Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build", г.Актау 4мкр Прибрежная зона здание №19 тел 8/7292/535307**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство домов с внутриквартальными инженерными сетями и благоустройством первой очереди 33 микрорайона "Акку" в г. Акатау (16 блоков) Корректировка 2014" Дома 1 и 2.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 1 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		1	11.10.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав- ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	**532 934 489,0**								**63 952 138,7**	**596 886 627,71**
в том числе:										
Акт №20по дом 2-1 ЭО		7 568 500,96							908 220,11	8 476 721
Акт №21по дом 2-1КЖ		11 517 660,14							1 382 119,22	12 899 779
Акт №22по дом 2-1 АР		47 495 958,32							5 699 515,00	53 195 473
Акт №23по дом 2-1 Лифты		1 279 960,93							153 595,31	1 433 556
блок 2-1		**67 862 080,35**							**8 143 449,64**	**76 005 530**
Акт №24 по дом 2-2 АР		41 498 414,59							4 979 809,75	46 478 224
Акт №25 по дом 2-2 КЖ		3 483 259,22							417 991,11	3 901 250
Акт №26по дом 2-2 ЭО		1 021 161,67							122 539,40	1 143 701
Акт №27по дом 2-2 Лифты		1 279 960,92							153 595,31	1 433 556
блок 2-2		**47 282 796,41**							**5 673 935,57**	**52 956 732**
Акт №28по дом 2-3 КЖ		10 859 194,05							1 303 103,29	12 162 297
Акт №29 по дом 2-3 АР		119 258 213,10							14 310 985,57	133 569 199
Акт №30 по дом 2-3 ЭО		13 557 994,29							1 626 959,31	15 184 954

Акт №31по дом 2-3 Лифты		6 257 067,97							750 848,16	7 007 916
блок 2-3		**149 932 469**							**17 991 896,33**	**167 924 366**
всего по блоку 2		**340 244 187,7**							**40 829 302,5**	**296 886 628**

Заказчик: **Бакиров Р.Б.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build", г.Актау 4мкр Прибрежная зона здание №19 тел 8/7292/535307
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804
Наименование строительства и его адрес: Строительство домов с внутриквартальными инженерными сетями и благоустройством первой очереди 33 микрорайона АККУ в г. Актау. Корректировка 2014г.

А К Т №20
приемки выполненных работ
за май 2018 года

на 2-2.1-5 Электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	0	4140	0	2624	6,98	14
			шкаф		1215	0	2430	0	108	0	0
2	3	Ц0108-572-4	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2849	178	5698	356	1000	3	6
			шт		486	40,5	972	81	95	0,23	0
3	5	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	2	662,34	41,34	1325	83	1153	3	6
			шт		517,5	16,38	1035	33	108	0,08	0
4	7	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	56	662,34	41,34	37091	2315	32289	3	168
			шт		517,5	16,38	28980	918	108	0,08	4
5	9	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	56	662,34	41,34	37091	2315	32289	3	168
			шт		517,5	16,38	28980	918	108	0,08	4
6	11	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
			шкаф		2273	110	2273	110	95	0,64	1
7	13	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	58	166,9	5,4	9680	313	8833	1	58
			шт		158	2,3	9164	133	95	0,01	1
8	15	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3
			шт		220,5	8,19	441	16	108	0,04	0
			Итого по разделу: СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				98742				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
9	17	Е0121-18-6	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	174	325,07 203,18	92,47 52,49	56561 35353	16089 9133	48045 108	1,26 0,23	219 41
10	20	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15 шт	358	64		22912				
11	21	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127 шт	358	17		6086				
12	22	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	14	501,2 227	13,2 2,3	7017 3178	185 32	3050 95	1 0,01	14 0
13	24	Ц0108-183-2	Ящик для установки счетчика шт	1	5921 3713	141 40,5	5921 3713	141 40	3566 95	21 0,23	21 0
14	26	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	20	35,4 29,48	0 0	708 590	0 0	637 108	0,19 0	4 0
15	27	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	260	45,74 31,05	0 0	11892 8073	0 0	8719 108	0,2 0	51 0
16	28	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	20	156		3120				
17	29	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	260	182		47320				
18	30	С151801-131	Коробка пластмассовая У409 1000шт	0,064	509		33				
19	31	С151801-132	Коробки для установки светильников 1000шт	1,163	16300		18957				
20	32	С151803-52	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2 1000шт	0,92	60400		55568				
21	33	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических шт	855	74,54 53,55	0 0	63732 45785	0 0	49448 108	0,34 0	288 0
22	34	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РА16-214 шт	855	237		202635				
23	35	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой шт	56	74,15 45,68	0 0	4152 2558	0 0	2763 108	0,29 0	16 0
24	36	С151801-130	Звонок с кнопкой беспроводный шт	56	2930		164080				
25	37	Е0121-17-12#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	21	135,55	0	2847	0	2817	0,78	16

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		124,2	0	2608	0	108	0	0
26	38	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	21	462		9702				
			шт								
27	39	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	112	98,48	0,36	11030	41	7557	0,4	44
			шт		62,33	0,14	6981	16	108	0	0
28	40	СПР.Л.ТПК "Электрокомплект"	Патрон подвесной Е27	112	71,23		7978				
			шт								
29	42	Е0121-22-6	Установка переключателей утопленного типа при скрытой проводке	14	36,71	0	514	0	469	0,2	3
			шт		31,05	0	435	0	108	0	0
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				702765				
			Раздел: ОБОГРЕВ ВОРОНОК								
30	44	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
			шт		317	13,5	317	14	95	0,08	0
31	46	Ц0108-529-1	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	1	1627,3	34,3	1627	34	498	3	3
			шт		520	4,5	520	5	95	0,03	0
32	48	Ц0111-30-3	Установка терморегулятора электронного	1	427,73	0	428	0	381	2	2
			шт		423	0	423	0	90	0	0
33	50	Ц0108-420-1	Коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	1	578,1	31,1	578	31	390	2,09	2
			шт		403	7,6	403	8	95	0,04	0
34	52	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	30	175,2	75,7	5256	2271	2659	0,44	13
			м		72,7	20,6	2181	618	95	0,12	4
35	55	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4	273,2	0	1093	0	760	1	4
			шт		200	0	800	0	95	0	0
36	56	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	20	94,79	10,91	1896	218	1841	0,48	10
			м кабеля		78,3	6,91	1566	138	108	0,03	1
			Итого по разделу: ОБОГРЕВ ВОРОНОК				12177				
			Раздел: КАБЕЛИ И ТРУБЫ								
37	58	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	1355	94,79	10,91	128437	14780	124696	0,48	654
			м кабеля		78,3	6,91	106097	9363	108	0,03	41
38	66	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	4	110,9	0	444	0	188	0	0
			шт		49,5	0	198	0	95	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	70	С151607-98 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка ПВ1 сечение 2,0 мм2	1,339	2422		3243				
			1000м								
40	71	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	13379	36,51	0	488467	0	380451	0,16	2167
			м		26,33	0	352269	0	108	0	0
41	73	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая 25х2,3	13512,79	44		594563				
			м								
42	74	С130804-1004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая 90Х8,2	90,9	460		41814				
			м								
43	75	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	290	78,15	8,23	22664	2387	21232	0,39	113
			м		63,68	4,11	18467	1192	108	0,02	5
44	76	Е0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	50	96,8	10,8	4840	540	4576	0,49	24
			м		79,43	5,31	3972	265	108	0,02	1
45	79	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	4	2300,7	1439	9203	5756	4412	5	20
			шт		844	317	3376	1268	95	1,84	7
46	80	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	4	2815	1781	11260	7124	5328	6	24
			шт		1008	393,99	4032	1576	95	2,29	9
47	83	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	1	114,4	7,8	114	8	47	0,29	0
			м		48,8	0,5	49	0	95	0	0
48	86	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	116	150,81	10,52	17494	1220	7255	0,32	37
			м		53,78	4,13	6238	479	108	0,02	2
			Итого по разделу: КАБЕЛИ И ТРУБЫ				1322542				
			ИТОГО:				1984298,53	56814			4189
							684456	26356			123
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				763043				
			Всего накладных расходов:				763043				
			Итого с накладными				2747341,53				
			- заработная плата				114456				
			- трудоемкость				382				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				164840,4918				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2912182,022				
			Итого с временными, 1,2 %				3086912,944				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				3123955,899				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3136451,723				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3148997,529**				
			ИТОГО:				**3180487,505**				
			Сметная заработная плата								
			Нормативная трудоемкость								
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				**8132506,55**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**162650,131**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**8295156,681**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**995418,8017**				
			Итого с НДС				**9290575,482**				
							9290575,482				
			Всего к оплате , с К0,9124:				**8 476 721,07**				

Работу принял ТОО "Caspiy Build" _____ *Бакиров Р.Б.*
(подпись)

Работу выполнил ТОО "Ондасын Строй" _____ *Боранбаев Б.О.*
(подпись)

Технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ *Тулеманов К*
(подпись)

ТОО «Насихат Құрылыс»
Тулеманов К.К.
Технадзор

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build", г.Актау 4мкр Прибрежная зона здание №19 тел 8/7292/535307
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804
Наименование строительства и его адрес: Строительство домов с внутриквартальными инженерными сетями и благоустройством первой очереди 33 микрорайона АККУ в г. Актау. Корректировка 2014г.

А К Т №21
приемки выполненных работ
за май 2018 года

на 2-2.1-1 Конструкции железобетонные

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: Земляные работы										
1	1	Е0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты /по техническому решению	569,6	3139,77	100,89	1788413	57467	108885	0,85	484		
			м3		123,75	38,25	70488	21787	118	0,18	103		
			Итого по разделу: Земляные работы				1788413						
			Раздел: ШАХТА ЛИФТА										
2	2	Е0109-24-1	Монтаж швеллера 10 из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,101	13864,97	4022,39	1400	406	924	56,5	6		
			т		9090	1071,86	918	108	90	3,81	0		
			Итого по разделу: ШАХТА ЛИФТА				1400						
			Раздел: КОЛОННЫ										
3	4	Е0106-14-11	Устройство стойки Ст1	0,11	15448,19	1032,29	1699	114	426	20,6	2		
			м3		3296,25	389,95	363	43	105	1,9	0		
4	6	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН2	0,003	93997,62	304,24	282	1	105	198	1		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1т		33075	114,75	99	0	105	0,56	0
			Итого по разделу: КОЛОННЫ				1981				
			Раздел: КРОВЛЯ								
5	7	Е0109-25-1	Монтаж балок и прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	4,757	5030,5	2020,02	23931	9610	11881	14,1	67
			т		2272,5	502,43	10811	2390	90	1,79	9
6	10	Е0109-24-1	Обрамление ж\б парапета	0,391	13864,97	4022,39	5421	1573	3576	56,5	22
			т		9090	1071,86	3554	419	90	3,81	1
7	13	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	566,33	121,68	8,3	68909	4701	64259	0,57	321
			м2		94,18	1,17	53337	662	119	0	3
8	15	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	20758,977	42,36	0,09	879288	1868	52313	0,01	284
			м2		2,75	0,05	57087	1038	90	0	4
			Итого по разделу: КРОВЛЯ				977549				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ								
9	26	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	65	13943,78	241,1	906346	15671	93747	8,06	524
			м3		1282,5	91,08	83363	5920	105	0,44	29
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ				906346				
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
10	33	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	106,416	42,36	0,09	4507	10	268	0,01	1
			м2		2,75	0,05	293	5	90	0	0
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ				4507				
			Раздел: ПАНДУС								
11	35	Е0106-1-1	Устройство пандуса из БМ25 /по техническому решению	1,31	7251,67	66,01	9500	86	304	1,35	2
			м3		195,75	24,93	256	33	105	0,12	0
12	39	Е0113-13-1	Полиуретановая краска по слою грунтовки /по техническому решению	3,1	13,91	0,07	43	0	23	0,04	0
			м2		8,06	0,02	25	0	90	0	0
			Итого по разделу: ПАНДУС				9543				
			ИТОГО:				3689739	91506			1714
							280593	32405			149
			Накладные расходы :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На общестроительные работы				**320328**				
			На металломонтажные работы				**16380**				
			Всего накладных расходов:				**336708**				
			Итого с накладными				**4396692,638**				
			- заработная плата				**50506**				
			- трудоемкость				**168**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**263 801,56**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4 660 494,20**				
			Итого с временными, 1,2 %				**4 716 420,13**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				**4 773 017,17**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4 792 109,24**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4 840 030,33**				
			ИТОГО:				**4 840 030,33**				
			Сметная заработная плата								
			Нормативная трудоемкость								
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				**12 375 957,55**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**247 519,15**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**12 623 476,70**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 514 817,20**				
			Итого с НДС				**14 138 293,91**				
			Всего:				**14 138 293,91**				
			Всего к оплате , с учетом К=0,9124:				**12 899 779,36**				

Работу принял ТОО "Caspiy Build" _____ *(подпись)* *Бакиров Р.Б.*

Работу выполнил ТОО "Ондасын Строй" _____ *(подпись)* *Боранбаев Б.О.*

Технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ *(подпись)* *Тулеманов К.*

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build", г.Актау 4мкр Прибрежная зона здание №19 тел 8/7292/535307
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804

Наименование строительства и его адрес: Строительство домов с внутриквартальными инженерными сетями и благоустройством первой очереди 33 микрорайона АККУ в г. Актау. Корректировка 2014г.

А К Т №22
приемки выполненных работ
за май 2018 года

на 2-2.1-2 Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: СТЕНЫ								
1	8	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	314,6	21,8	0,05	6857	16	1651	0,03	9
			м2		5,81	0,02	1828	6	90	0	0
2	9	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	314,6	42,36	0,09	13326	28	793	0,01	4
			м2		2,75	0,05	865	16	90	0	0
3	12	Е0112-10-1	Компенсатор из кровельной стали в деформационном шве /по техническому решению Исп. по ТР	27,3	575,05	1,24	15699	34	4993	0,97	27
			м2		153,23	0,47	4183	13	119	0	0
			Итого по разделу: СТЕНЫ				35882				
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ								
			Раздел: КРОВЛЯ								
4	15	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	643,328	84,88	3,28	54604	2108	16076	0,12	80
			м2		20,22	0,78	13008	501	119	0	2
5	18	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /по техническому решению	77,932	575,05	1,24	44815	97	14254	0,97	76
			м2		153,23	0,47	11941	37	119	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	20	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	134,426	134,03	3,34	18017	449	7233	0,28	37
			м		44,42	0,8	5971	107	119	0	0
7	23	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами /по техническому решению	98,2	545,62	2,49	53580	245	1239	0,06	6
			Иск.по ТР м		9,68	0,92	951	90	119	0	0
8	24	Е0112-10-1	Фартук из кровельной стали примыкание кровли к парапету	320,8	575,05	1,24	184477	398	58675	0,97	312
			м2		153,23	0,47	49156	151	119	0	1
9	25	Е0109-24-1	Монтаж соединительных элементов лист АР-6	0,01	13864,97	4022,39	139	40	91	56,5	1
			т		9090	1071,86	91	11	90	3,81	0
10	27	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой по узлу 15	5,9	189,45	4,72	1118	28	510	0,4	2
			м2		70,88	1,78	418	11	119	0,01	0
11	29	Е0109-53-2	Монтаж металлической решетки МР-1	0,191	9850,48	1162,95	1881	222	1283	46,6	9
			Иск.по ТР т		7357,5	108	1405	21	90	0,53	0
12	31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,876	21,8	0,05	150	0	36	0,03	0
			Иск.по ТР м2		5,81	0,02	40	0	90	0	0
13	32	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	13,752	42,36	0,09	582	1	35	0,01	0
			Иск.по ТР м2		2,75	0,05	38	1	90	0	0
14	33	Е0106-10-1	Укладка бортика люка Л-1	3,92	743,77	14,05	2916	55	150	0,2	1
			м2		31,05	5,31	122	21	105	0,03	0
15	38	Е0110-28-11	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	35,42	982,74	2,26	34809	80	7831	1,22	43
			м2		183,38	0,86	6495	30	120	0	0
16	39	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,08	13864,97	4022,39	1109	322	732	56,5	5
			т		9090	1071,86	727	86	90	3,81	0
17	41	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,21	13711,47	5475,87	2879	1150	1246	28,9	6
			т		5040	1552,87	1058	326	90	5,46	1
18	43	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,56	21,8	0,05	165	0	40	0,03	0
			м2		5,81	0,02	44	0	90	0	0
19	44	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	15,12	42,36	0,09	640	1	38	0,01	0
			м2		2,75	0,05	42	1	90	0	0
20	45	Е0106-16-8	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм	9,72	12526,96	210,67	121762	2048	17782	10,5	102
			м3		1662,75	79,58	16162	774	105	0,39	4
21	46	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных Узел А	2,43	14432,68	185,63	35071	451	8103	18,17	44
			м3		3264,75	69,75	7933	169	100	0,34	1
22	47	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	48,62	358,58	3,43	17434	167	3831	0,46	22
			м2		73,73	1,31	3585	64	105	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	48	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	10,8	199,18	15,94	2151	172	522	0,24	3
			м2		34,65	5,96	374	64	119	0,03	0
24	49	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	10,8	220,06	1,19	2377	13	353	0,15	2
			м2		27	0,45	292	5	119	0	0
25	50	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	5,4	6118,12	245,72	33038	1327	3051	2,71	15
			м3		382,5	92,25	2066	498	119	0,45	2
26	51	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	10,8	189,45	4,72	2046	51	934	0,4	4
			м2		70,88	1,78	766	19	119	0,01	0
27	53	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,54	6118,12	245,72	3304	133	305	2,71	1
			м3		382,5	92,25	207	50	119	0,45	0
28	54	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	10,8	199,18	15,94	2151	172	522	0,24	3
			м2		34,65	5,96	374	64	119	0,03	0
29	55	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	54	5,29	0,14	286	8	10	0	0
			м2		0,11	0,05	6	3	119	0	0
30	56	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	10,8	84,88	3,28	917	35	270	0,12	1
			м2		20,22	0,78	218	8	119	0	0
31	59	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали узел Б	6,81	575,05	1,24	3916	8	1246	0,97	7
			м2		153,23	0,47	1043	3	119	0	0
32	60	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,019	13711,47	5475,87	261	104	113	28,9	1
			т		5040	1552,87	96	30	90	5,46	0
33	63	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	1,368	42,36	0,09	58	0	3	0,01	0
			м2		2,75	0,05	4	0	90	0	0
34	64	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	424	189,45	4,72	80325	2001	36661	0,4	171
			м2		70,88	1,78	30053	755	119	0,01	4
35	66	Е0112-10-1	Фартук из кровельной стали	11	575,05	1,24	6326	14	2012	0,97	11
			м2		153,23	0,47	1686	5	119	0	0
36	67	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,016	172357,31	536,06	2758	9	801	289	5
			1т		47475	202,5	760	3	105	0,99	0
37	69	Е0112-10-1	Фартук из кровельной стали	22,05	575,05	1,24	12680	27	4033	0,97	21
			м2		153,23	0,47	3379	10	119	0	0
38	70	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,28	22951,16	316,57	6426	89	1212	22,5	6
			м3		3487,5	119,25	977	33	120	0,58	0
39	72	Е0107-57-10	Устройство полосы 4,40	48,6	17,53	0,16	852	8	1187	0,1	5
			м		17,37	0,07	844	3	140	0	0
40	75	Е0109-24-1	Монтаж профиля стального гнутого 70,50,50.	0,15	13864,97	4022,39	2080	603	1372	56,5	8
			т		9090	1071,86	1364	161	90	3,81	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	77	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	3,5	189,45	4,72	663	17	303	0,4	1
			м2		70,88	1,78	248	6	119	0,01	0
42	79	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе (узел 23, АР-46)	5,4	918,67	2,86	4961	15	1604	1,63	9
			м2		282,04	0,94	1523	5	105	0	0
		Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0044	172357,31	536,06	758	2	220	289	1
			т		47475	202,5	209	1	105	0,99	
43	81	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита /по техническому решению	0,15	1699,65	11,72	255	2	32	1,06	0
			Иска по ТР м2		171,68	4,39	26	1	123	0,02	0
44	82	Е0112-10-1	Устройство из кровельной стали по узлу 16	2,18	575,05	1,24	1254	3	399	0,97	2
			Иска по ТР м2		153,23	0,47	334	1	119	0	0
45	83	Е0109-24-1	Монтаж соединительных элементов лист АР-6	0,072	13864,97	4022,39	998	290	658	56,5	4
			т		9090	1071,86	654	77	90	3,81	0
46	85	Е0112-10-1	Отлив из кровельной стали	24	575,05	1,24	13801	30	4390	0,97	23
			м2		153,23	0,47	3678	11	119	0	0
47	86	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	5,184	42,36	0,09	220	0	13	0,01	0
			м2		2,75	0,05	14	0	90	0	0
48	87	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	2,16	1089,5	4,92	2353	11	442	1,15	2
			м2		193,05	1,87	417	4	105	0,01	0
49	88	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	20,76	7792,57	378,22	161774	7852	76978	20,04	416
			м3		3566,25	141,75	74035	2943	100	0,69	14
			Итого по разделу: КРОВЛЯ				**924376**				
			Раздел: ВЫТЯЖНЫЕ ШАХТЫ								
	93		**Фартук из кровельной стали**	**10**	**575,05**	**1,23**	**5751**	**12**	**1829**	**0,97**	**10**
			м2		**153,23**	**0,47**	**1532**	**5**	**119**		
	94		**Установка анкерных болтов длиной до 1м в готовые гнезда с заделкой**	**0,016**	**172357,31**	**536,06**	**2758**	**9**	**801**	**289**	**5**
			т		**47475**	**202,5**	**760**	**3**	**105**	**0,99**	
50	95	Е0108-23-7	Кладка вентшахт из ракушеблоков при высоте этажа до 4 м толщ 100мм	0,79	2806,01	244,15	2217	193	1189	7,77	6
			Иска. по ТР м3		1183,5	92,25	935	73	118	0,45	0
51	97	Е0109-24-1	Монтаж уголков 40.4 хомут из полосы 70.3 уголок 32.3	0,065	13864,97	4022,39	901	261	594	56,5	4
			Иска. по ТР т		9090	1071,86	591	70	90	3,81	0
52	99	Е0109-24-1	Монтаж жалюзийной решетки ЖР-1	0,06	13864,97	4022,39	832	241	549	56,5	3
			Иска. по ТР т		9090	1071,86	545	64	90	3,81	0
53	101	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,68	21,8	0,05	102	0	25	0,03	0
			Иска. по ТР м2		5,81	0,02	27	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	102	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	9,36	42,36	0,09	396	1	24	0,01	0
			Искл. по ТР м2		2,75	0,05	26	0	90	0	0
			Итого по разделу: ВЫТЯЖНЫЕ ШАХТЫ				4448				
			Раздел: ПРОЕМЫ								
55	103	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	181	330,85	32,08	59884	5806	61767	1,49	270
			Искл. по ТР м2		272,25	12,13	49277	2196	120	0,06	11
56	106	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	365,4	400,18	102,53	146226	37464	82136	0,9	328
			Искл. по ТР м2		151,65	35,67	55413	13034	120	0,14	51
57	109	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	898	95,32	0,32	85597	287	12823	0,08	70
			Искл. по ТР м		11,79	0,11	10587	99	120	0	1
58	110	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 /по техническому решению	13,82	447,28	20,21	6181	279	3682	1,29	18
			Искл. по ТР м2		215,16	6,88	2974	95	120	0,03	0
59	112	Е0109-24-1	Монтаж металлической решетчатой двери	0,067	13864,97	4022,39	929	270	613	56,5	4
			Искл. по ТР т		9090	1071,86	609	72	90	3,81	0
60	114	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,412	21,8	0,05	53	0	13	0,03	0
			Искл. по ТР м2		5,81	0,02	14	0	90	0	0
61	115	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	4,824	42,36	0,09	204	0	12	0,01	0
			м2		2,75	0,05	13	0	90	0	0
63	118	Е0109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	16,74	965,99	28,84	16171	483	14119	4,98	83
			м2		927	10,15	15518	170	90	0,04	1
64	120	Е0110-29-1	Утепление проемов плитами минераловатными	2,511	56,57	0,09	142	0	170	0,36	1
			м2		56,48	0,05	142	0	120	0	0
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ				1160757				
			Раздел: БАЛКОНЫ УЗЛЫ 19,20,21,22								
65	125	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,7	575,05	1,24	2703	6	860	0,97	5
			м2		153,23	0,47	720	2	119	0	0
			Итого по разделу: БАЛКОНЫ УЗЛЫ 19,20,21,22				2703				
			Раздел: ПОЛЫ								
66	128	Е0111-4-1	Устройство тепло- звукоизоляции "Этафом"	2515,43	391,27	18,42	984212	46334	287307	0,42	1046
			м2		85,95	6,91	216201	17382	123	0,03	85
67	129	Е0111-11-7	Устройство стяжек из плит OSB толщиной 25 мм /по техническому решению Искл. по ТР	2344,89	14,83	4,34	34775	10177	34928	0,07	171

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		10,49	1,62	24598	3799	123	0,01	19
68	131	Е0111-11-7	Устройство стяжек из плит OSB толщиной 15 мм /по техническому решению Иска.по ТР м2	515,84	14,83	4,34	7650	2239	7684	0,07	38
					10,49	1,62	5411	836	123	0,01	4
69	133	Е0111-11-7	Устройство стяжек из плит OSB толщиной 8 мм /по техническому решению Иска.по ТР м2	266,7	14,83	4,34	3955	1157	3973	0,07	19
					10,49	1,62	2798	432	123	0,01	2
70	135	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из бикроста ХПП м2	266,7	285,99	18,42	76274	4913	30462	0,42	111
					85,95	6,91	22923	1843	123	0,03	9
71	136	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из ламината м2	2344,89	673,81	2,96	1580010	6941	116897	0,19	446
					39,61	0,92	92881	2157	123	0	11
72	140	Е0111-38-1	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике "Изол" Иска.по ТР м2	13,3	608,04	1,46	8087	19	1330	0,43	6
					80,78	0,54	1074	7	123	0	0
73	141	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита м2	331,84	1813,97	15,2	601948	5044	73743	1,07	355
					173,3	7,37	57508	2446	123	0,04	12
74	142	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 Иска.по ТР м2	155,46	26,43	0,02	4108	3	813	0,03	5
					5,81	0	903	0	90	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ				**3301019**				
			Раздел: ВЕНТШАХТЫ ВШ-1-ВШ9								
	151	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ115 за 2 раза м2	19,4	36,36	0,04	709	1	73	0,02	
					4,16		81		90		
			Итого по разделу: ВЕНТШАХТЫ ВШ-1-ВШ9								
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
77	153	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами Иска.по ТР м2	3524,06	291,31	2,33	1026594	8211	303829	0,49	1727
					81,23	0,88	286259	3101	105	0	15
78	155	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	8425,3	274,88	2,1	2315946	17693	582281	0,39	3286
					65,03	0,79	547897	6656	105	0	33
79	156	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	1451,5	1663,3	4,62	2414280	6706	389633	1,52	2206
					254,97	3,14	370089	4558	104	0,02	24

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	157	Е0115-80-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка внутренних стен декоративной штукатуркой	1111,3	359,97	1,93	400034	2144	125182	0,57	630
			м2		106,8	0,48	118687	534	105	0	3
81	158	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	144	179,56	1,88	25856	271	11948	0,47	67
			м2		78,3	0,72	11275	104	105	0	1
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				6182710				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
82	159	Е0115-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка стен панелями стеновыми отделочными/по техническому решению	395,9	255,7	4,97	101232	1968	48090	0,71	281
			Искл по ТР м2		114,18	1,5	45204	596	105	0,01	3
83	169	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб/по техническому решению	346,41	25,35	0,05	8783	17	3182	0,05	17
			Искл. по ТР м2		7,7	0,02	2667	7	119	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				110015				
			Раздел: КОЗЫРЕК#								
84	172	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	4,46	199,18	15,94	888	71	216	0,24	1
			м2		34,65	5,96	155	27	119	0,03	0
85	173	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	44,6	5,29	0,14	236	6	8	0	0
			м2		0,11	0,05	5	2	119	0	0
86	174	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	4,46	13,91	0,07	62	0	32	0,04	0
			м2		8,06	0,02	36	0	90	0	0
87	175	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	4,594	84,88	3,28	390	15	115	0,12	1
			м2		20,22	0,78	93	4	119	0	0
88	178	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,01	575,05	1,24	2306	5	733	0,97	4
			м2		153,23	0,47	614	2	119	0	0
89	179	Е0112-10-1	Устройство короба для слива из листовой оцинкованной кровельной стали	0,34	575,05	1,24	196	0	62	0,97	0
			м2		153,23	0,47	52	0	119	0	0
90	180	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	1,12	481,76	1,22	540	1	59	0,28	0
			м		44,1	0,45	49	1	119	0	0
			Итого по разделу: КОЗЫРЕК#				4617				
			Раздел: КРЫЛЬЦА								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	181	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных крылец из бетона В15	1,51	9538,32	353,46	14403	534	1139	3,6	5
			м3		585	133,52	883	202	105	0,65	1
92	183	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	14,17	98,23	0,07	1392	1	75	0,03	0
			м2		5,85	0,02	83	0	90	0	0
93	184	Е0113-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-51	14,17	90,47	0,12	1282	2	48	0,02	0
			м2		3,74	0,05	53	1	90	0	0
94	185	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	85,2	3985,3	6,56	339548	559	12051	0,57	49
			м		98,55	2,48	8396	211	140	0,01	1
95	186	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	3067,2	42,36	0,09	129917	276	7729	0,01	42
			м2		2,75	0,05	8435	153	90	0	1
96	187	Е0113-13-1	Полиуретановая краска по слою грунтовки	81	13,91	0,07	1127	6	589	0,04	3
			м2		8,06	0,02	653	2	90	0	0
97	188	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3067,2	21,8	0,05	66857	153	16094	0,03	90
			Иска. по ТР м2		5,81	0,02	17820	61	90	0	0
98	189	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	4,52	3796,7	5,89	17161	27	468	0,41	2
			Иска. по ТР м		71,78	2,23	324	10	140	0,01	0
99	190	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	6,14	20,47	0,02	126	0	32	0,03	0
			Иска. по ТР м2		5,81	0	36	0	90	0	0
100	191	Е0113-59-3	Окраска ограждений методом распыления	6,14	1197,52	480,67	7353	2952	3519	2,25	14
			Иска. по ТР м2		456,75	180	2805	1105	90	0,88	5
			Итого по разделу: КРЫЛЬЦА				579166				
			Раздел: ПРИЯМОК ПР-1								
101	194	Е0113-26-6#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,3	36,56	0,04	230	0	24	0,02	0
			м2		4,16	0	26	0	90	0	0
102	195	Е0109-24-1	Монтаж люка Л-2	0,032	13864,97	4022,39	444	129	293	56,5	2
			т		9090	1071,86	291	34	90	3,81	0
103	197	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,152	21,8	0,05	25	0	6	0,03	0
			м2		5,81	0,02	7	0	90	0	0
104	198	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	2,304	42,36	0,09	98	0	6	0,01	0
			м2		2,75	0,05	6	0	90	0	0
105	199	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0381	13711,47	5475,87	522	209	226	28,9	1
			т		5040	1552,87	192	59	90	5,46	0
106	201	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,372	21,8	0,05	30	0	7	0,03	0
			м2		5,81	0,02	8	0	90	0	0
107	202	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	2,744	42,36	0,09	116	0	7	0,01	0
			м2		2,75	0,05	8	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: ПРИЯМОК ПР-1				1465				
			Раздел: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
108	212	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	7530	368,17	4,07	2772292	30613	1080423	0,74	5572
					135,68	0,97	1021670	7304	105	0,05	389
109	213	Е0115-64-3	Левкас (финишная отделка) толщ. 2 мм стен м2	7530	168,48	3,43	1268654	25828	593304	0,46	3428
					73,73	1,31	555187	9864	105	0,01	47
110	214	Е0111-4-1	Устройство тепло- звукоизоляции "Этафом" м2	612	391,27	18,42	239457	11273	69901	0,42	255
					85,95	6,91	52601	4229	123	0,03	21
111	215	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, раствор М-100 м2	13,3	240,07	9,95	3193	132	915	0,36	5
					52,2	3,74	694	50	123	0,02	0
112	216	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 25 мм) м2	13,3	28,03	0,67	373	9	14	0	0
					0,63	0,25	8	3	123	0	0
113	217	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, раствор М-100 м2	8,16	240,07	9,95	1959	81	561	0,36	3
					52,2	3,74	426	31	123	0,02	0
114	218	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 55 мм) м2	8,16	196,2	4,69	1601	38	62	0,03	0
					4,41	1,75	36	14	123	0,01	0
114а	219	Е0151-2-2	Разработка и обратная засыпка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов под наружные стены (ВП) м3	-513	975,27	0,04	-500312	-21	-473076	6,1	3129
					906,75	0,01	-465163	-5	-101,7	0	0
114б	220	Е0153-1-5	Снятие одного слоя утеплителя (ВП) м2	-192,39	164,8	28,9	-31706	-5560	-29187	0,94	181
					135,9	4,57	-26146	-879	108	0,04	8
115	222	Е0113-23-1	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХП-734 м2	279,84	58,21	0,09	16288	25	2284	0,05	13
					9,02	0,05	2524	14	90	0	0
116	223	Е0113-13-1	Огрунтовка праймером бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	192,39	13,91	0,07	2676	13	1399	0,04	8
					8,06	0,02	1551	4	90	0	0
117	224	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами Биполь ЭПП в 1 слой м2	192,39	396,19	5,38	76223	1035	32726	0,94	181
					186,75	2,25	35929	433	90	0,01	2
			Итого по разделу: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				4382716				
			ИТОГО:				14183532,09	254060			22391
			Накладные расходы :				3907004	91351			787
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				4289216				
			Итого с накладными				4311105				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				18 494 637,09				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 109 678,23				
			Итого с временными, 1,2 %				19 604 315,31				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				19 604 315,31				
							19 682 732,57				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**19 761 463,50**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**19 959 078,14**				
			ИТОГО:				**19 959 078,14**				
			Сметная заработная плата								
			Нормативная трудоемкость								
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				**51 035 362,80**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1 020 707,26**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**52 056 070,06**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**6 246 728,41**				
			Итого с НДС				**58 302 798,47**				
			всего с НДС				**58 302 798,47**				
			Всего к оплате , с учетом скидки К=0,9124:				**53 195 473,32**				

Работу принял ТОО "Caspiy Build": _____ *Бакиров Р.Б.*
(подпись)

Работу выполнил ТОО "Ондасын Строй": _____ *Боранбаев Б.О.*
(подпись)

Технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ *Тулеманов К*
(подпись)

ТОО «Насихат Құрылыс»
Тулеманов К.К.
Технадзор

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build", г.Актау 4мкр Прибрежная зона здание №19 тел 8/7292/535307

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804

Наименование строительства и его адрес: Строительство домов с внутриквартальными инженерными сетями и благоустройством первой очереди 33 микрорайона АККУ в г. Актау. Корректировка 2014г.

А К Т №23
приемки выполненных работ
за май 2018 года

на 2-2.1-8 Приобретение и монтаж лифтов

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	1	397320	115630	397320	115630	234297	1427	1427
			лифт		232200	28130,47	232200	28130	90	163,16	163
2	2	Ц0103-560-5	За каждую остановку менее, указанных в характеристике лифта,уменьшать для лифтовгрузоподъемностью 1000 кг	5	13878	4455	-69390	-22275	-38385	46	-230
			остан.		7403	1126,98	-37015	-5635	90	6,54	-33
3	3	Ц0103-560-7	За каждый метр высоты шахты,менее указанных в характеристике лифта, уменьшатьдля лифтов грузоподъемностью 1000 кг	21,6	2213,8	90	-47818	-1944	-40849	13	-281
			м		2099	2,3	-45338	-50	90	0,01	0
			ИТОГО:				337436,0071	91411			916
							149847	22445			130
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				155063				
			Всего накладных расходов:				155063				
			Итого с накладными				492499,0071				
			- заработная плата				23259				
			- трудоемкость				78				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				29549,94042				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				522048,9475				
			Итого с временными, 1,2 %				528313,5348				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				**530426,789**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**532548,4961**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**537873,9811**				
			ИТОГО:				**537873,9811**				
			Сметная заработная плата				**195551**				
			Нормативная трудоемкость				**1124**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				**1375343,77**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**27506,87539**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1402850,645**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**168342,0774**				
			Итого с НДС				**1571192,722**				
			Всего к оплате , с К=0,9124:				**1 433 556,24**				

Работу принял ТОО "Caspiy Build": _____ *Бакиров Р.Б.*
(подпись)

Работу выполнил ТОО "Ондасын Строй": _____ *Боранбаев Б.О.*
(подпись)

Технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ *Тулеманов К*
(подпись)

ТОО «Насихат Курылыс»
Тулеманов К.К.
Технадзор

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build", г.Актау 4мкр Прибрежная зона здание №19 тел 8/7292/535307
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804

Наименование строительства и его адрес: Строительство домов с внутриквартальными инженерными сетями и благоустройством первой очереди 33 микрорайона АККУ в г. Актау. Корректировка 2014г.

АКТ № 24

приемки выполненных работ

за май 2018 года

на 2-2.2-2 Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: СТЕНЫ										
1	4	Е0126-30-1	Изоляция плоских поверхностей плитами Изотерм м2	26,19	7792,57	378,22	204087	9906	97113	20,04	525		
					3566,25	141,75	93400	3712	100	0,69	18		
2	8	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	653,72	21,8	0,05	14249	33	3430	0,03	19		
					5,81	0,02	3798	13	90	0	0		
3	9	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 м2	653,72	42,36	0,09	27690	59	1647	0,01	9		
					2,75	0,05	1798	33	90	0	0		
			Итого по разделу: СТЕНЫ				246026						
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ										
			Раздел: КРОВЛЯ										
4	17	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков м	113,306	134,03	3,34	15187	379	6097	0,28	31		
					44,42	0,8	5033	90	119	0	0		
5	20	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	77,932	575,05	1,24	44815	97	14254	0,97	76		
					153,23	0,47	11941	37	119	0	0		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	22	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	77,1	545,62	2,49	42067	192	973	0,06	5
			м		9,68	0,92	746	71	119	0	0
7	25	Е0112-10-1	Отлив из кровельной стали Иска. по ТР. м2	24	575,05	1,24	13801	30	4390	0,97	23
					153,23	0,47	3678	11	119	0	0
8	26	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	5,184	42,36	0,09	220	0	13	0,01	0
			м2		2,75	0,05	14	0	90	0	0
9	28	Е0112-10-1	Фартук из кровельной стали примыкание кровли к парапету	280,8	575,05	1,24	161474	348	51359	0,97	273
			м2		153,23	0,47	43027	132	119	0	1
10	29	Е0109-24-1	Монтаж уголков из полосы 40.4 лист АР-62	0,58	13864,97	4022,39	8042	2333	5304	56,5	33
			т		9090	1071,86	5272	622	90	3,81	2
11	31	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой по узлу 15	5,9	189,45	4,72	1118	28	510	0,4	2
			м2		70,88	1,78	418	11	119	0,01	0
12	33	Е0106-10-1	Укладка бортика люка Л-1 Иска. по ТР м2	3,54	743,77	14,05	2633	50	135	0,2	1
					31,05	5,31	110	19	105	0,03	0
13	41	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1648	13711,47	5475,87	2260	902	978	28,9	5
			т		5040	1552,87	831	256	90	5,46	1
14	43	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,933	21,8	0,05	129	0	31	0,03	0
			м2		5,81	0,02	34	0	90	0	0
15	44	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	11,866	42,36	0,09	503	1	30	0,01	0
			м2		2,75	0,05	33	1	90	0	0
16	46	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	48,62	358,58	3,43	17434	167	3831	0,46	22
			м2		73,73	1,31	3585	64	105	0,01	0
17	47	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 10 мм	10,8	199,18	15,94	2151	172	522	0,24	3
			м2		34,65	5,96	374	64	119	0,03	0
18	48	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	10,8	220,06	1,19	2377	13	353	0,15	2
			м2		27	0,45	292	5	119	0	0
19	50	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,54	6118,12	245,72	3304	133	305	2,71	1
			м3		382,5	92,25	207	50	119	0,45	0
20	51	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	10,8	199,18	15,94	2151	172	522	0,24	3
			м2		34,65	5,96	374	64	119	0,03	0
21	52	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	54	5,29	0,14	286	8	10	0	0
			м2		0,11	0,05	6	3	119	0	0
22	53	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002. СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	10,8	84,88	3,28	917	35	270	0,12	1
			м2		20,22	0,78	218	8	119	0	0
23	56	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали узел Б	6,81	575,05	1,24	3916	8	1246	0,97	7

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		153,23	0,47	1043	3	119	0	0
24	57	Е0110-23-5	Установка блоков люков ЛЗ в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2	375,5	30,89	751	62	489	1,23	2
			м2		191,93	11,68	384	23	120	0,06	0
25	59	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0505	13711,47	5475,87	692	277	300	28,9	1
			т		5040	1552,87	255	78	90	5,46	0
26	61	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,817	21,8	0,05	40	0	10	0,03	0
			м2		5,81	0,02	11	0	90	0	0
27	62	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	3,634	42,36	0,09	154	0	9	0,01	0
			м2		2,75	0,05	10	0	90	0	0
28	63	Е0112-10-1	Фартук из кровельной стали	5,25	575,05	1,24	3019	7	960	0,97	5
			м2		153,23	0,47	804	2	119	0	0
29	64	Е0107-57-10	Устройство полосы 4.40	21	17,53	0,16	368	3	513	0,1	2
			м		17,37	0,07	365	1	140	0	0
30	67	С12021-260	Стальные профили гнутые	0,15	114900		17235				
			т								
31	70	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе (узел 23, АР-46)	5,4	918,67	2,86	4961	15	1604	1,63	9
			м2		282,04	0,94	1523	5	105	0	0
32	72	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	0,15	1699,65	11,72	255	2	32	1,06	0
			м2		171,68	4,39	26	1	123	0,02	0
33	78	Е0112-10-1	Фартук из кровельной стали	7,5	575,05	1,24	4313	9	1372	0,97	7
			м2		153,23	0,47	1149	4	119	0	0
34	79	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,019	172357,31	536,06	3275	10	951	289	5
			1т		47475	202,5	902	4	105	0,99	0
35	80	Е0112-10-1	Устройство из кровельной стали по узлу 16	2,18	575,05	1,24	1254	3	399	0,97	2
			м2		153,23	0,47	334	1	119	0	0
36	83	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	5,184	42,36	0,09	220	0	13	0,01	0
			м2		2,75	0,05	14	0	90	0	0
37	87	Е0112-10-1	Фартук из кровельной стали	7,5	575,05	1,24	4313	9	1372	0,97	7
			м2		153,23	0,47	1149	4	119	0	0
38	93	Е0112-10-1	Отлив из кровельной стали	24	575,05	1,24	13801	30	4390	0,97	23
			м2		153,23	0,47	3678	11	119	0	0
39	94	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	5,184	42,36	0,09	220	0	13	0,01	0
			м2		2,75	0,05	14	0	90	0	0
40	97	Е0112-10-1	Фартук из кровельной стали	15,46	575,05	1,24	8890	19	2828	0,97	15
			м2		153,23	0,47	2369	7	119	0	0
41	98	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,45	22951,16	316,57	10328	142	1948	22,5	10
			м3		3487,5	119,25	1569	54	120	0,58	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: КРОВЛЯ				398871				
			Раздел: ВЫТЯЖНЫЕ ШАХТЫ								
42	105	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,065	114900		7469				
			т								
43	106	Е0109-53-2	Монтаж жалюзийной решетки ЖР-1	0,06	9850,48	1162,95	591	70	403	46,6	3
			т		7357,5	108	441	6	90	0,53	0
44	108	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,68	21,8	0,05	102	0	25	0,03	0
			м2		5,81	0,02	27	0	90	0	0
45	109	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	9,36	42,36	0,09	396	1	24	0,01	0
			м2		2,75	0,05	26	0	90	0	0
			Итого по разделу: ВЫТЯЖНЫЕ ШАХТЫ				8558				
			Раздел: ПРОЕМЫ								
46	110	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	111,09	330,85	32,08	36754	3564	37910	1,49	166
			Искл. по ТР м2		272,25	12,13	30244	1348	120	0,06	7
47	113	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	304,2	400,18	102,53	121735	31190	68379	0,9	273
			Искл. по ТР м2		151,65	35,67	46132	10851	120	0,14	42
48	116	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	898	95,32	0,32	85597	287	12823	0,08	70
			Искл. по ТР м		11,79	0,11	10587	99	120	0	1
49	117	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	41,47	447,28	20,21	18549	838	11050	1,29	53
			Искл. по ТР м2		215,16	6,88	8923	285	120	0,03	1
50	119	Е0109-24-1	Монтаж металлической решетчатой двери	0,067	13864,97	4022,39	929	270	613	56,5	4
			Искл. по ТР т		9090	1071,86	609	72	90	3,81	0
51	121	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,412	21,8	0,05	53	0	13	0,03	0
			Искл. по ТР м2		5,81	0,02	14	0	90	0	0
52	122	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	4,824	42,36	0,09	204	0	12	0,01	0
			Искл. по ТР м2		2,75	0,05	13	0	90	0	0
53	127	Е0109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	16,74	965,99	28,84	16171	483	14119	4,98	83
			м2		927	10,15	15518	170	90	0,04	1
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ				279992				
			Раздел: БАЛКОНЫ УЗЛЫ 19,20,21,22								
54	134	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,7	575,05	1,24	2703	6	860	0,97	5

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		153,23	0,47	720	2	119	0	0
55	135	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	2,875	323,65	18,42	930	53	328	0,42	1
			м2		85,95	6,91	247	20	123	0,03	0
56	136	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	2,875	215,39	9,05	619	26	192	0,25	1
			м2		50,85	3,4	146	10	123	0,02	0
			Итого по разделу: БАЛКОНЫ УЗЛЫ 19,20,21,22				4252				
			Раздел: ПОЛЫ								
57	139	Е0111-4-1	Устройство тепло- звукоизоляции "Этафом"	2102,91	391,27	18,42	822806	38736	240190	0,42	875
			м2		85,95	6,91	180745	14531	123	0,03	71
58	140	Е0111-11-7	Устройство стяжек из плит OSB толщиной 25 мм	2017,84	14,83	4,34	29925	8757	30056	0,07	147
			Иска. по ТР м2		10,49	1,62	21167	3269	123	0,01	16
59	142	Е0111-11-7	Устройство стяжек из плит OSB толщиной 15 мм	476,06	14,83	4,34	7060	2066	7091	0,07	35
			Иска. по ТР м2		10,49	1,62	4994	771	123	0,01	4
60	144	Е0111-11-7	Устройство стяжек из плит OSB толщиной 8 мм	221,05	14,83	4,34	3278	959	3293	0,07	16
			Иска. по ТР м2		10,49	1,62	2319	358	123	0,01	2
61	146	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из бикроста XIII	221,05	285,99	18,42	63218	4072	25248	0,42	92
			м2		85,95	6,91	18999	1527	123	0,03	7
62	147	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из ламината	2017,84	673,81	2,96	1359641	5973	100593	0,19	383
			м2		39,61	0,92	79927	1856	123	0	10
63	148	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	2159,089	123,31	0,16	266239	345	43155	0,09	194
			м		16,18	0,07	34934	151	123	0	1
64	149	Е0111-27-5#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамических плиток	710,41	2081,21	15,2	1478512	10798	157870	1,07	760
			м2		173,3	7,37	123114	5236	123	0,04	26
65	150	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	760,139	138,21	0,32	105055	243	39026	0,24	179
			м		41,63	0,11	31645	84	123	0	0
66	151	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,46	246,15	9,95	5282	214	1477	0,36	8
			м2		52,2	3,74	1120	80	123	0,02	0
67	152	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,3	29,55	0,67	393	9	14	0	0
			м2		0,63	0,25	8	3	123	0	0
68	153	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	48,96	29,55	0,67	1447	33	53	0	0
			м2		0,63	0,25	31	12	123	0	0
69	154	Е0111-38-1	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике "Изол"	13,3	608,04	1,46	8087	19	1330	0,43	6
			Иска. по ТР м2		80,78	0,54	1074	7	123	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	155	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита м2	304,7	1813,97	15,2	552717	4631	67712	1,07	326
					173,3	7,37	52805	2246	123	0,04	11
71	156	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 Иск. по ТР м2	109,75	26,43	0,02	2900	2	574	0,03	3
					5,81	0	638	0	90	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ				4706560				
			Раздел: ВЕНТШАХТЫ ВШ-1-ВШ11								
72	160	Е0112-10-1	Устройство шахт из кровельной стали Иск. по ТР м2	27,11	575,05	1,24	15590	34	4959	0,97	26
					153,23	0,47	4154	13	119	0	0
73	161	Е0109-24-1	Монтаж уголков из полосы 40.4 лист АР-62 Иск. по ТР т	0,17	13864,97	4022,39	2357	684	1555	56,5	10
					9090	1071,86	1545	182	90	3,81	1
74	163	Е0110-28-11	Сетка из оцинкованной проволоки м2	10,1	982,74	2,26	9926	23	2233	1,22	12
					183,38	0,86	1852	9	120	0	0
75	166	Е0113-26-6#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза Иск. по ТР м2	19,4	36,56	0,04	709	1	73	0,02	0
					4,16	0	81	0	90	0	0
			Итого по разделу: ВЕНТШАХТЫ ВШ-1-ВШ11				28582				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
76	168	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами Иск. по ТР м2	3552,54	291,31	2,33	1034890	8277	306284	0,49	1741
					81,23	0,88	288573	3126	105	0	15
77	170	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами Иск. по ТР м2	8214,6	274,88	2,1	2258029	17251	567719	0,39	3204
					65,03	0,79	534195	6490	105	0	32
78	171	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	1073	1663,3	4,62	1784721	4957	288030	1,52	1631
					254,97	3,14	273583	3369	104	0,02	17
79	172	Е0115-80-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка внутренних стен декоративной штукатуркой м2	1071,52	359,97	1,93	385714	2067	120701	0,57	607
					106,8	0,48	114438	515	105	0	3
80	173	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	144	179,56	1,88	25856	271	11948	0,47	67
					78,3	0,72	11275	104	105	0	1
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				5489211				
			Раздел: НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА								
81	184	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб м2	310,41	25,35	0,05	7870	16	2852	0,05	15
					7,7	0,02	2390	6	119	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	187	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	4,46	199,18	15,94	888	71	216	0,24	1
			м2		34,65	5,96	155	27	119	0,03	0
83	188	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	44,6	5,29	0,14	236	6	8	0	0
			м2		0,11	0,05	5	2	119	0	0
84	189	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	4,46	13,91	0,07	62	0	32	0,04	0
			м2		8,06	0,02	36	0	90	0	0
85	190	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	4,594	84,88	3,28	390	15	115	0,12	1
			м2		20,22	0,78	93	4	119	0	0
86	193	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,01	575,05	1,24	2306	5	733	0,97	4
			м2		153,23	0,47	614	2	119	0	0
87	194	Е0112-10-1	Устройство короба для слива из листовой оцинкованной кровельной стали	0,34	575,05	1,24	196	0	62	0,97	0
			м2		153,23	0,47	52	0	119	0	0
88	195	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	1,12	481,76	1,22	540	1	59	0,28	0
			м		44,1	0,45	49	1	119	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА				12487				
			Раздел: ПРИЯМОК ПР-1								
89	198	Е0113-26-6#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,3	36,56	0,04	230	0	24	0,02	0
			м2		4,16	0	26	0	90	0	0
90	199	Е0109-24-1	Монтаж люка Л-2	0,032	13864,97	4022,39	444	129	293	56,5	2
			т		9090	1071,86	291	34	90	3,81	0
91	201	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,152	21,8	0,05	25	0	6	0,03	0
			м2		5,81	0,02	7	0	90	0	0
92	202	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	2,304	42,36	0,09	98	0	6	0,01	0
			м2		2,75	0,05	6	0	90	0	0
93	203	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1339	13711,47	5475,87	1836	733	795	28,9	4
			т		5040	1552,87	675	208	90	5,46	1
94	205	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,82	21,8	0,05	105	0	25	0,03	0
			м2		5,81	0,02	28	0	90	0	0
95	206	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	9,641	42,36	0,09	408	1	24	0,01	0
			м2		2,75	0,05	27	0	90	0	0
			Итого по разделу: ПРИЯМОК ПР-1				3146				
			Раздел: КРЫЛЬЦА								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	210	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	6,52	3985,3	6,56	25984	43	922	0,57	4
			м		98,55	2,48	643	16	140	0,01	0
97	211	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	469,44	42,36	0,09	19884	42	1183	0,01	6
			м2		2,75	0,05	1291	23	90	0	0
98	212	Е0113-13-1	Полиуретановая краска по слою грунтовки	8,25	13,91	0,07	115	1	60	0,04	0
			Иска. по ТР м2		8,06	0,02	66	0	90	0	0
99	213	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	234,72	21,8	0,05	5116	12	1232	0,03	7
			м2		5,81	0,02	1364	5	90	0	0
			Итого по разделу: КРЫЛЬЦА				51099				
			Раздел: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
100	222	Е0115-64-3	Левкас (финишная отделка) толщ. 2 мм стен	7391	168,48	3,43	1245236	25351	582352	0,46	3364
			м2		73,73	1,31	544938	9682	105	0,01	47
101	223	Е0111-4-1	Устройство тепло- звукоизоляции "Этафом"	612	391,27	18,42	239457	11273	69901	0,42	255
			Иска. по ТР м2		85,95	6,91	52601	4229	123	0,03	21
102	226	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	279,84	245,44	3,82	68684	1069	12809	0,21	59
			м2		37,35	1,44	10452	403	118	0,01	2
103	227	Е0113-23-1	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХП-734	279,84	58,21	0,09	16288	25	2284	0,05	13
			м2		9,02	0,05	2524	14	90	0	0
104	228	Е0113-13-1	Огрунтовка праймером бетонных и оштукатуренных поверхностей	90	13,91	0,07	1252	6	654	0,04	4
			м2		8,06	0,02	725	2	90	0	0
105	229	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами Биполь ЭПП в 1 слой	90	396,19	5,38	35657	484	15309	0,94	85
			м2		186,75	2,25	16808	203	90	0,01	1
			Итого по разделу: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				1606574				
			ИТОГО:				12897205,64	202143			15939
							2723517	77127			366
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				3046054				
			На металломонтажные работы				24359				
			Всего накладных расходов:				3070413				
			Итого с накладными				15967618,64				
			- заработная плата				460562				
			- трудоемкость				1535				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				958057,12				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16925675,76				
			Итого с временными, 1,2 %				17128783,87				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				17197299,00				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				17266088,20				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**17438749,08**				
			ИТОГО:				**17438749,08**				
			Сметная заработная плата				**3261206,00**				
			Нормативная трудоемкость				**17840,00**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				**44590881,40**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**891817,63**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**45482699,02**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5457923,88**				
			Итого с НДС				**50940622,91**				
			Всего к оплате с учетом К=0,9124:				**46 478 224,34**				

Работу принял ТОО "Caspiy Build": _____ *Бакиров Р.Б.*
(подпись)

Работу выполнил ТОО "Ондасын Строй": _____ *Боранбаев Б.О.*
(подпись)

Технадзор ТОО "Насихат Курылыс" _____ *Тулеманов К.*
(подпись)

ТОО «Насихат Курылыс»
Тулеманов К.К.
Технадзор

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build", г.Актау 4мкр Прибрежная зона здание №19 тел 8/7292/535307
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804
Наименование строительства и Строительство домов с внутриквартальными инженерными сетями и благоустройством первой очереди 33 микрорайона АККУ в г. Актау. Корректировка

А К Т №25
приемки выполненных работ
за май 2018 года

на 2-2.2-1 Конструкции железобетонные

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: Земляные работы										
			Раздел: ШАХТА ЛИФТА										
			Раздел: КРОВЛЯ										
1	3	Е0109-24-1	Обрамление ж\б парапета т	0,3804	13864,97	4022,39	5274	1530	3479	56,5	21		
					9090	1071,86	3458	408	90	3,81	1		
2	6	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа м2	530,99	121,68	8,3	64609	4408	60249	0,57	301		
					94,18	1,17	50009	621	119	0	3		
3	8	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 м2	19502,68	42,36	0,09	826075	1755	49147	0,01	267		
					2,75	0,05	53632	975	90	0	4		
			Итого по разделу: КРОВЛЯ				895958						
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ										
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ										
4	13	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Л1,Л2, Л3) т	1,478	13711,47	5475,87	20266	8093	8770	28,9	43		
					5040	1552,87	7449	2295	90	5,46	8		
5	14	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	1,478	133700		197609						
6	15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	53,208	21,8	0,05	1160	3	279	0,03	2		
					5,81	0,02	309	1	90	0	0		
7	16	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 м2	106,416	42,36	0,09	4507	10	268	0,01	1		
					2,75	0,05	293	5	90	0	0		
8	17	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня м	24,34	3796,7	5,89	92412	143	2522	0,41	10		
					71,78	2,23	1747	54	140	0,01	0		
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ				315953						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ПАНДУС								
9	20	Е0113-13-1	Полиуретановая краска по слою грунтовки	3,1	13,91	0,07	43	0	23	0,04	0
			м2		8,06	0,02	25	0	90	0	0
10	21	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	111,6	21,8	0,05	2433	6	586	0,03	3
			м2		5,81	0,02	648	2	90	0	0
			Итого по разделу: ПАНДУС				2476				
			ИТОГО:				1214954,51	15946			649
							117570	4361			16
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				113073				
			На металломонтажные работы				12249				
			Всего накладных расходов:				125322				
			Итого с накладными				1340276,62				
			- заработная плата				18798,00				
			- трудоемкость				63,00				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				80416,60				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1420693,22				
			Итого с временными, 1,2 %				1437741,54				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				1443492,50				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1449266,47				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1463759,14				
			ИТОГО:				1463759,14				
			Сметная заработная плата				140729				
			Нормативная трудоемкость				728				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				3742832,116				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				74856,6				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3817688,8				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				458122,7				
			Итого с НДС				4275811,41				
			Всего с 0,9124:				3 901 250,33				

Работу принял ТОО "Caspiy Build" _____ *Бакиров Р.Б.*

(подпись)

Работу выполнил ТОО "Ондасын Строй" _____ *Боранбаев Б.О.*

(подпись)

Технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ *Тулеманов К.*

(подпись)

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build", г.Актау 4мкр Прибрежная зона здание №19 тел 8/7292/535307
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804
Наименование строительства и его адрес: Строительство домов с внутриквартальными инженерными сетями и благоустройством первой очереди 33 микрорайона АККУ в г. Актау. Корректировка 2014г.

А К Т №26
приемки выполненных работ
за май 2018 года

на 2-2.2-5 Электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	0	4140	0	2624	6,98	14		
			шкаф		1215	0	2430	0	108	0	0		
2	3	Ц0108-572-4	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2849	178	5698	356	1000	3	6		
			шт		486	40,5	972	81	95	0,23	0		
3	13	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	44	166,9	5,4	7344	238	6701	1	44		
			шт		158	2,3	6952	101	95	0,01	1		
4	15	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3		
			шт		220,5	8,19	441	16	108	0,04	0		
			Итого по разделу: СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				17810						
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
5	17	Е0121-18-6	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	174	325,07	92,47	56561	16089	48045	1,26	219		
			шт		203,18	52,49	35353	9133	108	0,23	41		
6	20	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	358	64		22912						
			шт										
7	22	С151706-77	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	358	82		29356						
			шт										
8	23	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14	501,2	13,2	7017	185	3050	1	14		
			шт		227	2,3	3178	32	95	0,01	0		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	25	Ц0108-183-2	Ящик для установки счетчика	1	5921	141	5921	141	3566	21	21
			шт		3713	40,5	3713	40	95	0,23	0
10	27	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	20	35,4	0	708	0	637	0,19	4
			шт		29,48	0	590	0	108	0	0
11	28	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	260	45,74	0	11892	0	8719	0,2	51
			шт		31,05	0	8073	0	108	0	0
12	34	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	855	74,54	0	63732	0	49448	0,34	288
			шт		53,55	0	45785	0	108	0	0
13	36	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	42	74,15	0	3114	0	2072	0,29	12
			шт		45,68	0	1919	0	108	0	0
14	38	Е0121-17-12#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	21	135,55	0	2847	0	2817	0,78	16
			шт		124,2	0	2608	0	108	0	0
15	40	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	112	98,48	0,36	11030	41	7557	0,4	44
			шт		62,33	0,14	6981	16	108	0	0
16	43	Е0121-22-6	Установка переключателей утопленного типа при скрытой проводке	14	36,71	0	514	0	469	0,2	3
			шт		31,05	0	435	0	108	0	0
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				215604				
			Раздел: ОБОГРЕВ ВОРОНОК								
17	45	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
			шт		317	13,5	317	14	95	0,08	0
18	47	Ц0108-529-1	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	1	1627,3	34,3	1627	34	498	3	3
			шт		520	4,5	520	5	95	0,03	0
19	49	Ц0111-30-3	Установка терморегулятора электронного	1	427,73	0	428	0	381	2	2
			шт		423	0	423	0	90	0	0
20	51	Ц0108-420-1	Коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	1	578,1	31,1	578	31	390	2,09	2
			шт		403	7,6	403	8	95	0,04	0
21	56	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4	273,2	0	1093	0	760	1	4
			шт		200	0	800	0	95	0	0
			Итого по разделу: ОБОГРЕВ ВОРОНОК				5025				
			Раздел: КАБЕЛИ И ТРУБЫ								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	67	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	4	110,9	0	444	0	188	0	0
			шт		49,5	0	198	0	95	0	0
			Итого по разделу: КАБЕЛИ И ТРУБЫ				444				
			ИТОГО:				253189,11	17225			753
							122091	9446			43
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				139730				
			Всего накладных расходов:				139730				
			Итого с накладными				392919,11				
			- заработная плата				20960				
			- трудоемкость				70				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				23575,15				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				416494,26				
			Итого с временными, 1,2 %				421492,19				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				423178,16				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				424870,87				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				429119,58				
			ИТОГО:				429119,58				
			Сметная заработная плата				152497				
			Нормативная трудоемкость				866				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				1097258,77				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				21945,18				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1119203,94				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				134304,47				
			Итого с НДС				1253508,42				
			Всего:				1 143 701,08				

Работу принял ТОО "Caspiy Build": _____ *(подпись)* *Бакиров Р.Б.*

Работу выполнил ТОО "Ондасын Строй": _____ *(подпись)* *Боранбаев Б.О.*

Технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ *(подпись)* *Тулеманов К*

ТОО «Насихат Құрылыс» Тулеманов К.К. Технадзор

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build", г.Актау 4мкр Прибрежная зона здание №19 тел 8/7292/535307
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804

Наименование строительства и его адрес: Строительство домов с внутриквартальными инженерными сетями и благоустройством первой очереди 33 микрорайона АККУ в г. Актау. Корректировка 2014г.

А К Т №27
приемки выполненных работ
за май 2018 года

на 2-2.2-8 Приобретение и монтаж лифтов

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	1	397320	115630	397320	115630	234297	1427	1427
			лифт		232200	28130,47	232200	28130	90	163,16	163
2	2	Ц0103-560-5	За каждую остановку менее, указанных в характеристике лифта, уменьшать для лифтовгрузоподъемностью 1000 кг	5	13878	4455	-69390	-22275	-38385	46	-230
			остан.		7403	1126,98	-37015	-5635	90	6,54	-33
3	3	Ц0103-560-7	За каждый метр высоты шахты,менее указанных в характеристике лифта, уменьшатьдля лифтов грузоподъемностью 1000 кг	21,6	2213,8	90	-47818	-1944	-40849	13	-281
			м		2099	2,3	-45338	-50	90	0,01	0
			ИТОГО:				337436,00	91411			916
							149847	22445			130
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				155063				
			Всего накладных расходов:				155063				
			Итого с накладными				435175				
			- заработная плата				23259				
			- трудоемкость				78				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				29549,94				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				522048,94				
			Итого с временными, 1,2 %				528313,53				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				530426,79				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**532548,49**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**537873,98**				
			ИТОГО:				**537873,98**				
			Сметная заработная плата				**195551**				
			Нормативная трудоемкость				**1124**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				**1375343,76**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**27506,8752**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1402850,635**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**168342,0762**				
			Итого с НДС				**1571192,712**				
			Всего:				**1 433 556,23**				

Работу принял ТОО "Caspiy Build": _____ ***Бакиров Р.Б.***

(подпись)

Работу выполнил ТОО "Ондасын Строй": _____ ***Боранбаев Б.О.***

(подпись)

Технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ ***Тулеманов К***

(подпись)

ТОО «Насихат Құрылыс»
Тулеманов К.К.
Технадзор

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build", г.Актау 4мкр Прибрежная зона здание №19 тел 8/7292/535307
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804
Наименование строительства и Строительство домов с внутриквартальными инженерными сетями и благоустройством первой очереди 33 микрорайона АККУ в г. Актау. Корректировка

А К Т №28
приемки выполненных работ
за май 2018 года

на 2-2.3-1 Конструкции железобетонные

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Земляные работы								
			Раздел: Фундаменты								
			Раздел: КАРКАС								
1	4	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м Иска.по ТР м3	2,42	14892,99	1032,29	36041	2498	9367	20,6	50
					3296,25	389,95	7977	944	105	1,9	5
2	7	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0363	93997,62	304,24	3412	11	1265	198	7
					33075	114,75	1201	4	105	0,56	0
3	9	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона Иска.по ТР 1т	0,0207	18837,97	11119,34	390	230	256	42,5	1
					7560	4200,75	156	87	105	20,52	0
4	12	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм Иска.по ТР сальник	4	770,63	0	3083	0	1544	1,8	7
					301,5	0	1206	0	128	0	0
5	13	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм Иска.по ТР сальник	2	3549,82	1,57	7100	3	1348	3,01	6
					526,5	0	1053	0	128	0	0
6	14	Е0113-23-1	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХП-734 Иска.по ТР м2	142,7	58,21	0,09	8306	13	1165	0,05	7
					9,02	0,05	1287	7	90	0	0
7	15	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм Иска.по ТР м3	0,42	14058,21	442,42	5904	186	1116	14	6
					2362,5	167,13	992	70	105	0,82	0
8	19	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм Иска.по ТР м3	9,66	14058,21	442,42	135802	4274	25658	14	135
					2362,5	167,13	22822	1614	105	0,82	8

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	23	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0248	93997,62	304,24	2331	8	864	198	5
			Исп.по ТР 1т		33075	114,75	820	3	105	0,56	0
			Итого по разделу: КАРКАС				**202369**				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ								
10	24	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (гильзы)	0,0097	18837,97	11119,34	183	108	120	42,5	0
			Исп.по ТР 1т		7560	4200,75	73	41	105	20,52	0
11	27	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	0	1541	0	772	1,8	4
			Исп.по ТР 1сальник		301,5	0	603	0	128	0	0
12	28	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	2	3549,82	1,57	7100	3	1348	3,01	6
			Исп.по ТР 1сальник		526,5	0	1053	0	128	0	0
13	29	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	88,32	13943,78	241,1	1231515	21294	127380	8,06	712
			Исп.по ТР м3		1282,5	91,08	113270	8044	105	0,44	39
14	34	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0302	70437,87	304,24	2127	9	310	58	2
			Исп.по ТР 1т		9675	114,75	292	3	105	0,56	0
15	35	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,15	13943,78	241,1	2092	36	216	8,06	1
			Исп.по ТР м3		1282,5	91,08	192	14	105	0,44	0
16	40	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,6	13943,78	241,1	8366	145	865	8,06	5
			Исп.по ТР м3		1282,5	91,08	770	55	105	0,44	0
17	45	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	56,96	13943,78	241,1	794238	13733	82151	8,06	459
			Исп.по ТР м3		1282,5	91,08	73051	5188	105	0,44	25
18	49	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	9,17	13943,78	241,1	127864	2211	13226	8,06	74
			м3		1282,5	91,08	11761	835	105	0,44	4
19	55	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1298	64092,87	304,24	8319	39	469	20	3
			1т		3330	114,75	432	15	105	0,56	0
20	57	Е0106-14-4	Устройство железобетонных стоек и тумб	9,46	12626,83	990,15	119450	9367	20053	10,4	98
			м3		1644,75	374,04	15559	3538	105	1,83	17
21	58	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1,059	64092,87	304,24	67887	322	3831	20	21
			1т		3330	114,75	3527	122	105	0,56	1
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЯ				**2370682**				
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
22	62	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (ЛМ1, ЛМ2)	1,121	13711,47	5475,87	15365	6136	6649	28,9	32
			т		5040	1552,87	5648	1740	90	5,46	6
23	64	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40,342	21,8	0,05	879	2	212	0,03	1
			м2		5,81	0,02	234	1	90	0	0
24	65	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	80,683	42,36	0,09	3417	7	203	0,01	1
			м2		2,75	0,05	222	4	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	66	Е0106-22-12	Устройство монолитных ж/бетонных плит и площадок по косоурам (Л1, Л2)	11,35	12154,34	213,01	137952	2418	13133	6,43	73
			м3		1021,5	80,46	11594	913	105	0,39	4
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ				157614				
			Раздел: ПАНДУС								
26	72	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (В25)	1,31	9538,32	353,46	12495	463	988	3,6	5
			м3		585	133,52	766	175	105	0,65	1
			Итого по разделу: ПАНДУС				12495				
			Раздел: КРОВЛЯ								
27	76	Е0109-24-1	Монтаж м/конструкций кровли	14,126	13864,97	4022,39	195859	56821	129194	56,5	798
			т		9090	1071,86	128407	15141	90	3,81	54
28	77	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/	14,126	2452,13	545,76	34639	7710	15647	5,25	74
			т		1230,75	0	17386	0	90	0	0
29	79	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	421,363	121,68	8,3	51270	3498	47810	0,57	239
			м2		94,18	1,17	39684	493	119	0	2
30	81	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	508,543	21,8	0,05	11085	25	2668	0,03	15
			м2		5,81	0,02	2955	10	90	0	0
31	82	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	508,543	40,72	0,04	20706	20	3808	0,04	22
			м2		8,32	0	4231	0	90	0	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ				313560				
			Раздел: УСИЛЕНИЕ								
32	84	Е0106-36-2	Вычитается позиция: Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм Исил. по ТР м2	4050	613,91	132,35	-2486324	-536010	-1002102	1,03	-4167
					185,18	50,47	-749979	-204404	105	0,28	-1133
33	85	Е0106-36-3 К=4	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования Исил. по ТР м2	4050	335,09	57,8	-1357101	-234100	-314515	0,29	-1157
					49,04	24,92	-198612	-100926	105	0,12	-470
34	86	Е0106-36-2#т.ч. п-3.5 К=1,2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм вертикальных поверхностей, высотой более 4 м Исил. по ТР м2	4050	677,41	158,82	2743521	643211	1202522	1,23	5001
					222,22	60,56	899975	245284	105	0,34	1359
35	87	Е0106-36-3#т.ч. п-3.5 К=1,2 К=4	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования вертикальных поверхностей, высотой более 4 м Исил. по ТР м2	4050	356,46	69,36	1443643	280920	377418	0,34	1388
					58,85	29,9	238334	121111	105	0,14	564
			Итого по разделу: УСИЛЕНИЕ				343740				
			ИТОГО:				3401404,71	285611			3934
							658942	100126			488
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				620458				
			На металломонтажные работы				151490				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На сантехнические работы				**5011**				
			Всего накладных расходов:				**776959**				
			Итого с накладными				**4177416**				
			- заработная плата				**116544**				
			- трудоемкость				**388**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**250701,82**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4429065,53**				
			Итого с временными, 1,2 %				**4482214,31**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				**4500143,17**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4518143,74**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4563325,18**				
			ИТОГО:				**4563325,18**				
			Сметная заработная плата				**875612**				
			Нормативная трудоемкость				**4810**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				**11668422,49**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**233368,4498**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11901790,94**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1428214,913**				
			Итого с НДС				**13330005,85**				
			Всего с К=0,9124:				**12 162 297,34**				

Работу принял ТОО "Caspiy Build": _____ *(подпись)* *Бакиров Р.Б.*

Работу выполнил ТОО "Ондасын Строй" _____ *(подпись)* *Боранбаев Б.О.*

Технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ *(подпись)* *Тулеманов К.*

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build", г.Актау 4мкр Прибрежная зона здание №19 тел 8/7292/535307

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804

Наименование строительства и Строительство домов с внутриквартальными инженерными сетями и благоустройством первой очереди 33 микрорайона АККУ в г. Актау. Корректировка

А К Т №29
приемки выполненных работ
за май 2018 года

на 2-2.3-2 Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: КРОВЛЯ								
1	1	Е0146-1-5	Усиление перекрытий сверху железобетоном м3	15,76	15807,04	2620,21	249119	41295	73544	20,91	330
					3676,5	990	57942	15602	100	4,83	76
2	3	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	394	207,96	1,19	81934	469	12870	0,15	61
					27	0,45	10638	177	119	0	1
3	4	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	394	189,45	4,72	74641	1860	34067	0,4	159
					70,88	1,78	27927	701	119	0,01	3
4	5	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике м2	394	157,89	4,72	62209	1860	26472	0,31	123
					54,68	1,78	21544	701	119	0,01	3
5	7	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	394	203,75	15,94	80278	6280	19040	0,24	96
					34,65	5,96	13652	2348	119	0,03	11
6	8	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 30 мм м2	394	83,94	2,1	33071	827	1125	0,01	5
					1,65	0,75	650	296	119	0	2
7	9	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок т	0,7604	5239,08	327,33	3984	249	1608	11,6	9
					1890	123,75	1437	94	105	0,6	0
8	11	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	394	203,75	15,94	80278	6280	19040	0,24	96
					34,65	5,96	13652	2348	119	0,03	11
9	12	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 30 мм м2	394	83,94	2,1	33071	827	1125	0,01	5
					1,65	0,75	650	296	119	0	2
10	13	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер м2	394	24,75	0,22	9750	87	3418	0,04	18
					7,2	0,09	2837	35	119	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	14	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов м2	394	84,88	3,28	33441	1291	9846	0,12	49
					20,22	0,78	7967	307	119	0	1
12	17	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов (узел 8) м2	75,1	84,88	3,28	6374	246	1877	0,12	9
					20,22	0,78	1519	59	119	0	0
13	20	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	15,37	203,75	15,94	3132	245	743	0,24	4
					34,65	5,96	533	92	119	0,03	0
14	21	Е0112-17-2 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 10 мм м2	15,37	27,98	0,7	-430	-11	-15	0	0
					0,55	0,25	-8	-4	119	0	0
15	22	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из пленки Ютафол м2	15,37	183,85	1,19	2826	18	502	0,15	2
					27	0,45	415	7	119	0	0
16	23	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	15,37	189,45	4,72	2912	73	1329	0,4	6
					70,88	1,78	1089	27	119	0,01	0
17	25	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном м3	0,6148	24240,79	207,16	14903	127	430	3,63	2
					508,5	78,75	313	48	119	0,38	0
18	26	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	15,37	203,75	15,94	3132	245	743	0,24	4
					34,65	5,96	533	92	119	0,03	0
19	27	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 20 мм м2	15,37	27,98	0,7	430	11	15	0	0
					0,55	0,25	8	4	119	0	0
20	28	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер м2	15,37	24,75	0,22	380	3	133	0,04	1
					7,2	0,09	111	1	119	0	0
21	29	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов м2	15,37	84,88	3,28	1305	50	384	0,12	2
					20,22	0,78	311	12	119	0	0
22	32	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков м	71,6	134,03	3,34	9597	239	3853	0,28	20
					44,42	0,8	3180	57	119	0	0
23	35	Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов м2	160	1432,12	43,81	229140	7009	71930	2,25	360
					396,91	31,25	63506	4999	105	0,14	23
24	37	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	14,6	203,75	15,94	2975	233	706	0,24	4
					34,65	5,96	506	87	119	0,03	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	38	Е0112-17-2 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 10 мм	14,6	27,98	0,7	-408	-10	-14	0	0
			м2		0,55	0,25	-8	-4	119	0	0
26	39	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из пленки Ютафол	14,6	183,85	1,19	2684	17	477	0,15	2
			м2		27	0,45	394	7	119	0	0
27	40	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	14,6	189,45	4,72	2766	69	1262	0,4	6
			м2		70,88	1,78	1035	26	119	0,01	0
28	42	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из геотекстиля	14,6	144,88	0,99	2115	14	208	0,07	1
			м2		11,59	0,38	169	6	119	0	0
29	43	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	1,241	24240,79	207,16	30083	257	867	3,63	5
			м3		508,5	78,75	631	98	119	0,38	0
30	44	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	14,6	203,75	15,94	2975	233	706	0,24	4
			м2		34,65	5,96	506	87	119	0,03	0
31	45	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 20 мм	14,6	27,98	0,7	408	10	14	0	0
			м2		0,55	0,25	8	4	119	0	0
32	46	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	14,6	24,75	0,22	361	3	127	0,04	1
			м2		7,2	0,09	105	1	119	0	0
33	47	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	14,6	84,88	3,28	1239	48	365	0,12	2
			м2		20,22	0,78	295	11	119	0	0
34	50	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	16,6	134,03	3,34	2225	55	893	0,28	5
			м		44,42	0,8	737	13	119	0	0
35	53	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений кровли	61,4	89,04	5,89	5467	362	6362	0,41	25
			м		71,78	2,23	4407	137	140	0,01	1
36	54	С12021-267	Ограждение кровли	0,5815	133700		77747				
			т								
37	55	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	25,293	20,47	0,02	518	1	132	0,03	1
			м2		5,81	0	147	0	90	0	0
38	56	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25,293	40,72	0,04	1030	1	189	0,04	1
			м2		8,32	0	210	0	90	0	0
39	57	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли, швеллер, полоса)	0,2329	175710,1	1826,1	40923	425	2866	42,7	10
			т		8100	690,75	1886	161	140	3,37	1
40	58	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,881	40,72	0,04	606	1	111	0,04	1
			м2		8,32	0	124	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	59	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	58,506	161,83	1,24	9468	73	10701	0,97	57
			м2		153,23	0,47	8965	27	119	0	0
42	61	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартуков/ из листовой оцинкованной стали	2,916	575,05	1,24	1677	4	533	0,97	3
			м2		153,23	0,47	447	1	119	0	0
43	62	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов (дополнительный слой вдоль вентиляционных отверстий)	29,4	84,88	3,28	2495	96	735	0,12	4
			м2		20,22	0,78	594	23	119	0	0
44	64	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен ЦСП Иска. по ТР	3,62	865,49	4,85	3133	18	852	1,29	5
			м2		222,86	1,41	807	5	105	0,01	0
45	66	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)	0,0249	175710,1	1826,1	4375	45	306	42,7	1
			т		8100	690,75	202	17	140	3,37	0
46	67	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,591	40,72	0,04	65	0	12	0,04	0
			м2		8,32	0	13	0	90	0	0
47	68	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	8,058	161,83	1,24	1304	10	1474	0,97	8
			м2		153,23	0,47	1235	4	119	0	0
48	70	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли)	0,035	175710,1	1826,1	6150	64	431	42,7	1
			т		8100	690,75	284	24	140	3,37	0
49	71	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,237	40,72	0,04	91	0	17	0,04	0
			м2		8,32	0	19	0	90	0	0
50	72	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	5,65	161,83	1,24	914	7	1033	0,97	5
			м2		153,23	0,47	866	3	119	0	0
51	74	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартуков/ из листовой оцинкованной стали	7	575,05	1,24	4025	9	1280	0,97	7
			м2		153,23	0,47	1073	3	119	0	0
52	75	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (под кладку)	0,44	246,15	9,95	108	4	30	0,36	0
			м2		52,2	3,74	23	2	123	0,02	0
53	76	Е0108-23-1	Кладка из ракушечных блоков стен неармированных при высоте этажа до 4 м	0,387	2279,67	309,62	882	120	262	3,13	1
			м3		456,75	117	177	45	118	0,57	0
54	78	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,0647	14359,66	5522,03	929	357	431	35,9	2
			т		6075	1322,37	393	86	90	4,73	0
55	80	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ЖР-1	0,033	9850,48	1162,95	325	38	222	46,6	2
			т		7357,5	108	243	4	90	0,53	0
56	82	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	6,279	20,47	0,02	129	0	33	0,03	0
			м2		5,81	0	36	0	90	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	83	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,279	40,72	0,04	256	0	47	0,04	0
			м2		8,32	0	52	0	90	0	0
58	84	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0403	13711,47	5475,87	553	221	239	28,9	1
			т		5040	1552,87	203	63	90	5,46	0
59	86	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	1,753	20,47	0,02	36	0	9	0,03	0
			м2		5,81	0	10	0	90	0	0
60	87	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,753	40,72	0,04	71	0	13	0,04	0
			м2		8,32	0	15	0	90	0	0
61	88	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2425	13711,47	5475,87	3325	1328	1439	28,9	7
			т		5040	1552,87	1222	377	90	5,46	1
62	89	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2425	133700		32422				
			т								
63	90	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	10,551	20,47	0,02	216	0	55	0,03	0
			м2		5,81	0	61	0	90	0	0
64	91	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,551	40,72	0,04	430	0	79	0,04	0
			м2		8,32	0	88	0	90	0	0
65	92	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ЖР-1 Иск. по ТР	0,1248	9850,48	1162,95	1229	145	839	46,6	6
			т		7357,5	108	918	13	90	0,53	0
66	95	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз Иск. по ТР	8,114	20,47	0,02	166	0	42	0,03	0
			м2		5,81	0	47	0	90	0	0
67	96	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Иск. по ТР	8,114	40,72	0,04	330	0	61	0,04	0
			м2		8,32	0	68	0	90	0	0
68	97	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов	0,192	14806,01	1133,15	2843	218	2297	82,1	16
			т		12892,5	398,25	2475	76	90	1,95	0
69	99	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	9,982	20,47	0,02	204	0	52	0,03	0
			м2		5,81	0	58	0	90	0	0
70	100	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,982	40,72	0,04	406	0	75	0,04	0
			м2		8,32	0	83	0	90	0	0
71	101	Е0106-17-1	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм Иск. по ТР	3	20222,65	521,99	60668	1566	14371	26,7	80
			м3		4365	197,19	13095	592	105	0,96	3
72	104	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	0,71	24240,79	207,16	17211	147	496	3,63	3
			м3		508,5	78,75	361	56	119	0,38	0
73	105	Е0126-38-4#Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса из сетки на плоских и криволинейных поверхностях Иск. по ТР	8,6	699,95	0,36	6020	3	161	0,11	1
			м2		18,77	0	161	0	100	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	106	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1793	175710,1	1826,1	31505	327	2207	42,7	8
			т		8100	690,75	1452	124	140	3,37	1
75	107	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,455	40,72	0,04	466	0	86	0,04	0
			м2		8,32	0	95	0	90	0	0
76	108	Е0110-7-3	Устройство покрытия из ЦСП Исх.по ТР	19,1	569,26	4,32	10873	83	2822	0,75	14
			м2		121,5	1,64	2321	31	120	0,01	0
77	109	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1118	175710,1	1826,1	19644	204	1376	42,7	5
			т		8100	690,75	906	77	140	3,37	0
78	110	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,144	40,72	0,04	291	0	53	0,04	0
			м2		8,32	0	59	0	90	0	0
79	111	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,028	22951,16	316,57	643	9	121	22,5	1
			м3		3487,5	119,25	98	3	120	0,58	0
80	112	Е0110-7-3	Обшивка каркаса плитами ЦСП	1,5	569,26	4,32	854	6	222	0,75	1
			м2		121,5	1,64	182	2	120	0,01	0
81	113	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0615	13711,47	5475,87	843	337	365	28,9	2
			т		5040	1552,87	310	96	90	5,46	0
82	115	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0028	175710,1	1826,1	492	5	34	42,7	0
			т		8100	690,75	23	2	140	3,37	0
83	116	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	2,675	20,47	0,02	55	0	14	0,03	0
			м2		5,81	0	16	0	90	0	0
84	117	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,675	40,72	0,04	109	0	20	0,04	0
			м2		8,32	0	22	0	90	0	0
85	118	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли, полоса)	0,0625	175710,1	1826,1	10982	114	769	42,7	3
			т		8100	690,75	506	43	140	3,37	0
86	119	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,996	40,72	0,04	163	0	30	0,04	0
			м2		8,32	0	33	0	90	0	0
87	120	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	16,8	575,05	1,24	9661	21	3073	0,97	16
			м2		153,23	0,47	2574	8	119	0	0
88	121	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,28	22951,16	316,57	6426	89	1212	22,5	6
			м3		3487,5	119,25	977	33	120	0,58	0
89	122	Е0113-34-1 К=0,5	Заделка деформационного шва резиной	19	4555,98	88,22	86564	1676	50421	14,21	270
			м2		2916	32,62	55404	620	90	0,16	3
90	123	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (уголок)	0,0407	175710,1	1826,1	7151	74	501	42,7	2
			т		8100	690,75	330	28	140	3,37	0
91	124	Е0126-38-4#Изм. и доп. вып. 6	Натягивание сетки	3,6	699,95	0,36	2520	1	68	0,11	0
			м2		18,77	0	68	0	100	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	125	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	2,117	20,47	0,02	43	0	11	0,03	0
			м2		5,81	0	12	0	90	0	0
93	126	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,117	40,72	0,04	86	0	16	0,04	0
			м2		8,32	0	18	0	90	0	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ				1541018				
			Раздел: СТЕНЫ								
94	128	Е0108-23-1	Кладка стен из ракушеблоков без облицовки при высоте этажа до 4 м	25,8	2279,67	309,62	58815	7988	17467	3,13	81
			м3		456,75	117	11784	3019	118	0,57	15
95	130	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0194	175710,1	1826,1	3409	35	239	42,7	1
			т		8100	690,75	157	13	140	3,37	0
96	131	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,212	172357,31	536,06	36540	114	10613	289	61
			1т		47475	202,5	10065	43	105	0,99	0
97	132	Е0115-71-1	Устройство каркаса из сетки	33	133,23	1,19	4397	39	1325	0,22	7
			м2		37,8	0,45	1247	15	105	0	0
98	134	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой стен, фундаментов	33	545,88	8,23	18014	272	3301	0,47	15
			м2		81,68	3,08	2695	102	118	0,02	0
99	135	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,678	40,72	0,04	68	0	13	0,04	0
			м2		8,32	0	14	0	90	0	0
100	136	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /фартуков/ из листовой оцинкованной стали	6,1	575,05	1,24	3508	8	1116	0,97	6
			м2		153,23	0,47	935	3	119	0	0
101	137	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных Иск. по ТР	262,8	7792,57	378,22	2047887	99396	974462	20,04	5267
			м3		3566,25	141,75	937211	37252	100	0,69	181
102	140	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	90	102,33	0,12	9209	11	659	0,04	4
			м2		8,08	0,05	727	5	90	0	0
103	141	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	72	437,2	1,27	31478	91	17526	1,42	102
			м2		270	0,47	19440	34	90	0	0
104	143	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	1,8	6210,48	185,63	11179	334	6002	18,17	33
			м3		3264,75	69,75	5877	126	100	0,34	1
105	145	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (Л-1)	0,816	175710,1	1826,1	143379	1490	10043	42,7	35
			т		8100	690,75	6610	564	140	3,37	3
106	146	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	42,432	20,47	0,02	869	1	222	0,03	1
			м2		5,81	0	247	0	90	0	0
107	147	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	42,432	40,72	0,04	1728	2	318	0,04	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		8,32	0	353	0	90	0	0
108	148	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	37,8	7792,57	378,22	294559	14297	140162	20,04	758
			м3		3566,25	141,75	134804	5358	100	0,69	26
109	151	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	315	437,2	1,27	137718	400	76678	1,42	447
			м2		270	0,47	85050	148	90	0	1
110	153	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (хомуты)	0,4239	175710,1	1826,1	74484	774	5217	42,7	18
			т		8100	690,75	3434	293	140	3,37	1
111	154	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	36,032	20,47	0,02	738	1	188	0,03	1
			м2		5,81	0	209	0	90	0	0
112	155	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	36,032	40,72	0,04	1467	1	270	0,04	2
			м2		8,32	0	300	0	90	0	0
113	156	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	3,65	575,05	1,24	2099	5	668	0,97	4
			м2		153,23	0,47	559	2	119	0	0
114	157	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	350	332,24	125,09	116285	43780	54728	0,94	329
			Иска по ТР м2		144	29,74	50400	10409	90	0,1	36
115	161	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (Д-2)	0,0334	175710,1	1826,1	5869	61	411	42,7	1
			т		8100	690,75	271	23	140	3,37	0
116	162	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	2,839	20,47	0,02	58	0	15	0,03	0
			м2		5,81	0	16	0	90	0	0
117	163	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,839	40,72	0,04	116	0	21	0,04	0
			м2		8,32	0	24	0	90	0	0
118	164	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	21,3	161,83	1,24	3447	26	3896	0,97	21
			м2		153,23	0,47	3264	10	119	0	0
			Итого по разделу: СТЕНЫ				**3007319**				
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ								
119	173	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка коробов ГКЛВ с креплением на пристенный металлический каркас	318,11	876,44	4,85	278803	1541	74910	1,29	410
			м2		222,86	1,41	70894	449	105	0,01	2
120	174	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0321	175710,1	1826,1	5640	59	395	42,7	1
			т		8100	690,75	260	22	140	3,37	0
121	175	Е0115-71-1	Устройство каркаса из сетки	1	133,23	1,19	133	1	40	0,22	0
			м2		37,8	0,45	38	0	105	0	0
122	177	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,778	40,72	0,04	113	0	21	0,04	0
			м2		8,32	0	23	0	90	0	0
			Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ				**284689**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ПРОЕМЫ								
123	178	Е0110-5-1	Усиление дверных проемов в г/картонных перегородках,из бруса Иск. по ТР м3	0,7862	22951,16	316,57	18044	249	3403	22,5	18
					3487,5	119,25	2742	94	120	0,58	0
124	179	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен Иск. по ТР м2	99,175	330,85	32,08	32812	3182	33844	1,49	148
					272,25	12,13	27001	1203	120	0,06	6
125	181	С12022-2	Двери стальные утепленные однопольные облагороженные шт	42	37400		1570800				
126	182	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные 1,4х2,1 огрунтованные и окрашенные Иск. по ТР шт	1	40600		40600				
127	183	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2 Иск. по ТР м2	237,51	636,69	31,85	151220	7565	57812	1,15	273
					190,8	12,04	45317	2860	120	0,06	14
128	184	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема более 3 м2 Иск. по ТР м2	47,544	496,5	31,37	23605	1491	10215	0,99	47
					167,18	11,86	7948	564	120	0,06	3
129	185	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние Иск. по ТР м2	224,91	4010		901889				
130	186	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние Иск. по ТР м2	12,6	3640		45864				
131	187	С12063-12	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-14 Иск. по ТР м2	47,544	6100		290018				
132	188	Е0115-207-3	Остекление стеклом армированным деревянных переплетов установленных в коробках Иск. по ТР м2	60,144	3181,02	3,04	191319	183	4094	0,4	24
					63,68	1,15	3830	69	105	0,01	0
133	189	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение Иск. по ТР комплект	125	1380		172500				
134	190	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение Иск. по ТР комплект	14	1500		21000				
135	191	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл Иск. по ТР шт	93,5	530		49555				
136	192	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	91,282	447,28	20,21	40829	1845	24322	1,29	118

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		215,16	6,88	19640	628	120	0,03	3
137	193	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	91,282	10900		994979				
			м2								
138	194	Е0109-45-3	Монтаж алюминиевых дверных блоков	6,03	965,99	28,84	5825	174	5086	4,98	30
			м2		927	10,15	5590	61	90	0,04	0
139	195	С12031-917 Изм. и доп.вып.18	Блоки дверные из алюминиевых профилей ГОСТ 21519-2003	6,03	20718		124930				
			м2								
140	196	Е0163-8-3	Срезка проемов в наружных стенах	188,598	841,16	86,64	158641	16340	137201	4,79	904
			Искл.по ТР м2		754,52	15,3	142301	2886	94,5	0,09	16
141	197	Е0110-91-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	187,902	387,83	18,74	72874	3522	35727	0,91	171
			Искл.по ТР м2		152,26	6,18	28610	1162	120	0,03	6
142	198	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	48,486	472,81	19	22925	921	13028	1,3	63
			Искл.по ТР м2		217,73	6,18	10557	300	120	0,03	1
143	199	Е0109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	283,534	965,99	28,84	273892	8178	239142	4,98	1412
			Искл.по ТР м2		927	10,15	262836	2878	90	0,04	12
144	200	С12031-845 Изм. и доп.вып.18	Витражи из алюминиевых профилей ГОСТ 21519-2003	26,658	17678		471264				
			Искл.по ТР м2								
145	203	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	256,875	5618		1443127				
			Искл.по ТР м2								
146	204	Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	335,1	435,9	2,02	146070	677	22732	0,39	132
			м		64,13	0,48	21490	160	105	0	0
147	205	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	229,529	246,18	5,58	56506	1281	26489	0,59	135
			м2		94,05	2,12	21587	487	120	0,01	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	208	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	0,9	9950		8955				
			м3								
149	209	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	22,69	575,05	1,24	13048	28	4150	0,97	22
			м2		153,23	0,47	3477	11	119	0	0
150	210	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен ГКЛВ с креплением на пристенный металлический каркас	3,7	876,44	4,85	3243	18	871	1,29	5
			м2		222,86	1,41	825	5	105	0,01	0
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ				7346335				
			Раздел: ПОЛЫ (АР-16)								
151	214	Е0111-35-3	Устройство оснований из плит OSB	1671,98	126,74	4,86	211907	8126	166168	0,5	831
			м2		78,98	1,82	132053	3043	123	0,01	15
152	216	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки	1671,98	735,9	2,96	1230403	4949	160965	0,35	585
			м2		77,35	0,92	129328	1538	123	0	8
153	217	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1789,019	123,31	0,16	220606	286	35758	0,09	161
			м		16,18	0,07	28946	125	123	0	1
154	218	Е0111-27-5#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамических плиток	389,54	2081,21	15,2	810715	5921	86565	1,07	417
			м2		173,3	7,37	67507	2871	123	0,04	14
155	219	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	416,808	138,21	0,32	57605	133	21399	0,24	98
			м		41,63	0,11	17352	46	123	0	0
156	220	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	180,85	58,39	9,38	10560	1696	11643	0,24	44
			м2		48,83	3,51	8831	635	123	0,02	3
157	221	С11011-6689 Изм. и доп.вып.19	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе ГОСТ 31357-2007	542,55	637		345604				
			кг								
158	222	Е0111-27-5#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамических плиток	180,85	2081,21	15,2	376387	2749	40189	1,07	194
			м2		173,3	7,37	31341	1333	123	0,04	7
159	223	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	193,51	138,21	0,32	26744	62	9935	0,24	46
			м		41,63	0,11	8056	21	123	0	0
160	224	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	257,09	1813,97	15,2	466354	3908	57132	1,07	275

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		173,3	7,37	44554	1895	123	0,04	10
161	225	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	275,086	954,71	1,3	262627	357	13291	0,23	63
			м		38,61	0,67	10621	184	123	0	1
162	226	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	92,1	127,03	9,83	11699	905	13468	0,69	64
			м2		115,2	3,69	10610	340	123	0,02	2
163	227	Е0111-47-1ИЗМ. и доп. вып. 10, 12	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 2 мм	92,1	113,61	4,31	10463	397	12374	0,68	62
			Искл. по ТР м2		109,23	0	10060	0	123	0	0
164	228	С11011-1100	Состав грунтовочный	46,05	265		12203				
			Искл. по ТР кг								
165	229	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Полиуретановая краска по бетону	138,15	367		50701				
			Искл. по ТР кг								
166	230	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	98,547	28,65	0,22	2823	22	2253	0,1	10
			м		18,5	0,09	1823	9	123	0	0
167	231	Е0111-38-1	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике "Изол"	132,09	2364,48	1,46	312324	193	13212	0,43	57
			Искл. по ТР м2		80,78	0,54	10670	71	123	0	0
168	232	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	141,336	123,31	0,16	17428	23	2825	0,09	13
			м		16,18	0,07	2287	10	123	0	0
169	233	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	7,3	127,03	9,83	927	72	1068	0,69	5
			м2		115,2	3,69	841	27	123	0,02	0
170	234	Е0111-47-1ИЗМ. и доп. вып. 10, 12	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 2 мм	7,3	113,61	4,31	829	31	981	0,68	5
			Искл. по ТР м2		109,23	0	797	0	123	0	0
171	235	С11011-1100	Состав грунтовочный	3,65	265		967				
			Искл. по ТР кг								
172	236	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Полиуретановая краска по бетону	10,95	367		4019				
			Искл. по ТР кг								
173	237	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	7,811	28,65	0,22	224	2	179	0,1	1
			м		18,5	0,09	145	1	123	0	0
174	238	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, раствор М-100	9,56	240,07	9,95	2295	95	658	0,36	3
			м2		52,2	3,74	499	36	123	0,02	0
175	239	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (до 50 мм)	9,56	168,17	4,02	1608	38	62	0,03	0
			м2		3,78	1,5	36	14	123	0,01	0
176	240	Е0111-47-1ИЗМ. и доп. вып. 10, 12	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 2 мм	9,56	113,61	4,31	1086	41	1284	0,68	6
			Искл. по ТР м2		109,23	0	1044	0	123	0	0
177	241	С11011-1100	Состав грунтовочный	4,78	265		1267				
			Искл. по ТР кг								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	242	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Полиуретановая краска по бетону	14,34	367		5263				
			кг								
179	243	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	10,229	28,65	0,22	293	2	234	0,1	1
			м		18,5	0,09	189	1	123	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ (АР-16)				4455931				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
180	244	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	1,88	7792,57	378,22	14650	711	6971	20,04	38
			м3		3566,25	141,75	6705	266	100	0,69	1
181	248	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	34,3	1089,5	4,92	37370	169	7020	1,15	39
			м2		193,05	1,87	6622	64	105	0,01	0
182	250	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе (узел 23, АР-46)	181	918,67	2,86	166279	518	53780	1,63	295
			м2		282,04	0,94	51049	170	105	0	1
183	251	Е0115-64-4	Шпаклевка потолков	2694,48	309	3,94	832594	10616	293106	0,55	1491
			м2		102,11	1,49	275133	4015	105	0,01	20
184	252	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2694,48	291,31	2,33	784929	6278	232306	0,49	1320
			м2		81,23	0,88	218873	2371	105	0	12
185	253	Е0115-71-1	Устройство каркаса из стеклянной сетки при оштукатуривании стен	5786,16	286,59	1,19	1658256	6886	232387	0,22	1290
			м2		37,8	0,45	218717	2604	105	0	13
186	254	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен	5786,16	358,58	3,43	2074801	19847	455903	0,46	2634
			м2		73,73	1,31	426614	7580	105	0,01	36
187	255	Е0115-64-3	Левкас (финишная отделка) толщ. 2 мм стен	6746,07	168,48	3,43	1136578	23139	531536	0,46	3071
			м2		73,73	1,31	497388	8837	105	0,01	43
188	256	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	6716,89	274,88	2,1	1846339	14105	464211	0,39	2620
			м2		65,03	0,79	436799	5306	105	0	26
189	257	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	29,18	179,56	1,88	5239	55	2421	0,47	14
			м2		78,3	0,72	2285	21	105	0	0
190	258	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	882,73	1663,3	4,62	1468245	4078	236955	1,52	1342
			м2		254,97	3,14	225070	2772	104	0,02	14
191	259	Е0115-80-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка внутренних стен декоративной штукатуркой	965,19	359,97	1,93	347438	1862	108723	0,57	547
			м2		106,8	0,48	103082	464	105	0	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	261	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	219,595	274,88	2,1	60362	461	15176	0,39	86
					65,03	0,79	14280	173	105	0	1
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				10433081				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
193	262	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	730	313,09	1,96	228555	1430	83817	0,61	446
					108,9	0,45	79497	328	105	0,03	19
194	263	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	280,4	358,58	3,43	100546	962	22093	0,46	128
					73,73	1,31	20674	367	105	0,01	2
195	264	Е0115-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка стен панелями стеновыми отделочными Искл. по ТР м2	229,656	255,7	4,97	58723	1142	27896	0,71	163
					114,18	1,5	26222	346	105	0,01	2
196	265	СПР.Л. "Конкрит Продакс"	Панели карнизные облицовочные Искл. по ТР м2	96,65	5964,52		576473				
197	266	СПР.Л. "Конкрит Продакс"	Панели стеновые облицовочные Искл. по ТР м2	133,006	4157,3		552944				
198	267	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм Искл. по ТР шт	1837,248	36		66141				
199	268	Е0115-84-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство армирующего слоя из сетки Искл. по ТР м2	229,656	431,49	0,64	99094	147	28223	0,66	151
					117,04	0	26879	0	105	0	0
200	269	Е0115-79-3	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм м2	1240,056	1058,83	3,33	1313008	4129	147211	0,54	670
					111,8	1,26	138638	1562	105	0,01	8
201	270	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	25	1089,5	4,92	27238	123	5117	1,15	29
					193,05	1,87	4826	47	105	0,01	0
202	271	Е0108-11-2	Расшивка швов м2	25	24,98	0	625	0	737	0,14	4
					24,98	0	625	0	118	0	0
203	273	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая Искл. по ТР м2	244,595	277,41	1,65	67852	404	6462	0,13	32
					24,53	0,63	6000	154	105	0	1
204	274	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	2010,603	150,62	0,62	302833	1247	164439	0,43	875
					69,08	0,23	138892	462	118	0	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	275	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять м2	2010,603	27,65	0	55599	0	24888	0,07	133
					10,49	0	21091	0	118	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				**3449631**				
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА, ПРИЯМКИ								
206	276	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня м	58,43	3796,7	5,89	221841	344	6054	0,41	24
					71,78	2,23	4194	130	140	0,01	1
207	277	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз м2	79,377	20,47	0,02	1625	2	415	0,03	2
					5,81	0	461	0	90	0	0
208	278	Е0113-59-3	Окраска ограждений методом распыления м2	79,377	1197,52	480,67	95056	38154	45489	2,25	179
					456,75	180	36256	14288	90	0,88	70
209	279	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных крылец м3	1,67	9538,32	353,46	15929	590	1260	3,6	6
					585	133,52	977	223	105	0,65	1
210	280	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,695	143		242				
211	281	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0013	65900		86				
212	282	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0306	41200		1261				
213	283	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня Иска.по ТР м	1,9	3796,7	5,89	7214	11	197	0,41	1
					71,78	2,23	136	4	140	0,01	0
214	284	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз Иска.по ТР м2	2,581	20,47	0,02	53	0	13	0,03	0
					5,81	0	15	0	90	0	0
215	285	Е0113-59-3	Окраска ограждений методом распыления м2	2,581	1197,52	480,67	3091	1241	1479	2,25	6
					456,75	180	1179	465	90	0,88	2
216	286	Е0111-47-1ИЗМ. и доп. вып. 10, 12	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия 2 мм Иска.по ТР м2	7,43	113,61	4,31	844	32	998	0,68	5
					109,23	0	812	0	123	0	0
217	287	С11011-1100	Состав грунтовочный Иска.по ТР кг	3,715	265		984				
218	288	С11011-2678 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Полиуретановая краска по бетону Иска.по ТР кг	11,145	367		4090				
219	289	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли) т	0,0076	175710,1	1826,1	1335	14	94	42,7	0
					8100	690,75	62	5	140	3,37	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	290	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	2,809	161,83	1,24	455	3	514	0,97	3
			м2		153,23	0,47	430	1	119	0	0
221	292	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (короб)	0,168	575,05	1,24	97	0	31	0,97	0
			м2		153,23	0,47	26	0	119	0	0
222	293	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	3,825	203,75	15,94	779	61	185	0,24	1
			м2		34,65	5,96	133	23	119	0,03	0
223	294	Е0112-17-2 К=27,5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 10...75 мм	3,825	153,89	3,85	589	15	20	0,02	0
			м2		3,03	1,38	12	5	119	0,01	0
224	295	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	3,825	24,75	0,22	95	1	33	0,04	0
			м2		7,2	0,09	28	0	119	0	0
225	296	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	3,825	84,88	3,28	325	13	96	0,12	0
			м2		20,22	0,78	77	3	119	0	0
226	297	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	4,399	222		977				
			м2								
227	298	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	4,399	162		713				
			м2								
228	299	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	5,6	134,03	3,34	751	19	301	0,28	2
			м		44,42	0,8	249	4	119	0	0
229	300	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	3,64	222		808				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	301	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	4,76	162		771				
			м2								
231	302	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (костыли, уголок 50х5)	0,0312	175710,1	1826,1	5482	57	384	42,7	1
			т		8100	690,75	253	22	140	3,37	0
232	303	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	1,978	161,83	1,24	320	2	362	0,97	2
			м2		153,23	0,47	303	1	119	0	0
233	304	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	Лист оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	2,175	646		1405				
			м2								
234	305	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	0,39	575,05	1,24	224	0	71	0,97	0
			м2		153,23	0,47	60	0	119	0	0
235	306	Е0106-19-1	Устройство бортика из бетона	0,928	11040,14	316,01	10245	293	1449	8,25	8
			м3		1368	119,39	1270	111	105	0,58	1
236	307	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,85	240,07	9,95	924	38	265	0,36	1
			м2		52,2	3,74	201	14	123	0,02	0
237	308	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3,85	56,06	1,34	216	5	8	0,01	0
			м2		1,26	0,5	5	2	123	0	0
238	309	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,85	223,97	18,42	862	71	440	0,42	2
			м2		85,95	6,91	331	27	123	0,03	0
239	310	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	3,85	115,71	9,05	445	35	257	0,25	1
			м2		50,85	3,4	196	13	123	0,02	0
240	311	С11011-1219 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	4,428	130		576				
			м2								
241	312	С11011-1223 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-5,0 ГОСТ 30547-97	4,312	187		806				
			м2								
242	313	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0146	13711,47	5475,87	200	80	87	28,9	0
			т		5040	1552,87	74	23	90	5,46	0
243	314	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0146	133700		1952				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
244	315	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	0,6334	20,47	0,02	13	0	3	0,03	0
			м2		5,81	0	4	0	90	0	0
245	316	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,6334	40,72	0,04	26	0	5	0,04	0
			м2		8,32	0	5	0	90	0	0
246	317	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0066	177944,6	1941,97	1174	13	60	42,3	0
			т		6975	726,75	46	5	118	3,55	0
247	318	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов	0,032	14806,01	1133,15	474	36	383	82,1	3
			т		12892,5	398,25	413	13	90	1,95	0
248	319	С12021-250	М/конструкции люков	0,032	154200		4934				
			т								
249	320	Е0113-17-1	Огрунтовка металлическихповерхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	2,007	20,47	0,02	41	0	10	0,03	0
			м2		5,81	0	12	0	90	0	0
250	321	Е0113-26-6 К=2	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,007	40,72	0,04	82	0	15	0,04	0
			м2		8,32	0	17	0	90	0	0
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА, ПРИЯМКИ				390412				
			Раздел: ОТМОСТКА								
251	322	Е0127-82-1	Устройство корыта под отмостку	146,8	19,95	15,58	2929	2287	1275	0,01	1
			Иска. по ТР м2		1,03	5,5	151	807	133	0,03	4
252	323	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	146,8	344,8	34,29	50617	5034	2891	0,04	6
			Иска. по ТР м2		6,01	8,79	882	1291	133	0,03	4
253	324	Е0127-26-3 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	146,8	52,8	2,73	-7750	-401	-196	0	0
			Иска. по ТР м2		0,2	0,8	-29	-118	133	0	0
254	325	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	146,8	662,08	15,35	97194	2254	2148	0,03	5
			Иска. по ТР м2		5,94	5,06	872	743	133	0,02	3
255	326	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5 см	146,8	159,76	0	23453	0	4	0	0
			Иска. по ТР м2		0,02	0	3	0	133	0	0
			Итого по разделу: ОТМОСТКА				166442				
			ИТОГО:				39597209,09	473718			33691
							5805582	170893			833
			Накладные расходы :				5985304				
			На общестроительные работы				305256				
			На металломонтажные работы				6290560				
			Всего накладных расходов:				37365417				
			Итого с накладными								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- заработная плата				943584				
			- трудоемкость				3145				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2 753 266				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				48 641 035				
			Итого с временными, 1,2 %				49 224 728				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				49 421 627				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				49 619 313				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				50 115 506				
			ИТОГО:				50 115 506				
			Сметная заработная плата				6 920 059				
			Нормативная трудоемкость				37 669				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				128 145 349				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2 562 907				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				130 708 256				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				15 684 991				
			Итого с НДС				146 393 247				
			Всего с 0,9124:				133 569 199				

Работу принял ТОО "Caspiy Build": _____ *(подпись)* *Бакиров Р.Б.*

Работу выполнил ТОО "Ондасын Строй": _____ *(подпись)* *Боранбаев Б.О.*

Технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ *(подпись)* *Тулеманов К*

ТОО «Насихат Құрылыс»
Тулеманов К.К.
Технадзор

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build", г.Актау 4мкр Прибрежная зона здание №19 тел 8/7292/535307

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804**

Наименование строительства и его адрес: Строительство домов с внутриквартальными инженерными сетями и благоустройством первой очереди 33 микрорайона АККУ в г. Актау. Корректировка 2014г.

А К Т №30
приемки выполненных работ
за май 2018 года

на 2-2.3-5 Электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
1	1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	0	4140	0	2624	6,98	14
			шкаф		1215	0	2430	0	108	0	0
2	2	75-6-42	Вводно-распределительное устройство ВРУ-1	1	106300		106300				
			шт								
			Отпускная цена		106300		106300				
			Сметная стоимость оборудования				*106300*				
3	3	75-6-108	Вводно-распределительное устройство ВРУ-2 с аппаратурой АВР	1	223200		223200				
			шт								
			Отпускная цена		223200		223200				
			Сметная стоимость оборудования				*223200*				
4	4	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
			шт		158	2,3	316	5	95	0,01	0
5	5	СПР.Л."ЮГЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	Счетчик СА4-Э703 ТХ (SAiMAn)	2	4602,21		9204				
			шт								
6	6	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	61	1299,3	68,3	79257	4166	19152	2	122
			шт		317	13,5	19337	824	95	0,08	5

			шт								
29	29	С151801-17	Выключатель для управления из двух мест	90	354		31860				
			шт								
30	30	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	10	242		2420				
			шт								
31	31	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	180	264		47520				
			шт								
32	32	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
			шт								
34	34	С151801-130	Звонок с кнопкой безпроводный	44	2930		128920				
			шт								
36	36	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720		9440				
			шт								
37	37	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей на 3 контакта	90	1660		149400				
			шт								
43	43	С151801-134	Коробка соединительная пластмассовая с медной шиной	44	1750		77000				
			шт								
44	44	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	3	60400		181200				
			1000шт								
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				637507,5				
			Раздел: КАБЕЛИ И ТРУБЫ								

61	61	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	13000	36,51	0	474630	0	369673	0,16	2106
			м		26,33	0	342290	0	108	0	0
62	62	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для 20х2	6666	30		199980				
			м								
63	63	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая 25х2,3	6464	44		284416				
			м								
64	64	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	300	53,13	0	15939	0	8968	0,17	52
			м		27,68	0	8304	0	108	0	0
65	65	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая 32х3,0	303	66		19998				
			м								
66	66	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	40	54,48	0	2179	0	1254	0,18	7
			м		29,03	0	1161	0	108	0	0
67	67	С130804-1001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая 50х4,6	40,4	151		6100				
			м								
68	68	Е0121-3-7	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 80 мм по основанию пола	90	53,58	0	4822	0	2734	0,17	15
			м		28,13	0	2532	0	108	0	0

69	69	С130804-1003 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая 75Х6,8	90,9	331		30088				
			м								
70	70	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	100	78,15	8,23	7815	823	7321	0,39	39
			м		63,68	4,11	6368	411	108	0,02	2
71	71	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	102	56		5712				
			м								
72	72	Е0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	140	96,8	10,8	13553	1513	12813	0,49	68
			м		79,43	5,31	11120	743	108	0,02	3
73	73	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	142,8	173		24704				
			м								
74	74	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	13670	9,33	0,82	127500	11168	125370	0,05	685
			м		7,99	0,5	109223	6860	108	0	30
75	75	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	23030	26,92	0	619968	0	615592	0,15	3501
			м		24,75	0	569993	0	108	0	0
76	76	Е0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	500	26,92	0	13460	0	13365	0,15	76
			м		24,75	0	12375	0	108	0	0
77	77	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	17	9081		154332				
			км								
78	78	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	19,16	15071		288730				

			км									
79	79	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,618	23772		14691					
80	80	С151607-123 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 км	1,03	34697		35738					
81	81	С151607-127 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,103	162386		16726					
82	82	С151607-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,412	303445		125019					
83	83	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	1770	94,79	10,91	167774	19306	162887	0,48	855	
			м кабеля		78,3	6,91	138591	12230	108	0,03	53	
84	84	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	100	103,71	11,48	10371	1148	9601	0,5	50	
			м кабеля		81,68	7,22	8168	722	108	0,03	3	
85	85	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,153	22812		3490					
86	86	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	1,02	33644		34317					
87	87	С151601-1243 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,459	51548		23661					

88	88	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,082	53341		4353				
89	89	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,092	200060		18366				
90	90	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х10-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,051	324951		16573				
91	91	С151601-1277ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х25+1х16-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,051	882855		45026				
92	92	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	1	114,4	7,8	114	8	47	0,29	0
					48,8	0,5	49	0	95	0	0
93	93	СПР.Л.ТПК "Электрокомплект"	Металлорукав РЗ-Ц-Х диам. 20 мм м	1	40,51		41				
94	94	СПР.Л.ТОО "ТД Карагандинского завода электротехнического оборудования"	Профиль Z-образный К 239 У2 шт	5	793,9		3969				
95	95	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм м	480	93,5	3,1	44880	1488	14911	0,18	86
					32,4	0,3	15552	144	95	0	1
96	96	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	115	107,3	3,5	12340	403	3583	0,18	21
					32,4	0,4	3726	46	95	0	0

97	97	E0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	86	150,81	10,52	12969	904	5379	0,32	27
			м		53,78	4,13	4625	355	108	0,02	2
98	98	C151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400x60x26 мм, тип К1150 У3	0,005	70800		354				
			1000шт								
99	99	C151803-77	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167x46x51 мм, тип К1160 У3	0,005	34300		172				
			1000шт								
100	100	C151803-73	Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пласмассовых труб систем автоматизации, размером 2000x100x75 мм	40	510		20400				
			шт								
101	101	C151803-18	Лоток прямой ЛЛ 450 ц УТ2,5	2	3360		6720				
			шт								
			Итого по разделу: КАБЕЛИ И ТРУБЫ				2911988	2911990	1353498		
			ИТОГО:				3558699,50	56456			8324
							1356618	29835			134
			Всего прямые затраты:								
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1353498				
			Всего накладных расходов:				1353498				
			Итого с накладными				5216798,87				
			- заработная плата				223466				
			- трудоемкость				748				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				313007,93				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5529806,80				
			Итого с временными, 1,2 %				5596164,48				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				5618549,14				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5641023,34				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5697433,57				

			ИТОГО:				**5697433,57**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				**14568337,64**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**291366,75**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**14859704,39**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1783164,53**				
			Итого с НДС				**16642868,92**				
			Всего с учетом 0,9124:				**15 184 953,60**				

Работу принял ТОО "Caspiy Build". _____ *Бакиров Р.Б.*

(подпись)

Работу выполнил ТОО "Ондасын Строй". _____ *Боранбаев Б.О.*

(подпись)

Технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ *Тулеманов К.*

(подпись)

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build", г.Актау 4мкр Прибрежная зона здание №19 тел 8/7292/535307

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804

Наименование строительства и его адрес: Строительство домов с внутриквартальными инженерными сетями и благоустройством первой очереди 33 микрорайона АККУ в г. Актау. Корректировка 2014г.

А К Т №31
приемки выполненных работ

за май 2018 года

на 2-2.3-8 Приобретение и монтаж лифтов

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	1	397320	115630	397320	115630	234297	1427	1427
			лифт		232200	28130,47	232200	28130	90	163,16	163
2	2	Ц0103-560-5	За каждую остановку менее, указанных в характеристике лифта, уменьшать для лифтовгрузоподъемностью 1000 кг	4	13878	4455	-55512	-17820	-30708	46	-184
			остан.		7403	1126,98	-29612	-4508	90	6,54	-26
3	3	Ц0103-560-7	За каждый метр высоты шахты,менее указанных в характеристике лифта, уменьшатьдля лифтов грузоподъемностью 1000 кг	18,4	2213,8	90	-40734	-1656	-34798	13	-239
			м		2099	2,3	-38622	-42	90	0,01	0
4	4	Ком.пр.LIFT ENGINEERING	Лифт грузоподъемностью 1000кг, кол-во остановок 8	1	2054746,42		2054746				
			лифт								
			Отпускная цена		2054746		2054746				
			Сметная стоимость оборудования				*2054746*				
			ИТОГО:				**2238781,31**	**96154**			**1004**
			Всего прямые затраты:				**163966**	**23580**			**137**
			в том числе стоимость:				**2355820**				
			- материалов, изделий и конструкций								
			- оборудования				**40954**				
			Накладные расходы :				**2054746**				
			На монтажные работы								
							168792				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего накладных расходов:				**168792**				
			Итого с накладными				**2407573,31**				
			- заработная плата				**25319**				
			- трудоемкость				**85**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**144454,40**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2552027,704**				
			Итого с временными, 1,2 %				**2582652,04**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				**2592982,64**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2603354,58**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2629388,12**				
			ИТОГО:				**2629388,12**				
			Сметная заработная плата				**212865**				
			Нормативная трудоемкость				**1226**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				**6723345,43**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**134466,91**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6857812,33**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**822937,48**				
			Итого с НДС				**7680749,814**				
			Всего с к=0,9124:				**7 007 916,13**				

Работу принял ТОО "Caspiy Build": _____ *(подпись)* *Бакиров Р.Б.*

Работу выполнил ТОО "Ондасын Строй": _____ *(подпись)* *Боранбаев Б.О.*

Технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ *(подпись)* *Тулеманов К*

ТОО «Насихат Құрылыс»
Тулеманов К.К.
Технадзор