Форма КС-3

Заказчик:Государственное учреждение "Управление здравоохранения Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт помещений 4-го этажа хирургического отделения КГП на ПХВ "Айыртауская центральная районная больница акимата СКО МЗ РК"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2011 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		60	**17.06.2011**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт помещений 4-го этажа хирургического отделения КГП на ПХВ "Айыртауская центральная районная больница акимата СКО МЗ РК"	**7700,651**	**7700,651**	**3664,348**	**3664,348**				**3211,233**	**825,070**	**825,070**
В том числе за										
отчётный месяц	**7700,651**	**7700,651**	**3664,348**	**3664,348**				**3211,233**	**825,070**	**825,070**
Договорной аванс 30%	**-2310,195**	**-2310,195**								
Всего к оплате	**5390,456**	**5390,456**								

Заказчик

Государственное учреждение "Управление здравоохранения Северо-Казахстанской области"
Заместитель Начальника _____ Пак В.Л.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"
Директор _____ Грошев Л.П.

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт помещений 4-го этажа хирургического отделения КГП на ПХВ "Айыртауская центральная районная больница акимата СКО МЗ РК"

Наименование объекта - Капитальный ремонт помещений 4-го этажа хирургического отделения КГП на ПХВ "Айыртауская центральная районная больница акимата СКО МЗ РК"

Акт приемки №1

Выполненных работ за июль месяц 2011 года

Капитальный ремонт помещений 4-го этажа хирургического отделения КГП на ПХВ "Айыртауская центральная районная больница акимата СКО МЗ РК"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2011 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	E0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**363,32**	**6,77**	**0,23**	**2460**	**84**	**2638**	**0,04**	**14**
				6,54	**0,02**	**2376**	**7**	**110,7**	--	--
		1м								
2	E0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**861,830**	**388,32**	**5,15**	**334666**	**4438**	**84920**	**0,62818**	**541**
				101,75	**1,97**	**87691**	**1698**	**95**	**0,00945**	**8**
		м2								
3	E0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**300**	**474,96**	**5,91**	**142488**	**1773**	**40798**	**0,76383**	**229**
				140,91	**2,24**	**42273**	**672**	**95**	**0,01094**	**3**
		м2								
4	E0163-8-5	**Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток**	**187**	**159,8**	**28,3**	**29883**	**5292**	**24247**	**0,8916**	**167**
				131,5	**4,99**	**24591**	**933**	**95**	**0,02808**	**5**
		м2								
5	E0163-6-1	**Снятие обоев простых и улучшенных**	**59,74**	**20,28**		**1212**		**1151**	**0,1404**	**8**
				20,28		**1212**		**95**	**0,00012**	**0**
		м2								
6	E0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	**87,93**	**139,95**	**12,67**	**12306**	**1114**	**12618**	**0,83844**	**74**
				127,28	**2**	**11192**	**176**	**111**	**0,01728**	**2**
		м2								
7	E0165-4-1	**Демонтаж раковины (умывальника)**	**15**	**121,91**	**4**	**1829**	**60**	**2045**	**0,7296**	**11**
				117,91	**0,65**	**1769**	**10**	**115**	**0,0054**	**0**
		комплект								

8	Е0165-2-2	Демонтаж перегородок остеклен.ных	22,9	89,8.	8,17	2058	187	2053	0,55332	13
				81,71	1,3	1871	30	108	0,01116	0
		м2								
9	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2	10808,23	154,03	21616	308	4236	14,63	29
				2295	58,5	4590	117	90	0,28	1
		м3								
10	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	0,98	3263,33	479,63	3198	470	2970	19,056	19
				2783,7	75,6	2728	74	106	0,648	1
		м3								
11	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,18	2975,47	1238,47	536	223	357	10,6	2
				1737	468	313	84	90	2,28	
		м3								
12	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	115	270,90	23,78	36864	3236	31365	1,65	225
				247,12	8,98	33628	1222	90	0,04	6
		м2								
13	Е0110-91-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	115	455,07	28,12	52333	3234	27249	1,05	143
				210,12	9,28	24164	1067	108	0,04	5
		м2								
14	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	102,2	9880,00	--	1009736	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, одноэлементные глухие	15,4225	8200,00		126464				
		м2								
15	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (окно раздачи)	0,28	595,45	28,77	167	8	99	1,90744	1
				318,74	9,28	89	3	108	0,0453	
16	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	0,28	9880		2766				
		м2								
17	С11011-920	Стекло листовое толщиной 4 мм	115	643	--	73931,2	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
18	Е0110-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	115	454,35	15,62	52250	1796	31122	1,28	174

	К=1,25			244,6	5,91	28137	680	108	0,02	3
		м2								
19	С12069-31	Доски подоконные из ПХВ профилей	68,4	1800,00	--	123120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
20	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	42,6	158,38	23,78	6747	1013	5505	0,91	40
				134,60	8,98	5734	383	90	0,04	2
		м2								
21	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	42,6	457,33	128,16	19482	5460	10075	1,03	69
				174,40	44,59	7429	1900	108	0,17	12
		м2								
22	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	35,2	4010,00	--	141152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
23	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	7,4	4250,00	--	31450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
24	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	28	1380,00	--	38640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
25	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	28	583,00	--	16324	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	Е01-165-4 К=2,4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным	102,24	274,55	0,27	28070	28	19161	1,16334	119
				197,17	0,11	20159	11	95	0,00045	0
		м2								
27	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	491,17	20,86	1,12	10246	550	10855	0,11	56
				19,74	0,17	9696	83	111	--	1
		1м2								
28	Е0162-36-4	Очистка стен от масляной окраски	750,55	44,45	--	33362	--	31694	0,26	193
				44,45	--	33362		95	--	--
		м2								
29	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	820,19	605,52	33,79	496641	27714	259776	1,95	1599
				329,54	5,62	270285	4609	94,5	0,03	25
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2851997	56988			4141
			Тенге			613288	13759			74
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2851997				
	Материалы -		Тенге			2181721				
	Всего заработная плата -		Тенге				627047			

		Накладные расходы -	Тенге			604935				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90740			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3664348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4468
		Сметная заработная плата -	Тенге				717787			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3664348				
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			52767				
		Всего	Тенге			3717114				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,42%	Тенге			89954				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			37171				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			14868				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			3859108				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=1,774 МРП=1413	Тенге			6846058				
		Итого	Тенге			6846058				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			136921				
		Итого в текущих ценах	Тенге			6982979				
		Скидка подрядчика	Тенге			-107398				
		итого	Тенге			6875581				
		НДС 12%	Тенге			825070				
		Всего стоимость работ к оплате	Тенге			7700651				

Сдал
Подрядчик

Директор ТОО "Триэл" _____ Гроцев Л.П.

Принял
Заказчик

Государственное учреждение "Управление здравоохранения Северо-Казахстанской области"
Заместитель Начальника _____ Пак В.Л.

Тех. надзор ИП Яшкин Т.А. _____