Форма КС-3

Заказчик:Государственное учреждение "Управление здравоохранения Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт помещений 4-го этажа хирургического отделения КГП на ПХВ "Айыртауская центральная районная больница акимата СКО МЗ РК"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2011 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		60	17.06.2011				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт помещений 4-го этажа хирургического отделения КГП на ПХВ "Айыртауская центральная районная больница акимата СКО МЗ РК"	**14923,354**	**5765,994**	**7728,051**	**3354,201**				**1794,008**	**617,785**	**1598,931**
В том числе за										
отчётный месяц	**5765,994**	**5765,994**	**7728,051**	**3354,201**				**1794,008**	**617,785**	**1598,931**
Договорной аванс 30%	**-1729,798**	**-1729,798**								
Всего к оплате	**4036,196**	**4036,196**								

Заказчик

Государственное учреждение "Управление здравоохранения Северо-Казахстанской области"
Заместитель Начальника _____ **Пак В.Л.**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"
Директор _____ **Грошев Л.П.**

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт помещений 4-го этажа хирургического отделения КГП на ПХВ "Айыртауская центральная районная больница акимата СКО МЗ РК"

Наименование объекта - Капитальный ремонт помещений 4-го этажа хирургического отделения КГП на ПХВ "Айыртауская центральная районная больница акимата СКО МЗ РК"

Акт приемки №3
Выполненных работ за август месяц 2011 года

Капитальный ремонт помещений 4-го этажа хирургического отделения КГП на ПХВ "Айыртауская центральная районная больница акимата СКО МЗ РК"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2011 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	201,5	1587,01	17,58	319783	3542	54465	1,46	295
				236,92	6,59	47739	1328	111	0,03	6
		м2								
2	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	65,2	1734,83	17,82	113111	1162	21387	1,84344	120
				292,74	2,78	19087	181	111	0,02844	2
		м2								
3	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	617,8	310,14	12,44	191604	7685	44249	0,41	253
				60,03	4,67	37087	2885	110,7	0,02	12
		м2								
4	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3706,8	49,50	0,84	183487	3114	4227	0,01	37
				0,72	0,31	2669	1149	110,7		0
		м2								
5	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	351,1	949,74	7,35	333454	2581	32546	0,52716	185
				80,73	2,78	28344	976	111	0,0135	5
		м2								
6	Е0111-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	458,3	128,25	0,24	58777	110	11416	0,12406	57
				22,33	0,11	10234	50	111	0,00045	0
		м								
7	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	4,4	158,38	23,78	697	105	569	0,91	40
				134,60	8,98	592	40	90	0,04	2

		м2								
8	Е0110-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2,46	518,06	153,8	1274	378	698	1,24062	40
				209,28	53,5	515	132	108	0,20895	2
		м2								
9	С6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,46	18600		45756				
		м2								
10	Е0162-36-4	Очистка стен от масляной окраски	467,19	44,45		20767		19728	0,26	193
				44,45		20767		95	--	
		м2								
11	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	277,127	388,32	5,15	107614	1427	27306	0,62818	174
				101,75	1,97	28198	546	95	0,00945	3
		м2								
12	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1217,723	339,84	2,82	413831	3434	63395	0,32	388
				53,72	1,08	65416	1315	95	0,01	6
		м2								
13	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	317,8	474,96	5,91	150942	1878	43218	0,76383	243
				140,91	2,24	44781	712	95	0,01094	3
		м2								
14	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолковн, подготовленных под окраску	617,8	347,35	3,50	214593	2162	36130	0,36	222
				60,24	1,32	37216	815	95	0,01	4
		м2								
15	Е011564-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	100,8	702,73	9,148	70835	922	19018	1,11173	112
				195,12	3,48	19668	351	95	0,01698	2
		м2								
16	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов, подготовленных под окраску	100,8	339,84	2,82	34256	284	5248	0,32	32
				53,72	1,08	5415	109	95	0,01	1
		м2								
17	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	4,1	2086,25	3,15	8554	13	1795	2,30	9
				459,54	1,19	1884	5	95	--	1
		м2								
18	Е0110-91-2	Установка перегородки из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	22,95	446,86	27,81	10255	638	5568	1,29	30
				215,38	9,28	4943	213	108	0,05	1

		м2								
19	6-1-181	Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	22,95	7490,00		171896				
		м2								
20	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,5	10808,23	154,03	27021	385	5295	14,63	37
				2295	58,5	5738	146	90	0,28	1
		м3								
21	Е0115-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	13,9	221,67	6,10	3081	85	2492	1,02	14
				187,24	1,46	2603	20	95	0,08	1
		м2								
22	Е0115-76-1	Облицовка стен гипсовыми и гипсоволнистыми листами сухой штукатурки под окраску	25,4	492,59	12,72	12512	323	3599	0,86	22
				141,59	7,55	3596	192	95	0,04	1
		м2								
23	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,4	457,33	128,16	2012	564	1041	1,03	69
				174,40	44,59	767	196	108	0,17	12
		м2								
24	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	4,4	4010,00		17644				
		м2								
25	Е01-165-4 К=2,4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным	10,56	274,55	0,27	2899	3	1979	1,16334	12
				197,17	0,11	2082	1	95	0,00045	0
		м2								
26	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	4	293,81	7,74	1175	31	1322	1,716	7
				286,07	1,25	1144	5	115	0,01056	0
		шт								
27	Е117-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	3	9293,30	58,86	27880	177	1924	3,06	9
				534,06	23,63	1602	71	115	0,11	0
		комплект								
28	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	28,8	1338,92	81,34	38561	2343	21525	4,6224	133
				773,2	13,55	22268	390	95	0,07488	2
		м2								
29	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	51	159,59	0,07	8139	4	4924	0,63	32
				102,15	0,02	5210	1	94,5		
		м2								
30	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	17	163,27	0,07	2776	1	1919	0,74	13
				119,45	0,02	2031	0	94,5		
		м2								
31	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	64	253,64	0,56	16233	36	2807	0,26	17
				40,86	0,09	2615	6	107,1		

		м								
32	Е0115-156-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Окраска откосов перхлорвиниловыми красками	28,8	142,59	2,06	4107	59	789	0,15	4
				28,21	0,79	812	23	94,5		
		м2								
33	С прайс -лист	Ревизия	7	321,50		2251				
		м2								
34	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	8,7	270,90	23,78	2357	207	2005	1,65	14
				247,12	8,98	2150	78	90	0,04	0
		м2								
35	Е0110-91-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	8,7	455,07	28,12	3959	245	2061	1,05	143
				210,12	9,28	1828	81	108	0,04	5
		м2								
36	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	6,0775	8200,00		49836				
		м2								
37	С11011-920	Стекло листовое толщиной 4 мм	8,7	643		5593				
		м2								
38	Е0110-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	8,7	454,35	15,62	3953	136	2354	1,28	11
				244,67	5,91	2129	51	108	0,02	0
		м2								
	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест	39,1658	605,52	33,79	23716	1323	12405	1,95	76
				329,54	5,62	12907	220	94,5	0,03	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2704937	35112			2902
			Тенге			442208	12208			67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2704937				
	Материалы -		Тенге			2227617				
	Всего заработная плата -		Тенге				454416			
		Накладные расходы -	Тенге			459404				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68911			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3354201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3146
		Сметная заработная плата -	Тенге				523327			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3354201				
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			48301				

		Всего	Тенге			**3402502**				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,42%	Тенге			**98294**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**34025**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**13610**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**3548431**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=1,774 МРП=1413	Тенге			**6294916**				
		Итого	Тенге			**6294916**				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**125898**				
		Итого в текущих ценах	Тенге			**6420815**				
		Скидка подрядчика	Тенге			**-1272606**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**5148209**				
		НДС 12%	Тенге			**617785**				
		Всего стоимость работ к оплате	Тенге			**5765994**				

Сдал
Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Тех. надзор ИП Яшкин Т.А._____

Принял
Заказчик

Государственное учреждение "Управление здравоохранения Северо-Казахстанской области"
Заместитель Начальника_____Пак В.Л.