Акт форма №2
На оплату выполненных строительно – монтажных работ по объекту
ремонт здания ГУ «КППК» с. Кордай Кордайского района

Заказчик: **ГУ «КППК» с. Кордай Кордайского района**

Подрядчик: **ТОО «ПМК Бирлик» с Кордай** **«05» июня 2009г.**

№ №	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих- строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. з/п машинистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой побелки, $м^2$	309,3 2	25,7 25,7		7950 7950		7513	0,178	55
2	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водяными составами, известковая, $м^2$	309,3 2	25,16 22,05	0,05 0,02	7782 6821	15 6	6452	0,143 0,0001	44 0
3	Е0156-5-2	Ремонт оконных переплетов, створка	2	778,28 667,98	0,94 0,16	1557 1336	2 0	1443	3,7626 0,0019	8 0
4	1-1-920	Стекло оконное, $м^2$	1,98	574		1137				
5	Е0162-9-6	Масляная окраска окон, $м^2$	26,52	287,40 230,42	0,12 0,03	7628 6111	3 1	5776	1,407 0,0001	37 0
6	Е0162-10-6	Масляная окраска дверей, $м^2$	11,07	193,99 133,79	0,14 0,03	2147 1481	2 0	1400	0,84 0,0001	9 0
7	Е0161-2-3	Ремонт штукатурки стен по камню и бетону, $м^2$	3,85	414,53 291,98	33,79 5,62	1596 1124	130 22	1083	1,741 0,031	7 0
8	Е0162-11-6	Масляная окраска полов, $м^2$	76,24	140,39 78,23	0,14 0,03	10703 5964	11 2	5638	0,487 0,0001	37 0
9	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей радиаторов ребристых и труб, $м^2$	21,73	171,07 102,15	0,07 0,02	3717 2220	2 0	2098	0,63	14 0
10	Е0169-18-1	Очистка помещения от строительного мусора, $м^2$ пола	76,24	6,08 6,08		464 464		438	0,046	4

2	3	4	5	6		8	9	10	11
11	Итого:				50314 34320	458 130	32848		220
12	Итого, с поправочным коэф согласно приложения-2 СНРК 8.02-05-2002				62372 46332	618 176	44906		297
13	Зарплата в составе накладных расходов согласно п 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				6736				
14	**Итого, прямых затрат**				69108 46332	618 176	44906		297
15	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				6841				
16	Всего по разделу локальная смета				120855				
17	Всего, зарплата				53244				
18	Временные здания и сооружения (2,72%)				3287				
19	Выслуга лет (1%)				1241				
20	Дополнительные отпуска (0,4%)				497				
21	Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				125880				
22	Итого, в базовых ценах 2009 г. К=1,643				206821				
23	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				4136				
24	Стоимость в текущем уровне цен				210957				
25	НДС 12%				25315				
26	Всего по расчету				236272				
27	Выплачен аванс				70882				
28	К оплате				165390				

(сто шеетьдесят пять тысяч триста девяносто) тенге.

Заказчик:
Заведующая ГУ «КППК»
с. Кордай Кордайского района
Тохабаева А. Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ПМК Бирлик»
Болпанкулов Ж. Н.

Технадзор:
Сатыбалдиев И.Е.

Заказчик: ГУ «КППК» с. Кордай Кордайского района
Подрядчик: ТОО ПМК «Бирлик»

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ за июнь 2009г. по объекту ремонт здаиия
ГУ «КППК» с. Кордай Кордайского района

«05» июня 2009г.

№ н/п	Наименование объекта	Сначала года но отчетиый месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудоваиие	Стоимость вынолиенных работ (тенге)
1.	текущий ремонт здания ГУ «КППК» с. Кордай Кордайского района	70 882	165 390				236 272
2.	Предоплата						70 882
3.	К оплате						165 390
(сто шестьдесят пять тысяч триста девяносто) тенге.							

Заказчик:
Заведующий ГУ «КППК»
с. Кордай Кордайского района
Тохабаева А. Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО «ПМК Бирлик»
Болпанкулов Ж. Н.