Заказчик: КГКП «Центр первичной медико-санитарной помощи Отар» Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО ПМК «Бирлик»

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ за июнь 2009г.
капитальный ремонт здания ЦПМСП Отар Кордайского района Жамбылской области

«22» июня 2009г.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	капитальный ремонт здания ЦПМСП Отар Кордайского района Жамбылской области	750000	1000000				1750000
2.	Предоплата						750000
3.	К оплате						1000000
(один миллион) тенге.							

Заказчик:
инд: 080400, с Отар ул. Конаева, д 77
КГКП «Центр первичной медико-санитарной помощи Отар» Кордайского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области
РНН 210400212984
ИИК 006609292
БИК 191401624
КОД 16 Кбе 16
ЖФ АО «Народный банк Казахстана» г. Тараз

_____ **Мухамбетов Д. А.**

Подрядчик:
ТОО «ПМК Бирлик»
РНН 2104000009853
БИК 191405977
ИИК 000467011
КОД 42887
Кордайский филиал АО «Kaspi bank»

_____ **Болпанкулов Ж. Н.**

Акт форма №2

На оплату выполненных строительно – моитажных работ по объекту капитальный ремоит здання ЦПМСП Отар Кордайского района Жамбылской области

Заказчнк: КГКП «Центр иервичной медико-санитарной иомощи Отар» Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с Кордай «22» июня 2009г.

№№	Шнфр и номер позицин норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад ные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих- строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. з/п машинистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов, м^2	45,32	158,38 134,6	23,78 8,98	7178 6100	1078 407	6507 -	0,91 0,04	41 2
2.	Е0155-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных обшитых древесно-волокнистыми плитами, м^2	2,65	81,77 75,94	5,83 0,95	217 201	15 3	220	0,53 0,01	1 -
3.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок, м^3	0,54	2719.44 2319,75	399,69 63	1468 1253	216 34	1366	15,88 0,54	9 -
4.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков и стен известковой и масляной окраски с земли и лесов, м^2	101,27	25,7 25,7		2603 2603		2459	0,18	18
5.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток, м^2	81,03	133,16 109,58	23,58 4,16	10790 8879	1911 337	8709	0,74 0,02	60 2
6.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток, м^2	42	116,63 106,07	10,56 1,67	4898 4455	444 70	5009	0,7 0,01	29 1
7.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина, м^2	19	17,38 16,45	0,93 0,14	330 313	18 3	349	0,11	2
8.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, м^2	21	5,45 5,45	1,02 0,02	114,45 114,45	21,42 0,42	127	0,3 0,001	6 0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки, м	65	3,69 3,69		240 240		233	0,03	2 -
10.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания, шт	40	9,32 9,09	0,23 0,05	373 364	9 2	355	0,06	3
11.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток, шт	10	8,42 8,42		84 84		82	0,06	1
12.	Е0146-32-4	Пробивка борозд в бетонных конструкциях потолков, м	20	125,73 69,3	56,43 21,31	2515 1386	1129 429	1812	0,4 0,1	8 2
13.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах, м	45	113,54 39,69	73,85 28,1	5109 1786	3323 1265	2745	0,26 0,15	12 7
14.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемов каменных стен площадью проема до 3м^2, м^2	45,32	392,85 160,3	24,17 8,22	17804 7265	1095 372	8248	0,96 0,04	43 2
15.	Цена фирмы	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами с фуриитурой, м^2	45,32	13600		616352				
16.	Е0110-92-2	Установка перегородок из ПХВ профилей, м^2	2,65	352,5 142,88	25,51 8,91	934 379	68 24	434	0,36 0,04	
17.	Цена фирмы	Перегородки из ПХВ профилей остеклеиные однокамерными стеклопакетами, м^2	2,65	16800		44520				
18.	Е0161-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором гипсополимерным, м^2	162,6	325,21 77,24	3,63 0,56	52879 12641	590 91	12031	0,5 0,01	82 1
19.		Итого:				768294 47949	9896 3034	50559		311 15
20.		Итого, с поправочным коэфф согласно приложения-2, СНРК 8.02-05-2002				768138 64731	13360 4096	68403		420 20
21.		Зарплата в составе накладных расходов согласно п.4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				10260				
22.		Итого, прямых затрат				796398 64731	13360 4096	68403		420 20

	2	3	4	5	6		8	9	10	11
23.		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				51888				
24.		Всего по разделу локальная смета				916689				
25.		Всего зарплата				79087				
26.		Временные здания и сооружения (2,72%)				24934				
27.		Дополнительные затраты в зимнее время 0,95%				8709				
28.		Выслуга лет (1%)				9167				
29.		Дополнительные отпуска (0,4%)				3667				
30.		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				963166				
31.		Итого, в базовых ценах 2009 г. К=1,643				1582482				
32.		Налоги, сборы, обязательные нлатежи (2%)				31650				
33.		Стоимость в текущем уровне цен				1614132				
34.		НДС 12%				193696				
35.		Всего но расчету				1750000				
36.		Выплачен аванс				750000				
37.		К оплате				1000000				

Заказчик:
КГКП «Центр первичной медико-санитарной помощи Отар» Кордайского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области
РНН 210400212984
ИИК 006609292
БИК 191401624
КОД 16 Кбе 16
ЖФ АО «Народный банк Казахстана» г. Тараз

Мухамбетов Д. А.

Подрядчик:
ТОО «ПМК Бирлик»
РНН 2104000009853
БИК 191405977
ИИК 000467011
КОД 42887

Кордайский филиал АО «Kaspi bank»

Болпанкулов Ж. Н.

Исполнитель:
ИП Сатыбалдиев И. Е.
РНН 210410142654
БИК 191401624
ИИК 043715709 Код 19

Филиал Народного банка г. Тараз

Сатыбалдиев И. Е.