Счет-фактура № 34 от 12 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 12.06.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, Мангистауская область, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайұлы, здание 117,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 13-14/83 от 03.08.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,Мангистауская область, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайұлы, здание 117

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001240001720, АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001720,

ИИК получателя: KZ046010131000112685, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 9-ти этажного многоквартирного комплекса в микрорайоне "Нур Актобе", города Актобе II очередь бл.А, Б, В (корректировка)	шт	1	102 783 911,61	102 783 911,61	12%	12 334 069,39	115 117 981,00		
Всего по счету:					**102 783 911,61**		**12 334 069,39**	**115 117 981,00**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"** ИИН/БИН **001240001720**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,Мангистауская область, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайұлы, здание 117, тел.: 776161 776363** **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 13-14/83 от 03.08.2017г.

Номер документа	Дата составления
32	12.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 9-ти этажного многоквартирного комплекса в микрорайоне "Нур Актобе", города Актобе II очередь бл.А, Б, В (корректировка)			шт	1	115 117 981,00	115 117 981,00
				Итого	1	x	115 117 981,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Тажибаева Гаухар Балагажиевна

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.06.2018

М.П.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** БИН: 060440009800	**ИИК** **KZ5384903KZ000976677**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: АО Нурбанк	**БИК** **NURSKZKX**	**Код назначения платежа** **821**

Счет на оплату № 9 от 12 июня 2018 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 060440009800,Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,Мангистауская область, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайұлы, здание 117, тел.: 776161 776363**

Покупатель: **БИН / ИИН 001240001720,АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"**

Договор: **Договор № 13-14/83 от 03.08.2017г.**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Строительство 9-ти этажного многоквартирного комплекса в микрорайоне "Нур Актобе", города Актобе II очередь бл.А, Б, В (корректировка)	1,000	шт	111 664 441,57	111 664 441,57

Итого: 111 664 441,57

В том числе НДС: 11 964 047,31

Всего наименований 1, на сумму 111 664 441,57 KZT

Всего к оплате: Сто одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок один тенге 57 тиын

Исполнитель _____ /Бухгалтер/

Заказчик : ***Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"***

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй"***

Наименование строительства и его адрес:

Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г.

"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого комплекса в микрорайоне "Нур Актобе",города Актобе- II очередь.Бл.А,Б,В (корректировка)." № 229

Адрес: ***Актобе- II***

Справка № 7ж

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		13-14/83	*03.08.2017 г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1: в отчетном месяце, за *июнь* без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них: в отчетном месяце, за *июнь*	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базо-вом	Дополн. затраты: на приобретение материалов	Дополн. затраты: другие дополнит. расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке,в том числе:	**616 487 576,00**	**102 783 911,61**							**12 334 069,39**	**115 117 981**
Блок А	196 415 059,00	**31 548 105,36**							3 785 772,64	35 333 878
Блок Б	207 256 136,00	**34 323 872,32**							4 118 864,68	38 442 737
Блок В	212 816 381,00	**36 911 933,93**							4 429 432,07	41 341 366

М.П. Заказчик: АО "Байтерек Девелопмент" (по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. "__" ____ 2018 г.

М.П. Генеральный директор: ТОО " Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"" _____ Утепов Н.Б. "__" ____ 2018 г.

М.П.Эксперт технадзора ТОО " Научно -Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" _____ Байменов С.С "__" ____ 2018 г.

М.П. Региональный представитель: АО "Байтерек Девелопмент" _____ Утешов Б.Р. "__" ____ 2018 г.

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. "__" ____ 2018 г.

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого комплекса в микрорайоне "Нур Актобе",города Актобе- II очередь.Бл.А,Б,В (корректировка).**

А К Т №19
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

БЛОК А
на 897-2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00
Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: КЛАДКА СТЕН										
			Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ										
1	24	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84 шт.	-2	1262		-2524						
2	28	С143015-168 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84 шт.	-4	2934		-11736						
3	30	С143015-171 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84 шт.	-4	3741		-14964						
			Итого по разделу: ПЕРЕМЫЧКИ				-29224						
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ 2-Й -9-Й Этажи										
4	75	С143017-2300 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 79.12-8 СТ РК 949-92 шт.	-20	24660		-493200						
5	76	С143017-2293 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92 шт.	-20	21964		-439280						
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ 2-Й -9-Й Этажи				-932480						
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС										
			Раздел: ПРОЕМЫ 2-Й - 9Й ЭТАЖИ										
6	148	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	58,8	330,85	32,08	19454	1886	20066	1,49	88		
			м2		272,25	12,13	16008	713	120	0,06	3		
7	151	Е0110-23-1	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	285,18	325,42	102,53	92803	29239	64104	0,9	256		
			м2		151,65	35,67	43248	10172	120	0,14	40		
8	152	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П(Д-1а) внутренние	109,62	4010		439576						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2								
9	153	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П(Д-3а) внутренние	85,26	4250		-362355				
			м2								
10	154	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П(Д-2а) внутренние	131,04	3540		463882				
			м2								
11	155	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	116	1380		160080				
			комплект								
12	156	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	48	1500		72000				
			комплект								
13	158	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой /Б1/	52,992	10900		577613				
			м2								
14	159	Е0110-91-7#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	76	485,61	19,79	36906	1504	22903	1,46	111
			м2		244,55	6,57	18586	500	120	0,03	2
15	162	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	20	472,81	19	9456	380	5374	1,3	26
			м2		217,73	6,18	4355	124	120	0,03	1
16	164	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	18	498,09	19,17	8966	345	5123	1,38	25
			м2		230,97	6,18	4157	111	120	0,03	1
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ 2-Й - 9Й ЭТАЖИ				2243091				
			Раздел: ПОЛЫ /ЛИСТ 22/								
17	180	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	750,69	295,65	18,42	221941	13828	85742	0,42	312
			м2		85,95	6,91	64522	5187	123	0,03	25

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	181	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ. 50мм	30,028	3764,36	261,86	113036	7863	22105	3,44	103
			м3		499,5	99	14999	2973	123	0,48	14
19	182	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из цементно-песчаного раствора М-150	750,69	194,65	9,95	146122	7469	51652	0,36	267
			м2		52,2	3,74	39186	2808	123	0,02	14
20	183	Е0111-11-2 К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.35 мм	750,69	88,97	2,01	66787	1509	2438	0,01	10
			м2		1,89	0,75	1419	563	123	0	3
21	184	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	1313,38	644,59	4,9	846592	6436	97493	0,38	502
			м2		58,5	1,85	76833	2430	123	0,01	12
22	185	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1326,39	123,31	0,16	163558	212	26511	0,09	119
			м		16,18	0,07	21461	93	123	0	0
23	186	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	56	295,65	18,42	16556	1032	6396	0,42	23
			м2		85,95	6,91	4813	387	123	0,03	2
24	187	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона кл.В5 толщиной 20 мм	56	289,23	13,43	16197	752	4935	0,45	25
			м2		66,6	5,04	3730	282	123	0,02	1
25	188	Е0111-11-6 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	56	97,66	1,34	5469	75	121	0,01	0
			м2		1,26	0,5	71	28	123	0	0
26	189	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	130,32	902,18	11,72	117572	1527	28223	1,06	138
			м2		171,68	4,39	22373	572	123	0,02	3
27	190	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	139,8	137,96	0,32	19287	45	7177	0,24	33
			м		41,63	0,11	5820	15	123	0	0
28	191	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из цементно-песчаного раствора М-150	21,24	194,65	9,95	4134	211	1461	0,36	8
			м2		52,2	3,74	1109	79	123	0,02	0
29	192	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30мм	21,24	59,31	1,34	1260	28	46	0,01	0
			м2		1,26	0,5	27	11	123	0	0
30	193	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным бетонных полов	82,6	167,96	1,88	13874	155	6853	0,47	39
			м2		78,3	0,72	6468	59	105	0	0
31	194	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	83,344	123,31	0,16	10277	13	1666	0,09	7
			м		16,18	0,07	1349	6	123	0	0
32	195	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	90,35	295,65	18,42	26712	1664	10320	0,42	38
			м2		85,95	6,91	7766	624	123	0,03	3
33	196	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из цементно-песчаного раствора М-150	90,35	194,65	9,95	17587	899	6217	0,36	32
			м2		52,2	3,74	4716	338	123	0,02	2
34	197	Е0111-11-2 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.50мм	90,35	177,94	4,02	16077	363	587	0,03	2
			м2		3,78	1,5	342	136	123	0,01	1
35	198	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	313,35	902,18	11,72	282697	3672	67861	1,06	332
			м2		171,68	4,39	53796	1376	123	0,02	7

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	199	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	313,35	137,96	0,32	43231	100	16087	0,24	74
			м		41,63	0,11	13045	34	123	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ /ЛИСТ 22/				2148966				
			Раздел: Строительная часть лифта								
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
			Раздел: МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
			Раздел: ПРОСТЕНКИ								
37	274	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	-0,044	45100		-1984				
			т								
38	275	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	-1	10139,32	285,58	-10139	-286	-1365	7,16	-7
			м3		1192,5	107,89	-1192	-108	105	0,53	-1
39	288	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	0,3	46700		14010				
			т								
			Итого по разделу: ПРОСТЕНКИ				1886				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
40	291	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1282,375	193,2	3,94	247755	5053	139497	0,55	710
			м2		102,11	1,49	130943	1911	105	0,01	9
41	292	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	1795,5	200,36	1,65	359746	2963	47434	0,15	277
			м2		24,53	0,63	44044	1131	105	0	5
42	293	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4008,55	232,75	3,39	932997	13571	495481	0,65	2606
			м2		117	0,72	469000	2886	105	0,05	202
43	294	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	5612,55	197,34	1,19	1107581	6679	133952	0,14	775
			м2		22,28	0,45	125048	2526	105	0	12
44	295	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	381,28	232,75	3,39	88744	1291	47128	0,65	248
			м2		117	0,72	44610	275	105	0,05	19
45	296	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02 03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	533,28	982,3	4,62	523841	2464	143151	1,52	811
			м2		254,97	3,14	135970	1674	104	0,02	9
46	297	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	606,9	618,85	6,33	375580	3842	200821	1,79	1086
			м2		312,75	2,39	189808	1450	105	0,01	7

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	298	Е0115-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	606,9	197,34	1,19	119766	722	14485	0,14	84
			м2		22,28	0,45	- 13522	273	105	0	1
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				3756009				
			Раздел: ПАНДУС								
			Раздел: Крыльцо входа№1/Лист 120/								
			Раздел: Козырек входа №2 для блоков А,Б/Лист 122/								
			Раздел: КРОВЛЯ								
			Раздел: Наружные отделочные работы								
			Раздел: Плита балконная								
48	386	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	-0,033	59500		-1963				
			т								
49	387	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8-12 мм	-0,077	63600		-4897				
			т								
50	388	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	-0,384	52400		-20122				
			т								
51	389	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	-1,384	70000		-96880				
			т								
52	390	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	-2,601	12419,25	241,1	-32302	-627	-3751	8,06	-21
			м3		1282,5	91,08	-3336	-237	105	0,44	-1
53	391	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	-0,508	65900		-33477				
			т								
54	392	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	-0,003	64700		-194				
			т								
55	393	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	-0,0279	65900		-1839				
			т								
56	394	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	-0,0024	60500		-145				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	395	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	-0,1766	59500		-10508				
58	396	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8-12 мм т	-0,0408	63600		-2595				
59	397	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	-0,2016	52400		-10564				
			Итого по разделу: Плита балконная				-215486				
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: Электроснаб								
			Раздел: ВЕНТШАХТЫ								
			ИТОГО:				6972763	116878			9139
							1578616	41402			399
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				1778292				
			Итого с накладными				8751055				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				525063				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9276118				
			Итого с временными, 1,1 %				9 378 155				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				150 660				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				37 513				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				93 782				
			ИТОГО:				9 660 110				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				25 571 245				
			2015 год 50% К=2,5574194				12 352 476				
			2016 год 50% К=2,7367742				13 218 769				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				511 424,90				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				26 082 669,69				
			НДС 12%				3 129 920,36				
			Итого с НДС				29 212 590,05				
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				28 423 850				

на 897-2-1-4 ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ

			Раздел: Монтажные работы ниже 0,00								
			Раздел: Монтажные работы выше 0,00								
1	35	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	75	318,09	12,19	23857	914	28519	1,64	123
					292,5	4,57	21937	343	128	0,02	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	36	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	32		2400				
			м								
3	37	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	58	274,41	6,65	15916	386	18894	1,4	81
			м		252	2,5	14616	145	128	0,01	1
			Итого по разделу: Монтажные работы выше 0,00				42173				
			Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1/квартирный/ =40шт								
			Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
4	47	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из стекловолоконных труб, диам. 40 мм	65	274,41	6,65	17837	432	21174	1,4	91
			м		252	2,5	16380	163	128	0,01	1
5	51	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из стекловолоконных труб, диам. 20 мм	96	318,09	12,19	30537	1170	36504	1,64	157
			м		292,5	4,57	28080	439	128	0,02	2
			Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ				48373				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
6	63	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	70	620,54	0,64	43438	45	9538	0,58	41
			м		106,2	0,25	7434	17	128	0	0
7	64	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	80	748,88	1,43	59910	114	10539	0,56	45
			м		102,38	0,54	8190	43	128	0	0
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ				103348				
			ИТОГО:				193895	3064			538
							96638	1151			6
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				125168				
			Итого с накладными				319063				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				19144				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				338207				
			Итого с временными, 1,1 %				341 927				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				5 493				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 368				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 419				
			ИТОГО:				352 207				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				932 327				
			2015 год 50% К=2,5574194				450 371				
			2016 год 50% К=2,7367742				481 956				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				18 646,54				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				950 973,40				
			НДС 12%				114 116,81				
			Итого с НДС				1 065 090,21				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				1 036 333				

на 897-2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

			Раздел: Отопление ниже отм. 0,000								
1	9	СТОО"АКВАТОРИЯ-АКТОБЕ"	**Комплектный автоматизированный тепловой пункт БТПА-0,158/0,126**	1	1787672,78		1787673				
			1компл.								
			Отпускная цена		1787673		1787673				
			Сметная стоимость оборудования				***1787673***				
			Итого по разделу: Отопление ниже отм. 0,000				**1787673**				
			Раздел: Отопление выше отм.0,000								
2	49	**Е0116-31-6 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе,диаметр труб 25 мм**	**428**	**182,81**	**3,71**	**78243**	**1588**	**93215**	**0,95**	**407**
			м		**169,1**	**1,05**	**72375**	**449**	**128**	**0**	**0**
3	51	**Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм**	**7**	**468,55**	**12,19**	**3280**	**85**	**2662**	**1,64**	**11**
			м		292,5	4,57	2048	32	128	0,02	0
4	52	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм	10	386,19	7,9	3862	79	3004	1,29	13
			м		231,75	2,95	2318	30	128	0,01	0
5	53	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	14	264,48	3,96	3703	55	962	0,3	4
			м		52,2	1,49	731	21	128	0,01	0
			Итого по разделу: Отопление выше отм.0,000				**89087**				
			Раздел: Вентиляция								
			ИТОГО:				**1 876 761**	**1807**			**435**
							77 472	532			1
			Всего прямые затраты:				**1 876 761**				
			в том числе стоимость:								
			- оборудования				**1 787 673**				
			Стоимость СМР без Оборудования				**89 088**				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**99 843**				
			Итого с накладными				**188 931**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**11 336**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**200 267**				
			Итого с временными, 1,1 %				**202 470**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				**3 253**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**810**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2 025**				
			ИТОГО:				**1 996 230**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**5 284 214**				
			2015 год 50% К=2,5574194				2 552 599				
			2016 год 50% К=2,7367742				2 731 615				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				105 684,28				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**5 389 898,41**				
			НДС 12%				646 787,81				
			Итого с НДС				**6 036 686,22**				
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				**5 873 696**				
			ВСЕГО ПО БЛОКУ А				**35 333 878**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2018 года

М.П. Генеральный директор: ТОО
" Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Утепов Н.Б. _____ 2018 года

М.П Эксперт технадзора
ТОО " Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Байменов С.С _____ 2018 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Утешов Б.Р. _____ 2018 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2018 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого комплекса в микрорайоне "Нур Актобе",города Актобе- II очередь.Бл.А,Б,В (корректировка).**

А К Т №20
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

БЛОК Б

на 897-2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: КЛАДКА СТЕН										
			Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ										
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ 2-Й -9-Й Этажи										
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС										
			Раздел: ПРОЕМЫ 2-Й - 9Й ЭТАЖИ										
1	122	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	58,2	330,85	32,08	19255	1867	19861	1,49	87		
					272,25	12,13	15845	706	120	0,06	3		
2	125	Е0110-23-1	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	253,68	325,42	102,53	82553	26010	57023	0,9	228		
					151,65	35,67	38471	9049	120	0,14	35		
3	126	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П(Д-1а) внутренние м2	136,08	4010		545681						
4	127	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П(Д-3а) внутренние м2	70,56	4250		299880						
5	128	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П(Д-2а) внутренние м2	131,04	3540		463882						
6	129	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	120	1380		165600						
7	130	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	48	1500		72000						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	133	Е0110-91-7#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	58,004	485,61	19,79	28167	1148	17479	1,46	85
			м2		244,55	6,57	14185	381	120	0,03	2
9	136	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	10,2	472,81	19	4823	194	2741	1,3	13
			м2		217,73	6,18	2221	63	120	0,03	0
10	138	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	11	498,09	19,17	5479	211	3130	1,38	15
			м2		230,97	6,18	2541	68	120	0,03	0
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ 2-Й - 9Й ЭТАЖИ				1687319				
			Раздел: ПОЛЫ/ЛИСТ 23/								
11	154	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	851,04	295,65	18,42	251609	15676	97204	0,42	354
			м2		85,95	6,91	73147	5881	123	0,03	29
12	155	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ. 50мм	34,3	3764,36	261,86	129118	8982	25250	3,44	118
			м3		499,5	99	17133	3396	123	0,48	16
13	156	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из цементно-песчаного раствора М-150	851,04	194,65	9,95	165655	8468	58557	0,36	303
			м2		52,2	3,74	44424	3183	123	0,02	15
14	157	Е0111-11-2 К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.35 мм	851,04	88,97	2,01	75715	1711	2763	0,01	11
			м2		1,89	0,75	1608	638	123	0	3
15	158	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	1276,04	644,59	4,9	822523	6253	94721	0,38	487
			м2		58,5	1,85	74648	2361	123	0,01	11
16	159	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1276,06	123,31	0,16	157352	204	25505	0,09	115
			м		16,18	0,07	20647	89	123	0	0
17	160	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	62,1	295,65	18,42	18360	1144	7093	0,42	26
			м2		85,95	6,91	5337	429	123	0,03	2
18	161	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона кл.В5 толщиной 20 мм	62,1	289,23	13,43	17961	834	5472	0,45	28
			м2		66,6	5,04	4136	313	123	0,02	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	162	Е0111-11-6 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	62,1	97,66	1,34	6065	83	134	0,01	1
			м2		1,26	0,5	78	31	123	0	0
20	163	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	144,6	902,18	11,72	130455	1695	31315	1,06	153
			м2		171,68	4,39	24825	635	123	0,02	3
21	164	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	144,192	137,96	0,32	19893	46	7403	0,24	34
			м		41,63	0,11	6003	16	123	0	0
22	166	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30мм	188,8	59,31	1,34	11198	253	409	0,01	2
			м2		1,26	0,5	238	94	123	0	0
23	167	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным бетонных полов	165,8	167,96	1,88	27848	312	13757	0,47	77
			м2		78,3	0,72	12982	119	105	0	1
24	168	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	166,688	123,31	0,16	20554	27	3332	0,09	15
			м		16,18	0,07	2697	12	123	0	0
25	172	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	321,47	902,18	11,72	290022	3768	69620	1,06	341
			м2		171,68	4,39	55190	1411	123	0,02	7
26	173	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	321,193	137,96	0,32	44313	103	16490	0,24	76
			м		41,63	0,11	13371	35	123	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ/ЛИСТ 23/				2188642				
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
			Раздел: Строительная часть лифта								
			Раздел: МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
			Раздел: ПРОСТЕНКИ								
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
27	261	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1508,41	193,2	3,94	291425	5943	164085	0,55	835
			м2		102,11	1,49	154024	2248	105	0,01	11
28	262	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	1508,41	200,36	1,65	302225	2489	39849	0,15	232
			м2		24,53	0,63	37001	950	105	0	5
29	263	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4510,75	232,75	3,39	1049885	15271	557556	0,65	2932
			м2		117	0,72	527758	3248	105	0,05	228
30	264	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	4510,75	197,34	1,19	890151	5368	107656	0,14	622
			м2		22,28	0,45	100500	2030	105	0	10
31	266	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	600,8	982,3	4,62	590166	2776	161275	1,52	913

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		254,97	3,14	153186	1887	104	0,02	10
32	267	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	584,58	618,85	6,33	361767	3700	193436	1,79	1046
			м2		312,75	2,39	182827	1397	105	0,01	7
33	268	Е0115-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	584,58	197,34	1,19	115361	696	13952	0,14	81
			м2		22,28	0,45	13024	263	105	0	1
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				**3600981**				
			Раздел: ПАНДУС								
			Раздел: Крыльцо входа №1								
			Раздел: КРОВЛЯ								
			Раздел: Наружные отделочные работы								
			Раздел: Плита балконная								
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: Электрониши								
			Раздел: ВЕНТШАХТЫ								
			ИТОГО:				**7476941**	**115228**			**9231**
							1598047	**40933**			**403**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**1797069**				
			Всего накладных расходов:				**1797069**				
			Итого с накладными				**9274010**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**556441**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**9830451**				
			Итого с временными, 1,1 %				**9 938 586**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				**159 663**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**39 754**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**99 386**				
			ИТОГО:				**10 237 390**				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**27 099 361**				
			2015 год 50% К=2,5574194				13 090 649				
			2016 год 50% К=2,7367742				14 008 712				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				541 987,22				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**27 641 348,07**				
			НДС 12%				3 316 961,77				
			Итого с НДС				**30 958 309,83**				
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				**30 122 435**				

на 897-2-2-4 ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ

			Раздел: Монтажные работы ниже 0,00								
			Раздел: Монтажные работы выше 0,00								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	43	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	73	318,09	12,19	23221	890	27758	1,64	120
			м		292,5	4,57	21353	334	128	0,02	2
2	45	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	71	274,41	6,65	19483	472	23129	1,4	99
			м		252	2,5	17892	178	128	0,01	1
3	55	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из стекловолоконных труб, диам. 40 мм	65	274,41	6,65	17837	432	21174	1,4	91
			м		252	2,5	16380	163	128	0,01	1
4	57	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из стекловолоконных труб, диам. 25 мм	60	249,83	7,9	14990	474	18025	1,29	77
			м		231,75	2,95	13905	177	128	0,01	1
5	59	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из стекловолоконных труб, диам. 20 мм	144	318,09	12,19	45805	1755	54756	1,64	236
			м		292,5	4,57	42120	658	128	0,02	3
			Итого по разделу: Монтажные работы выше 0,00				121335				
			Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ТЗ/квартирный/для горячего водоснабжения =40шт								
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
6	71	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	64	620,54	0,64	39715	41	8720	0,58	37
			м		106,2	0,25	6797	16	128	0	0
7	72	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	110	748,88	1,43	82377	157	14491	0,56	62
			м		102,38	0,54	11262	59	128	0	0
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ				122091				
			ИТОГО:				243428	4223			723
			Всего накладных расходов:				129708	1585			8
			Итого с накладными				168054				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				411482				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				24689				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				436171				
			Итого с временными, 1,1 %				440 969				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				7 084				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 764				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 410				
			ИТОГО:				454 227				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				1 202 382				
			2015 год 50% К=2,5574194				580 824				
			2016 год 50% К=2,7367742				621 558				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				24 047,64				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				1 226 429,43				
			НДС 12%				147 171,53				
			Итого с НДС				1 373 600,96				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				**1 336 514**				

на 897-2-2-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

			Раздел: Отопление ниже отм. 0,000								
1	9	**СТОО"АКВАТОРИЯ-АКТОБЕ"**	**Комплектный автоматизированный тепловой пункт БТПА-0,158/0,126**	1	1787672,78		1787673				
			1компл.								
			Отпускная цена		1787673		1787673				
			Сметная стоимость оборудования				*1787673*				
			Итого по разделу: Отопление ниже отм. 0,000				**1787673**				
			Раздел: Отопление выше отм.0,000								
2	49	**Е0116-31-6 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе,диаметр труб 25 мм**	1213	182,81	3,71	221749	4500	264182	0,95	1152
			м		169,1	1,05	205118	1274	128	0	1
3	51	**Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм**	18	468,55	12,19	8434	219	6844	1,64	30
			м		292,5	4,57	5265	82	128	0,02	0
4	52	**Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм**	25	386,19	7,9	9655	198	7510	1,29	32
			м		231,75	2,95	5794	74	128	0,01	0
5	53	**Е0116-6-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	37	264,48	3,96	9786	147	2543	0,3	11
			м		52,2	1,49	1931	55	128	0,01	0
			Итого по разделу: Отопление выше отм.0,000				249623				
			ИТОГО:				2 037 297	5064			1225
			Всего прямые затраты:				218 108	1485			2
			в том числе стоимость:				2 037 297				
			- оборудования								
			Стоимость без Оборудования				1 787 673				
			Накладные расходы :				249 624				
			Всего накладных расходов:								
			Итого с накладными				281 079				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				530 703				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				31 842				
			Итого с временными, 1,1 %				562 545				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				568 733				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9 137				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 275				
			ИТОГО:				5 687				
							2 373 505				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				6 282 898				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2015 год 50% К=2,5574194				3 035 024				
			2016 год 50% К=2,7367742				3 247 874				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				125 657,96				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**6 408 555,76**				
			НДС 12%				769 026,69				
			Итого с НДС				7 177 582,45				
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				**6 983 788**				
			ВСЕГО ПО БЛОКУ Б				**38 442 737**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2018 года

М.П. Генеральный директор: ТОО
" Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"." _____ Утепов Н.Б. _____ 2018 года

М.П Эксперт технадзора
ТОО " Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"." _____ Байменов С.С _____ 2018 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Утешов Б.Р. _____ 2018 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2018 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого комплекса в микрорайоне "Нур Актобе",города Актобе- II очередь.Бл.А,Б,В (корректировка).**

А К Т №21
приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

БЛОК В
на 897-2-4-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00
Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: КЛАДКА СТЕН								
			Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ								
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ 2-Й -9-Й Этажи								
			Раздел: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС								
			Раздел: ПРОЕМЫ 2-Й - 9Й ЭТАЖИ								
1	127	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	58,8	330,85	32,08	19454	1886	20066	1,49	88
			м2		272,25	12,13	16008	713	120	0,06	3
2	130	Е0110-23-1	Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	253,68	325,42	102,53	82553	26010	57023	0,9	228
			м2		151,65	35,67	38471	9049	120	0,14	35
3	131	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П(Д-1а) внутренние	136,08	4010		545681				
			м2								
4	132	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П(Д-3а) внутренние	70,56	4250		299880				
			м2								
5	133	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П(Д-2а) внутренние	131,04	3540		463882				
			м2								
6	134	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	120	1380		165600				
			комплект								
7	135	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	48	1500		72000				
			комплект								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	138	Е0110-91-7#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	58	485,61	19,79	28165	1148	17478	1,46	85
			м2		244,55	6,57	14184	381	120	0,03	2
9	143	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	9	498,09	19,17	4483	173	2561	1,38	12
			м2		230,97	6,18	2079	56	120	0,03	0
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ 2-Й - 9Й ЭТАЖИ				1681697				
			Раздел: ПОЛЫ/ЛИСТ 23/								
10	159	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	378,48	295,65	18,42	111897	6972	43229	0,42	157
			м2		85,95	6,91	32530	2615	123	0,03	13
11	160	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщ. 50мм	15,559	3764,36	261,86	58570	4074	11454	3,44	54
			м3		499,5	99	7772	1540	123	0,48	7
12	161	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из цементно-песчаного раствора М-150	378,48	194,65	9,95	73671	3766	26042	0,36	135
			м2		52,2	3,74	19757	1416	123	0,02	7
13	162	Е0111-11-2 К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.35 мм	378,48	88,97	2,01	33673	761	1229	0,01	5
			м2		1,89	0,75	715	284	123	0	1
14	163	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	1261,48	644,59	4,9	813137	6181	93640	0,38	482
			м2		58,5	1,85	73797	2334	123	0,01	11
15	164	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1269,305	123,31	0,16	156519	203	25370	0,09	114
			м		16,18	0,07	20537	89	123	0	0
16	165	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	37,6	295,65	18,42	11116	693	4295	0,42	16
			м2		85,95	6,91	3232	260	123	0,03	1
17	166	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона кл.В5 толщиной 20 мм	37,6	289,23	13,43	10875	505	3313	0,45	17
			м2		66,6	5,04	2504	190	123	0,02	1
18	167	Е0111-11-6 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	37,6	97,66	1,34	3672	50	81	0,01	0
			м2		1,26	0,5	47	19	123	0	0
19	168	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	144,6	902,18	11,72	130455	1695	31315	1,06	153
			м2		171,68	4,39	24825	635	123	0,02	3
20	170	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из цементно-песчаного раствора М-150	43,8	194,65	9,95	8526	436	3014	0,36	16
			м2		52,2	3,74	2286	164	123	0,02	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	171	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30мм	43,8	59,31	1,34	2598	59	95	0,01	0
			м2		1,26	0,5	55	22	123	0	0
22	172	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным бетонных полов	43,8	167,96	1,88	7357	82	3634	0,47	20
			м2		78,3	0,72	3430	32	105	0	0
23	173	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	44,688	123,31	0,16	5511	7	893	0,09	4
			м		16,18	0,07	723	3	123	0	0
24	174	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	82,61	295,65	18,42	24424	1522	9436	0,42	34
			м2		85,95	6,91	7100	571	123	0,03	3
25	175	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из цементно-песчаного раствора М-150	82,47	194,65	9,95	16053	821	5674	0,36	29
			м2		52,2	3,74	4305	308	123	0,02	2
26	176	Е0111-11-2 К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.50мм	82,47	177,94	4,02	14674	332	536	0,03	2
			м2		3,78	1,5	312	124	123	0,01	1
27	177	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	320,47	902,18	11,72	289120	3756	69403	1,06	340
			м2		171,68	4,39	55018	1407	123	0,02	7
28	178	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	321,193	137,96	0,32	44313	103	16490	0,24	76
			м		41,63	0,11	13371	35	123	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ/ЛИСТ 23/				1816161				
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
			Раздел: Строительная часть лифта								
			Раздел: МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
			Раздел: ПРОСТЕНКИ								
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
29	270	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1502,91	193,2	3,94	290362	5921	163487	0,55	832
			м2		102,11	1,49	153462	2239	105	0,01	11
30	271	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	1502,91	200,36	1,65	301123	2480	39704	0,15	231
			м2		24,53	0,63	36866	947	105	0	5
31	272	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	6314	232,75	3,39	1469595	21375	780448	0,65	4104
			м2		117	0,72	738738	4546	105	0,05	319
32	273	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	6314	197,34	1,19	1246005	7514	150693	0,14	871
			м2		22,28	0,45	140676	2841	105	0	14
33	274	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	429,8	232,75	3,39	100037	1455	53126	0,65	279
			м2		117	0,72	50287	309	105	0,05	22

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	275	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	600,8	1028,3	4,62	617803	2776	161275	1,52	913
			м2		254,97	3,14	153186	1887	104	0,02	10
35	276	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	681,58	618,85	6,33	421796	4314	225533	1,79	1220
			м2		312,75	2,39	213164	1629	105	0,01	8
36	277	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	681,58	197,34	1,19	134503	811	16267	0,14	94
			м2		22,28	0,45	15186	307	105	0	1
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				4581223				
			Раздел: ПАНДУС								
			Раздел: Крыльцо входа №1								
			Раздел: Козырек входа №3 для блоков Б,В/Лист 123/								
			Раздел: КРОВЛЯ								
			Раздел: Наружные отделочные работы								
			Раздел: Плита балконная								
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: Электрониши								
			Раздел: ВЕНТШАХТЫ								
			ИТОГО:				8079083	107879			10613
			Накладные расходы :				1844623	36952			489
			Всего накладных расходов:				2036805				
			Итого с накладными				10115888				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				606953				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10722841				
			Итого с временными, 1,1 %				10 840 792				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				174 157				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				43 363				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				108 408				
			ИТОГО:				11 166 721				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				29 559 390				
			2015 год 50% К=2,5574194				14 278 994				
			2016 год 50% К=2,7367742				15 280 396				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				591 187,81				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				30 150 578,07				
			НДС 12%				3 618 069,37				
			Итого с НДС				33 768 647,44				
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				32 856 894				

на 897-2-4-4 ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел: Монтажные работы ниже 0,00

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Монтажные работы выше 0,00								
1	35	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	73	318,09	12,19	23221	890	27758	1,64	120
			м		292,5	4,57	21353	334	128	0,02	2
2	37	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	72	274,41	6,65	19758	479	23455	1,4	101
			м		252	2,5	18144	180	128	0,01	1
			Итого по разделу: Монтажные работы выше 0,00				42978				
			Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
3	47	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из стекловолоконных труб, диам. 40 мм	65	274,41	6,65	17837	432	21174	1,4	91
			м		252	2,5	16380	163	128	0,01	1
4	48	С130804-1916 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40X8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	129	307		39603				
			м								
5	49	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из стекловолоконных труб, диам. 25 мм	60	249,83	7,9	14990	474	18025	1,29	77
			м		231,75	2,95	13905	177	128	0,01	1
6	51	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из стекловолоконных труб, диам. 20 мм	94	318,09	12,19	29900	1146	35743	1,64	154
			м		292,5	4,57	27495	430	128	0,02	2
			Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ				102330				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
7	63	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	64	620,54	0,64	39715	41	8720	0,58	37
			м		106,2	0,25	6797	16	128	0	0
8	64	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	109	748,88	1,43	81628	156	14359	0,56	61
			м		102,38	0,54	11159	59	128	0	0
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ				121342				
			ИТОГО:				266652	3619			641
			Накладные расходы :				115232	1359			7
			Всего накладных расходов:				149236				
			Итого с накладными				415888				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				24953				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				440841				
			Итого с временными, 1,1 %				445 690				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				7 160				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 783				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 457				
			ИТОГО:				459 090				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				1 215 255				
			2015 год 50% К=2,5574194				587 043				
			2016 год 50% К=2,7367742				628 213				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				24 305,11				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**1 239 560,58**				
			НДС 12%				148 747,27				
			Итого с НДС				**1 388 307,85**				
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				**1 350 824**				

на 897-2-4-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

			Раздел: Отопление ниже отм. 0,000								
1	9	**СТОО"АКВАТОРИЯ-АКТОБЕ"**	**Комплектный автоматизированный тепловой пункт БТПА-0,158/0,126**	1	1838267,3		1838267				
			1компл.								
			Отпускная цена		1838267		1838267				
			Сметная стоимость оборудования				***1838267***				
			Итого по разделу: Отопление ниже отм. 0,000				**1838267**				
			Раздел: Отопление выше отм.0,000								
2	47	**Е0116-31-6 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе,диаметр труб 25 мм**	1218	182,81	3,71	222663	4519	265271	0,95	1157
			м		169,1	1,05	205964	1279	128	0	1
3	49	**Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм**	16	468,55	12,19	7497	195	6084	1,64	26
			м		292,5	4,57	4680	73	128	0,02	0
4	50	**Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм**	25	386,19	7,9	9655	198	7510	1,29	32
			м		231,75	2,95	5794	74	128	0,01	0
5	51	**Е0116-6-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	37	264,48	3,96	9786	147	2543	0,3	11
			м		52,2	1,49	1931	55	128	0,01	0
			Итого по разделу: Отопление выше отм.0,000				**249600**				
			ИТОГО:				**2 087 868**	**5058**			**1227**
							218 369	**1481**			2
			Всего прямые затраты:				**2 087 868**				
			в том числе стоимость:								
			- оборудования				**1 838 267**				
			Стоимость СМР без Оборудования				**249 601**				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**281 408**				
			Итого с накладными				**531 009**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**31 861**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**562 870**				
			Итого с временными, 1,1 %				**569 061**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				**9 142**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2 276**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**5 691**				
			ИТОГО:				**2 424 437**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**6 417 719**				
			2015 год 50% К=2,5574194				3 100 151				
			2016 год 50% К=2,7367742				3 317 568				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				128 354,38				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**6 546 073,55**				
			НДС 12%				785 528,83				
			Итого с НДС				**7 331 602,38**				
			Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				**7 133 649**				
			ВСЕГО ПО БЛОКУ А				**41 341 366**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2018 года

М.П. Генеральный директор: ТОО
" Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Утепов Н.Б. _____ 2018 года

М.П Эксперт технадзора
ТОО " Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Байменов С.С _____ 2018 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Утешов Б.Р. _____ 2018 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2018 года