Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** БИН: 060440009800	**ИИК** **KZ5384903KZ000976677**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: АО Нурбанк	**БИК** **NURSKZKX**	**Код назначения платежа** **821**

Счет на оплату № 23 от 8 ноября 2017 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 060440009800,Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04**

Покупатель: **БИН / ИИН 001240001720,АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"**

Договор: **Договор № 13-14/83 от 03.08.2017г.**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Строительство 9-ти этажного многоквартирного комплекса в микрорайоне "Нур Актобе", города Актобе II очередь бл.А, Б, В (корректировка)	1,000	шт	35 601 164,03	35 601 164,03

Итого: 35 601 164,03

В том числе НДС: 3 814 410,43

Всего наименований 1, на сумму 35 601 164,03 KZT

Всего к оплате: Тридцать пять миллионов шестьсот одна тысяча сто шестьдесят четыре тенге 03 тиын

Исполнитель _____ /Бухгалтер/

Счет-фактура № 99 от 8 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 08.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 13-14/83 от 03.08.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001240001720, АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001720,

ИИК получателя: KZ109470398990059066, в банке АО ДБ Альфа-Банк, БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 9-ти этажного многоквартирного комплекса в микрорайоне "Нур Актобе", города Актобе II очередь бл.А, Б, В (корректировка)	шт	1	33 973 838,39	33 973 838,39	12%	4 076 860,61	38 050 699,00		
Всего по счету:					**33 973 838,39**		**4 076 860,61**	**38 050 699,00**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"** ИИН/БИН **001240001720**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 13-14/83 от 03.08.2017г.

Номер документа	Дата составления
99	08.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 9-ти этажного многоквартирного комплекса в микрорайоне "Нур Актобе", города Актобе II очередь бл.А, Б, В (корректировка)			шт	1	38 050 699,00	38 050 699,00
				Итого	1	x	38 050 699,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.11.2017

М.П.

Заказчик : ***Акционерное общество*** "Байтерек девелопмент , г.Астана,пр. Сарыарка,6, 6 этаж,офис 610

Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г.
№ 229

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804***

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого комплекса в микрорайоне "Нур Актобе",города Актобе- II очередь.Бл.А,Б,В (корректировка)."

Адрес: ***Актобе- II***

Справка № 1ж
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		13-14/83	*03.08.2017 г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		из графы 1								
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за ***ноябрь*** без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за ***ноябрь***	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	**38 050 699,00**	**33 973 838,39**							**4 076 860,61**	**38 050 699,00**
в том числе:										
Блок А	12 807 396,00	**11 435 175,00**							1 372 221,00	12 807 396,00
Блок Б	12 321 355,00	**11 001 209,82**							1 320 145,18	12 321 355,00
Блок В	12 921 948,00	**11 537 453,57**							1 384 494,43	12 921 948,00

М.П. Заказчик: АО "Байтерек Девелопмент" (по доверенности № __ от _____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: Генеральный директор ТОО "Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Утепов Н.Б. _____ 2017 года

М.П. Эксперт технадзора ТОО " Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" _____ Байменов С.С _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель: АО "Байтерек Девелопмент" _____ Утешов Б.Р. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **АО "Байтерек девелопмент , г.Астана,пр. Сарыарка,6, 6 этаж,офис 610**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого комплекса в микрорайоне "Нур Актобе",города Актобе- II очередь.Бл.А,Б,В (корректировка).**

АКТ № 1 Ж

приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

Общестроительные работы по чертежам АР ниже 0 / Блок А

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 897-2-1-1								
БЛОК А/ЖИЛАЯ ЧАСТЬ/ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00										
		Земляные работы								
1	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м**	1294,587	32,23	30,77	41723	39835	12262	0,01	13
		м3		1,42	8,34	1838	10803	97	0,03	37
2	C010333-A1-2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2/Во временный отвал/**	2265,52725	24,60	--	55732	--	11146	0,10	234
		т		4,92	--	11146	--	100	--	--
3	E0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м**	201,186	28,03	26,50	5639	5330	1601	0,01	2

		м3		1,54	6,67	309	1342	97	0,02	5
4	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,22215	537,30	--	3343	--	3778	3,55	22
		м3		537,30	--	3343	--	113	--	--
6	Е0101-25-2	Перемещение грунта туда и обратно бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/Резерв/	471,69	11,19	11,19	5278	5278	1400	--	--
		м3		--	3,06	--	1443	97	0,01	5
7	Е0101-25-10 К=4	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	471,69	37,60	37,60	17735	17735	4704	--	--
		м3		--	10,28	--	4850	97	0,03	16
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	173,601	21,55	4,52	3740	784	2868	0,11	19
		м3		17,03	--	2956	--	97	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ земляных работ	Тенге			133190				
		ФУНДАМЕНТЫ								
11	Е0113-49-1	Пропитка щебня,мастикой	58,662	4406,76	462,96	258509	27158	111307	11,00	645
		м3		1935,00	173,25	113511	10163	90	0,85	50
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	58,662	1495,27	100,89	87716	5918	11214	0,85	50
		м3		123,75	38,25	7259	2244	118	0,18	11
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ								
13	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм из бетона кл В20	276,75	8017,08	208,34	2218727	57658	146444	2,60	720

		м3		425,25	78,71	117688	21783	105	0,38	106
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	280,90125	107,00	--	30056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	280,90125	302,00	--	84832	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,639999	65900,00	--	42176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,33009	56200,00	--	187151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,805806	65900,00	--	53103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

19	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,247748	56200,00	--	238723	--		--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,274743	65900,00	--	18106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,77805	58700,00	--	45672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,275544	65900,00	--	18158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

23	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,7607106	58700,00	--	44654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,029637	65900,00	--	1953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,10908	58700,00	--	6403	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,694808	58700,00	--	99485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,610398	65900,00	--	40225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-7	Раскрепление каркасов:Арматурные заготовки,	0,0783216	49502,00	--	3877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-73	Каркас-фиксатор: сталь периодического	0,3591	65900,00	--	23665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО фундаментам	Тенге			3503191				
		ИТОГО ПО БЛОКу А				3636381				
		Накладные расходы :				306 724				
		Всего накладных расходове :				306 724				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты,в том числе :				236 586				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 179 691				
		Итого с временными, 1,1 %				4 225 668				
		Зимние удорожания, 1,6065 %				67 885				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				16 903				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				42 257				
		ИТОГО:				4 352 713				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				11 522 052				
		2015 год 50% К=2,5574194				5 565 856				
		2016 год 50% К=2,7367742				5 956 196				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2 %				230 441				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				11 752 493				

		НДС 12%				1 410 299				
		Итого с НДС				**13 162 792**				
		Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				**12 807 396**				

М.П. Заказчик:

АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: Генеральный директор

ТОО " Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Утепов Н.Б. _____ 2017 года

М.П. Эксперт технадзора

ТОО " Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Байменов С.С _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:

АО "Байтерек Девелопмент" _____ Утешов Б.Р. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор

ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **АО "Байтерек девелопмент , г.Астана,пр. Сарыарка,6, 6 этаж,офис 610**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого комплекса в микрорайоне "Нур Актобе",города Актобе-II очередь.Бл.А,Б,В (корректировка).**

АКТ №2Ж

приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

Общестроительные работы по чертежам АР ниже 0 / Блок Б.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 897-2-2-1								
		БЛОК Б/ЖИЛАЯ ЧАСТЬ/ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00								
		Земляные работы								
1	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м**	**1092,483**	**32,23**	**30,77**	**35209**	**33616**	**10348**	**0,01**	**11**
		м3		**1,42**	**8,34**	**1551**	**9117**	**97**	**0,03**	**31**
2	**С010333-А1-2**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2/Во временный отвал/**	**1911,84525**	**24,60**	**--**	**47031**	**--**	**9406**	**0,10**	**198**
		т		**4,92**	**--**	**9406**	**--**	**100**	**--**	**--**
3	**Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м**	**151,956**	**28,03**	**26,50**	**4259**	**4026**	**1210**	**0,01**	**2**

			м3		1,54	6,67	233	1014	97	0,02	4
4	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		4,69962	537,30	--	2525	--	2853	3,55	17
			м3		537,30	--	2525	--	113	--	--
6	Е0101-25-2	Перемещение грунта туда и обратно бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/Резерв/		313,308	11,19	11,19	3506	3506	930	--	--
			м3		--	3,06	--	959	97	0,01	3
7	Е0101-25-10 К=4	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		313,308	37,60	37,60	11780	11780	3125	--	--
			м3		--	10,28	--	3221	97	0,03	11
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		123,516	21,55	4,52	2661	558	2040	0,11	13
			м3		17,03	--	2103	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			106971		29912		
		ФУНДАМЕНТЫ									
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
11	Е0113-49-1	Пропитка щебня,мастикой		59,8644	4406,76	462,96	263808	27715	113588	11,00	659
			м3		1935,00	173,25	115838	10371	90	0,85	51
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты		59,8644	1495,27	100,89	89513	6040	11444	0,85	51
			м3		123,75	38,25	7408	2290	118	0,18	11
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ									

13	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм из бетона кл В20	276,75	8017,08	208,34	2218727	57658	146444	2,60	720
		м3		425,25	78,71	117688	21783	105	0,38	106
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	280,90125	107,00	--	30056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	280,90125	302,00	--	84832	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Сетка С-1								
16	С12041-73 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,658422	65900,00	--	43390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-77 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,51396	56200,00	--	197485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

18	С12041-73 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,699273	65900,00	--	46082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-77 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,410884	56200,00	--	135492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-73 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,305181	65900,00	--	20111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

21	С12041-76 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,840294	58700,00	--	49325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-73 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,221076	65900,00	--	14569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-76 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3016611	58700,00	--	17708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Сетка С-5								

24	С12041-73 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,029637	65900,00	--	1953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-76 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,08181	58700,00	--	4802	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-76 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,694808	58700,00	--	99485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Сетка С-7								

27	С12041-73 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,610398	65900,00	--	40225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Раскрепление каркасов								
28	С12041-7 Изм. и доп.вып. 19	Раскрепление каркасов:Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0783216	49502,00	--	3877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Каркас фиксатор КФ-1								
29	С12041-73 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Каркас-фиксатор: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3591	65900,00	--	23665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО ФУНДАМЕНТАМ	Тенге			3385105		271476		
		ИТОГО ПО БЛОК Б				3492076		301388		
		ИТОГО:				3 492 076				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходы :				301 388				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты,в том числе :				227 608				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 021 072				

		Итого с временными, 1,1 %				**4 065 304**				
		Зимние удорожания, 1,6065 %				**65 309**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**16 261**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**40 653**				
		ИТОГО:				**4 187 527**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**11 084 789**				
		2015 год 50% К=2,5574194				5 354 631				
		2016 год 50% К=2,7367742				5 730 158				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				221 696				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**11 306 485**				
		НДС 12%				1 356 778				
		Итого с НДС				**12 663 263**				
		Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				**12 321 355**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: Генеральный директор
" Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Утепов Н.Б. _____ 2017 года

М.П. Эксперт технадзора
ТОО " Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Байменов С.С _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Утешов Б.Р. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **АО "Байтерек девелопмент , г.Астана,пр. Сарыарка,6, 6 этаж,офис 610**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого комплекса в микрорайоне "Нур Актобе",города Актобе-II очередь.Бл.А,Б,В (корректировка).**

АКТ №3Ж
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Общестроительные работы по чертежам АР ниже 0 / Блок В.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
БЛОК В/ЖИЛАЯ ЧАСТЬ/ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00										
Земляные работы										
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	1294,587	32,23	30,77	41723	39835	12262	0,01	13
		м3		1,42	8,34	1838	10803	97	0,03	37
2	С010333-А1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2/Во временный отвал/	2265,52725	24,60	--	55732	--	11146	0,10	234
		т		4,92	--	11146	--	100	--	--
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	201,186	28,03	26,50	5639	5330	1601	0,01	2

		м3		1,54	6,67	309	1342	97	0,02	5
4	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,22215	537,30	--	3343	--	3778	3,55	22
		м3		537,30	--	3343	--	113	--	--
6	Е0101-25-2	Перемещение грунта туда и обратно бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м/Резерв/	471,69	11,19	11,19	5278	5278	1400	--	--
		м3		--	3,06	--	1443	97	0,01	5
7	Е0101-25-10 К=4	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	471,69	37,60	37,60	17735	17735	4704	--	--
		м3		--	10,28	--	4850	97	0,03	16
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	173,601	21,55	4,52	3740	784	2868	0,11	19
		м3		17,03	--	2956	--	97	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			133190		37759		
		ФУНДАМЕНТЫ								
11	Е0113-49-1	Пропитка щебня,мастикой	62,262	4406,76	462,96	274374	28825	118137	11,00	685
		м3		1935,00	173,25	120477	10787	90	0,85	53
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	62,262	1495,27	100,89	93099	6282	11902	0,85	53
		м3		123,75	38,25	7705	2382	118	0,18	11
13	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм из бетона кл В20	276,75	8017,08	208,34	2218727	57658	146444	2,60	720
		м3		425,25	78,71	117688	21783	105	0,38	106
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	280,90125	107,00	--	30056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	280,90125	302,00	--	84832	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,652815	65900,00	--	43021	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-77 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,49353	56200,00	--	196336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,880299	65900,00	--	58012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-77 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,59216	56200,00	--	258079	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,331614	65900,00	--	21853	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-76 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,9103185	58700,00	--	53436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,111339	65900,00	--	7337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-76 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,308219	58700,00	--	18092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,029637	65900,00	--	1953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-76 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,076356	58700,00	--	4482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,694808	58700,00	--	99485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,610398	65900,00	--	40225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Раскрепление каркасов:Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0783216	49502,00	--	3877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	Каркас-фиксатор: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3591	65900,00	--	23665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО ФУНДАМЕНТАМ	Тенге			3530941		276483		
		ИТОГО:				3 664 131				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходы :				314 242				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты,в том числе :				238 702				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 217 075				
		Итого с временными, 1,1 %				4 263 463				
		Зимние удорожания, 1,6065 %				68 493				

		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**17 054**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**42 635**				
		ИТОГО:				**4 391 644**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**11 625 107**				
		2015 год 50% К=2,5574194				5 615 638				
		2016 год 50% К=2,7367742				6 009 469				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				232 502,15				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**11 857 609,54**				
		НДС 12%				1 422 913,14				
		Итого с НДС				**13 280 522,68**				
		Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				**12 921 948**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: Генеральный директор
ТОО "Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД"" _____ Утепов Н.Б. _____ 2017 года

М.П. Эксперт технадзора
ТОО " Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Байменов С.С _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Утешов Б.Р. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года