Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №89
приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ГСН, ЭО (блок секция 9)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ (БЛОК СЕКЦИЯ 9)								
198	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	6,6	89,04	5,89	588	39	684	0,42	3
		м		71,78	2,23	474	15	140	0,01	--
199	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,04233	133700,00	--	5660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,22757	148,40	0,07	182	--	139	0,65	1
		м2		108,00	0,02	133	--	105	--	--
201	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	11,52	956,07	11,72	11014	135	2495	1,06	12
		м2		171,68	4,39	1978	51	123	0,02	--
202	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	3,96	231,86	1,96	918	8	455	0,61	2
		м2		108,90	0,45	431	2	105	0,03	--
207	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	28,4	89,04	5,89	2529	167	2943	0,42	12
		м		71,78	2,23	2039	63	140	0,01	--
208	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1459	133700,00	--	19507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	17,5	956,07	11,72	16731	205	3790	1,06	19
		м2		171,68	4,39	3004	77	123	0,02	--
210	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,2311	148,40	0,07	628	--	480	0,65	3
		м2		108,00	0,02	457	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	4,9	231,86	1,96	1136	10	563	0,61	3
		м2		108,90	0,45	534	2	105	0,03	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			58893		11549		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР(БЛОК СЕКЦИЯ 9)

РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ (АР-5,17)

4	Е0110-92-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2 (Д-11)	2,52	341,62	23,23	861	59	424	0,79	2
		м2		131,98	8,17	333	21	120	0,04	--
5	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,52	13000,00	--	32760	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка металлических дверных блоков в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2(Д-16)	1,763	367,11	19,34	647	34	309	0,83	1
		м2		139,39	6,57	246	12	120	0,03	--
7	С12022-2 прим.	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные размером 1,8х0,9м	1	22440,00	--	22440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (Д-12,Д-13)	3,78	636,69	31,85	2407	120	920	1,15	4
		м2		190,80	12,04	721	46	120	0,06	--
11	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78	4010,00	--	15158	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**80596**		**1653**		
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА (АР-17)								
50	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	40,7	575,05	1,24	23405	50	7444	0,97	40
		м2		153,23	0,47	6236	19	119	--	--
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ (АР-17)								
54	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 (Д-5,Д-6)	35,28	447,28	20,21	15780	713	9400	1,29	45
		м2		215,16	6,88	7591	243	120	0,03	1
55	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой(Д-5,Д-6)	35,28	10900,00	--	384552	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2(Д-10,Д-11)	12,6	363,03	22,07	4574	278	2439	0,92	12
		м2		153,73	7,58	1937	96	120	0,04	--
60	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные(Д-10)	12,6	13000,00	--	163800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2/Д-14,Д-15/	17,04	367,11	19,34	6255	329	2985	0,83	14
		м2		139,39	6,57	2375	112	120	0,03	1
62	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные/Д-14,Д-15/	17,04	12700,00	--	216408	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			814774		22268		
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ (АР-18)								
75	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	33,3	925,06	4,90	30804	163	2472	0,38	13
		м2		58,50	1,85	1948	62	123	0,01	--
76	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	35,631	123,31	0,16	4394	6	712	0,09	3
		м		16,18	0,07	577	2	123	--	--
86	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	100,8	925,06	4,90	93246	494	7482	0,38	39
		м2		58,50	1,85	5897	186	123	0,01	1
87	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	107,856	123,31	0,16	13300	17	2156	0,09	10
		м		16,18	0,07	1745	8	123	--	--
97	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	68,9	925,06	4,90	63737	338	5114	0,38	26
		м2		58,50	1,85	4031	127	123	0,01	1
98	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	73,723	123,31	0,16	9091	12	1474	0,09	7
		м		16,18	0,07	1193	5	123	--	--
120	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	199,8	925,06	4,90	184827	979	14831	0,38	76
		м2		58,50	1,85	11688	370	123	0,01	2
121	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	213,786	123,31	0,16	26362	34	4273	0,09	19
		м		16,18	0,07	3459	15	123	--	--
134	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	604,8	925,06	4,90	559476	2964	44895	0,38	231
		м2		58,50	1,85	35381	1119	123	0,01	5
135	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	647,136	123,31	0,16	79799	104	12935	0,09	58
		м		16,18	0,07	10471	45	123	--	--
148	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	413,4	925,06	4,90	382420	2026	30687	0,38	158
		м2		58,50	1,85	24184	765	123	0,01	4
149	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	442,338	123,31	0,16	54545	71	8841	0,09	40
		м		16,18	0,07	7157	31	123	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			1502001		135872		
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
165	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготсвленными под окраску	281,88	196,95	1,65	55516	465	7447	0,15	43
		м2		24,53	0,63	6915	178	105	--	1
167	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	793,09	194,24	1,19	154050	944	18928	0,14	109
		м2		22,28	0,45	17670	357	105	--	2
169	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатуркевысота 1700мм	95,6	141,48	1,88	13525	180	7932	0,47	45
		м2		78,30	0,72	7485	69	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	792,6	196,95	1,65	156103	1308	20939	0,15	122
		м2		24,53	0,63	19442	499	105	--	2
174	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	2056,33	194,24	1,19	399422	2447	49077	0,14	284
		м2		22,28	0,45	45815	925	105	--	5
176	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатуркевысота 1700мм	189,02	141,48	1,88	26743	355	15683	0,47	88
		м2		78,30	0,72	14800	136	105	--	1
179	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	539,76	196,95	1,65	106306	891	14259	0,15	83
		м2		24,53	0,63	13240	340	105	--	2
181	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	1430,02	194,24	1,19	277767	1702	34130	0,14	197
		м2		22,28	0,45	31861	644	105	--	3
183	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатуркевысота 1700мм	150,7	141,48	1,88	21321	283	12504	0,47	71
		м2		78,30	0,72	11800	109	105	--	1
186	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	369,02	196,95	1,65	72678	609	9749	0,15	57
		м2		24,53	0,63	9052	232	105	--	1
188	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	385,9	194,24	1,19	74957	459	9210	0,14	53
		м2		22,28	0,45	8598	174	105	--	1
190	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатуркевысота 1600мм	686,02	141,48	1,88	97058	1290	56920	0,47	321
		м2		78,30	0,72	53715	494	105	--	2
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
195	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками (керамогранит) на цементном растворе стен/цоколя	39,71	1954,27	2,56	77604	102	19554	2,70	107
		м2		468,00	0,97	18584	39	105	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			1533050		276332		
		РАЗДЕЛ 11.КРОВЛЯ (АР-22)								
208	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом средней толщиной 65мм	0,4914	6118,12	245,72	3006	121	278	2,71	1
		м3		382,50	92,25	188	45	119	0,45	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм	7,56	203,75	15,94	1540	121	365	0,24	2
		м2		34,65	5,96	262	45	119	0,03	--
210	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	7,56	83,94	2,10	635	16	22	0,01	--
		м2		1,65	0,75	12	6	119	--	--
211	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	7,56	84,88	3,28	642	25	189	0,12	1
		м2		20,22	0,78	153	6	119	--	--
212	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	8,694	158,00	--	1374	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
213	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	8,694	156,00	--	1356	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА								
214	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	13,14	8392,68	--	110280	--	9164	3,66	48
		м3		567,00	--	7450	--	123	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			118833		10018		
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
12	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	84	62,81	--	5276	--	2492	0,12	10
		комплект		23,18	--	1947	--	128	--	--
13	Е0113-26-6 К=2	Окраска радиаторов эмалью ПФ-115 за 2 раза	126,6	40,72	0,04	5155	5	948	0,04	5
		м2		8,32	--	1053	--	90	--	--
20	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	7	192,46	52,42	1347	367	1370	0,77	5
		1фильтр		134,42	18,54	941	130	128	0,09	1
21	С130905-1807 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss	7	2592,00	--	18144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - квартирный распределитель наружный диаметр трубопровода до 20 мм	14	193,78	--	2713	--	2070	1,00	14
		шт		164,25	--	2300	--	90	--	--
23	ПРАЙС-ЛИСТ фирма "Данфосс" стр.5	Распределитель квартирный	14	1888,48	--	26439	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	28	75,82	1,57	2123	44	2419	0,41	11
		1счетчик		67,50	--	1890	--	128	--	--
25	С131205-23 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	28	24018,00	--	672504	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	1	62,81	--	63	--	30	0,12	--
		комплект		23,18	--	23	--	128	--	--
32	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	43	10,99	--	473	--	588	0,05	2
		м		10,69	--	460	--	128	--	--
37	Е0113-26-6 К=2	Окраска труб эмалью ПФ-115 за 2 раза	6	40,72	0,04	244	--	45	0,04	--
		м2		8,32	--	50	--	90	--	--
50	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2096	10,99	--	23035	--	28680	0,05	105
		м		10,69	--	22406	--	128	--	--
51	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	60	11,13	--	668	--	821	0,05	3
		м		10,69	--	641	--	128	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			758184		39463		
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
107	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальныхщелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	63	320,85	16,96	20213	1068	15622	1,12	71
		шт		186,64	7,09	11758	447	128	0,03	2
108	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальныхщелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	28	355,85	16,96	9964	475	6943	1,12	31
		шт		186,64	7,09	5226	198	128	0,03	1
109	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /д100/	16	1151,91	13,82	18431	221	5428	1,62	26
		м2		259,88	5,18	4158	83	128	0,03	--
110	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /д160/	17	1151,91	13,82	19583	235	5768	1,62	27
		м2		259,88	5,18	4418	88	128	0,03	--
111	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /д180/	6,34	1151,91	13,82	7303	88	2151	1,62	10
		м2		259,88	5,18	1648	33	128	0,03	--
112	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14	1151,91	13,82	16127	193	4750	1,62	23
		м2		259,88	5,18	3638	72	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	E0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	42,4	1234,91	13,82	52360	586	14385	1,62	69
		м2		259,88	5,18	11019	219	128	0,03	1
114	E0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм/ д280мм/	7,04	1209,51	11,11	8515	78	2188	1,48	10
		м2		238,61	4,16	1680	29	128	0,02	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			152496		57235		
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
1	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	28	75,82	1,57	2123	44	2419	0,41	11
		1счетчик		67,50	--	1890	--	128	--	--
2	Прайс лист фирма "AQVAGAS"/Казахстан стр.41	Счетчик газовый G-4	28	1983,46	--	55537	--	--	--	--
		К-Т		--	--	--	--	--	--	--
3	E0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	28	332,58	54,70	9312	1532	7500	1,15	32
		прибор		189,00	20,25	5292	567	128	0,10	3
4	C131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	28	22600,00	--	632800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	202,8	200,00	--	40560	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	201,5	78,92	--	15902	--	17990	0,33	67
		м		69,75	--	14055	--	128	--	--
20	E0125-51-1 К=0,11428	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 40х3 мм	10	266,04	153,68	2660	1537	1234	0,22	2
		стык		44,74	58,11	447	581	120	0,37	4
21	E0125-51-1 К=0,09143	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 32х2,8 мм	7	212,85	122,95	1490	861	691	0,18	1
		стык		35,79	46,49	251	325	120	0,30	2
22	E0125-51-1 К=0,07142	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 25х2,8 мм	55	166,27	96,04	9145	5282	4242	0,14	8
		стык		27,96	36,32	1538	1997	120	0,23	13
23	E0125-51-1 К=0,04286	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 15х2,5 мм	280	99,78	57,64	27938	16138	12961	0,08	23
		стык		16,78	21,79	4698	6102	120	0,14	39
		ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА								
24	E0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	15,7	43,60	0,10	684	2	165	0,06	1
		м2		11,62	0,04	182	1	90	--	--
25	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	15,7	40,72	0,04	639	1	118	0,04	1
		м2		8,32	--	131	--	90	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			798790		47320		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-1								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
2	75-6-43 Изм. и доп. вып. 21	Вводные панели, типа ВРУ-1-13, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	1	58874,00	--	58874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2								
5	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
6	75-6-55 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель, типа ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250	1	31985,00	--	31985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	--
16	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
23	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
29	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	28	62,90	5,40	1761	151	1498	--	--
		шт		54,00	2,30	1512	64	95	0,01	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
38	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	139	244,37	65,36	33967	9085	27938	0,95	131
		шт		151,65	34,45	21079	4789	108	0,16	22
39	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплекс Азия"/Казахстан стр.44	Светильник для люминисцентных ламп 2-х ламповый OTS-218	67	2214,87	--	148396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект"/Казахстан стр.28	Светильник для люминисцентных ламп 1-но ламповый ЛСП 3908-136	1	727,27	--	727	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект"/Казахстан стр.20	Светильник люминисцентный для компактных ламп 1-но ламповый С360-132	19	3083,62	--	58589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ПРАЙС-ЛИСТ ОАО "Ардатовский светотехнический завод"/Россия	Светильник люминисцентный для компактных ламп 1-но ламповый ФБО64-15-001 Shar	35	236,43	--	8275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151702-80 Изм. и доп. вып. 20 прим	Светильник для люминисцентных ламп 2-х ламповый ЛПО 3019-2х9	7	431,00	--	3017	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Световые технологии"/Россия стр.55	Светильник люминисцентный для компактных ламп 1-но ламповый OD III-1x11	10	2909,55	--	29096	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36	1	101,00	--	101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ18	134	82,00	--	10988	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 (S4-65)	135	14,00	--	1890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Восток ИСМО"/Казахстан стр.30	Люминисцентная компактная лампа Osram L32W	19	398,68	--	7575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.26	Люминисцентная компактная лампа FULL Spiral T2	35	114,71	--	4015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151706-76 прим	Люминисцентная компактная лампа Osram 9W	14	64,00	--	896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С151706-76 прим	Люминисцентная компактная лампа Osram 11W	10	64,00	--	640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	3	314,30	20,67	943	62	741	1,26	4
		шт		220,50	8,19	662	25	108	0,04	--
53	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720,00	--	14160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	3	443,00	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	3	17,00	--	51	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	124	35,40	--	4390	--	3948	0,19	23
		шт		29,48	--	3656	--	108	--	--
57	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип ВС-1-0/220	124	156,00	--	19344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	63	45,74	--	2882	--	2113	0,20	12
		шт		31,05	--	1956	--	108	--	--
59	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип ВС-2-0/220	63	182,00	--	11466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	13	36,26	--	471	--	379	0,17	2
		шт		27,00	--	351	--	108	--	--
61	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный ВС20-1-0/220	11	242,00	--	2662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный ВС20-2-0/220	2	264,00	--	528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	402	34,70	--	13949	--	12799	0,19	76
		шт		29,48	--	11851	--	108	--	--
64	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-121-БИ	402	68,00	--	27336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	28	74,15	--	2076	--	1381	0,29	8
		шт		45,68	--	1279	--	108	--	--
84	С151801-119	Звонок "Колокольчик"	28	431,00	--	12068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.25	Колодка клеммная на 4 контакта КП4х10	112	10,25	--	1148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Патрон настенный Е27 Ф001	56	27,44	--	1537	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,278	18000,00	--	5004	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установкивыключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КМ-40001	0,602	16300,00	--	9813	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
89	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.27	Сжим У859	84	71,07	--	5970	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.20	Наконечники кабельные А50	10	24,46	--	245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	1	1660,00	--	1660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
92	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	120	30,80	7,60	3696	912	2747	0,13	16
		м		23,20	0,90	2784	108	95	0,01	1
93	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0948	46400,00	--	4399	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	175	11,04	1,09	1933	192	1869	0,06	10
		м		9,23	0,66	1615	115	108	--	1
95	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	175	78,15	8,23	13676	1440	12812	0,39	68
		м		63,68	4,11	11144	719	108	0,02	3
96	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	175	56,00	--	9800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,175	23772,00	--	4160	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			582359		71511		
		в т.ч. Оборудование				90859				

ИТОГО:	6 399 976
в т.ч. Оборудование	90 859
стоимость СМР без оборудования	6 309 117
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	673 221
Итого с накладными	6 982 338
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	418 940
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7 401 278
Итого с временными, 1,1 %	7 482 692
Зимние удорожания, 0,5775 %	43 213
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	29 931
Затраты на выслугу лет, 1 %	74 827
ИТОГО:	7 721 521,58
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	20 855 082,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2015 год 20% К=2,5574194				3 949 434				
		2016 год 80% К=2,7367742				16 905 649				
		Итого с учетом договорного коэффициента				**19 812 328,54**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				396 246,57				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				**20 208 575,11**				
		НДС 12%				**2 425 029,01**				
		Итого с НДС				**22 633 604,12**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Байтерек девелопмент

расценки перевести

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №90
приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ГСН, ЭО, СС (блок секция 10)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МСт-1(1шт),МСт1-1(1шт),МСт-2(1шт),МСт-2-1(1шт)(КЖ3-7)								
197	Е0107-60-4	**Установка металлических ограждений без поручня**	5,7	89,04	5,89	508	34	591	0,42	2
		м		71,78	2,23	409	13	140	0,01	--
198	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,03896	133700,00	--	5209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	1,12984	148,40	0,07	168	--	128	0,65	1
		м2		108,00	0,02	122	--	105	--	--
200	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	13,2	956,07	11,72	12620	155	2859	1,06	14
		м2		171,68	4,39	2266	58	123	0,02	--
		Навес для крыльца Кр-1 для блок секций 8,10 по оси А								
201	Е0109-25-1	**Монтаж балок Б-1 из труб**	0,0584	5030,50	2020,02	294	118	146	14,10	1
		т		2272,50	502,43	133	29	90	1,79	--
202	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	0,0584	172800,00	--	10092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0109-17-1	**Монтаж стоек Ст-1,Ст-2 из труб**	0,1192	4646,85	2285,57	554	272	236	9,35	1
		т		1579,50	617,13	188	74	90	2,34	--
204	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	0,1192	172800,00	--	20598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1776	542,84	144,52	96	26	47	1,34	--
		т		292,50	--	52	--	90	--	--
206	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С255	0,1776	3385,00	--	601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	9,6	759,32	8,20	7289	79	3153	1,71	16
		м2		272,95	3,08	2620	30	119	0,02	--
208	Е0109-53-2	Монтаж и крепления стойки навеса из полосовой и тонколистовой стали	0,0108	9850,48	1162,95	106	13	73	46,60	1
		т		7357,50	108,00	79	1	90	0,53	--
209	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0108	72495,00	--	783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,4636	100,70	0,07	550	--	346	0,37	2
		м2		60,30	0,02	329	--	105	--	--
215	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	28,4	89,04	5,89	2529	167	2943	0,42	12
		м		71,78	2,23	2039	63	140	0,01	--
216	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1459	133700,00	--	19507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	21	956,07	11,72	20077	246	4548	1,06	22
		м2		171,68	4,39	3605	92	123	0,02	--
218	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,2311	148,40	0,07	628	--	480	0,65	3
		м2		108,00	0,02	457	--	105	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			102209		15550		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР(БЛОК СЕКЦИЯ 10)

РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ (АР-17)

54	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 (Д-5,Д-6)	35,28	447,28	20,21	15780	713	9400	1,29	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		215,16	6,88	7591	243	120	0,03	1
55	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой(Д-5,Д-6)	35,28	10900,00	--	384552	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2(Д-10,Д-11)	12,6	363,03	22,07	4574	278	2439	0,92	12
		м2		153,73	7,58	1937	96	120	0,04	--
60	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные(Д-10)	12,6	13000,00	--	163800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2/Д-14,Д-15/	17,04	367,11	19,34	6255	329	2985	0,83	14
		м2		139,39	6,57	2375	112	120	0,03	1
62	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные/Д-14,Д-15/	17,04	12700,00	--	216408	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			791369		14824		
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ (АР-18)								
75	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	33,3	925,06	4,90	30804	163	2472	0,38	13
		м2		58,50	1,85	1948	62	123	0,01	--
76	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	35,631	123,31	0,16	4394	6	712	0,09	3
		м		16,18	0,07	577	2	123	--	--
86	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	100,8	925,06	4,90	93246	494	7482	0,38	39
		м2		58,50	1,85	5897	186	123	0,01	1
87	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	107,856	123,31	0,16	13300	17	2156	0,09	10
		м		16,18	0,07	1745	8	123	--	--
97	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	68,9	925,06	4,90	63737	338	5114	0,38	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		58,50	1,85	4031	127	123	0,01	1
98	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	73,723	123,31	0,16	9091	12	1474	0,09	7
		м		16,18	0,07	1193	5	123	--	--
125	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	29,4	943,32	11,72	27734	345	6367	1,06	31
		м2		171,68	4,39	5047	129	123	0,02	1
126	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	30,87	138,21	0,32	4266	10	1585	0,24	7
		м		41,63	0,11	1285	3	123	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			246572		27362		
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
179	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	539,76	196,95	1,65	106306	891	14259	0,15	83
		м2		24,53	0,63	13240	340	105	--	2
181	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	1430,02	194,24	1,19	277767	1702	34130	0,14	197
		м2		22,28	0,45	31861	644	105	--	3
183	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатуркевысота 1700мм	150,7	141,48	1,88	21321	283	12504	0,47	71
		м2		78,30	0,72	11800	109	105	--	1
188	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	385,9	194,24	1,19	74957	459	9210	0,14	53
		м2		22,28	0,45	8598	174	105	--	1
190	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатуркевысота 1600мм	686,02	141,48	1,88	97058	1290	56920	0,47	321
		м2		78,30	0,72	53715	494	105	--	2
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АР-3/								
195	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками (керамогранит) на цементном растворе стен/цоколя	55,45	1954,27	2,56	108364	142	27305	2,70	150
		м2		468,00	0,97	25951	54	105	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			685773		154328		
		РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ (АР-22)								
208	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом средней толщиной 65мм	0,4914	6118,12	245,72	3006	121	278	2,71	1
		м3		382,50	92,25	188	45	119	0,45	--
209	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм	7,56	203,75	15,94	1540	121	365	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		34,65	5,96	262	45	119	0,03	--
210	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	7,56	83,94	2,10	635	16	22	0,01	--
		м2		1,65	0,75	12	6	119	--	--
211	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	7,56	84,88	3,28	642	25	189	0,12	1
		м2		20,22	0,78	153	6	119	--	--
212	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	8,694	158,00	--	1374	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
213	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	8,694	156,00	--	1356	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА								
214	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	18,66	8392,68	--	156607	--	13014	3,66	68
		м3		567,00	--	10580	--	123	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			165160		13868		
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
12	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	84	62,81	--	5276	--	2492	0,12	10
		комплект		23,18	--	1947	--	128	--	--
13	Е0113-26-6 К=2	Окраска радиаторов эмалью ПФ-115 за 2 раза	126,6	40,72	0,04	5155	5	948	0,04	5
		м2		8,32	--	1053	--	90	--	--
20	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	7	192,46	52,42	1347	367	1370	0,77	5
		1фильтр		134,42	18,54	941	130	128	0,09	1
21	С130905-1807 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss	7	2592,00	--	18144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - квартирный распределитель наружный диаметр трубопровода до 20 мм	14	193,78	--	2713	--	2070	1,00	14
		шт		164,25	--	2300	--	90	--	--
23	ПРАЙС-ЛИСТ фирма "Данфосс" стр.5	Распределитель квартирный	14	1888,48	--	26439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	28	75,82	1,57	2123	44	2419	0,41	11
		1счетчик		67,50	--	1890	--	128	--	--
25	С131205-23 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	28	24018,00	--	672504	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	1	62,81	--	63	--	30	0,12	--
		комплект		23,18	--	23	--	128	--	--
32	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	43	10,99	--	473	--	588	0,05	2
		м		10,69	--	460	--	128	--	--
37	Е0113-26-6 К=2	Окраска труб эмалью ПФ-115 за 2 раза	6	40,72	0,04	244	--	45	0,04	--
		м2		8,32	--	50	--	90	--	--
50	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2096	10,99	--	23035	--	28680	0,05	105
		м		10,69	--	22406	--	128	--	--
51	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	60	11,13	--	668	--	821	0,05	3
		м		10,69	--	641	--	128	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			758184		39463		
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
107	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальныхщелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	63	320,85	16,96	20213	1068	15622	1,12	71
		шт		186,64	7,09	11758	447	128	0,03	2
108	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальныхщелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	28	355,85	16,96	9964	475	6943	1,12	31
		шт		186,64	7,09	5226	198	128	0,03	1
109	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /д100/	16	1151,91	13,82	18431	221	5428	1,62	26
		м2		259,88	5,18	4158	83	128	0,03	--
110	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /д160/	17	1151,91	13,82	19583	235	5768	1,62	27
		м2		259,88	5,18	4418	88	128	0,03	--
111	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм /д180/	6,34	1151,91	13,82	7303	88	2151	1,62	10
		м2		259,88	5,18	1648	33	128	0,03	--
112	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	14	1151,91	13,82	16127	193	4750	1,62	23
		м2		259,88	5,18	3638	72	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	42,4	1234,91	13,82	52360	586	14385	1,62	69
		м2		259,88	5,18	11019	219	128	0,03	1
114	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм/ д280мм/	7,04	1209,51	11,11	8515	78	2188	1,48	10
		м2		238,61	4,16	1680	29	128	0,02	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			152496		57235		
		РАЗДЕЛ 1. В1-ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ								
10	Е0117-2-3	Установка смесителей	28	143,32	1,57	4013	44	4516	0,70	20
		шт		126,00	--	3528	--	128	--	--
11	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	28	1750,00	--	49000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	179	10,99	--	1967	--	2449	0,05	9
		м		10,69	--	1914	--	128	--	--
19	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20-65 мм	0,179	8097,13	--	1449	--	1869	51,50	9
		км		8032,50	--	1438	--	130	--	--
		ВОДОМЕРНАЯ ВСТАВКА В1								
22	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
23	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760,00	--	5760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
25	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 15мм	2	149,70	14,12	299	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
27	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1	342,46	52,42	342	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
28	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНЫЙ/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	28	75,82	1,57	2123	44	2419	0,41	11
		1счетчик		67,50	--	1890	--	128	--	--
30	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	28	1123,96	--	31471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	56	328,00	--	18368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	28	342,46	52,42	9589	1468	5482	0,77	22
		1фильтр		134,42	18,54	3764	519	128	0,09	3
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			126147		17340		
		РАЗДЕЛ 2. В2-ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКИЙ								
42	Е0117-2-3	Установка смесителей	63	143,32	1,57	9029	99	10161	0,70	44
		шт		126,00	--	7938	--	128	--	--
43	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	35	1750,00	--	61250	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
44	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	28	1650,00	--	46200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	272	10,99	--	2989	--	3722	0,05	14
		м		10,69	--	2908	--	128	--	--
52	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20-65 мм	0,272	8097,13	--	2202	--	2840	51,50	14
		км		8032,50	--	2185	--	130	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ БЕЗ ВСТАВКИ /В2/								
53	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	370,70	14,12	741	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
54	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	3	1060,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНАЯ ВСТАВКА В2								
55	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
56	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760,00	--	5760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
58	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 15мм	2	149,70	14,12	299	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
60	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1	342,46	52,42	342	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
61	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНОЙ/								
62	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	28	75,82	1,57	2123	44	2419	0,41	11
		1счетчик		67,50	--	1890	--	128	--	--
63	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	28	1123,96	--	31471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	56	328,00	--	18368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	28	342,46	52,42	9589	1468	5482	0,77	22
		1фильтр		134,42	18,54	3764	519	128	0,09	3
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			195309		25499		
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4								
85	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	460	10,99	--	5055	--	6294	0,05	23
		м		10,69	--	4917	--	128	--	--
86	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20-65 мм	0,46	8097,13	--	3725	--	4803	51,50	24
		км		8032,50	--	3695	--	130	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНЫЙ/								
87	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
88	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	36	1123,96	--	40463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	72	328,00	--	23616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	36	342,46	52,42	12329	1887	7048	0,77	28
		1фильтр		134,42	18,54	4839	667	128	0,09	3
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			87918		21255		
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ								
107	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	35	5930,28	21,53	207560	754	15926	1,95	68
		комплект		346,50	9,00	12128	315	128	0,04	1
108	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	35	1750,00	--	61250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	28	9126,62	39,24	255545	1099	14435	2,22	62
		комплект		387,00	15,75	10836	441	128	0,07	2
110	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	28	4237,40	13,90	118647	389	10161	1,56	44
		комплект		279,00	4,50	7812	126	128	0,03	1
111	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	28	5778,07	93,94	161786	2630	13144	1,95	55
		комплект		330,75	36,00	9261	1008	128	0,17	5
112	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	0,09	8691,36	95,97	782	9	76	4,90	--
		м3		771,75	36,25	69	3	105	0,18	--
113	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.15	Крепление ПЭ для трубопроводов диам.110мм	150	57,52	--	8628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.15	Крепление ПЭ для трубопроводов диам.50мм	116	23,47	--	2723	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			816921		53742		
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	28	75,82	1,57	2123	44	2419	0,41	11
		1счетчик		67,50	--	1890	--	128	--	--
2	Прайс лист фирма "AQVAGAS"/Казахстан стр.41	Счетчик газовый G-4	28	1983,46	--	55537	--	--	--	--
		К-Т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	28	332,58	54,70	9312	1532	7500	1,15	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прибор		189,00	20,25	5292	567	128	0,10	3
4	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	28	22600,00	--	632800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	202,8	200,00	--	40560	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	201,5	78,92	--	15902	--	17990	0,33	67
		м		69,75	--	14055	--	128	--	--
20	Е0125-51-1 К=0,11428	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 40х3 мм	10	266,04	153,68	2660	1537	1234	0,22	2
		стык		44,74	58,11	447	581	120	0,37	4
21	Е0125-51-1 К=0,09143	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 32х2,8 мм	7	212,85	122,95	1490	861	691	0,18	1
		стык		35,79	46,49	251	325	120	0,30	2
22	Е0125-51-1 К=0,07142	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 25х2,8 мм	55	166,27	96,04	9145	5282	4242	0,14	8
		стык		27,96	36,32	1538	1997	120	0,23	13
23	Е0125-51-1 К=0,04286	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 15х2,5 мм	280	99,78	57,64	27938	16138	12961	0,08	23
		стык		16,78	21,79	4698	6102	120	0,14	39
		ОКРАСКА ГАЗОПРОВОДА								
24	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	15,7	43,60	0,10	684	2	165	0,06	1
		м2		11,62	0,04	182	1	90	--	--
25	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	15,7	40,72	0,04	639	1	118	0,04	1
		м2		8,32	--	131	--	90	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			798790		47320		

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-1								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
2	75-6-43 Изм. и доп. вып. 21	Вводные панели, типа ВРУ-1-13, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	1	58874,00	--	58874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2								
5	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	75-6-55 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель, типа ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250	1	31985,00	--	31985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	--
16	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
23	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
29	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	28	62,90	5,40	1761	151	1498	--	--
		шт		54,00	2,30	1512	64	95	0,01	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
38	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	139	244,37	65,36	33967	9085	27938	0,95	131
		шт		151,65	34,45	21079	4789	108	0,16	22
39	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплекс Азия"/Казахстан стр.44	Светильник для люминисцентных ламп 2-х ламповый OTS-218	67	2214,87	--	148396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект"/Казахстан стр.28	Светильник для люминисцентных ламп 1-но ламповый ЛСП 3908-136	1	727,27	--	727	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект"/Казахстан стр.20	Светильник люминисцентный для компактных ламп 1-но ламповый С360-132	19	3083,62	--	58589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	ПРАЙС-ЛИСТ ОАО "Ардатовский светотехнический завод"/Россия	Светильник люминисцентный для компактных ламп 1-но ламповый ФБО64-15-001 Shar	35	236,43	--	8275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151702-80 Изм. и доп. вып. 20 прим	Светильник для люминисцентных ламп 2-х ламповый ЛПО 3019-2х9	7	431,00	--	3017	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Световые технологии"/Россия стр.55	Светильник люминисцентный для компактных ламп 1-но ламповый OD III-1x11	10	2909,55	--	29096	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36	1	101,00	--	101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ18	134	82,00	--	10988	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 (S4-65)	135	14,00	--	1890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Восток ИСМО"/Казахстан стр.30	Люминисцентная компактная лампа Osram L32W	19	398,68	--	7575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.26	Люминисцентная компактная лампа FULL Spiral T2	35	114,71	--	4015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151706-76 прим	Люминисцентная компактная лампа Osram 9W	14	64,00	--	896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С151706-76 прим	Люминисцентная компактная лампа Osram 11W	10	64,00	--	640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	3	314,30	20,67	943	62	741	1,26	4
		шт		220,50	8,19	662	25	108	0,04	--
53	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720,00	--	14160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	3	443,00	--	1329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	3	17,00	--	51	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
56	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	124	35,40	--	4390	--	3948	0,19	23
		шт		29,48	--	3656	--	108	--	--
57	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип ВС-1-0/220	124	156,00	--	19344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	63	45,74	--	2882	--	2113	0,20	12
		шт		31,05	--	1956	--	108	--	--
59	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип ВС-2-0/220	63	182,00	--	11466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	13	36,26	--	471	--	379	0,17	2
		шт		27,00	--	351	--	108	--	--
61	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный ВС20-1-0/220	11	242,00	--	2662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный ВС20-2-0/220	2	264,00	--	528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	402	34,70	--	13949	--	12799	0,19	76
		шт		29,48	--	11851	--	108	--	--
64	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-121-БИ	402	68,00	--	27336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	28	74,15	--	2076	--	1381	0,29	8
		шт		45,68	--	1279	--	108	--	--
84	С151801-119	Звонок "Колокольчик"	28	431,00	--	12068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.25	Колодка клеммная на 4 контакта КП4х10	112	10,25	--	1148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Патрон настенный Е27 Ф001	56	27,44	--	1537	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,278	18000,00	--	5004	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установкивыключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КМ-40001	0,602	16300,00	--	9813	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
89	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.27	Сжим У859	84	71,07	--	5970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.20	Наконечники кабельные А50	10	24,46	--	245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	1	1660,00	--	1660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	120	30,80	7,60	3696	912	2747	0,13	16
		м		23,20	0,90	2784	108	95	0,01	1
93	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0948	46400,00	--	4399	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	175	11,04	1,09	1933	192	1869	0,06	10
		м		9,23	0,66	1615	115	108	--	1
95	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	175	78,15	8,23	13676	1440	12812	0,39	68
		м		63,68	4,11	11144	719	108	0,02	3
96	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	175	56,00	--	9800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,175	23772,00	--	4160	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			582359		71511		
		в т.ч. Оборудование				90859				
		СЕТИ СВЯЗИ								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0;42	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО ИМ IFIBER стр.36	Оптическая распределительная коробка ОРК-16	1	5761,96	--	5762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	6	702,30	--	4214	--	3927	4,00	24
		шт		648,00	--	3888	--	101	--	--
4	С151803-53 прим.	Коробка протяжная распределительная Т250	6	244,00	--	1464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.56	Оптический сплиттер 1х32	1	11239,63	--	11240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор F11	56	33,06	--	1851	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор RG45	84	8,26	--	694	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор RG11	28	6,61	--	185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	28	107,30	--	3004	--	2800	1,00	28
		шт		99,00	--	2772	--	101	--	--
14	С151802-22 прим.	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	28	222,00	--	6216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
15	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	125,60	64,10	1256	641	543	0,26	3
		м		41,40	15,80	414	158	95	0,09	1
16	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	10	168,00	--	1680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	50	147,30	73,00	7365	3650	3220	0,29	15
		м		49,50	18,30	2475	915	95	0,11	5
18	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Труба из ПВХ диам.32мм	50	23,14	--	1157	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-409-1	Кабельные каналы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	616	108,60	48,90	66898	30122	30313	0,22	136
		м		39,60	12,20	24394	7515	95	0,07	44
20	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.17	Кабельный канал 25х16 мм	616	33,06	--	20364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	676	27,70	2,10	18725	1420	12972	0,10	68
		м		19,70	0,50	13317	338	95	--	2
22	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	680	72,90	--	49572	--	32620	0,33	224
		м		53,30	--	36244	--	90	--	--
23	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40 стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А4-1,7	40	33,39	--	1336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель коаксиальный RG-6U 75 Ом	84	23,14	--	1944	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель сетевой cat 5e UTP RJ45	392	19,83	--	7775	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Almaty-kazkabel.kz"/Казахстан стр.42	Кабель телефонный ШТПЛ 4х0,12	140	16,53	--	2314	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(15м)	4	736,49	--	2946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(20м)	8	861,29	--	6890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(30м)	16	1286,04	--	20577	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	125	7,00	--	875	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			247046		86912		
		в т.ч. Оборудование				17002				

ИТОГО:	5 756 253
в т.ч. Оборудование	107 861
стоимость СМР без оборудования	5 648 392
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	646 209
Итого с накладными	6 294 601
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	377 676
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6 672 277
Итого с временными, 1,1 %	6 745 672
Зимние удорожания, 0,5775 %	38 956
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	26 983
Затраты на выслугу лет, 1 %	67 457
ИТОГО:	6 986 928,77
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	18 871 018,56
2015 год 20% К=2,5574194	3 573 701
2016 год 80% К=2,7367742	15 297 317
Итого с учетом договорного коэффициента	17 927 467,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				358 549,35				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				**18 286 017,00**				
		НДС 12%				**2 194 322,04**				
		Итого с НДС				**20 480 339,04**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килибаев Е.К. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Подписи проверены

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого комплекса в микрорайоне "Нур Актобе",города Актобе-II очередь.Бл.А,Б,В (корректировка).**

АКТ №6Ж
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Общестроительные работы по чертежам АР ниже 0 / Блок В.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 897-2-4-1								
		БЛОК В/ЖИЛАЯ ЧАСТЬ/ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00								
		Земляные работы								
5	**Е0101-12-8 т.ч. п-1.7 п-3.34 К=1,45**	**Подсыпка под полы с грейферным ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы**	**28,44**	**33,87**	**32,01**	**963**	**911**	**274**	**0,01**	**--**
		м3		**1,86**	**8,06**	**53**	**229**	**97**	**0,03**	**1**
8	**Е0101-28-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130)кВт(л.с.),при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**173,601**	**6,83**	**6,83**	**1185**	**1185**	**314**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,87**	**--**	**324**	**97**	**0,01**	**1**
9	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**5,36895**	**134,10**	**--**	**720**	**--**	**814**	**0,97**	**5**
		м3		**134,10**	**--**	**720**	**--**	**113**	**--**	**--**

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2868		1402		
				Гидроизоляция						
30	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	101,349	202,05	4,19	20478	425	7131	0,38	39
		м2		58,05	1,58	5883	160	118	0,01	1
31	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен/гидроизол/	101,349	740,16	11,21	75014	1136	4271	0,20	20
		м2		31,50	4,21	3192	427	118	0,02	2
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1487,88	245,44	3,82	365185	5684	68104	0,21	315
		м2		37,35	1,44	55572	2143	118	0,01	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			460677		79506		
				БЛОКИ ФБС						
33	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	20	335,59	172,69	6712	3454	3822	0,48	10
		шт		76,28	60,21	1526	1204	140	0,24	5
34	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	112	478,47	243,37	53588	27258	30099	0,67	75
		шт		106,88	85,08	11971	9529	140	0,34	38
35	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	111	1050,41	598,40	116596	66423	63666	1,18	131
		шт		195,53	214,16	21704	23772	140	0,91	101
36	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	20	1665,00	--	33300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	10	2300,00	--	23000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

38	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	30	4314,00	--	129420	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С143003-493 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	42	2158,00	--	90636	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С143003-513 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	39	5581,00	--	217659	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С143003-505 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	30	3311,00	--	99330	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С143003-515 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	72	6574,00	--	473328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			1243569		97587		

МЕСТНЫЕ ЗАДЕЛКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ

43	Е0108-2-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство ленточных фундаментов из бетонного камня на растворе М 75								
			9,976	3055,36	84,65	30480	844	7469	3,94	39
		м3		603,00	31,50	6016	314	118	0,15	1
44	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые,СКЦ-1Р М100								
			713	72,00	--	51336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0106-11-10	Армирование сеткой								
			0,09016	5239,08	327,33	472	30	191	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	170	11	105	0,60	--
46	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
			0,09016	50800,00	--	4580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

47	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,95	8150,81	353,46	7743	336	717	3,60	3
		м3		585,00	133,52	556	127	105	0,65	1
48	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00335	55620,00	--	186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01887	53600,00	--	1011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			95808		8377		
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕМЫЧКИ ПОДВАЛ								
51	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т(ПОДВАЛ)	53	103,01	66,43	5459	3521	3539	0,15	8
		шт		23,85	23,85	1264	1264	140	0,11	6
52	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	16	1262,00	--	20192	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	12	1399,00	--	16788	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С143015-140 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	24	1029,00	--	24696	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

55	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	1	694,00	--	694	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			67829		3539		
		ПЕРЕКРЫТИЯ НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000								
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
56	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	11	859,04	200,77	9449	2208	5704	1,74	19
		шт		299,25	71,15	3292	783	140	0,31	3
57	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	37	1398,73	373,54	51753	13821	31122	2,66	98
		шт		465,75	135,07	17233	4998	140	0,61	22
58	С143017-2300 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 79.12-8 СТ РК 949-92	16	24660,00	--	394560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	С143017-2293 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92	10	21964,00	--	219640	--	--	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С143017-2551 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 57.15-8 СТ РК 949-92		1	17066,00	--	17066	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	С143017-2542 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.15-8 СТ РК 949-92		2	14602,00	--	29204	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	С143017-2269 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.12-8 СТ РК 949-92		8	11289,00	--	90312	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С143017-2432 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 29.12-16 СТ РК 949-92		4	6757,00	--	27028	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	С143017-2426 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 23.12-16 СТ РК 949-92		7	5409,00	--	37863	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
		АНКЕРА А-1 (=32+32шт)									
65	Е0107-20-1	Установка анкеров		0,032768	41008,57	2434,57	1344	80	1508	170,00	6
			т		31950,00	920,25	1047	30	140	4,49	--

66	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,032768	53000,00	--	1737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3(=1шт)						
67	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В20	0,16	10164,09	269,20	1626	43	241	8,21	1
		м3		1332,00	101,70	213	16	105	0,50	--
68	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,00546	51000,00	--	278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00402	52400,00	--	211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

70	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,004656	53000,00	--	247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			882318		38575		
		РАЗДЕЛ 8. Полы								
		Насосное отделение,Тепловой узел,Электрощитовая								
71	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	88,19	61,90	2,62	5459	231	1247	0,07	6
		м2		10,51	0,99	927	87	123	--	--
72	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,0552	6550,81	--	46217	--	4920	3,66	26
		м3		567,00	--	4000	--	123	--	--
73	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	88,19	282,40	14,76	24905	1302	6288	0,36	32
		м2		52,43	5,54	4624	489	123	0,03	2
74	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	88,19	-70,06	-1,34	-6179	-118	-421	-0,02	-2
		м2		-3,38	-0,50	-298	-44	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			70402		12034		
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС								
		Монолитный пояс на отметке -0,670								
75	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	19,42	9652,64	316,01	187454	6137	30329	8,25	160
		м3		1368,00	119,39	26567	2319	105	0,58	11
		СЕТКА СП-1								

76	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,253368	66000,00	--	16722	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0678586	29400,00	--	1995	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматурный каркас								
78	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,17357	50642,00	--	8790	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0054	42800,00	--	231	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕТКА СП-2								

80	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,135025	66000,00	--	8912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0453684	29400,00	--	1334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматурный каркас								
82	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,11874	50642,00	--	6013	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0026	42800,00	--	111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕТКА СП-3								

84	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0693082	66000,00	--	4574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-41 Изм. и доп.вып.9	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0259274	29400,00	--	762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматурный каркас								
86	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0655	50642,00	--	3317	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00112	42800,00	--	48	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			240263		30329		
		ИТОГО ПО БЛОК В				3063734		271349		
		ИТОГО:				3 063 734				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходы :				271 349				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты,в том числе :				200 105				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 535 188				

		Итого с временными, 1,1 %				**3 574 075**				
		Зимние удорожания, 1,6065 %				**57 418**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**14 296**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**35 741**				
		ИТОГО:				**3 681 530**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**9 745 365**				
		2015 год 50% К=2,5574194				4 707 608				
		2016 год 50% К=2,7367742				5 037 758				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				194 907				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**9 940 273**				
		НДС 12%				1 192 833				
		Итого с НДС				**11 133 105**				
		Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				**10 832 511**				

М.П. Заказчик:

АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

(по доверенности № __ от_____)

М.П. Генеральный директор: ТОО

" Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Утепов Н.Б. _____ 2017 года

М.П. Эксперт технадзора

ТОО " Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Байменов С.С _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:

АО "Байтерек Девелопмент" _____ Утешов Б.Р. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор

ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

расценки проверены