"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона г. Астана

Заказчик: КСК(П) Туркестан

Подрядчик: ТОО "Султан-2007"

Наименование стройки: Капитальный ремонт жилого по адресу: г. Астана, ул. Аблайхана, 6/4

Наименование объекта: Капитальный ремонт жилого по адресу: г. Астана, ул. Аблайхана, 6/4

Заказ 29071

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 2017г
Капитальный ремонт жилого по адресу: г. Астана, ул. Аблайхана, 6/4

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Кровля									
	2.1 Вентшахты									
15	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	7,72	4899,15	1881	37821	14521	29101	21,241	164
		м3 кладки		3018,15	538,09	23300	4154	106	2,91	22
16	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых	7,72	9886,51	300,96	76324	2323	7978	5,63	43
		м3 кладки		873	101,79	6740	786	106	0,39	3
17	Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	136	591,51	3,73	80445	507	5900	0,231	31
		м примыканий		39,15	1,4	5324	190	107	0,0068	1
18	Е60-17-1	Прочистка дымохода горизонтального из кирпича	2800	31,5	0,32	88200	896	64084	0,1774	497
		м дымохода								

			25,36	0,07	71008	196	90	0,0022	6
19	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	2,32	7792,57	378,22	18079	877	7743	20,04	46
		м3 изоляции		3566,25	141,75	8274	329	90	0,69	2
20	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	2,2504	7634		17180				
		м3								
21	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	120,1	975,58	4,92	117167	591	22240	1,15	138
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	23185	225	95	0,0091	1
22	Е20-22-1	Установка зонтов над оборудованием	62	2691,49	31,61	166872	1960	11070	0,83	51
		м2 поверхности зонта		144	11,25	8928	698	115	0,06	4
23	Е10-14-1	Установка стропил	0,48	23741,72	334,28	11396	160	1826	22,1	11
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	1631	60	108	0,62	–
24	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (фартука и т.п.) из листовой оцинкованной стали	40,8	575,05	1,24	23462	51	6710	0,972	40
		м2 покрытия		153,23	0,47	6252	19	107	0,0023	–
25	Е12-10-1	Устройство покрытий балкона из листовой оцинкованной стали	176,31	575,05	1,24	101387	219	28996	0,972	171
		м2 покрытия		153,23	0,47	27016	83	107	0,0023	–
	2.2 Кровельное покрытие									
26	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1800	29,02	2,02	52236	3636	52618	0,1741	313
		м2 кровли		27	0,32	48600	576	107	0,0028	5
27	Е46-33-1	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,6	20022,03	208,73	12013	125	4487	55,16	33
		м3 заделки								

			8230,5	78,75	4938	47	90	0,39	–
28	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	14,64	575,05	1,24	8419	18	2408	0,972	14
		м2 покрытия		153,23	0,47	2243	7	107	0,0023	–
29	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	1800	24,75	0,22	44550	396	14041	0,0446	80
		м2 кровли		7,2	0,09	12960	162	107	0,0004	1
30	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	1800	399,32	18,33	718776	32994	60457	0,138	248
		м2 кровли		24,53	6,86	44154	12348	107	0,0335	60
31	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	198,8	575,05	1,24	114320	247	32694	0,972	193
		м2 покрытия		153,23	0,47	30462	93	107	0,0023	–
32	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	1800	6,08	–	10944	–	9850	0,046	83
		м2 пола		6,08	–	10944	–	90	–	–
33	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	93,7	27,1	27,1	2539	2539	457	–	–
		т		–	5,42	–	508	90	0,01138	1
34	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	93,7	119,02	119,02	11152	11152	2007	–	–
		т		–	23,8	–	2230	90	0,04998	5
2.3 Выход на крышу										
35	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	1,6	330,85	32,08	529	51	491	1,49	2
		м2 проемов		272,25	12,13	436	19	108	0,0592	–
36	2-2-1	Двери огрунтованные и окрашенные	2	25100		50200				

		шт							
37	Е46-24-4	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных столбов, колонн, пилястр	7	48,42	–	339	–	305	0,3364	2
		м2		48,42	–	339	–	90	–	–
38	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	7	969,53	4,92	6787	34	1296	1,15	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	1351	13	95	0,0091	–
39	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	4	42,86	18,33	171	73	134	0,138	1
		м2 кровли		24,53	6,86	98	27	107	0,0335	–
40	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	7	194,24	1,19	1360	8	151	0,138	1
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	156	3	95	0,0022	–
	2.4 Чердак									
41	Е46-24-4	Очистка стыков стен чердака	78,2	48,42	–	3786	–	3407	0,3364	26
		м2		48,42	–	3786	–	90	–	–
42	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	78,2	969,53	4,92	75817	385	14481	1,15	90
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	15097	146	95	0,0091	1
43	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	155,2	194,24	1,19	30146	185	3352	0,138	21
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	3458	70	95	0,0022	–

<u>Раздел 4 Внутренняя отделка подъездов жилого дома</u>

4.1 Потолки

4.2 Стены

58	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	192,9	248,56	1,88	47947	363	7267	0,231	45
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	7510	139	95	0,0035	1
		4.3 Полы								
		4.4 Лестничные марши								
		Раздел 7 Сантехнические работы								
84	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на сварке	592	109,47	1	64806	592	73955	0,4934	292
		м		108,47	0,16	64214	95	115	0,0014	1
85	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм на резьбе	252	67,96	0,5	17126	126	19576	0,4357	110
		м		67,46	0,09	17000	23	115	0,0007	–
86	Е65-3-2	Демонтаж вентиля	36	81,18	0,18	2922	6	3355	0,457	16
		шт		81	0,02	2916	1	115	0,0002	–
87	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	200	623,7	14,12	124740	2824	24297	0,553	111
		м трубопровода		100,35	5,29	20070	1058	115	0,0258	5
		7.2 Канализация								
		7.3 Демонтаж теплового узла								
		7.4 Подключение электрооборудования теплового узла								
		Всего прямые затраты				**2139958**	**77859**			**2881**
						472390	**24305**			**119**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1589711				
		Накладные расходы, тенге				516734				
		- заработная плата, тенге				77510				
		- трудоемкость, чел-ч				258				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	159402
Всего	**2816094**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	24782
- сметная заработная плата, тенге	3494
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,785 %)	50710
- сметная заработная плата, тенге	23327
- нормативная трудоемкость, чел-ч	142
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28409
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11364
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2931359**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**7495423**
- материалы, тенге	4193917
- сметная заработная плата, тенге	1513256
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3171
Налог (2 %)	149909
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7645332**
НДС (12 %)	917440
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8562772**

Заказчик

Технадзор

Иваненко В.Н.

Ташметая Н.И.

кв 64

Ив. 61

кв 44

Подрядчик