Счет-фактура № 4 от 20 февраля 2018 г.

Дата совершения оборота: 20.02.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 13-14/83 от 03.08.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001240001720, АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001720,

ИИК получателя: KZ046010131000112685, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 9-ти этажного многоквартирного комплекса в микрорайоне "Нур Актобе", города Актобе II очередь бл.А, Б, В (корректировка)	шт	1	28 020 843,75	28 020 843,75	12%	3 362 501,25	31 383 345,00		
Всего по счету:					**28 020 843,75**		**3 362 501,25**	**31 383 345,00**		

Руководитель: Боранбаев Б. О. — **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) — *(должность)*

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись) — *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001240001720**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060440009800**
Договор (контракт)	Договор № 13-14/83 от 03.08.2017г.	

Номер документа	Дата составления
4	**20.02.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 9-ти этажного многоквартирного комплекса в микрорайоне "Нур Актобе", города Актобе II очередь бл.А, Б, В (корректировка)			шт	1	31 383 345,00	31 383 345,00
				Итого	1	x	31 383 345,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.02.2018

М.П.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** БИН: 060440009800	**ИИК** KZ5384903KZ000976677	**Кбе** 17
Банк бенефициара: АО Нурбанк	**БИК** NURSKZKX	**Код назначения платежа** 821

Счет на оплату № 1 от 20 февраля 2018 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 060440009800,Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04**

Покупатель: **БИН / ИИН 001240001720,АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"**

Договор: **Договор № 13-14/83 от 03.08.2017г.**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Строительство 9-ти этажного многоквартирного комплекса в микрорайоне "Нур Актобе", города Актобе II очередь бл.А, Б, В (корректировка)	1,000	шт	30 441 844,65	30 441 844,65

Итого: 30 441 844,65

В том числе НДС: 3 261 626,21

Всего наименований 1, на сумму 30 441 844,65 KZT

Всего к оплате: Тридцать миллионов четыреста сорок одна тысяча восемьсот сорок четыре тенге 65 тиын

Исполнитель _____ /Бухгалтер/

Заказчик : ***Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"***

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй"***

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого комплекса в микрорайоне "Нур Актобе",города Актобе- II очередь.Бл.А,Б,В (корректировка)."

Адрес: ***Актобе- II***

Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г.
№ 229

Справка № 3ж
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		13-14/83	*03.08.2017 г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		из графы 1								
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за *февраль* без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базо-вом	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за *февраль*	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**100 987 663,00**	**28 020 843,75**							**3 362 501,25**	**31 383 345,00**
в том числе:										
Блок А	33 133 983,00	**9 081 543,75**							1 089 785,25	10 171 329,00
Блок Б	33 194 820,00	**9 203 227,68**							1 104 387,32	10 307 615,00
Блок В	34 658 860,00	**9 736 072,32**							1 168 328,68	10 904 401,00

М.П. Заказчик: АО "Байтерек Девелопмент" (по доверенности № ___ от ___) _____ Ильясов Т.А. "__" ____ 2018 г.

М.П. Генеральный директор: ТОО " Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Утепов Н.Б. "__" ____ 2018 г.

М.П.Эксперт технадзора ТОО " Научно -Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" _____ Байменов С.С "__" ____ 2018 г.

М.П. Региональный представитель: АО "Байтерек Девелопмент" _____ Утешов Б.Р. "__" ____ 2018 г.

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. "__" ____ 2018 г.

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого комплекса в микрорайоне "Нур Актобе",города Актобе- II очередь.Бл.А,Б,В (корректировка).**

АКТ №7 Ж
приемки выполненных работ
за февраль 2018 года

Общестроительные работы по чертежам АР ниже и выше 0 / Блок А.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
		Гидроизоляция								
30	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	102,555	202,05	4,19	20721	430	7216	0,38	39
		м2		58,05	1,58	5953	162	118	0,01	1
31	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен/гидроизол/	102,555	740,16	11,21	75907	1150	4321	0,20	21
		м2		31,50	4,21	3230	432	118	0,02	2
		РАЗДЕЛ 5. КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК								
50	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м/КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ/	33,7	1145,22	34,37	38594	1158	8028	1,21	41
		м2		189,00	12,87	6369	434	118	0,06	2
		РАЗДЕЛ 12. ВХОД В ПОДВАЛ								
124	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /Лестница В12,5/	1,8	7005,60	196,62	12610	354	655	1,79	3
		м3		272,25	74,27	490	134	105	0,36	1
125	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1028	68800,00	--	7073	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			154905		20220		

РАЗДЕЛ 1. КЛАДКА СТЕН
Наружные стены

М-150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	84,6	7353,36	337,41	622094	28545	89396	4,76	1209
		м3		769,50	126,00	65100	10660	118	0,62	158
		Облицовка наружных стен								
4	Е0108-6-3	Облицовка стен желтым кирпичем М150 на растворе М100	29,073	2630,16	337,41	76467	9810	30721	4,76	1107
		м3		769,50	126,00	22372	3663	118	0,62	144
5	СПрайс лист	Стоимость силикатного кирпича лицевого М150(желтый),размерами 250х120х88	11164	20,69	--	230983	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,34	72779,65	422,15	24745	144	3376	56,40	157
		т		8257,50	157,50	2808	54	118	0,77	2
				ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ						
10	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ/	68,56	5725,66	337,41	392551	23133	64437	4,38	2402
		м3		670,50	126,00	45969	8639	118	0,62	340
				ПЕРЕГОРОДКИ						
11	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м/КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ/	42,34	1250,16	34,73	52932	1470	11891	1,43	484
		м2		225,00	13,01	9527	551	118	0,06	22
12	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м/СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ/	39,19	562,79	18,89	22056	740	9338	1,24	389
		м2		194,85	7,07	7636	277	118	0,03	11
13	Е0108-23-3	Кладка из газобетонных блоков стен неармированных при высоте этажа до 4 м	11,76	5560,44	321,26	65391	3778	10023	4,10	386
		м3		603,00	119,25	7091	1402	118	0,59	56
		СВЯЗЕВЫЕ СЕТКИ СС1,СС2,СС3,СС4,СС4а,СС4б,СС5,СС6,СС7,СС7а,СС8, СС8а,СС9,СС10,СС11,СС12,СС13,СС14								
17	Е0106-11-10	Армирование сеткой	0,99	5239,08	327,33	5187	324	2203	11,60	92
		1т		1890,00	123,75	1871	123	105	0,60	5
18	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 4 мм	0,99	50800,00	--	50292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			1542697		221385		

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-Й - 7-ОЙ ЭТАЖИ								
19	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	104	103,01	66,43	10713	6909	6945	0,15	92
		шт		23,85	23,85	2480	2480	140	0,11	66
20	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	4	391,83	250,96	1567	1004	1226	0,81	20
		шт		130,73	88,22	523	353	140	0,37	9
21	Е0110-5-1	Устройство деревянных перемычек/брусок 100х400ммх35,4м/	0,174	22197,72	316,57	3862	55	753	22,50	23
		м3		3487,50	119,25	607	21	120	0,58	1
22	С143015-143 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	10	1350,00	--	13500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	3	1399,00	--	4197	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	2	1262,00	--	2524	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	1	833,00	--	833	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	4	1399,00	--	5596	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С143015-148 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	12	1442,00	--	17304	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С143015-168 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	4	2934,00	--	11736	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С143015-152 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	12	1763,00	--	21156	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С143015-171 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	4	3741,00	--	14964	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С143015-143 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	9	1350,00	--	12150	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	6	1399,00	--	8394	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	12	1262,00	--	15144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	3	833,00	--	2499	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	2	1262,00	--	2524	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	6	833,00	--	4998	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	11	694,00	--	7634	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С143015-120 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	7	538,00	--	3766	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			165062		8924		
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ 2-Й -9-Й Этажи								
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
73	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	14	859,04	200,77	12027	2811	7260	1,74	195
		шт		299,25	71,15	4190	996	140	0,31	34
74	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	36	1398,73	373,54	50354	13447	30281	2,66	771
		шт		465,75	135,07	16767	4863	140	0,61	176
75	С143017-2300 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 79.12-8 СТ РК 949-92	10	24660,00	--	246600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С143017-2293 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92	10	21964,00	--	219640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	С143017-2551 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 57.15-8 СТ РК 949-92	1	17066,00	--	17066	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	С143017-2273 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 52.12-8 СТ РК 949-92	2	12164,00	--	24328	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	С143017-2542 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.15-8 СТ РК 949-92	1	14602,00	--	14602	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	С143017-2269 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.12-8 СТ РК 949-92	7	11289,00	--	79023	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	С143017-2268 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 47.12-8 СТ РК 949-92	1	11062,00	--	11062	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	С143017-2426 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 23.12-16 СТ РК 949-92	7	5409,00	--	37863	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	С143017-2428 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 25.12-16 СТ РК 949-92	2	5834,00	--	11668	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	С143017-2432 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 29.12-16 СТ РК 949-92	3	6757,00	--	20271	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	С143017-2433 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 30.12-16 СТ РК 949-92	1	6975,00	--	6975	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	С143017-2303 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 82.12-8 СТ РК 949-92	1	25595,00	--	25595	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	С143017-2295 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 74.12-8 СТ РК 949-92	1	22663,00	--	22663	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	С143017-2272 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92	1	11952,00	--	11952	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		АНКЕРА А-1(=290+276шт)								
91	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,03	41008,57	2434,57	1230	73	1381	170,00	49
		т		31950,00	920,25	959	28	140	4,49	1
92	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,03	49502,00	--	1485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1(=8шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15	1	9714,45	269,20	9714	269	1584	8,21	66
		м3		1332,00	101,70	1332	102	105	0,50	4
94	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,04	49134,00	--	1965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01	53600,00	--	536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2(=8шт)								
96	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15	1,37	9714,45	269,20	13309	369	2170	8,21	90
		м3		1332,00	101,70	1825	139	105	0,50	5
97	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,05	49134,00	--	2457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,018	53600,00	--	965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3(=8шт)								
99	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15	0,16	9714,45	269,20	1554	43	253	8,21	11
		м3		1332,00	101,70	213	16	105	0,50	1
100	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,005	51000,00	--	255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,004	52400,00	--	210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,004	53600,00	--	214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4(=9шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15	0,225	9714,45	269,20	2186	61	356	8,21	15
		м3		1332,00	101,70	300	23	105	0,50	1
104	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,007	51000,00	--	357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,005	52400,00	--	262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,006	53600,00	--	322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			848710		43286		
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ								
		Лестничные ступени								
		ЛС 12-1								
213	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	27,7	203,59	12,56	5639	348	7165	1,08	135
		м		180,00	4,75	4986	132	140	0,02	3
214	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	27,7	995,00	--	27562	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0106-11-7	Установка закладных изделий	0,08	93997,62	304,24	7520	24	3717	198,00	79
		1т		33075,00	114,75	2646	9	105	0,56	--
		ЛС 12-2								
216	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	10,6	203,59	12,56	2158	133	2742	1,08	52
		м		180,00	4,75	1908	50	140	0,02	1
217	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	10,6	995,00	--	10547	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0106-11-7	Установка закладных изделий	0,048	93997,62	304,24	4512	15	1760	198,00	43
		1т		33075,00	114,75	1588	6	105	0,56	--
		ЛС 12-2н								
219	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	2,9	203,59	12,56	590	36	750	1,08	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		180,00	4,75	522	14	140	0,02	--
220	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	2,9	995,00	--	2886	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0106-11-7	Установка закладных изделий	0,013	93997,62	304,24	1222	4	477	198,00	12
		1т		33075,00	114,75	430	1	105	0,56	--
		ЛС 12-2в								
222	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	2,9	203,59	12,56	590	36	750	1,08	14
		м		180,00	4,75	522	14	140	0,02	--
223	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	2,9	995,00	--	2886	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
224	Е0106-11-7	Установка закладных изделий	0,013	93997,62	304,24	1222	4	477	198,00	12
		1т		33075,00	114,75	430	1	105	0,56	--
225	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,014	49326,74	16388,64	691	229	409	161,00	11
		т		28980,00	3478,90	406	49	90	13,02	1
226	Е0109-61-13	Монтаж подкладок	0,014	9883,80	2860,42	138	40	89	36,30	2
		т		6300,00	736,43	88	10	90	3,51	--
227	С11011-884 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 9 мм до 12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89/подкладка/	0,015	46868,00	--	703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			68865		18335		
		РАЗДЕЛ 10. ПРОСТЕНКИ								
		ПРС1								
267	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	0,3	10139,32	285,58	3042	86	431	7,16	17
		м3		1192,50	107,89	358	32	105	0,53	1
268	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	0,03	46700,00	--	1401	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
269	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,005	50600,00	--	253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	0,008	45100,00	--	361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПРС2						
271	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	0,35	10139,32	285,58	3549	100	503	7,16	20
		м3		1192,50	107,89	417	38	105	0,53	1
272	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	0,028	46700,00	--	1308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
273	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,005	50600,00	--	253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
274	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	0,008	45100,00	--	361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПРС3						
275	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	0,45	10139,32	285,58	4563	129	647	7,16	26
		м3		1192,50	107,89	537	49	105	0,53	2
276	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	0,028	46700,00	--	1308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
277	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,007	50600,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
278	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	0,008	45100,00	--	361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПРС4						
279	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	0,37	10139,32	285,58	3752	106	532	7,16	21
		м3		1192,50	107,89	441	40	105	0,53	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	0,028	46700,00	--	1308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
281	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,005	50600,00	--	253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
282	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	0,008	45100,00	--	361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПРС5						
283	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	0,43	10139,32	285,58	4360	123	618	7,16	25
		м3		1192,50	107,89	513	46	105	0,53	2
284	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	0,028	46700,00	--	1308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
285	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,007	50600,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
286	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	0,008	45100,00	--	361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПРС6						
287	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	0,45	10139,32	285,58	4563	129	647	7,16	26
		м3		1192,50	107,89	537	49	105	0,53	2
288	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	0,028	46700,00	--	1308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
289	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,007	50600,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	0,008	45100,00	--	361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			35753		3377		
		ИТОГО ПО БЛОК А				2815992				
		ИТОГО:				2 815 992				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходы :				315 528				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты,в том числе :				187 891				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 319 411				
		Итого с временными, 1,1 %				3 355 925				
		Зимние удорожания, 1,6065 %				53 913				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				13 424				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				33 559				
		ИТОГО:				3 456 821				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				9 150 539				
		2015 год 50% К=2,5574194				4 420 270				
		2016 год 50% К=2,7367742				4 730 269				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				183 011				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				9 333 550				
		НДС 12%				1 120 026				
		Итого с НДС				10 453 576				
		Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				10 171 329				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2018 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Генеральный директор: ТОО
" Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Утепов Н.Б. _____ 2018 года

М.П. Эксперт технадзора
ТОО " Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Байменов С.С _____ 2018 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Утешов Б.Р. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2018 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого комплекса в микрорайоне "Нур Актобе",города Актобе- II очередь.Бл.А,Б,В (корректировка).**

АКТ №8 Ж
приемки выполненных работ
за февраль 2018 года

Общестроительные работы по чертежам АР ниже и выше 0 / Блок Б.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК								
50	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м/КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ/ м2	33,7	1145,22	34,37	38594	1158	8028	1,21	41
				189,00	12,87	6369	434	118	0,06	2
		РАЗДЕЛ 12. ВХОД В ПОДВАЛ								
114	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /Лестница В12,5/ м3	1,8	7005,60	196,62	12610	354	655	1,79	3
				272,25	74,27	490	134	105	0,36	1
115	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1028	68800,00	--	7073	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			58277		8683		
		РАЗДЕЛ 1. КЛАДКА СТЕН								
		Наружные стены								
		М-150								
1	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м м3	78,42	7353,36	337,41	576650	26460	82866	4,76	1120
				769,50	126,00	60344	9881	118	0,62	146
		Облицовка наружных стен								
4	Е0108-6-3	Облицовка стен желтым кирпичем М150 на растворе М100 м3	28,56	2630,16	337,41	75117	9636	30179	4,76	1088
				769,50	126,00	21977	3599	118	0,62	142
5	СПрайс лист	Стоимость силикатного кирпича лицевого М150(желтый),размерами 250х120х88 шт	10969	20,69	--	226949	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,29	72779,65	422,15	21106	122	2880	56,40	134
		т		8257,50	157,50	2395	46	118	0,77	2
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ								
10	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ/	71,23	5725,66	337,41	407839	24034	66947	4,38	2496
		м3		670,50	126,00	47760	8975	118	0,62	353
		ПЕРЕГОРОДКИ								
11	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м/КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ/	65,62	1250,16	34,73	82035	2279	18429	1,43	751
		м2		225,00	13,01	14765	854	118	0,06	33
12	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м/СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ/	48,65	562,79	18,89	27380	919	11592	1,24	483
		м2		194,85	7,07	9479	344	118	0,03	13
13	Е0108-23-3	Кладка из газобетонных блоков стен неармированных при высоте этажа до 4 м	11,88	5560,44	321,26	66058	3817	10125	4,10	390
		м3		603,00	119,25	7164	1417	118	0,59	56
		СВЯЗЕВЫЕ СЕТКИ СС1,СС2,СС3,СС4,СС4а,СС6,СС7,СС7а,СС8, СС8а,СС9,СС10,СС11,СС12,СС13,СС14,СС15,СС16,С1								
16	Е0106-11-10	Армирование сеткой	1,13	5239,08	327,33	5920	370	2514	11,60	105
		1т		1890,00	123,75	2136	140	105	0,60	5
17	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	1,13	50800,00	--	57404	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			1546459		225532		
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ								
		2-Й - 7-ОЙ ЭТАЖИ								
18	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	104	103,01	66,43	10713	6909	6945	0,15	103
		шт		23,85	23,85	2480	2480	140	0,11	73
19	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	4	391,83	250,96	1567	1004	1226	0,81	20
		шт		130,73	88,22	523	353	140	0,37	9
20	Е0110-5-1	Устройство деревянных перемычек/брусок 100х400ммх199,0м/	0,174	22197,72	316,57	3862	55	753	22,50	27
		м3		3487,50	119,25	607	21	120	0,58	1
21	С143015-143 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	10	1350,00	--	13500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	3	1399,00	--	4197	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	2	1262,00	--	2524	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	1	833,00	--	833	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	4	1399,00	--	5596	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С143015-148 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	18	1442,00	--	25956	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С143015-168 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	6	2934,00	--	17604	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С143015-152 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	12	1763,00	--	21156	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С143015-171 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	4	3741,00	--	14964	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С143015-143 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	12	1350,00	--	16200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	8	1399,00	--	11192	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	16	1262,00	--	20192	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	6	833,00	--	4998	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	12	694,00	--	8328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С143015-120 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	6	538,00	--	3228	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**186611**		**8924**		
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ 2-Й -9-Й Этажи								
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
68	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	11	859,04	200,77	9449	2208	5704	1,74	148
		шт		299,25	71,15	3292	783	140	0,31	26
69	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	42	1398,73	373,54	58747	15689	35328	2,66	891
		шт		465,75	135,07	19562	5673	140	0,61	203
70	С143017-2300 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 79.12-8 СТ РК 949-92	16	24660,00	--	394560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	С143017-2293 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92	10	21964,00	--	219640	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	С143017-2551 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 57.15-8 СТ РК 949-92	1	17066,00	--	17066	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	С143017-2542 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.15-8 СТ РК 949-92	2	14602,00	--	29204	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	С143017-2269 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.12-8 СТ РК 949-92	8	11289,00	--	90312	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С143017-2432 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 29.12-16 СТ РК 949-92	3	6757,00	--	20271	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	С143017-2426 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 23.12-16 СТ РК 949-92	7	5409,00	--	37863	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	С143017-2303 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 82.12-8 СТ РК 949-92	2	25595,00	--	51190	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	С143017-2295 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 74.12-8 СТ РК 949-92	1	22663,00	--	22663	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	С143017-2272 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92	1	11952,00	--	11952	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРА А-1 (=310+244шт)								
81	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,03	41008,57	2434,57	1230	73	1381	170,00	49
		т		31950,00	920,25	959	28	140	4,49	1
82	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,03	49502,00	--	1485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3(=8шт)								
83	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15	0,16	9714,45	269,20	1554	43	253	8,21	11
		м3		1332,00	101,70	213	16	105	0,50	1
84	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,005	51000,00	--	255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,004	52400,00	--	210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,004	53600,00	--	214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4(=9шт)								
87	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15	0,225	9714,45	269,20	2186	61	356	8,21	15
		м3		1332,00	101,70	300	23	105	0,50	1
88	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,007	51000,00	--	357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,005	52400,00	--	262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,006	53600,00	--	322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			970992		43023		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ								
		Лестничные ступени								
		ЛС 12-1								
181	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	27,7	203,59	12,56	5639	348	7165	1,08	135
		м		180,00	4,75	4986	132	140	0,02	3
182	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	27,7	995,00	--	27562	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0106-11-7	Установка закладных изделий	0,08	93997,62	304,24	7520	24	2934	198,00	79
		1т		33075,00	114,75	2646	9	105	0,56	--
		ЛС 12-2								
184	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	10,6	203,59	12,56	2158	133	2742	1,08	52
		м		180,00	4,75	1908	50	140	0,02	1
185	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	10,6	995,00	--	10547	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0106-11-7	Установка закладных изделий	0,048	93997,62	304,24	4512	15	1760	198,00	43
		1т		33075,00	114,75	1588	6	105	0,56	--
		ЛС 12-2н								
187	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	2,9	203,59	12,56	590	36	750	1,08	14
		м		180,00	4,75	522	14	140	0,02	--
188	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	2,9	995,00	--	2886	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0106-11-7	Установка закладных изделий	0,013	93997,62	304,24	1222	4	477	198,00	12
		1т		33075,00	114,75	430	1	105	0,56	--
		ЛС 12-2в								
190	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	2,9	203,59	12,56	590	36	750	1,08	14
		м		180,00	4,75	522	14	140	0,02	--
191	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	2,9	995,00	--	2886	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0106-11-7	Установка закладных изделий	0,013	93997,62	304,24	1222	4	477	198,00	12
		1т		33075,00	114,75	430	1	105	0,56	--
193	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,014	49326,74	16388,64	691	229	409	161,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		28980,00	3478,90	406	49	90	13,02	1
194	Е0109-61-13	Монтаж подкладок	0,014	9883,80	2860,42	138	40	89	36,30	2
		т		6300,00	736,43	88	10	90	3,51	--
195	С11011-884 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 9 мм до 12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89/подкладка/	0,015	46868,00	--	703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			68865		17552		
		РАЗДЕЛ 10. ПРОСТЕНКИ								
		ПРС1-3шт								
241	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	0,3	10273,69	285,58	3082	86	431	7,16	17
		м3		1192,50	107,89	358	32	105	0,53	1
242	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	0,03	46700,00	--	1401	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,005	50600,00	--	253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
244	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	0,008	45100,00	--	361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРС2-3шт								
245	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	0,35	10273,69	285,58	3596	100	503	7,16	20
		м3		1192,50	107,89	417	38	105	0,53	1
246	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	0,028	46700,00	--	1308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
247	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,005	50600,00	--	253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
248	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	0,008	45100,00	--	361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРС7-3шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25 м3	0,51	10273,69	285,58	5240	146	733	7,16	30
				1192,50	107,89	608	55	105	0,53	2
250	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм т	0,028	46700,00	--	1308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
251	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм т	0,007	50600,00	--	354	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
252	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм т	0,008	45100,00	--	361	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПРС5-3шт								
253	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25 м3	0,44	10273,69	285,58	4520	126	632	7,16	25
				1192,50	107,89	525	47	105	0,53	2
254	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм т	0,028	46700,00	--	1308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
255	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм т	0,007	50600,00	--	354	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
256	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм т	0,008	45100,00	--	361	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПРС8-6шт								
257	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25 м3	0,675	10273,69	285,58	6935	193	970	7,16	39
				1192,50	107,89	805	73	105	0,53	3
258	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм т	0,056	46700,00	--	2615	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
259	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм т	0,011	50600,00	--	557	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	0,017	45100,00	--	767	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			35293		3269		

		ИТОГО ПО БЛОК Б				2866497				
		ИТОГО:				2 866 497				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходы :				306 983				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты,в том числе :				190 409				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 363 888				
		Итого с временными, 1,1 %				3 400 891				
		Зимние удорожания, 1,6065 %				54 635				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				13 604				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				34 009				
		ИТОГО:				3 503 139				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				9 273 147				
		2015 год 50% К=2,5574194				4 479 497				
		2016 год 50% К=2,7367742				4 793 650				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				185 463				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				9 458 610				
		НДС 12%				1 135 033				
		Итого с НДС				10 593 643				
		Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				10 307 615				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2018 года

М.П. Генеральный директор: ТОО
" Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Утепов Н.Б. _____ 2018 года

М.П. Эксперт технадзора
ТОО " Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Байменов С.С _____ 2018 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Утешов Б.Р. _____ 2018 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2018 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого комплекса в микрорайоне "Нур Актобе",города Актобе- II очередь.Бл.А,Б,В (корректировка).**

АКТ №9 Ж
приемки выполненных работ
за февраль 2018 года

Общестроительные работы по чертежам АР ниже и выше 0 / Блок В.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК								
50	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м/КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ/ м2	33,7	1145,22	34,37	38594	1158	8028	1,21	41
				189,00	12,87	6369	434	118	0,06	2
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			38594		8028		
		РАЗДЕЛ 1. КЛАДКА СТЕН								
		Наружные стены								
		М-150								
1	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м м3	90,4	7353,36	337,41	664744	30502	95525	4,76	1291
				769,50	126,00	69563	11390	118	0,62	168
		Облицовка наружных стен								
4	Е0108-6-3	Облицовка стен желтым кирпичем М150 на растворе М100 м3	32,1	2630,16	337,41	84428	10831	33920	4,76	1222
				769,50	126,00	24701	4045	118	0,62	159
5	СПрайс лист	Стоимость силикатного кирпича лицевого М150(желтый),размерами 250х120х88 шт	12364	20,69	--	255811	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,37	72779,65	422,15	26928	156	3674	56,40	168
				8257,50	157,50	3055	58	118	0,77	2
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ								
10	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ/ м3	71,2	5725,66	337,41	407667	24024	66919	4,38	2496
				670,50	126,00	47740	8971	118	0,62	353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ПЕРЕГОРОДКИ						
11	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м/КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ/	65,6	1250,16	34,73	82010	2278	18424	1,43	751
		м2		225,00	13,01	14760	853	118	0,06	33
12	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м/СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ/	48,65	562,79	18,89	27380	919	11592	1,24	483
		м2		194,85	7,07	9479	344	118	0,03	13
13	Е0108-23-3	Кладка из газобетонных блоков стен неармированных при высоте этажа до 4 м	11,8	5560,44	321,26	65613	3791	10057	4,10	390
		м3		603,00	119,25	7115	1407	118	0,59	56
				Парапет						
14	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	6,6	5742,84	335,84	37903	2217	6431	4,54	242
		м3		699,75	126,00	4618	832	118	0,61	33
		СВЯЗЕВЫЕ СЕТКИ CC1,CC2,CC3,CC4,CC4a,CC4б,CC5,CC6,CC7,CC7a,CC8, CC8a,CC9,CC10,CC11,CC12,CC13,CC14,CC15,CC16,C1								
17	Е0106-11-10	Армирование сеткой	1,07	5239,08	327,33	5606	350	2381	11,60	99
		1т		1890,00	123,75	2022	132	105	0,60	5
18	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	1,07	50800,00	--	54356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1712446**		**248921**		
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ								
				2-Й - 7-ОЙ ЭТАЖИ						
19	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	116	103,01	66,43	11949	7706	7746	0,15	103
		шт		23,85	23,85	2767	2767	140	0,11	73
20	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	4	391,83	250,96	1567	1004	1226	0,81	20
		шт		130,73	88,22	523	353	140	0,37	9
21	Е0110-5-1	Устройство деревянных перемычек/брусок 100х400ммх66,5м/	0,06	22197,72	316,57	1332	19	260	22,50	9
		м3		3487,50	119,25	209	7	120	0,58	--
22	С143015-143 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	10	1350,00	--	13500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	3	1399,00	--	4197	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	2	1262,00	--	2524	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	1	833,00	--	833	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	4	1399,00	--	5596	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С143015-148 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	18	1442,00	--	25956	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С143015-168 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84	6	2934,00	--	17604	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С143015-152 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ25-8-п ГОСТ 948-84	12	1763,00	--	21156	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С143015-171 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	4	3741,00	--	14964	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С143015-143 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84	12	1350,00	--	16200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С143015-144 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84	8	1399,00	--	11192	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С143015-142 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	16	1262,00	--	20192	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	6	833,00	--	4998	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С143015-121 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	12	694,00	--	8328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С143015-120 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84 шт.	6	538,00	--	3228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ЗАТРАТЫ		Тенге			185316		9232		
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ 2-Й -9-Й Этажи								
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
69	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	11	859,04	200,77	9449	2208	5704	1,74	148
				299,25	71,15	3292	783	140	0,31	26
70	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	42	1398,73	373,54	58747	15689	35328	2,66	891
				465,75	135,07	19562	5673	140	0,61	203
71	С143017-2300 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 79.12-8 СТ РК 949-92 шт.	16	24660,00	--	394560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	С143017-2293 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92 шт.	10	21964,00	--	219640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	С143017-2551 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 57.15-8 СТ РК 949-92 шт.	1	17066,00	--	17066	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	С143017-2542 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.15-8 СТ РК 949-92 шт.	2	14602,00	--	29204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	С143017-2269 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.12-8 СТ РК 949-92 шт.	8	11289,00	--	90312	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	С143017-2432 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 29.12-16 СТ РК 949-92 шт.	3	6757,00	--	20271	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	С143017-2426 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 23.12-16 СТ РК 949-92 шт.	7	5409,00	--	37863	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
79	С143017-2303 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 82.12-8 СТ РК 949-92 шт.	2	25595,00	--	51190	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	С143017-2295 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 74.12-8 СТ РК 949-92 шт.	1	22663,00	--	22663	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С143017-2272 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92	1	11952,00	--	11952	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		АНКЕРА А-1 (=310+244шт)								
82	Е0107-20-1	Установка анкеров	0,03	41008,57	2434,57	1230	73	1381	170,00	49
		т		31950,00	920,25	959	28	140	4,49	1
83	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,03	49502,00	--	1485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3(=8шт)								
84	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15	0,16	9714,45	269,20	1554	43	253	8,21	11
		м3		1332,00	101,70	213	16	105	0,50	1
85	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,005	51000,00	--	255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,004	52400,00	--	210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,004	53600,00	--	214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4(=9шт)								
88	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15	0,225	9714,45	269,20	2186	61	356	8,21	15
		м3		1332,00	101,70	300	23	105	0,50	1
89	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,007	51000,00	--	357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,005	52400,00	--	262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,006	53600,00	--	322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			970992		43023		
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ								
		Лестничные ступени								
		ЛС 12-1								
186	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	27,7	203,59	12,56	5639	348	7165	1,08	135
		м		180,00	4,75	4986	132	140	0,02	3
187	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	27,7	995,00	--	27562	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0106-11-7	Установка закладных изделий	0,08	93997,62	304,24	7520	24	2934	198,00	79
		1т		33075,00	114,75	2646	9	105	0,56	--
		ЛС 12-2								
189	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	11	203,59	12,56	2239	138	2845	1,08	52
		м		180,00	4,75	1980	52	140	0,02	1
190	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	11	995,00	--	10945	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0106-11-7	Установка закладных изделий	0,048	93997,62	304,24	4512	15	1760	198,00	43
		1т		33075,00	114,75	1588	6	105	0,56	--
		ЛС 12-2н								
192	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	2,9	203,59	12,56	590	36	750	1,08	14
		м		180,00	4,75	522	14	140	0,02	--
193	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	2,9	995,00	--	2886	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0106-11-7	Установка закладных изделий	0,013	93997,62	304,24	1222	4	477	198,00	12
		1т		33075,00	114,75	430	1	105	0,56	--
		ЛС 12-2в								
195	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	2,9	203,59	12,56	590	36	750	1,08	14
		м		180,00	4,75	522	14	140	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ м	2,9	995,00	–	2886	–	–	–	–
197	Е0106-11-7	Установка закладных изделий 1т	0,013	93997,62	304,24	1222	4	477	198,00	12
198	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,013	49326,74	16388,64	641	213	380	161,00	11
199	Е0109-61-13	Монтаж подкладок т	0,014	9883,80	2860,42	138	40	89	36,30	2
200	С11011-884 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 9 мм до 12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89/подкладка/ т	0,015	46868,00	–	703	–	–	–	–
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			69296		17626		
		РАЗДЕЛ 10. ПРОСТЕНКИ								
		ПРС1-6шт								
246	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25 м3	0,6	10273,69	285,58	6164	171	862	7,16	34
247	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм т	0,06	46700,00	–	2802	–	–	–	–
248	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм т	0,011	50600,00	–	557	–	–	–	–
249	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм т	0,017	45100,00	–	767	–	–	–	–
		ПРС2-6шт								
250	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25 м3	0,7	10273,69	285,58	7192	200	1006	7,16	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	0,05	46700,00	--	2335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
252	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,011	50600,00	--	557	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
253	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	0,017	45100,00	--	767	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРС4								
254	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	0,37	10273,69	285,58	3801	106	532	7,16	21
		м3		1192,50	107,89	441	40	105	0,53	2
255	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	0,028	46700,00	--	1308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
256	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,005	50600,00	--	253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
257	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	0,008	45100,00	--	361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРС8-3шт								
258	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	0,33	10273,69	285,58	3390	94	474	7,16	19
		м3		1192,50	107,89	394	36	105	0,53	1
259	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	0,028	46700,00	--	1308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
260	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,005	50600,00	--	253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	0,008	45100,00	--	361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПРС3						
262	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	0,45	10273,69	285,58	4623	129	647	7,16	26
		м3		1192,50	107,89	537	49	105	0,53	2
263	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	0,028	46700,00	--	1308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
264	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,072	50600,00	--	3643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	0,008	45100,00	--	361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПРС7-3шт						
266	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм бетон кл В25	0,52	10273,69	285,58	5342	149	747	7,16	30
		м3		1192,50	107,89	620	56	105	0,53	2
267	С12041-17 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 20-22 мм	0,028	46700,00	--	1308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
268	С12041-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,007	50600,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
269	С12041-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 25-28 мм	0,008	45100,00	--	361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			49473		4268		

		ИТОГО ПО БЛОК В				3026118				
		ИТОГО:				3 026 118				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходы :				331 098				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты,в том числе :				201 433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3 558 649**				
		Итого с временными, 1,1 %				**3 597 794**				
		Зимние удорожания, 1,6065 %				**57 799**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**14 391**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**35 978**				
		ИТОГО:				**3 705 962**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**9 810 040**				
		2015 год 50% К=2,5574194				4 738 850				
		2016 год 50% К=2,7367742				5 071 191				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				196 201				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				**10 006 241**				
		НДС 12%				1 200 749				
		Итого с НДС				**11 206 990**				
		Итого с учетом договорного коэффициента к-(сумма договора/сметная стоимость жилой части) 785 102 836 / 806 888 840 = 0,97299999340677 в том числе НДС 12%				**10 904 401**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2018 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Генеральный директор: ТОО
" Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Утепов Н.Б. _____ 2018 года

М.П. Эксперт технадзора
ТОО " Научно - Производственная Фирма "Мунайгаз инжиниринг ЛТД" " _____ Байменов С.С _____ 2018 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Утешов Б.Р. _____ 2018 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2018 года