Заказчик : ***ГУ "Управление строительства Мангистауской области"***

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804***

Наименование строительства и его адрес:

"Привяка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для детей IVA и IVГ климатических под районов с обычным геологическим условиями" в селе С.Шапагатова Тупкараганского района"

Адрес: ***Тупкараганский район, село С.Шапагатова***

Справка № 8

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		64	*21.07.2017 г.*				

Допсоглашение № 1 от 20.10.17г
Допсоглашение № 2 от 20.11.17г
Допсоглашение № 3 от 13.12.17г
Допсоглашение № 4 от 22.02.18г

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за *май* без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базо-вом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за *май*	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**882 412 735,10**								**94 544 221,62**	**882 412 735,10**
в том числе:										
за май 2018 г.		**91 624 258,83**							**10 994 911,06**	**102 619 169,89**
Удержано 5 % по договору		**4 581 212,94**							**549 745,55**	**5 130 958,49**
Всего к оплате		**87 043 045,89**							**10 445 165,51**	**97 488 211,40**

М.П. Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Мангистауской области". _____ Хамиев А.Т. _____ 2018 года

М.П. Подрядчик:

Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2018 года

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление строительства Мангистауской области,Актау 23 мкр 100 дом** — **060140002743**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,Мангистауская область, г.Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайұлы, здание 117, тел.: 776161 776363** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №64 от 21.07.17г.

Номер документа	Дата составления
28	28.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для детей IVA и IVГ климатических.под районов с обычным геологическими условиями" в селе С.Шапагатова Тупкараганского района			шт	1	102 619 169,89	102 619 169,89
				Итого	1	x	102 619 169,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Тажибаева Гаухар Балагажиевна
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.05.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес: Строительство по Р.П. ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 600 УЧАЩИХСЯ ДЛЯ IVA и IV-Г климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в селе С.Шапагатова Тупкараганского района

АКТ №8
приемки выполненных работ
за май 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОКИ 1А и 1Б. Раздел АР. Лок смета №2-2-3								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ								
19	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен м2	-62,4	232,30	3,39	-14495	-211	-7713	0,65	41
				117,00	0,72	-7301	-45	105	0,05	3
20	Е0115-70-1	Оштукатуривание по стеклосетке без устройства каркаса улучшенное стен или перегородок м2	-10,4	570,50	4,92	-5933	-51	-2129	1,15	12
				193,05	1,87	-2008	-19	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-20428		-9842		
		РАЗДЕЛ 5.СЕЙСМОШВЫ /УЗЛЫ 8,9/								
43	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	0,04	4173,97	378,22	167	15	148	20,04	1
				3566,25	141,75	143	6	100	0,69	--
47	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 кг	53,76	72,00	--	3871	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4038		148		
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 13.ПОЛЫ								

		ТИП 1 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/									
125	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	36,5	193,52	9,95	7063	363	2511	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1905	137	123	0,02	1
126	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	50,6	1248,72	30,36	63185	1536	8732	0,80	41
		м2		132,85	7,46	6722	377	123	0,04	2
		ТИП 2 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
135	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	18,7	1609,91	15,20	30105	284	4156	1,07	20
		м2		173,30	7,37	3241	138	123	0,04	1
		ТИП 4								
139	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	15,6	1248,72	30,36	19480	474	2692	0,80	12
		м2		132,85	7,46	2072	116	123	0,04	1
		ТИП 2 НА ОТМ.0,000								
149	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	325,8	1609,91	15,20	524509	4952	72401	1,07	349
		м2		173,30	7,37	56461	2401	123	0,04	12
		ТИП 4 НА ОТМ.3,300								
164	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	276,2	1248,72	30,36	344896	8385	47666	0,80	221
		м2		132,85	7,46	36693	2060	123	0,04	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			989238		138158		

РАЗДЕЛ 14.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

194	Е01 15-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	241,92	924,55	4,62	223667	1118	64940	1,52	368
		м2		254,97	3,14	61682	760	104	0,02	4

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА /УЗЛЫ 7, 11/

198	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	185	11,20	--	2072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	46,4	213,01	1,52	9884	71	6129	0,70	33
		м2		111,38	0,56	5168	26	118	--	--

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

207	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200мм	90,7692308	57,98	0,60	5263	54	5491	0,32	29
		м		57,38	0,23	5208	21	105	--	--

РАЗДЕЛ 15.ВХОД В-1

221	С11011-2664 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Праймер битумный-грунтовка ГОСТ 30693-2000	30,275	135,00	--	4087	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
223	С11011-1420 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы премиум-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	99,475	136,00	--	13529	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
224	С11011-1416 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы премиум-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	97,745	133,00	--	13000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

226	С1101Г426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.01-04-2002 примен.	Стальной лист с полиэфирным /пластизоловым/ покрытием м2	16,583	396,00	--	6567	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
228	С1101-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 кг	39,76	72,00	--	2863	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
234	С143011-87 Изм. и доп. вып. 23	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм м2	90,9	7520,00	--	683568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
235	С143011-40 Изм. и доп. вып. 23	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм /проступь/ м2	20,1	8400,00	--	168840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
236	С143011-85 Изм. и доп. вып. 23	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 20 мм м2	9,9	6410,00	--	63459	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
238	С143011-18 Изм. и доп. вып. 23	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм м2	29,1	10100,00	--	293910	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
240	С143011-18 Изм. и доп. вып. 23	Плинтус из гранита облицовочного пиленого полированного h-100 мм, толщина 20 мм м2	1,26	10100,00	--	12726	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
246	С143002-53 Изм. и доп. вып. 22 примен.	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" кг	111,24	29,00	--	3226	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1506661		76560		
		РАЗДЕЛ 16.ВХОД В-3 /1 шт./, В-4 /1 шт./								
250	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	6,4	66,94	2,62	428	17	91	0,07	--
				10,51	0,99	67	6	123	--	--
251	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М100 м2	9	187,44	9,95	1687	90	619	0,36	3
				52,20	3,74	470	34	123	0,02	--
252	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм м2	9	56,06	1,34	505	12	19	0,01	--
				1,26	0,50	11	4	123	--	--
254	С143003-40	Плитка тротуарная толщ.60 мм м2	9	6520,00	--	58680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

256	С14305-9 Изм. и доп вып. 22	Камни бетонные бортовые /поребрик/	0,1952	11954,00	--	2333	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
260	С1101-2664 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Праймер битумный-грунтовка ГОСТ 30693-2000	3,43	135,00	--	463	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
266	С1101-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Стальной лист с полиэфирным /пластизоловым/ покрытием	9,888	396,00	--	3916	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			68012		729		

РАЗДЕЛ 19.ЗАШИВКА КОРОБОВ /ОВ/ И СТОЯКОВ /ВК/

280	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97	231	250,00	--	57750	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
281	СПРАЙС п.3 ТОО "Водолей"	Люк-дверца ЭРА ревизионная накладная с ручкой-задвижкой, тип ЛТ 2025П	7	274,05	--	1918	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			59668				--

РАЗДЕЛ 20.ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ /УЗЛЫ 6,7/

282	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен	0,96	6465,97	378,22	6207	363	3560	20,04	19
		м3		3566,25	141,75	3424	136	100	0,69	1
285	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	116,256	72,00	--	8370	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
288	С11031-554 примен.	Гидроизоляционная лента для деформационных швов и стыков Masterflex 3000	9,936	5490,40	--	54553	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИ /УЗЕЛ 8/

290	Е0126-31-1	Теплоизоляция перекрытий изделиями из минеральной ваты	2,54	2139,46	330,46	5434	839	4909	10,58	27
		м3		1809,00	123,75	4595	314	100	0,60	2
293	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	312,6816	72,00	--	22513	--	--	--	--

296	С11031-554 примен.	Гидроизоляционная лента для деформационных швов и стыков Masterflex 3000	кг		--	--	--	--	--	--	--
			м2	17,5122	5490,40	--	96149	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге		--	--	--	--	--	--	--
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ АР	Тенге				193226		8469		
							2 800 415		214 222		

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ. ЛОК СМЕТА №2-2-6

РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ Л.К. /2 шт./

23	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20х2,8 мм	м	110	266,16	4,08	29278	449	7786	0,31	34
					53,77	1,53	5914	169	128	0,01	1
24	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3716,00	--	7432	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-45	Крепления для трубопроводов /уголок 50х5/	кг	75	200,00	--	15000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
29	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	4,2	181,44	35,77	762	150	673	0,70	3
					111,70	13,40	469	56	128	0,07	--
30	С131204-13 примен.	Радиаторы отопительные чугунные марки 2КП100-90-500, секционные	кВт	4,2	4150,00	--	17430	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				69902		8459		

РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМА П1

69	75-2-75	Приточные камеры каркасно-панельные, тип ПКЦКП-3.15-У3, номинальная производительность по воздухv 3150 м3/ч. 700х450 мм. правого исполнения /П1/	комплект	1	142700,00	--	142700	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
81	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	9	1169,91	13,82	10529	124	3053	1,62	15
					259,88	5,18	2339	47	128	0,03	--
82	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	53,6	1144,51	11,11	61346	595	16656	1,48	79
					238,61	4,16	12790	223	128	0,02	1

83	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	73	1174,73	9,61	85755	701	19652	1,28	94
		м2		206,72	3,59	15091	262	128	0,02	1
84	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,4	1174,73	9,61	9868	81	2261	1,28	11
		м2		206,72	3,59	1736	30	128	0,02	--
85	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	19,6	1174,73	9,61	23025	188	5276	1,28	25
		м2		206,72	3,59	4052	70	128	0,02	--
86	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.600х250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,9	1115,92	8,82	13279	105	2415	0,96	11
		м2		155,22	3,31	1847	39	128	0,02	--
87	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.1000х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	26	1084,55	9,22	28198	240	4282	0,78	20
		м2		125,21	3,45	3256	90	128	0,02	--
88	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,1	61500,00	--	6150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	5,6	4330,00	--	24248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-В /ТУ 6-11-145-80/	0,132	185900,00	--	24539	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В1								
94	С131301-112 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	6608,00	--	6608	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,5	1169,91	13,82	14624	173	4241	1,62	20
		м2		259,88	5,18	3248	65	128	0,03	--
103	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,1	1174,73	9,61	1292	11	296	1,28	1
		м2		206,72	3,59	227	4	128	0,02	--
104	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 160 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,559	1151,91	13,82	4100	49	1207	1,62	6
		м2		259,88	5,18	925	18	128	0,03	--

105	С13312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям т	0,02	61500,00	--	1230	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
107	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В2								
111	С131301-112 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 комплект	1	6608,00	--	6608	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
119	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	12,5	1169,91	13,82	14624	173	4241	1,62	20
				259,88	5,18	3248	65	128	0,03	--
120	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	1,1	1174,73	9,61	1292	11	296	1,28	1
				206,72	3,59	227	4	128	0,02	--
121	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 160 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	3,559	1151,91	13,82	4100	49	1207	1,62	6
				259,88	5,18	925	18	128	0,03	--
124	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В3								
128	С131301-128 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84 комплект	1	28629,00	--	28629	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
135	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	1,8	1144,51	11,11	2060	20	559	1,48	3
				238,61	4,16	430	7	128	0,02	--
136	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	6	1174,73	9,61	7048	58	1615	1,28	8
				206,72	3,59	1240	22	128	0,02	--
137	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	11,2	1174,73	9,61	13157	108	3015	1,28	14
				206,72	3,59	2315	40	128	0,02	--

140	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,6	4330,00	--	2598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В4								
144	С131301-134 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-6Е (220В), Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1750 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	37996,00	--	37996	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,7	1144,51	11,11	3090	30	839	1,48	4
		м2		238,61	4,16	644	11	128	0,02	--
152	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,6	1174,73	9,61	4229	35	969	1,28	5
		м2		206,72	3,59	744	13	128	0,02	--
153	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.600х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,6	1115,92	8,82	14061	111	2557	0,96	12
		м2		155,22	3,31	1956	42	128	0,02	--
156	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,7	4330,00	--	3031	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ1								
160	СПРАЙС п.290 "Air TECHnOlOgiEs"	Решетка жалюзийная регулируемая с клапаном расхода воздуха РАГ 300х250	2	648,25	--	1296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1174,73	9,61	10573	86	2423	1,28	12
		м2		206,72	3,59	1861	32	128	0,02	--
164	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ2								
169	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--

172	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ3								
177	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,3	1144,51	11,11	7210	70	1958	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1503	26	128	0,02	--
180	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ4								
185	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
		м2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	--
188	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ5								
193	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,8	1174,73	9,61	12687	104	2907	1,28	14
		м2		206,72	3,59	2233	39	128	0,02	--
196	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ6								
201	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6	1174,73	9,61	7048	58	1615	1,28	8
		м2		206,72	3,59	1240	22	128	0,02	--
204	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ7								

209	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1174,73	9,61	10573	86	2423	1,28	12
		м2		206,72	3,59	1861	32	128	0,02	--
212	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ8								
217	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
220	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ9								
225	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,3	1144,51	11,11	7210	70	1958	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1503	26	128	0,02	--
228	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ10								
233	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		м2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	--
236	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ11								
241	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1174,73	9,61	10573	86	2423	1,28	12

			м2		206,72	3,59	1861	32	128	0,02	--
244	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50		0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ12									
249	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
			м2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	--
252	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50		0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ13									
257	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		6,3	1144,51	11,11	7210	70	1958	1,48	9
			м2		238,61	4,16	1503	26	128	0,02	--
260	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50		0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ14									
265	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
			м2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	--
268	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50		0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ15									
273	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		9	1174,73	9,61	10573	86	2423	1,28	12
			м2		206,72	3,59	1861	32	128	0,02	--

276	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ16								
281	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
284	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ17								
289	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1174,73	9,61	10573	86	2423	1,28	12
		м2		206,72	3,59	1861	32	128	0,02	--
292	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ18								
297	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
298	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
300	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			749586		107349		
		в т.ч. Оборудование	Тенге			142700				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 2. Раздел АР. Лок смета №2-3-2

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4.СЕЙСМОШВЫ /УЗЛЫ 8,9/

21	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,04	4173,97	378,22	167	15	148	20,04	1
					3566,25	141,75	143	6	100	0,69	--
22	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	0,0388	4518,00	--	175	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	53,76	72,00	--	3871	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	С11031-554 примен.	Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000	м2	1,656	5490,40	--	9092	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			13305		148		

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 8.КРОВЛЯ

ПАРАПЕТ

45	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	506,854	72,00	--	36493	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			36493				

РАЗДЕЛ 11.ПОЛЫ

ТИП 1 /ЛЕСТНИЦА/

82	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	23,4	1248,72	30,36	29220	710	4038	0,80	19
					132,85	7,46	3109	175	123	0,04	1
83	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	17,1	137,82	0,32	2357	5	878	0,24	4
					41,63	0,11	712	2	123	--	--

ТИП 2 НА ОТМ.0,000

92	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	269,6	1609,91	15,20	434032	4098	59912	1,07	288
		м2		173,30	7,37	46722	1987	123	0,04	10
93	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	93,4	137,82	0,32	12872	30	4795	0,24	22
		м		41,63	0,11	3888	10	123	--	--
		ТИП 4 НА ОТМ.3,300								
107	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	179,5	1248,72	30,36	224145	5449	30978	0,80	144
		м2		132,85	7,46	23847	1339	123	0,04	7
108	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	80,7	137,82	0,32	11122	26	4143	0,24	19
		м		41,63	0,11	3360	9	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			713748		104744		
		РАЗДЕЛ 12.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
138	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	6,48	924,55	4,62	5991	30	1739	1,52	10
		м2		254,97	3,14	1652	20	104	0,02	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
150	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200мм	292,307692	57,98	0,60	16948	175	17682	0,32	94
		м		57,38	0,23	16773	67	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			22939		19421		
		РАЗДЕЛ 13.ВХОД В-2								
164	С11011-2664 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Праймер битумный-грунтовка ГОСТ 30693-2000	33,775	135,00	--	4560	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

166	С11011-1420 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы премиум-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	110,975	136,00	--	15093	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
167	С11011-1416 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы премиум-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	109,045	133,00	--	14503	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
169	С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Стальной лист с полиэфирным /пластизоловым/ покрытием	17,922	396,00	--	7097	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
171	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	42,56	72,00	--	3064	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
177	С143011-87 Изм. и доп. вып. 23	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм	75,5	7520,00	--	567760	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
178	С143011-40 Изм. и доп. вып. 23	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм /проступь/	19,8	8400,00	--	166320	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
179	С143011-85 Изм. и доп. вып. 23	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 20 мм	10,8	6410,00	--	69228	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
181	С143011-18 Изм. и доп. вып. 23	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	29	10100,00	--	292900	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
183	С143011-18 Изм. и доп. вып. 23	Плинтус из гранита облицовочного пиленого полированного h-100 мм, толщина 20 мм	1	10100,00	--	10100	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
189	С143002-53 Изм. и доп. вып. 22 примен.	Декоративная штукатурка "Мюнхенская"	116,64	29,00	--	3383	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1154008				

РАЗДЕЛ 14.ВХОД В-5

193	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	0,8	66,94	2,62	54	2	11	0,07	--

			м2		10,51	0,99	8	1	123	--	--
194	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М100		2,5	187,44	9,95	469	25	172	0,36	1
			м2		52,20	3,74	131	9	123	0,02	--
195	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм		2,5	56,06	1,34	140	3	5	0,01	--
			м2		1,26	0,50	3	1	123	--	--
197	С143003-40	Плитка тротуарная толщ.60 мм		2,5	6520,00	--	16300	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
199	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /поребрик/		0,0752	11954,00	--	899	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			17862		188		
		РАЗДЕЛ 17.ЗАШИВКА КОРОБОВ /ОВ/ И СТОЯКОВ /ВК/									
223	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97		105	250,00	--	26250	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
224	СПРАЙС п.3 ТОО "Водолей"	Люк-дверца ЭРА ревизионная накладная с ручкой-задвижкой, тип ЛТ 2025П		4	274,05	--	1096	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			27346				--
		РАЗДЕЛ 18.ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ									
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ /УЗЛЫ 6,7/									
225	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен		0,85	6465,97	378,22	5496	321	3152	20,04	17
			м3		3566,25	141,75	3031	120	100	0,69	1
228	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80		84	72,00	--	6048	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
231	С11031-554 примен.	Гидроизоляционная лента для деформационных швов и стыков Masterflex 3000		12,42	5490,40	--	68191	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИ /УЗЕЛ 8/									
233	Е0126-31-1	Теплоизоляция перекрытий изделиями из минеральной ваты		1,2	2139,46	330,46	2567	397	2319	10,58	13
			м3		1809,00	123,75	2171	149	100	0,60	1

236	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80									
		кг	146,3616	72,00	--	10538	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
239	С11031-554 примен.	Гидроизоляционная лента для деформационных швов и стыков Masterflex 3000									
		м2	8,1972	5490,40	--	45006	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			137846		5471		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ АР	Тенге			2 123 547		129 972		

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ. ЛОК СМЕТА №2-3-5

РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМА ВЕ1

45	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	9	1174,73	9,61	10573	86	2423	1,28	12
				206,72	3,59	1861	32	128	0,02	--
46	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям								
		т	0,007	61500,00	--	431	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
48	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50								
		м3	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

СИСТЕМА ВЕ2

53	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
				206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
54	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям								
		т	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50								
		м3	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

СИСТЕМА ВЕ3

61	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,4	1169,91	13,82	6318	75	1832	1,62	9
		м2		259,88	5,18	1403	28	128	0,03	--
62	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,007	61500,00	--	431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ4								
69	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,4	1169,91	13,82	6318	75	1832	1,62	9
		м2		259,88	5,18	1403	28	128	0,03	--
70	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,007	61500,00	--	431	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ5								
77	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
78	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ6								
85	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6

			м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
86	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	т	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
88	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ7									
93	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,5	1169,91	13,82	2925	35	848	1,62	4
					259,88	5,18	650	13	128	0,03	--
94	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	т	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
96	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ8									
101	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
					238,61	4,16	835	15	128	0,02	--
102	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	т	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
104	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ9									
109	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,5	1169,91	13,82	2925	35	848	1,62	4
					259,88	5,18	650	13	128	0,03	--

110	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям т	0,004	61500,00 --	-- --	246 --	-- --	-- --	-- --	-- --
112	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,1	4330,00 --	-- --	433 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СИСТЕМА ВЕ10								
117	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	2,5	1169,91 259,88	13,82 5,18	2925 650	35 13	848 128	1,62 0,03	4 --
118	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям т	0,004	61500,00 --	-- --	246 --	-- --	-- --	-- --	-- --
120	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,1	4330,00 --	-- --	433 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СИСТЕМА ВЕ11								
125	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	2,5	1169,91 259,88	13,82 5,18	2925 650	35 13	848 128	1,62 0,03	4 --
126	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям т	0,004	61500,00 --	-- --	246 --	-- --	-- --	-- --	-- --
128	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,1	4330,00 --	-- --	433 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СИСТЕМА ВЕ12								
133	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	2,5	1169,91 259,88	13,82 5,18	2925 650	35 13	848 128	1,62 0,03	4 --
134	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--

136	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	т		--	--	--	--	--	--	--
			м3	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--	--	--	--
							69465		15453		

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 3А и3Б. Раздел АР. Лок смета №2-4-3

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

КОЛОННЫ, ДИАФРАГМЫ, СТЕНЫ БЕТОННЫЕ

49	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен или колонн	м2	118,9	154,08	3,43	18320	408	9368	0,46	54
					73,73	1,31	8766	156	105	0,01	1

РИГЕЛЯ

53	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	м2	22,4	154,08	3,43	3451	77	1765	0,46	10
					73,73	1,31	1652	29	105	0,01	--

РАЗДЕЛ 5.СЕЙСМОШВЫ /УЗЛЫ 8,9/

71	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,04	4173,97	378,22	167	15	148	20,04	1
					3566,25	141,75	143	6	100	0,69	--
75	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	53,76	72,00	--	3871	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
78	С11031-554 примен.	Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000	м2	1,656	5490,40	--	9092	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				34901		11281		

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ

ПАРАПЕТ

100	С110 11-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	886,595	72,00	--	63835	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
102	С12021-237	М/к костылей из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные	0,16929	154400,00	--	26138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗОНТЫ ВЕНТШАХТЫ								
105	С12021-237	М/к стоек из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные	0,3004625	154400,00	--	46391	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12021-237	М/к стальных крепежныж элементоа из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные	0,187066	154400,00	--	28883	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Стальной лист с полиэфирным /пластизоловым/ покрытием	68,495	396,00	--	27124	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			192371				
		РАЗДЕЛ 12.ПОЛЫ								
		ТИП 1 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
155	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	90,1	1248,72	30,36	112510	2735	15549	0,80	72
		м2		132,85	7,46	11970	672	123	0,04	3
		ТИП 2 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
164	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	21,4	1609,91	15,20	34452	325	4756	1,07	23
		м2		173,30	7,37	3709	158	123	0,04	1
165	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	117,8	137,82	0,32	16235	38	6048	0,24	28
		м		41,63	0,11	4904	13	123	--	--

		ТИП 4 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/									
169	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	30,4	1248,72	30,36	37961	923	5246	0,80	24
		м2		132,85	7,46	4039	227	123	0,04	1
170	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	75	137,82	0,32	10337	24	3851	0,24	18
		м		41,63	0,11	3122	8	123	--	--
		ТИП 2 НА ОТМ.0,000								
179	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	318,7	1609,91	15,20	513078	4844	70823	1,07	341
		м2		173,30	7,37	55231	2349	123	0,04	12
180	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	195,8	137,82	0,32	26985	63	10052	0,24	46
		м		41,63	0,11	8151	22	123	--	--
		ТИП 4 НА ОТМ.3,300								
203	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	313,7	1248,72	30,36	391723	9524	54138	0,80	251
		м2		132,85	7,46	41675	2339	123	0,04	12
204	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	191,3	137,82	0,32	26365	61	9821	0,24	45
		м		41,63	0,11	7964	21	123	--	--
		ТИП 4 НА ОТМ.6,600								
228	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	347,6	1248,72	30,36	434055	10553	59988	0,80	278
		м2		132,85	7,46	46179	2592	123	0,04	13
229	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	230	137,82	0,32	31699	74	11808	0,24	54
		м		41,63	0,11	9575	25	123	--	--
		ТИП 10 НА ОТМ.6,600								

255	Е011 1-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	186,8	1248,72	30,36	233261	5671	32238	0,80	150
					132,85	7,46	24816	1393	123	0,04	7
256	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	131,4	137,82	0,32	18110	42	6746	0,24	31
					41,63	0,11	5470	14	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			1886771		291064		
		РАЗДЕЛ 13.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
286	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	378,56	924,55	4,62	349998	1749	101619	1,52	575
					254,97	3,14	96521	1189	104	0,02	6
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
299	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	173,076923	57,98	0,60	10035	104	10470	0,32	55
					57,38	0,23	9931	40	105	--	--
300	С143002-53 Изм. и доп. вып. 22 примен.	Декоративная штукатурка "Мюнхенская"	кг	60,75	29,00	--	1762	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			361795		112089		
		РАЗДЕЛ 14.ВХОД В-6 /1 шт./, В-7 /1 шт./									
306	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,44	66,94	2,62	364	14	77	0,07	--
					10,51	0,99	57	5	123	--	--
307	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М100	м2	9	187,44	9,95	1687	90	619	0,36	3
					52,20	3,74	470	34	123	0,02	--
308	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	м2	9	56,06	1,34	505	12	19	0,01	--
					1,26	0,50	11	4	123	--	--
310	С143003-40	Плитка тротуарная толщ.60 мм	м2	9	6520,00	--	58680	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
312	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /поребрик/		0,1952	11954,00	--	2333	--	--	--	--

			м3		--	--	--	--	--	--	--
318	С11011-5530 Изм. и доп.вып.18 примен.	Покрытие "Техноэласт-соло"	м2	11,27	381,00	--	4294	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
322	С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Стальной лист с полиэфирным /пластизоловым/ покрытием	м2	9,888	396,00	--	3916	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				71779		715		
		РАЗДЕЛ 15.ВХОД В-8 /1 шт./									
326	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,1	66,94	2,62	408	16	86	0,07	--
					10,51	0,99	64	6	123	--	--
327	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М100	м2	6,1	187,44	9,95	1143	61	420	0,36	2
					52,20	3,74	318	23	123	0,02	--
328	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	м2	6,1	56,06	1,34	342	8	13	0,01	--
					1,26	0,50	8	3	123	--	--
336	С11011-5530 Изм. и доп.вып.18 примен.	Покрытие "Техноэласт-соло"	м2	8,74	381,00	--	3330	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
340	С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Стальной лист с полиэфирным /пластизоловым/ покрытием	м2	6,489	396,00	--	2570	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				7793		519		
		РАЗДЕЛ 18.ЗАШИВКА КОРОБОВ /ОВ/ И СТОЯКОВ /ВК/									
357	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97	м2	1128,75	250,00	--	282188	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
358	СПРАЙС п.3 ТОО "Водолей"	Люк-дверца ЭРА ревизионная накладная с ручкой-задвижкой, тип ЛТ 2025П	шт	13	274,05	--	3563	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				285751				--
		РАЗДЕЛ 20.ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ									

		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ /УЗЛЫ 6,7/								
376	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен	0,97	6465,97	378,22	6272	367	3597	20,04	19
		м3		3566,25	141,75	3459	137	100	0,69	1
379	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	129,696	72,00	--	9338	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
382	С11031-554 примен.	Гидроизоляционная лента для деформационных швов и стыков Masterflex 3000	7,866	5490,40	--	43187	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИ /УЗЕЛ 8/								
384	Е0126-31-1	Теплоизоляция перекрытий изделиями из минеральной ваты	1,3	2139,46	330,46	2781	430	2513	10,58	14
		м3		1809,00	123,75	2352	161	100	0,60	1
387	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	155,232	72,00	--	11177	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
388	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0104788	172357,31	536,06	1806	6	525	289,00	3
		1т		47475,00	202,50	497	2	105	0,99	--
390	С11031-554 примен.	Гидроизоляционная лента для деформационных швов и стыков Masterflex 3000	8,694	5490,40	--	47734	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			122295		6635		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ АР	Тенге			2 963 456		422 303		

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ. ЛОК СМЕТА №2-4-6

РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ

		СИСТЕМА П1								
122	75-2-76	Приточные камеры каркасно-панельные, тип ПКЦКП-5, номинальная производительность по воздуху 5000 м3/ч. 700х800 мм	1	165900,00	--	165900	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12	1169,91	13,82	14039	166	4071	1,62	19
		м2		259,88	5,18	3119	62	128	0,03	--
136	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	50,4	1144,51	11,11	57683	560	15662	1,48	75
		м2		238,61	4,16	12026	210	128	0,02	1

137	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	1174,73	9,61	14097	115	3230	1,28	15
		м2		206,72	3,59	2481	43	128	0,02	--
138	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	38,4	1174,73	9,61	45110	369	10337	1,28	49
		м2		206,72	3,59	7938	138	128	0,02	1
139	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	30	1174,73	9,61	35242	288	8076	1,28	38
		м2		206,72	3,59	6202	108	128	0,02	1
140	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.800х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	17,6	1115,92	8,82	19640	155	3571	0,96	17
		м2		155,22	3,31	2732	58	128	0,02	--
141	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,08	61500,00	--	4920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	3,3	4330,00	--	14289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА П2								
147	75-2-77	Приточные камеры каркасно-панельные правого исполнения, тип ПКПКП-6.3-УЗ. номинальная производительность по	1	213800,00	--	213800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	38,5	1169,91	13,82	45042	532	13062	1,62	62
		м2		259,88	5,18	10005	199	128	0,03	1
161	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	64,8	1144,51	11,11	74164	720	20136	1,48	96
		м2		238,61	4,16	15462	269	128	0,02	1
162	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,4	1144,51	11,11	9614	93	2610	1,48	12
		м2		238,61	4,16	2004	35	128	0,02	--
163	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8	1144,51	11,11	9156	89	2486	1,48	12
		м2		238,61	4,16	1909	33	128	0,02	--
164	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.350х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,9	1174,73	9,61	11630	95	2665	1,28	13
		м2		206,72	3,59	2047	36	128	0,02	--

165	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	30	1174,73	9,61	35242	288	8076	1,28	38
				206,72	3,59	6202	108	128	0,02	1
166	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	7,5	1174,73	9,61	8810	72	2019	1,28	10
				206,72	3,59	1550	27	128	0,02	--
167	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.600х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	10,8	1115,92	8,82	12052	95	2192	0,96	10
				155,22	3,31	1676	36	128	0,02	--
168	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.800х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	19,8	1115,92	8,82	22095	175	4018	0,96	19
				155,22	3,31	3073	65	128	0,02	--
169	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.1000х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	54,6	1084,55	9,22	59217	503	8992	0,78	43
				125,21	3,45	6837	189	128	0,02	1
170	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям								
		т	0,08	61500,00	--	4920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА П3								
172	75-2-75	Приточные камеры каркасно-панельные, тип ПКЦКП-3.15-У3, номинальная производительность по возлvxv 3150 м3/ч. 700х450 мм. левого исполнения								
		комплект	1	142700,00	--	142700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
177	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	38,4	1174,73	9,61	45110	369	10337	1,28	49
				206,72	3,59	7938	138	128	0,02	1
178	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям								
		т	0,018	61500,00	--	1107	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВДУ1								
180	С131301-106 Изм. и доп. вып. 22 примен.	Вентиляторы радиальные крышные дымоудаления ВКРН-АП/АД-6,3ДУ-6 с электродвигателем АИР90L6, N-1,5кВт, 920об/мин, 380В/50Гц-3ф								
		компл	1	81395,00	--	81395	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
184	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.1000х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	52	1084,55	9,22	56397	479	8564	0,78	41
				125,21	3,45	6511	180	128	0,02	1

185	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям т	0,01	61500,00 --	-- --	615 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СИСТЕМА В2								
189	С131301-124 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4Е (220В), Р 0,48 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1600 м3/ч ГОСТ 7402-84 комплект	1	26368,00 --	-- --	26368 --	-- --	-- --	-- --	-- --
196	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	2,1	1144,51 238,61	11,11 4,16	2403 501	23 9	653 128	1,48 0,02	3 --
197	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	10,8	1210,51 238,61	11,11 4,16	13074 2577	120 45	3356 128	1,48 0,02	16 --
198	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	9	1174,73 206,72	9,61 3,59	10573 1861	86 32	2423 128	1,28 0,02	12 --
199	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям т	0,016	61500,00 --	-- --	984 --	-- --	-- --	-- --	-- --
201	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,55	4330,00 --	-- --	2382 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СИСТЕМА В3								
206	С131301-128 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84 комплект	1	28629,00 --	-- --	28629 --	-- --	-- --	-- --	-- --
213	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	2,4	1144,51 238,61	11,11 4,16	2747 573	27 10	746 128	1,48 0,02	4 --
214	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	9,6	1174,73 206,72	9,61 3,59	11277 1985	92 34	2584 128	1,28 0,02	12 --
215	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,2	1174,73	9,61	13157	108	3015	1,28	14

			м2		206,72	3,59	2315	40	128	0,02	--
216	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	т	0,014	61500,00	--	861	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
218	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	0,6	4330,00	--	2598	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В4									
223	С131301-128 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	28629,00	--	28629	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
230	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	3	1174,73	9,61	3524	29	808	1,28	4
					206,72	3,59	620	11	128	0,02	--
231	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.350х350 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7	1174,73	9,61	8223	67	1884	1,28	9
					206,72	3,59	1447	25	128	0,02	--
232	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	11,2	1174,73	9,61	13157	108	3015	1,28	14
					206,72	3,59	2315	40	128	0,02	--
233	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	т	0,012	61500,00	--	738	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
235	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	0,6	4330,00	--	2598	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В5									
240	С131301-113 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	7412,00	--	7412	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
248	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	21	1169,91	13,82	24568	290	7125	1,62	34
					259,88	5,18	5457	109	128	0,03	1

249	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,09	1151,91	13,82	5863	70	1727	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1323	26	128	0,03	--
252	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,25	4330,00	--	1083	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В6								
256	С131301-113 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	7412,00	--	7412	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
264	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	19	1169,91	13,82	22228	263	6446	1,62	31
		м2		259,88	5,18	4938	98	128	0,03	--
265	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,09	1151,91	13,82	5863	70	1727	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1323	26	128	0,03	--
266	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,025	61500,00	--	1538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
268	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,25	4330,00	--	1083	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В7								
272	С131301-132 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4Е (220В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2950 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	43035,00	--	43035	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
279	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	28,8	1174,73	9,61	33832	277	7753	1,28	37
		м2		206,72	3,59	5954	103	128	0,02	1
280	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.600х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,6	1115,92	8,82	14061	111	2557	0,96	12
		м2		155,22	3,31	1956	42	128	0,02	--

281	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям т	0,02	61500,00 --	-- --	1230 --	-- --	-- --	-- --	-- --
283	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,7	4330,00 --	-- --	3031 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СИСТЕМА В8								
289	С131301-128 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч ГОСТ 7402-84 комплект	1	28629,00 --	-- --	28629 --	-- --	-- --	-- --	-- --
295	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	9,9	1144,51 238,61	11,11 4,16	11331 2362	110 41	3076 128	1,48 0,02	15 --
296	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	11,2	1174,73 206,72	9,61 3,59	13157 2315	108 40	3015 128	1,28 0,02	14 --
297	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям т	0,014	61500,00 --	-- --	861 --	-- --	-- --	-- --	-- --
299	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,6	4330,00 --	-- --	2598 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СИСТЕМА В9								
304	С131301-124 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4Е (220В), Р 0,48 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1600 м3/ч ГОСТ 7402-84 комплект	1	26368,00 --	-- --	26368 --	-- --	-- --	-- --	-- --
310	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	2,4	1174,73 206,72	9,61 3,59	2819 496	23 9	646 128	1,28 0,02	3 --
311	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	10,5	1174,73 206,72	9,61 3,59	12335 2171	101 38	2827 128	1,28 0,02	13 --

312	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям								
		т	0,005	61500,00	--	308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
314	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50								
		м3	0,55	4330,00	--	2382	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В1								
318	С131301-124 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4Е (220В), Р 0,48 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1600 м3/ч ГОСТ 7402-84								
		комплект	1	26368,00	--	26368	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
324	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	2	1174,73	9,61	2349	19	538	1,28	3
				206,72	3,59	413	7	128	0,02	--
325	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм								
		м2	10,5	1174,73	9,61	12335	101	2827	1,28	13
				206,72	3,59	2171	38	128	0,02	--
326	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям								
		т	0,005	61500,00	--	308	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
328	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50								
		м3	0,55	4330,00	--	2382	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ1								
333	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	9	1169,91	13,82	10529	124	3053	1,62	15
				259,88	5,18	2339	47	128	0,03	--
334	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям								
		т	0,012	61500,00	--	738	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
336	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50								
		м3	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		СИСТЕМА ВЕ2									
341	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,8	1169,91	13,82	12635	149	3664	1,62	17
		м2		259,88	5,18	2807	56	128	0,03	--
342	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,012	61500,00	--	738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
344	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ3								
349	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	1169,91	13,82	10529	124	3053	1,62	15
		м2		259,88	5,18	2339	47	128	0,03	--
350	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,012	61500,00	--	738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
352	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ4								
357	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,4	1174,73	9,61	16916	138	3877	1,28	18
		м2		206,72	3,59	2977	52	128	0,02	--
358	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,01	61500,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
360	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ5								

365	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,4	1144,51	11,11	9614	93	2610	1,48	12
		м2		238,61	4,16	2004	35	128	0,02	--
366	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,01	61500,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
368	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ6								
373	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1169,91	13,82	8423	99	2443	1,62	12
		м2		259,88	5,18	1871	37	128	0,03	--
374	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,01	61500,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
376	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ7								
381	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1169,91	13,82	8423	99	2443	1,62	12
		м2		259,88	5,18	1871	37	128	0,03	--
382	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,01	61500,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
384	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ8								
389	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	1174,73	9,61	14097	115	3230	1,28	15

			м2		206,72	3,59	2481	43	128	0,02	--
390	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	т	0,01	61500,00	--	615	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
392	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ9									
397	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	12	1174,73	9,61	14097	115	3230	1,28	15
					206,72	3,59	2481	43	128	0,02	--
398	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	т	0,01	61500,00	--	615	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
400	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ10									
405	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,2	1169,91	13,82	8423	99	2443	1,62	12
					259,88	5,18	1871	37	128	0,03	--
406	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	т	0,01	61500,00	--	615	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
408	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ11									
413	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,4	1144,51	11,11	9614	93	2610	1,48	12
					238,61	4,16	2004	35	128	0,02	--

414	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,01	61500,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
416	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ12								
421	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14	1174,73	9,61	16446	135	3769	1,28	18
		м2		206,72	3,59	2894	50	128	0,02	--
422	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,011	61500,00	--	677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
424	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ13								
429	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	1174,73	9,61	14097	115	3230	1,28	15
		м2		206,72	3,59	2481	43	128	0,02	--
430	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,01	61500,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
432	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ14								
437	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	1174,73	9,61	14097	115	3230	1,28	15
		м2		206,72	3,59	2481	43	128	0,02	--
438	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,01	61500,00	--	615	--	--	--	--

440	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	т		--	--	--	--	--	--	--
			м3	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ15									
445	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
					238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
446	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	т	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
448	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ16									
453	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
					238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
454	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	т	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
456	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ17									
461	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
					238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
462	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	т	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

464	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ18								
469	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1174,73	9,61	9398	77	2154	1,28	10
		м2		206,72	3,59	1654	29	128	0,02	--
470	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
472	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ19								
477	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1174,73	9,61	9398	77	2154	1,28	10
		м2		206,72	3,59	1654	29	128	0,02	--
478	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
480	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ20								
485	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,8	1169,91	13,82	5616	66	1628	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1247	25	128	0,03	--
486	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

488	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ21								
493	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
494	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
496	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ22								
501	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1174,73	9,61	9398	77	2154	1,28	10
		м2		206,72	3,59	1654	29	128	0,02	--
502	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
504	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ23								
509	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
510	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

512	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ24								
517	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
518	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
520	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ25								
525	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,6	1144,51	11,11	6409	62	1740	1,48	8
		м2		238,61	4,16	1336	23	128	0,02	--
526	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
528	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ26								
533	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1174,73	9,61	9398	77	2154	1,28	10
		м2		206,72	3,59	1654	29	128	0,02	--
534	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

536	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ27								
541	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
542	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
544	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ28								
549	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
550	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
552	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ29								
557	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		м2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	--
558	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

560	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ30								
565	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
566	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
568	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ31								
573	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
574	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
576	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ32								
581	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3	1169,91	13,82	3510	41	1018	1,62	5
		м2		259,88	5,18	780	16	128	0,03	--
582	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

584	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ33								
589	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
590	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
592	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ34								
597	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		м2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	--
598	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
600	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ35								
605	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
606	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

608	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ36								
613	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
		м2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	--
614	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
616	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ37								
621	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
622	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
624	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ38								
629	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		м2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	--
630	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

632	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ39								
637	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
		м2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	--
638	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
640	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ40								
645	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
		м2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	--
646	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
648	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ41								
653	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
		м2		206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
654	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

656	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ42								
661	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	13,5	1144,51	11,11	15451	150	4195	1,48	20
				238,61	4,16	3221	56	128	0,02	--
662	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям т	0,012	61500,00	--	738	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
664	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,14	4330,00	--	606	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ43								
669	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной0,5 мм м2	9	1169,91	13,82	10529	124	3053	1,62	15
				259,88	5,18	2339	47	128	0,03	--
670	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям т	0,012	61500,00	--	738	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
672	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2101638		282968		
		в т.ч. Оборудование	Тенге			522400				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 4. Раздел АР. Лок смета №2-5-2

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ

ПАРАПЕТ

37	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 кг	673,168	72,00	--	48468	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

39	С 12021-237	М/к костылей из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные	0,1254	154400,00	--	19362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗОНТЫ ВЕНТШАХТЫ								
42	С12021-237	М/к стоек из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные	0,0742825	154400,00	--	11469	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12021-237	М/к стальных крепежныж элементоа из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные	0,049368	154400,00	--	7622	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С1101 1-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Стальной лист с полиэфирным /пластизоловым/ покрытием	21,63	396,00	--	8565	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			95486				
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ								
		ТИП 1 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
78	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	21,3	1248,72	30,36	26598	647	3676	0,80	17
		м2		132,85	7,46	2830	159	123	0,04	1
		ТИП 2 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
87	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	2,7	1609,91	15,20	4347	41	600	1,07	3
		м2		173,30	7,37	468	20	123	0,04	--
		ТИП 4 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
91	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	7,2	1248,72	30,36	8991	219	1243	0,80	6
		м2		132,85	7,46	957	54	123	0,04	--

92	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	28,5	137,82	0,32	3928	9	1463	0,24	7
					41,63	0,11	1186	3	123	--	--
		ТИП 2 НА ОТМ.-0,600									
117	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	52,8	1609,91	15,20	85003	803	11733	1,07	56
					173,30	7,37	9150	389	123	0,04	2
118	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	78,1	137,82	0,32	10764	25	4010	0,24	18
					41,63	0,11	3251	9	123	--	--
		ТИП 13 НА ОТМ.-0,600									
139	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	9	1248,72	30,36	11238	273	1553	0,80	7
					132,85	7,46	1196	67	123	0,04	--
140	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	19,2	137,82	0,32	2646	6	986	0,24	5
					41,63	0,11	799	2	123	--	--
		ТИП 1 /ТРИБУНА, БАЛКОН/									
142	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	168,9	1248,72	30,36	210909	5128	29148	0,80	135
					132,85	7,46	22438	1260	123	0,04	6
143	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	40,1	137,82	0,32	5527	13	2059	0,24	9
					41,63	0,11	1669	4	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				369951		56471		
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
166	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	83	924,55	4,62	76738	383	22280	1,52	126
					254,97	3,14	21163	261	104	0,02	1

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

179	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200мм	123,076923	57,98	0,60	7136	74	7445	0,32	39
		м		57,38	0,23	7062	28	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			83874		29725		

РАЗДЕЛ 14.ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИ /УЗЕЛ 8/

236	Е0126-31-1	Теплоизоляция перекрытий изделиями из минеральной ваты	0,22	2139,46	330,46	471	73	425	10,58	2
		м3		1809,00	123,75	398	27	100	0,60	--
239	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	26,6112	72,00	--	1916	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
241	С11031-554 примен.	Гидроизоляционная лента для деформационных швов и стыков Masterflex 3000	1,4904	5490,40	--	8183	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			10570		425		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ АР	Тенге			559 881		86 621		

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ. ЛОК СМЕТА №2-5-5

РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМА П3

52	75-2-75	Приточные камеры каркасно-панельные, тип ПКЦКП-3.15-У3, номинальная производительность по воздvxv 3150 м3/ч. 700x450 мм. левого исполнения	1	142700,00	--	142700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150x300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,8	1144,51	11,11	2060	20	559	1,48	3
		м2		238,61	4,16	430	7	128	0,02	--
59	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200x300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4	1174,73	9,61	4699	38	1077	1,28	5
		м2		206,72	3,59	827	14	128	0,02	--
60	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300x300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,8	1174,73	9,61	5639	46	1292	1,28	6
		м2		206,72	3,59	992	17	128	0,02	--
61	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500x250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6	1174,73	9,61	7048	58	1615	1,28	8

			м2		206,72	3,59	1240	22	128	0,02	--
62	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.600х250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		6,8	1115,92	8,82	7588	60	1380	0,96	7
			м2		155,22	3,31	1056	22	128	0,02	--
63	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.600х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		72	1115,92	8,82	80346	635	14610	0,96	69
			м2		155,22	3,31	11176	238	128	0,02	1
64	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям		0,04	61500,00	--	2460	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
66	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50		0,55	4330,00	--	2382	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В1									
70	С131301-111 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	5700,00	--	5700	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		5,5	1169,91	13,82	6435	76	1866	1,62	9
			м2		259,88	5,18	1429	28	128	0,03	--
77	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		2,38	1151,91	13,82	2742	33	807	1,62	4
			м2		259,88	5,18	619	12	128	0,03	--
78	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям		0,013	61500,00	--	800	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
80	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50		0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В2									
84	С131301-112 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	6608,00	--	6608	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--

90	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8	1169,91	13,82	9359	111	2714	1,62	13
		м2		259,88	5,18	2079	41	128	0,03	--
91	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 160 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,06	1151,91	13,82	3525	42	1038	1,62	5
		м2		259,88	5,18	795	16	128	0,03	--
92	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,017	61500,00	--	1046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В3								
98	С131301-112 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	6608,00	--	6608	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,5	1169,91	13,82	6435	76	1866	1,62	9
		м2		259,88	5,18	1429	28	128	0,03	--
105	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 160 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,06	1151,91	13,82	3525	42	1038	1,62	5
		м2		259,88	5,18	795	16	128	0,03	--
106	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,013	61500,00	--	800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В1								
112	С131301-111 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	5700,00	--	5700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

118	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1169,91	13,82	7019	83	2036	1,62	10
		м2		259,88	5,18	1559	31	128	0,03	--
119	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,38	1151,91	13,82	2742	33	807	1,62	4
		м2		259,88	5,18	619	12	128	0,03	--
120	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,013	61500,00	--	800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ1								
127	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1169,91	13,82	4680	55	1357	1,62	6
		м2		259,88	5,18	1040	21	128	0,03	--
128	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,004	61500,00	--	246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ2								
135	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.800х600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,2	1084,55	9,22	12147	103	1845	0,78	9
		м2		125,21	3,45	1402	39	128	0,02	--
136	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,003	61500,00	--	185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,6	4330,00	--	2598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		СИСТЕМА ВЕ3									
143	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.800х600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,2	1084,55	9,22	12147	103	1845	0,78	9
		м2		125,21	3,45	1402	39	128	0,02	--
144	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,003	61500,00	--	185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,6	4330,00	--	2598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ4								
151	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.800х600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,2	1084,55	9,22	12147	103	1845	0,78	9
		м2		125,21	3,45	1402	39	128	0,02	--
152	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,003	61500,00	--	185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,6	4330,00	--	2598	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ5								
159	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.350х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	18,2	1174,73	9,61	21380	175	4899	1,28	23
		м2		206,72	3,59	3762	65	128	0,02	--
160	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,01	61500,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ6								

167	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8	1144,51	11,11	9156	89	2486	1,48	12
		м2		238,61	4,16	1909	33	128	0,02	--
168	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,005	61500,00	--	308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ7								
175	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11	1174,73	9,61	12922	106	2961	1,28	14
		м2		206,72	3,59	2274	40	128	0,02	--
176	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,005	61500,00	--	308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,17	4330,00	--	736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			424066		49943		
		в т.ч. Оборудование	Тенге			142700				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 5. Раздел АР. Лок смета №2-6-2

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 5.СЕЙСМОШВЫ /УЗЛЫ 8,9/

32	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,01	4173,97	378,22	42	4	37	20,04	--
		м3		3566,25	141,75	36	1	100	0,69	--
36	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	32,928	72,00	--	2371	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	С11031-554 примен.	Гидроизоляционная лента для деформационных швов Masterflex 3000	1,035	5490,40	--	5683	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8096		37		

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ

ПАРАПЕТ

61	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	кг	510,4	72,00	--	36749	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
63	С12021-237	М/к костылей из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные	т	0,11136	154400,00	--	17194	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

ЗОНТЫ ВЕНТШАХТЫ

66	С12021-237	М/к стоек из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные	т	0,238865	154400,00	--	36881	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
68	С12021-237	М/к стальных крепежныж элементоа из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные	т	0,131164	154400,00	--	20252	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Стальной лист с полиэфирным /пластизоловым/ покрытием	м2	50,573	396,00	--	20027	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			131103				

РАЗДЕЛ 12.ПОЛЫ

ТИП 1 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/

124	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	50,2	1248,72	30,36	62686	1524	8663	0,80	40
					132,85	7,46	6669	374	123	0,04	2

ТИП 2 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/

133	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	20,2	1609,91	15,20	32520	307	4489	1,07	22
					173,30	7,37	3501	149	123	0,04	1

		ТИП 4 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/									
137	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	16,6	1248,72	30,36	20729	504	2865	0,80	13
		м2		132,85	7,46	2205	124	123	0,04	1
138	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	136,4	137,82	0,32	18799	44	7003	0,24	32
		м		41,63	0,11	5678	15	123	--	--
		ТИП 2 НА ОТМ.0,000								
147	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	221,4	1609,91	15,20	356434	3365	49200	1,07	237
		м2		173,30	7,37	38369	1632	123	0,04	8
148	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	216	137,82	0,32	29769	69	11089	0,24	51
		м		41,63	0,11	8992	24	123	--	--
		ТИП 13 НА ОТМ.0,000								
169	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	189	1248,72	30,36	236008	5738	32617	0,80	151
		м2		132,85	7,46	25109	1409	123	0,04	7
170	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	151,5	137,82	0,32	20880	48	7778	0,24	36
		м		41,63	0,11	6307	17	123	--	--
		ТИП 4 НА ОТМ.3,300								
174	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	205,2	1248,72	30,36	256237	6230	35413	0,80	164
		м2		132,85	7,46	27261	1530	123	0,04	8
175	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	115,4	137,82	0,32	15904	37	5925	0,24	27
		м		41,63	0,11	4804	13	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1049966		165042		

РАЗДЕЛ 13.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
218	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	387,24	924,55	4,62	358023	1789	103949	1,52	589
		м2		254,97	3,14	98735	1216	104	0,02	6
219	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	260	213,01	1,52	55382	395	34343	0,70	183
		м2		111,38	0,56	28959	146	118	--	1
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
226	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200мм	143,076923	57,98	0,60	8296	86	8655	0,32	46
		м		57,38	0,23	8210	33	105	--	--
227	С143002-53 Изм. и доп. вып. 22 примен.	Декоративная штукатурка "Мюнхенская"	50,22	29,00	--	1456	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			423157		146947		
		РАЗДЕЛ 15.ВХОД В-11 /1 шт./, В-12 /1 шт./								
238	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	14,4	66,94	2,62	964	38	204	0,07	1
		м2		10,51	0,99	151	14	123	--	--
239	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М100	15,3	187,44	9,95	2868	152	1053	0,36	5
		м2		52,20	3,74	799	57	123	0,02	--
240	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	15,3	56,06	1,34	858	21	33	0,01	--
		м2		1,26	0,50	19	8	123	--	--
242	С143003-40	Плитка тротуарная толщ.60 мм	8,9	6520,00	--	58028	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
244	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /поребрик/	0,16	11954,00	--	1913	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
252	С11011-5530 Изм. и доп.вып.18 примен.	Покрытие "Техноэласт-соло"	16,215	381,00	--	6178	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
254	С11011-5530 Изм. и доп.вып.18 примен.	Покрытие "Техноэласт-соло"	15,624	381,00	--	5953	--	--	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
256	С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Стальной лист с полиэфирным /пластизоловым/ покрытием м2	13,905	396,00	--	5506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
258	С11011-901 примен.	Рейка краевая оцинкованная т	0,007936	179900,00	--	1428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			83696		1290		
		РАЗДЕЛ 16.ВХОД В-13 /1 шт./								
263	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	5,91	66,94	2,62	396	15	84	0,07	--
				10,51	0,99	62	6	123	--	--
264	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М100 м2	8,7	187,44	9,95	1631	87	599	0,36	3
				52,20	3,74	454	33	123	0,02	--
267	С143003-40	Плитка тротуарная толщ.60 мм м2	8,7	6520,00	--	56724	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
269	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /поребрик/ м3	0,1648	11954,00	--	1970	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
273	С11011-2664 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Праймер битумный-грунтовка ГОСТ 30693-2000 кг	2,765	135,00	--	373	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
275	С11011-5530 Изм. и доп.вып.18 примен.	Покрытие "Техноэласт-соло" м2	9,085	381,00	--	3461	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
277	С11011-5530 Изм. и доп.вып.18 примен.	Покрытие "Техноэласт-соло" м2	9,702	381,00	--	3696	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
279	С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Стальной лист с полиэфирным /пластизоловым/ покрытием м2	8,24	396,00	--	3263	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
281	С11011-901 примен.	Рейка краевая оцинкованная т	0,004928	179900,00	--	887	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			72401		683		
		РАЗДЕЛ 17.ВХОД В-14 /1 шт./								
283	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,02	66,94	2,62	269	11	57	0,07	--

			м2		10,51	0,99	42	4	123	--	--
284	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М100	4,6		187,44	9,95	862	46	317	0,36	2
			м2		52,20	3,74	240	17	123	0,02	--
295	С11011-5530 Изм. и доп.вып.18 примен.	Покрытие "Техноэласт-соло"	5,04		381,00	--	1920	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
297	С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Стальной лист с полиэфирным /пластизоловым/ покрытием	10,506		396,00	--	4160	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
299	С11011-901 примен.	Рейка краевая оцинкованная	0,006528		179900,00	--	1174	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				8385		374		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ АР	Тенге				1 776 804		314 373		

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ. ЛОК СМЕТА №2-6-5

РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМА П1

60	75-2-78	Приточная вентиляционная камера каркасно-панельный, тип ПКЦКП-8-У3 левого исполнения, номинальная производительность по воздухv 8000 м3/ч. 1300x800 мм	1	241000,00	--	241000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150x100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	27,5	1169,91	13,82	32173	380	9330	1,62	44
		м2		259,88	5,18	7147	142	128	0,03	1
81	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200x150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,9	1144,51	11,11	5608	54	1523	1,48	7
		м2		238,61	4,16	1169	20	128	0,02	--
82	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300x150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,7	1144,51	11,11	3090	30	839	1,48	4
		м2		238,61	4,16	644	11	128	0,02	--
83	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200x200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,8	1144,51	11,11	10072	98	2735	1,48	13
		м2		238,61	4,16	2100	37	128	0,02	--
84	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300x200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6	1174,73	9,61	7048	58	1615	1,28	8
		м2		206,72	3,59	1240	22	128	0,02	--
85	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400x200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6	1174,73	9,61	7048	58	1615	1,28	8

		м2		206,72	3,59	1240	22	128	0,02	--
86	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	14,3	1174,73	9,61	16799	137	3850	1,28	18
		м2		206,72	3,59	2956	51	128	0,02	--
87	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,2	1174,73	9,61	4934	40	1131	1,28	5
		м2		206,72	3,59	868	15	128	0,02	--
88	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9,8	1174,73	9,61	11512	94	2638	1,28	13
		м2		206,72	3,59	2026	35	128	0,02	--
89	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	9	1174,73	9,61	10573	86	2423	1,28	12
		м2		206,72	3,59	1861	32	128	0,02	--
90	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,2	1174,73	9,61	13157	108	3015	1,28	14
		м2		206,72	3,59	2315	40	128	0,02	--
91	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.1000х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	67,6	1084,55	9,22	73316	623	11133	0,78	53
		м2		125,21	3,45	8464	234	128	0,02	1
92	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.1000х400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	22,4	1084,55	9,22	24294	207	3689	0,78	17
		м2		125,21	3,45	2805	77	128	0,02	--
93	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 160 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,07	1151,91	13,82	5840	70	1720	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1318	26	128	0,03	--
94	Е0120-3-4 примен.	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,025	1234,91	13,82	4971	56	1366	1,62	7
		м2		259,88	5,18	1046	21	128	0,03	--
95	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,085	61500,00	--	5228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	4,24	4330,00	--	18359	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА П2								
101	75-2-76	Приточная камера вентиляционная каркасно-панельный, тип ПКЦКП-5-У3 правого исполнения, номинальная производительность по воздуху 5000 м3/ч. 700х800 мм	1	165900,00	--	165900	--	--	--	--

		комплект		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3	1174,73	9,61	3524	29	808	1,28	4
		м2		206,72	3,59	620	11	128	0,02	--
108	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,2	1174,73	9,61	4934	40	1131	1,28	5
		м2		206,72	3,59	868	15	128	0,02	--
109	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,8	1174,73	9,61	5639	46	1292	1,28	6
		м2		206,72	3,59	992	17	128	0,02	--
110	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.800х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	79,2	1115,92	8,82	88381	699	16071	0,96	76
		м2		155,22	3,31	12294	262	128	0,02	1
111	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,034	61500,00	--	2091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	1,1	4330,00	--	4763	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В1								
117	СПРАЙС п.1 ТОО "Водолей"	Вентилятор осевой вытяжной N-0,014кВт, 220В/50Гц-1ф Comfort 4	1	1011,36	--	1011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,843	1151,91	13,82	3275	39	965	1,62	5
		м2		259,88	5,18	739	15	128	0,03	--
120	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,005	61500,00	--	308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В2								

126	СПРАЙС п.2 ТОО "Водолей"	Вентилятор осевой вытяжной N-0,014кВт, 220В/50Гц-1ф Comfort 5	1	1141,86	--	1142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,344	1151,91	13,82	5004	60	1474	1,62	7
		м2		259,88	5,18	1129	22	128	0,03	--
129	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,005	61500,00	--	308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В3								
135	С131301-99 Изм. и доп. вып. 22 примен.	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные, исполнение 1, D-0,95 В-Ц80-75-3,15 РМ: из углеродистой стали: N3,15 с электродвигателем АИР63А6, N-0,18кВт, 915 об/мин	1	37849,00	--	37849	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,603	1151,91	13,82	8758	105	2579	1,62	12
		м2		259,88	5,18	1976	39	128	0,03	--
138	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 320 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,171	1222,73	9,61	2655	21	584	1,28	3
		м2		206,72	3,59	449	8	128	0,02	--
139	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.225х225 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,7	1144,51	11,11	3090	30	839	1,48	4
		м2		238,61	4,16	644	11	128	0,02	--
140	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,009	61500,00	--	554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,34	4330,00	--	1472	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В4								

148	С131301-113 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	7412,00	--	7412	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,5	1144,51	11,11	12017	117	3263	1,48	16
		м2		238,61	4,16	2505	44	128	0,02	--
156	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,461	1151,91	13,82	5139	62	1513	1,62	7
		м2		259,88	5,18	1159	23	128	0,03	--
157	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,013	61500,00	--	800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,22	4330,00	--	953	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В5								
164	СПРАЙС п.1 ТОО "Водолей"	Вентилятор осевой вытяжной N-0,014кВт, 220В/50Гц-1ф Comfort 4	1	1011,36	--	1011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,586	1151,91	13,82	1827	22	538	1,62	3
		м2		259,88	5,18	412	8	128	0,03	--
167	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,003	61500,00	--	185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМЫ В6, В12								
173	СПРАЙС п.1 ТОО "Водолей"	Вентилятор осевой вытяжной N-0,014кВт, 220В/50Гц-1ф Comfort 4	2	1011,36	--	2023	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,671	1151,91	13,82	6532	78	1924	1,62	9

			м2		259,88	5,18	1474	29	128	0,03	--
176	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,01		61500,00	--	615	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
178	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,2		4330,00	--	866	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В7									
182	С131301-82 Изм. и доп. вып. 22 примен.	Вентиляторы радиальные, исп.1, D-Dном. В-Ц4-75-5 из углеродистой стали N5 с электродвигателем 4А81А6, N-0,75кВт, 960об/мин	1		35245,00	--	35245	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1		1169,91	13,82	1170	14	339	1,62	2
			м2		259,88	5,18	260	5	128	0,03	--
195	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3		1169,91	13,82	3510	41	1018	1,62	5
			м2		259,88	5,18	780	16	128	0,03	--
196	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,7		1144,51	11,11	801	8	218	1,48	1
			м2		238,61	4,16	167	3	128	0,02	--
197	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.225х225 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,7		1144,51	11,11	3090	30	839	1,48	4
			м2		238,61	4,16	644	11	128	0,02	--
198	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,7		1144,51	11,11	3090	30	839	1,48	4
			м2		238,61	4,16	644	11	128	0,02	--
199	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,2		1174,73	9,61	4934	40	1131	1,28	5
			м2		206,72	3,59	868	15	128	0,02	--
200	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,4		1174,73	9,61	7518	61	1723	1,28	8
			м2		206,72	3,59	1323	23	128	0,02	--
201	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.600х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	39,6		1115,92	8,82	44190	349	8036	0,96	38
			м2		155,22	3,31	6147	131	128	0,02	1

202	Е0120-3-7 примен.	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 320 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,171	1222,73	9,61	2655	21	584	1,28	3
		м2		206,72	3,59	449	8	128	0,02	--
203	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,033	61500,00	--	2030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
205	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,5	4330,00	--	2165	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В8								
209	С131301-61 примен.	Вентиляторы радиальные , исп.5, D-1,1Dном. В-Ц4-75-4 с электродвигателем 4А80В4, N-1,5кВт, 1500об/мин	1	171900,00	--	171900	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
216	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,603	1151,91	13,82	8758	105	2579	1,62	12
		м2		259,88	5,18	1976	39	128	0,03	--
217	Е0120-3-7 примен.	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 315 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3,125	1222,73	9,61	3821	30	841	1,28	4
		м2		206,72	3,59	646	11	128	0,02	--
218	Е0120-3-7 примен.	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 320 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,171	1222,73	9,61	2655	21	584	1,28	3
		м2		206,72	3,59	449	8	128	0,02	--
219	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.225х225 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,7	1210,51	11,11	3268	30	839	1,48	4
		м2		238,61	4,16	644	11	128	0,02	--
220	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,4	1174,73	9,61	12217	100	2800	1,28	13
		м2		206,72	3,59	2150	37	128	0,02	--
221	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,8	1174,73	9,61	5639	46	1292	1,28	6
		м2		206,72	3,59	992	17	128	0,02	--
222	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.800х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	22	1115,92	8,82	24550	194	4464	0,96	21
		м2		155,22	3,31	3415	73	128	0,02	--
223	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.1000х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	41,6	1084,55	9,22	45117	384	6851	0,78	32
		м2		125,21	3,45	5209	144	128	0,02	1

224	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям т	0,03	61500,00 --	-- --	1845 --	-- --	-- --	-- --	-- --
226	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,54	4330,00 --	-- --	2338 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СИСТЕМА В9								
230	С131301-132 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4Е (220В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2950 м3/ч ГОСТ 7402-84 комплект	1	43035,00 --	-- --	43035 --	-- --	-- --	-- --	-- --
236	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	1,8	1144,51 238,61	11,11 4,16	2060 430	20 7	559 128	1,48 0,02	3 --
237	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	2,4	1174,73 206,72	9,61 3,59	2819 496	23 9	646 128	1,28 0,02	3 --
238	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	2,8	1174,73 206,72	9,61 3,59	3289 579	27 10	754 128	1,28 0,02	4 --
239	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.600х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	14,4	1115,92 155,22	8,82 3,31	16069 2235	127 48	2922 128	0,96 0,02	14 --
240	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям т	0,01	61500,00 --	-- --	615 --	-- --	-- --	-- --	-- --
242	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	1,1	4330,00 --	-- --	4763 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СИСТЕМА В10								
246	С131301-132 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4Е (220В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2950 м3/ч ГОСТ 7402-84 комплект	1	43035,00 --	-- --	43035 --	-- --	-- --	-- --	-- --

252	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	1,4	1144,51	11,11	1602	16	435	1,48	2
				238,61	4,16	334	6	128	0,02	--
253	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	1,6	1144,51	11,11	1831	18	497	1,48	2
				238,61	4,16	382	7	128	0,02	--
254	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	2	1174,73	9,61	2349	19	538	1,28	3
				206,72	3,59	413	7	128	0,02	--
255	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.600х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	12,6	1115,92	8,82	14061	111	2557	0,96	12
				155,22	3,31	1956	42	128	0,02	--
256	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям т	0,007	61500,00	--	431	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
258	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,63	4330,00	--	2728	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В11								
262	С131301-112 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 комплект	1	6608,00	--	6608	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
268	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	3,5	1169,91	13,82	4095	48	1187	1,62	6
				259,88	5,18	910	18	128	0,03	--
269	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 160 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	3,559	1151,91	13,82	4100	49	1207	1,62	6
				259,88	5,18	925	18	128	0,03	--
270	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям т	0,007	61500,00	--	431	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
272	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		СИСТЕМА ВЕ1								
277	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,5	1169,91	13,82	5265	62	1527	1,62	7
м2				259,88	5,18	1169	23	128	0,03	--
278	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,005	61500,00	--	308	--	--	--	--
т				--	--	--	--	--	--	--
280	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
м3				--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ2								
285	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,4	1169,91	13,82	6318	75	1832	1,62	9
м2				259,88	5,18	1403	28	128	0,03	--
286	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,005	61500,00	--	308	--	--	--	--
т				--	--	--	--	--	--	--
288	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
м3				--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ3								
293	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,5	1169,91	13,82	6435	76	1866	1,62	9
м2				259,88	5,18	1429	28	128	0,03	--
294	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
т				--	--	--	--	--	--	--
296	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
м3				--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ4								

301	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,4	1169,91	13,82	6318	75	1832	1,62	9
		м2		259,88	5,18	1403	28	128	0,03	--
302	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,005	61500,00	--	308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
304	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ5								
309	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,4	1169,91	13,82	6318	75	1832	1,62	9
		м2		259,88	5,18	1403	28	128	0,03	--
310	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,005	61500,00	--	308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
312	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ6								
317	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1144,51	11,11	8240	80	2237	1,48	11
		м2		238,61	4,16	1718	30	128	0,02	--
318	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,005	61500,00	--	308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
320	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ7								
325	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,4	1169,91	13,82	6318	75	1832	1,62	9

			м2		259,88	5,18	1403	28	128	0,03	--
326	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	т	0,005	61500,00	--	308	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
328	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ8									
333	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,2	1144,51	11,11	8240	80	2237	1,48	11
					238,61	4,16	1718	30	128	0,02	--
334	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	т	0,005	61500,00	--	308	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
336	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ9									
341	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,3	1144,51	11,11	7210	70	1958	1,48	9
					238,61	4,16	1503	26	128	0,02	--
342	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	т	0,005	61500,00	--	308	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
344	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ10									
349	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,4	1169,91	13,82	6318	75	1832	1,62	9
					259,88	5,18	1403	28	128	0,03	--

350	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,005	61500,00	--	308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
352	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ11								
357	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		м2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	--
358	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,003	61500,00	--	185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
360	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ12								
365	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
		м2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	--
366	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,003	61500,00	--	185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
368	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ13								
373	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	1169,91	13,82	2925	35	848	1,62	4
		м2		259,88	5,18	650	13	128	0,03	--
374	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,003	61500,00	--	185	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
376	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ14									
381	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
					238,61	4,16	835	15	128	0,02	--
382	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	т	0,003	61500,00	--	185	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
384	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ15									
389	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
					206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
390	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	т	0,003	61500,00	--	185	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
392	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ16									
397	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5	1174,73	9,61	5874	48	1346	1,28	6
					206,72	3,59	1034	18	128	0,02	--
398	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	т	0,003	61500,00	--	185	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

400	С11031-164 Изм. и доп.в вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ17								
405	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.400х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6	1174,73	9,61	7048	58	1615	1,28	8
		м2		206,72	3,59	1240	22	128	0,02	--
406	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,003	61500,00	--	185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
408	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ18								
413	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
		м2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	--
414	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,003	61500,00	--	185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
416	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ19								
421	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1169,91	13,82	8423	99	2443	1,62	12
		м2		259,88	5,18	1871	37	128	0,03	--
422	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,006	61500,00	--	369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

424	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ20								
429	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,4	1169,91	13,82	6318	75	1832	1,62	9
		м2		259,88	5,18	1403	28	128	0,03	--
430	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,005	61500,00	--	308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
432	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1558776		160804		
		в т.ч. Оборудование	Тенге			406900				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 6А и 6Б. Раздел АР. Лок смета №2-7-3

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ

ПАРАПЕТ

72	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	700,384	72,00	--	50428	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
74	С12021-237	М/к костылей из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные	0,10938	154400,00	--	16888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗОНТЫ ВЕНТШАХТЫ								
78	С12021-237	М/к стоек из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные	0,0669725	154400,00	--	10341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12021-237	М/к стальных крепежныж элементоа из прокатных профилей, масса до 0,1 т, огрунтованные	0,05445	154400,00	--	8407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

83	С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Стальной лист с полиэфирным /пластизоловым/ покрытием	21,733	396,00	--	8606	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			94670				

РАЗДЕЛ 12.ПОЛЫ

ТИП 2 НА ОТМ.0,000

124	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	154,9	1609,91	15,20	249375	2354	34423	1,07	166
		м2		173,30	7,37	26844	1142	123	0,04	6
125	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	158	137,82	0,32	21776	51	8112	0,24	37
		м		41,63	0,11	6578	17	123	--	--

ТИП 13 НА ОТМ.0,000

146	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих клеевых смесей с приготовлением в построечных условиях из плит керамогранитных	9	1248,72	30,36	11238	273	1553	0,80	7
		м2		132,85	7,46	1196	67	123	0,04	--
147	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	24	137,82	0,32	3308	8	1232	0,24	6
		м		41,63	0,11	999	3	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			285697		45320		

РАЗДЕЛ 13.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

191	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	100	924,55	4,62	92455	462	26843	1,52	152
		м2		254,97	3,14	25497	314	104	0,02	2

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

203	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200мм	63,0769231	57,98	0,60	3657	38	3816	0,32	20

204	С143002-53 Изм. и доп. вып. 22 примен.	Декоративная штукатурка "Мюнхенская"	м		57,38	0,23	3619	15	105	--	--
			кг	22,14	29,00	--	642	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге			96754		30659		

РАЗДЕЛ 14.ВХОД В-15

217	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,994	66,94	2,62	401	16	85	0,07	--
					10,51	0,99	63	6	123	--	--
218	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М100	м2	3,9	187,44	9,95	731	39	268	0,36	1
					52,20	3,74	204	15	123	0,02	--
219	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	м2	3,9	56,06	1,34	219	5	8	0,01	--
					1,26	0,50	5	2	123	--	--
221	С143003-40	Плитка тротуарная толщ.60 мм	м2	3,9	6520,00	--	25428	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
223	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /поребрик/	м3	0,1008	11954,00	--	1205	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
227	С11011-2664 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Праймер битумный-грунтовка ГОСТ 30693-2000	кг	1,925	135,00	--	260	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
229	С11011-5530 Изм. и доп.вып.18 примен.	Покрытие "Техноэласт-соло"	м2	6,325	381,00	--	2410	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
231	С11011-5530 Изм. и доп.вып.18 примен.	Покрытие "Техноэласт-соло"	м2	3,906	381,00	--	1488	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
233	С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Стальной лист с полиэфирным /пластизоловым/ покрытием	м2	5,15	396,00	--	2039	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
235	С11011-901 примен.	Рейка краевая оцинкованная	т	0,001984	179900,00	--	357	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге			34538		361		

РАЗДЕЛ 17.ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ

		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ /УЗЛЫ 6,7/									
245	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен	1,02	6465,97	378,22	6595	386	3782	20,04	20
		м3		3566,25	141,75	3638	145	100	0,69	1
248	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	188,16	72,00	--	13548	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
251	С11031-554 примен.	Гидроизоляционная лента для деформационных швов и стыков Masterflex 3000	11,592	5490,40	--	63645	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
252	Е0115-88-1 Изм. и доп. вып. 10	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	56	16,67	--	933	--	831	0,09	5
		м шва		14,13	--	791	--	105	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИ /УЗЕЛ 8/								
253	Е0126-31-1	Теплоизоляция перекрытий изделиями из минеральной ваты	1,4	2139,46	330,46	2995	463	2706	10,58	15
		м3		1809,00	123,75	2533	173	100	0,60	1
256	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	172,9728	72,00	--	12454	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0108-4-5	Устройство гидроизоляционной ленты для деформационных швов и для стыков	8,424	107,08	8,23	902	69	843	0,47	4
		м2		81,68	3,08	688	26	118	0,02	--
259	С11031-554 примен.	Гидроизоляционная лента для деформационных швов и стыков Masterflex 3000	9,6876	5490,40	--	53189	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			154261		8162		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ АР	Тенге			665 920		84 502		

ВЕНТИЛЯЦИЯ. БЛОК 6А И 6Б. ЛОК СМЕТА №2-7-6

РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ

		СИСТЕМА П1								
53	75-2-75	Приточные камеры вентиляционные каркасно-панельные, тип ПКЦКП-3.15-УЗ, номинальная производительность по воздvxv 3150 м3/ч. 700х450 мм. левого исполнения	1	142700,00	--	142700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.250х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,7	1144,51	11,11	3090	30	839	1,48	4

		м2		238,61	4,16	644	11	128	0,02	--
60	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.300х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,8	1174,73	9,61	5639	46	1292	1,28	6
		м2		206,72	3,59	992	17	128	0,02	--
61	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.500х300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	38,4	1174,73	9,61	45110	369	10337	1,28	49
		м2		206,72	3,59	7938	138	128	0,02	1
62	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.600х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	4,8	1174,73	9,61	5639	46	1292	1,28	6
		м2		206,72	3,59	992	17	128	0,02	--
63	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,02	61500,00	--	1230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,56	4330,00	--	2425	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В1								
69	С131301-112 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	6608,00	--	6608	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	1169,91	13,82	2925	35	848	1,62	4
		м2		259,88	5,18	650	13	128	0,03	--
76	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 160 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,559	1151,91	13,82	4100	49	1207	1,62	6
		м2		259,88	5,18	925	18	128	0,03	--
77	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,009	61500,00	--	554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатнымитолщ.50 мм	3,6	268,01	97,46	965	351	513	0,62	2
		м2		105,84	36,62	381	132	100	0,18	1
79	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,18	4330,00	--	779	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		СИСТЕМА В2								
83	С131301-111 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	5700,00	--	5700	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	1169,91	13,82	2925	35	848	1,62	4
		м2		259,88	5,18	650	13	128	0,03	--
90	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,773	1151,91	13,82	3194	38	941	1,62	4
		м2		259,88	5,18	721	14	128	0,03	--
91	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,009	61500,00	--	554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,14	4330,00	--	606	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В3								
97	С131301-112 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	6608,00	--	6608	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х100 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,5	1169,91	13,82	2925	35	848	1,62	4
		м2		259,88	5,18	650	13	128	0,03	--
104	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 160 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,559	1151,91	13,82	4100	49	1207	1,62	6
		м2		259,88	5,18	925	18	128	0,03	--
105	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,009	61500,00	--	554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,18	4330,00	--	779	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		СИСТЕМА ВЕ1								
112	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.600х400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1115,92	8,82	8927	71	1623	0,96	8
		м2		155,22	3,31	1242	26	128	0,02	--
113	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,002	61500,00	--	123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,4	4330,00	--	1732	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ2								
120	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.600х400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1115,92	8,82	8927	71	1623	0,96	8
		м2		155,22	3,31	1242	26	128	0,02	--
121	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,002	61500,00	--	123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,4	4330,00	--	1732	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ3								
128	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.600х400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8	1115,92	8,82	8927	71	1623	0,96	8
		м2		155,22	3,31	1242	26	128	0,02	--
129	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,002	61500,00	--	123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,4	4330,00	--	1732	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ4								

136	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		м2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	--
137	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,003	61500,00	--	185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ5								
144	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.200х200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		м2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	--
145	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,003	61500,00	--	185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ6								
152	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3	1169,91	13,82	3510	41	1018	1,62	5
		м2		259,88	5,18	780	16	128	0,03	--
153	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	0,003	61500,00	--	185	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ7								
160	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной0,5 мм	3	1169,91	13,82	3510	41	1018	1,62	5

161	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	м2		259,88	5,18	780	16	128	0,03	--
			т	0,003	61500,00	--	185	--	--	--	--
163	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ8									
168	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ сеч.150х150 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	5,4	1169,91	13,82	6318	75	1832	1,62	9
169	С131312-82	Средства для крепления воздуховодов к строительным конструкциям	т	0,005	259,88	5,18	1403	28	128	0,03	--
171	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	0,1	61500,00	--	308	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		4330,00	--	433	--	--	--	--
		в т.ч. Оборудование	Тенге				307936		31395		
							142700				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОКИ 3А и 3Б. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ЛОК СМЕТА №2-4-4

1	5544-7	Стол для преподавателя 1400х700х750h ШS 0054	шт.	20	6020,00	--	120400	--	--	--	--
2	5544-8	Стул 400х400хh-регулируется	шт.	42	2258,00	--	94836	--	--	--	--
3	5552-9	Шкаф для таблиц с выдвижными ящиками 800х380х1970h ШН 1050	компл.	38	19780,00	--	751640	--	--	--	--
4	5101-10	Доска ученическая пятиэлементная, 3000х1000 ШР 3026	шт.	14	36575,00	--	512050	--	--	--	--
5	5302-108	Шкаф для одежды 2-х створчатый ШО /ЛДСП/, 400х520х1800, замок ключевой	шт.	10	15480,00	--	154800	--	--	--	--
6	5102-34	Стол рабочий 1200х600х750h ШS 0152	шт.	25	10105,00	--	252625	--	--	--	--

7	5101-41	Стол письменный однотумбовый, 1100x620x750 /ЛДСП/	6	10105,00	--	60630	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	5101-104	Шкаф каталожный 600x500x1400h ШН 1085	10	6450,00	--	64500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	5302-86	Рукосушитель "Универсал-Ра", поток воздуха 30л/сек, постоянное подключение к сети шнур 1,3м с вилкой, 1700Вт, автоматическое включение h270x220xгл.150	4	3268,00	--	13072	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КАБИНЕТ /НА 4 КЛАССА/								
11	1204-151	Стол лингвистический мультимедийный на 1-го учащкгося 900x600xh, регулируемый по высоте	50	6665,00	--	333250	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	5101-65	Стул ученика на регулируемом каркасе 380x380/420/460 ША 5013	50	1613,00	--	80650	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	8101-135	Компьютер в сборе /монитор Ж/К 18.5, системный блок S-775CPUS-775 Dual Core22/S-775/03У DDR2 1024Б/HDD 160gb/DVD RW/корпус/клавиатура-рус.,каз./мышь оптическая, ПО Windows offis, комплект монтажных комплектующих, обеспечивающих подключение эл.пит.рабочих мест учащихся и преподавателя, подключение комп.к интерактивной доске и проектору-кабельканалы, розетки пит., кабели и т.п., лицензионное	54	57760,00	--	3119040	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
17	5103-B06099	УПС бесперебойное устройство	4	5642,00	--	22568	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	5547-4	Колонка звуковая /2:1/ 60w	4	1480,00	--	5920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	прайс п.133 ТОО Эл Си Трейд	Сетевой фильтр Tripp lite, 3m, 6-розеток	4	521,99	--	2088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	прайс п.134 ТОО "Эл Си Трейд"	Веб-камера Logitech Webcam C270	54	926,53	--	50033	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	5101-27	Навесное крепление на мультимедийный проектор	4	3225,00	--	12900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	5547-6 примен.	Наушники с микрофоном, 32ohm, 20-20000Hz, 108dB, 2m cable	54	238,00	--	12852	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	5101-37	Рабочее место преподавателя 2340x1500x700x750h ШS 0053	4	23328,00	--	93312	--	--	--	--

29	5103-A07004	Проектор шт.	4	39475,00	--	157900	--	--	--	--	--
31	прайс п.310 ТОО "Эл Си Трейд"	Интерактивная доска 1085x1035 шт	4	48936,65	--	195747	--	--	--	--	--
32	5101-11	Доска информационная мобильная, маркер ШР 3053 1300x500x2000 шт.	4	7525,00	--	30100	--	--	--	--	--
33	5101-24	Кресло для преподавателя 450x450xh, регулируется шт.	4	6665,00	--	26660	--	--	--	--	--
34	5555-13	Шкаф для учебных пособий 900x400x1800 компл.	4	15803,00	--	63212	--	--	--	--	--
		КЛАСС ИНФОРМАТИКИ									
35	5101-65	Стул ученика на регулируемом каркасе 380x380/420/460 ША 5013 шт.	50	1613,00	--	80650	--	--	--	--	--
36	1204-151	Стол компьютерный для преподавателя 1600x1000x750h OS 0016 шт.	4	6665,00	--	26660	--	--	--	--	--
37	5101-11	Доска информационная мобильная, маркер ШР 3053 1300x500x2000 шт.	4	7525,00	--	30100	--	--	--	--	--
38	5101-24	Кресло для преподавателя 450x450xh, регулируется шт.	4	6665,00	--	26660	--	--	--	--	--
39	1204-151	Стол компьютерный 800x500x750 ШS 0143 шт.	50	6665,00	--	333250	--	--	--	--	--
41	8101-135	Компьютер в сборе /монитор Ж/К 18.5, системный блок S-775CPUS-775 Dual Core22/S-775/03У DDR2 1024Б/HDD 160gb/DVD RW/корпус/клавиатура-рус.,каз./мышь оптическая, ПО Windows offis, комплект монтажных комплектующих, обеспечивающих подключение эл.пит.рабочих мест учащихся и преподавателя, подключение комп.к интерактивной доске и проектору-кабельканалы, розетки пит., кабели и т.п., лицензионное программное обеспечение/ компл.	54	57760,00	--	3119040	--	--	--	--	--
44	5103-B06099	УПС бесперебойное устройство шт.	4	5642,00	--	22568	--	--	--	--	--

46	5547-4	Колонка звуковая /2:1/ 60w шт.	4	1480,00 --	-- --	5920 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	прайс п.133 ТОО Эл Си Трейд	Сетевой фильтр Tripp lite, 3m, 6-розеток шт	4	521,99 --	-- --	2088 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	5101-11	Доска информационная мобильная, маркер ШР 3053 1300x500x2000 шт.	4	7525,00 --	-- --	30100 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	5102-22	Стеллаж универсальный 1000x400x2000h шт.	17	11288,00 --	-- --	191896 --	-- --	-- --	-- --	-- --
51	5101-61	Стол 1400/600x1200/600x765h TS 0079 шт.	3	15050,00 --	-- --	45150 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	8101-135	Компьютер в сборе /монитор Ж/К 18.5, системный блок S-775CPUS-775 Dual Core22/S-775/03У DDR2 1024Б/HDD 160gb/DVD RW/корпус/клавиатура-рус.,каз./мышь оптическая, ПО Windows offis, комплект монтажных комплектующих, обеспечивающих подключение эл.пит.рабочих мест учащихся и преподавателя, подключение комп.к интерактивной доске и проектору-кабельканалы, розетки пит., кабели и т.п., лицензионное программное обеспечение/ компл.	18	57760,00 --	-- --	1039680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	5101-159	Верстак комбинированный учебный с тисками и струбциной в комплекте с защитным экраном 1000x500x660-900h ВК-1 шт.	8	23600,00 --	-- --	188800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	5102-42	Табурет для комбинированного верстака шт.	8	2258,00 --	-- --	18064 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	5102-42	Табурет поворотный 320xh350/600 Т 99-01 шт.	9	2258,00 --	-- --	20322 --	-- --	-- --	-- --	-- --
58	5101-157	Верстак слесарный 1200x700x810/1400-защитный экран/ шт.	10	15200,00 --	-- --	152000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
59	5567-9	Тиски слесарные для закрепления заготовок при выполнении слесарных операций, материал корпусных деталей-сталь 35Л 255x135x120h ТСС-80 шт.	7	2260,00 --	-- --	15820 --	-- --	-- --	-- --	-- --
61	5101-154	Муфельная печь 600x500x1000h, Э3ф, 380В, 5,0кВт 800м3/ч шт.	1	2169,00 --	-- --	2169 --	-- --	-- --	-- --	-- --
63	5102-87	Станок настольный сверлильный 430x225x580, 350Вт, 0,35кВт JDP-8L шт.	1	83010,00 --	-- --	83010 --	-- --	-- --	-- --	-- --

65	5556-17	Станок заточной 440x230x290, 0,67кВт JBG-200 шт.	1	22899,00 --	-- --	22899 --	-- --	-- --	-- --	-- --
67	5101-125	Станок токарный 440x270x210, 0,26кВт BD-3 компл.	1	49520,00 --	-- --	49520 --	-- --	-- --	-- --	-- --
68	5101-119	Парта ученика 1200x600x755 шт.	143	6665,00 --	-- --	953095 --	-- --	-- --	-- --	-- --
69	5102-40	Стул ученический для парты 400x400x500 шт.	286	1613,00 --	-- --	461318 --	-- --	-- --	-- --	-- --
70	5101-48 примен.	Пирамида для оружия 1054x530x1822 шт.	2	6665,00 --	-- --	13330 --	-- --	-- --	-- --	-- --
72	5101-189	Машина швейная с электроприводом, Э1ф, 220В, 0,18кВт шт.	13	19500,00 --	-- --	253500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
73	5102-34	Стол рабочий 1200x600x700x750h ШS 0151 шт.	13	10105,00 --	-- --	131365 --	-- --	-- --	-- --	-- --
74	5101-188	Манекен, размер 44 шт.	1	1560,00 --	-- --	1560 --	-- --	-- --	-- --	-- --
75	5101-187	Зеркало шт.	1	2901,00 --	-- --	2901 --	-- --	-- --	-- --	-- --
76	5544-4	Стол для гладильных работ 1500x600x1200 шт.	2	1957,00 --	-- --	3914 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	5103-Б13066	Утюги электрические 0,75кВт 250x150x100h шт.	2	2100,00 --	-- --	4200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
78	5101-95-3	Шкаф для тканей, 1000x500x1800 шт.	2	12900,00 --	-- --	25800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
79	5302-4	Стол обеденный 1000x500x730 шт.	3	2580,00 --	-- --	7740 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	5544-8	Стул школьный 350x350хрегулируется шт.	12	2258,00 --	-- --	27096 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	5101-178	Стеллаж кухонный, мех.нагрузка на полку 85кг 1500x400x1850 СК-15/4-430 шт.	1	33110,00 --	-- --	33110 --	-- --	-- --	-- --	-- --
83	5101-144	Плита электрическая 2- конфорочная, 380/50, 5кВт, вес 100кг 550x810x870h ПЭС-2 шт.	1	20076,00 --	-- --	20076 --	-- --	-- --	-- --	-- --
84	5302-103	Стол производственный с бортом 1000x600x920 ПРПС-10/6-430	4	8600,00	--	34400	--	--	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	5536-162	Ванна моечная с бортом, глубина 400мм, объем выпны 2х100л 1200х600х870h /смесители в комплект не входят х.г.в.к./ ВМ-2/600Н	шт.	1	12896,00	--	12896	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
88	5101-129	Холодильник бытовой, объем 207л, вес 45кг 574х610х1145h ДХ-431-7	компл.	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
90	1203-60 примен.	Миксер 180х220х520, 1ф, 0,45кВт	шт.	1	26975,00	--	26975	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
92	1207-69 примен.	Вафельница электрическая /прямоугольники/ t-50-300С 300х320х210 220-240В/50Гц 1,5кВт	шт.	1	49350,00	--	49350	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
93	5102-34	Стол 1500х600х765 TS 0082	шт.	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
95	5548-7	Тумба с мойкой лабораторная /пластиковое покрытие столешницы/ 600х600х750 ШТ 2059	шт.	3	32680,00	--	98040	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
96	5101-106	Шкаф для посуды и приборов 600х380х1970 ШН 1095	шт.	16	28595,00	--	457520	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
98	1835-33	Шкаф вытяжной 1400х600х2400, Э1ф, 220В, 3кВт ШМ-1054 /поддон х.г.в.к. Ду-15, h-900; вытяжной зонт G-800м/ч/	шт.	2	53340,00	--	106680	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
99	5101-36	Стол демонстрационный для кабинета физики 2400х600х900 ШS 0051	шт.	2	26015,00	--	52030	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
100	5101-35	Стол демонстрационный для кабинета химии 2400х600х900 /поддон х.г.в.к. Ду-15 h-900/ ШS 0052	шт.	2	46655,00	--	93310	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
101	5548-1	Стол лабораторный для кабинета химии 1200х600х750 ШS 0049	шт.	26	7310,00	--	190060	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
103	5101-110	Шкаф вытяжной для хранения химических реактивов 800х600х2400 ШН 1092	шт.	2	21285,00	--	42570	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

ТИР "ЛАЗЕРНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ КОМПЛЕКС ЛСК "ПАТРИОТ"

104	прайс п.253 ООО "Тир-Центр"	Тир "Лазерный стрелковый комплекс ЛСК "Патриот" в комплекте, с монтажными работами									
		комплект	1	200081,91	--	200082	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
105	5101-177	Сейф для оружия 240x120x1000h									
		шт.	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
106	5101-68	Скамья 1200x320x250h									
		шт.	10	7310,00	--	73100	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
107	5302-145	Шкаф металлический 800x400x1800h									
		шт.	2	9030,00	--	18060	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
108	5302-141	Зеркало 600x800h									
		шт.	3	1832,00	--	5496	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
109	5552-64	Зеркало встраиваемое в плитку 1800x1000h									
		шт.	6	4587,00	--	27522	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
110	5302-147	Жалюзи для учебного класса									
		м2	68,5	2550,00	--	174675	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
112	5567-1	Стол островной 3000x1200x900, комплект электрики, автомат откл.питания, 4 эл.розетки, светильник x2									
		компл.	3	73530,00	--	220590	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
114	5548-7	Мойка 2-ая торцевая 1200x600x900, с 2-мя сушками, раковина нерж.ст.140мм									
		шт.	3	32680,00	--	98040	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
115	5101-79	Табурет диам.350, h-регулируется									
		шт.	36	2258,00	--	81288	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ЗАТРАТЫ ОБОРУДОВАНИЯ		Тенге			15 801 545					

БЛАГОУСТРОЙСТВО. ПОКРЫТИЕ. ЛОК СМЕТА №7-1-2

-----ТИП-3

15	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 200 мм с применением механизмов									
		м2	600	19,95	15,58	11970	9348	5211	0,01	19	
				1,03	5,50	618	3300	133	0,03	54	
16	Е0127-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из ПГС-20см									
		м3	120	891,47	73,75	106976	8850	5275	0,14	58	
				21,38	11,67	2566	1400	133	0,04	16	
17	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком									
		м2	600	99,75	42,08	59850	25248	57640	0,38	762	
				57,38	14,85	34428	8910	133	0,07	145	

19	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением при бетонном покрытии сечением 100х200 мм	280	353,12	6,63	98874	1856	41128	0,70	1282
		м		108,68	1,76	30430	493	133	0,01	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			277670		109253		
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ. Лок смета №7-2								
		ДЕРЕВЬЯ-САЖЕНЦЫ /650 шт./								
3	С143012-36	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /клен ясенелистный, вяз обыкновенный/, без кома, высотой более 2 м	650	1620,00	--	1053000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КУСТАРНИКИ-САЖЕНЦЫ								
6	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень разных сортов/, без кома	180	203,00	--	36540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С	Теплица дачная размером 3х4м2.Green House	3	24337,83	--	73013	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1162553				
		Электроснабжение.Наружные и внутриплощадочные сети. Лок смета №4-1								
		------Внутриплощадочные сети								
94	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	576	18,51	17,50	10664	10082	3026	0,01	4
		м3		1,01	4,41	582	2538	97	0,02	9
97	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	510	36,70	27,80	18717	14178	7607	0,06	54
		м		8,80	6,90	4488	3519	95	0,04	36
98	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	370	26,40	3,10	9768	1147	6889	0,11	41
		м		19,10	0,50	7067	185	95	--	1
99	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	140	31,50	7,50	4410	1050	2846	0,12	35
		м		19,80	1,60	2772	224	95	0,01	3
102	С151601-550 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,204	735302,00	--	150002	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

133	Е0133-115-2	Установка светильнников с лампами люминесцентными	15	1745,38	1411,25	26181	21169	9022	2,01	30
		шт		333,00	239,85	4995	3598	105	0,81	12
134	С151703-50 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип РТУ 04С-125-002 У1 ГОСТ 8045-82	15	5144,00	--	77160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	15,3	619,00	--	9471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	15	254,80	12,50	3822	188	3861	1,00	15
		шт		234,00	--	3510	--	110	--	--
137	Ц0108-61-1	Предохранитель	15	276,50	18,60	4148	279	2914	1,00	15
		шт		200,00	4,50	3000	68	95	0,03	--
138	СПРАЙС п.126	Предохранитель Е-27	15	101,95	--	1529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			826078		84246		

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. ЛОК СМЕТА №6-2

		------Газопровод подземный								
50	Е0101-11-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	1693,275	14,60	14,10	24723	23876	7412	--	6
		м3		0,50	4,01	847	6795	97	0,01	24
51	Е0101-11-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	1053,945	30,13	29,10	31755	30669	9519	0,01	8
		м3		1,03	8,28	1086	8728	97	0,03	31
52	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	117,105	791,10	--	92642	--	104685	4,27	500
		м3		791,10	--	92642	--	113	--	--
55	Е0101-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	1171,05	1,83	1,83	2137	2137	605	--	--
		м3		--	0,53	--	624	97	--	2
59	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	10550	1,22	1,22	12891	12891	2607	--	--
		м2		--	0,25	--	2688	97	--	9
60	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	63,3	306,20	152,52	19382	9655	17349	1,02	65
		м3		153,68	57,15	9728	3618	130	0,28	18
61	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,055	58791,69	25695,31	62025	27109	54707	194,00	205
		км		33075,00	6813,45	34894	7188	130	26,38	28

62	С130804-1227 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002.	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1065,55	692,00	--	737361	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм - футляр для выхода из земли	0,001	154577,68	66009,80	155	66	124	376,00	--
		км		70200,00	24936,75	70	25	130	121,79	--
64	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	1	2030,00	--	2030	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
66	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	892,00	--	6244	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	СПРАЙС	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ/Ст 100x10/108x4 ГАЗ SDR 11. РК АЗПТ	1	8104,98	--	8105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		---------Площадка ГРПБ								
83	прайс	Пункт газорегуляторный с двумя линиями редуцирования и обогревом ГРПБ-07-2У1. ТОО "Виаст"	1	195746,62	--	195747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ЗАТРАТЫ		Тенге			1197602	12548	198345		
	Стоимость оборудования -		Тенге			195747				
	Запасные части -		Тенге			1957				
	Тара и упаковка -		Тенге			989				
	Транспортные расходы -		Тенге			5961				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			2456				
	Комплектация -		Тенге			1186				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			208295				

		ИТОГО:				35 449 388		2 300 208	
		В т.ч. Оборудование				17 367 240			
		стоимость СМР без оборудования				18 082 148			
		Накладные расходы :							
		Всего накладных расходов:				2 300 208			
		Итого с накладными				20 382 356			
		Непормируемые и непредвиденные затраты :							
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1 222 941			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				21 605 297			
		Итого с временными, 1,8 %				21 994 193			
		Зимние удорожания, 0,525 %				115 470			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				87 977			
		Затраты на выслугу лет, 1 %				219 942			
		ИТОГО:				39 784 821			

		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.								
		2016 год 100% К=2,7367742				108 882 071				
		Итого с учетом договорного коэффициента				108 882 071				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				89 827 704,74				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				1 796 554,1				
		НДС 12%				91 624 258,83				
		Итого с НДС				10 994 911,06				
						102 619 169,89				
		Удержано 5%								
		Итого с удержанием 5%				5 130 958,49				
		Всего к оплате				97 488 211,40				
						97 488 211,40				

ПРИНЯЛ Руководитель ГУ "Управление строительства Мангистауской области" Хамиев А.Т.

(должность) (подпись)

СДАЛ Директор ТОО "Ондасын Строй" Боранбаев Б.О.

(должность) (подпись)

ТЕХНАДЗОР Инженер по техническому надзору ТОО "EDMOND SHIPWAY" (ЭДМОНД ШИПВЭЙ) Лебедев В.В.

(должность) (подпись)