Заказчик: **КГКП «Центр первичной медико-санитарной помощи Отар Кордайского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области**
Подрядчик: **ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района**

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ за июль 2009 года
Капитальный ремонт здания ВА «Сулутор» в а. Сулутор Кордайского района Жамбылской области

«18» июля 2009г.

№ и/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	Капитальный ремонт здания ВА «Сулутор» в а. Сулутор Кордайского района Жамбылской области	600 000	1 400 000				2 000 000
2.	Предоплата						600 000
3.	**К оплате**						**1 400 000**
(один миллион четыреста тысяч) тенге.							

Заказчик:
Инд: 080400, с. Отар ул. Конаева, д №77
КГКП «Центр первичной медико-санитарной помощи Отар Кордайского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области
РНН 210400212984
ИИК 006609292
БИК 191401624
КОД 16 КБЕ 16
ЖФ АО «Народный банк Казахстана» г. Тараз
Директор КГКП «ЦПМСП Отар»

_____Мухамбетов Д. А.

Подрядчик:

ТОО «ПМК Бирлик»
с. Кордай
Кордайского района
РНН 2104000009853
ИИК 000467011
БИК 191405977
КОД 42887
Кордайский филиал АО «Kaspi bank»

_____Болпанкулов Ж. Н.

6 стат учр
работы прош. ежед. кор. 644
кладка стен 48
штук 205
маляр 170
ст. стен пол 666
эскиз 42
окон. работ 11

Акт форма №2

На оплату выполненных строительно-монтажных работ по объекту

Капитальный ремонт здання ВА «Сулутор» в а. Сулутор Кордайского района Жамбылской области

Заказчик: **КГКП ВА «Сулутор» «Центр первичной медико-санитариой номощи Отар Кордайского райоиа Управлеиия здравоохранения акимата Жамбылской области**

Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского райоиа **«18» июля 2009г.**

№ №	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измереиия	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стеиах толщиной в 1кирпич, отверстие	22	475,88 143062	332,26 127,55	10469 3160	7310 2806	5369	0,94 0,7	21 15
2.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, м	30	327,3 60,03	4,95 1,86	9819 1801	149 56	2139	0,34 0,01	10 -
3.	С130901-38	Вентили ироходные муфтовые 15кч 18р для воды, Ру 1,6 МПа/16кгс/см2/, Dy 20мм, шт	14	483 -		6762 -				
4.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм, м	92,65	527,3 60,03	4,95 1,86	48854 5562	459 172	6606	0,34 0,01	32 1
5.	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч 18р для воды, Ру 1,6 МПа/16кгс/см2/, Dy 32мм, шт	4	888 -		3552 -				
6.	С130810-45	Крепление для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты), кг	10	200 -		2000 -				
7.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов, 1 кВт	14,4	4352,1 124,72	43,41 16,26	62670 1796	625 234	2599	0,78 0,08	11 1
8.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных, комплект	12	65,51 25,88		786 311		397	0,14 -	2 -

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0118-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15м^2, 1 бак	1	5518,28 714,15	85,75 30,94	5518 714	86 31	954	4,17 0,16	4 -
10.	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердым топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч), 1 котел	1	14661.12 9159,75	2140,49 801,56	14661 9160	2140 802	12750	52,9 3,91	53 4
11.	С цена фирмы	Котел отопительный стальной бытовой, шт	1	63000 -		63000 -				
12.	Е0120-3-1	Установка дымохода диаметром до 200мм из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, м^2	4	1838,3 284,63	16,45 6,16	7353 1139	66 55	1489	1,77 0,03	7 -
13.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1т, 1 насос	1	3586,49 2551,28	150,21 56,25	3586 2551	150 56	3338	14,95 0,28	15 -
14.	С цена фирмы	Насос центробежный с электродвигателем, шт	1	7460 -		7460 -				
15.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50мм, м	158,9	12,59 12,59		2001 1953		2500	0,06	9 -
16.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5м^3, м^3	2,1	8802,63 2295	154,03 58,5	18486 4820	323 123	4942	14,63 0,28	31 1
17.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при нлощади отдельных мест до 10 м^2, толщина слоя до 20 мм, м^3	17	535,56 329,54	33,79 5,62	9105 5602	574 96	5384	1,95 0,03	33 1
18.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков и стен от известковой окраски с земли и лесов, м^2	33,65	25,7 25,7	- -	865 865	- -	817	0,18 -	6 -
19.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами, известковая, м^2	33,65	25,23 22,05	0,05 0,02	849 742	2 1	702	0,14 -	5 -
20.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода в кирпичных стенах, отверстие	22	206,22 163,35	2,32 0,36	4537 3594	51 8	3241	1,09 -	24 -
21.	Е015-172-4	Масляная окраска радиаторов труб диаметром менее 50 мм и т. п. белилами с добавлением колера за 2 раза, м^2	28,5	176,24 124,2	0,09 0,02	5023 3540	2 1	3346	0,74 -	21 -

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками, $м^2$	3,22	270,9 247,12	23,78 9,98	872 796	77 29	825	1,65 0,04	5 -
23. E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов, $м^2$	3,9	158,38 134,6	23,78 9,98	618 525	93 35	560	0,91 0,04	4 -
24. E0157-2-5	Разборка покрытия нолов из линолеума и релина, $1м^2$	31,65	17,38 16,45	0,93 0,14	550 521	29 4	581	0,11 -	4 -
25. E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 1м	43,2	5,64 5,45	0,19 0,02	244 235	8 1	262	0,04 -	2 -
26. E0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки, м	75	3,69 3,69		277 277		269	0,03 -	2 -
27. E0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания, шт	4	9,32 9,09	0,23 0,05	37 36	1 -	36	0,06 -	
28. E0167-7- 1	Демонтаж выключателей, розеток, шт	7	8,42 8,42		59 59		57	0,06 -	
29. E0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводок в кирпичных стенах, м	75	113,54 39,69	73,85 28,1	8515 2977	5539 2108	4576	0,26 0,15	20 12
30. E0167-11-2	Прокладка скрытой проводки, м	75	24,84 24,84		1863 1863		1811	0,15 -	11 -
31. C151607-241	Провода с алюминиевыми жилами, плоские без разделительного основаиия для неподвижной скрытой проводки, марка АППВС, число жил и сечение2х4 $мм^2$, 1000м	0,075	15600 -		1170 -				
32. C151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31,тип У195УХЛ2, 1000шт	0,004	18000 -		72 -				
33. E0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов – выключатель, розетка, шт	7	37,55 37,55		263 263		255	0,24	2 -
34. C151801-15	Выключатель ширококлавишн одинарный на ток 6А, тип 0-1-6/220, шт	4	242 -		968 -				
35. C151801-154	Розетка штеисельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоров основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С, шт	3	226 -		678 -				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36. C151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3, 1000шт	0,007	16300 -		114 -				
37. E0169-9-4	Заделка борозд в стенах шириной до 50мм, глубиной до 20мм, м	75	56,08 46,67	0,77 0,11	4206 3500	58 8	3158	0,24 -	
38. E0110-83-1	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм, $м^2$	38,7	1265,99 282,04	13,98 5,29	48994 10915	541 205	12009	1,82 0,03	70 1
39. E0115-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с откосом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов, $м^2$	31,65	1868,29 1139,16	22,85 5,61	59131 36054	723 177	34239	6,82 0,03	216 1
40. E0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас, $м^2$	52,8	907,93 256,29	6,06 1,76	47938 13532	320	12876	1,48 0,01	78 -
41. E0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых площадью проема до 2 $м^2$, $м^2$	3,22	510,22 250,39	23,76 7,73	1643 806	76 25	898	1,5 0,04	5 -
42. C12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой, $м^2$	3,22	14200 -		45724 -				
43. E0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2м, $м^2$	3,22	225,99 108,16	6,98 2,65	728 348	22 9	385	0,67 0,01	2 -
44. С цена фирмы	Подоконная доска пластиковая, шириной 40 см, м	2,5	1650 -		4125 -				
45. E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 $м^2$, $м^2$	5,4	446,86 174,4	128,16 44,59	2413 942	692 241	1277	1,03 0,17	6 1
46. C12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ21-9П; ДНГ21-10П, $м^2$,	5,4	5610 -		30294 -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание, комплект	3	1960 -		5880 -				
48.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, т	0,06	17023,17 14826,38	1416,44 497,81	1021 890	85 30	828	94,42 2,44	6 -
49.	С12022-1	Двери металлические 1,0х2,1 огрунтованные и окрашенные, шт	1	25100 -		25100 -				
50.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов но бетону и камню, $м^2$	4,33	702,86 359,66	7,91 2,99	3043 1557	34 13	1484	2,06 0,01	9 -
51.	Е0161-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором гипсополимерным при толшине намета до 10 мм, $м^2$	121,71	368,21 77,74	3,63 0,56	44815 9462	442 68	9006	0,5 0,01	61 1
52.	Е0161-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором гипсополимериым при толщине намета до 10 мм, $м^2$	31,65	379,49 88,47	3,8 0,59	12011 2800	120 19	2664	0,57 0,01	18 -
53.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен ноливннилацетатными водоэмульсионными составами, $м^2$	121,71	387,04 74,78	2,63 0,99	47106 9102	319 120	8715	0,45 -	55 1
54.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных нотолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, $м^2$	31,65	408,43 93,41	2,91 1,1	12927 2957	92 35	2827	0,56 0,01	18 -
55.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат», $м^2$	31,65	935,06 67,28	6,13 2,31	29595 2129	194 73	2438	0,44 0,01	14 -
56.	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных, 1м	43,2	123,9 21,89	0,33 0,05	5353 946	14 2	1049	0,14 -	6 -
57.	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов, $м^2$	3,17	94,3 68,11	0,04 0,01	299 216		204	0,38, -	1 -
58.	Е0167-15-6	Монтаж светильника нотолочного, шт	4	140,16 138,74	1,42 0,23	561 555	6 1	540	1,89 1	4 1
59.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ, шт	4	871 -		3484 -				
60.	С151706-15	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-100, шт	4	39 -		156 -				
61.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках, т	1,16	27,1 -		31 -		28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	С010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 7 км, груза 1, т	1,16	57,6 11,52		67 3		13	0,24 -	
63.		Итого:				740301 151576	21422 7644	160443		903 41
64.		Итого, с поправочным коэффицнентом согласно приложения-2, СНРК 8.02-05-2002				796028 204628	28920 10319	216170		1219 55
65.		Зарплата в составе накладных расходов согласно п.4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				32426				
66.		Итого, прямых затрат				828454 204628	28920 10319	216170		1219 55
67.		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п.4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				62677				
68.		Всего по разделу локальная смета				1107301				
69.		Всего зарплата				247373				
70.		Временные здания и сооружения (2,72%)				30119				
71.		Технадзор (0,49%)				5426				
72.		Зимнее удорожание (0,95%)				10519				
73.		Выслуга лет (1%)				11073				
74.		Дополнительные отпуска (0,4%)				4429				
75.		Итого, но сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1168867				
76.		Итого, в базовых ценах 2009 г. К=1,643				1920448				
77.		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				38409				
78.		Стоимость в текущем уровне цен				1958857				
79.		НДС 12%				235063				
80.		Всего по расчету				2000000				
81.		Выплачен аванс				600000				
82.		К оплате				1400000				

(один миллион четыреста тысяч) тенге.

Заказчик:
КГКП «Центр первичной медико-санитарной помощи Отар Кордайского района Управления здравоохранения акимата Жамбылской области
РНН 210400212984
ИИК 006609292
БИК 191401624
КОД 16 КБЕ 16
ЖФ АО « Народный банк Казахстана» г. Тараз
Директор КГКП «ЦПМСП Отар»

_____ Мухамбетов Д. А.

Подрядчик:
ТОО «ПМК Бирлик»
с. Кордай
Кордайского района
РНН 2104000009853
ИИК 000467011
БИК 191405977
КОД 42887
Кордайский филиал АО «Kaspi bank»

_____ Болпанкулов Ж. Н.

Исполнитель:
ИП Сатыбалдиев И. Е.
РНН 210410142654
БИК 191401624
ИИК 043715709
КОД 19
Филиал Народного банка г. Тараз

_____ Сатыбалдиев И. Е.