Форма КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ "Тайыншинская ЦРБ" акимата СКО МЗ РК
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт котельной Чкаловского отделения КГП на ПХВ "Тайыншинская ЦРБ"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2011 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		232	10.10.2011г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт котельной Чкаловского отделения КГП на ПХВ "Тайыншинская ЦРБ"	**5700,653**	**5700,653**	**2492,364**	**2492,364**				**2597,505**	**610,784**	**610,784**
В том числе за										
отчётный месяц	**5700,653**	**5700,653**	**2492,364**	**2492,364**				**2597,505**	**610,784**	**610,784**
Авансовый платеж 30%		**1710,196**								
Всего к оплате	**3990,457**	**3990,457**								

Заказчик
КГП на ПХВ "Тайыншинская ЦРБ" акимата СКО МЗ РК
Главный врач _____ **Рафальский А.П.**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"
Директор _____ **Грошев Л.П.**

Заказчик: КГП на ПХВ "Тайыншинская ЦРБ" акимата СКО МЗ РК
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Триэл"

Наименование объекта - Капитальный ремонт котельной Чкаловского отделения КГП на ПХВ "Тайыншинская ЦРБ"

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2011 года

Капитальный ремонт котельной Чкаловского отделения КГП на ПХВ "Тайыншинская ЦРБ"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2011год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
	Е0165-20-4	**Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 2,25 м3**	**1**	**1037,14**	**63,79**	**1037**	**64**	**1133**	**6,52**	**7**
				973,35	**10,08**	**973**	**10**	**115,2**	**0,09**	**--**
		прибор								
	Е0165-31-1	**Отсоединение котлов от трубопроводов**	**2**	**2067,30**	**--**	**4135**	**--**	**4763**	**13,13**	**26**
				2067,30	**--**	**4135**	**--**	**115,2**	**--**	**--**
		котел								
	Е0118-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	**Демонтаж котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,46 МВт /0,4**	**3**	**6137,78**	**1345,72**	**18413**	**4037**	**18303**	**55,00**	**165**
				4792,05	**504,00**	**14376**	**1512**	**115,2**	**5,00**	**15**
		котел								
	Е0118-21-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	**Демонтаж фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм**	**1**	**106,84**	**35,42**	**107**	**35**	**98**	**0,42**	
				71,42	**13,50**	**71**	**14**	**115,2**	**0,07**	
		1фильтр								
	Е0118-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	**Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**1**	**1080,60**	**60,09**	**1081**	**60**	**1202**	**5,98**	**6**
				1020,51	**22,50**	**1021**	**23**	**115,2**	**0,11**	**0**
		1насос								
	Ц0107-169-1	**Демонтаж вентиляторов радиальных общего назначения с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05т**	**2**	**666,55**	**24,85**	**1333**	**50**	**1047**	**3,68**	**7**
				641,70	**4,50**	**1283**	**9**	**81**	**0,03**	
		шт								
7	**Е0118-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,46 МВт /0,4 Гкал/ч/**	**2**	**18940,69**	**3364,31**	**37881**	**6729**	**30505**	**68,77**	**138**
				11980,13	**1260,00**	**23960**	**2520**	**115,2**	**6,15**	**12**
		котел								
8	**75-1-А7**	**Котел стальной водогрейный на твердом топливе, тип КВУ-5**	**2**	**920700,00**	**--**	**1841400**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплопроизводительность 0,4 МВТ, 3240х1380х2215 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	Е0118-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3586,49	150,21	3586	150	3004	14,95	15
				2551,28	56,25	2551	56	115,2	0,28	--
		1насос								
11	счет-факту ра	Насос марки К-80-65	1	48676,00	--	48676	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	Ц0107-169-1	Вентиляторы радиальные общего назначения с электродвигателем на одной оси, масса до 0.05 т	1	1843,38	62,13	1843	62	1309	8,00	8
				1604,25	11,25	1604	11	81	0,05	--
		шт								
13	С131301-73	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N2,5А с электродвигателем 4АМ100S2	1	28600,00	--	28600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
14	Ц0108-481-2	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче, под наладку и пуску: присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса	2	498,10	30,25	996	61	475	1,15	2
				274,85	2,87	550	6	85,5	0,02	0
		шт								
15	Е0118-21-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	276,10	88,56	276	89	245	1,05	1
				178,54	33,75	179	34	115,2	0,16	--
		1фильтр								
	С131207-4	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления /магнитный фланцевый ФМФ50/, д.-50мм	1	6670		6670				
		шт								
16	Е0118-10-12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 2 м3	1	3038,43	288,93	3038	289	3164	16,22	16
				2639,25	106,88	2639	107	115,2	0,53	1
		1бак								
17	С131201-001 8	Баки конденсационные /круглые и прямоугольные/ без водоуказателя, емкостью 2 м3	1	24700,00	--	24700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	Е0113-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	19,61	29,61	0,03	581	--	106	0,03	1
				6,68	--	131	--	81	--	--
		м2								
19	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	39,22	32,53	0,03	1276	1	152	0,02	1
				4,78	--	188	--	81	--	--
		м2								
		ТРУБОПРОВОДЫ КОТЕЛЬНОЙ								
		ТРУБОПРОВОД ПОДАЮЩИЙ ОТ КОТЛА								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
20	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке	21	165,84	1,99	3483	42	3972	0,75	16

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 100 мм		163,85	0,32	3441	7	115,2	--	--
		м								
21	Е0165-32-3	Демонтаж термометров	2	6,95	--	14	--	16	0,04	--
				6,95	--	14	--	115,2	--	--
		шт								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е0116-10-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	21	1265,53	26,00	26576	546	3866	0,83	18
				150,08	9,74	3152	204	115,2	0,05	1
		м								
23	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	21	12,73	--	267	--	297	0,06	1
				12,29	--	258	--	115,2	--	--
		м								
24	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,57	200,00	--	315	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
25	Е0118-22-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	423,10	--	846	--	143	0,36	1
				62,10	--	124	--	115,2	--	--
		комплект								
26	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка манометров с трехходовым краном	2	865,17	1,96	1730	4	107	0,25	1
				46,58	--	93	--	115,2	--	--
		комплект								
27	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	981,63	112,66	1963	225	1284	2,99	6
				514,91	42,19	1030	84	115,2	0,20	--
		1шт								
28	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	Е0113-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	14,28	29,61	0,03	423	--	77	0,03	--
				6,68	--	95	--	81	--	--
		м2								
31	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	28,56	32,53	0,03	929	1	111	0,02	1
				4,78	--	137	--	81	--	--
		м2								
		ТРУБОПРОВОД К КОТЛАМ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
32	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	21	165,84	1,99	3483	42	3972	0,75	16
				163,85	0,32	3441	7	115,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
33	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	1	100,07	1,00	100	1	114	0,64	1
				99,07	0,16	99	--	115,2	--	--
		м								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
35	Е0116-10-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	21	1265,53	26,00	26576	546	3866	0,83	18
				150,08	9,74	3152	204	115,2	0,05	1
		м								
37	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	21	12,73	--	267	--	297	0,06	1
				12,29	--	258	--	115,2	--	--
		м								
38	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,65	200,00	--	330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
41	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	981,63	112,66	1963	225	1284	2,99	6
				514,91	42,19	1030	84	115,2	0,20	--
		1шт								
42	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
43	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
				292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	--
		1шт								
45	С130903-16	Клапаны обратные подъемные 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	2300,00	--	4600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
46	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	888,00	--	888	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
47	Е0113-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	14,64	29,61	0,03	434	--	79	0,03	--
				6,68	--	98	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
48	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	29,28	32,53	0,03	953	1	113	0,02	1
				4,78	--	140	--	81	--	--
		м2								
		ТРУБОПРОВОД ПОДПИТКИ И ХИМВОДООЧИСТКИ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
49	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	2,7	67,96	0,50	183	1	210	0,44	1
				67,46	0,09	182	--	115,2	--	--
		м								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
50	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	8	642,28	17,65	5138	141	1124	0,64	5
				115,40	6,61	923	53	115,2	0,03	--
		м								
51	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	8	12,59	--	101	--	113	0,06	--
				12,29	--	98	--	115,2	--	--
		м								
52	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,2025	200,00	--	41	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	3
				292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	--
		1шт								
	С130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	2300,00	--	2300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
54	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	1	342,00		342				
55	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	3
				292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	--
		1шт								
56	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	5210,00	--	5210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
58	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
				292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	--
		1шт								
	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, РУ 1,0 МПА/ 10 КГС/СМ2/ ДУ 50ММ	2	285,00		570				
		шт								

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
59	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	888,00	--	1776	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	Е0113-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	0,54	29,61	0,03	16	--	3	0,03	--
				6,68	--	4	--	81	--	--
		м2								
61	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,08	32,53	0,03	35	--	4	0,02	--
				4,78	--	5	--	81	--	--
		м2								
		ТРУБОПРОВОД СЛИВА								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
62	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	17	67,96	0,50	1155	9	1323	0,44	7
				67,46	0,09	1147	2	115,2	--	--
		м								
63	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	4	100,07	1,00	400	4	457	0,64	3
				99,07	0,16	396	1	115,2	--	--
		м								
64	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	10	128,99	1,50	1290	15	1472	0,82	8
				127,49	0,25	1275	3	115,2	--	--
		м								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
65	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	4	265,28	17,65	1061	71	562	0,64	3
				115,40	6,61	462	26	115,2	0,03	--
		м								
67	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4	12,59	--	50	--	57	0,06	1
				12,29	--	49		115,2	--	--
		м								
69	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,33	200,00	--	466	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
70	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	408,00	--	816	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
72	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	10,34	29,61	0,03	306	--	56	0,03	--
				6,68	--	69	--	81	--	--
		м2								
73	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,68	32,53	0,03	673	--	80	0,02	--
				4,78	--	99	--	81	--	--
		м2								
		ВЫВОЗ МУСОРА								
74	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,27	27,10	--	35	--	--	--	--

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
75	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,27	78,90	--	100	--	20	0,37	--
				17,62	--	22	--	90	--	--
		т								
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
76	Калькуляция	Подставка под бак	1	1953,00	--	1953	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
78	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство бетонной подготовки /основание площадки для котлов/	1,8	10321,84	82,51	18579	149	436	1,55	3
				225,11	31,16	405	56	94,5	0,15	--
		м3								
79	Ц0106-264-9	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 220-670 т/ч, на пылеугольном топливе	0,7	33792,00	18070,00	23654	12649	9694	69,00	48
				12710,00	2677,97	8897	1875	90	15,53	11
		т								
80	С12021-183	Конструкции для газопроводов размером от 500мм, масса 1 п.м газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части (без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции)	0,7	179200,00	--	125440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
91	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	2	431,30	4,95	863	10	143	0,34	1
				60,03	1,86	120	4	115,2	0,01	--
		м								
92	Е0116-6-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	10	618,12	9,94	6181	99	910	0,43	4
				75,30	3,71	753	37	115,2	0,02	--
		м								
	Е0153-2-1	Разборка кладки стен из кирпича /обмуровка котлов/	2,2	4899,14	1880,99	10778	4138	8309	21,24	47
				3018,15	538,09	6640	1184	106,2	2,91	6
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2343284**	**30791**			**612**
			Тенге			**93231**	**8229**			**47**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2343284**				
	Материалы -		Тенге			**2219262**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**101461**			
		Накладные расходы -	Тенге			**112233**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**40**

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16835			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2492364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							698
		Сметная заработная плата -	Тенге				118296			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2492364				
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			9374				
		Всего	Тенге			2501738				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,541%	Тенге			16779				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			6603				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2641				
		Средства, связанные с командирование работников	Тенге			29978				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			2557739				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=1,774 МРП=1413	Тенге			4990068				
		Итого	Тенге			4990068				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			99801				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			5089869				
		НДС 12%	Тенге			610784				
		Всего стоимость работ к оплате	Тенге			5700653				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
КГП на ПХВ "Тайыншинская ЦРБ" акимата СКО МЗ РК
Главный врач_____Рафальский А.П.

Тех. надзор_____Яшкин Т.А.