Заказчик: ГУ "Управление строительства Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство по Р.П. ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 600 УЧАЩИХСЯ ДЛЯ IVA и IV-Г климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в селе С.Шапагатова Тупкараганского района

АКТ №2

приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 1А РАЗДЕЛ "КЖ"						
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		ФУНДАМЕНТЫ						
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	320	610,68	24,55	195417	7856	19298
				39,83	9,20	12746	2944	123
2	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4 м3	32	6681,49	66,01	213808	2112	7415
				195,75	24,93	6264	798	105
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	32,64	183,00	–	5973	–	–
				–	–	–	–	–
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	32,64	519,00	–	16940	–	–
				–	–	–	–	–
5	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф1-4 шт., Ф1-1-1 шт., Ф1-2-1 шт./ м3	14,82	11365,80	112,36	168441	1665	16556
				1021,50	42,44	15139	629	105
6	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,44812	52400,00	–	23481	–	–
				–	–	–	–	–

7	С12041-6 Изм. и доп.вып.1	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,18512	50642,00	–	9375	–	–
					–	–	–	–	–
8	С12041-27 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,08544	48300,00	–	4127	–	–
					–	–	–	–	–
9	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0075	55620,00	–	417	–	–
					–	–	–	–	–
10	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,01064	50900,00	–	542	–	–
					–	–	–	–	–
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	15,0423	183,00	–	2753	–	–
					–	–	–	–	–
12	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф2-4 шт., Ф2-1-6 шт., Ф3-4 шт./	м3	47,68	11313,99	489,23	539451	23326	46763
					749,25	184,82	35724	8812	105
13	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,25104	52400,00	–	65554	–	–
					–	–	–	–	–
14	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,4576	50642,00	–	23174	–	–
					–	–	–	–	–
15	С12041-27 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,07264	48300,00	–	3509	–	–
					–	–	–	–	–
16	С12041-27 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,1424	48300,00	–	6878	–	–
					–	–	–	–	–

17	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01554	55620,00	–	864	–	–
					–	–	–	–	–
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	48,3952	183,00	–	8856	–	–
					–	–	–	–	–
		ИТОГО ЗАТРАТЫ :		**Тенге**			**1289560**		
		Накладные расходы -		Тенге			**90032**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**82776**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			**1 462 368**		

РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ

19	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	12,7	12978,01	360,48	164821	4578	21018
					1440,00	136,17	18288	1729	105
20	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,442606	53600,00	–	23724	–	–
					–	–	–	–	–
21	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,23196	53000,00	–	12294	–	–
					–	–	–	–	–
22	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0633	55620,00	–	3521	–	–
					–	–	–	–	–
23	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/	т	0,0027808	53600,00	–	149	–	–
					–	–	–	–	–
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	12,8905	183,00	–	2359	–	–
					–	–	–	–	–
26	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,5049265	53600,00	–	27064	–	–
					–	–	–	–	–

27	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1003032	53000,00	–	5316	–	–
					–	–	–	–	–
28	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0595	55620,00	–	3309	–	–
					–	–	–	–	–
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	12,0785	183,00	–	2210	–	–
					–	–	–	–	–
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА МЕЖДУ ОСЯМИ "В" И "Б"							
30	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	1,9	12978,01	360,48	24658	685	3144
					1440,00	136,17	2736	259	105
31	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,087371	53600,00	–	4683	–	–
					–	–	–	–	–
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0093	55620,00	–	517	–	–
					–	–	–	–	–
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,9285	183,00	–	353	–	–
					–	–	–	–	–
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "Д"							
34	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	3,85	12978,01	360,48	49965	1388	6372
					1440,00	136,17	5544	524	105
35	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,098379	53600,00	–	5273	–	–
					–	–	–	–	–

36	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,167412	52400,00	–	8772	–	–
		т		–	–	–	–	–
37	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,085052	53000,00	–	4508	–	–
		т		–	–	–	–	–
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0192	55620,00	–	1068	–	–
		т		–	–	–	–	–
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,90775	183,00	–	715	–	–
		м3		–	–	–	–	–
40	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	9,08	12978,01	360,48	117840	3273	15027
		м3		1440,00	136,17	13075	1236	105
41	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,236901	53600,00	–	12698	–	–
		т		–	–	–	–	–
42	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,329324	53000,00	–	17454	–	–
		т		–	–	–	–	–
43	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,08172	52102,00	–	4258	–	–
		т		–	–	–	–	–
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,2162	183,00	–	1687	–	–
		м3		–	–	–	–	–
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "Б"						

45	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	3,8	12978,01	360,48	49316	1370	6289
					1440,00	136,17	5472	517	105
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0901725	53600,00	--	4833	--	--
					--	--	--	--	--
47	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13531	53000,00	--	7171	--	--
					--	--	--	--	--
48	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,019	55620,00	--	1057	--	--
					--	--	--	--	--
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,857	183,00	--	706	--	--
					--	--	--	--	--
50	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	3,8	12978,01	360,48	49316	1370	6289
					1440,00	136,17	5472	517	105
51	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0901725	53600,00	--	4833	--	--
					--	--	--	--	--
52	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13531	53000,00	--	7171	--	--
					--	--	--	--	--

53	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,019	55620,00	--	1057	--	--
					--	--	--	--	--
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,857	183,00	--	706	--	--
					--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ		Тенге			625382		
		Накладные расходы -		Тенге			58139		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			37523		
		ИТОГО		Тенге			662 905		

КОЛОННЫ

МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км 1 /4 шт./

55	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	м3	1,28	13967,12	990,15	17878	1267	2713
					1644,75	374,04	2105	479	105
56	С12041-27 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,11648	48300,00	--	5626	--	--
					--	--	--	--	--
57	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0148	55620,00	--	823	--	--
					--	--	--	--	--

МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км 2 /14 шт./

58	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	м3	4,48	13967,12	990,15	62573	4436	9496
					1644,75	374,04	7368	1676	105
59	С12041-27 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,33096	48300,00	--	15985	--	--
					--	--	--	--	--

60	С12041-4 Изм. и доп.вып. 1 9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0518	55620,00	--	2881	--	--
					--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ КОЛОННА Км 3 /1 шт./							
61	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	м3	0,32	13967,12	990,15	4469	317	678
					1644,75	374,04	526	120	105
62	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,02364	48300,00	--	1142	--	--
					--	--	--	--	--
63	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,00852	50900,00	--	434	--	--
					--	--	--	--	--
64	С12041-4 Изм. и доп.вып.1 9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0037	55620,00	--	206	--	--
					--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ КОЛОННА Км 4 /1 шт./							
65	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	м3	0,32	13967,12	990,15	4469	317	678
					1644,75	374,04	526	120	105
66	С12041-27 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,02364	48300,00	--	1142	--	--
					--	--	--	--	--

67	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0037	55620,00	–	206	–	–
					–	–	–	–	–
		ИТОГО ЗАТРАТЫ							
		Накладные расходы -	Тенге				117834		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				13565		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7070		
		ИТОГО	Тенге				124 904		
		РИГЕЛИ							
69	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,26912	50900,00	–	13698	–	–
					–	–	–	–	–
70	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04728	55620,00	–	2630	–	–
					–	–	–	–	–
71	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /накладки/	т	0,002	50900,00	–	102	–	–
					–	–	–	–	–
73	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,49236	50900,00	–	25061	–	–
					–	–	–	–	–
74	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,08484	55620,00	–	4719	–	–
					–	–	–	–	–
		РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм3 /2 шт./							
76	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,29984	50900,00	–	15262	–	–
					–	–	–	–	–

77	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,53376	50900,00	–	27168	–	–
					–	–	–	–	–
78	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,14832	55620,00	–	8250	–	–
					–	–	–	–	–
79	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06336	52400,00	–	3320	–	–
					–	–	–	–	–
80	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /накладки/	т	0,008	50900,00	–	407	–	–
					–	–	–	–	–
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге				100617		
		Накладные расходы -	Тенге				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6037		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				106 654		
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-0,100							
82	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	4,10319	53600,00	–	219931	–	–
					–	–	–	–	–
83	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,16968	53000,00	–	8993	–	–
					–	–	–	–	–
84	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,272696	52102,00	–	14208	–	–
					–	–	–	–	–
85	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /обрамление отверстий/	т	0,0390068	53000,00	–	2067	–	–
					–	–	–	–	–
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге				245199		
		Накладные расходы -	Тенге				0		

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14712			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			259 911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге						
		ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "Б-В"/"27-30"							
88	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	т	0,0812	53000,00	–	4304	–	–
					–	–	–	–	–
89	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,002384	55620,00	–	133	–	–
					–	–	–	–	–
90	С12041-89 Изм. и доп.вып.9	**Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм**	т	0,010488	50800,00	–	533	–	–
					–	–	–	–	–
93	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	т	0,0602	53000,00	–	3191	–	–
					–	–	–	–	–
94	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0016	55620,00	–	89	–	–
					–	–	–	–	–
95	С12041-89 Изм. и доп.вып.9	**Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм**	т	0,008556	50800,00	–	435	–	–
					–	–	–	–	–
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			8685			
		Накладные расходы -	Тенге			0			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			521			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9 206			
		ПЕРЕГОРОДКИ							

97	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость камня-ракушечника. ИП "Екибаев Т.Н."	м3	0,26117	2375,06	--	620	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		Тенге			620		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			0		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37		
				Тенге			657		
		ВХОД В-4							
104	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0708512	53600,00	--	3798	--	--
					--	--	--	--	--
105	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00384	55620,00	--	214	--	--
					--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8					4012		
		Накладные расходы -		Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			241		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4 253		
		ВХОДНАЯ ГРУППА В-1							
112	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,8848	53600,00	--	47425	--	--
					--	--	--	--	--
113	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,369425	52102,00	--	19248	--	--
					--	--	--	--	--
114	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,9255	53000,00	--	49052	--	--
					--	--	--	--	--

115	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,886112	52400,00	–	98832	–	–
					–	–	–	–	–
118	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,1092	50900,00	–	5558	–	–
					–	–	–	–	–
119	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06174	52102,00	–	3217	–	–
					–	–	–	–	–
121	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,11856	50900,00	–	6035	–	–
					–	–	–	–	–
122	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05922	52102,00	–	3085	–	–
					–	–	–	–	–
123	С12041-71 Изм. и доп.вып.9	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-1/	т	0,03864	68200,00	–	2635	–	–
					–	–	–	–	–

125	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,13605	50900,00	–	6925	–	–
					–	–	–	–	–
126	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06969	52102,00	–	3631	–	–
					–	–	–	–	–
		БАЛКИ МОНОЛИТНЫЕ Бм2 /2 шт./							
128	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0909	52102,00	–	4736	–	–
					–	–	–	–	–
129	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,2674	50900,00	–	13611	–	–
					–	–	–	–	–
131	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,904866	53600,00	–	48501	–	–
					–	–	–	–	–
132	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0524142	53000,00	–	2778	–	–
					–	–	–	–	–

133	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0931	52102,00	--	4851	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ПАРАПЕТ						
135	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3618875	53600,00	--	19397	--	--
		т		--	--	--	--	--
136	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,05258	52102,00	--	2740	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			342257		
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20535		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			362792		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2 993 650		
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		КАРКАС						
138	С12041-27 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,41304	48300,00	--	19950	--	--
		т		--	--	--	--	--
139	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,02016	50900,00	--	1026	--	--
		т		--	--	--	--	--

140	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	1,79576	48300,00	–	86735	–	–
					–	–	–	–	–
141	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,3182	55620,00	–	17698	–	–
					–	–	–	–	–
143	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	7,70068	50900,00	–	391965	–	–
					–	–	–	–	–
144	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	1,65428	55620,00	–	92011	–	–
					–	–	–	–	–
145	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	1,07824	50900,00	–	54882	–	–
					–	–	–	–	–
146	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,24064	48300,00	–	11623	–	–
					–	–	–	–	–

147	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00256	53600,00	--	137	--	--
					--	--	--	--	--
148	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,307872	52400,00	--	16132	--	--
					--	--	--	--	--
149	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /накладки/	т	0,10464	50900,00	--	5326	--	--
					--	--	--	--	--
150	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм /накладки/	т	0,01152	50900,00	--	586	--	--
					--	--	--	--	--
		БАЛКА ЛЕСТНИЧНАЯ Бл1 /1 шт./ И КОНСОЛИ Кс1 /2 шт./							
152	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,13144	50900,00	--	6690	--	--
					--	--	--	--	--
153	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03032	55620,00	--	1686	--	--
					--	--	--	--	--

154	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01208	52400,00	--	633	--	--
					--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				707080		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге						
		Накладные расходы -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				42425		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				749505		
		ИТОГО	Тенге				749 505		
		ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ							
156	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,967835	53600,00	--	105476	--	--
					--	--	--	--	--
157	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,066841	53000,00	--	162543	--	--
					--	--	--	--	--
158	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,272696	52102,00	--	14208	--	--
					--	--	--	--	--
159	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09324	52400,00	--	4886	--	--
					--	--	--	--	--
160	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /обрамление отверстий/	т	0,117344	52400,00	--	6149	--	--
					--	--	--	--	--

162	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,89902	53600,00	–	208987	–	–
		т		–	–	–	–	–
163	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,281888	52102,00	–	14687	–	–
		т		–	–	–	–	–
164	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0891	53000,00	–	4722	–	–
		т		–	–	–	–	–
165	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /обрамление отверстий/	0,1006071	53000,00	–	5332	–	–
		т		–	–	–	–	–
167	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,17588	53600,00	–	170227	–	–
		т		–	–	–	–	–
168	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,385782	53000,00	–	73446	–	–
		т		–	–	–	–	–

169	С12041-5 Изм. и доп.вып. 1 9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,281888	52102,00	–	14687	–	–
					–	–	–	–	–
171	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,253985	53600,00	–	13614	–	–
					–	–	–	–	–
172	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,467686	53000,00	–	24787	–	–
					–	–	–	–	–
173	С12041-4 Изм. и доп.вып.1 9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0315	55620,00	–	1752	–	–
					–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				825503		
		Накладные расходы -	Тенге				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				49530		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				875 033		
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ							
175	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,014808	53000,00	–	785	–	–
					–	–	–	–	–
176	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0036	53600,00	–	193	–	–
					–	–	–	–	–
177	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/	т	0,0583795	53600,00	–	3129	–	–
					–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4107		
		Накладные расходы -	Тенге				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				246		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4 353		
		СТАКАН							

179	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2348302	53000,00	--	12446	--	--
		т		--	--	--	--	--
180	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1185	53600,00	--	6352	--	--
		т		--	--	--	--	--
181	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0154	55620,00	--	857	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**19655**		
		Накладные расходы -	Тенге			**0**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1179**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**20 834**		

ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "Б-В"/"27-30"

184	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	0,18772	53000,00	--	9949	--	--
		т		--	--	--	--	--
185	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0032	55620,00	--	178	--	--
		т		--	--	--	--	--
186	С12041-89 Изм. и доп.вып.9	Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4мм	0,017112	50800,00	--	869	--	--
		т		--	--	--	--	--
187	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01088	52102,00	--	567	--	--
		т		--	--	--	--	--
190	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,036	53000,00	--	1908	--	--

191	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00288	55620,00	--	160	--	--
			т		--	--	--	--	--
192	С12041-89 Изм. и доп.вып.9	Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	т	0,014076	50800,00	--	715	--	--
			т		--	--	--	--	--
193	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,19048	50900,00	--	9695	--	--
					--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге				24041		
		Накладные расходы -	Тенге				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1442		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				25483		
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				1 675 209		
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО Блок 1А:	Тенге				4 668 859		

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 1Б. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, РАЗДЕЛ "КЖ"

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ

1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	163	610,68	24,55	99540	4002	9830
					39,83	9,20	6492	1500	123
2	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	м3	16,3	6681,49	66,01	108908	1076	3777
					195,75	24,93	3191	406	105
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	16,626	183,00	--	3043	--	--
					--	--	--	--	--
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	16,626	519,00	--	8629	--	--
					--	--	--	--	--

5	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф1-6 шт., Ф1-1-1-3 шт., Ф1-2-2 шт., Ф1-3-1 шт., Ф2-4 шт./	59,1	11313,99	489,23	668657	28913	57964
		м3		749,25	184,82	44281	10923	105
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	59,9865	183,00	--	10978	--	--
		м3		--	--	--	--	--
11	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	14,1	13200,26	404,96	186124	5710	24583
		м3		1507,50	152,98	21256	2157	105
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,3115	183,00	--	2619	--	
		м3		--	--	--	--	
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "27"						
18	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	13,5	13200,26	404,96	178203	5467	23537
		м3		1507,50	152,98	20351	2065	105
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,7025	183,00	--	2508	--	
		м3		--	--	--	--	
26	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,82	13200,26	404,96	63625	1952	8404
		м3		1507,50	152,98	7266	737	105
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,8923	183,00	--	895	--	--
		м3		--	--	--	--	--
31	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,8	13200,26	404,96	63361	1944	8369
		м3		1507,50	152,98	7236	734	105
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,872	183,00	--	892	--	--
		м3		--	--	--	--	--
37	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,8	13200,26	404,96	63361	1944	8369

42	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,872	1507,50	152,98	7236	734	105
					183,00	--	892	--	--
			м3		--	--	--	--	--
43	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	3,1	12978,01	360,48	40232	1117	5130
					1440,00	136,17	4464	422	105
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,1465	183,00	--	576	--	--
					--	--	--	--	--
47	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	м3	3,84	13967,12	990,15	53634	3802	8140
					1644,75	374,04	6316	1436	105
50	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	м3	0,96	13967,12	990,15	13408	951	2035
					1644,75	374,04	1579	359	105
53	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	м3	0,32	13967,12	990,15	4469	317	678
					1644,75	374,04	526	120	105
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕГОРОДКИ							
92	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02182	53000,00	--	1156	--	--
					--	--	--	--	--
96	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость камня-ракушечника.ИП "Екибаев Т.Н."	м3	3,39066	2375,06	--	8053	--	--
					--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 9.КАНАЛ							

110	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Лотки каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	0,4	29700,00	--	11880	--	--
					--	--	--	--	--
111	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,12	28100,00	--	3372	--	--
					--	--	--	--	--
114	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00093	55620,00	--	52	--	--
					--	--	--	--	--
115	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0464602	52400,00	--	2435	--	--
					--	--	--	--	--
126	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0708512	53600,00	--	3798	--	--
					--	--	--	--	--

127	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00384	55620,00	--	214	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ			--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		Тенге			1605514		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			160816		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			105980		
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО ПОДДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге			1872310		
		итого по блок 1Б		Тенге			1 872 310		
							1 872 310		

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ"

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ

1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	420	610,68	24,55	256484	10311	25329
					39,83	9,20	16729	3864	123
2	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	м3	42	6681,49	66,01	280623	2772	9732
					195,75	24,93	8222	1047	105
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	42,84	183,00	--	7840	--	--
					--	--	--	--	--
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	42,84	519,00	--	22234	--	--
					--	--	--	--	--
5	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф1-2 шт., Ф1-1-3 шт./	м3	12,63	11365,80	112,36	143550	1419	14109
					1021,50	42,44	12902	536	105
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	12,81945	183,00	--	2346	--	--
					--	--	--	--	--
11	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф1-2-1 шт., Ф2-4 шт., Ф2-1-1 шт., Ф2-2-4 шт./	м3	41,13	11313,99	489,23	465345	20122	40339
					749,25	184,82	30817	7602	105
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		41,74695	183,00	--	7640	--	--

20	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф3-1 шт./	м3	5,4	--	--	--	--	--
					10685,60	358,13	57702	1934	3740
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	5,481	524,25	135,29	2831	731	105
					183,00	--	1003	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	м3		--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		Тенге			1244767		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			93249		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80281		
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО фундаментам :		Тенге			1418297		
				Тенге			1 418 297		

РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ

26	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	10,1	12978,01	360,48	131078	3641	16715
					1440,00	136,17	14544	1375	105
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	10,2515	183,00	--	1876	--	--
					--	--	--	--	--
30	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	3,4	12978,01	360,48	44125	1226	5627
					1440,00	136,17	4896	463	105
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,451	183,00	--	632	--	--
					--	--	--	--	--
35	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	3,4	12978,01	360,48	44125	1226	5627
					1440,00	136,17	4896	463	105
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,451	183,00	--	632	--	--
					--	--	--	--	--
40	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	3,5	12978,01	360,48	45423	1262	5792
					1440,00	136,17	5040	477	105

43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,5525	183,00	--	650	--	--
					--	--	--	--	--
44	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	3,4	12978,01	360,48	44125	1226	5627
					1440,00	136,17	4896	463	105
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,451	183,00	--	632	--	--
					--	--	--	--	--
50	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	2,9	12978,01	360,48	37636	1045	4799
					1440,00	136,17	4176	395	105
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,9435	183,00	--	539	--	--
					--	--	--	--	--
57	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	2,18	12978,01	360,48	28292	786	3608
					1440,00	136,17	3139	297	105
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,2127	183,00	--	405	--	--
					--	--	--	--	--
61	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	10,9	12978,01	360,48	141460	3929	18039
					1440,00	136,17	15696	1484	105
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	11,0635	183,00	--	2025	--	--
					--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге				523655		
		Накладные расходы -	Тенге				65834		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				35369		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				624858		
		ИТОГО ЗАТРАТЫ по монолитным стенам :	Тенге				624 858		

РАЗДЕЛ 3.КОЛОННЫ

МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км 1 /10 шт./

69	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	3,2	13967,12	990,15	44695	3168	6783
		м3		1644,75	374,04	5263	1197	105
75	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	0,32	13967,12	990,15	4469	317	678
		м3		1644,75	374,04	526	120	105
78	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	0,32	13967,12	990,15	4469	317	678
		м3		1644,75	374,04	526	120	105
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**53633**		
		Накладные расходы -	Тенге			**8139**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3706**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**65478**		
		ИТОГО ЗАТРАТЫпо колоннам :	**Тенге**			**65 478**		
		итого по Блок 2:				**2 108 634**		
		ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 3А						
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ						
1	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	230	610,68	24,55	140456	5647	13871
		м2		39,83	9,20	9161	2116	123
2	E0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	23	6681,49	66,01	153674	1518	5329
		м3		195,75	24,93	4502	573	105
3	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	23,46	183,00	--	4293	--	--
		м3		--	--	--	--	--
4	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23,46	519,00	--	12176	--	--
		м3		--	--	--	--	--
5	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф1-6 шт., Ф4-1 шт., Ф4-1-1 шт./	19,8	11365,80	112,36	225043	2225	22119
		м3		1021,50	42,44	20226	840	105

10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20,097	183,00	--	3678	--	--
		м3		--	--	--	--	--
11	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф2-6 шт., Ф2-1-1 шт., Ф2-2-1 шт./	32,74	11313,99	489,23	370420	16017	32111
		м3		749,25	184,82	24530	6051	105
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	33,2311	183,00	--	6081		
		м3		--	--	--		
19	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф3-2 шт., Ф3-1-2 шт./	40	10685,60	358,13	427424	14325	27701
		м3		524,25	135,29	20970	5412	105
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	40,6	183,00	--	7430	--	
		м3		--	--	--	--	
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ						
25	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,86	12978,01	360,48	63073	1752	8043
		м3		1440,00	136,17	6998	662	105
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,9329	183,00	--	903	--	
		м3		--	--	--	--	
32	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	11,53	12978,01	360,48	149636	4156	19082
		м3		1440,00	136,17	16603	1570	105
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,70295	183,00	--	2142	--	--
		м3		--	--	--	--	--
38	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	11,75	12978,01	360,48	152492	4236	19446
		м3		1440,00	136,17	16920	1600	105
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,92625	183,00	--	2183	--	--
		м3		--	--	--	--	--
44	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	12,5	12978,01	360,48	162225	4506	20687

52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3		1440,00	136,17	18000	1702	105
53	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	12,6875	183,00	–	2322	–	–
					–	–	–	–	–
58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,47	12978,01	360,48	45034	1251	5743
					1440,00	136,17	4997	473	105
59	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	3,52205	183,00	–	645	–	–
					–	–	–	–	–
63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,78	12978,01	360,48	62035	1723	7911
					1440,00	136,17	6883	651	105
64	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	4,8517	183,00	–	888	–	–
					–	–	–	–	–
69	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,78	12978,01	360,48	62035	1723	7911
					1440,00	136,17	6883	651	105
70	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	м3	4,8517	183,00	–	888	–	–
					–	–	–	–	–
73	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	м3	2,94	13967,12	990,15	41063	2911	6232
					1644,75	374,04	4836	1100	105
76	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	м3	2,52	13967,12	990,15	35197	2495	5342
					1644,75	374,04	4145	943	105
79	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	м3	3,36	13967,12	990,15	46930	3327	7122
					1644,75	374,04	5526	1257	105
			м3	0,42	13967,12	990,15	5866	416	890
					1644,75	374,04	691	157	105

82	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	0,42	13967,12	990,15	5866	416	890
		м3		1644,75	374,04	691	157	105
85	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	0,42	13967,12	990,15	5866	416	890
		м3		1644,75	374,04	691	157	105
89	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25	4,82	14093,00	306,65	67928	1478	9195
		м3		1701,00	115,83	8199	558	105
94	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25	2,64	14093,00	306,65	37206	810	5036
		м3		1701,00	115,83	4491	306	105
97	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25	8,08	14093,00	306,65	113871	2478	15414
		м3		1701,00	115,83	13744	936	105
104	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25	1,09	14093,00	306,65	15361	334	2079
		м3		1701,00	115,83	1854	126	105
107	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25	1,66	14093,00	306,65	23394	509	3167
		м3		1701,00	115,83	2824	192	105
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕГОРОДКИ						
129	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	1,54	6681,49	66,01	10289	102	357
		м3		195,75	24,93	301	38	105
130	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,5708	183,00	–	287	–	–
		м3		–	–	–	–	–
131	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,5708	519,00	–	815	–	–
		м3		–	–	–	–	–
132	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	4,56	9551,06	353,46	43553	1612	3440
		м3		585,00	133,52	2668	609	105

133	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09285	53000,00	–	4921	–	–
					–	–	–	–	–
134	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,6284	183,00	–	847	–	–
					–	–	–	–	–
135	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	4,6284	519,00	–	2402	–	–
					–	–	–	–	–
137	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость камня-ракушечника.ИП "Екибаев Т.Н."	м3	9,19282	2375,06	–	21833	–	–
					–	–	–	–	–
159	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Лотки каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2,0 м3	м3	3	26500,00	–	79500	–	–
					–	–	–	–	–
160	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,776	28100,00	–	21806	–	–
					–	–	–	–	–
161	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,776	183,00	–	691	–	–
					–	–	–	–	–
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге				2642668		
		Накладные расходы -	Тенге				250008		

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173561		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3066237		
		итого по Блок 3А :				3 066 237		
		ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 3Б						
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	255	610,68	24,55	155723	6260	15378
		м2		39,83	9,20	10157	2346	123
2	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	25,5	6681,49	66,01	170378	1683	5909
		м3		195,75	24,93	4992	636	105
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	26,01	183,00	--	4760	--	--
		м3		--	--	--	--	--
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	26,01	519,00	--	13499	--	--
		м3		--	--	--	--	--
5	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф1-4 шт., Ф1-1-1 шт., Ф1-2-1 шт., Ф1-3-1 шт./	17,01	11365,80	112,36	193332	1911	19002
		м3		1021,50	42,44	17376	722	105
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,26515	183,00	--	3160	--	--
		м3		--	--	--	--	--
11	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф2-2 шт., Ф2-1-1 шт./	30	10685,60	358,13	320568	10744	20776
		м3		524,25	135,29	15728	4059	105
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	30,45	183,00	--	5572	--	--
		м3		--	--	--	--	--
19	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф3-4 шт., Ф3-1-4 шт./	32,16	11313,99	489,23	363858	15734	31542
		м3		749,25	184,82	24096	5944	105
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	32,6424	183,00	--	5974	--	--
		м3		--	--	--	--	--

57	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,78	12978,01	360,48	62035	1723	7911
		м3		1440,00	136,17	6883	651	105
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,8517	183,00	--	888	--	--
		м3		--	--	--	--	--
61	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,78	12978,01	360,48	62035	1723	7911
		м3		1440,00	136,17	6883	651	105
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,8517	183,00	--	888	--	--
		м3		--	--	--	--	--
66	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	3,36	13967,12	990,15	46930	3327	7122
		м3		1644,75	374,04	5526	1257	105
69	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	3,36	13967,12	990,15	46930	3327	7122
		м3		1644,75	374,04	5526	1257	105
72	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	2,52	13967,12	990,15	35197	2495	5342
		м3		1644,75	374,04	4145	943	105
75	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	0,84	13967,12	990,15	11732	832	1781
		м3		1644,75	374,04	1382	314	105
79	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25	7,23	14093,00	306,65	101892	2217	13792
		м3		1701,00	115,83	12298	837	105
83	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25	1,32	14093,00	306,65	18603	405	2518
		м3		1701,00	115,83	2245	153	105
86	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25	8,18	14093,00	306,65	115281	2508	15605
		м3		1701,00	115,83	13914	947	105
РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕГОРОДКИ								
107	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	0,98	6681,49	66,01	6548	65	227

108	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3		195,75	24,93	192	24	105
				0,9996	183,00	--	183	--	--
109	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3		--	--	--	--	--
				0,9996	519,00	--	519	--	--
110	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	м3		--	--	--	--	--
				2,9	9551,06	353,46	27698	1025	2188
111	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м3		585,00	133,52	1697	387	105
				0,05878	53000,00	--	3115	--	--
112	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	т		--	--	--	--	--
				2,9435	183,00	--	539	--	--
113	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3		--	--	--	--	--
				2,9435	519,00	--	1528	--	--
122	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	м3		--	--	--	--	--
				0,0708512	53600,00	--	3798	--	--
123	С12041-4 Изм. и доп.вып.1 9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т		--	--	--	--	--
				0,00384	55620,00	--	214	--	--
			т		--	--	--	--	--

131	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0244268	53600,00	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--
132	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02262	52102,00	--	1179	--	--
		т		--	--	--	--	--
133	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2335592	53000,00	--	12379	--	--
		т		--	--	--	--	--
178	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0024	55620,00	--	133	--	--
		т		--	--	--	--	--
179	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,029616	53000,00	--	1570	--	--
		т		--	--	--	--	--

180	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00912	53600,00	--	489	--	--
		т		--	--	--	--	--
181	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /обрамление отверстий/	0,298829	53000,00	--	15838	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			2553587		
		Накладные расходы -	Тенге			247461		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168063		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2969111		
		ИТОГО ЗАТРАТЫ по ЗБ блоку :	Тенге			2 969 111		
		итого по Блоку ЗБ :				2 969 111		
		ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 4						
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ						
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	593	610,68	24,55	362131	14558	35762
		м2		39,83	9,20	23619	5456	123
2	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	59,3	6681,49	66,01	396212	3914	13741
		м3		195,75	24,93	11608	1478	105
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	60,486	183,00	--	11069	--	--
		м3		--	--	--	--	--
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	60,486	519,00	--	31392	--	--
		м3		--	--	--	--	--

5	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	92,74	10293,27	208,34	954598	19321	49074
					425,25	78,71	39438	7300	105
6	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,7043952	53000,00	--	90333	--	--
					--	--	--	--	--
7	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,08736	50900,00	--	4447	--	--
					--	--	--	--	--
8	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,70532	55620,00	--	39230	--	--
					--	--	--	--	--
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	94,1311	183,00	--	17226	--	--
					--	--	--	--	--
10	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,25416	50900,00	--	12937	--	--
					--	--	--	--	--

11	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02553	55620,00	--	1420	--	--
					--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1920995		
		Накладные расходы -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				98577		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				121174		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2140746		
			Тенге				2 140 746		

РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ

12	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25	м3	10,4	12978,01	360,48	134971	3749	17212
					1440,00	136,17	14976	1416	105
13	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,545873	53600,00	--	29259	--	--
					--	--	--	--	--
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0545	55620,00	--	3031	--	--
					--	--	--	--	--
15	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/	т	0,0027808	53600,00	--	149	--	--
					--	--	--	--	--

16	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25	11	12978,01	360,48	142758	3965	18205
		м3		1440,00	136,17	15840	1498	105
17	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,4980745	53600,00	--	26697	--	--
		т		--	--	--	--	--
18	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0551	55620,00	--	3065	--	--
		т		--	--	--	--	--
19	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03486	53000,00	--	1848	--	--
		т		--	--	--	--	--
20	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25	3	12978,01	360,48	38934	1081	4965
		м3		1440,00	136,17	4320	409	105
21	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0924408	52400,00	--	4844	--	--
		т		--	--	--	--	--

22	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1065745	53600,00	--	5712	--	--
		т		--	--	--	--	--
23	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,015	55620,00	--	834	--	--
		т		--	--	--	--	--
24	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25	3,7	12978,01	360,48	48019	1334	6123
		м3		1440,00	136,17	5328	504	105
25	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,182155	53600,00	--	9764	--	--
		т		--	--	--	--	--
26	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0107	52102,00	--	557	--	--
		т		--	--	--	--	--
27	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25	2,1	12978,01	360,48	27254	757	3475
		м3		1440,00	136,17	3024	286	105

28	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,104253	53600,00	–	5588	–	–
		т		–	–	–	–	–
29	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0105	55620,00	–	584	–	–
		т		–	–	–	–	–
30	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25	3,5	12978,01	360,48	45423	1262	5792
		м3		1440,00	136,17	5040	477	105
31	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3112875	53600,00	–	16685	–	–
		т		–	–	–	–	–
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0174	55620,00	–	968	–	–
		т		–	–	–	–	–
33	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25	4,1	12978,01	360,48	53210	1478	6785
		м3		1440,00	136,17	5904	558	105

34	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2966275	53600,00	--	15899	--	--
		т		--	--	--	--	--
35	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0203	55620,00	--	1129	--	--
		т		--	--	--	--	--
36	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25	1,96	12978,01	360,48	25437	707	3244
		м3		1440,00	136,17	2822	267	105
37	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,133199	53600,00	--	7139	--	--
		т		--	--	--	--	--
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0098	55620,00	--	545	--	--
		т		--	--	--	--	--
39	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25	1,96	12978,01	360,48	25437	707	3244
		м3		1440,00	136,17	2822	267	105

40	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,133199	53600,00	--	7139	--	--
		т		--	--	--	--	--
41	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0098	55620,00	--	545	--	--
		т		--	--	--	--	--
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов	301,44	245,44	3,82	73985	1152	13798
		м2		37,35	1,44	11259	434	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			757410	16191	
		Накладные расходы -	Тенге			71336	6115	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82843		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50415		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			890668		
			Тенге			890 668		
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОННЫ						
43	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	3,84	13967,12	990,15	53634	3802	8140
		м3		1644,75	374,04	6316	1436	105
44	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,17568	50900,00	--	8942	--	--
		т		--	--	--	--	--

45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,05016	55620,00	--	2790	--	--
		т		--	--	--	--	--
46	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	1,95	13967,12	990,15	27236	1931	4133
		м3		1644,75	374,04	3207	729	105
47	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0247	55620,00	--	1374	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			93976		
		Накладные расходы -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12273		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6375		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			112624		
			Тенге			112624		

РАЗДЕЛ 4.РИГЕЛИ

49	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,15128	48300,00	--	7307	--	--
		т		--	--	--	--	--
50	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,13886	50900,00	--	7068	--	--

51	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0532	55620,00	--	2959	--	--
			т		--	--	--	--	--
52	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,00906	50900,00	--	461	--	--
			т		--	--	--	--	--
54	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,06084	50900,00	--	3097	--	--
			т		--	--	--	--	--
55	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0266	55620,00	--	1479	--	--
			т		--	--	--	--	--
56	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,0106	48300,00	--	512	--	--
			т		--	--	--	--	--

57	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,04776	50900,00	–	2431	–	–
		т		–	–	–	–	–
59	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,06084	50900,00	–	3097	–	–
		т		–	–	–	–	–
60	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0266	55620,00	–	1479	–	–
		т		–	–	–	–	–
61	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,04776	50900,00	–	2431	–	–
		т		–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			32321		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1939		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			34260		

РАЗДЕЛ 5.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-0,700

63	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,66934	53600,00	–	89477	–	–
					–	–	–	–	–
64	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,097359	52102,00	–	5073	–	–
					–	–	–	–	–
65	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/	т	0,016925	53600,00	–	907	–	–
					–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			95457		
		Накладные расходы -		Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			5727		
				Тенге			101184		

РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "ПП-ММ"/"8-10"

68	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11698	53000,00	–	6200	–	–
					–	–	–	–	–

69	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,003344	55620,00	–	186	–	–
					–	–	–	–	–
70	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	т	0,016284	50800,00	–	827	–	–
					–	–	–	–	–
73	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0032	55620,00	–	178	–	–
					–	–	–	–	–
74	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	т	0,017388	50800,00	–	883	–	–
					–	–	–	–	–
75	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13097	53000,00	–	6941	–	–
					–	–	–	–	–
76	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0039	52102,00	–	203	–	–
					–	–	–	–	–

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**15418**		
		Накладные расходы -	**Тенге**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**0**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**925**		
			Тенге			**16343**		
		РАЗДЕЛ 8.ВХОД В-8						
85	**С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,0456225**	**53600,00**	--	2445	--	--
		т		--	--	--	--	--
87	**С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	0,08568	50900,00	--	4361	--	--
		т		--	--	--	--	--
88	**С12041-4 Изм. и доп.вып.19**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0,02668**	**55620,00**	--	**1484**	--	--
		т		--	--	--	--	--
89	**С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-1/**	**0,0184**	**68200,00**	--	**1255**	--	--
		т		--	--	--	--	--

91	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,05368	50900,00	--	2732	--	--
					--	--	--	--	--
92	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0105	55620,00	--	584	--	--
					--	--	--	--	--
94	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0685075	53600,00	--	3672	--	--
					--	--	--	--	--
95	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00536	52102,00	--	279	--	--
					--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				16812		
		Накладные расходы -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1009		
			Тенге				17821		

РАЗДЕЛ 9.ВХОД В-9

102	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06004	53600,00	–	3218	–	–
					–	–	–	–	–
104	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,08568	50900,00	–	4361	–	–
					–	–	–	–	–
105	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02668	55620,00	–	1484	–	–
					–	–	–	–	–
106	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-1/	т	0,0184	68200,00	–	1255	–	–
					–	–	–	–	–
108	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,0404	50900,00	–	2056	–	–
					–	–	–	–	–

109	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0085	55620,00	--	473	--	--
		т		--	--	--	--	--
111	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,083576	53600,00	--	4480	--	--
		т		--	--	--	--	--
112	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01186	52102,00	--	618	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			17945		
		Накладные расходы -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1077		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			19022		
			Тенге			3 332 668		

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 10.КАРКАС

114	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,29168	50900,00	--	65747	--	--
		т		--	--	--	--	--

115	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,11772	52400,00	--	6169	--	--
		т		--	--	--	--	--
116	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,39444	55620,00	--	21939	--	--
		т		--	--	--	--	--
117	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,01552	51000,00	--	792	--	--
		т		--	--	--	--	--
119	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,03168	50900,00	--	1613	--	--
		т		--	--	--	--	--
120	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01102	55620,00	--	613	--	--
		т		--	--	--	--	--

122	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	3,11309	50900,00	–	158456	–	–
					–	–	–	–	–
123	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,7079198	55620,00	–	39374	–	–
					–	–	–	–	–
124	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	1,0636	50900,00	–	54137	–	–
					–	–	–	–	–
125	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,54876	48300,00	–	26505	–	–
					–	–	–	–	–
126	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03808	53600,00	–	2041	–	–
					–	–	–	–	–

127	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,04007	45800,00	–	1835	–	–
		т		–	–	–	–	–
128	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,32065	52102,00	–	16707	–	–
		т		–	–	–	–	–
129	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /накладки/	0,044	50900,00	–	2240	–	–
		т		–	–	–	–	–
130	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм /накладки/	0,01648	50900,00	–	839	–	–
		т		–	–	–	–	–
131	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм /накладки/	0,00784	48300,00	–	379	–	–
		т		–	–	–	–	–

133	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4495783	53000,00	–	23828	–	–
		т		–	–	–	–	–
134	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0679151	53600,00	–	3640	–	–
		т		–	–	–	–	–
135	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,221408	52400,00	–	11602	–	–
		т		–	–	–	–	–
136	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0286	52102,00	–	1490	–	–
		т		–	–	–	–	–
137	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0605	51000,00	–	3086	–	–
		т		–	–	–	–	–

139	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,0924	50900,00	–	4703	–	–
					–	–	–	–	–
140	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,041	52102,00	–	2136	–	–
					–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			449871		
		Накладные расходы -		Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			26992		
				Тенге			476 863		
		РАЗДЕЛ 11.ТРИБУНА С ОТМ.+1,920 ДО ОТМ.+3,200							
142	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,83356	53600,00	–	98279	–	–
					–	–	–	–	–
143	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,454825	53000,00	–	24106	–	–
					–	–	–	–	–

144	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,20772	52102,00	--	10823	--	--
		т		--	--	--	--	--
147	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07651	53000,00	--	4055	--	--
		т		--	--	--	--	--
148	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00192	55620,00	--	107	--	--
		т		--	--	--	--	--
149	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,012972	50800,00	--	659	--	--
		т		--	--	--	--	--
152	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07651	53000,00	--	4055	--	--
		т		--	--	--	--	--
153	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00192	55620,00	--	107	--	--

154	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	т	0,012972	50800,00	--	659	--	--
			т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				142850		
		Накладные расходы -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8571		
			Тенге				151 421		
		РАЗДЕЛ 12.ПЕРЕКРЫТИЕ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ							
156	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	3,124596	53600,00	--	167478	--	--
			т		--	--	--	--	--
157	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,488645	53000,00	--	131898	--	--
			т		--	--	--	--	--
158	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,16173	52400,00	--	8475	--	--

159	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,2052	51000,00	–	10465	–	–
					–	–	–	–	–
160	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,33626	52102,00	–	17520	–	–
					–	–	–	–	–
161	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/	т	0,0902995	53600,00	–	4840	–	–
					–	–	–	–	–
163	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	4,585506	53600,00	–	245783	–	–
					–	–	–	–	–
164	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,2988	53000,00	–	15836	–	–
					–	–	–	–	–

165	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,23281	52400,00	--	12199	--	--
		т		--	--	--	--	--
166	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,33626	52102,00	--	17520	--	--
		т		--	--	--	--	--
168	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,45583	53600,00	--	24432	--	--
		т		--	--	--	--	--
169	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,889714	53000,00	--	47155	--	--
		т		--	--	--	--	--
170	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,05054	55620,00	--	2811	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			706412		
		Накладные расходы -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			0		
			Тенге			42385		

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			748 797		
		РАЗДЕЛ 13.ВЫХОД НА КРОВЛЮ /2 шт./						
172	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	т	0,059232	53000,00	–	3139	–
					–	–	–	–
173	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	т	0,0144	53600,00	–	772	–
					–	–	–	–
174	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0028	55620,00	–	156	–
					–	–	–	–
175	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/**	т	0,219044	53600,00	–	11741	–
					–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**15808**		
		Накладные расходы -	**Тенге**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**0**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**948**		
			Тенге			16 756		

РАЗДЕЛ 14.СТАКАН

25	Е0106-1-8	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф4-1 шт./	14	10358,98	248,13	145026	3474	6736
		м3		364,50	93,74	5103	1312	105
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,21	183,00	--	2600		
		м3		--	-	--		
32	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,86	13200,26	404,96	64153	1968	8473
		м3		1507,50	152,98	7326	743	105
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,9329	183,00	--	903	--	--
		м3		--	--	--	--	--
37	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	11,53	13200,26	404,96	152199	4669	20103
		м3		1507,50	152,98	17381	1764	105
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,70295	183,00	--	2142	--	--
		м3		--	--	--	--	--
41	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	11,75	13200,26	404,96	155103	4758	20486
		м3		1507,50	152,98	17713	1798	105
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,92625	183,00	--	2183	--	--
		м3		--	--	--	--	--
46	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	12,5	13200,26	404,96	165003	5062	21794
		м3		1507,50	152,98	18844	1912	105
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,6875	183,00	--	2322	--	--
		м3		--	--	--	--	--
53	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	3,47	12978,01	360,48	45034	1251	5743
		м3		1440,00	136,17	4997	473	105
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,52205	183,00	--	645	--	--
		м3		--	--	--	--	--

177	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,273331	53000,00	–	14487	–	–
					–	–	–	–	–
178	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,20935	53600,00	–	11221	–	–
					–	–	–	–	–
179	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0252	55620,00	–	1402	–	–
					–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			27110		
		Накладные расходы -		Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			1627		
				Тенге			28 737		

РАЗДЕЛ 15.ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "ПП-ММ"/"8-10"

182	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09217	53000,00	–	4885	–	–
					–	–	–	–	–

183	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00264	55620,00	--	147	--	--
		т		--	--	--	--	--
184	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,015732	50800,00	--	799	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			5831		
		Накладные расходы -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			0		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			350		
			Тенге			6 181		
		итого по Блок 4 :				4 761 423		
		ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 5						

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ

1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	300	610,68	24,55	183203	7365	18092
		м2		39,83	9,20	11949	2760	123
2	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	30	6681,49	66,01	200445	1980	6951
		м3		195,75	24,93	5873	748	105
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	30,6	183,00	--	5600	--	--
		м3		--	--	--	--	--
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	30,6	519,00	--	15881	--	--
		м3		--	--	--	--	--

5	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф1-4 шт., Ф1-1-1 шт., Ф1-2-1 шт., Ф1-3-1 шт., Ф2-3 шт., Ф6-1 шт., Ф7-1 шт., Ф8-1 шт./	м3	26,74	11365,80	112,36	303922	3005	29872
					1021,50	42,44	27315	1135	105
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	27,1411	183,00	--	4967	--	--
					--	--	--	--	--
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	76,1453	183,00	--	13935	--	--
					--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				727953		
		Накладные расходы -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				54915		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46972		
			Тенге				829 840		

РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ

22	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	11,1	13200,26	404,96	146523	4495	19353
					1507,50	152,98	16733	1698	105
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	11,2665	183,00	--	2062	--	--
					--	--	--	--	--
29	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	12,3	13200,26	404,96	162363	4981	21445
					1507,50	152,98	18542	1882	105
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	12,4845	183,00	--	2285	--	--
					--	--	--	--	--
35	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	13,4	13200,26	404,96	176883	5426	23363
					1507,50	152,98	20201	2050	105
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	13,601	183,00	--	2489	--	--
					--	--	--	--	--

41	E0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,12	13200,26	404,96	54385	1668	7183
		м3		1507,50	152,98	6211	630	105
44	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,1818	183,00	--	765	--	--
		м3		--	--	--	--	--
45	E0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,12	13200,26	404,96	54385	1668	7183
		м3		1507,50	152,98	6211	630	105
49	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,1818	183,00	--	765	--	--
		м3		--	--	--	--	--
50	E0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,2	13200,26	404,96	55441	1701	7323
		м3		1507,50	152,98	6332	643	105
54	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,263	183,00	--	780	--	--
		м3		--	--	--	--	--
55	E0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,2	13200,26	404,96	55441	1701	7323
		м3		1507,50	152,98	6332	643	105
59	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,263	183,00	--	780	--	--
		м3		--	--	--	--	--
60	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	5,4	12978,01	360,48	70081	1947	8937
		м3		1440,00	136,17	7776	735	105
64	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,481	183,00	--	1003	--	--
		м3		--	--	--	--	--
65	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	1,22	12978,01	360,48	15833	440	2019

68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,2383	1440,00	136,17	1757	166	105
					183,00	--	227	--	--
			м3		--	--	--	--	--
69	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	9,2	12978,01	360,48	119398	3316	15226
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	9,338	1440,00	136,17	13248	1253	105
					183,00	--	1709	--	--
			м3		--	--	--	--	--
74	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	3,94	12978,01	360,48	51133	1420	6521
77	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,9991	1440,00	136,17	5674	537	105
					183,00	--	732	--	--
			м3		--	--	--	--	--
78	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	2,7	13200,26	404,96	35641	1093	4707
82	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,7405	1507,50	152,98	4070	413	105
					183,00	--	502	--	--
			м3		--	--	--	--	--
83	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	2,15	13200,26	404,96	28381	871	3749
88	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,18225	1507,50	152,98	3241	329	105
					183,00	--	399	--	--
			м3		--	--	--	--	--
89	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	2,7	13200,26	404,96	35641	1093	4707
					1507,50	152,98	4070	413	105

93	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,7405	183,00	--	502	--	--
					--	--	--	--	--
94	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	0,22	12978,01	360,48	2855	79	364
					1440,00	136,17	317	30	105
97	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,2233	183,00	--	41	--	--
					--	--	--	--	--
98	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	0,23	12978,01	360,48	2985	83	381
					1440,00	136,17	331	31	105
101	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,23345	183,00	--	43	--	--
					--	--	--	--	--
102	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов	м2	524,68	245,44	3,82	128777	2004	24016
					37,35	1,44	19597	756	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1211230		
		Накладные расходы -		Тенге			163800		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			82502		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1 457 532		
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОННЫ							
103	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	м3	4,8	13967,12	990,15	67042	4753	10175
					1644,75	374,04	7895	1795	105
109	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	м3	1,2	13967,12	990,15	16761	1188	2544
					1644,75	374,04	1974	449	105
112	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	м3	0,8	13967,12	990,15	11174	792	1696
					1644,75	374,04	1316	299	105

115	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	м3	1,6	13967,12	990,15	22347	1584	3392
					1644,75	374,04	2632	598	105
118	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	м3	0,8	13967,12	990,15	11174	792	1696
					1644,75	374,04	1316	299	105
121	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	м3	0,8	13967,12	990,15	11174	792	1696
					1644,75	374,04	1316	299	105
124	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	м3	0,8	13967,12	990,15	11174	792	1696
					1644,75	374,04	1316	299	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				150846		
		Накладные расходы -	Тенге						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				22895		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10424		
			Тенге				184 165		
		РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕГОРОДКИ							
187	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	м3	0,63	6681,49	66,01	4209	42	146
					195,75	24,93	123	16	105
188	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,6426	183,00	–	118	–	–
					–	–	–	–	–
189	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,6426	519,00	–	334	–	–
					–	–	–	–	–
190	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	м3	1,88	9551,06	353,46	17956	665	1418
					585,00	133,52	1100	251	105

191	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03754	53000,00	–	1990	–	–
					–	–	–	–	–
192	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,9082	183,00	–	349	–	–
					–	–	–	–	–
193	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,9082	519,00	–	990	–	–
					–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				25946		
		Накладные расходы -	Тенге				1564		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1651		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				29 161		
		РАЗДЕЛ 9.ВХОД В-11							
201	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,1050226	53600,00	–	5629	–	–
					–	–	–	–	–
202	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00352	55620,00	–	196	–	–
					–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5825		
		Накладные расходы -	Тенге				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				12		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5837		
		итого по Блок 5 :					2 506 535		

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ

1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	95	610,68	24,55	58014	2332	5729
					39,83	9,20	3784	874	123
2	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	м3	9,5	6681,49	66,01	63474	627	2201
					195,75	24,93	1860	237	105
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	9,69	183,00	--	1773	--	--
					--	--	--	--	--
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	9,69	519,00	--	5029	--	--
					--	--	--	--	--
5	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	42	10876,65	353,46	456819	14845	31687
					585,00	133,52	24570	5608	105
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	42,63	183,00	--	7801	--	--
					--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				592910		
		Накладные расходы -	Тенге				39617		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				37952		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ1	Тенге				670479		

РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ

15	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	9,9	12978,01	360,48	128482	3569	16384
					1440,00	136,17	14256	1348	105
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	10,0485	183,00	--	1839	--	--
					--	--	--	--	--
19	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	10,9	12978,01	360,48	141460	3929	18039
					1440,00	136,17	15696	1484	105

22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	11,0635	183,00	–	2025	–	–
					–	–	–	–	–
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов	м2	190,32	245,44	3,82	46712	727	8711
					37,35	1,44	7108	274	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			320518		
		Накладные расходы -		Тенге			43134		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21819		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			385471		
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОННЫ							
24	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	м3	3,2	13967,12	990,15	44695	3168	6783
					1644,75	374,04	5263	1197	105
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕГОРОДКИ							
43	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	м3	0,24	6681,49	66,01	1604	16	56
					195,75	24,93	47	6	105
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,2448	183,00	–	45	–	–
					–	–	–	–	–
45	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,2448	519,00	–	127	–	–
					–	–	–	–	–
46	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	м3	0,72	9551,06	353,46	6877	254	543
					585,00	133,52	421	96	105
47	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01408	53000,00	–	746	–	–
					–	–	–	–	–

48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,7308	183,00 --	-- --	134 --	-- --	-- --
49	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,7308	519,00 --	-- --	379 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5-6	Тенге			54607		
		Накладные расходы -	Тенге			7382		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3719		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5-6	Тенге			65708		
		итого по Блок 6 А				**1 121 658**		
		ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 6б						
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ						
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	660	610,68 39,83	24,55 9,20	403047 26288	16203 6072	39803 123
2	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4 м3	66	6681,49 195,75	66,01 24,93	440978 12920	4357 1645	15293 105
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	67,32	183,00 --	-- --	12320 --	-- --	-- --
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	67,32	519,00 --	-- --	34939 --	-- --	-- --
5	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 м3	73,1	10293,27 425,25	208,34 78,71	752438 31086	15230 5754	38681 105
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	74,1965	183,00 --	-- --	13578 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1657300		
		Накладные расходы -	Тенге			93777		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105065		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1 856 142		
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ						

13	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	5,67	12978,01	360,48	73585	2044	9384
		м3		1440,00	136,17	8165	772	105
17	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,75505	183,00	–	1053	–	–
		м3		–	–	–	–	–
18	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	5,46	12978,01	360,48	70860	1968	9036
		м3		1440,00	136,17	7862	743	105
22	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,5419	183,00	–	1014	–	–
		м3		–	–	–	–	–
23	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	2,9	12978,01	360,48	37636	1045	4799
		м3		1440,00	136,17	4176	395	105
28	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,9435	183,00	–	539	–	–
		м3		–	–	–	–	–
29	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,28	12978,01	360,48	55546	1543	7083
		м3		1440,00	136,17	6163	583	105
34	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,3442	183,00	–	795	–	–
		м3		–	–	–	–	–
35	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	9,29	12978,01	360,48	120566	3349	15375
		м3		1440,00	136,17	13378	1265	105
38	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,42935	183,00	–	1726	–	–
		м3		–	–	–	–	–
40	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	9,86	12978,01	360,48	127963	3554	16318
		м3		1440,00	136,17	14198	1343	105
43	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,0079	183,00	–	1831	–	–

44	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	3,48	--	--	--	--	--
					12978,01	360,48	45163	1254	5759
					1440,00	136,17	5011	474	105
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,5322	183,00	--	646	--	--
					--	--	--	--	--
48	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов	м2	223,26	245,44	3,82	54797	853	10219
					37,35	1,44	8339	321	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				593720		
		Накладные расходы -	Тенге				77973		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				40302		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ2	Тенге				711 995		
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОННЫ							
49	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	м3	1,68	13967,12	990,15	23465	1663	3561
					1644,75	374,04	2763	628	105
51	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	м3	2,56	13967,12	990,15	35756	2535	5427
					1644,75	374,04	4211	958	105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				59221		
		Накладные расходы -	Тенге				8988		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4093		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				72302		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО БЛОК 6Б:					2 640 438		
		ИТОГО:					25 715 203		
		Накладные расходы :							
		Всего накладных расходов:							
		Итого с накладными					25 715 203		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :							
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты							
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					25 715 203		
		Итого с временными, 1,8 %					26 178 077		
		Зимние удорожания, 0,525 %					137 435		

		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**104 712**		
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**261 781**		
		ИТОГО:				**26 682 005**		
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.						
		2016 год 100% К=2,7367742				**73 022 623**		
		Итого с учетом договорного коэффициента				73 022 623		
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				**60 243 661,36**		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				1 204 873,2		
		НДС 12%				**61 448 534,59**		
		Итого с НДС				7 373 824,15		
						68 822 358,74		
		Удержано 5%						
		Всего к оплате				3 441 117,94		
						65 381 240,80		

ПРИНЯЛ Руководитель ГУ "Управление строительства Мангистауской области"

(должность) (подпись) Хамиев А.Т.

СДАЛ Директор ТОО "Ондасын Строй"

(должность) (подпись) Боранбаев Б.О.

ТЕХНАДЗО Инженер по техническому надзору ТОО "EDMOND SHIPWAY" (ЭДМОНД ШИПВЭЙ)

Лебедев В.В.