Заказчик : ***ГУ "Управление строительства Мангистауской области"***

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804***

Наименование строительства и его адрес:

"Привяка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для детей IVA и IVГ климатических под районов с обычным геологическ условиями" в селе С.Шапагатова Тупкараганского района"

Адрес: ***Тупкараганский район, село С.Шапагатова***

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затра

за октябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		64	*21.07.2017 г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
		из графы 1								
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за ***октябрь*** без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за ***октябрь***	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**126 386 227,52**	**112 844 846,00**							**13 541 381,52**	**126 386 227,52**
в том числе:										
за октябрь 2017 г.		**61 448 534,59**							**7 373 824,15**	**68 822 358,74**
Удержано 5 % по договору		**3 072 426,73**							**368 691,21**	**3 441 117,94**
Всего к оплате		**58 376 107,86**							**7 005 132,94**	**65 381 240,80**

М.П. Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Мангистауской области" _____ Хамиев А.Т. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик:

Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Мангистауской области"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство по Р.П. ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 600 УЧАЩИХСЯ ДЛЯ IVА и IV-Г климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в селе С.Шапагатова Тупкараганского района**

АКТ №2

приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 1А РАЗДЕЛ "КЖ"						
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		ФУНДАМЕНТЫ						
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	320	610,68	24,55	195417	7856	7415
		м2		39,83	9,20	12746	2944	123
2	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	32	6681,49	66,01	213808	2112	7415
		м3		195,75	24,93	6264	798	105
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	32,64	183,00	--	5973	--	--
		м3		--	--	--	--	--
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	32,64	519,00	--	16940	--	--
		м3		--	--	--	--	--
5	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф1-4 шт., Ф1-1-1 шт., Ф1-2-1 шт./	14,82	11365,80	112,36	168441	1665	16556
		м3		1021,50	42,44	15139	629	105
6	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,44812	52400,00	--	23481	--	--
		т		--	--	--	--	--

7	С12041-6 Изм. и доп.вып.1	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,18512	50642,00	--	9375	--	--
		т		--	--	--	--	--
8	С12041-27 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,08544	48300,00	--	4127	--	--
		т		--	--	--	--	--
9	С12041-4 Изм. и доп.вып.1 9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0075	55620,00	--	417	--	--
		т		--	--	--	--	--
10	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,01064	50900,00	--	542	--	--
		т		--	--	--	--	--
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	15,0423	183,00	--	2753	--	--
		м3		--	--	--	--	--
12	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф2-4 шт., Ф2-1-6 шт., Ф3-4 шт./	47,68	11313,99	489,23	539451	23326	46763
		м3		749,25	184,82	35724	8812	105
13	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,25104	52400,00	--	65554	--	--
		т		--	--	--	--	--
14	С12041-6 Изм. и доп.вып.1 9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,4576	50642,00	--	23174	--	--
		т		--	--	--	--	--
15	С12041-27 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,07264	48300,00	--	3509	--	--
		т		--	--	--	--	--
16	С12041-27 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1424	48300,00	--	6878	--	--
		т		--	--	--	--	--

17	С12041-4	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,01554	55620,00	--	864	--	--
		т		--	--	--	--	--
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	48,3952	183,00	--	8856	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ :	Тенге			1289560		
		Накладные расходы -	Тенге			78149		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82063		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1 449 772**		
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ						
19	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	12,7	12978,01	360,48	164821	4578	21018
		м3		1440,00	136,17	18288	1729	105
20	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,442606	53600,00	--	23724	--	--
		т		--	--	--	--	--
21	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,23196	53000,00	--	12294	--	--
		т		--	--	--	--	--
22	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,0633	55620,00	--	3521	--	--
		т		--	--	--	--	--
23	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/**	0,0027808	53600,00	--	149	--	--
		т		--	--	--	--	--
24	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	12,8905	183,00	--	2359	--	--
		м3		--	--	--	--	--
26	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,5049265	53600,00	--	27064	--	--
		т		--	--	--	--	--

27	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1003032	53000,00	--	5316	--	--
		т		--	--	--	--	--
28	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0595	55620,00	--	3309	--	--
		т		--	--	--	--	--
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,0785	183,00	--	2210	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА МЕЖДУ ОСЯМИ "В" И "Б"						
30	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	1,9	12978,01	360,48	24658	685	3144
		м3		1440,00	136,17	2736	259	105
31	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,087371	53600,00	--	4683	--	--
		т		--	--	--	--	--
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0093	55620,00	--	517	--	--
		т		--	--	--	--	--
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,9285	183,00	--	353	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "Д"						
34	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	3,85	12978,01	360,48	49965	1388	6372
		м3		1440,00	136,17	5544	524	105
35	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,098379	53600,00	--	5273	--	--
		т		--	--	--	--	--

36	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,167412	52400,00	--	8772	--	--
		т		--	--	--	--	--
37	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,085052	53000,00	--	4508	--	--
		т		--	--	--	--	--
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,0192	55620,00	--	1068	--	--
		т		--	--	--	--	--
39	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	3,90775	183,00	--	715	--	--
		м3		--	--	--	--	--
40	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	9,08	12978,01	360,48	117840	3273	15027
		м3		1440,00	136,17	13075	1236	105
41	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,236901	53600,00	--	12698	--	--
		т		--	--	--	--	--
42	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,329324	53000,00	--	17454	--	--
		т		--	--	--	--	--
43	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,08172	52102,00	--	4258	--	--
		т		--	--	--	--	--
44	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	9,2162	183,00	--	1687	--	--
		м3		--	--	--	--	--

МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "Б"

45	E0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	3,8	12978,01	360,48	49316	1370	6289
		м3		1440,00	136,17	5472	517	105
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0901725	53600,00	--	4833	--	--
		т		--	--	--	--	--
47	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,13531	53000,00	--	7171	--	--
		т		--	--	--	--	--
48	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,019	55620,00	--	1057	--	--
		т		--	--	--	--	--
49	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	3,857	183,00	--	706	--	--
		м3		--	--	--	--	--
50	E0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	3,8	12978,01	360,48	49316	1370	6289
		м3		1440,00	136,17	5472	517	105
51	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0901725	53600,00	--	4833	--	--
		т		--	--	--	--	--
52	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,13531	53000,00	--	7171	--	--
		т		--	--	--	--	--

53	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,019	55620,00	--	1057	--	--
		т		--	--	--	--	--
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,857	183,00	--	706	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			625382		
		Накладные расходы -	Тенге			58139		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37523		
		ИТОГО	Тенге			662 905		

КОЛОННЫ

МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км 1 /4 шт./

55	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	1,28	13967,12	990,15	17878	1267	2713
		м3		1644,75	374,04	2105	479	105
56	С12041-27 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,11648	48300,00	--	5626	--	--
		т		--	--	--	--	--
57	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0148	55620,00	--	823	--	--
		т		--	--	--	--	--

МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км 2 /14 шт./

58	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	4,48	13967,12	990,15	62573	4436	9496
		м3		1644,75	374,04	7368	1676	105
59	С12041-27 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,33096	48300,00	--	15985	--	--
		т		--	--	--	--	--

60	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0518	55620,00	--	2881	--	--
		т		--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ КОЛОННА Км 3 /1 шт./						
61	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	0,32	13967,12	990,15	4469	317	678
		м3		1644,75	374,04	526	120	105
62	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,02364	48300,00	--	1142	--	--
		т		--	--	--	--	--
63	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,00852	50900,00	--	434	--	--
		т		--	--	--	--	--
64	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0037	55620,00	--	206	--	--
		т		--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ КОЛОННА Км 4 /1 шт./						
65	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	0,32	13967,12	990,15	4469	317	678
		м3		1644,75	374,04	526	120	105
66	С12041-27 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,02364	48300,00	--	1142	--	--
		т		--	--	--	--	--

67	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,0037	55620,00	--	206	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			117834		
		Накладные расходы -	Тенге			13565		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7070		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			124 904		
		ИТОГО	Тенге					
		РИГЕЛИ						
69	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	0,26912	50900,00	--	13698	--	--
		т		--	--	--	--	--
70	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,04728	55620,00	--	2630	--	--
		т		--	--	--	--	--
71	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /накладки/**	0,002	50900,00	--	102	--	--
		т		--	--	--	--	--
73	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	0,49236	50900,00	--	25061	--	--
		т		--	--	--	--	--
74	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,08484	55620,00	--	4719	--	--
		т		--	--	--	--	--
		РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ Рм3 /2 шт./						
76	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм**	0,29984	50900,00	--	15262	--	--
		т		--	--	--	--	--

77	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,53376	50900,00	--	27168	--	--
		т		--	--	--	--	--
78	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,14832	55620,00	--	8250	--	--
		т		--	--	--	--	--
79	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06336	52400,00	--	3320	--	--
		т		--	--	--	--	--
80	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /накладки/	0,008	50900,00	--	407	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			100617		
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6037		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			106 654		
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-0,100						
82	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	4,10319	53600,00	--	219931	--	--
		т		--	--	--	--	--
83	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,16968	53000,00	--	8993	--	--
		т		--	--	--	--	--
84	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,272696	52102,00	--	14208	--	--
		т		--	--	--	--	--
85	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /обрамление отверстий/	0,0390068	53000,00	--	2067	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			245199		
		Накладные расходы -	Тенге			0		

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14712		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			259 911		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге					
		ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "Б-В"/"27-30"						
88	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,0812	53000,00	--	4304	--	--
		т		--	--	--	--	--
89	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,002384	55620,00	--	133	--	--
		т		--	--	--	--	--
90	С12041-89 Изм. и доп.вып.9	**Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм**	0,010488	50800,00	--	533	--	--
		т		--	--	--	--	--
93	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,0602	53000,00	--	3191	--	--
		т		--	--	--	--	--
94	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,0016	55620,00	--	89	--	--
		т		--	--	--	--	--
95	С12041-89 Изм. и доп.вып.9	**Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм**	0,008556	50800,00	--	435	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			8685		
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			521		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9 206		
		ПЕРЕГОРОДКИ						

97	СПРАЙС-ЛИСТ	**Стоимость камня-ракушечника. ИП "Екибаев Т.Н."**	0,26117	2375,06	--	620	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			620		
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			657		
		ВХОД В-4						
104	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0708512	53600,00	--	3798	--	--
		т		--	--	--	--	--
105	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,00384	55620,00	--	214	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4012		
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			241		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4 253		
		ВХОДНАЯ ГРУППА В-1						
112	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,8848	53600,00	--	47425	--	--
		т		--	--	--	--	--
113	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,369425	52102,00	--	19248	--	--
		т		--	--	--	--	--
114	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,9255	53000,00	--	49052	--	--
		т		--	--	--	--	--

115	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,886112	52400,00	--	98832	--	--
		т		--	--	--	--	--
118	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1092	50900,00	--	5558	--	--
		т		--	--	--	--	--
119	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,06174	52102,00	--	3217	--	--
		т		--	--	--	--	--
121	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,11856	50900,00	--	6035	--	--
		т		--	--	--	--	--
122	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,05922	52102,00	--	3085	--	--
		т		--	--	--	--	--
123	С12041-71 Изм. и доп.вып.9	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-1/	0,03864	68200,00	--	2635	--	--
		т		--	--	--	--	--

125	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,13605	50900,00	--	6925	--	--
		т		--	--	--	--	--
126	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,06969	52102,00	--	3631	--	--
		т		--	--	--	--	--
		БАЛКИ МОНОЛИТНЫЕ Бм2 /2 шт./						
128	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0909	52102,00	--	4736	--	--
		т		--	--	--	--	--
129	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,2674	50900,00	--	13611	--	--
		т		--	--	--	--	--
131	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,904866	53600,00	--	48501	--	--
		т		--	--	--	--	--
132	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0524142	53000,00	--	2778	--	--
		т		--	--	--	--	--
133	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0931	52102,00	--	4851	--	--

		т		--	--	--	--	--
		ПАРАПЕТ						
135	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,3618875	53600,00	--	19397	--	--
		т		--	--	--	--	--
136	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,05258	52102,00	--	2740	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**342257**		
		Накладные расходы -	Тенге			**0**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20535**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**362792**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**2 981 054**		
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		КАРКАС						
138	С12041-27 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм**	0,41304	48300,00	--	19950	--	--
		т		--	--	--	--	--
139	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	0,02016	50900,00	--	1026	--	--
		т		--	--	--	--	--

140	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	1,79576	48300,00	--	86735	--	--
		т		--	--	--	--	--
141	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,3182	55620,00	--	17698	--	--
		т		--	--	--	--	--
143	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	7,70068	50900,00	--	391965	--	--
		т		--	--	--	--	--
144	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	1,65428	55620,00	--	92011	--	--
		т		--	--	--	--	--
145	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм						
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004		1,07824	50900,00	--	54882	--	--
		т		--	--	--	--	--
146	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,24064	48300,00	--	11623	--	--
		т		--	--	--	--	--

147	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,00256	53600,00	--	137	--	--
		т		--	--	--	--	--
148	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,307872	52400,00	--	16132	--	--
		т		--	--	--	--	--
149	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /накладки/**	0,10464	50900,00	--	5326	--	--
		т		--	--	--	--	--
150	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм /накладки/**	0,01152	50900,00	--	586	--	--
		т		--	--	--	--	--
		БАЛКА ЛЕСТНИЧНАЯ Бл1 /1 шт./ И КОНСОЛИ Кс1 /2 шт./						
152	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	0,13144	50900,00	--	6690	--	--
		т		--	--	--	--	--
153	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,03032	55620,00	--	1686	--	--
		т		--	--	--	--	--

154	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01208	52400,00	--	633	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**707080**		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42425**		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**749505**		
		ИТОГО	Тенге			**749 505**		

ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ

156	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,967835	53600,00	--	105476	--	--
		т		--	--	--	--	--
157	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	3,066841	53000,00	--	162543	--	--
		т		--	--	--	--	--
158	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,272696	52102,00	--	14208	--	--
		т		--	--	--	--	--
159	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,09324	52400,00	--	4886	--	--
		т		--	--	--	--	--
160	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /обрамление отверстий/	0,117344	52400,00	--	6149	--	--
		т		--	--	--	--	--

162	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,89902	53600,00	--	208987	--	--
		т		--	--	--	--	--
163	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,281888	52102,00	--	14687	--	--
		т		--	--	--	--	--
164	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0891	53000,00	--	4722	--	--
		т		--	--	--	--	--
165	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /обрамление отверстий/	0,1006071	53000,00	--	5332	--	--
		т		--	--	--	--	--
167	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,17588	53600,00	--	170227	--	--
		т		--	--	--	--	--
168	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,385782	53000,00	--	73446	--	--
		т		--	--	--	--	--

169	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,281888	52102,00	--	14687	--	--
		т		--	--	--	--	--
171	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,253985**	**53600,00**	--	**13614**	--	--
		т		--	--	--	--	--
172	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,467686**	**53000,00**	--	**24787**	--	--
		т		--	--	--	--	--
173	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0,0315**	**55620,00**	--	**1752**	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**825503**		
		Накладные расходы -	Тенге			**0**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**49530**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**875 033**		
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ						
175	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,014808**	**53000,00**	--	**785**	--	--
		т		--	--	--	--	--
176	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,0036**	**53600,00**	--	**193**	--	--
		т		--	--	--	--	--
177	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/**	**0,0583795**	**53600,00**	--	**3129**	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**4107**		
		Накладные расходы -	Тенге			**0**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**246**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4 353**		
		СТАКАН						

179	С12041-23	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,2348302	53000,00	--	12446	--	--
		т		--	--	--	--	--
180	С12041-22 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,1185	53600,00	--	6352	--	--
		т		--	--	--	--	--
181	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,0154	55620,00	--	857	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			19655		
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1179		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20 834		

ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "Б-В"/"27-30"

184	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм**	0,18772	53000,00	--	9949	--	--
		т		--	--	--	--	--
185	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**						
			0,0032	55620,00	--	178	--	--
		т		--	--	--	--	--
186	С12041-89 Изм. и доп.вып.9	**Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4мм**	0,017112	50800,00	--	869	--	--
		т		--	--	--	--	--
187	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,01088	52102,00	--	567	--	--
		т		--	--	--	--	--
190	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,036	53000,00	--	1908	--	--

191	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00288	--	--	--	--	--
					55620,00	--	160	--	--
192	С12041-89 Изм. и доп.вып.9	Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	т	0,014076	--	--	--	--	--
					50800,00	--	715	--	--
193	С12041-26 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,19048	--	--	--	--	--
					50900,00	--	9695	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ							
		Накладные расходы -	Тенге				24041		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				0		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1442		
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				25483		
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО Блок 1А:	Тенге				1 675 209		
							4 656 263		

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 1Б. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, РАЗДЕЛ "КЖ"

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ

1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	163	610,68	24,55	99540	4002	9830
					39,83	9,20	6492	1500	123
2	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	м3	16,3	6681,49	66,01	108908	1076	3777
					195,75	24,93	3191	406	105
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	16,626	183,00	--	3043	--	--
					--	--	--	--	--
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	16,626	519,00	--	8629	--	--
					--	--	--	--	--

5	E0106-1-6	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф1-6 шт., Ф1-1-1-3 шт., Ф1-2-2 шт., Ф1-3-1 шт., Ф2-4 шт./**	59,1	11313,99	489,23	668657	28913	57964
		м3		749,25	184,82	44281	10923	105
10	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	59,9865	183,00	--	10978	--	--
		м3		--	--	--	--	--
11	E0106-13-6	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	14,1	13200,26	404,96	186124	5710	24583
		м3		1507,50	152,98	21256	2157	105
17	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	14,3115	183,00	--	2619	--	
		м3		--	--	--	--	
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ "27"						
18	E0106-13-6	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	13,5	13200,26	404,96	178203	5467	23537
		м3		1507,50	152,98	20351	2065	105
25	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	13,7025	183,00	--	2508	--	
		м3		--	--	--	--	
26	E0106-13-6	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	4,82	13200,26	404,96	63625	1952	8404
		м3		1507,50	152,98	7266	737	105
30	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	4,8923	183,00	--	895	--	--
		м3		--	--	--	--	--
31	E0106-13-6	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	4,8	13200,26	404,96	63361	1944	8369
		м3		1507,50	152,98	7236	734	105
36	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	4,872	183,00	--	892	--	--
		м3		--	--	--	--	--
37	E0106-13-6	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	4,8	13200,26	404,96	63361	1944	8369

		м3		1507,50	152,98	7236	734	105
42	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,872	183,00	--	892	--	--
		м3		--	--	--	--	--
43	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	3,1	12978,01	360,48	40232	1117	5130
		м3		1440,00	136,17	4464	422	105
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,1465	183,00	--	576	--	--
		м3		--	--	--	--	--
47	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	3,84	13967,12	990,15	53634	3802	8140
		м3		1644,75	374,04	6316	1436	105
50	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	0,96	13967,12	990,15	13408	951	2035
		м3		1644,75	374,04	1579	359	105
53	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	0,32	13967,12	990,15	4469	317	678
		м3		1644,75	374,04	526	120	105
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕГОРОДКИ						
92	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02182	53000,00	--	1156	--	--
		т		--	--	--	--	--
96	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость камня-ракушечника.ИП "Екибаев Т.Н."	3,39066	2375,06	--	8053	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 9.КАНАЛ						

110	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02	Лотки каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	0,4	29700,00	--	11880	--	--
		м3		--	--	--	--	--
111	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,12	28100,00	--	3372	--	--
		м3		--	--	--	--	--
114	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00093	55620,00	--	52	--	--
		т		--	--	--	--	--
115	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм						
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004		0,0464602	52400,00	--	2435	--	--
		т		--	--	--	--	--
126	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0708512	53600,00	--	3798	--	--
		т		--	--	--	--	--

127	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00384	55620,00	--	214	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			1605514		
		Накладные расходы -	Тенге			160816		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105980		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1872310		
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО ПОДДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1 872 310		
		итого по блок 1Б				1 872 310		
		ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ"						
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ						
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	420	610,68	24,55	256484	10311	25329
		м2		39,83	9,20	16729	3864	123
2	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	42	6681,49	66,01	280623	2772	9732
		м3		195,75	24,93	8222	1047	105
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	42,84	183,00	--	7840	--	--
		м3		--	--	--	--	--
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	42,84	519,00	--	22234	--	--
		м3		--	--	--	--	--
5	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф1-2 шт., Ф1-1-3 шт./	12,63	11365,80	112,36	143550	1419	14109
		м3		1021,50	42,44	12902	536	105
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,81945	183,00	--	2346	--	--
		м3		--	--	--	--	--
11	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф1-2-1 шт., Ф2-4 шт., Ф2-1-1 шт., Ф2-2-4 шт./	41,13	11313,99	489,23	465345	20122	40339
		м3		749,25	184,82	30817	7602	105
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	41,74695	183,00	--	7640	--	--

		м3		--	--	--	--	--
20	Е0106-1-7	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф3-1 шт./**	5,4	10685,60	358,13	57702	1934	3740
		м3		**524,25**	**135,29**	**2831**	**731**	**105**
25	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**5,481**	**183,00**	--	**1003**	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1244767**		
		Накладные расходы -	Тенге			**93249**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**80281**		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1418297**		
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО фундаментам :	**Тенге**			**1 418 297**		
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ						
26	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	10,1	12978,01	360,48	131078	3641	16715
		м3		1440,00	136,17	14544	1375	105
29	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	10,2515	183,00	--	1876	--	--
		м3		--	--	--	--	--
30	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	3,4	12978,01	360,48	44125	1226	5627
		м3		1440,00	136,17	4896	463	105
34	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	3,451	183,00	--	632	--	--
		м3		--	--	--	--	--
35	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	3,4	12978,01	360,48	44125	1226	5627
		м3		1440,00	136,17	4896	463	105
39	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	3,451	183,00	--	632	--	--
		м3		--	--	--	--	--
40	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	3,5	12978,01	360,48	45423	1262	5792
		м3		1440,00	136,17	5040	477	105

43	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	3,5525	183,00	--	650	--	--
		м3		--	--	--	--	--
44	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	3,4	12978,01	360,48	44125	1226	5627
		м3		1440,00	136,17	4896	463	105
49	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	3,451	183,00	--	632	--	--
		м3		--	--	--	--	--
50	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	2,9	12978,01	360,48	37636	1045	4799
		м3		1440,00	136,17	4176	395	105
56	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	2,9435	183,00	--	539	--	--
		м3		--	--	--	--	--
57	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	2,18	12978,01	360,48	28292	786	3608
		м3		1440,00	136,17	3139	297	105
60	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	2,2127	183,00	--	405	--	--
		м3		--	--	--	--	--
61	Е0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	10,9	12978,01	360,48	141460	3929	18039
		м3		1440,00	136,17	15696	1484	105
68	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	11,0635	183,00	--	2025	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			523655		
		Накладные расходы -	Тенге			65834		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35369		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			624858		
		ИТОГО ЗАТРАТЫ по монолитным стенам :	**Тенге**			624 858		

РАЗДЕЛ 3.КОЛОННЫ

МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км 1 /10 шт./

69	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	3,2	13967,12	990,15	44695	3168	6783
		м3		1644,75	374,04	5263	1197	105

75	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	0,32	13967,12	990,15	4469	317	678
		м3		1644,75	374,04	526	120	105
78	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	0,32	13967,12	990,15	4469	317	678
		м3		1644,75	374,04	526	120	105
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			53633		
		Накладные расходы -	Тенге			8139		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3706		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65478		
		ИТОГО ЗАТРАТЫпо колоннам :	Тенге			65 478		
		итого по Блок 2:				2 108 634		

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 3А

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ

1	E0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	230	610,68	24,55	140456	5647	13871
		м2		39,83	9,20	9161	2116	123
2	E0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	23	6681,49	66,01	153674	1518	5329
		м3		195,75	24,93	4502	573	105
3	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	23,46	183,00	--	4293	--	--
		м3		--	--	--	--	--
4	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	23,46	519,00	--	12176	--	--
		м3		--	--	--	--	--

5	E0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф1-6 шт., Ф4-1 шт., Ф4-1-1 шт./**	19,8	11365,80	112,36	225043	2225	22119
		м3		1021,50	42,44	20226	840	105
10	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	20,097	183,00	--	3678	--	--
		м3		--	--	--	--	--
11	E0106-1-6	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф2-6 шт., Ф2-1-1 шт., Ф2-2-1 шт./**	32,74	11313,99	489,23	370420	16017	32111
		м3		749,25	184,82	24530	6051	105
18	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	33,2311	183,00	--	6081		
		м3		--	--	--		
19	E0106-1-7	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф3-2 шт., Ф3-1-2 шт./**	40	10685,60	358,13	427424	14325	27701
		м3		524,25	135,29	20970	5412	105
24	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	40,6	183,00	--	7430	--	
		м3		--	--	--	--	
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ						
25	E0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	4,86	12978,01	360,48	63073	1752	8043
		м3		1440,00	136,17	6998	662	105
31	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	4,9329	183,00	--	903	--	
		м3		--	--	--	--	
32	E0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	11,53	12978,01	360,48	149636	4156	19082
		м3		1440,00	136,17	16603	1570	105
37	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	11,70295	183,00	--	2142	--	--
		м3		--	--	--	--	--
38	E0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	11,75	12978,01	360,48	152492	4236	19446
		м3		1440,00	136,17	16920	1600	105
43	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	11,92625	183,00	--	2183	--	--

		м3		--	--	--	--	--
44	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	12,5	12978,01	360,48	162225	4506	20687
		м3		1440,00	136,17	18000	1702	105
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,6875	183,00	--	2322	--	--
		м3		--	--	--	--	--
53	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	3,47	12978,01	360,48	45034	1251	5743
		м3		1440,00	136,17	4997	473	105
58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,52205	183,00	--	645	--	--
		м3		--	--	--	--	--
59	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,78	12978,01	360,48	62035	1723	7911
		м3		1440,00	136,17	6883	651	105
63	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,8517	183,00	--	888	--	--
		м3		--	--	--	--	--
64	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,78	12978,01	360,48	62035	1723	7911
		м3		1440,00	136,17	6883	651	105
69	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,8517	183,00	--	888	--	--
		м3		--	--	--	--	--
70	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	2,94	13967,12	990,15	41063	2911	6232
		м3		1644,75	374,04	4836	1100	105
73	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	2,52	13967,12	990,15	35197	2495	5342
		м3		1644,75	374,04	4145	943	105
76	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	3,36	13967,12	990,15	46930	3327	7122
		м3		1644,75	374,04	5526	1257	105

79	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	0,42	13967,12	990,15	5866	416	890
		м3		1644,75	374,04	691	157	105
82	E0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	**0,42**	**13967,12**	**990,15**	**5866**	**416**	**890**
		м3		**1644,75**	**374,04**	**691**	**157**	**105**
85	**E0106-14-4**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	**0,42**	**13967,12**	**990,15**	**5866**	**416**	**890**
		м3		**1644,75**	**374,04**	**691**	**157**	**105**
89	E0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	4,82	14093,00	306,65	67928	1478	9195
		м3		1701,00	115,83	8199	558	105
94	E0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	2,64	14093,00	306,65	37206	810	5036
		м3		1701,00	115,83	4491	306	105
97	E0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	8,08	14093,00	306,65	113871	2478	15414
		м3		1701,00	115,83	13744	936	105
104	E0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	1,09	14093,00	306,65	15361	334	2079
		м3		1701,00	115,83	1854	126	105
107	E0106-18-7	**Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25**	1,66	14093,00	306,65	23394	509	3167
		м3		1701,00	115,83	2824	192	105
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕГОРОДКИ						
129	E0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	1,54	6681,49	66,01	10289	102	357
		м3		195,75	24,93	301	38	105
130	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	1,5708	183,00	--	287	--	--
		м3		--	--	--	--	--
131	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,5708	519,00	--	815	--	--
		м3		--	--	--	--	--
132	E0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4**	**4,56**	**9551,06**	**353,46**	**43553**	**1612**	**3440**

		м3		585,00	133,52	2668	609	105
133	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,09285	53000,00	--	4921	--	--
		т		--	--	--	--	--
134	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,6284	183,00	--	847	--	--
		м3		--	--	--	--	--
135	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,6284	519,00	--	2402	--	--
		м3		--	--	--	--	--
159	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02	Лотки каналов для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2,0 м3	3	26500,00	--	79500	--	--
		м3		--	--	--	--	--
160	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,776	28100,00	--	21806	--	--
		м3		--	--	--	--	--
161	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,776	183,00	--	691	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			1270160		
		Накладные расходы -	Тенге			250008		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91210		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1611378		

		итого по Блок 3А :				**1 611 378**		
		ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 3Б						
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
1	E0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	255	610,68	24,55	155723	6260	15378
		м2		39,83	9,20	10157	2346	123
2	E0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	25,5	6681,49	66,01	170378	1683	5909
		м3		195,75	24,93	4992	636	105
3	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	26,01	183,00	--	4760	--	--
		м3		--	--	--	--	--
4	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	26,01	519,00	--	13499	--	--
		м3		--	--	--	--	--
5	E0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф1-4 шт., Ф1-1-1 шт., Ф1-2-1 шт., Ф1-3-1 шт./**	17,01	11365,80	112,36	193332	1911	19002
		м3		1021,50	42,44	17376	722	105
10	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	17,26515	183,00	--	3160	--	--
		м3		--	--	--	--	--
11	E0106-1-7	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф2-2 шт., Ф2-1-1 шт./**	30	10685,60	358,13	320568	10744	20776
		м3		524,25	135,29	15728	4059	105
18	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	30,45	183,00	--	5572	--	--
		м3		--	--	--	--	--
19	E0106-1-6	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф3-4 шт., Ф3-1-4 шт./**	32,16	11313,99	489,23	363858	15734	31542
		м3		749,25	184,82	24096	5944	105
24	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	32,6424	183,00	--	5974	--	--
		м3		--	--	--	--	--
25	E0106-1-8	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф4-1 шт./**	14	10358,98	248,13	145026	3474	6736
		м3		364,50	93,74	5103	1312	105

31	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	14,21	183,00	--	2600		
		м3		--	-	--		
32	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона **кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	4,86	13200,26	404,96	64153	1968	8473
		м3		1507,50	152,98	7326	743	105
36	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	4,9329	183,00	--	903	--	--
		м3		--	--	--	--	--
37	Е0106-13-6	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	11,53	13200,26	404,96	152199	4669	20103
		м3		1507,50	152,98	17381	1764	105
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,70295	183,00	--	2142	--	--
		м3		--	--	--	--	--
41	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона **кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	11,75	13200,26	404,96	155103	4758	20486
		м3		1507,50	152,98	17713	1798	105
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,92625	183,00	--	2183	--	--
		м3		--	--	--	--	--
46	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона **кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	12,5	13200,26	404,96	165003	5062	21794
		м3		1507,50	152,98	18844	1912	105
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,6875	183,00	--	2322	--	--
		м3		--	--	--	--	--
53	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона **кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	3,47	12978,01	360,48	45034	1251	5743
		м3		1440,00	136,17	4997	473	105
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,52205	183,00	--	645	--	--
		м3		--	--	--	--	--
57	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона **кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	4,78	12978,01	360,48	62035	1723	7911
		м3		1440,00	136,17	6883	651	105

60	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	4,8517	183,00	--	888	--	--
		м3		--	--	--	--	--
61	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона **кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	4,78	12978,01	360,48	62035	1723	7911
		м3		1440,00	136,17	6883	651	105
64	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	4,8517	183,00	--	888	--	--
		м3		--	--	--	--	--
66	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	3,36	13967,12	990,15	46930	3327	7122
		м3		1644,75	374,04	5526	1257	105
69	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	3,36	13967,12	990,15	46930	3327	7122
		м3		1644,75	374,04	5526	1257	105
72	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	2,52	13967,12	990,15	35197	2495	5342
		м3		1644,75	374,04	4145	943	105
75	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	0,84	13967,12	990,15	11732	832	1781
		м3		1644,75	374,04	1382	314	105
79	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25	7,23	14093,00	306,65	101892	2217	13792
		м3		1701,00	115,83	12298	837	105
83	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25	1,32	14093,00	306,65	18603	405	2518
		м3		1701,00	115,83	2245	153	105
86	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25	8,18	14093,00	306,65	115281	2508	15605
		м3		1701,00	115,83	13914	947	105
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕГОРОДКИ						
107	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	0,98	6681,49	66,01	6548	65	227
		м3		195,75	24,93	192	24	105
108	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,9996	183,00	--	183	--	--
		м3		--	--	--	--	--

109	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	0,9996	519,00	--	519	--	--
		м3		--	--	--	--	--
110	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4**	2,9	9551,06	353,46	27698	1025	2188
		м3		585,00	133,52	1697	387	105
111	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,05878	53000,00	--	3115	--	--
		т		--	--	--	--	--
112	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	2,9435	183,00	--	539	--	--
		м3		--	--	--	--	--
113	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	2,9435	519,00	--	1528	--	--
		м3		--	--	--	--	--
122	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0708512	53600,00	--	3798	--	--
		т		--	--	--	--	--
123	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,00384	55620,00	--	214	--	--
		т		--	--	--	--	--

131	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0244268	53600,00	--	1309	--	--
		т		--	--	--	--	--
132	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02262	52102,00	--	1179	--	--
		т		--	--	--	--	--
133	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2335592	53000,00	--	12379	--	--
		т		--	--	--	--	--
178	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0024	55620,00	--	133	--	--
		т		--	--	--	--	--
179	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,029616	53000,00	--	1570	--	--
		т		--	--	--	--	--

180	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00912	53600,00	--	489	--	--
		т		--	--	--	--	--
181	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /обрамление отверстий/	0,298829	53000,00	--	15838	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			2553587		
		Накладные расходы -	Тенге			247461		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168063		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2969111		
		ИТОГО ЗАТРАТЫ по 3Б блоку :	Тенге			2 969 111		
		итого по Блоку 3Б :				2 969 111		
		ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 4						
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ						
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	593	610,68	24,55	362131	14558	35762
		м2		39,83	9,20	23619	5456	123
2	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	59,3	6681,49	66,01	396212	3914	13741
		м3		195,75	24,93	11608	1478	105
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	60,486	183,00	--	11069	--	--
		м3		--	--	--	--	--
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	60,486	519,00	--	31392	--	--
		м3		--	--	--	--	--

5	E0106-1-23	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	92,74	10293,27	208,34	954598	19321	49074
		м3		425,25	78,71	39438	7300	105
6	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	1,7043952	53000,00	--	90333	--	--
		т		--	--	--	--	--
7	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм**	0,08736	50900,00	--	4447	--	--
		т		--	--	--	--	--
8	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,70532	55620,00	--	39230	--	--
		т		--	--	--	--	--
9	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	94,1311	183,00	--	17226	--	--
		м3		--	--	--	--	--
10	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	0,25416	50900,00	--	12937	--	--
		т		--	--	--	--	--

11	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02553	55620,00	--	1420	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1920995		
		Накладные расходы -	Тенге			98577		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121174		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2140746		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2 140 746		
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ						
12	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25	10,4	12978,01	360,48	134971	3749	17212
		м3		1440,00	136,17	14976	1416	105
13	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,545873	53600,00	--	29259	--	--
		т		--	--	--	--	--
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0545	55620,00	--	3031	--	--
		т		--	--	--	--	--
15	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/	0,0027808	53600,00	--	149	--	--
		т		--	--	--	--	--

16	E0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25**	11	12978,01	360,48	142758	3965	18205
		м3		1440,00	136,17	15840	1498	105
17	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,4980745	53600,00	--	26697	--	--
		т		--	--	--	--	--
18	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0551	55620,00	--	3065	--	--
		т		--	--	--	--	--
19	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,03486	53000,00	--	1848	--	--
		т		--	--	--	--	--
20	E0106-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25**	3	12978,01	360,48	38934	1081	4965
		м3		1440,00	136,17	4320	409	105
21	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0924408	52400,00	--	4844	--	--
		т		--	--	--	--	--

22	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1065745	53600,00	--	5712	--	--
		т		--	--	--	--	--
23	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,015	55620,00	--	834	--	--
		т		--	--	--	--	--
24	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25	3,7	12978,01	360,48	48019	1334	6123
		м3		1440,00	136,17	5328	504	105
25	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,182155	53600,00	--	9764	--	--
		т		--	--	--	--	--
26	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0107	52102,00	--	557	--	--
		т		--	--	--	--	--
27	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25	2,1	12978,01	360,48	27254	757	3475
		м3		1440,00	136,17	3024	286	105

28	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,104253	53600,00	--	5588	--	--
		т		--	--	--	--	--
29	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0105	55620,00	--	584	--	--
		т		--	--	--	--	--
30	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25	3,5	12978,01	360,48	45423	1262	5792
		м3		1440,00	136,17	5040	477	105
31	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3112875	53600,00	--	16685	--	--
		т		--	--	--	--	--
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0174	55620,00	--	968	--	--
		т		--	--	--	--	--
33	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25	4,1	12978,01	360,48	53210	1478	6785
		м3		1440,00	136,17	5904	558	105

34	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2966275	53600,00	--	15899	--	--
		т		--	--	--	--	--
35	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0203	55620,00	--	1129	--	--
		т		--	--	--	--	--
36	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25	1,96	12978,01	360,48	25437	707	3244
		м3		1440,00	136,17	2822	267	105
37	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,133199	53600,00	--	7139	--	--
		т		--	--	--	--	--
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0098	55620,00	--	545	--	--
		т		--	--	--	--	--
39	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25	1,96	12978,01	360,48	25437	707	3244
		м3		1440,00	136,17	2822	267	105

40	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,133199	53600,00	--	7139	--	--
		т		--	--	--	--	--
41	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,0098	55620,00	--	545	--	--
		т		--	--	--	--	--
42	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов**	301,44	245,44	3,82	73985	1152	13798
		м2		37,35	1,44	11259	434	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			757410	16191	
		Накладные расходы -	Тенге			71336	6115	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82843		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50415		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			890668		
			Тенге			890 668		

РАЗДЕЛ 3.КОЛОННЫ

43	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	3,84	13967,12	990,15	53634	3802	8140
		м3		1644,75	374,04	6316	1436	105
44	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	0,17568	50900,00	--	8942	--	--
		т		--	--	--	--	--

45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,05016	55620,00	--	2790	--	--
		т		--	--	--	--	--
46	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25**	1,95	13967,12	990,15	27236	1931	4133
		м3		1644,75	374,04	3207	729	105
47	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,0247	55620,00	--	1374	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			93976		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			12273		
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6375		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112624		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			112624		

РАЗДЕЛ 4.РИГЕЛИ

49	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм**	0,15128	48300,00	--	7307	--	--
		т		--	--	--	--	--
50	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм**	0,13886	50900,00	--	7068	--	--

51	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0532	--	--	--	--	--
					55620,00	--	2959	--	--
52	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,00906	--	--	--	--	--
					50900,00	--	461	--	--
54	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,06084	--	--	--	--	--
					50900,00	--	3097	--	--
55	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0266	--	--	--	--	--
					55620,00	--	1479	--	--
56	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,0106	--	--	--	--	--
					48300,00	--	512	--	--

57	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,04776	50900,00	--	2431	--	--
		т		--	--	--	--	--
59	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,06084	50900,00	--	3097	--	--
		т		--	--	--	--	--
60	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0266	55620,00	--	1479	--	--
		т		--	--	--	--	--
61	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,04776	50900,00	--	2431	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			32321		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1939		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			34260		

РАЗДЕЛ 5.ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-0,700

63	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**						
		т	1,66934	53600,00	--	89477	--	--
				--	--	--	--	--
64	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**						
		т	0,097359	52102,00	--	5073	--	--
				--	--	--	--	--
65	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/**						
		т	0,016925	53600,00	--	907	--	--
				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			95457		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5727		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			101184		

РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "ПП-ММ"/"8-10"

68	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**						
		т	0,11698	53000,00	--	6200	--	--
				--	--	--	--	--

69	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,003344	55620,00	--	186	--	--
		т		--	--	--	--	--
70	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,016284	50800,00	--	827	--	--
		т		--	--	--	--	--
73	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0032	55620,00	--	178	--	--
		т		--	--	--	--	--
74	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,017388	50800,00	--	883	--	--
		т		--	--	--	--	--
75	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,13097	53000,00	--	6941	--	--
		т		--	--	--	--	--
76	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0039	52102,00	--	203	--	--
		т		--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**15418**			
			Тенге						
		Накладные расходы -	Тенге			0			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			16343			
		РАЗДЕЛ 8.ВХОД В-8							
85	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	т	0,0456225	53600,00	--	2445	--	--
					--	--	--	--	--
87	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	т	0,08568	50900,00	--	4361	--	--
					--	--	--	--	--
88	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,02668	55620,00	--	1484	--	--
					--	--	--	--	--
89	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	**Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-1/**	т	0,0184	68200,00	--	1255	--	--
					--	--	--	--	--

91	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,05368	50900,00	--	2732	--	--
		т		--	--	--	--	--
92	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0105	55620,00	--	584	--	--
		т		--	--	--	--	--
94	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0685075	53600,00	--	3672	--	--
		т		--	--	--	--	--
95	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,00536	52102,00	--	279	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			16812		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1009		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			17821		

РАЗДЕЛ 9.ВХОД В-9

102	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,06004	53600,00	--	3218	--	--
		т		--	--	--	--	--
104	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,08568	50900,00	--	4361	--	--
		т		--	--	--	--	--
105	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02668	55620,00	--	1484	--	--
		т		--	--	--	--	--
106	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /С-1/	0,0184	68200,00	--	1255	--	--
		т		--	--	--	--	--
108	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0404	50900,00	--	2056	--	--
		т		--	--	--	--	--

109	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,0085	55620,00	--	473	--	--
		т		--	--	--	--	--
111	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,083576	53600,00	--	4480	--	--
		т		--	--	--	--	--
112	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,01186	52102,00	--	618	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			17945		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1077		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			19022		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			3 332 668		
			Тенге					

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 10.КАРКАС

114	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм**	1,29168	50900,00	--	65747	--	--
		т		--	--	--	--	--

115	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,11772	52400,00	--	6169	--	--
		т		--	--	--	--	--
116	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,39444	55620,00	--	21939	--	--
		т		--	--	--	--	--
117	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,01552	51000,00	--	792	--	--
		т		--	--	--	--	--
119	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм						
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004		0,03168	50900,00	--	1613	--	--
		т		--	--	--	--	--
120	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01102	55620,00	--	613	--	--
		т		--	--	--	--	--

122	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	3,11309	50900,00	--	158456	--	--
		т		--	--	--	--	--
123	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,7079198	55620,00	--	39374	--	--
		т		--	--	--	--	--
124	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	1,0636	50900,00	--	54137	--	--
		т		--	--	--	--	--
125	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,54876	48300,00	--	26505	--	--
		т		--	--	--	--	--
126	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,03808	53600,00	--	2041	--	--
		т		--	--	--	--	--

127	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,04007	45800,00	--	1835	--	--
		т		--	--	--	--	--
128	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,32065	52102,00	--	16707	--	--
		т		--	--	--	--	--
129	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /накладки/	0,044	50900,00	--	2240	--	--
		т		--	--	--	--	--
130	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм /накладки/	0,01648	50900,00	--	839	--	--
		т		--	--	--	--	--
131	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм /накладки/	0,00784	48300,00	--	379	--	--
		т		--	--	--	--	--

133	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4495783	53000,00	--	23828	--	--
		т		--	--	--	--	--
134	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0679151	53600,00	--	3640	--	--
		т		--	--	--	--	--
135	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,221408	52400,00	--	11602	--	--
		т		--	--	--	--	--
136	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0286	52102,00	--	1490	--	--
		т		--	--	--	--	--
137	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0605	51000,00	--	3086	--	--
		т		--	--	--	--	--

139	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0924 т	50900,00 --	-- --	4703 --	-- --	-- --
140	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,041 т	52102,00 --	-- --	2136 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге Тенге			449871		
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26992		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			476 863		

РАЗДЕЛ 11.ТРИБУНА С ОТМ.+1,920 ДО ОТМ.+3,200

142	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,83356 т	53600,00 --	-- --	98279 --	-- --	-- --
143	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,454825 т	53000,00 --	-- --	24106 --	-- --	-- --

144	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,20772	52102,00	--	10823	--	--
		т		--	--	--	--	--
147	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07651	53000,00	--	4055	--	--
		т		--	--	--	--	--
148	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00192	55620,00	--	107	--	--
		т		--	--	--	--	--
149	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,012972	50800,00	--	659	--	--
		т		--	--	--	--	--
152	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07651	53000,00	--	4055	--	--
		т		--	--	--	--	--
153	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00192	55620,00	--	107	--	--

		т		--	--	--	--	--
154	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,012972	50800,00	--	659	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**142850**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**0**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8571**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**151 421**		
		РАЗДЕЛ 12.ПЕРЕКРЫТИЕ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ						
156	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,124596	53600,00	--	167478	--	--
		т		--	--	--	--	--
157	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,488645	53000,00	--	131898	--	--
		т		--	--	--	--	--
158	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16173	52400,00	--	8475	--	--

159	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,2052	51000,00	--	10465	--	--
					--	--	--	--	--
160	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,33626	52102,00	--	17520	--	--
					--	--	--	--	--
161	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/	т	0,0902995	53600,00	--	4840	--	--
					--	--	--	--	--
163	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	4,585506	53600,00	--	245783	--	--
					--	--	--	--	--
164	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,2988	53000,00	--	15836	--	--
					--	--	--	--	--

165	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,23281	52400,00	--	12199	--	--
		т		--	--	--	--	--
166	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,33626	52102,00	--	17520	--	--
		т		--	--	--	--	--
168	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,45583	53600,00	--	24432	--	--
		т		--	--	--	--	--
169	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,889714	53000,00	--	47155	--	--
		т		--	--	--	--	--
170	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,05054	55620,00	--	2811	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			706412		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42385		

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			748 797		
		РАЗДЕЛ 13.ВЫХОД НА КРОВЛЮ /2 шт./						
172	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,059232	53000,00	--	3139	--	--
		т		--	--	--	--	--
173	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0144	53600,00	--	772	--	--
		т		--	--	--	--	--
174	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0028	55620,00	--	156	--	--
		т		--	--	--	--	--
175	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/	0,219044	53600,00	--	11741	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			15808		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			948		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			16 756		
		РАЗДЕЛ 14.СТАКАН						

177	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,273331	53000,00	--	14487	--	--
		т		--	--	--	--	--
178	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,20935	53600,00	--	11221	--	--
		т		--	--	--	--	--
179	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0252	55620,00	--	1402	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			27110		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1627		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			28 737		
		РАЗДЕЛ 15.ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "ПП-ММ"/"8-10"						
182	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,09217	53000,00	--	4885	--	--
		т		--	--	--	--	--

183	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,00264	55620,00	--	147	--	--
		т		--	--	--	--	--
184	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм**	0,015732	50800,00	--	799	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			5831		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			350		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			6 181		
		итого по Блок 4 :				4 761 423		
		ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 5						
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ						
1	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	300	610,68	24,55	183203	7365	18092
		м2		39,83	9,20	11949	2760	123
2	Е0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	30	6681,49	66,01	200445	1980	6951
		м3		195,75	24,93	5873	748	105
3	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	30,6	183,00	--	5600	--	--
		м3		--	--	--	--	--
4	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	30,6	519,00	--	15881	--	--
		м3		--	--	--	--	--

5	E0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф1-4 шт., Ф1-1-1 шт., Ф1-2-1 шт., Ф1-3-1 шт., Ф2-3 шт., Ф6-1 шт., Ф7-1 шт., Ф8-1 шт./**	26,74	11365,80	112,36	303922	3005	29872
		м3		1021,50	42,44	27315	1135	105
12	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	27,1411	183,00	--	4967	--	--
		м3		--	--	--	--	--
21	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	76,1453	183,00	--	13935	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			727953		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			54915		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46972		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			829 840		

РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ

22	E0106-13-6	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	11,1	13200,26	404,96	146523	4495	19353
		м3		1507,50	152,98	16733	1698	105
28	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	11,2665	183,00	--	2062	--	--
		м3		--	--	--	--	--
29	E0106-13-6	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	12,3	13200,26	404,96	162363	4981	21445
		м3		1507,50	152,98	18542	1882	105
34	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	12,4845	183,00	--	2285	--	--
		м3		--	--	--	--	--
35	E0106-13-6	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	13,4	13200,26	404,96	176883	5426	23363
		м3		1507,50	152,98	20201	2050	105
40	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	13,601	183,00	--	2489	--	--
		м3		--	--	--	--	--

41	E0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,12	13200,26	404,96	54385	1668	7183
		м3		1507,50	152,98	6211	630	105
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,1818	183,00	--	765	--	--
		м3		--	--	--	--	--
45	E0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,12	13200,26	404,96	54385	1668	7183
		м3		1507,50	152,98	6211	630	105
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,1818	183,00	--	765	--	--
		м3		--	--	--	--	--
50	E0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,2	13200,26	404,96	55441	1701	7323
		м3		1507,50	152,98	6332	643	105
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,263	183,00	--	780	--	--
		м3		--	--	--	--	--
55	E0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,2	13200,26	404,96	55441	1701	7323
		м3		1507,50	152,98	6332	643	105
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,263	183,00	--	780	--	--
		м3		--	--	--	--	--
60	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	5,4	12978,01	360,48	70081	1947	8937
		м3		1440,00	136,17	7776	735	105
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,481	183,00	--	1003	--	--
		м3		--	--	--	--	--
65	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	1,22	12978,01	360,48	15833	440	2019

139	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0924 т	50900,00 --	-- --	4703 --	-- --	-- --
140	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,041 т	52102,00 --	-- --	2136 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге Тенге			449871		
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26992		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			476 863		

РАЗДЕЛ 11.ТРИБУНА С ОТМ.+1,920 ДО ОТМ.+3,200

142	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,83356 т	53600,00 --	-- --	98279 --	-- --	-- --
143	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,454825 т	53000,00 --	-- --	24106 --	-- --	-- --

144	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,20772	52102,00	--	10823	--	--
		т		--	--	--	--	--
147	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07651	53000,00	--	4055	--	--
		т		--	--	--	--	--
148	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00192	55620,00	--	107	--	--
		т		--	--	--	--	--
149	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,012972	50800,00	--	659	--	--
		т		--	--	--	--	--
152	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07651	53000,00	--	4055	--	--
		т		--	--	--	--	--
153	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00192	55620,00	--	107	--	--

		т		--	--	--	--	--
154	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,012972	50800,00	--	659	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**142850**		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			**0**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8571**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**151 421**		
		РАЗДЕЛ 12.ПЕРЕКРЫТИЕ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ						
156	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,124596	53600,00	--	167478	--	--
		т		--	--	--	--	--
157	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,488645	53000,00	--	131898	--	--
		т		--	--	--	--	--
158	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16173	52400,00	--	8475	--	--

159	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,2052	51000,00	--	10465	--	--
					--	--	--	--	--
160	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,33626	52102,00	--	17520	--	--
					--	--	--	--	--
161	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/	т	0,0902995	53600,00	--	4840	--	--
					--	--	--	--	--
163	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	4,585506	53600,00	--	245783	--	--
					--	--	--	--	--
164	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,2988	53000,00	--	15836	--	--
					--	--	--	--	--

165	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,23281	52400,00	--	12199	--	--
		т		--	--	--	--	--
166	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,33626	52102,00	--	17520	--	--
		т		--	--	--	--	--
168	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,45583	53600,00	--	24432	--	--
		т		--	--	--	--	--
169	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,889714	53000,00	--	47155	--	--
		т		--	--	--	--	--
170	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,05054	55620,00	--	2811	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			706412		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42385		

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			748 797		
		РАЗДЕЛ 13.ВЫХОД НА КРОВЛЮ /2 шт./						
172	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,059232	53000,00	--	3139	--	--
		т		--	--	--	--	--
173	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0144	53600,00	--	772	--	--
		т		--	--	--	--	--
174	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0028	55620,00	--	156	--	--
		т		--	--	--	--	--
175	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/	0,219044	53600,00	--	11741	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			15808		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			948		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			16 756		
		РАЗДЕЛ 14.СТАКАН						

177	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,273331	53000,00	--	14487	--	--
		т		--	--	--	--	--
178	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,20935	53600,00	--	11221	--	--
		т		--	--	--	--	--
179	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0252	55620,00	--	1402	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			27110		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1627		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			28 737		
		РАЗДЕЛ 15.ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "ПП-ММ"/"8-10"						
182	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,09217	53000,00	--	4885	--	--
		т		--	--	--	--	--

183	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,00264	55620,00	--	147	--	--
		т		--	--	--	--	--
184	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Сетки плоские /С/: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм**	0,015732	50800,00	--	799	--	--
		т		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			5831		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			350		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			6 181		
		итого по Блок 4 :				4 761 423		
		ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 5						
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ						
1	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	300	610,68	24,55	183203	7365	18092
		м2		39,83	9,20	11949	2760	123
2	Е0106-1-1	**Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4**	30	6681,49	66,01	200445	1980	6951
		м3		195,75	24,93	5873	748	105
3	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	30,6	183,00	--	5600	--	--
		м3		--	--	--	--	--
4	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	30,6	519,00	--	15881	--	--
		м3		--	--	--	--	--

5	E0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф1-4 шт., Ф1-1-1 шт., Ф1-2-1 шт., Ф1-3-1 шт., Ф2-3 шт., Ф6-1 шт., Ф7-1 шт., Ф8-1 шт./**	26,74	11365,80	112,36	303922	3005	29872
		м3		1021,50	42,44	27315	1135	105
12	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	27,1411	183,00	--	4967	--	--
		м3		--	--	--	--	--
21	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	76,1453	183,00	--	13935	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			727953		
			Тенге					
		Накладные расходы -	Тенге			54915		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46972		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			829 840		

РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ

22	E0106-13-6	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	11,1	13200,26	404,96	146523	4495	19353
		м3		1507,50	152,98	16733	1698	105
28	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	11,2665	183,00	--	2062	--	--
		м3		--	--	--	--	--
29	E0106-13-6	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	12,3	13200,26	404,96	162363	4981	21445
		м3		1507,50	152,98	18542	1882	105
34	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	12,4845	183,00	--	2285	--	--
		м3		--	--	--	--	--
35	E0106-13-6	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50**	13,4	13200,26	404,96	176883	5426	23363
		м3		1507,50	152,98	20201	2050	105
40	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	13,601	183,00	--	2489	--	--
		м3		--	--	--	--	--

41	E0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,12	13200,26	404,96	54385	1668	7183
		м3		1507,50	152,98	6211	630	105
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,1818	183,00	--	765	--	--
		м3		--	--	--	--	--
45	E0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,12	13200,26	404,96	54385	1668	7183
		м3		1507,50	152,98	6211	630	105
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,1818	183,00	--	765	--	--
		м3		--	--	--	--	--
50	E0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,2	13200,26	404,96	55441	1701	7323
		м3		1507,50	152,98	6332	643	105
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,263	183,00	--	780	--	--
		м3		--	--	--	--	--
55	E0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	4,2	13200,26	404,96	55441	1701	7323
		м3		1507,50	152,98	6332	643	105
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,263	183,00	--	780	--	--
		м3		--	--	--	--	--
60	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	5,4	12978,01	360,48	70081	1947	8937
		м3		1440,00	136,17	7776	735	105
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,481	183,00	--	1003	--	--
		м3		--	--	--	--	--
65	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	1,22	12978,01	360,48	15833	440	2019