Заказчик : ***ГУ "Управление строительства Мангистауской области"***

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804***

Наименование строительства и его адрес:

"Привяка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для детей IVA и IVГ климатических под районов с обычным геологическим условиями" в селе С.Шапагатова Тупкараганского района"

Адрес: ***Тупкараганский район, село С.Шапагатова***

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затра

за февраль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		64	*21.07.2017 г.*				

Допсоглашение № 1 от 20.10.17г

Допсоглашение № 2 от 20.11.17г

Допсоглашение № 3 от 13.12.17г

Допсоглашение № 4 от 22.02.18г

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС.	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за ***февраль*** без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базо-вом уровне цен 2001	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за ***февраль***	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**529 608 968,46**								**56 743 818,05**	**529 608 968,46**
в том числе:										
за февраль 2018 г.		**109 204 545,77**							**13 104 545,49**	**122 309 091,26**
Удержано 5 % по договору		**5 460 227,29**							**655 227,27**	**6 115 454,56**
Итого к оплате		**103 744 318,48**							**12 449 318,22**	**116 193 636,70**
Возврат удержанных 5% за 2017 год		**18 183 030,24**							**2 181 963,63**	**20 364 993,87**
Всего к оплате		**85 561 288,24**							**10 267 354,59**	**95 828 642,83**

М.П. Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Мангистауской области" _____ Хамиев А.Т. _____ 2018 года

М.П. Подрядчик:

Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2018 года

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Мангистауской области"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство по Р.П. ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 600 УЧАЩИХСЯ ДЛЯ IVА и IV-Г климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в селе С.Шапагатова Тупкараганского района

АКТ №5
приемки выполненных работ
за февраль 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ". Блок 1А.									
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕГОРОДКИ									
96	Е0108-23-7	Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м	0,287	2637,85	244,15	757	70	432	7,77	2	
		м3		1183,50	92,25	340	26	118	0,45	–	
		РАЗДЕЛ 9.ВХОДНАЯ ГРУППА В-1									
109	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонного входа из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50	68	9551,06	353,46	649472	24035	51302	3,60	245	
		м3		585,00	133,52	39780	9079	105	0,65	44	
110	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	69,02	183,00	--	12631	–	–	–	–	
		м3		–	--	–	–	–	–	–	
111	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	69,02	519,00	–	35821	–	–	–	–	
		м3		--	–	--	--	--	--	--	
		БАЛКИ МОНОЛИТНЫЕ Бм2 /2 шт./									
127	Е0106-18-7	Устройство балок высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25	1,62	14093,00	306,65	22831	497	3090	10,40	17	
		м3		1701,00	115,83	2756	188	105	0,57	1	
		ПАРАПЕТ									
134	Е0106-19-1	Устройство парапета из бетона кл.В25	3	12390,23	316,01	37171	948	4685	8,25	25	
		м3		1368,00	119,39	4104	358	105	0,58	2	
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			758683		59509			
		РАЗДЕЛ 11.ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ									

		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+8,150, +8,650								
166	Е0106-22-1	Устройство безбалочных покрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	74,34	14336,59	241,10	1065782	17923	107218	8,06	599
		м3		1282,50	91,08	95341	6771	105	0,44	33
		ПАРАПЕТ								
170	Е0106-19-1	Устройство парапета из бетона кл.В25	9,2	12390,23	316,01	113990	2907	14368	8,25	76
		м3		1368,00	119,39	12586	1098	105	0,58	5
		РАЗДЕЛ 13.СТАКАН								
178	Е0106-17-2	Устройство железобетонного стакана высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25	4,3	16448,85	402,61	70730	1731	14198	18,10	78
		м3		2992,50	152,10	12868	654	105	0,74	3
		РАЗДЕЛ 15.ПЕРЕГОРОДКИ								
194	Е0108-23-7	Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.120 мм при высоте этажа до 4 м	33,018	2637,85	244,15	87097	8061	49705	7,77	257
		м3		1183,50	92,25	39077	3046	118	0,45	15
195	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость камня-ракушечника.ИП "Екибаев Т.Н."	30,04638	2375,06	--	71362	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			1408961		185489		
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, РАЗДЕЛ "КЖ". Блок 1Б.								
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕГОРОДКИ								
95	Е0108-23-7	Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м	3,726	2637,85	244,15	9829	910	5609	7,77	29
		м3		1183,50	92,25	4410	344	118	0,45	2
		РАЗДЕЛ 8.ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА								
101	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий шахты толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	0,48	14336,59	241,10	6882	116	692	8,06	4
		м3		1282,50	91,08	616	44	105	0,44	--
		РАЗДЕЛ 9.КАНАЛ								
113	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен канала /монолитные участки/ высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе	0,26	13452,07	442,42	3498	115	691	14,00	4
		м3		2362,50	167,13	614	43	105	0,82	--
116	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,2639	183,00	--	48	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			20257		6992		
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 12.ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ								
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+8,150, +8,650								

161	Е0106-22-1	Устройство безбалочных покрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	65,44	14336,59	241,10	938186	15778	94381	8,06	527
		м3		1282,50	91,08	83927	5960	105	0,44	29
		ПАРАПЕТ								
165	Е0106-19-1	Устройство парапета из бетона кл.В25	8,68	12390,23	316,01	107547	2743	13556	8,25	72
		м3		1368,00	119,39	11874	1036	105	0,58	5
		РАЗДЕЛ 14.СТАКАН								
175	Е0106-17-2	Устройство железобетонного стакана высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25	3,4	16448,85	402,61	55926	1369	11226	18,10	62
		м3		2992,50	152,10	10175	517	105	0,74	3
		РАЗДЕЛ 16.ПЕРЕГОРОДКИ								
190	Е0108-23-7	Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м	57,204	2637,85	244,15	150896	13966	86114	7,77	444
		м3		1183,50	92,25	67701	5277	118	0,45	26
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			1252555		205277		
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР" Блок 1.								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ								
19	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	62,4	232,30	3,39	14495	211	7713	0,65	41
		м2		117,00	0,72	7301	45	105	0,05	3
20	Е0115-70-1	Оштукатуривание по стеклосетке без устройства каркаса улучшенное стен или перегородок	10,4	570,50	4,92	5933	51	2129	1,15	12
		м2		193,05	1,87	2008	19	105	0,01	–
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА								
27	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен, ригелей и колонн прямоугольных	12,62	6465,97	378,22	81601	4773	46795	20,04	253
		м3		3566,25	141,75	45006	1789	100	0,69	9
28	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.30-110 мм	12,62	9950,00	–	125569	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
29	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	406	11,20	–	4547	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

30	С11011-2050 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х70 мм	624	5,13	--	3201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	269,4	245,44	3,82	66122	1029	12331	0,21	57
		м2		37,35	1,44	10062	388	118	0,01	2
	ИТОГО ЗАТРАТЫ		Тенге			301468		68968		

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 11.ПРОЕМЫ

ОКНА

109	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	9,144	427,50	19,32	3909	177	2109	1,11	10
		м2		185,83	6,39	1699	58	120	0,03	--
110	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	19,712	346,04	18,87	6821	372	3379	0,82	16
		м2		136,44	6,39	2690	126	120	0,03	1
111	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	28,856	5206,00	--	150224	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

112	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	147,184	348,93	18,88	51357	2778	31365	1,02	151
		м2		171,01	6,57	25170	968	120	0,03	5
113	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: многоэлементные - с поворотными створками ГОСТ 30674-99	147,184	5369,00	--	790231	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0110-22-1 примен.	Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах, высота проема до 1 м	9,144	246,33	10,41	2252	95	1989	1,11	10
		м2		177,30	3,94	1621	36	120	0,02	--
115	Е0110-22-2 примен.	Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах, высота проема до 2 м	166,896	131,74	5,58	21987	931	19260	0,59	98
		м2		94,05	2,12	15697	354	120	0,01	2
116	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	116,25	2030,00	--	235988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 12.ПЕРЕМЫЧКИ								
122	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.В15	0,9	15432,98	367,51	13890	331	2213	13,10	12
		м3		2202,75	138,83	1982	125	105	0,68	1
123	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0438	55620,00	--	2436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,16868	53000,00	--	8940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 14.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
186	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	18	570,50	4,92	10269	89	3684	1,15	21
		м2		193,05	1,87	3475	34	105	0,01	--
187	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	2035	287,79	4,07	585660	8273	291987	0,74	1506

			м2		135,68	0,97	276109	1974	105	0,05	105
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
209	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	1372,6	150,62	0,62	206738	851	112259	0,44	597
			м2	69,08	0,23	94819	316	118	–	2
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН									
210	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен	89,3	6465,97	378,22	577411	33775	331124	20,04	1790
			м3	3566,25	141,75	318466	12658	100	0,69	62
212	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	5648	11,20	--	63258	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
213	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	893	570,50	4,92	509457	4394	182767	1,15	1027
			м2	193,05	1,87	172394	1670	105	0,01	8
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			3240828		982136		

Блок 1А, 1Б. РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		КАБЕЛИ									
136	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	2309	10,60	0,10	24475	231	19523	0,06	139
			м	8,80	0,10	20319	231	95	--	1
137	Ц0108-412-4	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	125	19,60	0,50	2450	63	1959	0,10	13
			м	16,40	0,10	2050	13	95	--	--
138	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	1436	14,60	0,20	20966	287	16234	0,07	101
			м	11,80	0,10	16945	144	95	--	1
139	Ц0108-412-6	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	13	36,00	1,40	468	18	350	0,16	2
			м	27,90	0,40	363	5	95	--	--
140	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	1838	175,20	75,70	322018	139137	162912	0,44	809
			м	72,70	20,60	133623	37863	95	0,12	220
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			370377		200978		
		ИТОГО ПО БЛОКУ 1А, 1Б				7 353 129		1 709 349		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ".

		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+3,160								
139	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	16,42	14336,59	241,10	235407	3959	23682	8,06	132
		м3		1282,50	91,08	21059	1496	105	0,44	7
		ПАРАПЕТ								
142	E0106-19-1	Устройство парапета из бетона кл.В25	3,82	12390,23	316,01	47331	1207	5966	8,25	32
		м3		1368,00	119,39	5226	456	105	0,58	2
		РАЗДЕЛ 11.ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЕ								
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+8,190, +8,650								
197	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	80	14336,59	241,10	1146927	19288	115381	8,06	645
		м3		1282,50	91,08	102600	7286	105	0,44	36
		РАЗДЕЛ 13.СТАКАН								
207	E0106-17-2	Устройство железобетонного стакана высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25	4	16448,85	402,61	65795	1610	13207	18,10	72
		м3		2992,50	152,10	11970	608	105	0,74	3
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ4 /1 шт./								
223	E0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	0,9	12390,23	316,01	11151	284	1406	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1231	107	105	0,58	1
		РАЗДЕЛ 15.ПЕРЕГОРОДКИ								
228	E0108-23-7	Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м	28,079	2637,85	244,15	74068	6855	42270	7,77	218
		м3		1183,50	92,25	33231	2590	118	0,45	13
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1580679**		**201912**		

		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР". Блок 2.								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА								
13	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	144	245,44	3,82	35343	550	6591	0,21	31
		м2		37,35	1,44	5378	207	118	0,01	1
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**35343**		**6591**		
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								

68	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 7 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	117,844	348,93	18,88	41120	2224	25113	1,02	121
		м2		171,01	6,57	20153	775	120	0,03	4
69	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: многоэлементные - с поворотными створками ГОСТ 30674-99	117,844	5369,00	--	632704	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0110-22-2 примен.	Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах, высота проема до 2 м	114,12	131,74	5,58	15034	637	13170	0,59	67
		м2		94,05	2,12	10733	242	120	0,01	1
71	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	66,1	2030,00	--	134183	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 10.ПЕРЕМЫЧКИ								
78	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.В15	0,24	15432,98	367,51	3704	88	590	13,10	3
		м3		2202,75	138,83	529	33	105	0,68	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			826745		38873		

Блок 2. РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

КАБЕЛИ

80	Ц0108-412-4	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	33	19,60	0,50	647	17	517	0,10	3
		м		16,40	0,10	541	3	95	--	--
81	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	230	14,60	0,20	3358	46	2600	0,07	16
		м		11,80	0,10	2714	23	95	--	--
82	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	932	10,60	0,10	9879	93	7880	0,06	56
		м		8,80	0,10	8202	93	95	--	1
83	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	145	175,20	75,70	25404	10977	12852	0,44	64

			м		72,70	20,60	10542	2987	95	0,12	17
		ИТОГО ЗАТРАТЫ		Тенге			39288		23849		
		ИТОГО ПО БЛОКУ 2					2 482 055		271 225		
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ". Блок 3А.									
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕГОРОДКИ									
136	E0108-23-7	Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м		10,102	2637,85	244,15	26648	2466	15207	7,77	78
			м3		1183,50	92,25	11956	932	118	0,45	5
		РАЗДЕЛ 10.КАНАЛ									
162	E0106-17-3	Устройство железобетонных стен канала /монолитные участки/ высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе		0,5	13452,07	442,42	6726	221	1328	14,00	7
			м3		2362,50	167,13	1181	84	105	0,82	–
		РАЗДЕЛ 12.ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ									
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+9,800									
204	E0106-22-1	Устройство безбалочных покрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25		103,9	14336,59	241,10	1489572	25050	149851	8,06	837
			м3		1282,50	91,08	133252	9463	105	0,44	46
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+11,450, +11,950									
209	E0106-22-1	Устройство безбалочных покрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25		105,2	14336,59	241,10	1508209	25364	151726	8,06	848
			м3		1282,50	91,08	134919	9582	105	0,44	47
		ПАРАПЕТ									
213	E0106-19-1	Устройство парапета из бетона кл.В25		9	12390,23	316,01	111512	2844	14056	8,25	74
			м3		1368,00	119,39	12312	1075	105	0,58	5
		РАЗДЕЛ 16.ПЕРЕГОРОДКИ									
256	E0108-23-7	Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м		74,461	2637,85	244,15	196417	18180	112092	7,77	579
			м3		1183,50	92,25	88125	6869	118	0,45	34
		ИТОГО ЗАТРАТЫ		**Тенге**			**3339084**		**444260**		
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ". Блок 3Б.									
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕГОРОДКИ									
114	E0108-23-7	Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м		7,875	2637,85	244,15	20773	1923	11855	7,77	61
			м3		1183,50	92,25	9320	726	118	0,45	4
		РАЗДЕЛ 11.ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ									
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+9,800									
164	E0106-22-1	Устройство безбалочных покрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25		104,3	14336,59	241,10	1495306	25147	150428	8,06	841
			м3		1282,50	91,08	133765	9500	105	0,44	46
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+11,450, +11,950									

169	E0106-22-1	Устройство безбалочных покрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	107,2	14336,59	241,10	1536882	25846	154610	8,06	864
		м3		1282,50	91,08	137484	9764	105	0,44	48
		ПАРАПЕТ								
173	E0106-19-1	Устройство парапета из бетона кл.В25	10	12390,23	316,01	123902	3160	15618	8,25	83
		м3		1368,00	119,39	13680	1194	105	0,58	6
		РАЗДЕЛ 14.ЛЕСТВИЦЫ В ОСЯХ "ДД-ЖЖ"/"3-5"								
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ5 /1 шт./								
197	E0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	2,6	12390,23	316,01	32215	822	4061	8,25	21
		м3		1368,00	119,39	3557	310	105	0,58	2
198	E0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	2,6	701,11	67,04	1823	174	895	1,75	5
		м3		306,00	21,76	796	57	105	0,10	--
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ6 /1 шт./								
203	E0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	1,5	12390,23	316,01	18585	474	2343	8,25	12
		м3		1368,00	119,39	2052	179	105	0,58	1
204	E0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	1,5	701,11	67,04	1052	101	516	1,75	3
		м3		306,00	21,76	459	33	105	0,10	--
		РАЗДЕЛ 15.ПЕРЕГОРОДКИ								
208	E0108-23-7	Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м	64,791	2637,85	244,15	170909	15819	97535	7,77	503
		м3		1183,50	92,25	76680	5977	118	0,45	29
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			3401447		437861		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР". Блок 3.

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА

59	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	263	245,44	3,82	64551	1005	12038	0,21	56
		м2		37,35	1,44	9823	379	118	0,01	2
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			64551		12038		

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

ОКНА

143	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	17,412	427,50	19,32	7444	336	4016	1,11	19
		м2		185,83	6,39	3236	111	120	0,03	1
144	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	91,344	346,04	18,87	31609	1724	15656	0,82	75
		м2		136,44	6,39	12463	584	120	0,03	3
145	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	108,756	5206,00	--	566184	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	199,856	348,93	18,88	69736	3772	42589	1,02	205
		м2		171,01	6,57	34177	1314	120	0,03	6
147	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: многоэлементные - с поворотными створками ГОСТ 30674-99	199,856	5369,00	--	1073027	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0110-22-1 примен.	Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах, высота проема до 1 м	13,716	246,33	10,41	3379	143	2983	1,11	15
		м2		177,30	3,94	2432	54	120	0,02	--
149	Е0110-22-2 примен.	Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах, высота проема до 2 м	294,896	131,74	5,58	38850	1646	34032	0,59	173
		м2		94,05	2,12	27735	625	120	0,01	3

150	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	211,5	2030,00	--	429345	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
301	Е0109-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	1108	150,62	0,62	166887	687	90619	0,44	964
		м2		69,08	0,23	76541	255	118	--	2
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН								
302	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен	78	6465,97	378,22	504346	29501	289224	20,04	3126
		м3		3566,25	141,75	278168	11057	100	0,69	108
304	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	5200	11,20	--	116480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
305	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	780	570,50	4,92	444990	3838	159639	1,15	1794
		м2		193,05	1,87	150579	1459	105	0,01	14
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			3452277		638758		

Блок 3. РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ								
231	Ц0108-402-1	Кабели по установленным лоткам и профилям с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	95	50,50	23,10	4798	2195	2491	0,13	12
		м		22,10	5,50	2100	523	95	0,03	3
232	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	5584	10,60	0,10	59190	558	47213	0,06	335
		м		8,80	0,10	49139	558	95	--	3
233	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	2684	14,60	0,20	39186	537	30343	0,07	188
		м		11,80	0,10	31671	268	95	--	2
234	Ц0108-412-6	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	26	36,00	1,40	936	36	699	0,16	4
		м		27,90	0,40	725	10	95	--	--
235	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	4135	175,20	75,70	724452	313020	366507	0,44	1819
		м		72,70	20,60	300615	85182	95	0,12	494

		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			828562		447253			
		ИТОГО ПО БЛОКУ 3:				11 085 921		1 980 170			
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ". Блок 4.									
		РАЗДЕЛ 12.ПЕРЕКРЫТИЕ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ									
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+8,565, +8,750									
162	E0108-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	105,64	14336,59	241,10	1514517	25470	152360	8,06	851
		м3		1282,50	91,08	135483	9622	105	0,44	47
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			1514517		152360		
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР". Блок 4.									
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
70	E0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	89,136	348,93	18,88	31102	1683	18995	1,02	91
		м2		171,01	6,57	15243	586	120	0,03	3
71	C12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: многоэлементные - с поворотными створками ГОСТ 30674-99	89,136	5369,00	--	478571	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
72	E0110-22-2 примен.	Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах, высота проема до 2 м	72	131,74	5,58	9485	402	8309	0,59	42
		м2		94,05	2,12	6772	153	120	0,01	1
73	C12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	41,2	2030,00	--	83636	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			602794		27304		
		Блок 4. РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									

51	Ц0108-412-4	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	15	19,60	0,50	294	8	235	0,10	2
					16,40	0,10	246	2	95	--	--
52	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	403	14,60	0,20	5884	81	4556	0,07	28
					11,80	0,10	4755	40	95	--	--
53	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	472	10,60	0,10	5003	47	3991	0,06	28
					8,80	0,10	4154	47	95	--	--
54	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	638	175,20	75,70	111778	48297	56549	0,44	281
					72,70	20,60	46383	13143	95	0,12	76
		ИТОГО ЗАТРАТЫ		Тенге			122959		65331		
		ИТОГО ПО БЛОКУ 4:					2 240 270		244 995		
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ". Блок 5.									
		РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕГОРОДКИ									
194	Е0108-23-7	Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м	м3	10,991	2637,85	244,15	28993	2683	16546	7,77	85
					1183,50	92,25	13008	1014	118	0,45	5
		РАЗДЕЛ 17.ПЕРЕКРЫТИЕ. СТЕНКА Ст1. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ									
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+8,820, +9,550									
315	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	м3	149,8	14336,59	241,10	2147621	36117	216050	8,06	1207
					1282,50	91,08	192119	13644	105	0,44	67
		РАЗДЕЛ 23.ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "ББ-ГГ"/"20-23"									
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ7 /1 шт./									
370	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	м3	2,7	12390,23	316,01	33454	853	4217	8,25	22
					1368,00	119,39	3694	322	105	0,58	2
		ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ8 /1 шт./									
377	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	м3	1,55	12390,23	316,01	19205	490	2421	8,25	13
					1368,00	119,39	2120	185	105	0,58	1

378	E0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	1,55	701,11	67,04	1087	104	533	1,75	3
		м3		306,00	21,76	474	34	105	0,10	--
		РАЗДЕЛ 24.ПЕРЕГОРОДКИ								
381	E0108-22-7	Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м	100,229	2637,85	244,15	264389	24471	150383	7,77	779
		м3		1183,50	92,25	118621	9246	118	0,45	45
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			2494749		390650		
		Блок 5. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР"								
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
105	E0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	16,776	427,50	19,32	7172	324	3870	1,11	19
		м2		185,83	6,39	3117	107	120	0,03	1
106	C12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	5,544	5206,00	--	28862	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
107	C12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	11,232	6022,00	--	67639	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
108	E0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	116,488	348,93	18,88	40647	2199	24824	1,02	119
		м2		171,01	6,57	19921	766	120	0,03	4

109	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: многоэлементные - с поворотными створками ГОСТ 30674-99	116,488	5369,00	--	625424	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0110-91-3 Изм. и доп вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	5,408	472,81	19,00	2557	103	1453	1,30	7
		м2		217,73	6,18	1177	33	120	0,03	--
111	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	5,408	5206,00	--	28154	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0110-22-2 примен.	Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах, высота проема до 2 м	127,512	131,74	5,58	16798	712	14715	0,59	75
		м2		94,05	2,12	11993	270	120	0,01	1
113	Е0110-22-1 примен.	Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах, высота проема до 1 м	5,544	246,33	10,41	1366	58	1206	1,11	6
		м2		177,30	3,94	983	22	120	0,02	--
114	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	83,2	2030,00	--	168896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			987515		46068		

Блок 5. РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

144	Ц0108-405-3	Кабели по лоткам сечение до 70 мм2	23	74,50	5,70	1714	131	1453	0,39	9
		м		65,30	1,20	1502	28	95	0,01	--
145	Ц0108-412-4	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	105	19,60	0,50	2058	53	1646	0,10	11
		м		16,40	0,10	1722	11	95	--	--
146	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	12	14,60	0,20	175	2	136	0,07	1
		м		11,80	0,10	142	1	95	--	--

147	Ц0108-402-1	Кабели по установленным лоткам и П-образным профилям с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	89	50,50	23,10	4495	2056	2334	0,13	12
		м		22,10	5,50	1967	490	95	0,03	3
148	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	2580	10,60	0,10	27348	258	21814	0,06	155
		м		8,80	0,10	22704	258	95	--	1
149	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	1932	175,20	75,70	338486	146252	171243	0,44	850
		м		72,70	20,60	140456	39800	95	0,12	231
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			374276		198626		
		ИТОГО ПО БЛОКУ 5:				3 856 540		635 344		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ". Блок 6А.

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 10.ПЕРЕКРЫТИЕ. ПОКРЫТИЕ

ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+8,550, +8,650

88	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	28	14336,59	241,10	401424	6751	40383	8,06	226
		м3		1282,50	91,08	35910	2550	105	0,44	12

РАЗДЕЛ 11.ПЕРЕГОРОДКИ

93	Е0108-23-7	Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м	4,418	2637,85	244,15	11654	1079	6651	7,77	34
		м3		1183,50	92,25	5229	408	118	0,45	2
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			413078		47034		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ". Блок 6Б.

РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕКРЫТИЕ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ

ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ.+8,045, +8,250

128	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	37,15	14336,59	241,10	532604	8957	53580	8,06	299
		м3		1282,50	91,08	47645	3384	105	0,44	17
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			532604		53580		

Блок 6А, 6Б. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР"

РАЗДЕЛ 10.ПРОЕМЫ

ОКНА

106	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	122,358	348,93	18,88	42695	2310	26075	1,02	125
		м2		171,01	6,57	20924	804	120	0,03	4
107	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: многоэлементные - с поворотными створками ГОСТ 30674-99	122,358	5369,00	--	656940	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0110-22-2 примен.	Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах, высота проема до 2 м	68,172	131,74	5,58	8981	380	7867	0,59	40
		м2		94,05	2,12	6412	145	120	0,01	1
109	Е0110-22-3 примен.	Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах, высота проема более 2 м	44,82	90,26	3,84	4045	172	3551	0,40	18
		м2		64,58	1,44	2894	65	120	0,01	--
110	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	61,64	2030,00	--	125129	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			837790		37493		

Блок 6А, 6Б. РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

КАБЕЛИ

55	Ц0108-412-2	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	945	10,60	0,10	10017	95	7990	0,06	57
		м		8,80	0,10	8316	95	95	--	1
56	Ц0108-412-3	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	51	14,60	0,20	745	10	577	0,07	4
		м		11,80	0,10	602	5	95	--	--
57	Ц0108-412-4	Затягивание кабеля в проложенные трубы: кабель первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	12	19,60	0,50	235	6	188	0,10	1
		м		16,40	0,10	197	1	95	--	--
58	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	776	175,20	75,70	135955	58743	68781	0,44	341

			м		72,70	20,60	56415	15986	95	0,12	93
		ИТОГО ЗАТРАТЫ		Тенге			146952		77536		
		ИТОГО ПО БЛОКУ 6:					1 930 424		215 643		
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КОТЕЛЬНАЯ									
11	Е0107-42-3	Установка блоков фундаментных массой до 1,5 т		8	730,99	389,08	5848	3113	3257	0,94	7
			шт		153,90	136,92	1231	1095	140	0,55	4
15	Е0107-42-2	Установка блоков фундаментных массой до 1 т		2	487,19	243,37	974	487	537	0,67	1
			шт		106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
21	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков /МУ/ из бетона кл.В15 на с/с цементе W4		0,2	9262,68	311,32	1853	62	117	2,82	1
			м3		441,00	117,61	88	24	105	0,57	--
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		0,203	183,00	--	37	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		0,203	519,00	--	105	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФМ-1 /2 шт./									
32	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона кл.В15 на с/с цементе W4		1,18	9653,57	260,48	11391	307	872	3,94	5
			м3		614,25	89,46	725	106	105	0,35	--
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент		1,2036	183,00	--	220	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		1,2036	519,00	--	625	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов		1,12	245,44	3,82	275	4	51	0,21	--
			м2		37,35	1,44	42	2	118	0,01	--
		СТЕНЫ									

36	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных толщ.390 мм неармированных при высоте до 4 м с расшивкой швов	27,27	1502,30	321,26	40968	8761	23241	4,10	112
		м3		603,00	119,25	16444	3252	118	0,59	16
		ПЕРЕМЫЧКИ								
38	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	103,39	66,43	620	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО КОТЕЛЬНОЙ	Тенге			62916		28476		

РАЗДЕЛ 2.ОБОРТОВКА

32	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм /под фундаменты /	1203,8	1221,35	49,10	1470261	59107	145195	0,53	905
		м2		79,66	18,40	95895	22150	123	0,09	154
34	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стенвысотой до 3 м, толщиной до 300 мм, бетон В 15,W4	528,7	11642,62	360,48	6155453	190586	874987	8,99	6794
		м3		1440,00	136,17	761328	71993	105	0,67	503
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	528,7	183,00	--	96752	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4: за 4 кг/см2	528,7	519,00	--	274395	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО ОБОРТОВКЕ:	Тенге			7996862		1020182		

		ИТОГО:				37 008 116		6 105 384		
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				6 105 384				
		Итого с накладными				43 113 501				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2 586 810				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				45 700 311				
		Итого с временными, 1,8 %				46 522 916				
		Зимние удорожания, 0,525 %				244 245				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				186 092				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				465 229				
		ИТОГО:				47 418 482				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				129 773 679				
		2016 год 100% К=2,7367742				129 773 679				

		Итого с учетом договроного коэффициента				**107 063 280,16**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2 141 265,6				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				**109 204 545,77**				
		НДС 12%				13 104 545,49				
		Итого с НДС				**122 309 091,26**				
		Удержано 5%				6 115 454,56				
		Итого с удержанием 5%				**116 193 636,70**				
		Возврат удержанных 5% за 2017 год				**20 364 993,87**				
		Всего к оплате				**95 828 642,83**				

ПРИНЯЛ Руководитель ГУ "Управление строительства Мангистауской области" Хамиев А.Т.
(должность) (подпись)

СДАЛ Директор ТОО "Ондасын Строй" Боранбаев Б.О.
(должность) (подпись)

ТЕХНАДЗОР Инженер по техническому надзору ТОО "EDMOND SHIPWAY" (ЭДМОНД ШИПВЭЙ) Лебедев В.В.
(должность) (подпись)