Заказчик: КГКП «ЦПМСП Масаичи Кордайского района управления здравоохранения Акимата Жамбылской области»
Подрядчнк: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайекого района

Справка (Ф-№3)
Стоимоети выполненных работ за пюль 2009 года
капнтальный ремонт здания МП «Кунбатыс-2» в а. Кунбатыс-2
Кордайского района Жамбылской облаети

«28» июля 2009г.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года ио отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость вынолиенных работ (теиге)
1.	капитальный ремонт здания МП «Кунбатыс-2» в а. Кунбатыс-2 Кордайского района Жамбылской области	460 000	1 540 000				2 000 000
2.	Предоплата						460 000
3.	К оплате						1 540 000
(один миллион пятьсот сорок тысяч) тенге.							

Заказчик:
КГКП «ЦПМСП Масанчи Кордайского района управления здравоохранения Акимата Жамбылской области»
РНН 210400213003
БИК 191401624
ИИК 006609894
КБЕ 16 Код 16
ЖФ АО «Народный банк Казахстана» г. Тараз
И.О. Директора _____Даулетбаков М.

Подрядчик:
ТОО «ПМК Бирлик»

РНН 2104000009853
БИК 191405977
ИИК 000467011
Код 42887
Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Директор _____Болпанкулов Ж. Н.

Акт форма №2

На онлату выполненных строительно-монтажных работ по объекту

Каиитальный ремоит здаиия МП «Кунбатыс-2» в а. Кунбатыс-2 Кордайского района Жамбылекой области

Заказчик: КГКП «ЦПМСП Маеаичи Кордайского райоиа управлеиия здравоохранеиия Акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

«28» июля 2009г.

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад ные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих-строителей рабочнх, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинисто в		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
1.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волиистых асбестоцементных листов, м2	42,96	48,37 44,01	4,36 0,68	2078 1891	187 29	2056	0,29 0,01	12 -
2.	Е0158-15-2	Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля усиленного, м2	42,96	745,88 74,39	4,74 0,74	32043 3196	204 32	3457	0,48 0,01	20 -
3.	Е0113-52-1	Гидрофобизация бетонных поверхностей водным раствором ГКЖ-10, м2	42,96	18,97 6,44	0,03 -	815 277	1 -	224	0,03 -	1 -
4.	Е0158-18-5	Устройство конька из листовой стали, м	6,05	624,52 75,26	1,27 0,2	3778 455	8 1	489	0,48 -	3 -
5.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев, м3	0,134	23143,99 4010,63	395,71 149,06	3101 537	53 20	602	25,88 0,73	3 -
6.	Е0110-73-2	Сборка карнизов из пластиковой панели «Сайдинг», м2	4,84	270,56 246,85	8,99 3,4	1309 1195	43 16	1308	1,64 0,02	8 -
7.	Е0110-73-3	Сборка фронтов из пластиковой панели «Сайдинг», м2	5,86	146,26 120,06	10,33 3,91	857 704	61 23	785	0,78 0,01	5 -

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С цена фирмы	Пластиковая панель «Сайдинг» с фурнитурой, м2	11,23	693 418,8	- 0,74	7786 5061	23 9	108	0,02 0,22	- 3
9. Е0158-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали, м	12,1	418,28 33,48	0,74 0,11	5061 405	9 1	435	0,22 -	3 -
10. Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей, м	6	393,86 62,12	0,16 0,02	2363 373	1 -	399	0,35 -	2 -
11. Е0169-1-2	Пробирка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах т толщиной в 1,5 кирпича, отверстие	6	691,17 208,13	483,04 185,04	4147 1249	2898 1110	2123	1,37 1,02	8 6
12. Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20, мм	13	327,3 60,03	4,95 1,86	4255 780	64 24	1030	0,34 0,01	4 -
13. С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч 18р для воды, Ру 1,6 МПа/16 кгс/см2/, Dy 20 мм, шт	6	483 -	- -	2898 -	-	-	-	-
14. Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32, мм	44	527,3 60,03	4,95 1,86	23201 2641	218 82	3486	0,34 0,01	15 -
15. С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч 18п2 для воды, РУ 1,6МПа/16кгс/см2/, Dy 32 мм, шт	4	888 -	- -	3552 -	-	-	-	-
16. С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/, кг	5	200 -	-	1000 -	-	-	-	-
17. Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов, 1кВт	4,8	4352,1 124,72	43,41 16,26	20890 590	208 78	866	0,78 0,08	4 -
18. Е0118-22-5	Установка кранов воздушных, комплект	4	65,51 25,88	-	262 104	-	132	0,14 -	-
19. Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместительностью 0,1 м3, 1бак	1	4668,28 714,15	85,75 30,94	4668 714	86 31	954	4,17 0,16	4 -

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт/0,18 гкал/ч/, 1 котел	1	14661,12 9159,75	2140,49 801,56	14661 9190	2140 802	12750	52,9 3,91	53 4
21.	С цена фирмы	Котел отопительный стальной бытовой, шт.	1	70000 -	-	70000 -	-	-	-	-
22.	E0120-3-1	Установка дымохода диаметром стали толщиной 0,5 мм, м2	4	1838,3 284,63	16,45 6,16	7353 1139	66 25	1489	1,77 0,03	7 -
23.	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т, 1 насос	1	3586,49 2551,28	150,21 56,25	3586 2551	150 56	3338	14,95 0,28	15 -
24.	С цена фирмы	Насос центробежный с электродвигателем, шт.	1	7460 -	-	7460 -	-	-	-	-
25.	E0116-29-1	Гидравлические испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения днам. до 50мм, м	57	12,59 12,29	-	718 701	-	897	0,06 -	3 -
26.	E0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах, отверстие	6	206,22 163,35	2,32 0,36	1237 980	14 2	884	1,90 -	7 -
27.	E0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2, м2	18,2	176,24 124,2	0,09 0,02	3208 2260	2 -	2137	0,74 -	14 -
		Наружная отделка								
28.	E0161-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью, м2	46,47	798,3 112,55	15,63 11,95	37097 5230	726 555	5467	0,58 0,06	27 3

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая, м2	46,47	402,98 18,11	2,54 0,96	18726 842	118 45	838	0,1 -	5 -
30.	E0167-15-6	Монтаж светильника настенного, шт	1	140,16 138,74	1,42 0,23	140 139	1 -	135	1,89 -	1 -
31.	C151704-24	Светильник подвесной, НСП11Х500-002-У3, шт	1	1620 -	-	1620 -	-	-	-	-
32.	C151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100, шт	1	39 -	-	39 -	-	-	-	-
33.	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм, отверстие	16	8,62 8,6	0,02 -	138 138	-	124	0,05 -	1 -
34.	E0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, довалять на каждые 0,5 кирпича толщина стен отверстие	48	8,17 8,15	0,02 -	392 391	1 -	352	0,05 -	3 -
35.	E0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали, т	0,063	11244,84 8461,13	1453,68 135	708 533	92 9	487	53,59 0,66	3 -
36.	C12021-268	Сварная решетка ограждения, т	0,063	134000 -	-	8442 -	-	-	-	-
37.	E0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток, м2	4,14	155,58 118,89	0,04 0,02	644 492	-	465	0,74 -	3 -
38.	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных, м3	2,4	2664,45 610,65	-	6395 1466	-	1622	3,73 -	9 -
39.	E0111-11-3	Устройство бетонных отмостки и дорожки толщиной 20 мм, м2	23,98	259,01 60,55	16,79 6,3	6211 1452	403 151	1775	0,42 0,03	10 1

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0111-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных отмостки и дорожки, м2	143,88	38,95 0,72	0,84 0,31	5603 104	120 45	165	0,01 -	1 -
		Внутренняя отделка								
41.	E0160-1-5	Разборка кладки печи в футлярах из кровельной стали, м3	1,73	19,03 16,16	2,87 0,45	33 28	5 1	26	0,11 -	-
42.	E0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, м3	1,73	8802,63 2295	154,03 58,5	15229 3970	266 101	4072	14,63 6,28	25 -
43.	E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с нодоконными досками, м2	4,14	270,9 247,12	23,78 8,98	1122 1023	98 37	1060	1,65 0,04	7 -
44.	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов, м2	5,13	158,38 134,6	23,7 8,98	812 690	122 46	737	0,91 0,04	5 -
45.	E0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой и масляной окраски с земли и лесов, м2	77,93	25,7 25,7	-	2003 2003	-	1893	0,18 -	14 -
46.	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 1м	39,4	5,64 5,45	0,19 0,02	222 215	7 1	239	0,04 -	1 -
47.	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия иолов, 1м2	28,77	51,33 46,44	4,89 0,83	1477 1336	141 24	1505	0,34 0,01	10 -
48.	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов, 1м2	28,77	11,07 11,03	0,04 0,02	318 317	1 1	352	0,08 -	2 -
49.	E0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки, м	60	3,69 3,69	-	221 221	-	215	0,03 -	2 -
50.	E0167-7-3	Демоитаж светильников с лампами накаливания, шт	4	9,32 9,09	0,23 0,05	37 16	1 -	36	0,06 -	-
51.	E0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток, шт	11	8,42 8,42	-	93 93	-	90	0,06 -	1 -
52.	E0157-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью до 10 м2, 1 м2	28,77	587,43 124,18	8,95 1,42	16900 3573	257 41	4000	0,82 0,02	24 -
53.	E0157-17-3	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 м площадью до 10 м2, 1 м2	28,77	1941,68 141,1	5,23 0,83	55862 4059	150 24	4520	0,9 0,01	26 -

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных, 1м	39,4	123,9 21,89	0,33 0,05	4882 862	13 2	957	0,14 -	6 -
55.	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройств электропроводки в кирпичных стенах, м	40	113,54 39,69	73,85 28,1	4542 1588	2954 1124	2440	0,26 0,15	10 6
56.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки, м	60	24,84 24,84	-	1490 1490	-	1449	0,15 -	9 -
57.	С151607-241	Проводка с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводи, марка АППВС, число жил и сечение 2х4 мм2, 1000м	0,06	15600 -	-	936 -	-	-	-	-
58.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1 Р31, тип У195 УХЛ2, 1000 шт	0,003	18000 -	-	54 -	-	-	-	-
59.	Е0169-9-4	Заделка борозд в стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм, м	40	56,08 46,67	0,71 0,11	2243 1867	31 4	1684 90	0,24 -	10 -
60.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка, шт.	11	37,55 37,55	-	413 413	-	401 97,2	0,24 -	3 -
61.	151801-15	Выключатель ширкоклавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6 / 220	4	242 -	-	968 -	-	-	-	-
62.	С1511801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С, шт	7	226 -	-	1582 -	-	-	-	-
63.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3, 1000 шт	0,011	16300 -	-	179 -	-	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных/откидных, поворотно-откидных площадью проема до 2 м2, м2	4,14	510,22 250,39	23,76 7,73	2112 1037	98 32	1154 108	1,5 0,04	6 -
65.	C12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой, м2	4,14	14200 -	-	58788 -	-	-	-	-
66.	E0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м, м2	4,14	225,99 108,16	6,98 2,65	936 448	29 11	495	067 0,01	3 -
67.	С цена фирмы	Подоконная доска пластиковая, шириной 30 см, м	4	1332 -	-	5328 -	-	-	-	-
68.	E0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2, м2	3,42	392,85 160,3	24,17 8,22	1344 548	83 28	622	0,96 0,04	3 -
69.	C12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой, м2, м2	3,42	18600 -	-	63612 -	-	-	-	-
70.	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, т	0,06	17023,17, 14826,38	1416,44 497,81	1021 890	85 30	828	94,42 2,44	6 -
71.	C12022-1	Двери металлические 0.9 х 1.9 огрунтованные и окрашенные, шт.	1	25100 -	-	25100 -	-	-	-	-
72.	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню, м2	8,07	702,86 359,66	7,91 2,99	5672 2902	64 24	2766	2,06 0,01	17 -
73.	E0115-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов, м2	28,77	1868,29 1139,16	22,85 5,61	53751 32774	658 161	31123	6,82 0,03	196 1

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0161-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором гипсополимерным при толщине намета до 10 мм, м2	86	484,71 77,74	3,63 0,56	41685 6686	312 48	6363	0,5 0,01	43 -
75.	E0161-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором гипсополимерным при толщине намета до 10мм, м2	28,77	392,49 88,47	3,8 0,59	11292 2545	109 17	2421	0,57 0,01	16 -
76.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, м2	47,04	387,04 74,78	2,63 0,99	18206 3518	123 46	3368 94,5	0,45 -	21 -
77.	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, м2	28,77	334,53 50,2	2,91 1,1	9624 1444	84 32	1395	0,3 0,01	9 -
78.	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке, м2	38,97	194,01 90,05	2,35 0,9	7560 3509	92 35	3349	0,54 -	21 -
79.	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов, м2	28,77	191,99 90,05	2,35 0,9	5524 2591	68 26	2473	0,54 -	15 -
80.	E0167-15-6	Монтаж светильника потолочного, шт.	4	140,16 138,74	1,42 0,23	561 55	6 1	540	0,89 -	4 -
81.	C151701-14	Светильник потолочный, тип НППОЗ-100-001-МУ3, шт.	4	871 -	-	3484 -	-	-	-	-
82.	C151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100, шт.	4	39 -	-	156 -	-	-	-	-
83.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках, т	5,48	27,1 -	-	148 -	-	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	С010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	5,48	57,6 11,52	-	316 63	-	63	0,24 -	1 -
85.		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			746280 130554	13754 5043	134015		773 21
86.		Итого, с поправочным коэффициентом согласно приложения-2, СНРК 8.02-05-2002				773400 156665	16505 6052	161135		928 25
87.		Зарплата в составе пакладиых расходов согласно н.4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				24170				
88.		Итого, прямых затрат				797570 156665	16505 6052	161135		928 25
89.		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п.4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				57522				
90.		Всего ио разделу локальная смета				1016227				
91.		Всего зарплата				186887				
92.		Временные здания и сооружения (2,72%)				27641				
93.		Зимнее удорожание (0,95%)				9654				
94.		Технадзор (0,49%)				4980				
95.		Выслуга лет (1%)				10162				
96.		Дополнительные отпуска (0,4%)				4065				
97.		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1063075				
98.		Итого, в базовых ценах 2009 г. К=1,643				1746632				
99.		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				34933				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.		Стоимость в текущем уровне цен				1781565				
101.		НДС 12%				213788				
102.		Всего по расчету				2 000 000				
103.		Выплачен аванс				460 000				
104.		К оплате				1 540 000				

Заказчик:

КГКП «ЦПМСП Масанчи Кордайского района управления здравоохранения Акимата Жамбылской области»
РНН 210400213003
БИК 191401624
ИИК 006609894
КБЕ 16 Код 16
ЖФ АО «Народный банк Казахстана» г. Тараз

И.О. Директора _____Даулетбаков М.

Подрядчик:

ТОО «ПМК Бирлик»

РНН 2104000009853
БИК 191405977
ИИК 000467011
Код 42887
Кордайский филиал АО «Kaspi bank»

Директор _____Болпанкулов Ж. Н.

Технадзор:

ИП Сатыбалдие И.Е.

РНН 210410142654
БИК 191401624
ИИК 043715709
код 19
филиал Народного банка г.Тараз

_____Сатыбалдиев И.Е.