АҚТАУ ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ » МК
3/102-А
Для ввода в эксплуатацию
06.04.2017
ГУ « Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства »

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«09» 02 2018 г.

Заказчик **Касымгалиев Жарас Амангельдиевич, Нурканова Жаннур Измухановна г.Актау 8 микрорайон, 5 дом, 5 квартира;**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии **от _____, ТОО «Ондасын Строй», директор Боранбаев Б.О., г.Актау микрорайон 27, дом 44, кв1,**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от _____, ТОО «Маңғыстау Инжиниринг», эксперт Абиш Марат Қабиұлы, аттестат №06654 от 18.02.2014г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от _____, ТОО «Актау+НШ» в лице директора Куншигаров Е.Д., №16020001 от 29.12.2016г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Административное здание по адресу г.Актау 31Б здание №4» с наружными инженерными сетями (водопровод, канализация, сети связи, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства)**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу **г.Актау, микрорайон 31 «Б», здание №4**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **разрешение на строительство Талон №10 от 26.03.2015г.**

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» № 10 от 26.03.2015г.**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) _____

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) _____

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2015 г.;**

(месяц, год)

окончание работ **май 2017г.;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **25 ;**
фактически, месяц: **25 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико - экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число помещений	площадь помещений, $м^2$		число помещений	площадь помещений, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего помещений, в том числе:	81	1731,3	1054,9	81	1731,3	1054,9
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Архитектурное решение:

Административное здание с подвалом, фундамент – ленточный бетон, наружные и внутренние стены из камня-ракушечника, перегородки из камня-ракушечника и пеноблока, плиты перекрытии железобетонные, кровля из металлочерепицы. Оконные блоки – из металлопластиковых профилей с заполнением стеклопакетами. Внутренняя отделка помещений с учетом и назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований с использованием следующих видов и типов материалов: полы –ламинат и керамическая напольная плитка; стены и перегородки – штукатурка, левкас, водоэмульсионная окраска; потолки - армстронг; двери – внутренние деревянные и из

металлопластиковых профилей с заполнением стеклопакетами; наружные двери – из металлопластиковых профилей с заполнением стеклопакетами.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации): всего _____ тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Административное здание по адресу г.Актау 31Б здание №4» с наружными инженерными сетями (водопровод, канализация, сети связи, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства)

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Касымгалиев Жарас Амангельдиевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

Заказчик **Нурканова Жаннур Измухановна**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

Технический надзор **ТОО «Маңғыстау Инжиниринг», технадзор Әбіш М.К.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

Авторский надзор **ТОО «Актау+НШ» в лице директора Куншигаров Е.Д.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ондасын Строй» директор Боранбаев Б.О.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

« АҚТАУ ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ » ММ
Пайдалануға арналған / для ввода в эксплуатацию
ГУ « Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства »

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристика объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		Число этажей (этаж)	Площадь застройки (м2)	Объем здания (м3)	Общая площадь (м2)	Жилая площадь (м2)	Площадь не жилых помещений (м2)	Площадь парковачных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А. Административное здание	м2	3	569,3	7353	1731,3	1054,9	676,4	-
Г1. Служебное строение	м2	1	190,1	635				
I. Калитка (металический)	м.п	L=1,10 м.п	H=2,75					
II. Ворота (металический)	м.п	L=4,10 м.п	H=2,75					
III. Калитка (металический)	м.п	L=1,04 м.п	H=2,75					
IV. Ворота (металический)	м.п	L=7,59 м.п	H=2,75					
V. Забор (металический)	м.п	L=166, 29 м.п	H=2,75					
VI. Мощение (брусчатые)	м2	1559,8						
VII. Отмостка (бетон)	м2	123,5						

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		Электроснабжения	водоснабжения	Горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ленточный ж/бетон	Камень - ракушечник	металлочерепица	Автономная	централизованная	централизованная	Автономная	централизованная	Автономная

Заказчик **Касымгалиев Жарас Амангельдиевич г.Актау 8 микрорайон, 5 дом, 5 квартира;**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

Заказчик **Нурканова Жаннур Измухановна**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

Авторский надзор **ТОО «Актау+НШ» в лице директора Куншигаров Е.Д.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

5 парақ.

ҚР ӘМ Маңғыстау облысының Әділет департаменті
Ақтау қаласының Әділет басқармасы

Өтініш № 00213806765	Пункт № 200:044:001:1
Кадастр № 13:200:044:001	Тіркелген күні 06.04.2018
Тіркеуші (Маман) Узганбаева	Қолы
Басшы Исакова Д.Е	Қолы

Заказчик Касымгалиев Ж.А.,Нурканова Ж.И. г.Актау 8 микрорайон,5 дом,5 квартира
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес: Административное здание по адресу гАктау 31Б здание №4 с наружными сетями (водопровод,канализация,сети связи,электроснабжение,газоснабжение,теплоснабжение,автомобильные дороги,проездных зон,тротуаров,благоустройства)

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2017 года

на 6-1 Общестроительные работы по возведению здания

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Земляные работы								
1	1	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	669,12	0,2	0,2	136	136	41	0	0
			м2		0	0,07	0	47	78,57	0	0
2	2	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	432,672	29,64	28,58	12825	12364	3986	0,01	3
			м3		0,99	9,56	428	4137	78,57	0,04	15
3	3	Е0101-17-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1009,568	48,61	46,86	49074	47311	15258	0,01	11
			м3		1,63	15,68	1646	15833	78,57	0,06	58
4	4	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2451,808	108,2	108,2	265286	265286	47751	0	0
			т	---	0	21,64	0	53057	81	0,45	1114
5	5	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную	173,069	389,25	0	67367	0	68512	2,48	429
			м3		389,25	0	67367	0	91,53	0	0
6	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	167,19	21,55	4,52	3602	755	2486	0,11	18
			м3		17,03	0	2847	0	78,57	0	0
7	7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	167,19	38,62	12	6456	2006	637	0,01	2
			м3		1,62	2,75	271	459	78,57	0,01	2
8	8	Е0101-19-2 К=30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	448,91	48,05	41,1	21569	18450	5996	0	0
			м3		0	15,3	0	6868	78,57	0,07	33
9	9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	448,91	3,8	3,24	1706	1456	627	0	1
			м3		0,48	1,12	215	503	78,57	0	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	161,815	6,48	6,48	1048	1048	297	0	0
			м3		0	2,1	0	340	78,57	0,01	1
11	11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, вязух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28,556	134,1	0	3829	0	3894	0,97	28
			м3		134,1	0	3829	0	91,53	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				432900				
			Раздел: Фундаменты								
12	12	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	67,27	687,86	24,55	46272	1651	3651	0,26	18
			м2		39,83	9,2	2679	619	99,63	0,04	3
13	13	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	42,549	7799,61	208,34	331866	8865	20264	2,6	111
			м3		425,25	78,71	18094	3349	85,05	0,38	16
14	14	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,151	50900		109486				
			т								
15	15	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	56	378,04	172,69	21170	9671	9631	0,48	27
			шт		76,28	60,21	4272	3372	113,4	0,24	13
16	16	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	195	537,17	243,37	104749	47458	47165	0,67	130
			шт		106,88	85,08	20842	16591	113,4	0,34	66
17	17	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/	14,14	11500		162610				
			м3								
18	18	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	105,3	10700		1126710				
			м3								
19	19	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков фундаментов бетонных	4,3	7639,32	311,32	32849	1339	2270	2,82	12
			м3		441	117,61	1896	506	85,05	0,57	2
20	20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	123,74	143		17695				
			м3								
21	21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	123,74	407		50362				
			м3								
22	22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	595,686	245,44	3,82	146205	2276	24539	0,21	126
			м2		37,35	1,44	22249	858	95,58	0,01	4
23	23	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	56,732	292,88	4,19	16616	238	3593	0,38	22
			м2		58,05	1,58	3293	90	95,58	0,01	0
			Итого по разделу: Фундаменты				2166590				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Стены								
24	24	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м м3	543,92	2279,67	309,62	1239958	168409	331423	3,13	1702
					456,75	117	248435	63639	95,58	0,57	310
25	25	Сирайс	Стоимость камня ракушечника м3	533,042	3500		1865646				
26	26	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,2453	72779,65	422,15	17855	104	2192	56,4	14
					8257,5	157,5	2026	39	95,58	0,77	0
27	27	Е0108-23-7	Кладка из известняка перегородок неармированных из плит при высоте этажа до 4 м м3	56,698	2607,65	244,15	147849	13843	76817	7,77	441
					1183,5	92,25	67102	5230	95,58	0,45	26
28	28	Сирайс	Стоимость камня ракушечника м3	55,564	6500		361166				
29	29	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	80	398,96	250,96	31917	20077	22070	0,81	65
					130,73	88,22	10458	7058	113,4	0,37	30
30	30	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ м3	13,44	26100		350784				
31	31	Е0109-18-1	Монтаж перемычек дверных проемов из профильных труб 100х5 т	0,4913	7285,83	3593,45	3580	1766	1336	14,3	7
					2385	971,06	1172	477	72,9	3,51	2
32	32	С11011-623	Поковки из квадратных заготовок т	0,4913	80500		39554				
33	33	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз м2	5,72	16,64	0,02	95	0	20	0,02	0
					4,39	0	25	0	72,9	0	0
34	34	Е0108-12-2	Перемычки из арматуры А3Д28мм т	0,075	161258,56	846,56	12094	63	502	32,7	2
					5985	317,25	449	24	95,58	1,55	0
35	35	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,075	45800		3435				
36	36	Е0106-21-1	Устройство ригелей м3	20,224	12854,31	3768,94	259965	76223	58493	12,53	253
					2040,75	1019,84	41272	20625	85,05	3,9	79
37	37	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,27	52400		14148				
38	38	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,67	45800		30686				
39	39	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	3	10721,27	884,81	32164	2654	5425	9,96	30
					1579,5	334,24	4739	1003	85,05	1,63	5

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	40	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0604	52400		3165				
41	41	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,232	45800		10626				
42	42	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	43,96 	10829,95 1368	316,01 119,39	476085 60137	13892 5248	61789 85,05	8,25 0,58	[illegible]3 26
43	43	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,953	52400		102337				
44	44	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,27	50600		13662				
45	45	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	200	1624,66 465,75	373,54 135,07	324933 93150	74707 27014	151407 113,4	2,66 0,61	532 121
46	46	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	3	1007,12 299,25	200,77 71,15	3021 898	602 213	1400 113,4	1,74 0,31	5 1
47	47	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	1905,75	3150		6003113				
48	48	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	1,082	89308,57 31950	2434,57 920,25	96595 34557	2633 995	44795 113,4	170 4,49	184 5
49	49	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,082	52400		56675				
50	50	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм м3	5,83	10842,53 1332	269,2 101,7	63212 7766	1569 593	7899 85,05	8,21 0,5	48 3
51	51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,583	52400		30549				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	52	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2915	50600		14750				
			Итого по разделу: Стены				11609617				
			Раздел: Полы								
53	53	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	495,944	687,86	24,55	341139	12175	26918	0,26	130
			м2		39,83	9,2	19753	4563	99,63	0,04	22
54	54	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	495,944	341,55	14,76	169389	7320	31826	0,36	179
			м2		52,43	5,54	26002	2748	99,63	0,03	13
55	55	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	495,944	36,23	0,67	17970	332	1065	0,01	5
			м2		1,69	0,25	838	124	99,63	0	1
56	56	Е0111-27-3	Устройство покрытий из цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	59,513	999,08	11,72	59459	697	11600	1,06	63
			м2		171,68	4,39	10217	261	99,63	0,02	1
57	57	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	436,431	925,06	4,9	403725	2139	29157	0,38	167
			м2		58,5	1,85	25531	807	99,63	0,01	4
58	58	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	694,322	123,31	0,16	85617	111	12490	0,09	62
			м		16,18	0,07	11234	49	99,63	0	0
59	59	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	64,49	590,69	2,07	38094	133	18529	1,38	89
			м2		258,75	0,79	16687	51	99,63	0	0
60	60	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	332,51	322,26	9,95	107155	3308	20591	0,36	118
			м2		52,2	3,74	17357	1244	99,63	0,02	6
61	61	Е0111-27-3	Устройство покрытий из цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	332,51	999,08	11,72	332205	3897	64809	1,06	352
			м2		171,68	4,39	57085	1460	99,63	0,02	7
62	62	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	298,79	143,5	0,32	42876	96	13806	0,24	71
			м		41,63	0,11	12439	33	99,63	0	0
63	63	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	1155,322	184,03	4,37	212609	5049	15565	0,07	85
			м2		10,53	1,64	12166	1895	99,63	0,01	9
64	64	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	958,04	673,81	2,96	645537	2836	42984	0,19	182
			м2		39,61	0,92	37948	881	99,63	0	5
65	65	Е0111-34-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из многослойных паркетных досок типа TArKETT по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	197,282	4165,04	3,5	821687	690	9441	0,2	39
			м2		42,14	1,09	8313	215	99,63	0,01	1
66	66	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1617,45	123,31	0,16	199449	259	29096	0,09	145
			м		16,18	0,07	26170	113	99,63	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	67	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	102,06	398,48	102,53	40669	10464	20647	0,9	92
			м2		151,65	35,67	15477	3640	97,2	0,14	14
68	68	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	17,64	4250		74970				
			м2								
69	69	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	88,83	4010		356208				
			м2								
70	70	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	Установка наличников	298,5	99,63	0,41	29738	122	3493	0,08	24
			м		11,97	0,07	3573	21	87,48	0	0
71	71	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	59	77,9	0	4596	0	4385	0,39	23
			шт		76,46	0	4511	0	87,48	0	0
72	72	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	59	1380		81420				
			комплект								
73	73	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	59	583		34397				
			шт								
74	74	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	8,4	330,85	32,08	2779	269	2580	1,49	13
			м2		272,25	12,13	2287	102	97,2	0,06	0
75	75	С12022-1	Двери 1,0х2,1 огрунтованные и окрашенные	5	25100		125500				
			шт								
76	76	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	5	583		2915				
			шт								
77	77	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3922,47	168,08	4,07	659274	15946	506525	0,74	2903
			м2		135,68	0,97	532201	3805	85,05	0,05	203
78	78	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	106,68	781,28	6,33	83347	675	31770	1,79	191
			м2		312,75	2,39	33364	255	85,05	0,01	1
79	79	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	295,1	1028,3	4,62	303451	1363	71293	1,52	449
			м2		254,97	3,14	75242	927	84,24	0,02	5
80	80	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3922,47	306,5	2,1	1202237	8237	243977	0,39	1530
			м2		65,03	0,79	255078	3099	85,05	0	15
81	81	Е0115-37-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Облицовка потолков плитами типа Армстронг по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой каркасов	1498,91	1627,96	16,15	2440171	24200	1541393	6,49	9728
			м2		1084,3	3,89	1625268	5835	85,05	0,02	31
82	82	С11011-563	Плиты гипсоволокнистые, толщина 36 мм	1498,91	310		464662				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	83	Е0115-37-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков натяжных потолков по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	135,74	1463,59	18,49	198667	2510	127174	5,91	802
			м2		986,89	4,54	133960	616	85,05	0,02	3
84	84	Справс	Натяжные потолки	135,74	977,43		132676				
			м2								
85	85	Е0115-37-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков ХДМ по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	88,68	1463,59	18,49	129791	1640	83084	5,91	524
			м2		986,89	4,54	87517	402	85,05	0,02	2
86	86	Справс	стоимость ХДМ потолочных	88,68	418,9		37148				
			м2								
			Итого по разделу: Полы				9881530				
			Раздел: Проемы								
87	87	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	149,475	346,04	18,87	51725	2821	23057	0,82	122
			м2		136,44	6,39	20394	955	97,2	0,03	5
88	88	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - имиост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	149,475	5206		778167				
			м2								
89	89	Е0110-22-1	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	149,475	447,92	10,41	66953	1556	29258	1,11	166
			м2		177,3	3,94	26502	589	97,2	0,02	3
90	90	С12069-21	Доски подоконные клееные, облицованные сверхтвердой древесно-волокнистой плитой или водостойкой фанерой, марка ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 300 мм	202,3	1040		210392				
			м								
91	91	Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	133,8	435,9	2,02	58323	270	8169	0,39	53
			м		64,13	0,48	8581	64	85,05	0	0
92	92	Е0109-21-10	Монтаж косоура из швеллера №20	0,902	2441,16	1397,33	2202	1260	922	4,54	4
			м		801	460,99	723	416	72,9	1,83	2
93	93	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,902	69700		62869				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	94	Е0106-22-5	Устройство монолитных конструкции лестниц со ступенями	20,094	14755,27	414,6	296492	8331	52975	13	261
			м3		2646,56	143,26	53180	2879	85,05	0,63	13
95	95	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,366	51000		69666				
			т								
96	96	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	95,022	999,08	11,72	94935	1114	18521	1,06	101
			м2		171,68	4,39	16313	417	99,63	0,02	2
97	97	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений из никелированных труб	43,2	430,66	7,69	18604	332	17549	1,74	75
			м		319,5	2,9	13802	125	113,4	0,01	1
98	98	Сирайс	Стоимость никелированных труб	87,6	6457,99		565720				
			м								
99	99	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутвакаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	504	590,69	2,07	297707	1043	144805	1,38	696
			м2		258,75	0,79	130410	398	99,63	0	2
100	100	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	504	148,03	4,93	74605	2485	16787	0,19	94
			м2		29,25	1,85	14742	932	96,39	0,01	5
101	101	СирайсТОО"ЛайсКомпания"	Стоимость плиты пенополистирольной ПС125 1000х600х50х6 упаковка 3,6м2 4471тг	50,4	538,74		27153				
			м2								
102	102	Е0110-14-1	Установка стропил	12,074	21304,82	334,28	257226	4036	45945	22,1	267
			м3		3397,5	126	41020	1521	97,2	0,62	7
103	103	Е0110-84-2	Антисептирование настами перекрытий по открытым прогонам	504	220,01	0,75	110885	378	9183	0,1	48
			м2		16,58	0,29	8356	146	97,2	0	1
104	104	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	12,1	573,75	28,11	6942	340	1755	0,78	9
			м3		123,75	10,58	1497	128	97,2	0,05	1
105	105	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	504	121,68	8,3	61325	4184	51468	0,57	285
			м2		94,18	1,17	47467	589	96,39	0	2
106	106	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	40,4	545,62	2,49	22043	101	459	0,06	2
			м		9,68	0,92	391	37	96,39	0	0
107	107	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,1797	44300		7962				
			т								
108	108	Е0113-17-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	11,87	23,96	0,05	284	1	56	0,03	0
			м2		5,85	0,02	69	0	72,9	0	0
109	109	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,87	20,36	0,02	242	0	40	0,02	0
			м2		4,16	0	49	0	72,9	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	110	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	35,28	6118,12	245,72	215847	8669	17938	2,71	96
			м3		382,5	92,25	13495	3255	96,39	0,45	16
111	111	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	40,4	1254,43	15,48	50679	625	5343	0,75	30
			м		117,68	5,81	4754	235	96,39	0,03	1
112	112	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	40,4	464,22	1,22	18754	49	1928	0,28	11
			м		44,1	0,45	1782	18	96,39	0	0
113	113	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий / свесов кровли/ из листовой оцинкованной стали	24	544,76	1,24	13074	30	3951	0,97	23
			м2		153,23	0,47	3678	11	96,39	0	0
114	114	Е0108-23-4	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа свыше 4 м	46,4	1790,01	259,61	83056	12046	33594	3,98	185
			м3		585	96,75	27144	4489	95,58	0,47	22
115	115	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	157,8	313,09	1,96	49405	309	16306	0,61	96
			м2		108,9	0,45	17184	71	85,05	0,03	4
116	116	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	116,06	313,09	1,96	36337	227	11993	0,61	71
			м2		108,9	0,45	12639	52	85,05	0,03	3
117	117	Е0115-162-3	Окраска парапета на крыше по подготовленной поверхности поливинилацетатная	116,056	82,14	1,75	9533	203	2095	0,11	13
			м2		18,45	0,65	2141	75	85,05	0	0
			Итого по разделу: Проемы				3619109				
			Раздел: Фасад								
118	118	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1097,22	125,15	0,62	137318	680	80495	0,43	476
			м2		68,85	0,23	75544	252	95,58	0	1
119	119	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1097,22	764	4,92	838276	5398	202107	1,15	1262
			м2		193,05	1,87	211818	2052	85,05	0,01	10
120	120	Спрайс	стоимость цементно пенополистирольного раствора	32,917	3979,52		130992				
			м3								
121	121	Е0115-11-6	Облицовка поверхностей линейными чистотесаными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня до 450 мм	1097,22	3072,81	67,89	3371549	74490	2709504	13,7	15032
			м2		2587,5	25,65	2839057	28144	85,05	0,13	137
122	122	Спрайс	Стоимость чистотесаного известкового камня Атлан	1097,22	3938,41		4321306				
			м2								
123	123	Спрайс	Стоимость декоративных поясков	314,4	977,43		307303				
			м								
			Итого по разделу: Фасад				9106744				
			Раздел: Пожарная лестница								
124	124	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	4	209,01	180,88	836	724	289	0,2	1
			яма		28,13	54,63	113	219	78,57	0,21	1
125	125	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1	111,62	2,62	112	3	13	0,07	0
			м2		10,51	0,99	11	1	99,63	0	0
126	126	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,448	8119,31	95,97	3637	43	342	4,9	2
			м3		771,75	36,25	346	16	85,05	0,18	0
127	127	Е0109-43-1	Монтаж стоек опор	0,5792	11487,34	4590,56	6653	2659	2611	25,3	15

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	т		4725	840,11	2737	487	72,9	3,01	2
128	128	E0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	1,568	16,64	0,02	26	0	6	0,02	0
			м2		4,39	0	7	0	72,9	0	0
129	129	E0113-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837	1	21,34	0,02	21	0	3	0,02	0
			м2		4,16	0	4	0	72,9	0	0
130	130	E0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	1,12	477,68	1,27	535	1	245	1,42	2
			м2		270	0,47	302	1	72,9	0	0
131	131	E0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	2,184	14359,66	5522,03	31354	12057	13083	35,9	78
			т		6075	1322,37	13265	2887	72,9	4,73	10
132	132	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0014	58700		81				
			т								
133	133	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,2792	69700		19463				
			т								
134	134	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 5-12 мм	0,0235	63600		1497				
			т								
135	135	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,5792	147100		85197				
			т								
136	136	E0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	58,95	43,6	0,1	2570	6	557	0,06	3
			м2		11,62	0,04	685	2	72,9	0	0
137	137	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	58,95	20,36	0,02	1200	1	199	0,02	1
			м2		4,16	0	245	0	72,9	0	0
			Итого по разделу: Пожарная лестница				153183				
			Раздел: Крыльцо и пандус входной группы								
138	138	E0157-14-1	Устройство подстилающего слоя песчанного	41,1	191,32	1,37	7863	56	1361	0,22	9
			1м2		32,94	0,29	1354	12	89,67	0	0
139	139	E0151-3-1	Устройство насыпи в здании подсыпкой грунта	66,541	710,72	0,02	47292	1	41522	4,74	315
			м3		681,75	0	45364	0	82,38	0	0
140	140	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	41,1	21,55	4,52	886	186	611	0,11	4
			м3		17,03	0	700	0	78,57	0	0
141	141	E0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	41,025	590,69	2,07	24233	85	11787	1,38	57
			м2		258,75	0,79	10615	32	99,63	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	142	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и водоотливниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	11,01	7655,8	367,51	84290	4046	5167	2,37	26
			м3		357,75	138,83	3939	1529	85,05	0,68	7
143	143	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1946	53000		10314				
			т								
144	144	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	4,5	13544,59	379,21	60951	1706	9613	13	59
			м3		2117,25	143,26	9528	645	85,05	0,7	3
145	145	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	4,32	12254,75	955,03	52941	4126	11393	15,2	66
			м3		2430	360,77	10498	1559	85,05	1,76	8
146	146	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004*	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0585	47400		2775				
			т								
147	147	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0022	50900		110				
			т								
148	148	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	47,34	21,55	4,52	1020	214	704	0,11	5
			м3		17,03	0	806	0	78,57	0	0
149	149	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	157,8	687,86	24,55	108544	3874	8565	0,26	42
			м2		39,83	9,2	6285	1452	99,63	0,04	7
150	150	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	11,046	6598,87	66,01	72891	729	2304	1,35	15
			м3		195,75	24,93	2162	275	85,05	0,12	1
			Итого по разделу: Крыльцо и пандус входной группы				474109				
			ИТОГО:				37443776	1062826			42729
							7474029	328900			2561
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**7588993**				
			На металломонтажные работы				**17952**				
			Всего накладных расходов:				**7606944**				
			Итого с накладными				**45050721**				
			- заработная плата				**1141042**				
			- трудоемкость				**3803**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**2703044**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**47753765**				
			Итого с временными, 1,44 %				**48441419**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				**48635185**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**48828951**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**49313365**				
			ИТОГО:				**49313365**				
			Сметная заработная плата				**8943971**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость				**49093**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736				**134921367**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**2698427**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**137619794**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**16514375**				
			Итого с НДС				**154134169**				
			Всего:				**154 134 169.00**				

Заказчик: Касымгалиев Ж.А.,Нурканова Ж.И. _____ (подпись) Касымгалиев Ж.А.,Нурканова Ж.И.

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын строй" _____ (подпись) Боранбаев Б.О.

Технический надзор ТОО "Маңғыстау Инжиниринг" _____ (подпись) Абиш М.К.

Заказчик — Касымгалиев Ж.А.,Нурканова Ж.И. г.Актау 8 микрорайон,5 дом,5 квартира

Подрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес: — Административное здание по адресу гАктау 31Б здание №4 с наружными сетями (водопровод,канализация,сети связи,электроснабжение,газоснабжение,теплоснабжение,автомобильные дороги,проездных зон,тротуаров,благоустройства)

А К Т
приемки выполненных работ

за январь 2018 года

на Электроснабжение. Внутриплощадочные сети.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-----Внутриплощадочные сети								
94	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	576	18,51	17,50	10664	10082	3026	0,01	4
		м3		1,01	4,41	582	2538	97	0,02	9
95	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	518,4	3,35	3,35	1737	1737	585	–	–
		м3		–	1,16	–	603	97	–	2
96	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	57,6	122,18	–	7038	–	7952	0,89	51
		м3		122,18	–	7038	–	113	–	–
97	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	900	36,70	27,80	33030	25020	13423	0,06	54
		м		8,80	6,90	7920	6210	95	0,04	36
98	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	370	26,40	3,10	9768	1147	6889	0,11	41
		м		19,10	0,50	7067	185	95	–	1
99	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	290	31,50	7,50	9135	2175	5896	0,12	35
		м		19,80	1,60	5742	464	95	0,01	3
100	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	190	44,00	10,60	8360	2014	5650	0,18	34

			м		29,00	2,30	5510	437	95	0,01	3
101	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		50	27,70	2,10	1385	105	960	0,10	5
			м		19,70	0,50	985	25	95	--	--
102	С151601-550 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,204	735302,00	--	150002	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
103	С151601-549 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,306	609341,00	--	186458	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
104	С151601-490 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,408	79592,00	--	32474	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий		0,05	230122,38	--	11506	--	1238	144,00	7
			кан.-км		22500,00	--	1125	--	110	--	--
106	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее		900	32,40	23,70	29160	21330	12398	0,06	54
			м		8,60	5,90	7740	5310	95	0,03	31
107	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012		0,305	18800,00	--	5734	--	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты		900	22,20	3,10	19980	2790	16758	0,11	99
			м		19,10	0,50	17190	450	95	--	3
109	СПРАЙС АктауЭнергоКабель	Лента сигнальная "Осторожно кабель" ЛСЭ-450		900	22,84	--	20553	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
					------Наружное освещение						
110	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		371,2	18,51	17,50	6872	6497	1950	0,01	3
			м3		1,01	4,41	375	1636	97	0,02	6
111	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		334,08	3,35	3,35	1120	1120	377	--	--
			м3		--	1,16	--	388	97	--	1
112	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		37,12	122,18	--	4535	--	5125	0,89	33

			м3		122,18	--	4535	–	113	--	--
113	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее		580	36,70	27,80	21286	16124	8651	0,06	35
			м		8,80	6,90	5104	4002	95	0,04	23
114	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг		482	26,40	3,10	12725	1494	8975	0,11	53
			м		19,10	0,50	9206	241	95	–	1
115	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		18	27,70	2,10	499	38	345	0,10	2
			м		19,70	0,50	355	9	95	–	–
116	С151601-492 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,306	126202,00	–	38618	--	–	--	--
			км		--	–	–	--	–	--	--
117	С151601-491 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,204	90197,00	--	18400	--	--	–	--
			км		--	–	--	--	--	--	--
118	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий		0,018	230122,38	--	4142	–	446	144,00	3
			кан.-км		22500,00	–	405	–	110	–	--
119	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты		580	22,20	3,10	12876	1798	10800	0,11	64
			м		19,10	0,50	11078	290	95	--	2
120	СПРАЙС АктауЭнергоКабель	Лента сигнальная "Осторожно кабель" ЛСЭ-450		580	22,84	–	13246	–	--	–	--
			м		--	–	–	--	–	--	--
		СВЕТИЛЬНИК 15(шт)									
121	Е0101-149-1	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 1 группы, глубина ям до 2 м		15	154,07	133,32	2311	2000	888	0,14	2
			яма		20,75	40,27	311	604	97	0,16	2
122	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,108	172357,31	536,06	18615	58	5407	289,00	31
			1т		47475,00	202,50	5127	22	105	0,99	--
123	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов		0,114	120,67	0,23	14	–	12	0,61	–
			м3		96,75	0,09	11	–	105	–	–
124	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		7,35	610,68	24,55	4488	180	443	0,26	2
			м2		39,83	9,20	293	68	123	0,04	–
125	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов		5,055	9081,00	95,97	45904	485	4289	4,90	25
			м3		771,75	36,25	3901	183	105	0,18	1

126	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	35,505	245,44	3,82	8714	136	1625	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1326	51	118	0,01	–
127	Е0109-53-3	Монтаж металлоконструкций,закрепляемых на фундаментах-СТОЙКА	0,80985	16352,36	681,42	13243	552	10789	95,00	77
		т		14670,00	132,75	11880	108	90	0,65	1
128	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т СТОИМОСТЬ СТОЙКИ	0,80985	172800,00	–	139942	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
129	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальныхтрубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	31,58415	2680,92	2005,12	84675	63330	22648	2,14	68
		т		360,00	322,92	11370	10199	105	1,04	33
130	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	37,5	46,20	5,30	1733	199	1258	0,22	8
		м		34,40	0,90	1290	34	95	0,01	–
131	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	22,5	45,00	6,70	1013	151	722	0,19	4
		м		32,20	1,60	725	36	95	0,01	–
132	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0612	50586,00	–	3096	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
133	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	15	1745,38	1411,25	26181	21169	9022	2,01	30
		шт		333,00	239,85	4995	3598	105	0,81	12
134	С151703-50 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип РТУ 04С-125-002 У1 ГОСТ 8045-82	15	5144,00	–	77160	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
135	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	15,3	619,00	–	9471	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
136	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	15	254,80	12,50	3822	188	3861	1,00	15
		шт		234,00	–	3510	–	110	–	–
137	Ц0108-61-1	Предохранитель	15	276,50	18,60	4148	279	2914	1,00	15
		шт		200,00	4,50	3000	68	95	0,03	–

138	СПРАЙС п.126	Предохранитель Е-27	15	101,95	--	1529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	22,5	100,70	0,07	2266	2	1425	0,37	8
		м2		60,30	0,02	1357	--	105	--	--
		---Заземление и молниезащита								
140	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	140,10	24,10	560	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
141	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круг из стали, d 16 мм	0,0316	50900,00	--	1608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм	4	140,10	24,10	560	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
143	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00444	55620,00	--	247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,25	167,40	--	1046	--	1182	1,18	7
		м3		167,40	--	1046	--	113	--	--
145	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6,25	122,18	--	764	--	863	0,89	6
		м3		122,18	--	764	--	113	--	--
146	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	26,30	3,30	658	83	556	0,14	4
		м		23,00	0,40	575	10	95	--	--
147	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,00315	46400,00	--	146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:	Тенге			1 125 217		180 248		
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				180 248				
		Всего накладных расходов:				180 248				
		Итого с накладными				1 305 465				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				78 328				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 383 793				
		Итого с временными, 1,44 %				1 403 720				

		Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				**5 615**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**5 615**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**14 037**				
		ИТОГО:				**1 428 986**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,736				**3 909 707**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**78 194**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 987 901**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**478 548**				
		Итого с НДС				**4 466 449**				
		Всего:				**4 466 449**				

Заказчик: Касымгалиев Ж.А.,Нурканова Ж.И. _____ (подпись) _____ (подпись) Касымгалиев Ж.А.,Нурканова Ж.И.

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" _____ (подпись) Боранбаев Б.О.

Технический надзор ТОО "Мангыстау Инжиниринг" _____ (подпись) Абиш М.К.

Заказчик Касымгалиев Ж.А.,Нурканова Ж.И. г.Актау 8 микрорайон,5 дом,5 квартира
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес: Административное здание по адресу гАктау 31Б здание №4 с наружными сетями (водопровод,канализация,сети связи,электроснабжение,газоснабжение,теплоснабжение,автомобильные дороги,проездных зон,тротуаров,благоустройства)

А К Т
приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

на 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ВОДОПРОВОД В1								
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	584,3	27,84	26,18	16264	15294	5022	0,01	7
			м3		1,66	7,2	970	4207	97	0,03	15
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18	262,72	0	4729	0	5344	1,85	33
			м3		262,72	0	4729	0	113	0	0
3	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	89,7	134,1	0	12029	0	13593	0,97	87
			м3		134,1	0	12029	0	113	0	0
4	4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	508,4	3,35	3,35	1704	1704	573	0	0
			м3		0	1,16	0	591	97	0	2
5	5	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	508,4	1,48	1,48	753	753	254	0	0
			м3		0	0,51	0	261	97	0	1
6	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	508,4	21,55	4,52	10954	2296	8398	0,11	55
			м3		17,03	0	8658	0	97	0	0
7	7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм	0,195	58881,69	25695,31	11482	5011	10112	194	38

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км		33075	6813,45	6450	1329	130	26,38	5
8	10	E0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,195	8287,75	0	1616	0	2036	51,5	10
			км		8032,5	0	1566	0	130	0	0
9	11	E0122-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм /ФУТЛЯР/	0,006	258148,62	119848,99	1549	719	1259	607	4
			км		116100	45274,5	697	272	130	221,12	1
10	13	E0122-20-8 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,006	626062,25	104375,72	3756	626	792	356,7	2
			км		62122,5	39429	373	237	130	192,57	1
11	14	E0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм /ФУТЛЯР в колодце/	0,002	199804,17	95036,29	400	190	318	458	1
			км		86400	35901	173	72	130	175,34	0
12	16	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	8	244,98	0,28	1960	2	1529	0,84	7
			м		146,93	0,11	1175	1	130	0	0
13	17	E0122-48-1 K=0,375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм	1	1732,01	209,93	1732	210	648	3	3
			футляр		495,28	3,48	495	3	130	0,01	0
14	18	E0122-48-1 K=0,25	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	1	1154,67	139,95	1155	140	432	2	2
			футляр		330,19	2,32	330	2	130	0,01	0
15	19	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
			шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	0
16	22	E0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 65 мм	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
			шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	0
17	25	E0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 65 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
			фланец		96,75	0	194	0	130	0	0
18	27	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок под фланец	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
			шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
19	33	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /тройник,заглушка,переход/	0,0185	247994,13	49389,75	4588	914	1958	312,7	6
			т		62775	18657	1161	345	130	91,12	2
20	34	E0122-38-2	Врезка в существующую сеть трубопровода диам. 75 мм	1	732,12	120,17	732	120	529	1,86	2
			врезка		362,25	45	362	45	130	0,22	0
21	35	E0122-38-3	Врезка в существующую сеть трубопровода диам. 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
			врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	0
22	36	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,355	7715,1	1879,87	10454	2547	3477	8,86	12
			м3		1435,5	538,43	1945	730	130	2,06	3
23	37	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,355	132		179				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,1	245,44	3,82	3215	50	600	0,21	3
			м2		37,35	1,44	489	19	118	0,01	0
25	47	Е0106-1-20	Упор из бетона	1	11195,24	311,32	11195	311	587	2,82	3
			м3		441	117,61	441	118	105	0,57	1
26	48	Е0146-30-1	Пробивка отверстий	2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	0
			отверст.		22,86	7,74	46	15	100	0,04	0
27	49	Е0146-33-3	Заделка отверстий, бетон В7,5	0,1	30177	355,81	3018	36	1144	75,58	8
			м3		11301,75	135	1130	14	100	0,66	0
28	50	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,5	112,13	2,62	617	14	78	0,07	0
			м2		10,51	0,99	58	5	123	0	0
29	51	Е0127-38-1	Устройство отмостки из бетона В15 толщ.16см	5,5	1923,89	14,12	10581	78	337	0,27	1
			м2		42,98	3,08	236	17	133	0,01	0
30	52	Е0127-38-2	Исключается 1 см толщины слоя	5,5	112,43	0	-618	0	-7	0,01	0
			м2		0,9	0	-5	0	133	0	0
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1				118015				
			Раздел: ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
31	53	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	179	27,84	26,18	4982	4685	1538	0,01	2
			м3		1,66	7,2	297	1289	97	0,03	4
32	54	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. и тм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5	262,72	0	1314	0	1484	1,85	9
			м3		262,72	0	1314	0	113	0	0
33	55	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24	134,1	0	3218	0	3637	0,97	23
			м3		134,1	0	3218	0	113	0	0
34	56	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	136	3,35	3,35	456	456	153	0	0
			м3		0	1,16	0	158	97	0	1
35	57	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	136	1,48	1,48	202	202	68	0	0
			м3		0	0,51	0	70	97	0	0
36	58	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	136	21,55	4,52	2930	614	2247	0,11	15
			м3		17,03	0	2316	0	97	0	0
37	59	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,018	154891,68	66009,8	2788	1188	2226	376	7
			км		70200	24936,75	1264	449	130	121,79	2
38	61	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,083	62566,88	6788,5	5193	563	5205	253	21
			км		45675	2565	3791	213	130	12,52	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	64	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,018	438829,54	80944,76	7899	1457	1849	278,5	5
			км		48442,5	30577,5	872	550	130	149,34	3
40	65	Е0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,083	147303,59	29540,14	12226	2452	5011	202,9	17
			км		35280	11160	2928	926	130	54,5	5
41	66	Е0122-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 200 мм	0,018	4435	0	80	0	91	24,7	0
			км		3870	0	70	0	130	0	0
42	67	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм	0,083	3253	0	270	0	347	20,6	2
			км		3217,5	0	267	0	130	0	0
43	68	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
			шт		513	175,5	513	176	130	0,86	1
44	73	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 65 мм	2	405,4	16,15	811	32	608	1,36	3
			шт		227,25	6,75	455	14	130	0,03	0
45	76	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
			шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	0
46	82	Ц0112-630-1	Компенсаторы стальные на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода до 100 мм	1	1243	145	1243	145	836	5	5
			шт		911	18	911	18	90	0,1	0
47	86	Е0122-34-3	Установка полиэтиленовых крестовин	1	594,94	450,71	595	451	333	0,83	1
			шт		138,83	117,67	139	118	130	0,45	0
48	88	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
			шт		102,38	86,87	102	87	130	0,33	0
49	90	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0678	247994,13	49389,75	16814	3349	7177	312,7	21
			т		62775	18657	4256	1265	130	91,12	6
50	91	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,17 т	2	6282	508	12564	1016	8691	28	56
			шт		4770	58,5	9540	117	90	0,34	1
51	93	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,16	7753,8	1879,87	47763	11580	15807	8,86	55
			м3		1435,5	538,43	8843	3317	130	2,06	13
52	109	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	57,5	245,44	3,82	14113	220	2632	0,21	12
			м2		37,35	1,44	2148	83	118	0,01	0
53	110	Е0106-1-20	Упор из бетона	1,05	11195,24	311,32	11755	327	616	2,82	3
			м3		441	117,61	463	123	105	0,57	1

1	1а	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
54	111	Е0146-30-1	Пробивка отверстий	отверст.	8	43,33	20,47	347	164	245	0,13	1
						22.86	7,74	183	62	100	0,04	0
55	112	Е0146-33-3	Заделка отверстий, бетон В7,5	м3	0,4	30177	355,81	12071	142	4575	75,58	30
						11301,75	135	4521	54	100	0,66	0
56	113	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	16,5	112,13	2,62	1850	43	233	0,07	1
						10,51	0,99	173	16	123	0	0
57	114	Е0127-38-1	Устройство отмостки из бетона В15 толщ.16см	м2	16,5	1923,89	14,12	31744	233	1011	0,27	4
						42,98	3,08	709	51	133	0,01	0
58	115	Е0127-38-2	Исключается 1 см толщины слоя	м2	16,5	112,43	0	-1855	0	-20	0,01	0
						0,9	0	-15	0	133	0	0
59	116	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
						288	13,5	288	14	130	0,07	0
			Итого по разделу: ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД					211672				
			ИТОГО:					329690	62644			593
								95076	17850			72
			Накладные расходы :									
			На монтажные работы					**9527**				
			На общестроительные работы					**120798**				
			Всего накладных расходов:					**130325**				
			Итого с накладными					**460015**				
			- заработная плата					**19549**				
			- трудоемкость					**65**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**27601**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**487 616**				
			Итого с временными, 1,44 %					**494 638**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %					**1 979**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					**1 979**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					**4 946**				
			ИТОГО:					**503 541**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736					**1 377 689**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**27 554**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**1 405 242**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**168 629**				
			Итого с НДС					**1 573 871**				
			Всего:					**1 573 871**				

на 6-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиц	Шифр и номер	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	ии по смете	позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	425,5	27,84	26,18	11844	11137	3657	0,01	5
			м3		1,66	7,2	706	3064	97	0,03	11
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12	262,72	0	3153	0	3562	1,85	22
			м3		262,72	0	3153	0	113	0	0
3	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	62,6	134,1	0	8395	0	9486	0,97	61
			м3		134,1	0	8395	0	113	0	0
4	4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	354,8	3,35	3,35	1189	1189	400	0	0
			м3		0	1,16	0	413	97	0	1
5	5	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	354,8	1,48	1,48	526	526	177	0	0
			м3		0	0,51	0	182	97	0	1
6	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	354,8	21,55	4,52	7645	1602	5861	0,11	38
			м3		17,03	0	6042	0	97	0	0
7	7	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,121	78245	36133,62	9468	4372	8095	247	30
			км		41850	9612,9	5064	1163	130	37,3	5
8	9	Е0122-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 160 мм	0,121	4194	0	507	0	609	24,7	3
			км		3870	0	468	0	130	0	0
9	10	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм /ФУТЛЯР/	0,004	815398,71	28043,08	3262	112	491	499	2
			км		83961	10500,76	336	42	130	51,29	0
10	11	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 160 мм	4	282,86	0,37	1131	1	814	0,9	4
			м		156,38	0,14	626	1	130	0	0
11	12	Е0122-48-1 К=0,375	Заделка битумом и прилью концов футляра диам. 300 мм	1	1732,01	209,93	1732	210	648	3	3
			футляр		495,28	3,48	495	3	130	0,01	0
12	13	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	7,55	10663,9	2308,84	80512	17432	30924	13,87	105
			м3		2286	864,68	17259	6528	130	4,22	32

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	14	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	4,32	6765,22	1538,85	29226	6648	12311	9,65	42
			м3		1615,95	576,23	6981	2489	130	2,81	12
14	30	Е0108-6-9	Кладка кирпичная	0,672	13701,89	296,6	9208	199	814	5,95	4
			м3		915,75	110,25	615	74	118	0,54	0
15	31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	61	245,44	3,82	14972	233	2792	0,21	13
			м2		37,35	1,44	2278	88	118	0,01	0
16	32	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	55	112,13	2,62	6167	144	778	0,07	4
			м2		10,51	0,99	578	54	123	0	0
17	33	Е0127-38-1	Устройство отмостки из бетона В15 толщ.16см	55	1923,89	14,12	105814	777	3369	0,27	15
			м2		42,98	3,08	2364	169	133	0,01	1
18	34	Е0127-38-2	Исключается 1 см толщины слоя	55	112,43	0	-6184	0	-66	0,01	0
			м2		0,9	0	-50	0	133	0	0
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1				288566				
			Раздел: НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К-3								
19	35	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	18,5	27,84	26,18	515	484	159	0,01	0
			м3		1,66	7,2	31	133	97	0,03	0
20	36	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,6	262,72	0	158	0	178	1,85	1
			м3		262,72	0	158	0	113	0	0
21	37	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	134,1	0	402	0	455	0,97	3
			м3		134,1	0	402	0	113	0	0
22	38	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	16,1	3,35	3,35	54	54	18	0	0
			м3		0	1,16	0	19	97	0	0
23	39	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	16,1	1,48	1,48	24	24	8	0	0
			м3		0	0,51	0	8	97	0	0
24	40	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16,1	21,55	4,52	347	73	266	0,11	2
			м3		17,03	0	274	0	97	0	0
25	41	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,007	121367,16	49858,78	850	349	730	336	2
			км		61425	18834,75	430	132	130	91,99	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	43	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	1	6282	508	6282	508	4346	28	28
			шт		4770	58.5	4770	59	90	0.34	0
27	45	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек и клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1.07	1
			шт		186,75	6.75	187	7	130	0.03	0
28	47	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек и клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0.88	1
			шт		144	2.25	144	2	130	0.01	0
			Итого по разделу: НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К-3				9150				
			ИТОГО:				297717	46098			387
							61706	14630			65
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				4346				
			На общестроительные работы				86979				
			Всего накладных расходов:				91325				
			Итого с накладными				389042				
			- заработная плата				13699				
			- трудоемкость				46				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				23342				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				412384				
			Итого с временными, 1,44 %				418 322				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				1 673				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 673				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 183				
			ИТОГО:				425 852				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736				1 165 131				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				23 303				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 188 434				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				142 612				
			Итого с НДС				1 331 046				
			Всего:				1 331 046				

на 6-3и НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиц	Шифр и номер	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п/п	ии по смете	позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Газоснабжение К-3								
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	336	27,84	26,18	9353	8795	2888	0,01	4
			м3		1,66	7,2	558	2419	97	0,03	8
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10	262,72	0	2627	0	2969	1,85	18
			м3		262,72	0	2627	0	113	0	0
3	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	47	134,1	0	6303	0	7122	0,97	46
			м3		134,1	0	6303	0	113	0	0
4	4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	268	3,35	3,35	898	898	302	0	0
			м3		0	1,16	0	312	97	0	1
5	5	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	268	1,48	1,48	397	397	134	0	0
			м3		0	0,51	0	138	97	0	0
6	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	268	21,55	4,52	5774	1210	4427	0,11	29
			м3		17,03	0	4564	0	97	0	0
7	7	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты в траншее	320	26,4	3,1	8448	992	5958	0,11	35
			м		19,1	0,5	6112	160	95	0	1
8	9	Е0124-106-6	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов	1	5684,1	2950,67	5684	2951	3288	5,97	6
			отключ		1415,25	1113,75	1415	1114	130	5,44	5
9	10	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,32	51202,26	20326,01	16385	6504	15050	179	57
			км		30825	5353,43	9864	1713	130	20,64	7
10	12	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,015	121367,16	49858,78	1821	748	1565	336	5
			км		61425	18834,75	921	283	130	91,99	1
11	14	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,004	129222,58	54072,58	517	216	442	352	1
			км		64575	20425,5	258	82	130	99,76	0
12	16	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
			шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	0
13	19	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
			шт		342	11,25	342	11	130	0,05	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	22	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
			шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
15	24	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	0,0005	121294,13	49389,75	61	25	53	312,7	0
			т		62775	18657	31	9	130	91,12	0
16	26	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 63 мм	1	5605,84	2832,75	5606	2833	3147	5,26	5
			врезка		1350	1071	1350	1071	130	5,23	5
17	27	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	20	109,1	14,7	2182	294	1498	0,4	8
			стык		81	2,25	1620	45	90	0,01	0
18	28	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм	0,339	92630,43	67711,68	31402	22954	8391	43,5	15
			км		9000	11625,86	3051	3941	120	43,04	15
19	29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	21,8	0,05	87	0	21	0,03	0
			м2		5,81	0,02	23	0	90	0	0
20	30	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4	20,36	0,02	81	0	15	0,02	0
			м2		4,16	0	17	0	90	0	0
21	31	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 75 мм с гидравлическим испытанием	0,32	64200,36	8122,48	-20544	-2599	-20371	254	-81
			км		45900	3069	-14688	-982	130	14,99	-5
22	32	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 75 мм с пневматическим испытанием	0,32	123549,87	51496,99	39536	16479	33833	337	108
			км		61875	19453,5	19800	6225	130	95,01	30
23	33	Е0106-1-1	Устройство бетонного основания	0,03	10576,87	66,01	317	2	7	1,35	0
			м3		195,75	24,93	6	1	105	0,12	0
24	35	Е0124-102-2	Устройство подземного выхода газопровода диаметром 200 мм	3	9453,95	1266,95	28362	3801	9556	10,7	32
			ввод		1971	479,25	5913	1438	130	2,34	7
25	36	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0081	429743,14	80944,76	3481	656	832	278,5	2
			км		48442,5	30577,5	392	248	130	149,34	1
26	38	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 63 мм	6,9	244,98	0,28	1690	2	1319	0,84	6
			м		146,93	0,11	1014	1	130	0	0
27	40	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	3	958,17	290,34	2875	871	2325	2,74	8
			шт		486	110,25	1458	331	130	0,53	2
28	42	Е0122-34-1	Установка неразъемных соединений	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
			шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
29	44	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	0,276	2700,27	33,19	745	9	58	0,87	0
			м2		151,2	11,81	42	3	128	0,06	0
30	45	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194	1
			км		33075	6813,45	165	34	130	26,38	0
31	47	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 63 мм	5	244,98	0,28	1225	1	956	0,84	4

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		146,93	0,11	735	1	130	0	0
32	48	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,005	367004,63	32537	1835	163	302	196	1
			км		34200	12291,75	171	61	130	60,03	0
33	49	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 100 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
			футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
34	50	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов /бетон В15/	0,02	12861,12	95,97	257	2	17	4,9	0
			м3		771,75	36,25	15	1	105	0,18	0
35	52	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	958,17	290,34	958	290	775	2,74	3
			шт		486	110,25	486	110	130	0,53	1
36	55	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,02	2701,2	97,07	54	2	4	0,78	0
			м3		112,5	36	2	1	118	0,18	0
37	56	Е0106-1-16	Устройство подушки из бетона В12,5	0,2	10817,94	196,62	2164	39	73	1,79	0
			м3		272,25	74,27	54	15	105	0,36	0
38	59	Е0106-1-20	Устройство бетонных заделок	0,001	11557,79	311,32	12	0	1	2,82	0
			м3		441	117,61	0	0	105	0,57	0
39	62	Е0106-1-16	Устройство опорной подушки из бетона В15	0,06	11658,36	196,62	700	12	22	1,79	0
			м3		272,25	74,27	16	4	105	0,36	0
40	63	Е0122-36-2	Установка крана диам. до 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
			шт		342	11,25	342	11	130	0,05	0
41	66	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
			шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
42	68	Е0106-1-1	Устройство бетонных заделок /бетон В12,5/	0,001	10576,87	66,01	11	0	0	1,35	0
			м3		195,75	24,93	0	0	105	0,12	0
43	69	Ц0107-1-1	Монтаж шкафного газорегуляторного пункта	1	24951	4653	24951	4653	14542	78	78
			шт		14380	1778	14380	1778	90	10,31	10
44	70	Ком.пр.ТОО"АКВАГАЗ",РК	Стоимость ГРПШ-07У1-1 с регулятором давления РДНК-400М	1	35622,8		35623				
			к-т								
			Отпускная цена		35623		35623				
			Сметная стоимость оборудования				35623				
45	72	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	3,2	218,93	0	701	0	792	1,54	5
			м3		218,93	0	701	0	113	0	0
46	73	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,62	218,93	0	574	0	648	1,54	4
			м3		218,93	0	574	0	113	0	0
47	74	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную	3,3	134,1	0	443	0	500	0,97	3
			м3		134,1	0	443	0	113	0	0
48	75	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под ГРПШ, бетон В15	2,1	12754,37	260,48	26784	547	1552	3,94	8
			м3		614,25	89,46	1290	188	105	0,35	1
49	76	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов /бетон В15/	0,78	12861,12	95,97	10032	75	662	4,9	4
			м3		771,75	36,25	602	28	105	0,18	0
50	78	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,0669	17355,77	2191,29	1161	147	762	73,6	5
			т		12555	101,25	840	7	90	0,49	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	80	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,941	21,8	0,05	42	0	10	0,03	0
			м2		5,81	0,02	11	0	90	0	0
52	81	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,941	20,36	0,02	40	0	7	0,02	0
			м2		4,16	0	8	0	90	0	0
53	82	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	11	61,9	3,3	681	36	245	0,14	2
			м		23	0,4	253	4	95	0	0
54	83	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	1	568,8	27,8	569	28	146	1	1
			шт		149	4,5	149	4	95	0,03	0
55	84	Ц0108-471-2	Молниеприемник вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	1	568,8	27,8	569	28	146	1	1
			шт		149	4,5	149	4	95	0,03	0
56	85	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	1,5	51,7	2,8	78	4	40	0,16	0
			м		27,5	0,3	41	0	95	0	0
57	86	Е0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	14	2142,84	243,27	30000	3406	6420	1,49	21
			м		261	66,53	3654	931	140	0,24	3
58	87	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
			шт		112,5	4,59	113	5	140	0,02	0
59	91	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	20,228	43,6	0,1	882	2	212	0,06	1
			м2		11,62	0,04	235	1	90	0	0
60	92	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	20,228	40,72	0,04	824	1	151	0,04	1
			м2		8,32	0	168	0	90	0	0
61	93	Е0125-57-1	Установка оповозвательного знака	1	423,45	1,57	423	2	297	1,68	2
			шт		247,5	0	248	0	120	0	0
62	94	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15	0,324	12861,12	95,97	4167	31	275	4,9	2
			м3		771,75	36,25	250	12	105	0,18	0
63	100	Е0122-13-2 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции на стойки	0,001	177319,38	23641,25	177	24	48	160	0
			км		27900	8930,25	28	9	130	43,62	0
64	101	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	0,6041	43,6	0,1	26	0	6	0,06	0
			м2		11,62	0,04	7	0	90	0	0
65	102	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	0,6041	40,72	0,04	25	0	5	0,04	0
			м2		8,32	0	5	0	90	0	0
			Итого по разделу: Газоснабжение К-3				**308476**				
			ИТОГО:				**308482**	**79675**			**470**
							81240	**22149**			**98**
			Всего прямые затраты:				**308482**				
			в том числе стоимость:								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- материалов, изделий и конструкций				**-111944**				
			- оборудования				**35623**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**22575**				
			На общестроительные работы				**95624**				
			На металломонтажные работы				**762**				
			На сантехнические работы				**58**				
			Всего накладных расходов:				**119018**				
			Итого с накладными				**427501**				
			- заработная плата				**17853**				
			- трудоемкость				**60**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**23512**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**451013**				
			Итого с временными, 1,44 %				**457 508**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				**1 830**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 830**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4 575**				
			ИТОГО:				**465 743**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736				**1 274 272**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**25 485**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 299 758**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**155 971**				
			Итого с НДС				**1 455 728**				
			Всего:				**1 455 728**				

на 6-4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Теплоснабжение К-3								
1	1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	137	27,84	26.18	3813	3586	1177	0,01	2
			м3		1,66	7,2	227	986	97	0,03	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4	262,72	0	1051	0	1187	1,85	7
			м3		262,72	0	1051	0	113	0	0
3	3	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в резерв/	141	6.01	6,01	847	847	285	0	0
			м3		0	2.08	0	294	97	0.01	1
4	4	Е0101-24-14#к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	141	23.77	23,77	3352	3352	1128	0	0
			м3		0	8.25	0	1163	97	0.03	4
5	5	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /из резерва/	103,2	6.01	6.01	620	620	209	0	0
			м3		0	2.08	0	215	97	0.01	1
6	6	Е0101-24-14#к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	103,2	23,77	23,77	2453	2453	826	0	0
			м3		0	8.25	0	851	97	0.03	3
7	7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	134,1	0	2012	0	2273	0.97	15
			м3		134.1	0	2012	0	113	0	0
8	8	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	88,2	3,35	3.35	296	296	99	0	0
			м3		0	1.16	0	103	97	0	0
9	9	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	88,2	1.48	1.48	131	131	44	0	0
			м3		0	0,51	0	45	97	0	0
10	10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	88,2	21,55	4.52	1900	398	1457	0.11	10
			м3		17.03	0	1502	0	97	0	0
11	11	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под лотки	6,6	2701,2	97,07	17828	641	1157	0.78	5
			м3		112,5	36	743	238	118	0.18	1
12	12	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	17.17	1986,57	564.43	34109	9691	18329	3.33	57
			м3		567	195.49	9735	3357	140	0.75	13
13	20	Е0106-13-1	Монолитные бетонные вставки /бетон В15/	1	12347,38	86.6	12347	87	549	3,06	3
			м3		490,5	32,72	491	33	105	0,16	0
14	22	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /М-14/	0.0018	175710,1	1826,1	316	3	22	42.7	0
			т		8100	690.75	15	1	140	3,37	0
15	24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	41,3	245,44	3,82	10137	158	1890	0,21	9
			м2		37,35	1,44	1543	59	118	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	25	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	73,5	546,37	7.14	40158	525	2149	0,14	11
			м2		22,1	2.68	1624	197	118	0.01	1
17	26	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	73,5	848,01	11.21	62329	824	3097	0,2	15
			м2		31,5	4.21	2315	309	118	0,02	2
18	27	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57,9	344,38	9,95	19939	576	3984	0,36	21
			м2		52,2	3,74	3022	217	123	0,02	1
19	28	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	57,9	372,02	5,36	21540	310	501	0.04	2
			м2		5,04	2	292	116	123	0.01	1
20	29	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 0.6 МПа и температуре 115 гр.С	0,078	124998,88	45997,13	9750	3588	9136	415	32
			км		73125	16970,25	5704	1324	130	88,16	7
21	30	Е0124-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром до 70 мм при условном давлении 0.6 МПа и температуре 115 гр.С	0,117	127662,59	46177,71	14937	5403	13842	420	49
			км		74025	16979,25	8661	1987	130	88,2	10
22	36	Е0109-25-1	Монтаж стальных упоров к неподвижным опорам	0,0504	5030,5	2020,02	254	102	126	14.1	1
			т		2272,5	502,43	115	25	90	1,79	0
23	38	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	37	21,8	0,05	807	2	194	0,03	1
			м2		5,81	0.02	215	1	90	0	0
24	39	Е0113-29-4#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-12-01	37	127,21	0,14	4707	5	96	0,01	1
			м2		2,84	0,05	105	2	90	0	0
25	40	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводовдиаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, толщиной 40 мм	195	91,02	8,47	17748	1652	10091	0,28	55
			м		48,6	3,15	9477	614	100	0,01	3
26	42	Е0106-13-1	Устройство монолитнойстенки /бетон В15/	0,464	12347,38	86,6	5729	40	255	3,06	1
			м3		490,5	32,72	228	15	105	0,16	0
27	44	Е0122-33-5	Установка сальников	0,018	247994,13	49389,75	4464	889	1906	312,7	6
			т		62775	18657	1130	336	130	91,12	2
28	45	Е0116-30-1	Заделка сальников диам. до 100 мм	10	770,63	0	7706	0	3859	1,8	18
			1сальник		301,5	0	3015	0	128	0	0
29	47	Е0110-5-1	Установка антисептированной доски	0,0132	22951,16	316,57	303	4	57	22,5	0
			м3		3487,5	119,25	46	2	120	0,58	0
30	48	Е0126-8-13	Изоляция герметиком	7,88	79	5,09	623	40	567	0,39	3
			м		70,2	1,8	553	14	100	0,01	0
31	50	Е0116-7-8	Устройство вентгрубы диам. 80 мм	4	1082,42	12,21	4330	49	499	0,56	2
			м		92,93	4,57	372	18	128	0,02	0
32	51	Е0115-172-3	Окраска вентрубы, количество окрасок 2	0,56	100,7	0,07	56	0	35	0,37	0
			м2		60,3	0,02	34	0	105	0	0
33	52	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме гидроизолом в 1слой	2,92	470,65	5,38	1374	16	497	0,94	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		186.75	2,25	545	7	90	0,01	0
34	53	Е0113-37-2#К=2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	2,92	501,63	3,14	1465	9	390	0,8	2
			м2		148.5	0	434	0	90	0	0
			Итого по разделу: Теплоснабжение К-3				309429				
			ИТОГО:				309431	36296			330
							55204	12529			53
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				77430				
			На металломонтажные работы				126				
			На сантехнические работы				4358				
			Всего накладных расходов:				81915				
			Итого с накладными				391345				
			- заработная плата				12287				
			- трудоемкость				41				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				23481				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				414826				
			Итого с временными, 1,44 %				420 799				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				1 683				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 683				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 208				
			ИТОГО:				428 374				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736				1 172 031				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				23 441				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 195 472				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				143 457				
			Итого с НДС				1 338 928				
			Всего:				1 338 928				

на 7-4 ОГРАЖДЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	393	939,35	240,24	369164	94414	173385	1,42	558
			м		249,75	65,38	98152	25694	140	0,24	92
2	2	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлическихстолбов	3	10733,56	1172,83	32201	3518	14919	17,8	53
			шт		3217,5	334,76	9653	1004	140	1,28	4
3	3	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	2	4516,49	33,47	9033	67	4055	7,85	16
			шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,06	0
4	4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17,96	132		2371				
			м3								
5	7	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	416,55	21,8	0,05	9080	21	2186	0,03	12
			м2		5,81	0,02	2420	8	90	0	0
6	8	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	416,55	40,72	0,04	16961	17	3119	0,04	18
			м2		8,32	0	3466	0	90	0	0
			Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА				438809				
			Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ								
7	9	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,8	218,93	0	1051	0	1187	1,54	7
			м3		218,93	0	1051	0	113	0	0
8	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,1	134,1	0	550	0	621	0,97	4
			м3		134,1	0	550	0	113	0	0
9	11	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15	0,62	11965,36	95,97	7419	60	526	4,9	3
			м3		771,75	36,25	478	22	105	0,18	0
10	13	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,1307	17355,77	2191,29	2268	286	1489	73,6	10
			т		12555	101,25	1641	13	90	0,49	0
11	14	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	0,1317	13864,97	4022,39	1826	530	1204	56,5	7
			т		9090	1071,86	1197	141	90	3,81	1
12	16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,61	21,8	0,05	166	0	40	0,03	0
			м2		5,81	0,02	44	0	90	0	0
13	17	Е0113-21-2 К=2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	7,61	52,85	0,04	402	0	80	0,06	0
			м2		11,62	0	88	0	90	0	0
14	18	Е0109-47-1ИЗМ. и доп.вып.12	Облицовка ограждения стальным профилированным листом	19,1	55,95	2,99	1069	57	856	0,3	6
			м2		48,83	0,97	933	19	90	0	0
			Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ				14750				
			ИТОГО:				453561	98969			695
							122543	26926			97

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**200118**				
			На металломонтажные работы				**3549**				
			Всего накладных расходов:				**203667**				
			Итого с накладными				**657228**				
			- заработная плата				**30550**				
			- трудоемкость				**102**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**39434**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**696662**				
			Итого с временными, 1,44 %				**706 694**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				**2 827**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2 827**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**7 067**				
			ИТОГО:				**719 414**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736				**1 968 318**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**39 366**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 007 684**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**240 922**				
			Итого с НДС				**2 248 606**				
			Всего:				**2 248 606**				

на 7-1 ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Вертикальная планировка К-3								
1	1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	18900	1,41	1,41	26664	26664	5507	0	0
			м2		0	0,3	0	5677	97	0	19
2	2	Е0101-24-2	Подсыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	13901,2	9,24	9,24	128515	128515	40473	0	0
			м3		0	3	0	41724	97	0,01	160
3	3	Е0101-24-10	Добавить на 10 м перемещения грунта бульдозером	13901,2	7,91	7,91	109964	109964	34631	0	0
			м3		0	2,57	0	35702	97	0,01	137

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т. на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	13901,2	14,01	14,01	194695	194695	64657	0	0
			м3		0	4,8	0	66657	97	0,02	218
5	5	Е0101-130-7#к=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	13901,2	8,36	8,36	116188	116188	33917	0	0
			м3		0	2,52	0	34966	97	0,01	114
6	6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13901,2	14,12	12	196250	166779	58858	0,01	170
			м3		1,62	2,75	22520	38159	97	0,01	170
7	7	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомиместимостью 0,5 м3 /недостающего грунта для подсыпки/	9910	39,76	37,82	394059	374759	123696	0,01	129
			м3		1,87	11	18532	108990	97	0,04	373
8	8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1/недостающий грунт/	17342,5	196	196	3399130	3399130	679826	0	0
			т		0	39,2	0	679826	100	0,82	14276
			Итого по разделу: Вертикальная планировка К-3				4565464				
			ИТОГО:				4565465	4516693			298
							41052	1011701			15466
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1041565				
			Всего накладных расходов:				1041565				
			Итого с накладными				5607030				
			- заработная плата				156235				
			- трудоемкость				521				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				336422				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5943452				
			Итого с временными, 1,44 %				6 029 038				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				24 116				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				24 116				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				60 290				
			ИТОГО:				6 137 560				
			Итого в текущих ценах, к = 2,736				16 792 365				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				335 847				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17 128 213				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 055 386				
			Итого с НДС				19 183 598				
			Всего:				19 183 598				

БЛАГОУСТРОЙСТВА
на 7-3 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Благоустройство К-3								
1	1	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	2000	12.15	0	24300	0	31347	0,07	148
			м2		12.15	0	24300	0	129	0	0
2	2	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	2000	5,63	0	11260	0	14525	0,04	78
			м2		5,63	0	11260	0	129	0	0
3	3	Е0147-4-13	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%. размеры 0,5х0,4 м	57	357,21	15,14	20361	863	10895	1,03	59
			яма		142,43	5,74	8119	327	129	0,02	1
4	4	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	57	424,69	163,33	24207	9310	19165	1,25	71
			шт		220,5	40,14	12569	2288	129	0,17	10
5	5	Е0147-36-3	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,4 м	57	204,83	37,37	11675	2130	12657	1,04	59
			шт		163,58	8,55	9324	487	129	0,04	2
6	8	Е0147-15-3	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительнойземли до 50%	111	204,22	12,39	22668	1375	11273	0,52	58
			яма		74,03	4,7	8217	521	129	0,02	2
7	9	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	111	27,63	0	3067	0	3931	0,17	18
			шт		27,45	0	3047	0	129	0	0
8	10	Е0147-37-2	Уход за саженцами кустарников групповых посадках с оголенной корневой системой	111	63,58	9.83	7058	1092	7990	0,35	39
			шт		53,55	2,25	5944	250	129	0,01	1
9	12	Е0147-19-3	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	690	206,74	6.06	142651	4181	43183	0,32	219
			м		45,68	2,83	31519	1956	129	0,01	7
10	13	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	690	66,92	0	46171	0	59281	0,4	279
			м		66,6	0	45954	0	129	0	0
11	14	Е0147-38-1	Уход за саженцами кустарниковс оголенной корневой системой в живой однорядной изгороди и с вьющимися растениями	690	79,72	19,67	55005	13571	57082	0,4	277
			м		59,63	4,5	41145	3105	129	0,02	14

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	16	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	84	316,04	0	26547	0	7373	0.47	39
			м2		68,04	0	5715	0	129	0	0
13	17	Е0147-28-2 К=2	Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя	84	15,8	0	1327	0	1712	0.11	9
			м2		15.8	0	1327	0	129	0	0
14	18	Е0147-29-1	Посадка цветников	84	213,08	0	17898	0	22716	1,35	113
			м2		209,63	0	17609	0	129	0	0
15	19	Е0147-39-1	Уход за цветниками	84	170,44	53,1	14317	4461	13909	0.8	67
			м2		116,21	12,15	9762	1021	129	0,05	5
16	22	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	500	225,58	0,34	112792	172	25394	0,27	134
			м2		39,24	0,13	19620	65	129	0	0
17	23	Е0147-25-5 К=3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять исключать	500	209,91	0	104955	0	15422	0,16	82
			м2		23,91	0	11955	0	129	0	0
18	24	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	500	8,71	0	4355	0	5295	0,05	26
			м2		8,21	0	4105	0	129	0	0
19	26	Е0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными	500	73,6	23,6	36801	11801	35411	0,34	169
			м2		49,5	5,4	24750	2700	129	0,02	12
20	27	Е0147-11-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 50%	37	588,29	0	21767	0	14111	2,05	76
			яма		295,65	0	10939	0	129	0	0
21	28	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	37	151,76	0	5615	0	7152	0,82	30
			шт		149,85	0	5544	0	129	0	0
22	29	Е0147-37-1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	37	129,92	28,52	4807	1055	5123	0.7	26
			шт		100,8	6,53	3730	241	129	0,03	1
			Итого по разделу: Благоустройство К-3				719605				
			ИТОГО:				719604	50010			2078
							316453	12961			55
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**424946**				
			Всего накладных расходов:				**424946**				
			Итого с накладными				**1144550**				
			- заработная плата				**63742**				
			- трудоемкость				**212**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**68673**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1213223**				
			Итого с временными, 1,44 %				**1 230 693**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				**4 923**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4 923**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**12 307**				
			ИТОГО:				**1 252 846**				
			Итого в текущих ценах, к = 2.736				**3 427 786**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**68 556**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 496 342**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**419 561**				
			Итого с НДС				**3 915 903**				
			Всего:				**3 915 903**				
			Всего:				**31 047 682**				

Заказчик: Касымгалиев Ж.А.,Нурканова Ж.И. _____ (подпись, печать) Касымгалиев Ж.А.,Нурканова Ж.И.

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй" _____ (подпись, печать) Боранбаев Б.О.

Технический надзор ТОО "Маңғыстау Инжиниринг" _____ Абиш М.К.

Заказчик: Касымгалиев Ж.А.,Нурканова Ж.И. г.Актау 8 микрорайон,5 дом,5 квартира

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес: Административное здание по адресу гАктау 31Б здание №4 с наружными сетями (водопровод,канализация,сети связи,электроснабжение,газоснабжение,теплоснабжение,автомобильные дороги,проездных зон,тротуаров,благоустройства)

А К Т
приемки выполненных работ
за январь 2018 года

на 7-1-2. БЛАГОУСТРОЙСТВО. ПОКРЫТИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		----ТИП-1								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, 20см	247	891,47	73,75	220194	18217	10857	0,14	36
		м3		21,38	11,67	5281	2882	133	0,04	10
2	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований из щебеночно-гравийных смесей толщиной 18 см	1235	204,09	17,83	252047	22014	18852	0,04	51
		м2		6,41	5,07	7916	6258	133	0,02	23
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,8645	40097,59	339,59	34664	294	162	0,58	1
		т		--	140,94	--	122	133	0,58	1
4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1235	524,95	15,35	648309	18959	18068	0,03	41
		м2		5,94	5,06	7336	6249	133	0,02	22
5	Е0127-54-6 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3+1см	1235	125,55	--	155057	--	33	--	--
		м2		0,02	--	25	--	133	--	--
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3705	40097,59	339,59	14856	126	69	0,58	--
		т		--	140,94	--	52	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1235	692,03	15,35	854654	18959	18068	0,03	41
		м2		5,94	5,06	7336	6249	133	0,02	22
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	160	595,76	6,63	95322	1061	23501	0,70	112
		м		108,68	1,76	17389	281	133	0,01	1
9	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	6,88	15482,00	--	106516	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				-----ТИП-3						
10	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 200 мм с применением механизмов	1580	19,95	15,58	31521	24616	13722	0,01	15
		м2		1,03	5,50	1627	8690	133	0,03	42
11	Е0127-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из ПГС-20см	316	891,47	73,75	281706	23306	13890	0,14	46
		м3		21,38	11,67	6756	3687	133	0,04	13
12	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1580	99,75	42,08	157597	66486	151784	0,38	602
		м2		57,38	14,85	90660	23463	133	0,07	115
13	СПРАЙС п.362 СтройПластАктау	Стоимость брусчатки	1580	652,49	--	1030932	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением при бетонном покрытии сечением 100х200 мм	313	353,12	6,63	110526	2075	45974	0,70	218
		м		108,68	1,76	34017	550	133	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	5,008	11954,00	--	59866	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4053767		314981		
		ИТОГО:				4053767				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				314981				
		Итого с накладными				4368748				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				262124,88				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4630873				
		Итого с временными, 1,44 %				4 697 557				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				18 790				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				18 790				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				46 976				
		ИТОГО:				4 782 113				
		Итого в текущих ценах, к = 2,736				13 083 862				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				261 677				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13 345 540				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 601 465				
		Итого с НДС				14 947 005				
		Всего:				14 947 005				

Заказчик: Касымгалиев Ж.А.,Нурканова Ж.И. _____ (подпись) Касымгалиев Ж.А.,Нурканова Ж.И.

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" _____ (подпись) Боранбаев Б.О.

Технический надзор ТОО "Маңғыстау Инжиниринг" _____ Абиш М.К.
(подпись)