Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" БИН 060640002513, расположенное по адресу СКО, г.Петропавловск, ул.ИМ.Ч.ВАЛИХАНОВА, 18

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ Капитальный ремонт крыши и фасада здания КГУ Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" (КГУ Областная казахско-турецкая специализированная школа лицей-интернат для одаренных детей акимата СКО МОН РК)

СПРАВКА 4
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		29	**09.04.2019 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА АВГУСТ)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт крыши и фасада здания КГУ Областной специализированный лицей-интернат БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ для одаренных детей КГУ Управление образования акимата СКО (КГУ Областная казахско-турецкая	46 129 014,12	7 975 641,97	41 186 619,75	7 975 641,97					957 077,04	8 932 719,01

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Ю.Л.**
МП

Эксперт технического надзора ТОО «Қазығұрт құрылыс» , БИН 180440011292
Эксперт _____ **Омаров А.Е.** **Аттестат KZ69VJE00036882**

Авторский надзор ИП Стрельцов И. А. ИИН: 860821350800
Эксперт _____ **Стрельцов И. А.** **Аттестат № KZ73VJE00019641**

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" БИН 060640002513

Директор _____ **Жаксымбетов Е.Ж.**
МП

Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" БИН 060640002513, расположенное по адресу СКО, г.Петропавловск,

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : 020740005287 расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ Капитальный ремонт крыши и фасада здания КГУ Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" (КГУ Областная казахско-турецкая специализированная школа лицей-интернат для одаренных детей акимата СКО МОН РК)

Договор № 29 от 09.04.2019 г

АКТ №4
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2019 Г

Основание:

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА IV КВАРТАЛ 2016 ГОДА

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	ед. измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы / сметная прибыль, тенге	всего стоимость с нр и сп. Тенге	страна происхождения
						Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	материалы оборудоание, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ													
1	1	Е12-080101-0501 12-080101-0501 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**РЕШЕТКИ ПАРАПЕТНЫЕ. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ)**	М	131,4	80,63	0,26	10595	35		6847,00	18838	
						80,37	--	10560	--		1395,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего				
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,12	15,5600	678,760	10560,00				
1.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,01	0,9986		35,00				
1.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,01	0,9435	0,010	0,01				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*52,11*		*6847*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*47,50*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*4,61*							
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*10,62*		*1395*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*18838*					
2	2	Е12-080101-0204 12-080101-0204 РСНБ РК 2015	**КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (В Т.Ч. СЛУХОВЫХ ОКОН)**	М2 КРОВЛИ	726,7	194,71	1,35	141498	978		91131,00	251239	
						193,37	--	140520	--		18610,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество: на единицу	Количество: всего	Стоимость: на единицу	Стоимость: всего				
2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,29	208,9300	672,580	140520,00				
2.2		979 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 КН (5 Т)		МАШ.-Ч	0,01	4,5800		978,00				
2.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,02	15,8400	0,010	0,16				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*125,40*		*91131*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*114,28*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*11,12*							

			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*25,61*		*18610*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*251239*					
3	3	Е12-080101-0202 12-080101-0202 РСНБ РК 2015	**КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ**	**М2 КРОВЛИ**	**72**	**70,64**	**0,09**	**5086**	**6**		**3293,00**	**9050**	
						70,55	--	**5080**	--		**670,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
3.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,10	7,5500	672,600	5080,00				
3.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,1800		6,00				
3.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,01	0,3744	0,010	0,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*45,74*		*3293*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*41,70*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*4,04*							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*9,31*		*670*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*9050*					
4	4	Е12-080101-0403 12-080101-0403 РСНБ РК 2015	**ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. РАЗБОРКА С ЛЮЛЕК**	**М**	**82,4**	**202,79**	--	**16710**	--		**10833,00**	**29746**	
						202,79	--	**16710**	--		**2203,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
4.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,29	24,1800	691,180	16710,00				
4.2		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,00	0,2678	0,010	0,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*131,47*		*10833*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*119,85*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*11,62*							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*26,74*		*2203*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*29746*					
5	8	Е12-080101-1401 12-080101-1401 РСНБ РК 2015	**ОБРЕШЕТКА СПЛОШНАЯ ИЗ ДОСОК. УСТРОЙСТВО (ДЕМОНТАЖ)**		**189,7**	**169,25**	**9,18**	**32107**	**1742**		**20287,00**	**56585**	
				М2		**160,07**	**4,65**	**30365**	**881**		**4191,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
5.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,23	44,3300	684,990	30365,00				
5.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	1,1400						
5.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,6677		911,00				
5.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,4705		831,00				
5.5		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,03	5,4300	0,010	0,05				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*106,94*		*20287*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*97,35*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*9,60*							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*22,10*		*4191*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*56585*					
6	9	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА (ДЕМОНТАЖ КОБЫЛОК, ПОДКЛАДОК)**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**1,11**	**13542,25**	**532,03**	**15032**	**591**		**9652,00**	**26659**	
						13010,22	**239,05**	**14441**	**265**		**1975,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					

		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	18,00	19,9800	722,770	14441,00				
		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,29	0,3197						
6.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,18	0,2042		2,00				
6.4		1795 С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ		МАШ.-Ч	0,26	0,2930		24,00				
6.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,29	0,3197		565,00				
6.6		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,65	0,7215	0,010	0,01				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*8695,82*		*9652*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*7923,06*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*772,75*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*1779,05*		*1975*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*26659*					
7	11	Е12-080101-0201 12-080101-0201 РСНБ РК 2015	**КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ОНДУЛИНА КОЗЫРЬКОВ)**	**М2 КРОВЛИ**	**25**	**117,39**	**0,29**	**2935**	**7**		**1898,00**	**5220**	
						117,10	--	**2927**	--		**387,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
7.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,17	4,3500	672,490	2927,00				
7.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,01	0,2100		7,00				
7.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,01	0,2550	0,010	0,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*75,92*		*1898*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*69,20*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*6,72*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*15,46*		*387*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*5220*					
			РЕМОНТ										
8	**14**	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 20 КГ. УСТАНОВКА (УЗЕЛ"3")**	**Т**	**0,96**	**207465,09**	**1033,59**	**199166**	**992**	**148042**	**32565,00**	**250270**	
						52220,76	**426,63**	**50132**	**410**		**18539,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
8.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	66,70	64,0300	782,920	50132,00				
8.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,45	0,4320						
8.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,19	0,1800		547,00				
8.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,26	0,2520		445,00				
8.5		145986 С	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО		Т	1,00	0,9600	154210,740	148042,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*33921,96*		*32565*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 48,5%			*25533,99*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*8387,97*							
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*19310,96*		*18539*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*250270*					
9	**16**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5**	**ПРОГОНЫ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ (МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК)**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,609**	**34984,68**	**20015,63**	**21306**	**12190**	**1667**	**8275,00**	**31948**	
						12232,76	**7308,53**	**7450**	**4451**		**2366,00**		

		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	16,21	9,8700	754,440	7450,00				
		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	6,63	4,0300						
9.2		376 С	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ.-Ч	0,73	0,4415		104,00				
9.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	6,39	3,8900		11822,00				
9.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,24	0,1446		256,00				
9.5		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	0,84	0,5100		9,00				
9.6		126898 С	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005		Т	0,00	0,0012	180377,150	213,00				
9.7		128070 С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		КГ	0,03	0,0183	66,300	1,00				
9.8		128849 С	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5		10 М	0,02	0,0114	2605,570	30,00				
9.9		131019 С	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т		Т	0,00	0,0001	327491,590	20,00				
9.10		131534 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,00	0,0006	33736,700	21,00				
9.11		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0018	381819,660	698,00				
9.12		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,01	0,0061	196,550	1,00				
9.13		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	0,50	0,3045	177,180	54,00				
9.14		146664 С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003		КГ	0,15	0,0914	91,040	8,00				
9.15		147074 С	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93		Т	0,00	0,0001	1774323,660	108,00				
9.16		147337 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0016	200244,360	317,00				
9.17		149219 С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,0002	326281,530	62,00				
9.18		149375 С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74		Т	0,00	0,0004	365442,390	134,00				
9.19			*НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -*			*13588,52*		*8275*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*11900,64*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*1687,87*		*2366*					
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*3885,86*		*31948*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										
10	**17**	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ (ФЕРМЫ, БАЛКИ) ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ**	**Т**	**0,609**	**9946,05**	**1590,07**	**6057**	**968**	**1052**	**2766,00**	**9529**
						6628,15	**3,11**	**4037**	**2**		**706,00**	

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
10.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	6,04	3,6800	1097,950	4037,00				
10.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0023						
10.3		376 С	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ.-Ч	6,31	3,8400		902,00				
10.4		1147 С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,19	0,1142		2,00				
10.5		2346 С	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В		МАШ.-Ч	0,75	0,4567		60,00				
		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0023		4,00				

		47347 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75		Т	0,01	0,0051	208172,820	1052,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*4541,88*		*2766*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*4038,44*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*503,44*							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*1159,03*		*706*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*9529*					
11	**20**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 КО=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**М2**	**121,8**	**53,59**	**1,01**	**6527**	**123**	**4068**	**1561,00**	**8735**	
						19,18	**0,21**	**2336**	**25**		**647,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
11.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,02	2,9800	782,980	2336,00				
11.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0304						
11.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0152		51,00				
11.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0152		0,53				
11.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0152		27,00				
11.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ		МАШ.-Ч	0,01	0,9896		44,00				
11.7		149372 С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78		Т	0,00	0,0017	327192,240	558,00				
11.8		149529 С	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76		Т	0,00	0,0110	320207,220	3510,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*12,81*		*1561*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,2%			*10,51*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2,31*							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*5,31*		*647*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*8735*					
12	**23**	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО (ТОЛЩ.50ММ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ)**	**М2**	**40**	**817,35**	**7,72**	**32694**	**309**	**27018**	**4560,00**	**40234**	
						134,19	**3,93**	**5368**	**157**		**2980,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
12.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,20	7,8400	685,040	5368,00				
12.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	0,2040						
12.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,1280		175,00				
12.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0760		134,00				
12.5		131541 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,02	0,7560	35113,430	26546,00				
12.6		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,06	2,4000	196,550	472,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*113,99*		*4560*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*81,63*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*32,36*							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*74,51*		*2980*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*40234*					
13	**24**	**Е12-080101-1401 12-080101-1401 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА СПЛОШНАЯ ИЗ ДОСОК. УСТРОЙСТВО (ТОЛЩ.32ММ, 25ММ)**	**М2**	**162,5**	**1807,97**	**11,48**	**293795**	**1865**	**259417**	**31062,00**	**350845**	
						200,08	**5,81**	**32513**	**944**		**25989,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					

		ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,29	47,4700	684,970	32513,00				
		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	1,2200						
13.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,7150		975,00				
13.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,5038		890,00				
13.5		131587 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,00	0,5216	35113,870	18316,00				
13.6		131588 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,04	6,7800	35113,870	238226,00				
13.7		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,09	14,6300	196,550	2875,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*191,15*		*31062*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*121,68*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*69,47*							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*159,93*		*25989*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*350845*					
14	**25**	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3**	**ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М2 КРОВЛИ**	**664,27**	**576,02**	**17,39**	**382634**	**11549**	**36680**	**211449,00**	**641610**	
						503,42	**5,87**	**334406**	**3901**		**47527,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
14.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,65	432,6000	773,010	334406,00				
14.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,01	3,7400						
14.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	2,8200		8580,00				
14.4		1523 С	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ		МАШ.-Ч	0,04	24,4100		350,00				
14.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,08	53,9700		1006,00				
14.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,9134		1614,00				
14.7		145799 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 38		1000 ШТ.	0,01	4,7200	4831,020	22785,00				
14.8		146031 С	ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ /АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ/ 4,8Х8		ШТ.	3,03	2012,7400	1,460	2939,00				
14.9		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ		ШТ.	0,02	13,2900	824,650	10956,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*318,32*		*211449*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*287,24*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*31,08*							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*71,55*		*47527*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*641610*					
15	**29**	**Е12-080101-1801 12-080101-1801 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО РАЗЖЕЛОБКОВ**	**М**	**163,8**	**345,56**	**2,25**	**56603**	**368**	**15652**	**27001,00**	**90292**	
						247,76	**1,15**	**40583**	**.188**		**6688,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	Количество всего	Стоимость на единицу	Стоимость всего				
15.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,34	55,2000	735,190	40583,00				
15.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,2457						
15.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,1638		223,00				
15.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0819		145,00				
15.5		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,02	3,2800	196,550	644,00				
15.6		145992 С	КЛЯММЕРЫ КЛ-1, КЛ-2		1000 ШТ.	0,00	0,3276	45811,700	15008,00				

			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*164,84*		*27001*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*147,11*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*17,74*								
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*40,83*		*6688*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*90292*						
16	**31**	**Е11-120101-0506 11-120101-0506 РСНБ РК 2015**	**РАЗЖЕЛОБКИ (ЕНДОВЫ) КРОВЕЛЬ НИЖНИЕ И ВЕРХНИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТАНОВКА**	**М ЕНДОВЫ**	**41,33**	**911,20**	**21,48**	**37660**	**888**	**20059**	**11231,00**	**52803**	
						404,39	**4,55**	**16713**	**188**		**3911,00**		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,52	21,6200	772,990	16713,00			
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1808					
16.3	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,1343		408,00			
16.4	2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,07	2,7900		52,00			
16.5	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,0465		82,00			
16.6	2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,05	1,9400		345,00			
16.7	135510 С	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-00	М	1,03	42,5700	391,680	16674,00			
16.8	145798 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 29	1000 ШТ.	0,01	0,2782	4274,940	1189,00			
16.9	145799 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 38	1000 ШТ.	0,01	0,2782	4831,020	1344,00			
16.10	249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,03	1,0300	824,650	852,00			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*271,75*		*11231*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%		*230,64*						
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*41,11*						
		СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%		*94,64*		*3911*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*52803*				
17	**36**	**Е11-100102-0205 11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ (ИЗ ДОСКИ ТОЛЩ.25ММ, КОБЫЛКИ ТОЛЩ.50ММ)**	**М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**58,7**	**3067,06**	**20,13**	**180037**	**1182**	**107885**	**50788,00**	**249291**
						1209,02	**9,34**	**70969**	**548**		**18466,00**	

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,64	96,5300	735,190	70969,00			
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,6604					
17.3	1523 С	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,02	1,0500		15,00			
17.4	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,6604		1167,00			
17.5	131587 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,03	1,5400	35113,870	54106,00			
17.6	131589 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,03	1,5200	35113,870	53364,00			
17.7	145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,04	2,1100	196,550	415,00			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*865,22*		*50788*				

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*728,58*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*136,64*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*314,58*		*18466*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*249291*					
18	**37**	**Е11-120101-2002 11-120101-2002 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КАРНИЗНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО (С УПЛОТНИТЕЛЕМ ДЛЯ СВЕСА КРОВЛИ)**	**М ПЛАНКИ**	**140,4**	**1466,20**	**833,19**	**205855**	**116980**	**60079**	**38593,00**	**264004**	
						205,10	**175,00**	**28796**	**24570**		**19556,00**		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,26	36,7800	782,910	28796,00				
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	22,0800						
18.3	104 С	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	0,16	21,9400		115851,00				
18.4	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,1053		320,00				
18.5	2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,11	14,9200		278,00				
18.6	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,0351		62,00				
18.7	2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,02	2,6300		469,00				
18.8	135510 С	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	М	1,03	144,6100	391,680	56642,00				
18.9	145799 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 38	1000 ШТ.	0,00	0,4717	4831,020	2279,00				
18.10	249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,01	1,4000	824,650	1158,00				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*274,88*		*38593*					
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%		*214,38*							
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*60,50*							
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,29*		*19556*					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*264004*					
19	**38**	**Е11-120101-2001 11-120101-2001 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ ТОРЦЕВЫЕ (ВЕТРОВЫЕ) ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛАНКИ**	**140,4**	**1543,98**	**1183,66**	**216775**	**166186**	**8039**	**53002,00**	**291359**	
						303,06	**247,89**	**42550**	**34803**		**21582,00**		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость					
				на единицу	всего	на единицу	всего				
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,39	54,3500	782,930	42550,00				
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,22	31,2700						
19.3	104 С	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	0,22	31,0600		164044,00				
19.4	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,1580		480,00				
19.5	2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,15	21,2400		396,00				
19.6	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,0526		93,00				
19.7	2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,05	6,5800		1173,00				
19.8	145799 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 38	1000 ШТ.	0,00	0,3552	4831,020	1716,00				
19.9	145803 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 80	1000 ШТ.	0,00	0,3552	9651,240	3428,00				
19.10	249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,03	3,5100	824,650	2895,00				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*377,50*		*53002*					
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%		*310,73*							
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*66,77*							
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,72*		*21582*					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*291359*					

		11-120101-0410 11-120101-0410 РСНБ РК 2015	ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПРИМЫКАНИЙ	25,6	463,36	13,43	11862	344	2241	5877,00	19158	
						362,39	1,95	9277	50		1419,00		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
20.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,46	11,8500	782,900	9277,00				
20.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0480						
20.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0352		107,00				
20.4		1146 С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ		МАШ.-Ч	0,08	2,0200		41,00				
20.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,07	1,7300		32,00				
20.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0128		23,00				
20.7		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,02	0,4800		86,00				
20.8		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,16	4,0600		55,00				
20.9		135878 С	ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ, 310 МЛ ГОСТ 25621-83		ШТ.	0,07	1,7900	351,190	629,00				
20.10		145738 С	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 6		ШТ.	2,02	51,7100	10,840	561,00				
20.11		145803 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 80		1000 ШТ.	0,00	0,0870	9651,240	840,00				
20.12		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ		ШТ.	0,01	0,2560	824,650	211,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*229,57*		*5877*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 56,4%			*205,49*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*24,08*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*55,43*		*1419*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*19158*					
			ВЕНТШАХТЫ										
21	**76**	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ (КАРКАС, ОБРАМЛЕНИЕ)**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**1,01**	**82776,68**	**32256,69**	**83604**	**32579**	**1516**	**41789,00**	**135425**	
						49017,79	**11838,39**	**49508**	**11957**		**10032,00**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
21.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	64,97	65,6200	754,410	49508,00				
21.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	10,69	10,8000						
21.3		376 С	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А		МАШ.-Ч	0,13	0,1263		30,00				
21.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т		МАШ.-Ч	10,46	10,5600		32094,00				
21.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,24	0,2399		424,00				
21.6		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ		МАШ.-Ч	1,82	1,8400		31,00				
21.7		126898 С	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005		Т	0,00	0,0020	180377,150	353,00				
21.8		128070 С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98		КГ	0,03	0,0303	66,300	2,00				
21.9		128849 С	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5		10 М	0,02	0,0189	2605,570	49,00				

		131019 С	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т		Т	0,00	0,0002	327491,590	66,00					
21.11		131534 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,00	0,0010	33736,700	35,00					
21.12		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87		Т	0,00	0,0004	381819,660	170,00					
21.13		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,01	0,0101	196,550	2,00					
21.14		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78		М3	1,20	1,2100	177,180	215,00					
21.15		146664 С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003		КГ	0,36	0,3636	91,040	33,00					
21.16		147074 С	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93		Т	0,00	0,0001	1774323,660	179,00					
21.17		147337 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75		Т	0,00	0,0004	200244,360	89,00					
21.18		149219 С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2002		Т	0,00	0,0003	326281,530	102,00					
21.19		149375 С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74		Т	0,00	0,0006	365442,390	221,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*41375,59*		*41789*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ НЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%			*37061,41*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*4314,17*								
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*9932,18*		*10032*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*135425*						
22	**77**	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**КАРКАСЫ В ЦЕЛОМ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ**	**Т**	**1,01**	**5409,36**	**905,66**	**5463**	**915**	**883**	**2511,00**	**8612**		
						3629,38	**2,08**	**3666**	**2**		**638,00**			

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,40	3,4400	1066,310	3666,00
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0025		
22.3	376 С	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	3,59	3,6200		850,00
22.4	1147 С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,10	0,1010		2,00
22.5	2346 С	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В	МАШ.-Ч	0,44	0,4419		58,00
22.6	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00	0,0025		4,00
22.7	147347 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,00	0,0042	208172,820	883,00
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*2485,91*		*2511*	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 60,9%		*2211,56*			
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%		*274,35*			
		СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%		*631,62*		*638*	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*8612*	

			РАЗНЫЕ РАБОТЫ											
23	**100**	**Е12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**ПОМЕЩЕНИЯ. ОЧИСТКА ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА (ОЧИСТКА ЧЕРДАКА ОТ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА)**	**Т**	**5,6**	**1441,48**	**--**	**8072**	**--**		**5233,00**	**14369**		
						1441,47	**--**	**8072**	**--**		**1064,00**			

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость	
				на единицу	всего	на единицу	всего
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,14	12,0000	672,560	8072,00
23.2	147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,00	5,6000	0,010	0,06
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*934,47*		*5233*	

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*851,91*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*82,56*								
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*190,08*		*1064*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*14369*						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			**2855819**					**2855819**	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч									
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**1010323**					
			РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА											
24	**113**	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**ЛЕСА НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА**	**М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ**	**1115,49**	**502,93**	**1,55**	**561019**	**1724**	**144807**	**238763,00**	**863765**		
						371,57	**0,73**	**414488**	**810**		**63983,00**			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
24.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,50	556,7400	744,490	414488,00					
24.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,9761							
24.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,9761		1724,00					
24.4		130852 С	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ		Т	0,00	0,4127	243973,870	100696,00					
24.5		248379 С	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ГОСТ 8242-88		М3	0,00	0,0669	29921,700	2003,00					
24.6		268274 С	ЩИТЫ НАСТИЛА		М2	0,01	13,3900	3145,680	42108,00					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*214,04*		*238763*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%			*189,13*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*24,91*								
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*57,36*		*63983*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*863765*						
25	**114**	**Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ И ПОТОЛКИ. ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**	**М2**	**135,2**	**153,48**	**--**	**20751**	**--**		**11668,00**	**35012**		
						153,48	**--**	**20751**	**--**		**2594,00**			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
25.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,23	30,8500	672,580	20751,00					
25.2		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,03	4,5700	0,010	0,05					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*86,30*		*11668*						
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%			*77,97*								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*8,33*								
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*19,18*		*2594*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*35012*						
26	**122**	**Е11-150301-0101 11-150301-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**ДЕТАЛИ ГИПСОВЫЕ ПОГОННЫЕ ОРНАМЕНТИРОВАННЫЕ ПЛОСКИЕ, ВЫПУКЛЫЕ, РЕЛЬЕФНЫЕ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ВЫСОТОЙ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА (ИЗДЕЛИЙ ИЗ ИСГС)**	**М ДЕТАЛЕЙ**	**265**	**231,68**	**3,05**	**61396**	**809**	**812**	**36302,00**	**105514**		
						225,57	**1,03**	**59776**	**274**		**7816,00**			
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
						на единицу	всего	на единицу	всего					
26.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,30	79,2300	754,410	59776,00					
26.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,3644							

		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0663		223,00				
		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,08	19,8800		179,00				
26.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,2981		407,00				
26.6		131632 С	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		М3	0,00	0,0114	21907,930	250,00				
26.7		144613 С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3		Т	0,00	0,0398	14126,700	562,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*136,99*		*36302*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*124,18*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*12,81*							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*29,49*		*7816*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*105514*					
27	**131**	**Е11-150402-0402 11-150402-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 КО=1,1**	**ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**1454,6**	**754,67**	**2,49**	**1097747**	**3615**	**973730**	**108817,00**	**1303089**	
						82,77	**1,14**	**120402**	**1660**		**96525,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
27.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,10	150,2200	801,520	120402,00				
27.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	2,0000						
27.3		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	2,3600		82,00				
27.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	2,0000		3534,00				
27.5		149372 С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78		Т	0,00	0,1018	327192,240	33315,00				
27.6		149473 С	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ФАСАДНАЯ ЗАЩИТНАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ ГОСТ Р 51691-2008		Т	0,00	1,1500	818368,080	940415,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*74,81*		*108817*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*45,99*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*28,82*							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*66,36*		*96525*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1303089*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ			**2307379**				**2307379**	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**618161**				

РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

28	**150**	**51-100201-0102 51-100201-0102 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛАТФОРМЫ ПОДЪЕМНЫЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ МОДЕЛИ ПВ-250 П, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 250 КГ (ПТУ 001)**	**КОМПЛЕКТ**	**1**	**1451408,00**	--	**1451408**	--		**52251,00**	**1623951**	**КАЗАХСТАН**
						--	--	--	--	**1451408**	**120293,00**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*52250,69*		*52251*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*52250,69*							
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*120292,70*		*120293*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*1623951*					
			ГОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			2 29369				**212936**	

		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч									
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				302869					

РАЗДЕЛ 4.ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ

29	**14**	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**207,1**	**208,74**	**5,58**	**43231**	**1156**		**25682,00**	**74426**	
						203,16	**2,02**	**42075**	**419**		**5513,00**		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,26	53,1100	792,210	42075,00					
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,5436							
29.3	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2071		697,00					
29.4	1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,3365		459,00					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*124,01*		*25682*						
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*112,44*								
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*11,56*								
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*26,62*		*5513*						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*74426*						
30	**16**	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 ПРИМ.**	**СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СУХИМИ ШТУКАТУРНЫМИ СМЕСЯМИ CERESIT CT 29, 1 СМ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**115,3**	**1075,77**	**28,05**	**124036**	**3235**	**0**	**73925,00**	**213797**	
					1047,71	**13,40**	**120801**	**1545**		**15837,00**			
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,32	152,4800	792,220	120801,00					
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	2,0800							
30.3	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,2018		679,00					
30.4	1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,02	1,8700		2556,00					
30.5	249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0115	30,000	0,35					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*641,15*		*73925*						
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*581,49*								
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*59,66*								
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*137,35*		*15837*						
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*213797*						
31	**18**	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**115,3**	**208,74**	**5,58**	**24068**	**643**		**14298,00**	**41435**	
						203,16	**2,02**	**23425**	**233**		**3069,00**		
№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость						
					на единицу	всего	на единицу	всего					
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,26	29,5700	792,220	23425,00					
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,3027							
31.3	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1153		388,00					

		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,1874		256,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*124,01*		*14298*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*112,44*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*11,56*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*26,62*		*3069*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*41435*					
32	**20**	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ (ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ)ПО СЕТКЕ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**162,5**	**529,41**	**20,78**	**86030**	**3377**	**27876**	**35785,00**	**131561**	
						337,09	**17,23**	**54777**	**2800**		**9745,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
32.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,43	69,1400	792,220	54777,00				
32.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,02	3,8000						
32.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0813		273,00				
32.4		1007 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л		МАШ.-Ч	0,02	3,3900		2661,00				
32.5		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,3250		443,00				
32.6		147832 С	СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ		КГ	0,25	41,1100	677,280	27845,00				
32.7		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,01	1,0200	30,000	31,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*220,22*		*35785*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*194,17*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*26,05*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*59,97*		*9745*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*131561*					
33	**23**	**Е12-110102-1101 12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ ОТДЕЛОЧНЫМИ СУХИМИ ШТУКАТУРНЫМИ СМЕСЯМИ CERESIT С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ПО СЕТКЕ**	**М2**	**55,2**	**2764,04**	**0,47**	**152575**	**26**	**9465**	**93100,00**	**265329**	
						2592,12	--	**143085**	--		**19654,00**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
33.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	3,23	178,5200	801,520	143085,00				
33.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,01	0,7507		26,00				
33.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,10	5,3400	0,010	0,05				
33.4		147832 С	СОСТАВ ГРУНТОВОЧНЫЙ НА ЛАТЕКСНОЙ ОСНОВЕ		КГ	0,25	13,9700	677,280	9459,00				
33.5		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,1932	30,000	6,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1686,60*		*93100*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*1531,94*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*154,66*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*356,05*		*19654*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*265329*					
34	**29**	**Е11-150212-0304 11-150212-0304 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ФАСАД ЗДАНИЯ. ОТДЕЛКА ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКОЙ ИЗ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ CERESIT CT 137**	**М2**	**585,54**	**542,31**	**3,22**	**317541**	**1886**	**22626**	**178265,00**	**535470**	
						500,44	**1,42**	**293029**	**832**		**39664,00**		

		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
34.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,59	342,5400	855,450	293029,00				
34.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	1,0000						
34.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,02	10,2100		92,00				
34.4		976 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН (1,25 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,4538		23,00				
34.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	1,0000		1772,00				
34.6		149247 С	ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		Т	0,00	0,1698	133209,810	22620,00				
34.7		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,1932	30,000	6,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*304,45*		*178265*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 54,8%			*275,02*							
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*29,42*							
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*67,74*		*39664*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*535470*					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ			**1262019**					**1262019**
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**683023**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**ТЕНГЕ**			**5911874**	**367269**				
					ТЕНГЕ			**2219588**	**91918**				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			ТЕНГЕ			**1451408**					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ			**52251**					
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ			**120293**					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			ТЕНГЕ			**1623951**					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**4344036**					
		МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			**1868491**					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**2230434**				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			**1433468**					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			**462200**					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**6239704**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				**2230434**				
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			**116431**					
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**5119**					
		МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**81072**				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ			**55342**					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ								
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ			**13742**					
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			**185514**					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ								
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				**81072**				
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			**8049169**					**8049169**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				**2311506**				
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ								
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2016 Г	ТЕНГЕ				**8049169**					
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%					**77103**					

		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%	ТЕНГЕ				157356					
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г. К=1,0698	ТЕНГЕ				8861825					
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,89999994				7975641,97					
		НДС 12%	ТЕНГЕ				957077,04					
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г С НДС	ТЕНГЕ				8932719,01					

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Областной специализированный лицей-интернат "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей" Коммунального Государственного Учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" БИН 060640002513

Директор _____ Игнатьева Т.Е.
МП

Директор _____ Жаксымбетов Е.Ж.
МП

Эксперт технического надзора ТОО «Қызылжарқұрылыс» , БИН 180440011292
Эксперт _____ Омаров А.Е. Аттестат KZ69VJE00036882

Авторский надзор ИП Стрельцов И.А., ИИН: 860821350800
Эксперт _____ Стрельцов И.А. Аттестат № KZ73VJE00019641