« АҚТАУ ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ » ММ
3/227-и
қабылдау-өткізу актісі акт ввода в эксплуатацию
10. 07. 2018
ГУ « Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства »

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«02» 07 20 18 г.

Заказчик **МукатаеваКуляшЛукпановна**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))
на основании:
Декларации о соответствии от**2018года, ТОО «Ондасын Строй», директор Боранбаев Б.О., Мангистауская обл., г.Форт-Шевченко ул.ЖалауМынбайулы, строение 117**
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
Заключения о качестве строительно-монтажных работот**2018года, ТОО «DS&V», директор Кабиденов К.К., экспертКенжетаевБатырханАуезханович, аттестат №KZ26VJE00029508 от 19.08.2017г., №KZ53VJE00029507 от 09.08.2017г., №KZ80VJE00029506 от 09.08.2017г.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)
Заключения о соответствии выполненных работ проекту**от 2018года, ТОО «Жобалаушы», директор Шевцов Д.В.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком)
к приемке в эксплуатацию объекта: **«Административное здание с магазином. Мангистауская область, город Актау, микрорайон 31 А, здание 27»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))
по адресу: **Мангистауская область, г.Актау, 31-А микрорайон, здание 27**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего
права на землю **Постановление №793 от 07.09.2012г. О предоставлении права временного землепользования с продажей права аренды Мукатаевой К.Л.; Договор купли-продажи прва аренды № 11760 от 11.09.2012г.; Акта на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) №0166467 от 05.12.2012**
(наименование органа вынесшего решение)
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении
осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» № KZ65REA00029284 от 24.06.2016г.**
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)
в) проекта (проектно-сметной документации)**ТОО «ЖОБАЛАУШЫ» №03/17-1469**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й) **Заключение строительная компания «ИНМЕЙР» г.Актау заключение №СКИ-0039/17 от 17.11.2017г.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2016 г.;**

(месяц, год)
окончание работ **июнь 2018г.;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6;**
фактически, месяц: **24 ;**
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Офисное помещение на 50 человек	м2	**1890**	**1890**	**1890**	**1890**

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
(факт начала выпуска продукции с указаниеm объема)

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	**1890**	**1890**
Число этажей	этаж	**3**	**3**
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	**6619,9**	**6619,9**
В том числе подземной части	$м^3$	384	384
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числокварти р	площадьквартир, $м^2$		числокварти р	площадьквартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	общая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Архитектурное решение: Здание в плане 36,0х15,0м. Блок трехэтажный

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа. Каркас здания железобетонный монолитный, с заполнением ограждающих стен из камня-ракушечника и с перегородками из ячеистого бетона. Вокруг здания предусмотрена отмостка шириной 1,0м. Уличный фасад (главный) предусматривается в плитке с отделкой под штукатурку для увязки с окружающими домами. Центральная часть здания имеет витраж, связанный с отступающим основным объемом здания, который решен с преобладанием остекленных поверхностей.
В здании имеется подземная часть для фитнеса центра и тех помещений.
Высота надземных этажей здания -3,6 м, подземной -3.3м. В здании имеются две пожарные незадымляемые металлические лестницы, проход из которых на этажи организован через балкон третьего этажа и кровлю первого этажа.
Наружные и внутренние двери заводского изготовления, причем над всеми наружными дверями устанавливаются козырьки так же заводского изготовления. Внутреннюю отделку помещений предусмотрена согласно Ведомость отделки помещений. Откосы оконных и дверных проемов оштукатурить цементно-песчаным раствором.
Конструктивные решения: В конструктивном отношении здание с несущим железобетонным, монолитным каркасом, размером в плане 36,0х15,0м, высотой по верху покрытия +13,4м. Здание имеет три надземных этажа и один подземный (цокольный) этаж.
Фундаменты здания, под все несущие стены и перегородки, запроектированы железобетонными, монолитными, столбчатого и ленточного типа.
Фундаменты столбчатого типа ФМ-1 предусмотрены под основным каркасом здания. Фундаменты ФМ-2 предусмотрены по периметру блока 1 и фундаменты ФМ-3 под чашу бассейна блока 2. Фундамент ФМ-4 столбчатого типа предусмотрены под диафрагмы жесткости Д-2, фундамент ФМ-5 ленточного типа предусмотрен под диафрагму жесткости Д-1. Фундаменты ФМ-6 ленточного типа предусмотрены между столбчатыми фундаментами ФМ-1 и ФМ-2.
Фундаменты ФМ-1 имеет основание с размером 2010х2010мм. Фундамент имеет 3 ступени высотой по 300мм. 2010х2010мм, 1500х1500мм и 900х900мм. Далее фундаменты ФМ-1 переходят в колонну с сечением 600х600мм.
Глубина заложения фундаментов принята на глубине 2,7м от уровня земли, что соответствует отметке -4,000. Фундаменты ФМ-2 столбчатого типа с размером основания 1500х1500мм и подколонник с размером 900х900мм. Фундаменты ФМ-2 опираются только на скалу. Выборку грунта осуществить до скального основания, в противном случае необходимо сообщить в проектную организацию для изменения проекта. Проектом предусмотрена глубина заложения 1,5м от уровня земли, что соответствует отметке – 2,800.
Фундаменты ФМ-3 предусмотрено установить на той же глубине, что и фундаменты ФМ-1. Фундаменты имеют основание с размером 900х900мм. и колонну с размером 400х400мм. Фундаменты имеют арматурные выпуски под колонны и диафрагмы жесткости. Бетон для фундаментов принят класса В25. Колонна К-1 имеет сечение 400х400мм на всю высоту здания. Колонны К2 имеют сечение 600х600мм и колонны К3 с сечением 400х400мм. Диафрагма жесткости железобетонная из бетона класса В25 с армирование двумя рядами арматурной сетки из арматуры класса А III Ø12мм и с размером ячейки 200х200мм.
Балки предусмотрены из бетона класса В25 с армированием арматурой А III Ø32мм, с сечением 400х700мм.
Плиты перекрытия монолитные железобетонные и заливаются в теле балок и колонн здания и имеют толщину 200мм. Наружные стены запроектированы из местного камня известняка марки М35. Перегородки выполняются из газобетонных блоков с последующей штукатуркой.
Все плиты перекрытия и покрытия предусмотрены железобетонными, монолитными по монолитным балкам. Лестничный марш – металлический, из горячекатаного проката со ступенями с бетонным заполнением. Кровли перекрытий первого и третьего этажей предусмотрены наплавляемые с железобетонным парапетом. Для доступа маломобильных групп населения предусмотрены пандусы с требуемым уклоном по ГОСТ.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 149 250 000 (сто сорок девять миллионов двести пятьдесят тысяч) тенге, в том числе строительно-монтажных работ 90 000 000 (девяносто миллионов) тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 149 250 000 (сто сорок девять миллионов двести пятьдесят тысяч) тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 90 000 000 (девяносто миллионов) тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: «Административное здание с магазином. Мангистауская область, город Актау, микрорайон 31 А, здание 27»

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию:

Заказчик **Мукатаева Куляш Лукпановна**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

Технический надзор **эксперт ТОО «DS&V» Кенжетаев Б.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Подпись _____ М.П.

Авторский надзор **ТОО «Жобалаушы», директор Шевцов Д.В.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Подпись _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ондасын Строй», директор Боранбаев Б.О.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

« АҚТАУ ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ » ММ

кабылдауға арналған для ввода в эксплуатацию

ГУ « Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства »

Приложение 2
к акту приемки объекта

в эксплуатацию

форма

Технические характеристика объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		Число этажей (этаж)	Площадь застройки (м2)	Объем здания (м3)	Общая площадь (м2)	Полезная площадь (м2)	Площадь не жилых помещений (м2)	Площадь парковачных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Административное здание	м2	3	534,2	6268,3	1890,0	1451,0		

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		Электроснабжения	водоснабжения	Горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
ж/бетон	Камень-ракушечник	Наплавляемые с ж/б парапетом	Городская центральная	есть	есть	есть	есть	есть

Заказчик **Мукатаева Куляш Лукпановна**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

Авторский надзор**ТОО «Жобалаушы», директор Шевцов Д.В.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Подпись _____ М.П.

« АҚТАУ ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ » ММ

қабылдауға арналған дні ввода в эксплуатацию

ГУ « Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства »

Заказчик **Мукатаева Куляш Лукпановна, 30 мкр, 60 дом**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй", 31б мрк, 4 здание**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Административное здание с магазином**
наименование, адрес

Объект **Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 31А, здание 27**

Номер документа	Дата составления
1	14.06.2018

Отчетный период	
с	по
01.06.2018	30.06.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 78. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 1 группы. Разработка непригодного грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 (для обратной засыпки) (**ПОГРРУЗКА И ВЫВОЗ В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ**)	2155	154,72	145,1	0	333413	312689	0	81155	0,01	18
				м3 грунта	9,62	42,69	0	20725	91990	0	72	0,02	33
2	2	Е11-010205-0107 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	162	3095,23	0	0	501428	0	0	361028	2,35	381
				м3 грунта	3095,23	0	0	501428	0	0	72	0	0
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (**ИЗ ПРИВОЗНОГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ**)	520	37,52	37,52	0	19510	19510	0	5872	0	0
				м3	0	15,68	0	0	8156	0	72	0,01	4
4	4	Е11-010104-0408	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	520	18,53	18,53	0	9634	9634	0	2900	0	0
				м3	0	7,75	0	0	4027	0	72	0	2
5	5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	39	962,88	0	0	37552	0	0	27038	0,89	35
				м3 грунта	962,88	0	0	37552	0	0	72	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	520	185,14	82,11	0	96274	42697	0	54575	0,11	56
				м3 уплотненного грунта	103,03	42,73	0	53577	22222	0	72	0,03	14
			Итого по разделу: 78. Земляные работы					997811					
			Раздел: 79. Фундаменты										
7	7	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	23	20896,04	1144,74	18212,29	480609	26329	418883	38389	1,35	31
				м3	1539	295,16	0	35397	6789	0	91	0,18	4
8	8	Е11-060101-0105	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	19,8	35432,04	2005,03	24785,59	701554	39700	490755	165258	6,34	126
				м3	8641,42	530,42	0	171100	10502	0	91	0,32	6
9	9	Е11-060101-0106	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	32,74	32552,6	1664,44	24413,91	1065772	54494	799311	206013	4,75	156
				м3	6474,25	440,46	0	211967	14421	0	91	0,27	9
10	10	Е11-060101-0107	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	40	30137,84	1580,62	23991,17	1205513	63225	959647	181420	3,35	134
				м3	4566,05	418,02	0	182642	16721	0	91	0,25	10
11	11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,464	226176		226176	331122		331122			
				т									
12	12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,115	222041		222041	469617		469617			
				т									
13	13	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,486	209242		209242	101692		101692			
				т									
			Итого по разделу: 79. Фундаменты					4355879					
			Раздел: 80. Стены техподполья										
14	14	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,86	41158,12	2626,34	25801,95	200028	12764	125397	59373	8,99	44
				м3	12729,84	694,97	0	61867	3378	0	91	0,42	2
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,044	226176		226176	9952		9952			
				т									
16	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,243	222041		222041	53956		53956			
				т									
17	17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,19	209242		209242	39756		39756			
				т									
18	18	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	11,53	41158,12	2626,34	25801,95	474553	30282	297496	140857	8,99	104
				м3	12729,84	694,97	0	146775	8013	0	91	0,42	5
19	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,106	226176		226176	23975		23975			
				т									
20	20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,035	222041		222041	229812		229812			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
21	21	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	11,2	41158,12	2626,34	25801,95	460971	29415	288982	136826	8,99	101
				м3	12729,84	694,97	0	142574	7784	0	91	0,42	5
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,163	226176		226176	36867		36867			
				т									
23	23	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,198	222041		222041	266005		266005			
				т									
24	24	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	12,5	41158,12	2626,34	25801,95	514477	32829	322524	152707	8,99	112
				м3	12729,84	694,97	0	159123	8687	0	91	0,42	5
25	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,113	226176		226176	25558		25558			
				т									
26	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,174	222041		222041	260676		260676			
				т									
27	27	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,29	209242		209242	60680		60680			
				т									
28	28	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	3,47	41158,12	2626,34	25801,95	142819	9113	89533	42392	8,99	31
				м3	12729,84	694,97	0	44173	2412	0	91	0,42	1
29	29	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,023	226176		226176	5202		5202			
				т									
30	30	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,272	222041		222041	60395		60395			
				т									
31	31	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,78	41158,12	2626,34	25801,95	196736	12554	123333	58395	8,99	43
				м3	12729,84	694,97	0	60849	3322	0	91	0,42	2
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,043	226176		226176	9726		9726			
				т									
33	33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,276	222041		222041	61283		61283			
				т									
34	34	Е11-060401-0102	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	4,78	41158,12	2626,34	25801,95	196736	12554	123333	58395	8,99	43
				м3	12729,84	694,97	0	60849	3322	0	91	0,42	2
35	35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,043	226176		226176	9726		9726			
				т									
36	36	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,336	222041		222041	74606		74606			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	403,662	927,03	20,1	567,09	374207	8115	228913	128799	0,21	86
				м2	339,84	3,26	0	137179	1314	0	93	0	1
38	38	Е11-060301-0406	Установка обрамления отверстий	0,148	619433,99	18701,76	531542,23	91676	2768	78668	10443	42,5	6
				1т	69190	8350,39	0	10240	1236	0	91	4,38	1
39	39	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,148	222041		222041	32862		32862			
				т									
			Итого по разделу: 80. Стены техподполья					3913239					
			Раздел: 81. Каркас										
40	40	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25	10,08	45694,12	6400,53	24567,19	460597	64517	247637	150299	10,4	105
				м3	14726,4	1658,87	0	148442	16721	0	91	1,01	10
41	41	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,146	226176		226176	33022		33022			
				т									
42	42	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,877	222041		222041	194730		194730			
				т									
43	43	Е11-060701-0103	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25	18,29	49441,58	5338,33	27435,25	904286	97638	501791	298948	12	219
				м3	16668	1293,44	0	304858	23657	0	91	0,79	14
44	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,356	226176		226176	80519		80519			
				т									
45	45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,18	209242		209242	456148		456148			
				т									
			Итого по разделу: 81. Каркас					2129301					
			Раздел: 82. Перекрытия										
46	46	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	102	42800,65	1914,52	29690,79	4365666	195281	3028460	1086861	8,06	822
				м3	11195,34	514	0	1141925	52428	0	91	0,31	32
47	47	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,307	226176		226176	69436		69436			
				т									
48	48	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	6,045	222041		222041	1342238		1342238			
				т									
49	49	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,128	209242		209242	26783		26783			
				т									
			Итого по разделу: 82. Перекрытия					5804123					
			Раздел: 83. Лестницы										
50	50	Е11-060101-0120	Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок	2,58	30920,41	2066,01	23659,61	79775	5330	61042	13388	3,6	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	5194,8	507,53	0	13403	1309	0	91	0,31	1
51	51	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,005	226176		226176	1131		1131			
				т									
52	52	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,271	222041		222041	60173		60173			
				т									
53	53	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,03	288294		288294	8649		8649			
				т									
			Итого по разделу: 83. Лестницы					149727					
			Раздел: 84. Перегородки										
54	54	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	1,54	20896,04	1144,74	18212,29	32180	1763	28047	2570	1,35	2
				м3	1539	295,16	0	2370	455	0	91	0,18	0
55	55	Е11-060101-0120	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	4,56	27827,71	2066,01	20566,9	126894	9421	93785	23662	3,6	16
				м3	5194,8	507,53	0	23688	2314	0	91	0,31	1
56	56	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,093	222041		222041	20650		20650			
				т									
57	57	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	101,02	4863,44	258,85	2955,37	491305	26149	298551	161229	1,21	122
				м2 перегородок (за вычетом проемов)	1649,23	66,91	0	166605	6759	0	93	0,04	4
			Итого по разделу: 84. Перегородки					671029					
			Раздел: 85. Разные работы										
58	58	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	0,52	20896,04	1144,74	18212,29	10866	595	9470	868	1,35	1
				м3	1539	295,16	0	800	153	0	91	0,18	0
59	59	Е11-060101-0120	Устройство входа из бетона В 15	1,27	27827,71	2066,01	20566,9	35341	2624	26120	6590	3,6	5
				м3	5194,8	507,53	0	6597	645	0	91	0,31	0
60	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,004	226176		226176	905		905			
				т									
61	61	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,071	222041		222041	15765		15765			
				т									
			Итого по разделу: 85. Разные работы					62877					
			Раздел: 86. Каркас										
62	62	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В-25	45,48	45694,12	6400,53	24567,19	2078169	291096	1117316	678134	10,4	473
				м3	14726,4	1658,87	0	669757	75445	0	91	1,01	46
63	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,67	226176		226176	151538		151538			
				т									
64	64	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,036	222041		222041	7993		7993			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
65	65	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	3,772	209242		209242	789261		789261			
				т									
66	66	Е11-060701-0103	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона марки В-25	129,18	49441,58	5338,33	27435,25	6386863	689606	3544085	2111435	12	1550
				м3	16668	1293,44	0	2153172	167086	0	91	0,79	102
67	67	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,09	226176		226176	698884		698884			
				т									
68	68	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,005	222041		222041	1110		1110			
				т									
69	69	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	14,625	209242		209242	3060164		3060164			
				т									
70	70	Е11-060701-0102	Устройство балок БЛ, из бетона марки В-25	1,28	55207,78	6443,08	28763,1	70666	8247	36817	25129	14,4	18
				м3	20001,6	1571,8	0	25602	2012	0	91	0,96	1
71	71	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,043	226176		226176	9726		9726			
				т									
72	72	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,066	222041		222041	14655		14655			
				т									
73	73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,122	209242		209242	25528		25528			
				т									
			Итого по разделу: 86. Каркас					13294556					
			Раздел: 87. Перекрытия										
74	74	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	100	42800,65	1914,52	29690,79	4280065	191452	2969079	1065550	8,06	806
				м3	11195,34	514	0	1119534	51400	0	91	0,31	31
75	75	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,298	226176		226176	67400		67400			
				т									
76	76	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	6,877	222041		222041	1526976		1526976			
				т									
77	77	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	101	42800,65	1914,52	29690,79	4322865	193367	2998769	1076205	8,06	814
				м3	11195,34	514	0	1130729	51914	0	91	0,31	31
78	78	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,291	226176		226176	65817		65817			
				т									
79	79	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	5,79	222041		222041	1285617		1285617			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	80	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,069	209242		209242	14438		14438			
				т									
81	81	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	103,9	42800,65	1914,52	29690,79	4446987	198919	3084873	1107106	8,06	837
				м3	11195,34	514	0	1163196	53405	0	91	0,31	32
82	82	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,287	226176		226176	64913		64913			
				т									
83	83	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	4,484	222041		222041	995632		995632			
				т									
84	84	Е11-060801-0101	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	105,2	42800,65	1914,52	29690,79	4502628	201407	3123471	1120958	8,06	848
				м3	11195,34	514	0	1177750	54073	0	91	0,31	33
85	85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,28	226176		226176	63329		63329			
				т									
86	86	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	5,379	222041		222041	1194359		1194359			
				т									
87	87	Е11-060601-0202	Устройство железобетонного парапета	9	62184,37	7830,72	28724,05	559659	70476	258516	226071	18,1	163
				м3	25629,6	1973,69	0	230666	17763	0	91	1,21	11
88	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,033	226176		226176	7464		7464			
				т									
89	89	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,096	222041		222041	243357		243357			
				т									
90	90	Е11-060601-0202	Устройство железобетоного выхода на кровлю	0,3	62184,37	7830,72	28724,05	18655	2349	8617	7536	18,1	5
				м3	25629,6	1973,69	0	7689	592	0	91	1,21	0
91	91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,001	226176		226176	226		226			
				т									
92	92	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,039	222041		222041	8660		8660			
				т									
			Итого по разделу: 87. Перекрытия					23669047					
			Раздел: 88. Лестницы										
93	93	Е11-060101-0120	Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок	9,38	30920,41	2066,01	23659,61	290033	19379	221927	48674	3,6	34
				м3	5194,8	507,53	0	48727	4761	0	91	0,31	3
94	94	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,088	226176		226176	19903		19903			
				т									
95	95	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,567	222041		222041	125897		125897			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	96	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,605	209242		209242	126591		126591			
				т									
97	97	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,065	288294		288294	18739		18739			
				т									
			Итого по разделу: 88. Лестницы					581165					
			Раздел: 89. Перегородки										
98	98	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	744,61	4863,44	258,85	2955,37	3621368	192741	2200594	1188406	1,21	901
				м2 перегородок (за вычетом проемов)	1649,23	66,91	0	1228033	49822	0	93	0,04	31
99	99	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней ячеистого бетона D600 В-3,5 ГОСТ 31360-2007 . Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	85,29	28293,29	2771,12	20355,09	2413135	236349	1736086	466670	3,72	317
				м3 кладки	5167,08	716,32	0	440700	61095	0	93	0,44	38
			Итого по разделу: 89. Перегородки					6034503					
			Раздел: 90. Разные работы										
100	100	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	1,87	20896,04	1144,74	18212,29	39076	2141	34057	3121	1,35	3
				м3	1539	295,16	0	2878	552	0	91	0,18	0
101	101	Е11-060601-0208	Устройство железобетонных стен шахты высотой до 6 м, толщиной до 200 мм	6,42	54772,63	7122,28	27259,95	351640	45725	175009	129152	14,4	92
				м3	20390,4	1716,39	0	130906	11019	0	91	1,05	7
102	102	Е11-060801-0101	Устройство безбалочныхперекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,48	43421,83	1914,52	30311,97	20842	919	14550	5115	8,06	4
				м3	11195,34	514	0	5374	247	0	91	0,31	0
103	103	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03	226176		226176	6785		6785			
				т									
104	104	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,891	222041		222041	197839		197839			
				т									
105	105	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,085	209242		209242	17786		17786			
				т									
106	106	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен,фундаментов	7,62	927,03	20,1	567,09	7064	153	4321	2431	0,21	2
				м2	339,84	3,26	0	2590	25	0	93	0	0
107	107	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки	0,65	20896,04	1144,74	18212,29	13582	744	11838	1085	1,35	1
				м3	1539	295,16	0	1000	192	0	91	0,18	0
108	108	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	3,3	11154,89	2933,48	3149,83	36811	9680	10394	23897	3,33	11
				м3 сборных конструкций	5071,59	1065,26	0	16736	3515	0	118	0,55	2
109	109	С121-040303-0132	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 2,0 м3	2,52	59509		59509	149963		149963			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	110	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ изтяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,78	45901		45901	35803		35803			
				м3									
111	111	Е11-060601-0203	Устройство железобетонных стен канала (монолитный участок) высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	0,63	50797,56	7121,39	23852,16	32002	4486	15027	12349	14	9
				м3	19824	1716,39	0	12489	1081	0	91	1,05	1
112	112	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,002	226176		226176	452		452			
				т									
113	113	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03	222041		222041	6661		6661			
				т									
114	114	Е11-060301-0408	Установка элементов обрамления канала (уголок 125х9)1т	0,048	88199,18	1431,18	0	4234	69	0	3820	58	3
				т	86768	690,63	0	4165	33	0	91	0,36	0
115	115	С121-050201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	0,048	336985		336985	16175		16175			
				т									
116	116	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхностибутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,064	927,03	20,1	567,09	1913	41	1170	659	0,21	0
				м2	339,84	3,26	0	701	7	0	93	0	0
			Итого по разделу: 90. Разные работы					938629					
			ИТОГО:					62601887	3481336				9699
								13419099	924776				538
			Раздел: 1. Полы										
1	1	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	5	746,14	31,56	293,08	3731	158	1465	2062	0,36	2
				м2	421,5	17,31	0	2108	87	0	94	0,01	0
2	2	Е11-110101-1102 #к=2	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5	166,14	10,68	145,03	831	53	725	76	0	0
				м2	10,42	5,72	0	52	29	0	94	0	0
3	3	Е11-110101-0204	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	34,12	10350,3	1857,14	4443,16	353152	63366	151601	158613	3,24	111
				м3	4050	895,4	0	138186	30551	0	94	0,55	19
			Итого по разделу: 1. Полы					357714					
			Раздел: 2. Отделочные работы										
4	4	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	581	74,73	0,84	18,89	43420	487	10978	25779	0,04	26
				м2	55	0,46	0	31955	268	0	80	0	0
5	5	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных(для 1В - 30 гр.С, для других климатических подрайонов см. таб. на л.АР-11)	144	330,9	3,51	0	47650	506	0	37860	0,24	34
				м2	327,39	1,26	0	47144	181	0	80	0	0
6	6	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	7,896	22865		22865	180542		180542			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	С121-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	556	21		21	11676		11676			
				шт									
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16	927,03	20,1	567,09	14832	322	9073	5105	0,21	3
				м2	339,84	3,26	0	5437	52	0	93	0	0
9	9	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	112	822,09	42,4	29,49	92074	4749	3303	79074	0,47	52
				м2	750,2	8,95	0	84023	1003	0	93	0,01	1
10	10	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	128,8	875		875	112700		112700			
				м2									
11	11	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	32	2795,95	37,63	1006,87	89470	1204	32220	45349	1,15	37
				м2	1751,45	20	0	56046	640	0	80	0,01	0
12	12	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	112	2795,95	37,63	1006,87	313147	4215	112769	158722	1,15	129
				м2	1751,45	20	0	196162	2240	0	80	0,01	2
13	13	Е11-090306-0501	Монтаж уголка	5	202,87	2,62	1,85	1014	13	9	687	0,13	1
				м	198,4	0,81	0	992	4	0	69	0	0
14	14	С121-061001-0401	Стоимость алюминиевого уголка	5	244		244	1220		1220			
				м									
			Итого по разделу: 2. Отделочные работы					907746					
			Раздел: 3. Разные работы										
15	15	Е11-070519-0104	Установка металлических ограждений без поручня	2,5	808,75	85,03	69,68	2022	213	174	2051	0,41	1
				м	654,04	41,16	0	1635	103	0	118	0,03	0
16	16	С121-060510-0101	Ограждения	0,012	651671		651671	7820		7820			
				т									
17	17	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,346	184,49	3,42	117,33	64	1	41	15	0,04	0
				м2	63,73	0,65	0	22	0	0	69	0	0
18	18	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен и колонн прямоугольных	1,6	330,9	3,51	0	529	6	0	421	0,24	0
				м2	327,39	1,26	0	524	2	0	80	0	0
19	19	С121-110102-0106 #прим	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,168	22865		22865	3841		3841			
				м3									
20	20	Е11-150213-0701	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	16	139,68	0	17,28	2235	0	276	1567	0,09	1
				м шва	122,4	0	0	1958	0	0	80	0	0
21	21	Е11-120101-1001	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	9,6	3221,47	14,7	1881,93	30926	141	18067	11740	0,97	9
				м2	1324,84	4,4	0	12718	42	0	92	0	0
22	22	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Устройство гидроизоляционной ленты	1,44	822,09	42,4	29,49	1184	61	42	1017	0,47	1
				м2	750,2	8,95	0	1080	13	0	93	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	С121-130809-0401	Лента герметизирующая самоклеящая	0,009	75421		75421	679		679			
				1000м									
24	24	Е11-090601-0102	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,027	70145,44	2586,6	4043,04	1894	70	109	1194	46,6	1
				т	63515,8	588,32	0	1715	16	0	69	0,31	0
25	25	С121-130814-1901	Решетка Р-5, размеры 400х300 мм	0,027	540192		540192	14585		14585			
				т									
26	26	Е11-130301-1406 #К=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,971	184,49	3,42	117,33	364	7	231	88	0,02	0
				м2	63,73	0,65	0	126	1	0	69	0	0
27	27	Е11-100402-0502	Установка металлических люков	0,48	2783,15	145,05	118,51	1336	70	57	1119	1,49	1
				м2	2519,59	70,23	0	1209	34	0	90	0,04	0
28	28	С123-050301-0403	Люк металлический, 600х800 мм	1	33806		33806	33806		33806			
				шт									
29	29	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	1	3544		3544	3544		3544			
				пара									
30	30	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	7,35	2818,56	1117,71	1527,19	20716	8215	11225	3704	0,14	1
				м3 материала основания в плотном теле	173,66	292,96	0	1276	2153	0	108	0,14	1
31	31	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (толщиной 4см)	49	1095,26	3,11	868,96	53668	152	42579	11879	0,14	7
				м2 покрытия	223,2	1,28	0	10937	63	0	108	0	0
32	32	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101	49	335,87	0	263,95	16458	0	12934	3806	0,05	2
				м2 покрытия	71,92	0	0	3524	0	0	108	0	0
			Итого по разделу: 3. Разные работы					195671					
			Раздел: 4. Кровля										
33	33	Е11-120101-1601	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	457	122,56	1,2	58,2	56010	549	26600	26826	0,04	20
				м2	63,15	0,65	0	28861	298	0	92	0	0
34	34	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	571,3	242,43	15,01	9,94	138503	8575	5676	116975	0,14	79
				м2	217,49	5,07	0	124251	2896	0	92	0	2
35	35	С121-100403-0804	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0	656,995	859		859	564359		564359			
				м2									
36	36	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	645,569	875		875	564873		564873			
				м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	75,726	3221,47	14,7	1881,93	243949	1113	142511	92605	0,97	74
				м2	1324,84	4,4	0	100325	333	0	92	0	0
38	38	Е11-090301-0201	Установка металлоконструкций стоек	0,105	28419,85	12005,66	2174,14	2984	1261	228	1316	9,35	1
				т конструкций	14240,05	3927,6	0	1495	412	0	69	2,03	0
39	39	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,105	463188		463188	48635		48635			
				т									
40	40	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,061	728949,15	6620,59	647432,76	44466	404	39493	5512	42,7	3
				т	74895,8	1676,84	0	4569	102	0	118	1,03	0
41	41	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,797	184,49	3,42	117,33	885	16	563	213	0,04	0
				м2	63,73	0,65	0	306	3	0	69	0	0
42	42	Е11-120101-1001	Устройство зонта из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	18	1366,05	14,7	26,52	24589	265	477	22012	0,97	17
				м2	1324,84	4,4	0	23847	79	0	92	0	0
43	43	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	18,54	4269		4269	79147		79147			
				м2									
			Итого по разделу: 4. Кровля					1768399					
			Раздел: 5. Проемы										
44	44	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	21	4337,94	117,12	2531,48	91097	2459	53161	33129	1,15	24
				м2	1689,35	63,49	0	35476	1333	0	90	0,04	1
45	45	С121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП; ДГ 21-10; ДГ 21-10.1 внутренние	21	4299		4299	90279		90279			
				м2									
46	46	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	10	3544		3544	35440		35440			
				пара									
47	47	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ 1 ГОСТ 5089-2011	10	2042		2042	20420		20420			
				шт.									
48	48	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	2,1	3383,26	51,84	482,71	7105	109	1014	4163	2,01	4
				м2	2848,71	24,48	0	5982	51	0	69	0,01	0
49	49	С121-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	2,1	39362		39362	82660		82660			
				м2									
50	50	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	1	3544		3544	3544		3544			
				пара									
51	51	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	1	2042		2042	2042		2042			
				шт.									
52	52	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, количеством створок три и более /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м 2	95,668	2648,07	189,32	1009,62	253336	18112	96588	133544	1,02	98
				м2	1449,13	101,87	0	138636	9746	0	90	0,07	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	С121-090201-0502 СН РК 8.02-04-2018	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: многоэлементные с поворотными створками	95,668	14494		14494	1386612		1386612			
				м2									
54	54	С121-130510-0601	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	95,668	5494		5494	525600		525600			
				м2									
55	55	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	53,78	1143,13	5,46	848,85	61477	293	45651	14124	0,21	11
				м	288,82	2,99	0	15533	161	0	90	0	0
56	56	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	53,78	1133		1133	60933		60933			
				м									
57	57	Е11-090403-0203	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	16,6	8943,03	516,86	5	148454	8580	83	99659	4,98	83
				м2	8421,18	279,58	0	139792	4641	0	69	0,2	3
58	58	СТОО Строй-Пласт-Актау	Витражи алюминиевые наружные с количеством дверей 2, заполнение из сендвич панелей, остекление из закаленного стекла, размеры 6100х2700 мм	16,6	21060,6		21060,6	349606		349606			
				м2									
59	59	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 14	Установка витражей из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2	43,9	2522,29	183,23	1016,52	110729	8044	44625	56176	0,93	41
				м2	1322,54	99,28	0	58060	4358	0	90	0,07	3
60	60	С121-090201-0502	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: с двумя поворотными створками	31,2	19048		19048	594298		594298			
				м2									
61	61	С121-090202-0901	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные: двупольные	12,7	30295		30295	384747		384747			
				м2									
62	62	Е11-060701-0109	Устройство перемычек	0,24	48199,05	4497,74	25505,41	11568	1079	6121	4214	13,1	3
				м3	18195,9	1098,96	0	4367	264	0	91	0,67	0
63	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,011	226176		226176	2488		2488			
				т									
64	64	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,041	222041		222041	9104		9104			
				т									
			Итого по разделу: 5. Проемы					4231537					
			Раздел: 6. Полы										
65	65	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	1,4	746,14	31,56	293,08	1045	44	410	577	0,36	0
				м2	421,5	17,31	0	590	24	0	94	0,01	0
66	66	Е11-110101-1102 #к=2	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1,4	166,14	10,68	145,03	233	15	203	21	0	0
				м2	10,42	5,72	0	15	8	0	94	0	0
67	67	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15 мм)	16,2	746,14	31,56	293,08	12088	511	4748	6682	0,36	6
				м2	421,5	17,31	0	6828	280	0	94	0,01	0
68	68	Е11-110101-1102	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	16,2	83,07	5,34	-72,52	-1346	-87	-1175	-123	0	0
				м2	5,21	2,86	0	-84	-46	0	94	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10)	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	16,2	4892,49	140,61	3455,5	79258	2278	55979	20855	0,9	15
				м2	1296,39	73,1	0	21002	1184	0	94	0,04	1
70	70	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Устройство подступенка из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,1	5575,32	28,36	3232	17283	88	10019	5797	1,52	5
				м2	2314,96	22,7	0	7176	70	0	80	0,02	0
71	71	Е11-110101-0901	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	228,1	412,71	33,71	0	94140	7689	0	85210	0,26	59
				м2	379	18,41	0	86450	4199	0	94	0,01	3
72	72	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	11,747	22865		22865	268595		268595			
				м3									
73	73	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	228,1	305,74	13,07	194,4	69740	2982	44343	21413	0,07	16
				м2	98,27	3,77	0	22415	859	0	92	0	0
74	74	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (35мм)	228,1	746,14	31,56	293,08	170195	7199	66851	94088	0,36	81
				м2	421,5	17,31	0	96145	3948	0	94	0,01	3
75	75	Е11-110101-1102 #К=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	228,1	249,2	16,03	217,55	56844	3655	49623	5192	0	1
				м2	15,63	8,59	0	3565	1959	0	94	0	0
76	76	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,657	18284,74	1514,58	31,36	12013	995	21	10444	11,6	8
				1т	16738,8	730,16	0	10997	480	0	91	0,38	0
77	77	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,657	288294		288294	189409		189409			
				т									
78	78	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	228,1	4892,49	140,61	3455,5	1115978	32072	788198	293637	0,9	205
				м2	1296,39	73,1	0	295707	16673	0	94	0,04	10
79	79	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	93	638,97	1,8	258,86	59424	168	24074	33157	0,24	22
				м	378,31	0,98	0	35183	91	0	94	0	0
80	80	Е11-110101-0901	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	133,5	412,71	33,71	0	55097	4500	0	49871	0,26	34
				м2	379	18,41	0	50597	2457	0	94	0,01	2
81	81	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	6,875	22865		22865	157197		157197			
				м3									
82	82	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	133,5	305,74	13,07	194,4	40817	1745	25952	12532	0,07	9
				м2	98,27	3,77	0	13119	503	0	92	0	0
83	83	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	133,5	746,14	31,56	293,08	99610	4213	39126	55067	0,36	48
				м2	421,5	17,31	0	56271	2311	0	94	0,01	2
84	84	Е11-110101-1102 #К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	133,5	415,34	26,71	362,58	55448	3566	48405	5065	0	1
				м2	26,05	14,31	0	3477	1911	0	94	0	0
85	85	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,384	18284,74	1514,58	31,36	7021	582	12	6104	11,6	4
				1т	16738,8	730,16	0	6428	280	0	91	0,38	0
86	86	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,384	288294		288294	110705		110705			
				т									
87	87	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	133,5	3104,22	23,34	2586,57	414413	3116	345307	63651	0,38	51
				м2	494,31	12,91	0	65990	1724	0	94	0,01	1
88	88	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	93	410,59	2,4	303,92	38185	223	28265	9229	0,08	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	89	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска плинтусов	м плинтусов	104,27	1,3	0	9697	121	0	94	0	0
				13,35	1218,88	3,78	516,47	16272	50	6895	7483	0,47	6
90	90	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	м2	698,63	2,06	0	9327	28	0	80	0	0
				11,76	31970,23	7,2	27388,03	375970	85	322083	50574	3,66	43
91	91	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15 мм)	м3	4575	0	0	53802	0	0	94	0	0
				168	746,14	31,56	293,08	125352	5302	49237	69298	0,36	60
92	92	Е11-110101-1102	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	421,5	17,31	0	70813	2908	0	94	0,01	2
				168	83,07	5,34	-72,52	-13955	-897	-12183	-1275	0	-1
93	93	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухой клеевой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	5,21	2,86	0	-875	-481	0	94	0	0
				168	4892,49	140,61	3455,5	821939	23622	580523	216269	0,9	151
94	94	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	1296,39	73,1	0	217794	12280	0	94	0,04	7
				83	638,97	1,8	258,86	53034	150	21485	29592	0,24	20
95	95	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	м	378,31	0,98	0	31400	81	0	94	0	0
				12,645	31970,23	7,2	27388,03	404264	91	346322	54380	3,66	46
96	96	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3	4575	0	0	57851	0	0	94	0	0
				168,6	746,14	31,56	293,08	125800	5321	49413	69545	0,36	60
97	97	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из полукоммерческого линолеума на клее "Бустилат"	м2	421,5	17,31	0	71066	2918	0	94	0,01	2
				168,6	3104,22	23,34	2586,57	523371	3935	436096	80386	0,38	64
98	98	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м2	494,31	12,91	0	83340	2177	0	94	0,01	1
				152	410,59	2,4	303,92	62410	365	46196	15084	0,08	12
99	99	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска плинтусов	м плинтусов	104,27	1,3	0	15849	198	0	94	0	0
				16,86	1218,88	3,78	516,47	20550	64	8708	9451	0,47	8
100	100	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	698,63	2,06	0	11779	35	0	80	0	0
				381	305,74	13,07	194,4	116488	4981	74066	35766	0,07	26
101	101	Е11-110101-0901	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	98,27	3,77	0	37441	1435	0	92	0	1
				381	412,71	33,71	0	157243	12843	0	142328	0,26	98
102	102	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм(толщина утеплителя принята для климатического подрайона IВ, 30 град.С)	м2	379	18,41	0	144400	7013	0	94	0,01	4
				74,562	22865		22865	1704860		1704860			
103	103	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м3									
				381	746,14	31,56	293,08	284280	12025	111663	157157	0,36	136
104	104	Е11-110101-1102 #К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	421,5	17,31	0	160593	6595	0	94	0,01	5
				381	166,14	10,68	145,03	63298	4070	55258	5782	0	2
105	105	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	м2	10,42	5,72	0	3970	2181	0	94	0	1
				0,351	18284,74	1514,58	31,36	6418	532	11	5580	11,6	4
106	106	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1т	16738,8	730,16	0	5875	256	0	91	0,38	0
				0,351	288294		288294	101191		101191			
107	107	Е11-110101-0401	Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1м	т									
				69	912,55	86,75	0,45	62966	5986	31	54500	0,42	29
				м2	825,34	14,92	0	56949	1030	0	94	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	108	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	77,28	875		875	67620		67620			
				м2									
			Итого по разделу: 6. Полы					8202763					
			Раздел: 7. Отделочные работы										
109	109	Е11-150203-0204 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	12,6	1618,2	91,37	344,83	20389	1151	4345	12676	0,75	9
				м2	1182	75,51	0	14893	951	0	80	0,06	1
110	110	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ ИЗ сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	721,7	886,88	7,13	230,4	640064	5149	166280	377270	0,45	325
				м2	649,35	4,09	0	468636	2951	0	80	0	2
111	111	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	721,7	558,59	3,24	173,41	403136	2339	125151	221536	0,26	188
				м2	381,94	1,76	0	275646	1273	0	80	0	1
112	112	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	840	1595,37	91,37	337,76	1340107	76749	283717	834456	0,74	622
				м2	1166,24	75,51	0	979642	63429	0	80	0,06	47
113	113	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	136	1324,92	86,14	266,38	180188	11715	36227	113686	0,65	88
				м2	972,4	72,51	0	132246	9862	0	80	0,05	7
114	114	Е11-150203-0501	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1228	760,27	5,95	230,4	933605	7300	282931	518047	0,37	454
				м2	523,92	3,41	0	643374	4184	0	80	0	3
115	115	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 14	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	30	2980,41	22,35	553,18	89412	671	16595	57915	1,48	44
				м2 оштукатуриваемой поверхности	2404,88	8,26	0	72146	248	0	80	0	0
116	116	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраку	696	501,06	3,24	158,48	348738	2256	110303	189926	0,23	161
				м2	339,34	1,76	0	236180	1228	0	80	0	1
117	117	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	497	74,73	0,84	18,89	37142	417	9391	22052	0,04	22
				м2	55	0,46	0	27335	230	0	80	0	0
118	118	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	136	136,09	0,84	20,25	18508	114	2754	12562	0,09	13
				м2	115	0,46	0	15640	63	0	80	0	0
119	119	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска стен акриловой краской	562	1223,13	3,54	519,46	687397	1990	291935	315644	0,47	263
				м2	700,13	1,93	0	393472	1083	0	80	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	Е11-120101-0802	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	884,52	146,83	0,3	79,74	129871	266	70531	54481	0,05	43
				м2	66,79	0,16	0	59074	144	0	92	0	0
121	121	Е11-150213-0105 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	323,9	101,72	0,02	45,4	32946	8	14705	14586	0,04	13
				м2	56,29	0	0	18233	0	0	80	0	0
122	122	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен и откосов на морозостойком клею	285,9	8254,93	34,05	4202,07	2360084	9736	1201373	923362	2,55	729
				м2	4018,8	18,28	0	1148975	5227	0	80	0,01	4
123	123	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 10)	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	284,5	5859,9	272,87	1566,31	1667140	77633	445615	968286	2,25	641
				м2	4020,71	233,62	0	1143893	66464	0	80	0,14	41
124	124	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	36,985	22865		22865	845662		845662			
				м3									
125	125	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	322,5	187,01	1,54	89,68	60312	498	28922	24924	0,06	20
				м2	95,79	0,81	0	30892	263	0	80	0	0
126	126	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Высококачественная штукатурка "Мюнхенская" по камню плоских откосов при ширине до 200мм	292,308	521,73	0,73	0,04	152506	212	13	121825	0,32	94
				м	520,96	0	0	152281	0	0	80	0	0
127	127	С122-050104-0201	Сухие смеси штукатурные декоративные	102,6	44		44	4514		4514			
				кг									
128	128	Е11-080701-0102	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	884,52	873,94	2,1	267,62	773017	1859	236717	497967	0,43	385
				м2	604,22	1,14	0	534440	1008	0	93	0	1
129	129	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных(для 1В - 30 гр.С, для других климатических подрайонов см. таб. на л.АР-55)	202,5	330,9	3,51	0	67007	712	0	53240	0,24	48
				м2	327,39	1,26	0	66296	254	0	80	0	0
130	130	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	28,324	22865		22865	647628		647628			
				м3									
131	131	С121-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	679,86	21		21	14277		14277			
				шт									
132	132	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	202,5	3631,87	37,63	1842,79	735454	7621	373165	286975	1,15	233
				м2	1751,45	20	0	354669	4050	0	80	0,01	3
			Итого по разделу: 7. Отделочные работы					12189107					
			Раздел: 8. Разные работы										
133	133	Е11-120101-1402	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	13,028	18832,72	1811,54	13931,78	245353	23601	181503	43663	2,71	35
				м3	3089,4	553,52	0	40249	7211	0	92	0,34	4
134	134	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (50 мм)	96,5	667,58	107,09	283,47	64422	10335	27355	27398	0,24	23
				м2	277,02	31,58	0	26732	3048	0	92	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	135	Е11-120101-1702 К=35	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	96,5	562,54	55,64	470,99	54285	5369	45451	4706	0,03	3
				м2	35,91	17,09	0	3465	1650	0	92	0	0
136	136	Е11-060301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,381	18284,74	1514,58	31,36	6966	577	12	6057	11,6	4
				1т	16738,8	730,16	0	6377	278	0	91	0,38	0
137	137	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,381	270056		270056	102891		102891			
				т									
138	138	Е11-120101-1601	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	96,5	122,56	1,2	58,2	11827	116	5617	5665	0,04	4
				м2	63,15	0,65	0	6094	63	0	92	0	0
139	139	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	96,5	242,43	15,01	9,94	23395	1448	959	19759	0,14	13
				м2	217,49	5,07	0	20988	489	0	92	0	0
140	140	С121-100403-0804	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0	110,975	859		859	95328		95328			
				м2									
141	141	С121-100403-1303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	109,045	875		875	95414		95414			
				м2									
142	142	Е11-120101-1001	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали с полиэфирным покрытием	17,4	1366,05	14,7	26,52	23769	256	461	21278	0,97	17
				м2	1324,84	4,4	0	23052	76	0	92	0	0
143	143	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	17,922	4269		4269	76509		76509			
				м2									
144	144	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7,6	3221,47	14,7	1881,93	24483	112	14303	9294	0,97	7
				м2	1324,84	4,4	0	10069	33	0	92	0	0
145	145	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен на морозостойком клею	23,9	8254,93	34,05	4202,07	197293	814	100430	77189	2,55	61
				м2	4018,8	18,28	0	96049	437	0	80	0,01	0
146	146	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка козырька стекломагнезитовым листом (узел 3)	15,7	2246,92	15,29	742,29	35277	240	11654	21139	0,98	15
				м2	1489,34	6,72	0	23383	106	0	90	0	0
147	147	С122-020201-0207	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм	15,7	2237		2237	35121		35121			
				м2									
148	148	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Окраска козырька	15,7	187,01	1,54	89,68	2936	24	1408	1213	0,06	1
				м2	95,79	0,81	0	1504	13	0	80	0	0
149	149	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)	95,3	725,21	31,56	272,15	69113	3008	25936	39310	0,36	34
				м2	421,5	17,31	0	40169	1650	0	94	0,01	1
150	150	Е11-110101-1102 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	95,3	155,67	10,68	134,57	14835	1018	12824	1446	0,01	1
				м2	10,42	5,72	0	993	546	0	94	0	0
151	151	Е11-110101-3108	Укладка гранитных плит на прослойке клея	106,1	4790,19	101,74	722,11	508239	10795	76616	399883	2,91	309
				м2	3966,33	43,16	0	420828	4579	0	94	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	152	С122-010101-0504	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012	75,5	25957		25957	1959754		1959754			
				м2									
153	153	С122-010101-0327	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм (проступь)	19,8	14690		14690	290862		290862			
				м2									
154	154	С122-010101-0502	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012	10,8	22116		22116	238853		238853			
				м2									
155	155	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Гладкая облицовка подступенка и торца на клее	29	2537,32	28,36	194	73582	822	5626	54234	1,52	44
				м2	2314,96	22,7	0	67134	658	0	80	0,02	0
156	156	С122-010101-0303	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	29	11069		11069	321001		321001			
				м2									
157	157	Е11-110101-3904	Устройство плинтусов	10	400,61	1,8	20,5	4006	18	205	3565	0,24	2
				м	378,31	0,98	0	3783	10	0	94	0	0
158	158	С122-010101-0303	Плинтусы из гранита полированного, толщина 20 мм	1	11069		11069	11069		11069			
				м2									
159	159	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Устройство мембраны	17	1314,89	42,4	522,29	22353	721	8879	12002	0,47	8
				м2	750,2	8,95	0	12753	152	0	93	0,01	0
160	160	С121-080102-0717	Геомембрана /СТО ТОО 50404263-03-2008/, ГМ KGS 1,5	19,55	1150		1150	22483		22483			
				м2									
161	161	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка колонн стекломагнезитовым листом по металлическому каркасу	43,2	1820,69	15,39	624,21	78654	665	26966	46182	0,79	34
				м2	1181,09	6,72	0	51023	290	0	90	0	0
162	162	С122-020201-0207	Листы стекломагнезитовые класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм	45,36	2237		2237	101470		101470			
				м2									
163	163	Е11-150201-0501 Изм. и доп. вып. 4	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких	43,2	2468,83	39,69	11,01	106654	1715	476	84701	1,43	62
				м2	2418,13	32,71	0	104463	1413	0	80	0,02	1
164	164	С122-050104-0502	Сухие смеси штукатурные декоративные	116,64	95		95	11081		11081			
				кг									
165	165	СТОО "Стройцентр АБК" п.67	Ограждения хромированные	43,3	16741,07		16741,07	724888		724888			
				м									
166	166	Е11-070519-0104	Установка металлических хромированных ограждений Ног-1, Ног-2	43,3	808,75	85,03	69,68	35019	3682	3017	35520	0,41	18
				м	654,04	41,16	0	28320	1782	0	118	0,03	1
167	167	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30 мм)	2,5	725,21	31,56	272,15	1813	79	680	1031	0,36	1
				м2	421,5	17,31	0	1054	43	0	94	0,01	0
168	168	Е11-110101-1102 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,5	155,67	10,68	134,57	389	27	336	38	0,01	0
				м2	10,42	5,72	0	26	14	0	94	0	0
169	169	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	Устройство крыльца из тротуарной плитки на цементном растворе	2,5	2394,21	188,73	472,06	5986	472	1180	4218	1,18	3
				м2	1733,42	61,38	0	4334	153	0	94	0,04	0
170	170	С121-040509-0101	Плитки тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	2,5	1529		1529	3823		3823			
				м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	171	Е11-270201-1002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	4,7	2927,67	33,76	1959,99	13760	159	9212	4816	0,7	3
				м	933,92	14,83	0	4389	70	0	108	0,01	0
172	172	Е11-120101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (12мм)	2,8	683,28	107,09	299,17	1913	300	838	795	0,24	1
				м2	277,02	31,58	0	776	88	0	92	0,02	0
173	173	Е11-120101-1702 К=3	Исключить на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	2,8	51,36	4,77	-43,51	-144	-13	-122	-12	0	0
				м2	3,08	1,47	0	-9	-4	0	92	0	0
174	174	Е11-120101-1601	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	2,8	122,56	1,2	58,2	343	3	163	164	0,04	0
				м2	63,15	0,65	0	177	2	0	92	0	0
175	175	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	2,8	1231,18	15,01	998,69	3447	42	2796	573	0,14	0
				м2	217,49	5,07	0	609	14	0	92	0	0
176	176	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	3,7	1366,05	14,7	26,52	5054	54	98	4525	0,97	4
				м2	1324,84	4,4	0	4902	16	0	92	0	0
177	177	С121-100105-0308	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	3,811	4269		4269	16269		16269			
				м2									
178	178	Е11-090306-0501	Монтаж краевых реек	2,5	202,87	2,62	1,85	507	7	5	344	0,13	0
				м	198,4	0,81	0	496	2	0	69	0	0
179	179	С121-050205-0701	Оцинкованная краевая рейка	0,002	483034		483034	966		966			
				т									
180	180	Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен на морозостойком клею	1	8254,93	34,05	4202,07	8255	34	4202	3230	2,55	3
				м2	4018,8	18,28	0	4019	18	0	80	0,01	0
181	181	СТОО "Стройцентр АБК" п.67	Ограждения хромированные	17,6	16741,07		16741,07	294643		294643			
				м									
182	182	Е11-070519-0104	Установка металлических хромированных ограждений	17,6	808,75	85,03	69,68	14234	1497	1226	14438	0,41	7
				м	654,04	41,16	0	11511	724	0	118	0,03	0
183	183	Е11-090601-0102	Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,118	70145,44	2586,6	4043,04	8277	305	477	5219	46,6	5
				т	63515,8	588,32	0	7495	69	0	69	0,31	0
184	184	С121-130814-1901	Сварные решетки ограждения Р-4 (размеры 1600х400 мм)	0,118	540192		540192	63743		63743			
				т									
185	185	Е11-130301-1406 #К=2	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,428	184,49	3,42	117,33	632	12	402	152	0,02	0
				м2	63,73	0,65	0	218	2	0	69	0	0
186	186	Е11-120101-1001	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6	3221,47	14,7	1881,93	19329	88	11292	7337	0,97	6
				м2 покрытия	1324,84	4,4	0	7949	26	0	92	0	0
187	187	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	105,5	2766,04	15,29	1261,41	291817	1613	133079	142051	0,98	103
				м2	1489,34	6,72	0	157126	709	0	90	0	0
188	188	ССТРОЙЦЕНТР АБК" п.68	Люк-дверца ЭРА ревизионная накладная с ручкой-задвижкой, тип ЛТ 2025П	4	1120,54		1120,54	4482		4482			
				шт									
189	189	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных	8,5	330,9	3,51	0	2813	30	0	2235	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	327,39	1,26	0	2783	11	0	80	0	0
190	190	С121-110101-0106 #прим.	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,893	22865		22865	20418		20418			
				м3									
191	191	Е11-120101-1001	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	15	3221,47	14,7	1881,93	48322	220	28229	18343	0,97	15
				м2	1324,84	4,4	0	19873	66	0	92	0	0
192	192	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Устройство гидроизоляционной ленты	10,8	822,09	42,4	29,49	8879	458	318	7625	0,47	5
				м2	750,2	8,95	0	8102	97	0	93	0,01	0
193	193	С121-130809-0401	Лента герметизирующая самоклеящая	0,069	75421		75421	5204		5204			
				1000м									
194	194	Е11-150213-0701	Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	25	139,68	0	17,28	3492	0	432	2448	0,09	2
				м шва	122,4	0	0	3060	0	0	80	0	0
195	195	Е11-260201-0301	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,2	18243,55	1844,55	0	21892	2213	0	15847	10,58	13
				м3	16399	976,8	0	19679	1172	0	76	0,6	1
196	196	С121-110101-0106 #прим.	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	1,224	22865		22865	27987		27987			
				м3									
197	197	Е11-120101-1001	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали	26,136	3221,47	14,7	1881,93	84196	384	49186	31962	0,97	25
				м2	1324,84	4,4	0	34626	115	0	92	0	0
198	198	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Устройство гидроизоляционной ленты	7,128	822,09	42,4	29,49	5860	302	210	5032	0,47	3
				м2	750,2	8,95	0	5347	64	0	93	0,01	0
199	199	С121-130809-0401	Лента герметизирующая самоклеящая	0,046	75421		75421	3469		3469			
				1000м									
200	200	Е11-100102-0401	Установка элементов каркаса из брусьев	0,105	100740,73	1136,64	69994,09	10578	119	7349	2854	22,5	2
				м3	29610	586,08	0	3109	62	0	90	0,36	0
201	201	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	0,105	9040,34	62,72	7894,2	949	7	829	105	0,78	0
				м3	1083,42	31,16	0	114	3	0	90	0,02	0
202	202	Е11-100102-0603	Обшивка каркасных стенплитами древесно-стружечными ламинированными толщиной 16 мм	6,2	2529,28	14,8	1448,23	15682	92	8979	5994	0,75	5
				м2	1066,25	7,98	0	6611	49	0	90	0	0
203	203	Е11-100106-0803	Установка плит ДСП, высота проема более 2 м	7,35	828,1	18,66	251,06	6087	137	1845	3722	0,4	3
				м2	558,38	4,23	0	4104	31	0	90	0	0
204	204	С121-070508-0104	Плиты древесностружечные многослойныеи трехслойные, марка П-1, толщина 18-20 мм	0,028	140033		140033	3921		3921			
				100м2									
205	205	С121-070506-1301 #прим	Ламинат	9	4502		4502	40518		40518			
				м2									
206	206	С121-130211-0501	Петля накладная	4	295		295	1180		1180			
				шт									
207	207	Е11-150404-0110 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие заполнений проемов масленими и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	18,64	1191,21	1,14	849,82	22204	21	15841	5083	0,21	4
				м2	340,25	0,62	0	6342	12	0	80	0	0
208	208	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,64	3602,72	559,13	1397,86	2306	358	895	1042	1,23	1
				м2	1645,74	163,07	0	1053	104	0	90	0,1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	209	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8II	0,64	33113		33113	21192		21192			
				м2									
210	210	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж стремянки	0,028	87749,36	27536,8	10111,52	2457	771	283	1166	31,79	1
				т	50101,04	10248,75	0	1403	287	0	69	5,25	0
211	211	С121-060208-0501	Лестница стремянка ЛС-1	0,028	544410		544410	15243		15243			
				т									
212	212	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностейэмалью ПФ-115, за 2 раза	0,812	184,49	3,42	117,33	150	3	95	36	0,04	0
				м2	63,73	0,65	0	52	1	0	69	0	0
213	213	Е11-260201-0103	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материаловпокрытий и перекрытий снизу (минераловатными плитами ПТЭ-150)	0,63	67003,94	3015,75	23264,35	42212	1900	14657	20075	25,84	16
				м3	40723,84	1204,72	0	25656	759	0	76	0,74	0
214	214	С121-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем изполиамида 10х200 мм	63	21		21	1323		1323			
				шт									
			Итого по разделу: 8. Разные работы					6867257					
			ИТОГО:					34720190	574365				7538
			Накладные расходы :					11205648	332024				215
			На общестроительные работы					22636877					
			Всего накладных расходов:					9790872					
			Всего накладных расходов:					22750625					
			Итого с накладными					120072703					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			СУММИЗ					0					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					120072703					
			Итого в текущих ценах, к=1,24299692					149250000					
			Налог на добавленную сумму, 12%					17910000					
			Итого с НДС					167160000					
			Всего:					167160000					

Заказчик: Мукатаева Куляш Лукпановна _____

Технический надзор ТОО "DS&V" _____ Кенжетаев Б.А.

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ Боранбаев Б.О.