Счет-фактура № 78 от 28 июля 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №69 от 20.10.2016 год

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140009015, ГУ Актауский городской отдел строительства

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015,

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, в банке ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр г.Актау	шт	1	67 669 172,94	67 669 172,94	12%	8 120 300,75	75 789 473,69		
Всего по счету:					**67 669 172,94**		**8 120 300,75**	**75 789 473,69**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Актауский городской отдел строительства** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140009015**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060440009800**
Договор (контракт)	Договор №69 от 20.10.2016 год ропик	

Номер документа	Дата составления
78	28.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр г.Актау			шт	1	75 789 473,69	75 789 473,69
				Итого	1	x	75 789 473,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2017

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей(водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр.г.Актау

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за Июль 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
004-032-431		69	20.10.2016				
		Допсоглашение					
		4	31.03.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	559 658 716,7								**67 159 046**	**626 817 762,69**
За Июль		67 669 172,9							8 120 300,8	75 789 473,69
Удержано 5 %		3 383 458,6							406 015,0	3 789 473,685
Всего к оплате		64 285 714,3							7 714 285,7	72 000 000

Заказчик: Ақыбаев.Қ.С.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей(водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр.г.Актау**
наименование, адрес

Договор подряда	номер	**№69 от 20.10.2016г.**
	дата	**16.02.2017**
Доп. Соглошения		**№4 от 31.03.2016г.**

Номер документа	Дата составления
7	27.07.2017

Отчетный период	
с	по
01.07.2017	31.07.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 Наружные сети водопровода и канализации								
			Смета: 2-1-1 Наружные сети водопровода и канализации								
			Раздел: -Земляные работы								
1	2	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5753,168	52,4	49,54	301438	284984	85552	0,02	114
				м3	2,86	12,47	16454	71744	97	0,04	249
2	3	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	174,444	791,1	0	138003	0	155943	4,27	745
				м3	791,1	0	138003	0	113	0	0
3	4	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	5516,615	1,32	1,32	7301	7301	966	0	0
				м3	0	0,18	0	996	97	0	3
4	5	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	841,756	129,84	129,84	109294	109294	21859	0	0
				т	0	25,97	0	21859	100	0,55	459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	6	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	306,093	306,2	152,52	93726	46685	83894	1,02	312
				м3	153,68	57,15	47040	17493	130	0,28	85
6	7	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (привоз грунта)	841,756	108,2	108,2	91078	91078	18216	0	0
				т	0	21,64	0	18216	100	0,45	383
7	8	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	1007,566	2,8	2,8	2826	2826	951	0	0
				м3	0	0,97	0	980	97	0	3
8	9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	111,952	122,18	0	13678	0	15456	0,89	99
				м3	122,18	0	13678	0	113	0	0
9	10	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	992,991	3,82	3,82	3792	3792	1276	0	0
				м3	0	1,32	0	1316	97	0	4
10	11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	110,332	167,18	0	18445	0	20843	1,21	134
				м3	167,18	0	18445	0	113	0	0
11	12	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	14,22	1,41	1,41	20	20	4	0	0
				м2	0	0,3	0	4	97	0	0
12	13	Е0101-145-5#т.ч. п-3.173#К=0,6	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом / насыпных грунтов/	63,989	11,64	0	745	0	722	0,07	5
				м2	11,64	0	745	0	97	0	0
			Итого по разделу: -Земляные работы				780346				
			Раздел: -ВОДОПРОВОД								
13	34	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,4	8
				шт	231,75	6,75	1391	41	130	0,03	0
14	54	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,826	103738,9	47796,27	85688	39480	65445	286	236
				км	48375	12572,33	39958	10385	130	49,07	41
15	55	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,075	60591,69	25695,31	4544	1927	3889	194	15
				км	33075	6813,45	2481	511	130	26,38	2
16	56	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,008	51962,26	20326,01	416	163	376	179	1
				км	30825	5353,43	247	43	130	20,64	0
17	78	Е0122-8-10	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,073	268907,88	115634,5	19630	8441	16103	662	48
				км	126000	43681,5	9198	3189	130	213,34	16
18	79	Е0122-8-8	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,05	203956,79	85907,16	10198	4295	8340	504	25
				км	95850	32451,75	4793	1623	130	158,5	8
19	83	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	41,2	439,99	0,69	18127	28	8547	0,91	37
				м	159,3	0,27	6563	11	130	0	0
20	84	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	165	313,94	0,42	51800	69	33578	0,9	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	156,38	0,16	25803	26	130	0	0
21	85	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	50	244,98	0,28	12249	14	9558	0,84	42
				м	146,93	0,11	7347	6	130	0	0
22	89	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0741	1360115,02	133892,77	100785	9921	6552	98,3	7
				км	17437,5	50580	1292	3748	130	247,03	18
23	90	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,05	1043569,02	111422,27	52178	5571	3700	82,7	4
				км	14827,5	42090,75	741	2105	130	205,57	10
24	94	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок, заглушек	120	300,57	225,64	36068	27077	20048	0,41	50
				шт	69,53	58,98	8344	7078	130	0,23	27
25	130	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,0939	16367,84	681,42	1537	64	1251	95	9
				т	14670	132,75	1378	12	90	0,65	0
26	131	С12021-262 Изм. и доп. вып. 25	Опоры скользящие	0,0939	89539		8410				
				т							
27	132	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,1	611,3	24,55	1895	76	187	0,26	1
				м2	39,83	9,2	123	29	123	0,04	0
28	133	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,3	27610,96	1879,87	63505	4324	5902	8,86	20
				м3	1435,5	538,43	3302	1238	130	2,06	5
29	134	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,3	143		329				
				м3							
30	135	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,6	407		1872				
				м3							
31	136	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	3,14	144,1	9,95	452	31	216	0,36	1
				м2	52,2	3,74	164	12	123	0,02	0
32	137	Е0108-4-7	Гидроизоляция колодца боковая обмазочная битумная в 2 слоя	10,2	245,44	3,82	2503	39	467	0,21	2
				м2	37,35	1,44	381	15	118	0,01	0
33	232	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	49,68	18,51	17,5	920	870	261	0,01	0
				м3	1,01	4,41	50	219	97	0,02	1
34	233	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	65,999	52,4	49,54	3458	3269	981	0,02	1
				м3	2,86	12,47	189	823	97	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	234	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,041 м3	791,1 791,1	0 0	1615 1615	0 0	1825 113	4,27 0	9 0
36	235	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	105,84 м3	70,48 3,11	67,3 18,25	7460 329	7123 1932	2193 97	0,02 0,06	2 7
37	236	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	174,636 т	129,84 0	129,84 25,97	22675 0	22675 4535	4535 100	0 0,55	0 95
38	237	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	68,04 м3	1,32 0	1,32 0,18	90 0	90 12	12 97	0 0	0 0
39	270	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	24,84 м3	18,51 1,01	17,5 4,41	460 25	435 109	131 97	0,01 0,02	0 0
40	271	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	32,999 м3	52,4 2,86	49,54 12,47	1729 94	1635 412	491 97	0,02 0,04	1 1
41	272	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,021 м3	791,1 791,1	0 0	807 807	0 0	912 113	4,27 0	4 0
42	273	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	52,92 м3	70,48 3,11	67,3 18,25	3730 165	3561 966	1097 97	0,02 0,06	1 3
43	274	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	87,318 т	129,84 0	129,84 25,97	11337 0	11337 2267	2267 100	0 0,55	0 48
44	275	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	34,02 м3	1,32 0	1,32 0,18	45 0	45 6	6 97	0 0	0 0
45	381	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	23,064 м3	18,51 1,01	17,5 4,41	427 23	404 102	121 97	0,01 0,02	0 0
46	382	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	32,097 м3	52,4 2,86	49,54 12,47	1682 92	1590 400	477 97	0,02 0,04	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	383	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,9927	791,1	0	785	0	887	4,27	4
				м3	791,1	0	785	0	113	0	0
48	384	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	47,63	70,48	67,3	3357	3205	987	0,02	1
				м3	3,11	18,25	148	869	97	0,06	3
49	385	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	78,59	129,84	129,84	10204	10204	2041	0	0
				т	0	25,97	0	2041	100	0,55	43
50	386	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	33,09	1,32	1,32	44	44	6	0	0
				м3	0	0,18	0	6	97	0	0
51	422	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	44,631	2,8	2,8	125	125	42	0	0
				м3	0	0,97	0	43	97	0	0
52	423	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,959	122,18	0	606	0	685	0,89	4
				м3	122,18	0	606	0	113	0	0
53	424	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	56,457	3,82	3,82	216	216	73	0	0
				м3	0	1,32	0	75	97	0	0
54	425	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6,273	167,18	0	1049	0	1185	1,21	8
				м3	167,18	0	1049	0	113	0	0
55	426	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	44,631	21,55	4,52	962	202	737	0,11	5
				м3	17,03	0	760	0	97	0	0
56	427	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	56,457	25,65	5,38	1448	304	1110	0,13	7
				м3	20,27	0	1144	0	97	0	0
57	428	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	43,05	611,3	24,55	26316	1057	2596	0,26	11
				м2	39,83	9,2	1715	396	123	0,04	2
58	429	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	6,45	5868,28	196,62	37850	1268	2347	1,79	12
				м3	272,25	74,27	1756	479	105	0,36	2
59	431	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	41	302,09	197,24	12386	8087	9893	0,65	27
				шт	104,85	67,51	4299	2768	140	0,25	10
60	432	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	12	408,67	272,99	4904	3276	3867	0,82	10
				шт	135,68	94,48	1628	1134	140	0,36	4
61	435	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков бетонных	7,24	6555,86	311,32	47464	2254	4247	2,82	20
				м3	441	117,61	3193	851	105	0,57	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	436	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	88,28	245,44	3,82	21667	337	4041	0,21	19
				м2	37,35	1,44	3297	127	118	0,01	1
63	437	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	12	97,43	66,43	1169	797	801	0,15	2
				шт	23,85	23,85	286	286	140	0,11	1
64	454	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	49,59	18,51	17,5	918	868	261	0,01	0
				м3	1,01	4,41	50	219	97	0,02	1
65	455	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	16,839	52,4	49,54	882	834	250	0,02	0
				м3	2,86	12,47	48	210	97	0,04	1
66	456	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,5208	791,1	0	412	0	466	4,27	2
				м3	791,1	0	412	0	113	0	0
67	457	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	157,32	70,48	67,3	11088	10587	3260	0,02	3
				м3	3,11	18,25	489	2871	97	0,06	10
68	458	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	259,578	129,84	129,84	33704	33704	6741	0	0
				т	0	25,97	0	6741	100	0,55	142
69	459	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	17,36	1,32	1,32	23	23	3	0	0
				м3	0	0,18	0	3	97	0	0
70	492	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	62,44	18,51	17,5	1156	1093	328	0,01	0
				м3	1,01	4,41	63	275	97	0,02	1
71	493	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	111,24	52,4	49,54	5828	5510	1654	0,02	2
				м3	2,86	12,47	318	1387	97	0,04	5
72	494	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,44	791,1	0	2722	0	3076	4,27	15
				м3	791,1	0	2722	0	113	0	0
73	495	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	103,8	70,48	67,3	7316	6986	2151	0,02	2
				м3	3,11	18,25	323	1895	97	0,06	6
74	496	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	171,27	129,84	129,84	22238	22238	4448	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	0	25,97	0	4448	100	0,55	93
75	497	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	114,68	1,32	1,32	152	152	20	0	0
				м3	0	0,18	0	21	97	0	0
76	568	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15,61	18,51	17,5	289	273	82	0,01	0
				м3	1,01	4,41	16	69	97	0,02	0
77	569	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	27,81	52,4	49,54	1457	1378	414	0,02	1
				м3	2,86	12,47	80	347	97	0,04	1
78	570	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,8601	791,1	0	680	0	769	4,27	4
				м3	791,1	0	680	0	113	0	0
79	571	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	25,95	70,48	67,3	1829	1746	538	0,02	1
				м3	3,11	18,25	81	474	97	0,06	2
80	572	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	42,818	129,84	129,84	5559	5559	1112	0	0
				т	0	25,97	0	1112	100	0,55	23
81	573	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	28,67	1,32	1,32	38	38	5	0	0
				м3	0	0,18	0	5	97	0	0
82	650	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	14,049	2,8	2,8	39	39	13	0	0
				м3	0	0,97	0	14	97	0	0
83	651	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,561	122,18	0	191	0	216	0,89	1
				м3	122,18	0	191	0	113	0	0
84	652	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	25,803	3,82	3,82	99	99	33	0	0
				м3	0	1,32	0	34	97	0	0
85	653	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	2,867	167,18	0	479	0	542	1,21	3
				м3	167,18	0	479	0	113	0	0
86	682	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	15	18075,87	36,99	271138	555	5879	1,82	27
				шт	288	13,5	4320	202	130	0,07	1
87	687	Е0122-33-5	Установка заглушек диам. 100-250 мм	0,0885	247994,13	49389,75	21937	4369	9364	312,7	28
				т	62775	18657	5553	1650	130	91,12	8
88	714	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	7	411,46	17,71	2880	124	2170	1,4	10
				шт	231,75	6,75	1622	47	130	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	720	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
				шт	144	2,25	288	5	130	0,01	0
90	726	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек диам. 200 мм	1	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
				шт	513	175,5	513	176	130	0,86	1
91	734	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,3	103738,9	47796,27	31122	14339	23769	286	86
				км	48375	12572,33	14512	3772	130	49,07	15
92	735	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,075	60591,69	25695,31	4544	1927	3889	194	15
				км	33075	6813,45	2481	511	130	26,38	2
93	762	Е0122-8-8	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 300 мм	0,05	203956,79	85907,16	10198	4295	8340	504	25
				км	95850	32451,75	4793	1623	130	158,5	8
94	765	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	165	313,94	0,42	51800	69	33578	0,9	148
				м	156,38	0,16	25803	26	130	0	0
95	766	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	50	244,98	0,28	12249	14	9558	0,84	42
				м	146,93	0,11	7347	6	130	0	0
96	771	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,05	1043569,02	111422,27	52178	5571	3700	82,7	4
				км	14827,5	42090,75	741	2105	130	205,57	10
97	775	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок, заглушек	150,64	300,57	225,64	45278	33990	25166	0,41	62
				шт	69,53	58,98	10474	8885	130	0,23	34
98	789	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	6,4	440,21	332,43	2817	2128	1575	0,61	4
				шт	102,38	86,87	655	556	130	0,33	2
99	812	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	42,84	611,3	24,55	26188	1052	2584	0,26	11
				м2	39,83	9,2	1706	394	123	0,04	2
100	813	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	19,175	27610,96	1879,87	529435	36046	49205	8,86	170
				м3	1435,5	538,43	27525	10324	130	2,06	40
101	814	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	19,175	143		2742				
				м3							
102	815	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	19,175	407		7804				
				м3							
103	816	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	24,018	144,1	9,95	3461	239	1653	0,36	9
				м2	52,2	3,74	1254	90	123	0,02	0
104	817	Е0108-4-7	Гидроизоляция колодца боковая обмазочная битумная в 2 слоя	146,88	245,44	3,82	36050	561	6723	0,21	31
				м2	37,35	1,44	5486	212	118	0,01	1
105	819	Е0146-26-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 100 мм	27,2	499,74	242,43	13593	6594	10183	1,24	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				отверст.	231,75	142,64	6304	3880	100	0,23	6
106	820	Е0146-26-32	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий с применением охлаждающей жидкости /воды/	47,6	11,14	5,14	530	245	375	0,03	1
				отверст.	4,88	3	232	143	100	0	0
			Итого по разделу: -ВОДОПРОВОД				1926404				
			Раздел: -КАНАЛИЗАЦИЯ								
107	824	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,2	103738,9	47796,27	20748	9559	15846	286	57
				км	48375	12572,33	9675	2514	130	49,07	10
108	826	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,03	268907,88	115634,5	8067	3469	6618	662	20
				км	126000	43681,5	3780	1310	130	213,34	6
109	828	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	31,23	313,94	0,42	9804	13	6355	0,9	28
				м	156,38	0,16	4884	5	130	0	0
110	829	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2,7	4618,68	559,8	12470	1511	4668	7,99	22
				футляр	1320,75	9,29	3566	25	130	0,02	0
111	830	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	43,41	940,52	76,33	40828	3313	5476	0,54	23
				м2	81	24,12	3516	1047	120	0,11	5
112	831	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0312	1360115,02	133892,77	42476	4181	2761	98,3	3
				км	17437,5	50580	545	1580	130	247,03	8
113	835	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5	611,3	24,55	3056	123	302	0,26	1
				м2	39,83	9,2	199	46	123	0,04	0
114	836	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	10,258	16111,57	1538,85	165264	15785	29232	9,65	99
				м3	1615,95	576,23	16576	5911	130	2,81	29
115	837	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10,258	143		1467				
				м3							
116	838	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,258	407		4175				
				м3							
117	839	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	8,742	144,1	9,95	1260	87	601	0,36	3
				м2	52,2	3,74	456	33	123	0,02	0
118	840	Е0108-4-7	Гидроизоляция колодца боковая обмазочная битумная в 2 слоя	64,35	245,44	3,82	15794	246	2945	0,21	14
				м2	37,35	1,44	2403	93	118	0,01	0
			Итого по разделу: -КАНАЛИЗАЦИЯ				325410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							3032155	974038			3233
			ИТОГО:				545082	250834			2020
							3032159				
			Итого по объекту:								
			Объект: 2-2 Наружные сети связи								
			Смета: 2-2-1 Наружные сети связи								
1	12	СПРАЙСТОО "AIMATY IT TEIEKOM"	Волоконно-оптический кабель ОККТМ(Н) 1-2,7кН ВОК 144	5500 м	387,12		2129169				
2	13	СПРАЙСТОО "AIMATY IT TEIEKOM"	Волоконно-оптический кабель ОККТМ(Н) 1-2,7кН ВОК 96	700 м	280,57		196398				
3	14	СПРАЙСТОО "AIMATY IT TEIEKOM"	Волоконно-оптический кабель ОККТМ(Н) 1-2,7кН ВОК 48	2000 м	149,74		299483				
4	21	СПРАЙСТОО "KAzAKHsTAn NETwOrK COnsTruCTiOn"	Колодец связи среднего типа проходной ж/б	13 шт	8803,24		114442				
5	26	СПРАЙСТОО "KAzAKHsTAn NETwOrK COnsTruCTiOn"	Кроссовый шкаф (ОРШ)антивандальный, пылевлагозащищенного исполнения, 5 сплиттеров 1х32	5 шт	171602,73		858014				
6	28	СПРАЙСТОО "AIMATY IT TEIEKOM"	Оптический кросс на 144 портов КРС-98SC	1 шт	23389,02		23389				
7	35	С130806-113 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	72,288 м	3943		285032				
			ИТОГО:				3905927	0			0
							0	0			0
			Итого по объекту:				3905927				
			Объект: 2-3 Наружные сети газоснабжения								
			Смета: 2-3-1 Наружные сети газоснабжения								
			Раздел: -Земляные работы								
1	6	Е010333-А15-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 4 (непригодного грунта)	146,437 т	216,4 0	216,4 43,28	31689 0	31689 6338	6338 100	0 0,91	0 133
2	7	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	196,109 м3	306,2 153,68	152,52 57,15	60048 30138	29910 11208	53749 130	1,02 0,28	200 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	8	Е010333-А15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2 (привоз грунта)	141,714	134,9	134,9	19117	19117	3823	0	0
				т	0	26,98	0	3823	100	0,57	80
4	9	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	1645,942	2,8	2,8	4616	4616	1554	0	0
				м3	0	0,97	0	1602	97	0	5
5	10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	182,894	122,18	0	22346	0	25251	0,89	162
				м3	122,18	0	22346	0	113	0	0
6	11	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1465,711	3,35	3,35	4912	4912	1653	0	0
				м3	0	1,16	0	1704	97	0	6
7	12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	162,857	134,1	0	21839	0	24678	0,97	158
				м3	134,1	0	21839	0	113	0	0
			Итого по разделу: -Земляные работы				164569				
			Раздел: -Прокладка газопровода								
8	15	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	1,743	6469,41	5158,75	11276	8992	4718	6,3	11
				км	1310,66	724,68	2284	1263	133	4,2	7
9	16	Ц0108-141-1	Проводник-спутник, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1743	26,4	3,1	46015	5403	32455	0,11	192
				м	19,1	0,5	33291	871	95	0	5
10	18	С151607-101 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	2,49	5429		13518				
				км							
11	20	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек диам. 150 мм	4	991,58	375,08	3966	1500	2808	2,46	10
				шт	398,25	141,75	1593	567	130	0,69	3
12	22	С130809-38 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	8	1462		11696				
				шт.							
13	23	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	1,05	78005	36133,62	81905	37940	70247	247	259
				км	41850	9612,9	43942	10094	130	37,3	39
14	25	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм (футляр)	0,004	96338,9	47796,27	385	191	317	286	1
				км	48375	12572,33	194	50	130	49,07	0
15	27	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,045	163541,67	87601,64	7359	3942	5793	444	20
				км	75702	23316,58	3407	1049	130	91,61	4
16	29	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	12	300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
				шт	69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
17	32	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	8	440,21	332,43	3522	2659	1968	0,61	5
				шт	102,38	86,87	819	695	130	0,33	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	34	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0365	247994,13	49389,75	9062	1805	3868	312,7	11
				т	62775	18657	2294	682	130	91,12	3
19	50	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	6	4618,68	559,8	27712	3359	10374	7,99	48
				футляр	1320,75	9,29	7925	56	130	0,02	0
20	61	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,011	268907,88	115634,5	2958	1272	2426	662	7
				км	126000	43681,5	1386	480	130	213,34	2
21	63	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,011	1360115,02	133892,77	14961	1473	973	98,3	1
				км	17437,5	50580	192	556	130	247,03	3
22	64	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 180 мм	11	282,86	0,37	3111	4	2238	0,9	10
				м	156,38	0,14	1720	2	130	0	0
23	65	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
24	76	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,019	268907,88	115634,5	5109	2197	4191	662	13
				км	126000	43681,5	2394	830	130	213,34	4
25	91	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,03	268907,88	115634,5	8067	3469	6618	662	20
				км	126000	43681,5	3780	1310	130	213,34	6
26	106	Е0111-13-3#К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	20,15	1222,6	49,1	24635	989	2430	0,26	5
				м2	79,66	18,4	1605	371	123	0,04	1
27	107	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	13,65	22875,16	1879,87	312246	25660	35027	8,86	121
				м3	1435,5	538,43	19595	7350	130	2,06	28
28	108	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,65	143		1952				
				м3							
29	109	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,65	407		5556				
				м3							
30	112	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	20,15	144,1	9,95	2904	200	1386	0,36	7
				м2	52,2	3,74	1052	75	123	0,02	0
31	113	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	85,8	245,44	3,82	21059	328	3927	0,21	18
				м2	37,35	1,44	3205	124	118	0,01	1
32	114	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	19,5	370,78	181,27	7230	3535	5482	0,93	18
				отверст.	174,38	106,77	3400	2082	100	0,17	3
33	115	Е0146-26-28	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	19,5	7,69	3,61	150	70	108	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				отверст.	3,42	2,12	67	41	100	0	0
34	118	Ц0112-790-5	Задвижки на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	3	1071,5	142	3215	426	2575	6	18
				шт	920	33,8	2760	101	90	0,2	1
35	121	Ц0112-630-2	Компенсаторы стальные сальниковые односторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	1	1863	202	1863	202	1093	7	7
				шт	1188	27	1188	27	90	0,16	0
36	123	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	0,0045	78005	36133,62	351	163	301	247	1
				км	41850	9612,9	188	43	130	37,3	0
37	125	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,0009	103738,9	47796,27	93	43	71	286	0
				км	48375	12572,33	44	11	130	49,07	0
38	127	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				шт	69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
39	180	Ц0112-790-5	Задвижки на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	3	1071,5	142	3215	426	2575	6	18
				шт	920	33,8	2760	101	90	0,2	1
40	183	Ц0112-630-2	Компенсаторы стальные сальниковые односторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	1	1863	202	1863	202	1093	7	7
				шт	1188	27	1188	27	90	0,16	0
41	185	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	0,0045	78005	36133,62	351	163	301	247	1
				км	41850	9612,9	188	43	130	37,3	0
42	187	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,0009	103738,9	47796,27	93	43	71	286	0
				км	48375	12572,33	44	11	130	49,07	0
43	189	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				шт	69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
44	208	Ц0112-790-5	Задвижки на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	3	1071,5	142	3215	426	2575	6	18
				шт	920	33,8	2760	101	90	0,2	1
45	209	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	22100		66300				
				шт							
46	210	С130809-38 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	6	1462		8772				
				шт.							
47	211	Ц0112-630-2	Компенсаторы стальные сальниковые односторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	1	1863	202	1863	202	1093	7	7
				шт	1188	27	1188	27	90	0,16	0
48	213	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	0,0045	78005	36133,62	351	163	301	247	1
				км	41850	9612,9	188	43	130	37,3	0
49	215	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,0009	103738,9	47796,27	93	43	71	286	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	48375	12572,33	44	11	130	49,07	0
50	217	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				шт	69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
51	236	Ц0112-790-5	Задвижки на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	3	1071,5	142	3215	426	2575	6	18
				шт	920	33,8	2760	101	90	0,2	1
52	239	Ц0112-630-2	Компенсаторы стальные сальниковые односторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	1	1863	202	1863	202	1093	7	7
				шт	1188	27	1188	27	90	0,16	0
53	241	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	0,0045	78005	36133,62	351	163	301	247	1
				км	41850	9612,9	188	43	130	37,3	0
54	243	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,0009	103738,9	47796,27	93	43	71	286	0
				км	48375	12572,33	44	11	130	49,07	0
55	245	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				шт	69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
56	250	Ц0112-790-5	Задвижки на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	3	1071,5	142	3215	426	2575	6	18
				шт	920	33,8	2760	101	90	0,2	1
57	253	Ц0112-630-2	Компенсаторы стальные сальниковые односторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	1	1863	202	1863	202	1093	7	7
				шт	1188	27	1188	27	90	0,16	0
58	255	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм	0,0045	78005	36133,62	351	163	301	247	1
				км	41850	9612,9	188	43	130	37,3	0
59	257	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,0009	103738,9	47796,27	93	43	71	286	0
				км	48375	12572,33	44	11	130	49,07	0
60	259	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				шт	69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
61	278	Ц0112-790-5	Задвижки на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	2	1071,5	142	2143	284	1717	6	12
				шт	920	33,8	1840	68	90	0,2	0
62	281	Ц0112-790-4	Задвижки на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	774,5	74,4	775	74	640	4	4
				шт	693	18	693	18	90	0,1	0
63	284	Ц0112-630-2	Компенсаторы стальные сальниковые односторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	1	1863	202	1863	202	1093	7	7
				шт	1188	27	1188	27	90	0,16	0
64	286	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,002	58791,69	25695,31	118	51	104	194	0
				км	33075	6813,45	66	14	130	26,38	0
65	288	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,0009	103738,9	47796,27	93	43	71	286	0
				км	48375	12572,33	44	11	130	49,07	0
			Итого по разделу: -Прокладка газопровода				751271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**915830**	**210095**			**1479**
							237438	**56758**			**408**
			Итого по объекту:				**915840**				
			Объект: 2-4 ЭХЗ								
			Смета: 2-4-1 ЭХЗ								
1	**5**	**С151601-354 Изм. и доп. вып. 25**	**Кабели силовые ВВГ 1х10 (ок)-1ГОСТ 16442-80**	**0,124**	**99851**		**12382**				
				км							
2	**9**	**СПРАЙС ООО"АРМ-СТИЛ"**	**Стоимость блока резисторов СДЗ-02**	**14**	**24589,16**		**344248**				
				к-т							
			Отпускная цена		24589		344248				
			Запасные части	%	1		3442				
			Тара и упаковка	%	0,5		1738				
			Транспортные расходы	%	3		10483				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		4319				
			Комплектация оборудования	%	0,6		2086				
			Сметная стоимость оборудования				***366317***				
3	**11**	**СПРАЙС ООО ТПК "Газтехник"**	**Стоимость электрода сравнения неполяризующегося ЭНЭ-1С**	**38**	**1509,24**		**57351**				
				шт							
			Отпускная цена		1509		57351				
			Запасные части	%	1		574				
			Тара и упаковка	%	0,5		290				
			Транспортные расходы	%	3		1746				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		720				
			Комплектация оборудования	%	0,6		348				
			Сметная стоимость оборудования				***61028***				
4	**12**	**СПРАЙС ТОО "Корпорация GulfsTrEAM"**	**Коробка прямоугольная КМТ 1-1**	**38**	**6500,37**		**247014**				
				шт							
5	**13**	**СПРАЙС ТОО"Актауэнергокабель"**	**Плашечный сжим У867**	**38**	**252,2**		**9583**				
				шт							
6	**14**	**СПРАЙС ТОО"Актауэнергокабель"**	**Наконечник Та-5**	**76**	**9,46**		**719**				
				шт							
7	**15**	**СПРАЙС ТОО"Нефтегазкомплект"**	**Термитная спичка**	**76**	**43,51**		**3306**				
				шт							
8	**16**	**СПРАЙС ТОО"Нефтегазкомплект"**	**Термитный патрон АС-70**	**76**	**468,83**		**35631**				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	17	СПРАЙС ТОО"Нефтегазкосилект"	Термитная смесь железная	29,75	10097,95		300414				
				кг							
10	18	СПРАЙС ТОО"Индастриал Трейд Компани"	Кварцевазелиновая паста	17	11068,4		188163				
				кг							
			ИТОГО:				1224557	0			0
							0	0			0
			Итого по объекту:				1224557				
			Объект: 2-5 Сети теплоснабжения								
			Смета: 2-5-1 Сети теплоснабжения								
			Раздел: -Земляные работы								
1	8	Е010333-А15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2 (привоз грунта)	123,381	134,9	134,9	16644	16644	3329	0	0
				т	0	26,98	0	3329	100	0,57	70
2	12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	186,255	134,1	0	24977	0	28224	0,97	181
				м3	134,1	0	24977	0	113	0	0
3	13	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	7,201	1,41	1,41	10	10	2	0	0
				м2	0	0,3	0	2	97	0	0
4	14	Е0101-145-5#т.ч. п-3.173#К=0,6	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом / насыпных грунтов/	64,805	11,64	0	754	0	732	0,07	5
				м2	11,64	0	754	0	97	0	0
5	98	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	6,633	2,8	2,8	19	19	6	0	0
				м3	0	0,97	0	6	97	0	0
6	99	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,737	122,18	0	90	0	102	0,89	1
				м3	122,18	0	90	0	113	0	0
7	100	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	12,87	3,82	3,82	49	49	17	0	0
				м3	0	1,32	0	17	97	0	0
8	101	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,43	167,18	0	239	0	270	1,21	2
				м3	167,18	0	239	0	113	0	0
9	102	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,633	21,55	4,52	143	30	110	0,11	1
				м3	17,03	0	113	0	97	0	0
10	103	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	12,87	25,65	5,38	330	69	253	0,13	2
				м3	20,27	0	261	0	97	0	0
11	104	Е0111-13-3К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	2,88	675,68	49,1	1946	141	347	0,53	2
				м2	79,66	18,4	229	53	123	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	105	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	4	408,67	272,99	1635	1092	1289	0,82	3
				шт	135,68	94,48	543	378	140	0,36	1
13	106	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
				шт	104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
14	109	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	5	538,45	233,05	2692	1165	2236	1,37	7
				шт	238,5	80,87	1193	404	140	0,31	2
15	111	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,144	2771,41	1856,11	399	267	284	4,93	1
				м3	812,93	597,97	117	86	140	2,37	0
16	143	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	6,633	2,8	2,8	19	19	6	0	0
				м3	0	0,97	0	6	97	0	0
17	144	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,737	122,18	0	90	0	102	0,89	1
				м3	122,18	0	90	0	113	0	0
18	145	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	12,87	3,82	3,82	49	49	17	0	0
				м3	0	1,32	0	17	97	0	0
19	146	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,43	167,18	0	239	0	270	1,21	2
				м3	167,18	0	239	0	113	0	0
20	156	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,144	2771,41	1856,11	399	267	284	4,93	1
				м3	812,93	597,97	117	86	140	2,37	0
21	160	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,5	245,44	3,82	4541	71	847	0,21	4
				м2	37,35	1,44	691	27	118	0,01	0
22	164	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,373	18,51	17,5	136	129	39	0,01	0
				м3	1,01	4,41	7	32	97	0,02	0
23	165	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13,871	52,4	49,54	727	687	206	0,02	0
				м3	2,86	12,47	40	173	97	0,04	1
24	166	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,429	791,1	0	339	0	384	4,27	2
				м3	791,1	0	339	0	113	0	0
25	167	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,75	70,48	67,3	335	320	98	0,02	0
				м3	3,11	18,25	15	87	97	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	168	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	7,838	129,84	129,84	1018	1018	204	0	0
				т	0	25,97	0	204	100	0,55	4
27	169	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	14,3	1,32	1,32	19	19	3	0	0
				м3	0	0,18	0	3	97	0	0
28	170	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	6,633	2,8	2,8	19	19	6	0	0
				м3	0	0,97	0	6	97	0	0
29	171	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,737	122,18	0	90	0	102	0,89	1
				м3	122,18	0	90	0	113	0	0
30	172	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	12,87	3,82	3,82	49	49	17	0	0
				м3	0	1,32	0	17	97	0	0
31	173	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,43	167,18	0	239	0	270	1,21	2
				м3	167,18	0	239	0	113	0	0
32	187	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,5	245,44	3,82	4541	71	847	0,21	4
				м2	37,35	1,44	691	27	118	0,01	0
			Итого по разделу: -Земляные работы				63984				
							63984	22990			221
			ИТОГО:				31492	5230			81
							63984				
			Итого по объекту:								
			Объект: 2-7 Электроснабжение								
			Смета: 2-7-1 Электроснабжение								
1	18	С#ПРАЙСТ ТОО "Электротехника"	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией АСБ2лг-10 3х120	4120	1144,34		4714688				
				м							
2	19	С151601-6433 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВнг(В)-LS 3х240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	1,71	2977982		5092349				
				км							
			ИТОГО:				9807037	0			0
							0	0			0
			Итого по объекту:				9807038				
			Объект: 2-8 Автомобильные дороги								
			Смета: 2-8-1 Земляное полотно								
1	1	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	1150,4	10,85	10,85	12480	12480	4200	0	0
				м3	0	3,76	0	4330	97	0,01	14
2	2	Е0101-35-4 К=3	Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунтов 1 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	1150,4	13,23	13,23	15220	15220	5122	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0	4,59	0	5280	97	0,01	6
3	8	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	7653,44	23,64	23,64	180927	180927	36185	0	0
				т	0	4,73	0	36185	100	0,1	760
4	10	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	10526,5	3,07	2,66	32339	28008	13478	0	29
				м3	0,39	0,93	4105	9790	97	0	32
5	11	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	3792	10,13	10,05	38422	38097	12837	0	0
				м3	0	3,49	0	13234	97	0,01	43
6	12	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	299,1	14,01	14,01	4189	4189	1391	0	0
				м3	0	4,8	0	1434	97	0,02	5
7	13	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	299,1	1,39	1,39	417	417	122	0	0
				м3	0	0,42	0	125	97	0	0
8	14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	9033,9	12,51	12,51	112993	112993	37513	0	0
				м3	0	4,28	0	38674	97	0,01	126
9	15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	9033,9	6,36	6,36	57410	57410	16759	0	0
				м3	0	1,91	0	17277	97	0	11
10	16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12132,9	23,62	12	286549	145564	51371	0,01	148
				м3	1,62	2,75	19655	33305	97	0,01	148
11	18	Е0101-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	98,72	1,83	1,83	180	180	51	0	0
				м3	0	0,53	0	53	97	0	0
			ИТОГО:				741126	595485			177
							23760	159687			1146
			Смета: 2-8-4 Улица №3								
			Раздел: Дорожная одежда								
1	11	С143019-82 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.18	43,549	3135		136525				
				шт							
			Итого по разделу: Дорожная одежда				136525				
			Раздел: Тротуары				136525	0			0
			ИТОГО:				0	0			0
			Итого по стройке:				19827157				
			- оборудования				427345				
			Накладные расходы :				58967				
			На монтажные работы				1450381				
			На общестроительные работы				1251				
			На металломонтажные работы				1510600				
			Всего накладных расходов:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0	4,59	0	5280	97	0,01	6
3	8	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	7653,44	23,64	23,64	180927	180927	36185	0	0
				т	0	4,73	0	36185	100	0,1	760
4	10	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	10526,5	3,07	2,66	32339	28008	13478	0	29
				м3	0,39	0,93	4105	9790	97	0	32
5	11	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	3792	10,13	10,05	38422	38097	12837	0	0
				м3	0	3,49	0	13234	97	0,01	43
6	12	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	299,1	14,01	14,01	4189	4189	1391	0	0
				м3	0	4,8	0	1434	97	0,02	5
7	13	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	299,1	1,39	1,39	417	417	122	0	0
				м3	0	0,42	0	125	97	0	0
8	14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	9033,9	12,51	12,51	112993	112993	37513	0	0
				м3	0	4,28	0	38674	97	0,01	126
9	15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	9033,9	6,36	6,36	57410	57410	16759	0	0
				м3	0	1,91	0	17277	97	0	11
10	16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12132,9	23,62	12	286549	145564	51371	0,01	148
				м3	1,62	2,75	19655	33305	97	0,01	148
11	18	Е0101-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	98,72	1,83	1,83	180	180	51	0	0
				м3	0	0,53	0	53	97	0	0
			ИТОГО:				741126	595485			177
							23760	159687			1146
			Смета: 2-8-4 Улица №3								
			Раздел: Дорожная одежда								
1	11	С143019-82 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.18	43,549	3135		136525				
				шт							
			Итого по разделу: Дорожная одежда				136525				
			Раздел: Тротуары				136525	0			0
			ИТОГО:				0	0			0
			Итого по стройке:				19827157				
			- оборудования				427345				
			Накладные расходы :				58967				
			На монтажные работы				1450381				
			На общестроительные работы				1251				
			На металломонтажные работы				1510600				
			Всего накладных расходов:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				21337740				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1254625				
			СУМННЗ				22592365				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				22924840				
			Итого с временными, 1,5 %				23132717				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,924 %				23222707				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				23447682				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				66342326,41				
			Итого в текущих ценах, к = 2,82938				1326846,53				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				67669172,94				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8120300,75				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				75789473,69				
			Итого с НДС				3789473,685				
			Удержание 5%				72000000				
			Всего к оплате:								

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ Ақыбаев.Қ.С.

Технадзор: ТОО "Batys Holding Co" _____ Кыстаубаев К.

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ Боранбаев Б.О.