Счет-фактура № 62 от 24 мая 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №69 от 20.10.2016 год

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140009015, ГУ Актауский городской отдел строительства

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015,

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, в банке ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр г.Актау	шт	1	64 285 714,29	64 285 714,29	12%	7 714 285,71	72 000 000,00		
Всего по счету:					**64 285 714,29**		**7 714 285,71**	**72 000 000,00**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** — **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №69 от 20.10.2016 год

Номер документа	Дата составления
62	24.05.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр г.Актау			шт	1	72 000 000,00	72 000 000,00
				Итого	1	x	72 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2017

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей(водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр.г.Актау

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
004-032-431		69	20.10.2016				
		Допсоглашение					
		4	31.03.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав- ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	428 150 258,0								**51 378 031**	**479 528 289**
в том числе:										
Всего к оплате за апрель		64 285 714,3							7 714 285,7	72 000 000

Заказчик: **Ақыбаев.Қ.С.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик **ТОО "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей(водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр.г.Актау**
наименование, адрес

Договор подряда	номер	№69
	дата	16.02.2017
Доп. Соглошения		№4 от 31.03.2017г.

Номер документа	Дата составления
5	18.05.2017

Отчетный период	
с	по
01.05.2017	31.05.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 Наружные сети водопровода и канализации								
			Смета: 2-1-1 Наружные сети водопровода и канализации								
			Раздел: -Земляные работы								
1	8	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	4030,662	2,8	2,8	11305	11305	3804	0	0
				м3	0	0,97	0	3922	97	0	13
2	9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	336	122,18	0	41052	0	46389	0,89	297
				м3	122,18	0	41052	0	113	0	0
3	10	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2978,907	3,82	3,82	11377	11377	3829	0	0
				м3	0	1,32	0	3947	97	0	13
4	11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	331	167,18	0	55337	0	62530	1,21	401
				м3	167,18	0	55337	0	113	0	0
			Итого по разделу: -Земляные работы				119071				
			Раздел: -ВОДОПРОВОД								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	17	С130902-351 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 400, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	2	313214		626428				
				шт.							
6	20	С11011-496	Пластина	0,4	466		186				
				кг							
7	22	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек диам. 300 мм	4	2707,16	1459,53	10829	5838	7558	5,29	21
				шт	902,25	551,25	3609	2205	130	2,69	11
8	23	С130902-349 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 300, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	11	148058		1628638				
				шт.							
9	26	С11011-496	Пластина	2,2	466		1025				
				кг							
10	28	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек диам. 200 мм	6	1230,66	466,78	7384	2801	5370	3,04	18
				шт	513	175,5	3078	1053	130	0,86	5
11	32	С11011-496	Пластина	1,8	466		839				
				кг							
12	34	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	8	411,46	17,71	3292	142	2480	1,4	11
				шт	231,75	6,75	1854	54	130	0,03	0
13	35	С130902-344 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	1	29032		29032				
				шт.							
14	38	С11011-496	Пластина	4,6	466		2144				
				кг							
15	40	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
				шт	144	2,25	288	5	130	0,01	0
16	41	С130902-341 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	2	20840		41680				
				шт.							
17	44	С11011-496	Пластина	0,4	466		186				
				кг							
18	51	С11011-496	Пластина	0,8	466		373				
				кг							
19	54	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,6	103738,9	47796,27	62243	28678	47539	286	172
				км	48375	12572,33	29025	7543	130	49,07	29
20	64	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм (в колодце)	0,012	203956,79	85907,16	2447	1031	2002	504	6
				км	95850	32451,75	1150	389	130	158,5	2
21	65	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (в колодце)	0,012	154577,68	66009,8	1855	792	1484	376	5
				км	70200	24936,75	842	299	130	121,79	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	70	С130806-124 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	8	4333		34664				
				м							
23	75	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	12	22,22	0,1	267	1	126	0,06	1
				м2	11,62	0,04	139	0	90	0	0
24	76	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	12	20,76	0,04	249	0	90	0,04	1
				м2	8,32	0	100	0	90	0	0
25	78	Е0122-8-10	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,0715	268907,88	115634,5	19227	8268	15772	662	47
				км	126000	43681,5	9009	3123	130	213,34	15
26	89	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0715	1360115,02	133892,77	97248	9573	6322	98,3	7
				км	17437,5	50580	1247	3616	130	247,03	18
27	94	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок, заглушек	16	300,57	225,64	4809	3610	2673	0,41	7
				шт	69,53	58,98	1112	944	130	0,23	4
28	116	С11011-496	Пластина	0,2	466		93				
				кг							
29	119	С11011-496	Пластина	2,4	466		1118				
				кг							
30	120	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,005	247994,13	49389,75	1240	247	529	312,7	2
				т	62775	18657	314	93	130	91,12	0
31	121	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,015	204796,82	39324,82	3072	590	882	147,7	2
				т	30375	14854,5	456	223	130	72,55	1
32	122	С130809-19 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	2	4647		9294				
				шт.							
33	124	С11011-496	Пластина	0,4	466		186				
				кг							
34	128	С11011-496	Пластина	2,2	466		1025				
				кг							
35	138	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Лестницы - стремянки	0,04	128055		5122				
				т							
36	139	Е0146-26-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 100 мм	4	499,74	242,43	1999	970	1498	1,24	5
				отверст.	231,75	142,64	927	571	100	0,23	1
37	140	Е0146-26-32	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	11,14	5,14	45	21	32	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				отверст.	4,88	3	20	12	100	0	0
38	141	Е0111-1-2	Уплотнение грунта	10,4	13,19	2,62	137	27	147	0,07	1
				м2	10,51	0,99	109	10	123	0	0
39	145	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	10,32	27610,96	1879,87	284945	19400	26482	8,86	91
				м3	1435,5	538,43	14814	5557	130	2,06	21
40	146	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,87	143		1411				
				м3							
41	147	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,87	407		4017				
				м3							
42	148	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	13,554	144,1	9,95	1953	135	933	0,36	5
				м2	52,2	3,74	708	51	123	0,02	0
43	150	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Лестницы - стремянки	0,3	128055		38417				
				т							
44	151	Е0146-26-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 100 мм	12	499,74	242,43	5997	2909	4493	1,24	15
				отверст.	231,75	142,64	2781	1712	100	0,23	3
45	152	Е0146-26-32	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий с применением охлаждающей жидкости /воды/	12	11,14	5,14	134	62	95	0,03	0
				отверст.	4,88	3	59	36	100	0	0
46	153	Е0111-1-2	Уплотнение грунта	31,2	13,19	2,62	412	82	441	0,07	2
				м2	10,51	0,99	328	31	123	0	0
47	162	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	44,712	2,8	2,8	125	125	42	0	0
				м3	0	0,97	0	44	97	0	0
48	163	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,968	122,18	0	607	0	686	0,89	4
				м3	122,18	0	607	0	113	0	0
49	164	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	61,236	3,82	3,82	234	234	79	0	0
				м3	0	1,32	0	81	97	0	0
50	165	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6,804	167,18	0	1137	0	1285	1,21	8
				м3	167,18	0	1137	0	113	0	0
51	176	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	94,34	245,44	3,82	23155	360	4318	0,21	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	37,35	1,44	3524	136	118	0,01	1
52	179	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (ПМ-1; ПМ-2)	5,98	9919,34	241,1	59318	1442	8625	8,06	48
				м3	1282,5	91,08	7669	545	105	0,44	3
53	187	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2909	13686,56	5475,87	3982	1593	1726	28,9	8
				т	5040	1552,87	1466	452	90	5,46	2
54	188	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2909	110909		32267				
				т							
55	189	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	7,855	22,22	0,1	175	1	82	0,06	0
				м2	11,62	0,04	91	0	90	0	0
56	190	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	7,855	20,76	0,04	163	0	59	0,04	0
				м2	8,32	0	65	0	90	0	0
57	200	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	22,356	2,8	2,8	63	63	21	0	0
				м3	0	0,97	0	22	97	0	0
58	201	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,484	122,18	0	303	0	343	0,89	2
				м3	122,18	0	303	0	113	0	0
59	202	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	30,618	3,82	3,82	117	117	39	0	0
				м3	0	1,32	0	41	97	0	0
60	203	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3,402	167,18	0	569	0	643	1,21	4
				м3	167,18	0	569	0	113	0	0
61	214	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	47,17	245,44	3,82	11577	180	2159	0,21	10
				м2	37,35	1,44	1762	68	118	0,01	0
62	217	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (ПМ-1; ПМ-2)	2,99	9919,34	241,1	29659	721	4312	8,06	24
				м3	1282,5	91,08	3835	272	105	0,44	1
63	225	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1455	13686,56	5475,87	1991	797	863	28,9	4
				т	5040	1552,87	733	226	90	5,46	1
64	226	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1455	110909		16133				
				т							
65	227	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	3,928	22,22	0,1	87	0	41	0,06	0
				м2	11,62	0,04	46	0	90	0	0
66	228	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	3,928	20,76	0,04	82	0	29	0,04	0
				м2	8,32	0	33	0	90	0	0
67	254	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,6	19315		11589				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
68	264	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2909	110909		32267				
				т							
69	292	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,3	19315		5795				
				м3							
70	302	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1455	110909		16133				
				т							
71	314	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов I группы до 5 м	22,356	2,8	2,8	63	63	21	0	0
				м3	0	0,97	0	22	97	0	0
72	315	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	2,484	122,18	0	303	0	343	0,89	2
				м3	122,18	0	303	0	113	0	0
73	316	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	30,618	3,82	3,82	117	117	39	0	0
				м3	0	1,32	0	41	97	0	0
74	317	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3,402	167,18	0	569	0	643	1,21	4
				м3	167,18	0	569	0	113	0	0
75	328	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	47,17	245,44	3,82	11577	180	2159	0,21	10
				м2	37,35	1,44	1762	68	118	0,01	0
76	331	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (ПМ-1; ПМ-2)	2,99	9919,34	241,1	29659	721	8312	8,06	24
				м3	1282,5	91,08	3835	272	105	0,44	1
77	339	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1455	13686,56	5475,87	1991	797	863	28,9	4
				т	5040	1552,87	733	226	90	5,46	1
78	340	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1455	110909		16133				
				т							
79	341	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	3,928	22,22	0,1	87	0	41	0,06	0
				м2	11,62	0,04	46	0	90	0	0
80	342	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	3,928	20,76	0,04	82	0	29	0,04	0
				м2	8,32	0	33	0	90	0	0
81	345	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (приямок П-1)	0,169	9431,82	1327,03	1594	224	460	12,49	2
				м3	2137,5	456,24	361	77	105	1,72	0
82	346	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	23,064	18,51	17,5	427	404	121	0,01	0
				м3	1,01	4,41	23	102	97	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	347	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	32,097	52,4	49,54	1682	1590	477	0,02	1
				м3	2,86	12,47	92	400	97	0,04	1
84	348	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,9927	791,1	0	785	0	887	4,27	4
				м3	791,1	0	785	0	113	0	0
85	349	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	47,63	70,48	67,3	3357	3205	987	0,02	1
				м3	3,11	18,25	148	869	97	0,06	3
86	350	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	78,59	129,84	129,84	10204	10204	2041	0	0
				т	0	25,97	0	2041	100	0,55	43
87	351	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	33,09	1,32	1,32	44	44	6	0	0
				м3	0	0,18	0	6	97	0	0
88	352	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	20,758	2,8	2,8	58	58	20	0	0
				м3	0	0,97	0	20	97	0	0
89	353	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,306	122,18	0	282	0	318	0,89	2
				м3	122,18	0	282	0	113	0	0
90	354	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	29,781	3,82	3,82	114	114	38	0	0
				м3	0	1,32	0	39	97	0	0
91	355	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3,309	167,18	0	553	0	625	1,21	4
				м3	167,18	0	553	0	113	0	0
92	356	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20,758	21,55	4,52	447	94	343	0,11	2
				м3	17,03	0	354	0	97	0	0
93	357	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	29,781	25,65	5,38	764	160	586	0,13	4
				м3	20,27	0	604	0	97	0	0
94	358	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	19,36	611,3	24,55	11835	475	1168	0,26	5
				м2	39,83	9,2	771	178	123	0,04	1
95	359	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,9	5868,28	196,62	17018	570	1055	1,79	5
				м3	272,25	74,27	790	215	105	0,36	1
96	361	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	11	302,09	197,24	3323	2170	2654	0,65	7
				шт	104,85	67,51	1153	743	140	0,25	3
97	362	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	4	408,67	272,99	1635	1092	1289	0,82	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	347	E0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	32,097	52,4	49,54	1682	1590	477	0,02	1
				м3	2,86	12,47	92	400	97	0,04	1
84	348	E0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,9927	791,1	0	785	0	887	4,27	4
				м3	791,1	0	785	0	113	0	0
85	349	E0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	47,63	70,48	67,3	3357	3205	987	0,02	1
				м3	3,11	18,25	148	869	97	0,06	3
86	350	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	78,59	129,84	129,84	10204	10204	2041	0	0
				т	0	25,97	0	2041	100	0,55	43
87	351	E0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	33,09	1,32	1,32	44	44	6	0	0
				м3	0	0,18	0	6	97	0	0
88	352	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	20,758	2,8	2,8	58	58	20	0	0
				м3	0	0,97	0	20	97	0	0
89	353	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,306	122,18	0	282	0	318	0,89	2
				м3	122,18	0	282	0	113	0	0
90	354	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	29,781	3,82	3,82	114	114	38	0	0
				м3	0	1,32	0	39	97	0	0
91	355	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	3,309	167,18	0	553	0	625	1,21	4
				м3	167,18	0	553	0	113	0	0
92	356	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20,758	21,55	4,52	447	94	343	0,11	2
				м3	17,03	0	354	0	97	0	0
93	357	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	29,781	25,65	5,38	764	160	586	0,13	4
				м3	20,27	0	604	0	97	0	0
94	358	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	19,36	611,3	24,55	11835	475	1168	0,26	5
				м2	39,83	9,2	771	178	123	0,04	1
95	359	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,9	5868,28	196,62	17018	570	1055	1,79	5
				м3	272,25	74,27	790	215	105	0,36	1
96	361	E0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	11	302,09	197,24	3323	2170	2654	0,65	7
				шт	104,85	67,51	1153	743	140	0,25	3
97	362	E0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	4	408,67	272,99	1635	1092	1289	0,82	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	135,68	94,48	543	378	140	0,36	1
98	363	С143003-489 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	11	1488,15		16370				
				шт.							
99	365	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков бетонных	2,64	6555,86	311,32	17307	822	1548	2,82	7
				м3	441	117,61	1164	310	105	0,57	2
100	366	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	44,52	245,44	3,82	10927	170	2038	0,21	9
				м2	37,35	1,44	1663	64	118	0,01	0
101	367	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	97,43	66,43	779	531	534	0,15	1
				шт	23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
102	368	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,544	19315		10507				
				м3							
103	369	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (ПМ-1 2шт)	2,42	9919,34	241,1	24005	583	3490	8,06	20
				м3	1282,5	91,08	3104	220	105	0,44	1
104	370	С12041-4 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0177	38436		680				
				т							
105	373	С12041-10 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,0458	35053		1604				
				т							
106	377	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,097	13686,56	5475,87	1327	531	575	28,9	3
				т	5040	1552,87	489	151	90	5,46	1
107	378	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,097	110909		10756				
				т							
108	379	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	2,618	22,22	0,1	58	0	27	0,06	0
				м2	11,62	0,04	30	0	90	0	0
109	380	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	2,618	20,76	0,04	54	0	20	0,04	0
				м2	8,32	0	22	0	90	0	0
110	398	С143003-489 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	11	1488,15		16370				
				шт.							
111	403	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,544	19315		10507				
				м3							
112	413	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,097	110909		10756				
				т							
113	416	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	49,59	18,51	17,5	918	868	261	0,01	0
				м3	1,01	4,41	50	219	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	417	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	60,848	52,4	49,54	3188	3014	905	0,02	1
				м3	2,86	12,47	174	759	97	0,04	3
115	418	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,882	791,1	0	1489	0	1682	4,27	8
				м3	791,1	0	1489	0	113	0	0
116	419	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	102,57	70,48	67,3	7229	6903	2125	0,02	2
				м3	3,11	18,25	319	1872	97	0,06	6
117	420	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	169,24	129,84	129,84	21974	21974	4395	0	0
				т	0	25,97	0	4395	100	0,55	92
118	421	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	62,73	1,32	1,32	83	83	11	0	0
				м3	0	0,18	0	11	97	0	0
119	433	С143003-489 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	41	1488,15		61014				
				шт.							
120	438	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,66	19315		12748				
				м3							
121	448	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2424	110909		26889				
				т							
122	471	С143003-489 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	44	1488,15		65478				
				шт.							
123	476	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,66	19315		12748				
				м3							
124	486	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2424	110909		26889				
				т							
125	509	С143003-489 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	68	1488,15		101194				
				шт.							
126	514	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,8	19315		15452				
				м3							
127	524	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,3879	110909		43022				
				т							
128	530	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	46,83	18,51	17,5	867	820	246	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1,01	4,41	47	206	97	0,02	1
129	531	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	61,983	52,4	49,54	3248	3070	922	0,02	1
				м3	2,86	12,47	177	773	97	0,04	3
130	532	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,917	791,1	0	1517	0	1714	4,27	8
				м3	791,1	0	1517	0	113	0	0
131	533	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	64,86	70,48	67,3	4572	4365	1344	0,02	1
				м3	3,11	18,25	202	1184	97	0,06	4
132	534	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	107,019	129,84	129,84	13895	13895	2779	0	0
				т	0	25,97	0	2779	100	0,55	58
133	535	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	63,9	1,32	1,32	85	85	11	0	0
				м3	0	0,18	0	12	97	0	0
134	536	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	42,147	2,8	2,8	118	118	40	0	0
				м3	0	0,97	0	41	97	0	0
135	537	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,683	122,18	0	572	0	647	0,89	4
				м3	122,18	0	572	0	113	0	0
136	538	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	57,51	3,82	3,82	220	220	74	0	0
				м3	0	1,32	0	76	97	0	0
137	539	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	6,39	167,18	0	1068	0	1207	1,21	8
				м3	167,18	0	1068	0	113	0	0
138	540	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	42,147	21,55	4,52	908	190	696	0,11	5
				м3	17,03	0	718	0	97	0	0
139	541	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	57,51	25,65	5,38	1475	309	1131	0,13	7
				м3	20,27	0	1166	0	97	0	0
140	542	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	32,67	611,3	24,55	19971	802	1970	0,26	9
				м2	39,83	9,2	1301	301	123	0,04	1
141	543	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	4,89	5868,28	196,62	28696	961	1779	1,79	9
				м3	272,25	74,27	1331	363	105	0,36	2
142	545	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	45	302,09	197,24	13594	8876	10859	0,65	29
				шт	104,85	67,51	4718	3038	140	0,25	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	546	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	9	408,67	272,99	3678	2457	2900	0,82	7
				шт	135,68	94,48	1221	850	140	0,36	3
144	547	С143003-489 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	45	1488,15		66967				
				шт.							
145	549	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков бетонных	6,6	6555,86	311,32	43269	2055	3871	2,82	19
				м3	441	117,61	2911	776	105	0,57	4
146	550	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	83,7	245,44	3,82	20543	320	3831	0,21	18
				м2	37,35	1,44	3126	121	118	0,01	1
147	551	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	18	97,43	66,43	1754	1196	1202	0,15	3
				шт	23,85	23,85	429	429	140	0,11	2
148	552	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,6	19315		11589				
				м3							
149	553	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (ПМ-)	4,32	9919,34	241,1	42852	1042	6231	8,06	35
				м3	1282,5	91,08	5540	393	105	0,44	2
150	561	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2909	13686,56	5475,87	3982	1593	1726	28,9	8
				т	5040	1552,87	1466	452	90	5,46	2
151	562	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2909	110909		32267				
				т							
152	563	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	7,855	22,22	0,1	175	1	82	0,06	0
				м2	11,62	0,04	91	0	90	0	0
153	564	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	7,855	20,76	0,04	163	0	59	0,04	0
				м2	8,32	0	65	0	90	0	0
154	567	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (приямок П-1)	0,507	9431,82	1327,03	4782	673	1381	12,49	6
				м3	2137,5	456,24	1084	231	105	1,72	1
155	585	С143003-489 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	22	1488,15		32739				
				шт.							
156	590	С143015-64 Изм. и доп. вып. 25	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,18	19315		3477				
				м3							
157	600	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,097	110909		10756				
				т							
158	623	С143003-489 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	15	1488,15		22322				
				шт.							
159	626	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32,94	245,44	3,82	8085	126	1508	0,21	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	37,35	1,44	1230	47	118	0,01	0
160	637	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,097	13686,56	5475,87	1327	531	575	28,9	3
				т	5040	1552,87	489	151	90	5,46	1
161	638	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,097	110909		10756				
				т							
162	639	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	2,618	22,22	0,1	58	0	27	0,06	0
				м2	11,62	0,04	30	0	90	0	0
163	640	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	2,618	20,76	0,04	54	0	20	0,04	0
				м2	8,32	0	22	0	90	0	0
164	643	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (приямок П-1)	0,169	9431,82	1327,03	1594	224	460	12,49	2
				м3	2137,5	456,24	361	77	105	1,72	0
165	664	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32,94	245,44	3,82	8085	126	1508	0,21	7
				м2	37,35	1,44	1230	47	118	0,01	0
166	675	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,097	13686,56	5475,87	1327	531	575	28,9	3
				т	5040	1552,87	489	151	90	5,46	1
167	676	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,097	110909		10756				
				т							
168	677	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	2,618	22,22	0,1	58	0	27	0,06	0
				м2	11,62	0,04	30	0	90	0	0
169	678	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	2,618	20,76	0,04	54	0	20	0,04	0
				м2	8,32	0	22	0	90	0	0
170	682	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	8	18075,87	36,99	144607	296	3136	1,82	15
				шт	288	13,5	2304	108	130	0,07	1
171	684	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,707	17757,36	3488,98	12554	2467	5761	32,7	23
				т	4950	1318,5	3500	932	130	6,44	5
172	687	Е0122-33-5	Установка заглушек диам. 100-250 мм	0,0481	247994,13	49389,75	11929	2376	5092	312,7	15
				т	62775	18657	3019	897	130	91,12	4
173	692	С11051-162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпильки металлические с гайками	0,027	78930		2132				
				т							
174	693	С11011-496	Пластина	3,2	466		1491				
				кг							
175	700	С11011-496	Пластина	0,4	466		186				
				кг							
176	702	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек диам. 250 мм	4	2070,39	1086,01	8282	4344	5569	3,86	15
				шт	661,5	409,5	2646	1638	130	2	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	703	С130902-350 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 250, типа AVK ГОСТ 5762-2002	13	444923		5783999				
				шт.							
178	706	С11011-496	Пластина	2,6	466		1212				
				кг							
179	708	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек диам. 200 мм	6	1230,66	466,78	7384	2801	5370	3,04	18
				шт	513	175,5	3078	1053	130	0,86	5
180	709	С130902-345 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, типа AVK ГОСТ 5762-2002	9	63224		569016				
				шт.							
181	712	С11011-496	Пластина	1,8	466		839				
				кг							
182	714	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	8	411,46	17,71	3292	142	2480	1,4	11
				шт	231,75	6,75	1854	54	130	0,03	0
183	715	С130902-345 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002	23	63224		1454152				
				шт.							
184	718	С11011-496	Пластина	4,6	466		2144				
				кг							
185	721	С130902-341 Изм. и доп. вып. 24	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	2	20840		41680				
				шт.							
186	724	С11011-496	Пластина	0,4	466		186				
				кг							
187	731	С11011-496	Пластина	0,8	466		373				
				кг							
188	734	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,6	103738,9	47796,27	62243	28678	47539	286	172
				км	48375	12572,33	29025	7543	130	49,07	29
189	744	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм (в колодце)	0,012	174224,44	71861,81	2091	862	1719	441	5
				км	83025	27146,25	996	326	130	132,58	2
190	759	С130806-129 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	-0,0003	6655		-2				
				м							
191	760	Е0122-8-10	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 400 мм	0,07	268907,88	115634,5	18824	8094	15441	662	46
				км	126000	43681,5	8820	3058	130	213,34	15
192	770	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,07	1360115,02	133892,77	95208	9372	6190	98,3	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	17437,5	50580	1221	3541	130	247,03	17
193	775	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок, заглушек	24	300,57	225,64	7214	5415	4010	0,41	10
				шт	69,53	58,98	1669	1416	130	0,23	5
194	797	С11011-496	Пластина	0,1	466		47				
				кг							
195	800	С11011-496	Пластина	0,1	466		47				
				кг							
196	801	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1217	247994,13	49389,75	30181	6011	12883	312,7	38
				т	62775	18657	7640	2271	130	91,12	11
197	804	С11011-496	Пластина	0,4	466		186				
				кг							
198	808	С11011-496	Пластина	0,7	466		326				
				кг							
199	813	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	16,46	27610,96	1879,87	454476	30943	42238	8,86	146
				м3	1435,5	538,43	23628	8863	130	2,06	34
200	814	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,46	143		2354				
				м3							
201	815	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,46	407		6699				
				м3							
202	816	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	18,044	144,1	9,95	2600	180	1242	0,36	6
				м2	52,2	3,74	942	67	123	0,02	0
203	817	Е0108-4-7	Гидроизоляция колодца боковая обмазочная битумная в 2 слоя	110,2	245,44	3,82	27047	421	5044	0,21	23
				м2	37,35	1,44	4116	159	118	0,01	1
204	818	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Лестницы - стремянки	0,68	128055		87077				
				т							
205	819	Е0146-26-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 100 мм	20,4	499,74	242,43	10195	4946	7638	1,24	25
				отверст.	231,75	142,64	4728	2910	100	0,23	5
206	821	Е0111-1-2	Уплотнение грунта	53,04	13,19	2,62	700	139	750	0,07	4
				м2	10,51	0,99	557	53	123	0	0
207	822	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	53,04	611,3	24,55	32423	1302	3199	0,26	14
				м2	39,83	9,2	2113	488	123	0,04	2
			Итого по разделу: -ВОДОПРОВОД				13150362				
			Раздел: -КАНАЛИЗАЦИЯ								
208	841	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Лестницы - стремянки	0,9	128055		115250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
			Итого по разделу: -КАНАЛИЗАЦИЯ				**115250**				
			ИТОГО:				**13384687**	**324635**			**2186**
							347142	**99047**			**551**
			Итого по объекту:				**13384682**				
			Объект: 2-3 Наружные сети газоснабжения								
			Смета: 2-3-1 Наружные сети газоснабжения								
			Раздел: -Земляные работы								
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	300	18,51	17,5	5554	5251	1576	0,01	2
				м3	1,01	4,41	303	1322	97	0,02	5
2	2	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	300	52,4	49,54	15719	14861	4461	0,02	6
				м3	2,86	12,47	858	3741	97	0,04	13
			Итого по разделу: -Земляные работы				**21273**				
			Раздел: -Прокладка газопровода								
3	21	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	22100		88400				
				шт							
4	38	С130806-92 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	1,004	1262		1267				
				м							
5	41	С130806-80 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	10,04	699		7018				
				м							
6	51	СПРАЙСТОО "DC AsiA SuPPIY"	Стоимость спейсера на Ду 280мм (с манжетами)	24	9583,47		230003				
				шт							
7	53	С130806-67 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	4,8	273		1310				
				м							
8	66	СПРАЙСТОО "DC AsiA SuPPIY"	Стоимость спейсера на Ду 280мм (с манжетами)	12	9583,47		115002				
				шт							
9	68	С130806-67 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	1,6	273		437				
				м							
10	73	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0004	149300		66				
				т							
11	81	СПРАЙСТОО "DC AsiA SuPPIY"	Стоимость спейсера на Ду 280мм (с манжетами)	8	9583,47		76668				
				шт							
12	83	С130806-67 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	1,6	273		437				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	96	СПРАЙСТОО "DC AsiA SuPPIY"	Стоимость спейсера на Ду 280мм (с манжетами)	4	9583,47		38334				
				шт							
14	98	С130806-67 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,8	273		218				
				м							
15	111	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,117	134929		15787				
				т							
16	119	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	22100		66300				
				шт							
17	120	С130809-38 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	6	1462		8772				
				шт.							
18	122	СПРАЙСООО "Завод ТОиМ-КЗ"	Линзовые компенсаторы КДМ-150,1,0	1	30949,25		30949				
				шт							
19	133	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	22100		66300				
				шт							
20	136	СПРАЙСООО "Завод ТОиМ-КЗ"	Линзовые компенсаторы КДМ-150,1,0	1	30949,25		30949				
				шт							
21	142	С130806-268 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	3	1498		4494				
				м							
22	143	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6 мм	1	1290		1290				
				шт							
23	150	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	22100		66300				
				шт							
24	153	СПРАЙСООО "Завод ТОиМ-КЗ"	Линзовые компенсаторы КДМ-150,1,0	1	30949,25		30949				
				шт							
25	164	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	22100		66300				
				шт							
26	167	СПРАЙСООО "Завод ТОиМ-КЗ"	Линзовые компенсаторы КДМ-150,1,0	1	30949,25		30949				
				шт							
27	174	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6 мм	1	1290		1290				
				шт							
28	181	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	22100		66300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
29	184	СПРАЙСООО "Завод ТОиМ-КЗ"	Линзовые компенсаторы КДМ-150,1,0	1	30949,25		30949				
				шт							
30	195	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	22100		66300				
				шт							
31	198	СПРАЙСООО "Завод ТОиМ-КЗ"	Линзовые компенсаторы КДМ-150,1,0	1	30949,25		30949				
				шт							
32	209	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	22100		66300				
				шт							
33	210	С130809-38 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	6	1462		8772				
				шт.							
34	212	СПРАЙСООО "Завод ТОиМ-КЗ"	Линзовые компенсаторы КДМ-150,1,0	1	30949,25		30949				
				шт							
35	223	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	22100		66300				
				шт							
36	226	СПРАЙСООО "Завод ТОиМ-КЗ"	Линзовые компенсаторы КДМ-150,1,0	1	30949,25		30949				
				шт							
37	234	С130804-3469 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	900		900				
				шт.							
38	237	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	22100		66300				
				шт							
39	240	СПРАЙСООО "Завод ТОиМ-КЗ"	Линзовые компенсаторы КДМ-150,1,0	1	30949,25		30949				
				шт							
40	248	С130804-3469 Изм. и доп. вып. 24	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	900		900				
				шт.							
41	251	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	22100		66300				
				шт							
42	254	СПРАЙСООО "Завод ТОиМ-КЗ"	Линзовые компенсаторы КДМ-150,1,0	1	30949,25		30949				
				шт							
43	265	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	22100		66300				
				шт							
44	268	СПРАЙСООО "Завод ТОиМ-КЗ"	Линзовые компенсаторы КДМ-150,1,0	1	30949,25		30949				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	279	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2 шт	22100		44200				
46	282	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1 шт	11800		11800				
47	285	СПРАЙСООО "Завод ТОиМ-КЗ"	Линзовые компенсаторы КДМ-150,1,0	1 шт	30949,25		30949				
48	295	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2 шт	22100		44200				
49	298	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1 шт	11800		11800				
50	301	СПРАЙСООО "Завод ТОиМ-КЗ"	Линзовые компенсаторы КДМ-150,1,0	1 шт	30949,25		30949				
51	311	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0665 т	47200		3138				
52	312	С11011-887 Изм. и доп. вып. 24	Диск диаметром 200 мм для знака	0,006 т	54908		329				
53	314	С130806-268 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	6 м	1498		8988				
54	317	С130806-114 Изм. и доп. вып. 24	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	4 м	4318		17272				
55	321	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	6 м	1866		11196				
56	322	С130804-3311 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 180х159 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4 шт.	1704		6816				
57	323	С130804-5380 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4 шт.	2677		10708				
58	324	С130804-3698 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4 шт.	3669		14676				
59	329	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	15,75 м2	2850		44888				
60	343	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	22100		22100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
61	346	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800		11800				
				шт							
62	347	С130809-36 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	865		1730				
				шт.							
63	352	С130806-59 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	6	148		888				
				м							
64	353	С130806-67 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,5	273		137				
				м							
65	354	С130806-80 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	3	699		2097				
				м							
66	355	С130806-92 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	4	1262		5048				
				м							
			Итого по разделу: -Прокладка газопровода				2006815				
			ИТОГО:				2028085	20111			8
							1161	5063			18
			Итого по объекту:				2028087				
			Объект: 2-5 Сети теплоснабжения								
			Смета: 2-5-1 Сети теплоснабжения								
			Раздел: -Земляные работы								
1	9	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	1239,568	2,8	2,8	3477	3477	1170	0	0
				м3	0	0,97	0	1206	97	0	4
2	10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	137,752	122,18	0	16831	0	19019	0,89	122
				м3	122,18	0	16831	0	113	0	0
3	11	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1676,702	3,35	3,35	5620	5620	1891	0	0
				м3	0	1,16	0	1950	97	0	6
4	13	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1,201	1,41	1,41	2	2	0	0	0
				м2	0	0,3	0	0	97	0	0
5	14	Е0101-145-5#т.ч. п-3.173#К=0,6	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом / насыпных грунтов/	10,809	11,64	0	126	0	122	0,07	1
				м2	11,64	0	126	0	97	0	0
6	69	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	2	6469,41	5158,75	12939	10318	5414	6,3	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	1310,66	724,68	2621	1449	133	4,2	8
7	84	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,675	2771,41	1856,11	1871	1253	1333	4,93	3
				м3	812,93	597,97	549	404	140	2,37	2
8	89	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,48	245,44	3,82	854	13	159	0,21	1
				м2	37,35	1,44	130	5	118	0,01	0
9	92	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,373	18,51	17,5	136	129	39	0,01	0
				м3	1,01	4,41	7	32	97	0,02	0
10	93	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13,871	52,4	49,54	727	687	206	0,02	0
				м3	2,86	12,47	40	173	97	0,04	1
11	94	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,429	791,1	0	339	0	384	4,27	2
				м3	791,1	0	339	0	113	0	0
12	95	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,75	70,48	67,3	335	320	98	0,02	0
				м3	3,11	18,25	15	87	97	0,06	0
13	96	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	7,838	129,84	129,84	1018	1018	204	0	0
				т	0	25,97	0	204	100	0,55	4
14	97	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	14,3	1,32	1,32	19	19	3	0	0
				м3	0	0,18	0	3	97	0	0
15	203	Е0111-13-3К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	3,12	675,68	49,1	2108	153	376	0,53	2
				м2	79,66	18,4	249	57	123	0,09	0
16	204	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	2	408,67	272,99	817	546	644	0,82	2
				шт	135,68	94,48	271	189	140	0,36	1
17	206	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	5	538,45	233,05	2692	1165	2236	1,37	7
				шт	238,5	80,87	1193	404	140	0,31	2
18	208	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,04	2771,41	1856,11	111	74	79	4,93	0
				м3	812,93	597,97	33	24	140	2,37	0
19	211	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,4	245,44	3,82	3534	55	659	0,21	3
				м2	37,35	1,44	538	21	118	0,01	0
20	296	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	3	538,45	233,05	1615	699	1341	1,37	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	238,5	80,87	716	243	140	0,31	1
21	298	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,144	2771,41	1856,11	399	267	284	4,93	1
				м3	812,93	597,97	117	86	140	2,37	0
22	302	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,5	245,44	3,82	1104	17	206	0,21	1
				м2	37,35	1,44	168	6	118	0,01	0
23	323	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1072,15		2144				
				шт.							
24	337	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,373	18,51	17,5	136	129	39	0,01	0
				м3	1,01	4,41	7	32	97	0,02	0
25	338	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13,871	52,4	49,54	727	687	206	0,02	0
				м3	2,86	12,47	40	173	97	0,04	1
26	339	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,429	791,1	0	339	0	384	4,27	2
				м3	791,1	0	339	0	113	0	0
27	340	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,75	70,48	67,3	335	320	98	0,02	0
				м3	3,11	18,25	15	87	97	0,06	0
28	341	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	7,838	129,84	129,84	1018	1018	204	0	0
				т	0	25,97	0	204	100	0,55	4
29	342	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	14,3	1,32	1,32	19	19	3	0	0
				м3	0	0,18	0	3	97	0	0
30	347	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,633	21,55	4,52	143	30	110	0,11	1
				м3	17,03	0	113	0	97	0	0
31	348	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	12,87	25,65	5,38	330	69	253	0,13	2
				м3	20,27	0	261	0	97	0	0
32	349	Е0111-13-3К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	3,12	675,68	49,1	2108	153	376	0,53	2
				м2	79,66	18,4	249	57	123	0,09	0
33	350	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	2	408,67	272,99	817	546	644	0,82	2
				шт	135,68	94,48	271	189	140	0,36	1
34	352	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	5	538,45	233,05	2692	1165	2236	1,37	7
				шт	238,5	80,87	1193	404	140	0,31	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	354	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,04	2771,41	1856,11	111	74	79	4,93	0
				м3	812,93	597,97	33	24	140	2,37	0
36	357	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,4	245,44	3,82	3534	55	659	0,21	3
				м2	37,35	1,44	538	21	118	0,01	0
37	408	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1646	13686,56	5475,87	2253	901	977	28,9	5
				т	5040	1552,87	830	256	90	5,46	1
38	409	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1882	110909		20869				
				т							
39	410	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	4,445	22,22	0,1	99	0	47	0,06	0
				м2	11,62	0,04	52	0	90	0	0
40	411	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	4,445	20,76	0,04	92	0	33	0,04	0
				м2	8,32	0	37	0	90	0	0
41	412	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	14	3549,82	1,57	49697	22	9435	3,01	42
				1сальник	526,5	0	7371	0	128	0	0
			Итого по разделу: -Земляные работы				144138				
			ИТОГО:				144137	31019			226
							35290	7993			39
			Итого по объекту:				144138				
			Объект: 2-7 Электроснабжение								
			Смета: 2-7-1 Электроснабжение								
1	29	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,032	70074,97	10674,97	2242	342	2199	270	9
				км	48825	4032	1562	129	130	19,69	1
2	33	С130806-27 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	297	767		227799				
				м							
3	34	С130806-23 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	69	281		19389				
				м							
			ИТОГО:				249430	342			9
							1562	129			1
			Итого по объекту:				249430				
			Объект: 2-8 Автомобильные дороги								
			Смета: 2-8-2 Улица №1								
			Раздел: Дорожная одежда								
1	11	С143019-82 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.18	404	3135		1266540				
				шт							
			Итого по разделу: Дорожная одежда				1266540				
			Раздел: Тротуары								
2	16	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	38,576	16351		630756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
			Итого по разделу: Тротуары				630756				
			Раздел: Пересечения и примыкания								
3	38	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	0,594	16578		9847				
				м3							
4	55	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	1,188	16578		19695				
				м3							
			Итого по разделу: Пересечения и примыкания				29542				
			ИТОГО:				1926838	0			0
							0	0			0
			Смета: 2-8-3 Улица №2								
			Раздел: Дорожная одежда								
1	8	С143019-82 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.18	132	3135		413820				
				шт							
			Итого по разделу: Дорожная одежда				413820				
			Раздел: Тротуары								
2	13	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	10,896	16351		178160				
				м3							
			Итого по разделу: Тротуары				178161				
			Раздел: Пересечения и примыкания								
3	33	С143003-10 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	0,756	16578		12533				
				м3							
			Итого по разделу: Пересечения и примыкания				12533				
			ИТОГО:				604513	0			0
							0	0			0
			Смета: 2-8-4 Улица №3								
			Раздел: Дорожная одежда								
1	11	С143019-82 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.18	414,984	3135		1300976				
				шт							
			Итого по разделу: Дорожная одежда				1300976				
			Раздел: Тротуары								
			ИТОГО:				1300976	0			0
							0	0			0
			Итого по стройке:				19638666				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				5414				
			На общестроительные работы				572250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На металломонтажные работы				**7882**				
			На сантехнические работы				**9435**				
			Всего накладных расходов:				**594981**				
			Итого с накладными				**20233647**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУММНЗ				**1214019**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**21447666**				
			Итого с временными, 1,5 %				**21769381**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,924 %				**21970530**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**22057608**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**22275302**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,82938				**63025210**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1260504**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**64285714**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**7714286**				
			Итого с НДС				**72000000**				
			Всего к оплате:				**72000000**				

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ **Ақыбаев.Қ.С.**

Технадзор: ТОО "Batys Holding Co" _____ **Кыстаубаев К.**

Подрядчик: ТОО "Оңдасын Строй" Директор _____ **Боранбаев Б.О.**