Счет-фактура № 46 от 28 марта 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №69 от 20.10.2016 год

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, ревион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140009015, ГУ Актауский городской отдел строительства

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015,

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, в банке ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр г.Актау	шт	1	64 285 714,29	64 285 714,29	12%	7 714 285,71	72 000 000,00		
Всего по счету:					**64 285 714,29**		**7 714 285,71**	**72 000 000,00**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОНДАСЫН СТРОЙ

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Актауский городской отдел строительства**	**050140009015**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04**	**060440009800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №69 от 20.10.2016 год

Номер документа	Дата составления
46	29.03.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр г.Актау			шт	1	72 000 000,00	72 000 000,00
				Итого	1	x	72 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.03.2017

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңдасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей(водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр.г.Актау

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2017г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
004-032-431		**69**	**20.10.2016**				
		Допсоглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав- ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	299 578 829,5								**35 949 460**	**335 528 289**
в том числе:										
за март		64 285 714,3							7 714 285,7	72 000 000,00

Заказчик: **Ақыбаев.Қ.С.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей(водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр.г.Актау**
наименование, адрес

Договор подряда номер **№69 20.10.2016г.**
дата **16.02.2017**

Номер документа	Дата составления
3	29.03.2017

Отчетный период	
с	по
01.03.2017	31.03.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 Наружные сети водопровода и канализации								
			Смета: 2-1-1 Наружные сети водопровода и канализации								
			Раздел: -Земляные работы								
1	**1**	**Е0101-12-7**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**2500,054**	**18,51**	**17,5**	**46284**	**43759**	**13135**	**0,01**	**18**
				м3	**1,01**	**4,41**	**2525**	**11016**	**97**	**0,02**	**38**
2	**2**	**Е0101-12-11**	**Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**2500**	**52,4**	**49,54**	**130988**	**123838**	**37176**	**0,02**	**50**
				м3	**2,86**	**12,47**	**7150**	**31176**	**97**	**0,04**	**108**
3	**3**	**Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**69,888**	**791,1**	**0**	**55289**	**0**	**62476**	**4,27**	**299**
				м3	**791,1**	**0**	**55289**	**0**	**113**	**0**	**0**
4	**4**	**Е0101-150-9**	**Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**2206,23**	**1,32**	**1,32**	**2920**	**2920**	**386**	**0**	**0**
				м3	**0**	**0,18**	**0**	**398**	**97**	**0**	**1**
5	**5**	**Е010333-А15-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)**	**336,512**	**129,84**	**129,84**	**43693**	**43693**	**8739**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	336,512	129,84	129,84	43693	43693	8739	0	0
				т	0	25,97	0	8739	100	0,55	184
6	6	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	204	306,2	152,52	62465	31114	55912	1,02	208
				м3	153,68	57,15	31351	11659	130	0,28	57
7	7	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (привоз грунта)	84	108,2	108,2	9089	9089	1818	0	0
				т	0	21,64	0	1818	100	0,45	38
8	9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	223,518	122,18	0	27309	0	30860	0,89	198
				м3	122,18	0	27309	0	113	0	0
9	11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	220,323	167,18	0	36834	0	41622	1,21	267
				м3	167,18	0	36834	0	113	0	0
			Итого по разделу: -Земляные работы				414869				
			Раздел: -ВОДОПРОВОД								
10	27	Прайс лист	Фланец потипропиленовый РР/сталь 300/315	11	6832,47		75157				
				шт							
11	33	Прайс лист	Фланец потипропиленовый РР/сталь 200/225	9	2408,42		21676				
				шт							
12	39	Прайс лист	Фланец потипропиленовый РР/сталь 100/110	23	1450,27		33356				
				шт							
13	45	Прайс лист	Фланец потипропиленовый РР/сталь 50/63	2	767,23		1534				
				шт							
14	52	Прайс лист	Фланец потипропиленовый РР/сталь 200/225	8	2408,42		19267				
				шт							
15	53	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,435	128941,01	60473,38	56089	26306	38152	306	133
				км	51300	16165,35	22315	7032	130	63,72	28
16	57	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	13,765	3773		51936				
				м							
17	77	Е0122-8-11	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,0365	307552,18	115368,43	11226	4211	10322	857	31
				км	162000	55530	5913	2027	130	271,21	10
18	80	С130806-129 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	77	6655		512435				
				м							
19	81	С130806-124 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	195,78	4333		848315				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	82	С130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	50,2	3401		170730				
				м							
21	83	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	48,5	439,99	0,69	21339	33	10061	0,91	44
				м	159,3	0,27	7726	13	130	0	0
22	87	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	242,468	940,52	76,33	228046	18508	30586	0,54	131
				м2	81	24,12	19640	5848	120	0,11	27
23	88	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,0365	1646296,96	145128,46	60090	5297	3603	120	4
				км	21105	54823,5	770	2001	130	267,76	10
24	92	С130806-101 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	12	1710		20520				
				м							
25	94	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок, заглушек	17	300,57	225,64	5110	3836	2840	0,41	7
				шт	69,53	58,98	1182	1003	130	0,23	4
26	110	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	4	440,21	332,43	1761	1330	984	0,61	2
				шт	102,38	86,87	410	347	130	0,33	1
27	114	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 225/200	2	2408,42		4817				
				шт							
28	117	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 110/100	24	1450,27		34806				
				шт							
29	125	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 400/400	2	15894,62		31789				
				шт							
30	129	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 300/315	11	6832,47		75157				
				шт							
31	132	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,1	611,3	24,55	1895	76	187	0,26	1
				м2	39,83	9,2	123	29	123	0,04	0
32	133	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,3	27610,96	1879,87	63505	4324	5902	8,86	20
				м3	1435,5	538,43	3302	1238	130	2,06	5
33	134	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,3	143		329				
				м3							
34	136	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	3,14	144,1	9,95	452	31	216	0,36	1
				м2	52,2	3,74	164	12	123	0,02	0
35	137	Е0108-4-7	Гидроизоляция колодца боковая обмазочная битумная в 2 слоя	10,2	245,44	3,82	2503	39	467	0,21	2
				м2	37,35	1,44	381	15	118	0,01	0
36	144	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	12,6	611,3	24,55	7702	309	760	0,26	3
				м2	39,83	9,2	502	116	123	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	145	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	9,55	27610,96	1879,87	263685	17953	24506	8,86	85
				м3	1435,5	538,43	13709	5142	130	2,06	20
38	156	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	49,68	18,51	17,5	920	870	261	0,01	0
				м3	1,01	4,41	50	219	97	0,02	1
39	157	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	65,999	52,4	49,54	3458	3269	981	0,02	1
				м3	2,86	12,47	189	823	97	0,04	3
40	158	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,041	791,1	0	1615	0	1825	4,27	9
				м3	791,1	0	1615	0	113	0	0
41	159	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	105,84	70,48	67,3	7460	7123	2193	0,02	2
				м3	3,11	18,25	329	1932	97	0,06	7
42	160	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	174,636	129,84	129,84	22675	22675	4535	0	0
				т	0	25,97	0	4535	100	0,55	95
43	161	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	68,04	1,32	1,32	90	90	12	0	0
				м3	0	0,18	0	12	97	0	0
44	166	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	44,712	21,55	4,52	963	202	739	0,11	5
				м3	17,03	0	761	0	97	0	0
45	167	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	61,236	25,65	5,38	1570	329	1204	0,13	8
				м3	20,27	0	1241	0	97	0	0
46	168	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	42,84	611,3	24,55	26188	1052	2584	0,26	11
				м2	39,83	9,2	1706	394	123	0,04	2
47	169	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	6,4	5868,28	196,62	37557	1258	2329	1,79	11
				м3	272,25	74,27	1742	475	105	0,36	2
48	170	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3448	67700		23343				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	181	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2074	68200		14142				
				т							
50	182	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,448	65900		29523				
				т							
51	194	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	24,84	18,51	17,5	460	435	131	0,01	0
				м3	1,01	4,41	25	109	97	0,02	0
52	195	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	32,999	52,4	49,54	1729	1635	491	0,02	1
				м3	2,86	12,47	94	412	97	0,04	1
53	196	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,021	791,1	0	807	0	912	4,27	4
				м3	791,1	0	807	0	113	0	0
54	197	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	52,92	70,48	67,3	3730	3561	1097	0,02	1
				м3	3,11	18,25	165	966	97	0,06	3
55	198	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	87,318	129,84	129,84	11337	11337	2267	0	0
				т	0	25,97	0	2267	100	0,55	48
56	199	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	34,02	1,32	1,32	45	45	6	0	0
				м3	0	0,18	0	6	97	0	0
57	204	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22,356	21,55	4,52	482	101	369	0,11	2
				м3	17,03	0	381	0	97	0	0
58	205	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	30,618	25,65	5,38	785	165	602	0,13	4
				м3	20,27	0	621	0	97	0	0
59	206	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	21,42	611,3	24,55	13094	526	1292	0,26	6
				м2	39,83	9,2	853	197	123	0,04	1
60	207	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3,2	5868,28	196,62	18778	629	1164	1,79	6
				м3	272,25	74,27	871	238	105	0,36	1
61	208	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1724	67700		11671				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	219	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1037 т	68200		7071				
63	220	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,224 т	65900		14762				
64	246	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3448 т	67700		23343				
65	249	С143003-489 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	34 шт.	1488,15		50597				
66	250	С143003-509 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	12 шт.	3615,15		43382				
67	257	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2074 т	68200		14142				
68	258	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,448 т	65900		29523				
69	284	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1724 т	67700		11671				
70	287	С143003-489 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	17 шт.	1488,15		25298				
71	288	С143003-509 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	6 шт.	3615,15		21691				
72	295	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1037 т	68200		7071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	296	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,224	65900		14762				
				т							
74	308	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	24,84	18,51	17,5	460	435	131	0,01	0
				м3	1,01	4,41	25	109	97	0,02	0
75	309	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	32,999	52,4	49,54	1729	1635	491	0,02	1
				м3	2,86	12,47	94	412	97	0,04	1
76	310	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,021	791,1	0	807	0	912	4,27	4
				м3	791,1	0	807	0	113	0	0
77	311	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	52,92	70,48	67,3	3730	3561	1097	0,02	1
				м3	3,11	18,25	165	966	97	0,06	3
78	312	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	87,318	129,84	129,84	11337	11337	2267	0	0
				т	0	25,97	0	2267	100	0,55	48
79	313	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	34,02	1,32	1,32	45	45	6	0	0
				м3	0	0,18	0	6	97	0	0
80	318	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22,356	21,55	4,52	482	101	369	0,11	2
				м3	17,03	0	381	0	97	0	0
81	319	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	30,618	25,65	5,38	785	165	602	0,13	4
				м3	20,27	0	621	0	97	0	0
82	320	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	21,42	611,3	24,55	13094	526	1292	0,26	6
				м2	39,83	9,2	853	197	123	0,04	1
83	321	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3,2	5868,28	196,62	18778	629	1164	1,79	6
				м3	272,25	74,27	871	238	105	0,36	1
84	322	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1724	67700		11671				
				т							
85	325	С143003-489 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	17	1488,15		25298				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	326	С143003-509 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	6 шт.	3615,15		21691				
87	333	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1037 т	68200		7071				
88	334	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,224 т	65900		14762				
89	360	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1557 т	67700		10541				
90	364	С143003-509 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	4 шт.	3615,15		14461				
91	371	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1138 т	68200		7764				
92	372	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1968 т	65900		12969				
93	395	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1557 т	67700		10541				
94	399	С143003-509 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	4 шт.	3615,15		14461				
95	406	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1138 т	68200		7764				
96	407	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1968	65900		12969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
97	430	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3094	67700		20943				
				т							
98	434	С143003-509 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	12	3615,15		43382				
				шт.							
99	441	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2712	68200		18496				
				т							
100	442	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,444	65900		29262				
				т							
101	468	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3094	67700		20943				
				т							
102	472	С143003-509 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	15	3615,15		54227				
				шт.							
103	479	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2712	68200		18496				
				т							
104	480	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4446	65900		29298				
				т							
105	506	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,316	67700		21393				
				т							
106	510	С143003-509 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	16	3615,15		57842				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	517	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2432 т	68200		16586				
108	518	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2888 т	65900		19032				
109	544	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,237 т	67700		16045				
110	548	С143003-509 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	9 шт.	3615,15		32536				
111	555	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1824 т	68200		12440				
112	556	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2166 т	65900		14274				
113	582	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,079 т	67700		5348				
114	586	С143003-509 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	3 шт.	3615,15		10845				
115	593	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0608 т	68200		4147				
116	594	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0722 т	65900		4758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	620	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0759 т	67700		5138				
118	624	С143003-509 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	3 шт.	3615,15		10845				
119	631	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1062 т	68200		7240				
120	632	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0712 т	65900		4692				
121	658	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0759 т	67700		5138				
122	662	С143003-509 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	3 шт.	3615,15		10845				
123	669	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0604 т	68200		4119				
124	670	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0712 т	65900		4692				
125	685	С130810-2992 Изм. и доп. вып. 25	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 200х100 ГОСТ 5525-88	17 шт.	36754		624818				
126	686	С130810-2993 Изм. и доп. вып. 25	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250х150 ГОСТ 5525-88	15 шт.	42881		643215				
127	707	Прайс лист	Фланец потипропиленовый РР/сталь 250/250	13 шт	2980,89		38752				
128	713	Прайс лист	Фланец потипропиленовый РР/сталь 200/225	9 шт	2408,42		21676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	719	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 100/110	23	1450,27		33356				
				шт							
130	725	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 50/63	2	767,23		1534				
				шт							
131	732	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 225/200	8	2408,42		19267				
				шт							
132	733	E0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	0,428	116154,76	54237,13	49714	23213	35819	296	127
				км	49950	14426,1	21379	6174	130	56,71	24
133	736	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,004	51962,26	20326,01	208	81	188	179	1
				км	30825	5353,43	123	21	130	20,64	0
134	749	C130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,8	3401		2721				
				м							
135	750	C130806-106 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	48	2832		135936				
				м							
136	752	C130806-101 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	25	1710		42750				
				м							
137	753	C130806-79 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	12	538		6456				
				м							
138	758	E0122-8-11	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,0365	307552,18	115368,43	11226	4211	10322	857	31
				км	162000	55530	5913	2027	130	271,21	10
139	759	C130806-129 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	77	6655		512437				
				м							
140	761	C130806-124 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	195,78	4333		848315				
				м							
141	763	C130806-112 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	50,2	3401		170730				
				м							
142	764	E0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	49	439,99	0,69	21559	34	10165	0,91	44
				м	159,3	0,27	7806	13	130	0	0
143	768	E0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	193,975	940,52	76,33	182437	14806	24469	0,54	105
				м2	81	24,12	15712	4679	120	0,11	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	769	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,0365	1646296,96	145128,46	60090	5297	3603	120	4
				км	21105	54823,5	770	2001	130	267,76	10
145	773	С130806-101 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	12	1710		20520				
				м							
146	775	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок, заглушек	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
				шт	69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
147	789	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	4	440,21	332,43	1761	1330	984	0,61	2
				шт	102,38	86,87	410	347	130	0,33	1
148	795	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 225/200	1	2408,42		2408				
				шт							
149	798	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 110/100	1	1450,27		1450				
				шт							
150	805	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 500/500	2	17832,88		35666				
				шт							
151	809	Прайс лист	Фланец потипропиленовый PP/сталь 250/250	7	2980,89		20866				
				шт							
			Итого по разделу: -ВОДОПРОВОД				7358252				
			Раздел: -КАНАЛИЗАЦИЯ								
152	825	С130804-6130 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	1727,1	515		889457				
				м							
153	827	С130806-124 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	104,516	4333		452870				
				м							
154	833	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	33,9	3730		126447				
				м							
			Итого по разделу: -КАНАЛИЗАЦИЯ				1468773				
			ИТОГО:				9241887	460274			1917
							304254	121907			818
			Итого по объекту:				9241893				
			Объект: 2-3 Наружные сети газоснабжения								
			Смета: 2-3-1 Наружные сети газоснабжения								
			Раздел: -Земляные работы								
			Раздел: -Прокладка газопровода								
1	16	Ц0108-141-1	Проводник -спутник, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	2490	26,4	3,1	65736	7719	46364	0,11	274
				м	19,1	0,5	47559	1245	95	0	7
2	17	СПРАЙСТОО "Виаст"	Сигнальная лента "Огнеопасно-газ"ЛСГ200 (1 проводник)	2490	11,32		28180				
				ролик							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	24	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1009,097 м	1866		1882976				
4	47	С130806-128 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	54,216 м	7152		387753				
5	62	С130806-128 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	22,088 м	7152		157973				
6	77	С130806-128 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	38,152 м	7152		272863				
7	92	С130806-128 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	30,12 м	7152		215418				
8	138	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	2 м	1866		3732				
9	140	С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225Х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	0,9 м	2899		2609				
10	341	СПРАЙС	Газрегуляторный пункт блочный регулятор РДГ-80Н ПГБ-15-2НУ1	1 кт	935333,96		935334				
			Отпускная цена		935334		935334				
			Запасные части	%	1		9353				
			Тара и упаковка	%	0,5		4723				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		11393				
			Комплектация оборудования	%	0,6		5668				
			Сметная стоимость оборудования				*966472*				
			Итого по разделу: -Прокладка газопровода				**3983712**				
			ИТОГО:				**3983712**	**7719**			**274**
							47559	**1245**			**7**
			Итого по объекту:				**3983712**				
			Объект: 2-5 Сети теплоснабжения								
			Смета: 2-5-1 Сети теплоснабжения								
			Раздел: -Земляные работы								
1	1	Е0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	490 м3	18,51 1,01	17,5 4,41	9071 495	8577 2159	2574 97	0,01 0,02	3 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	490	52,4	49,54	25674	24272	7287	0,02	10
				м3	2,86	12,47	1401	6110	97	0,04	21
3	3	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18,626	200,88	0	3742	0	4228	1,42	26
				м3	200,88	0	3742	0	113	0	0
4	4	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	23,823	791,1	0	18847	0	21297	4,27	102
				м3	791,1	0	18847	0	113	0	0
5	5	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	798	1,32	1,32	1056	1056	140	0	0
				м3	0	0,18	0	144	97	0	0
6	7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	59	980,5	152,52	57850	8999	16171	1,02	60
				м3	153,68	57,15	9067	3372	130	0,28	16
7	8	Е010333-А15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2 (привоз грунта)	97,725	134,9	134,9	13183	13183	2637	0	0
				т	0	26,98	0	2637	100	0,57	55
8	15	Е0124-3-11	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,432	533623,74	200287,36	230525	86524	160060	1230	531
				км	231750	53256,44	100116	23007	130	226,7	98
9	17	Е0124-3-7	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,1	273497,28	99541,53	27350	9954	22253	763	76
				км	142875	28300,5	14288	2830	130	138,12	14
10	18	Е0124-3-6	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,1878	241638	89735,75	45380	16852	38288	701	132
				км	131175	25654,5	24635	4818	130	127,27	24
11	19	Е0124-3-4	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,063	165357,45	58337,7	10418	3675	9389	522	33
				км	96075	18565,5	6053	1170	130	94,67	6
12	38	С130904-671 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые Ст 200-219-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	6	160437		962622				
				шт.							
13	39	С130904-670 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые Ст 150-159-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	12	82134		985608				
				шт.							
14	40	С130904-668 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	14	36823		515522				
				шт.							
15	41	С130904-667 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	6	31546		189276				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
16	42	С130904-665 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	8	21563		172504				
				шт.							
17	56	С130809-36 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	865		6920				
				шт.							
18	57	С130809-38 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	20	1462		29240				
				шт.							
19	58	С130809-39 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	1935		3870				
				шт.							
20	83	С143018-23 Изм. и доп. вып. 25	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	24,656	13754,15		339122				
				м3							
21	86	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	1105,15		2210				
				шт.							
22	87	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1072,15		2144				
				шт.							
23	107	С143003-500 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	4	145,15		581				
				шт.							
24	108	С143003-511 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	4	4495,15		17981				
				шт.							
25	110	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	1,056	26445,15		27926				
				м3							
26	112	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	1105,15		2210				
				шт.							
27	113	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1072,15		2144				
				шт.							
28	120	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,72	26445,15		19041				
				м3							
29	122	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	1105,15		2210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
30	123	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1072,15		2144				
				шт.							
31	129	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,72	26445,15		19041				
				м3							
32	131	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	1105,15		2210				
				шт.							
33	132	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1072,15		2144				
				шт.							
34	152	С143003-500 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	4	145,15		581				
				шт.							
35	153	С143003-511 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	4	4495,15		17981				
				шт.							
36	155	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	1,056	26445,15		27926				
				м3							
37	157	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	1105,15		2210				
				шт.							
38	158	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1072,15		2144				
				шт.							
39	179	С143003-500 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	4	145,15		581				
				шт.							
40	180	С143003-511 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	4	4495,15		17981				
				шт.							
41	182	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	1,056	26445,15		27926				
				м3							
42	184	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	1105,15		2210				
				шт.							
43	185	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1072,15		2144				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	191	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,373	18,51	17,5	136	129	39	0,01	0
				м3	1,01	4,41	7	32	97	0,02	0
45	192	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13,871	52,4	49,54	727	687	206	0,02	0
				м3	2,86	12,47	40	173	97	0,04	1
46	193	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,429	791,1	0	339	0	384	4,27	2
				м3	791,1	0	339	0	113	0	0
47	194	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,75	70,48	67,3	335	320	98	0,02	0
				м3	3,11	18,25	15	87	97	0,06	0
48	195	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	7,838	129,84	129,84	1018	1018	204	0	0
				т	0	25,97	0	204	100	0,55	4
49	196	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	14,3	1,32	1,32	19	19	3	0	0
				м3	0	0,18	0	3	97	0	0
50	205	С143003-511 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	2	4495,15		8990				
				шт.							
51	207	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	1,056	26300		27773				
				м3							
52	209	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1072,15		2144				
				шт.							
53	215	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,373	18,51	17,5	136	129	39	0,01	0
				м3	1,01	4,41	7	32	97	0,02	0
54	216	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13,871	52,4	49,54	727	687	206	0,02	0
				м3	2,86	12,47	40	173	97	0,04	1
55	217	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,429	791,1	0	339	0	384	4,27	2
				м3	791,1	0	339	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	218	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,75	70,48	67,3	335	320	98	0,02	0
				м3	3,11	18,25	15	87	97	0,06	0
57	219	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	7,838	129,84	129,84	1018	1018	204	0	0
				т	0	25,97	0	204	100	0,55	4
58	220	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	14,3	1,32	1,32	19	19	3	0	0
				м3	0	0,18	0	3	97	0	0
59	230	С143003-500 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	4	145,15		581				
				шт.							
60	231	С143003-511 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	4	4495,15		17981				
				шт.							
61	233	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	1,056	26445,15		27926				
				м3							
62	235	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	1105,15		2210				
				шт.							
63	236	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1072,15		2144				
				шт.							
64	257	С143003-500 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	4	145,15		581				
				шт.							
65	258	С143003-511 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	4	4495,15		17981				
				шт.							
66	260	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	1,056	26445,15		27926				
				м3							
67	262	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	1105,15		2210				
				шт.							
68	263	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1072,15		2144				
				шт.							
69	269	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,373	18,51	17,5	136	129	39	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1,01	4,41	7	32	97	0,02	0
70	270	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13,871	52,4	49,54	727	687	206	0,02	0
				м3	2,86	12,47	40	173	97	0,04	1
71	271	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,429	791,1	0	339	0	384	4,27	2
				м3	791,1	0	339	0	113	0	0
72	272	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,75	70,48	67,3	335	320	98	0,02	0
				м3	3,11	18,25	15	87	97	0,06	0
73	273	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	7,838	129,84	129,84	1018	1018	204	0	0
				т	0	25,97	0	204	100	0,55	4
74	274	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	14,3	1,32	1,32	19	19	3	0	0
				м3	0	0,18	0	3	97	0	0
75	284	С143003-500 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	4	145,15		581				
				шт.							
76	285	С143003-511 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	4	4495,15		17981				
				шт.							
77	287	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	1,056	26445,15		27926				
				м3							
78	289	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	1105,15		2210				
				шт.							
79	290	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1072,15		2144				
				шт.							
80	297	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,72	26445,15		19041				
				м3							
81	299	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	2	1105,15		2210				
				шт.							
82	300	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1072,15		2144				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	305	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,373	18,51	17,5	136	129	39	0,01	0
				м3	1,01	4,41	7	32	97	0,02	0
84	306	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13,871	52,4	49,54	727	687	206	0,02	0
				м3	2,86	12,47	40	173	97	0,04	1
85	307	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,429	791,1	0	339	0	384	4,27	2
				м3	791,1	0	339	0	113	0	0
86	308	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,75	70,48	67,3	335	320	98	0,02	0
				м3	3,11	18,25	15	87	97	0,06	0
87	309	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	7,838	129,84	129,84	1018	1018	204	0	0
				т	0	25,97	0	204	100	0,55	4
88	310	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	14,3	1,32	1,32	19	19	3	0	0
				м3	0	0,18	0	3	97	0	0
89	319	С143003-511 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	2	4495,15		8990				
				шт.							
90	321	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	1,056	26300		27773				
				м3							
91	330	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,72	26445,15		19041				
				м3							
92	332	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1072,15		2144				
				шт.							
93	351	С143003-511 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	2	4495,15		8990				
				шт.							
94	353	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	1,056	26300		27773				
				м3							
95	361	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,373	18,51	17,5	136	129	39	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1,01	4,41	7	32	97	0,02	0
96	362	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13,871	52,4	49,54	727	687	206	0,02	0
				м3	2,86	12,47	40	173	97	0,04	1
97	363	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,429	791,1	0	339	0	384	4,27	2
				м3	791,1	0	339	0	113	0	0
98	364	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,75	70,48	67,3	335	320	98	0,02	0
				м3	3,11	18,25	15	87	97	0,06	0
99	365	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	7,838	129,84	129,84	1018	1018	204	0	0
				т	0	25,97	0	204	100	0,55	4
100	366	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	14,3	1,32	1,32	19	19	3	0	0
				м3	0	0,18	0	3	97	0	0
101	376	С143003-500 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	4	145,15		581				
				шт.							
102	377	С143003-511 Изм. и доп. вып. 25	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	4	4495,15		17981				
				шт.							
103	379	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	1,056	26445,15		27926				
				м3							
104	381	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1072,15		2144				
				шт.							
105	387	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	22	18,51	17,5	407	385	116	0,01	0
				м3	1,01	4,41	22	97	97	0,02	0
106	388	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	18,586	52,4	49,54	974	921	276	0,02	0
				м3	2,86	12,47	53	232	97	0,04	1
107	389	Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,894	791,1	0	4663	0	5269	4,27	25
				м3	791,1	0	4663	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	390	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	46,88	70,48	67,3	3304	3155	971	0,02	1
				м3	3,11	18,25	146	856	97	0,06	3
109	391	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (непригодного грунта)	77,052	129,84	129,84	10004	10004	2001	0	0
				т	0	25,97	0	2001	100	0,55	42
110	392	Е0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	186,48	1,32	1,32	247	247	33	0	0
				м3	0	0,18	0	34	97	0	0
111	401	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	8	1105,15		8841				
				шт.							
112	402	С143018-325 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	16	3908,15		62530				
				шт.							
113	403	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	8	1072,15		8577				
				шт.							
114	404	С143018-341 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	8	3547,15		28377				
				шт.							
115	405	С143018-344 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	8	2774,15		22193				
				шт.							
			Итого по разделу: -Земляные работы				4372608				
			ИТОГО:				4372608	198670			1012
							185533	51962			315
			Итого по объекту:				4372608				
			Объект: 2-7 Электроснабжение								
			Смета: 2-7-1 Электроснабжение								
1	2	СТ#ПРАЙСТ АО "AlAgEuM ElECTriK"	2БКТП-1000/10-0,4 кВ УХЛ1, Двух трансформаторная подстанция в бетонном корпусе полной заводской готовности с трансформаторами типа ТМГ мощностью 1000 кВа каждый, и РУНН-0,4 кВ согласно опросного листа	0,1224	16368501,87		2002752				
				шт							
			Отпускная цена		16368502		2002752				
			Запасные части	%	1		20028				
			Тара и упаковка	%	0,5		10114				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		24395				
			Комплектация оборудования	%	0,6		12137				
			Сметная стоимость оборудования				*2069424*				
			ИТОГО:				2069424	0			0
							0	0			0
			Итого по объекту:				2069424				
			Итого по стройке:				19667639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- оборудования				3035896				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				46364				
			На общестроительные работы				797904				
			Всего накладных расходов:				844268				
			Итого с накладными				20511900				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1048561				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				21560461				
			Итого с временными, 1,5 %				21838329				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,924 %				22012063				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				22087273				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				22275297				
			Итого в текущих ценах, к = 2,82938				63025210,1				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1260504,2				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				64285714,3				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				7714285,7				
			Итого с НДС				72 000 000				
			Всего:				72 000 000				

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ Ақыбаев.Қ.С.

Технадзор: ТОО "Batys Holding Co" _____ Кыстаубаев К.

Подрядчик: ТОО "Оңдасын Строй" Директор _____ Боранбаев Б.О.