Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		21	**03.02.2012**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)	**21548,656**	**21548,656**	**8410,456**	**8410,456**				**16063,597**	**2308,785**	**2308,785**
В том числе за										
отчётный месяц	**21548,656**	**21548,656**	**8410,456**	**8410,456**				**16063,597**	**2308,785**	**2308,785**
Авансовый платеж 30%		**-6464,597**								
к оплате	**15084,059**	**15084,059**								

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
начальник _____ **Сексенбаева Ж.Б.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
«ТРИЭЛ» _____ **Грошев Л.П.**

Программный комплекс А[illegible]-4 (редакция 4.2.3) 39640

Наименование стройки - Детский сад №4 г. Атбасар

Форма 2

Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре, Акмолинской области (2-очередь)

Акт приемки №1

выполненных работ за март месяц 2012 года

Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ОКНА						
1	Е0109-36-3 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	22,68	68,24	3,00	1548	68	1015	0,29	7
				48,60	1,13	1102	26	90	0,01	--
		м2								
2	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	71	215,57	21,24	15305	1508	15155	1,29	91
				194,33	3,31	13797	235	108	0,03	2
		шт								
3	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	281,79	74,90	6,81	21106	1919	21051	0,46	130
				68,09	1,08	19187	304	108	0,01	3
		м2								
4	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,23	2975,47	1238,47	684	285	507	10,60	2
				1737,00	468,00	400	108	100	2,28	1
		м3								
5	Е0110-91-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	15,09	510,22	23,76	7699	358	4207	1,50	23
				250,39	7,73	3778	117	108	0,04	1
		м2								
6	Е0110-91-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	274,29	415,36	23,43	113928	6427	54160	1,05	287
				175,10	7,73	48028	2121	108	0,04	10
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,36	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	284,01	13518,40	--	3839361	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
8	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	5,37	7126,40	--	38269	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
9	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	62,4	146,99	6,63	9172	414	9529	0,95	59
				140,36	1,04	8758	65	108	0,01	1
		м2								
10	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	110	28,11	0,47	3092	52	2991	0,16	17
				25,09	0,09	2760	10	108	--	--
		м								
11	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	148,6	3680,00	--	546848	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ						
12	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	26,9	409,51	42,96	11016	1156	6669	1,39	37
				217,35	16,09	5847	433	106,2	0,08	2
		м2								
13	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	1542,76	25,70	--	39649	--	37468	0,18	275
				25,70	--	39649	--	94,5	--	--
		м2								
14	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски	533,7	37,04	--	19768	--	18681	0,26	137
				37,04	--	19768	--	94,5	--	--
		м2								
15	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	167,8	16,97	0,07	2848	12	2683	0,12	20
				16,90	0,02	2836	3	94,5	--	--
		м2								
16	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски	945	25,70	--	24287	--	22951	0,18	168
				25,70	--	24287	--	94,5	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	387,7	521,04	33,79	202007	13100	122795	1,95	756
				329,54	5,62	127763	2179	94,5	0,03	12
		м2								
18	Е0161-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	252	606,80	34,56	152913	8709	98204	2,38	600
				406,64	5,74	102473	1446	94,5	0,03	8
		м2								
19	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	876	202,50	1,91	177392	1673	57442	0,44	389
				69,10	0,29	60532	254	94,5	--	3
		м2								
20	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	1533	182,43	1,83	279662	2805	80764	0,36	548
				55,46	0,29	85020	445	94,5	--	4
		м2								
21	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	287,4	1912,29	2,63	549591	754	104275	2,30	661
				382,95	0,99	110060	284	94,5	--	1
		м2								
				ПОЛЫ						
				ТИП ДП-1						
22	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	11,04	8038,00	--	88740	--	7969	4,21	46
				652,05	--	7199	--	110,7	--	--
		м3								
23	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	138,02	343,14	23,03	47360	3178	16422	0,48	66
				98,84	8,64	13642	1192	110,7	0,04	6
		м2								
24	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	138,02	217,02	12,44	29954	1717	9886	0,41	57
				60,03	4,67	8285	645	110,7	0,02	3
		м2								
25	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	138,02	32,06	0,84	4425	116	158	0,01	1
				0,72	0,31	100	43	110,7	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,9	8038,00	--	55462	--	4981	4,21	29
				652,05	--	4499	--	110,7	--	--
		м3								
27	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	138,02	217,02	12,44	29954	1717	9886	0,41	57
				60,03	4,67	8285	645	110,7	0,02	3
		м2								
				ТИП -ДП-2						
28	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	195,41	491,53	7,98	96050	1558	17943	0,51	100
				79,96	2,99	15625	584	110,7	0,01	3
		м2								
29	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	195,41	504,86	13,79	98655	2694	24797	0,69	135
				109,46	5,18	21389	1011	110,7	0,03	5
		м2								
				ТИП - ДП-3						
30	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	97,49	217,02	12,44	21158	1213	6983	0,41	40
				60,03	4,67	5852	456	110,7	0,02	2
		м2								
31	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	97,49	343,14	23,03	33453	2245	11599	0,48	47
				98,84	8,64	9636	842	110,7	0,04	4
		м2								
32	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	97,49	227,27	11,31	22157	1103	6770	0,29	28
				58,48	4,25	5701	414	110,7	0,02	2
		м2								
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	97,49	217,02	12,44	21158	1213	6983	0,41	40
				60,03	4,67	5852	456	110,7	0,02	2
		м2								
34	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	487,45	32,06	0,84	15628	408	560	0,01	2
				0,72	0,31	353	152	110,7	--	1
		м2								
				ТИП - ДП-5						
35	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,166	5604,41	409,16	930	68	365	13,34	2
				2173,50	154,69	361	26	94,5	0,75	--
		1т								
36	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,166	41200,00	--	6839	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
				ДВЕРИ						
37	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	74,8	671,57	39,81	50234	2978	18941	1,32	99
				219,42	15,05	16413	1126	108	0,07	5
		м2								
38	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10,4	448,36	128,16	4663	1333	2460	1,03	11
				174,40	44,59	1814	464	108	0,17	2
		м2								
39	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	41,4	4010,00	--	166014	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
40	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	43,8	4250,00	--	186150	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
41	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	52	1380,00	--	71760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
42	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	24	844,00	--	20256	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7127142	60779			4968
			Тенге			801051	16085			87
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7125594				
	Материалы -		Тенге			1007172				
	Всего заработная плата -		Тенге				816008,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4875497				
	Местные материалы -		Тенге			382264				
		Накладные расходы -	Тенге			806236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							403
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				120935,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			475910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8407739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				936944,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1548				
	Материалы -		Тенге			378				
	Всего заработная плата -		Тенге				1128,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1015				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				152,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			154				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1280,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8410456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5458
		Сметная заработная плата -	Тенге				938224,00			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			121111				
		Всего	Тенге			8531567				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,31%	Тенге			197079				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			85316				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			34126				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			8848088				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=1,951 МРП=1512	Тенге			17262619				
		Итого	Тенге			17262619				
		Командировочные расходы	Тенге			1600000				
		Итого	Тенге			18862619				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			377252				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			19239871				
		НДС 12%	Тенге			2308785				
		ИТОГО				21548656				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Начальник_____Сексенбаева Ж.Б.

Технадзор
ИП Яшкин Т.А._____