Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		21	**03.02.2012**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)	**36375,583**	**14826,927**	**13856,814**	**5446,358**				**16063,597**	**1588,599**	**3897,474**
В том числе за										
отчётный месяц	**14826,927**	**14826,927**	**13856,814**	**5446,358**				**16063,597**	**1588,599**	**3897,474**
Авансовый платеж 30%		**-4448,078**								
к оплате	**10378,849**	**10378,849**								

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
начальник _____ **Сексенбаева Ж.Б.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____ **Грошев Л.П.**

Программный комплекс АВ 4 (редакция 4.2.3) 39720

Наименование стройки - Детский сад №4 г. Атбасар

Форма 2

Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре, Акмолинской области (2-очередь)

Акт приемки №2
выполненных работ за апрель месяц 2012 года
Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	38,6	28,11	0,47	1085	18	1050	0,16	6
				25,09	0,09	968	3	108	--	--
		м								
2	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	478	521,04	33,79	249057	16152	151395	1,95	933
				329,54	5,62	157520	2686	94,5	0,03	15
		м2								
3	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	163,7	202,50	1,91	33150	313	10734	0,44	73
				69,10	0,29	11312	47	94,5	--	--
		м2								
4	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	718	182,43	1,83	130983	1314	37827	0,36	257
				55,46	0,29	39820	208	94,5	--	2
		м2								
5	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	173,6	1912,29	2,63	331973	456	62986	2,30	399
				382,95	0,99	66480	171	94,5	--	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	82,2	668,23	7,91	54928	650	28170	2,06	169
				359,66	2,99	29564	246	94,5	0,01	1
		м2								
7	Е0115-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка откосов пластиковыми сендвич-панелями	147,3	607,63	6,06	89503	892	35920	1,48	218
				256,29	1,76	37751	260	94,5	0,01	1
		м2								
8	Счет фактура №46	Сендвич-панель 10ммм п/п	147,3	634,91	--	93522	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
9	Счет фактура	Вентиляционная решетка	30	207,40	--	6222	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
10	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	49,1	326,29	2,21	16021	109	16515	1,76	86
				319,50	0,83	15687	41	105	--	--
		м2								
11	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	49,1	1070,00	--	52537	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
				ПОЛЫ						
				ТИП - ДП-3						
12	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	75	1448,92	14,65	108669	1099	16847	1,22	91
				197,43	5,49	14807	412	110,7	0,03	2
		м2								
				ТИП - ДП-5						
13	Е0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта щебнем	53,87	80,70	3,28	4347	176	795	0,08	4
				12,09	1,24	651	67	110,7	0,01	--
		м2								
14	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,08	8038,00	--	64947	--	5832	4,21	34
				652,05	--	5269	--	110,7	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0111-11-1 т.ч. п-	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	53,87	217,02	12,44	11691	670	3859	0,41	22
				60,03	4,67	3234	252	110,7	0,02	1
		м2								
16	Е0111-11-2 т.ч. п- 1.25 К=1,15 и	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	323,22	32,06	0,84	10362	271	371	0,01	2
				0,72	0,31	234	101	110,7	--	--
		м2								
				ДВЕРИ						
17	Е0110-23-1 т.ч. п- 1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	26,8	448,36	128,16	12016	3435	6338	1,03	28
				174,40	44,59	4674	1195	108	0,17	5
		м2								
18	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,2	4010,00	--	28872	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
19	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	17,2	4250,00	--	73100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
20	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	15	1380,00	--	20700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
21	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
22	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	16	844,00	--	13504	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	Е0110-92-1 т.ч. п- 1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	10,8	392,85	24,17	4243	261	1966	0,96	10
				160,30	8,22	1731	89	108	0,04	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	10,8	13000,00	--	140400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
				КРОВЛЯ						
25	Е0158-2-1 К=3	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	650	29,02	2,02	18863	1313	19019	0,17	113
				27,00	0,32	17550	208	107,1	--	2
		м2								
26	Е0158-20-1К =0,8	Демонтаж выравнивающей цементной стяжки	650	66,78	11,34	43410	7374	39836	0,34	222
				55,44	1,78	36036	1160	107,1	0,01	6
		м2								
27	Е0158-20-1К =0,8	Демонтаж выравнивающей цементной стяжки /на парапетах/	19,2	66,78	11,34	1282	218	1177	0,34	7
				55,44	1,78	1064	34	107,1	0,01	--
		м2								
28	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	5,3	4899,14	1880,99	25965	9969	20017	21,24	113
				3018,15	538,09	15996	2852	106,2	2,91	15
		м3								
29	Е0158-22-3К =0,8	Демонтаж теплоизоляции из сыпучих теплоизоляционных материалов	156	31,41	1,66	4900	258	5014	0,18	27
				29,75	0,26	4641	40	107,1	--	--
		м2								
30	Е0158-21-1К =0,8	Демонтаж пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	156	16,02	0,35	2498	55	2626	0,09	15
				15,66	0,06	2444	9	107,1	--	--
		м2								
31	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича /вентшахты/	5,3	7797,41	300,96	41326	1595	5487	5,63	30
				873,00	101,79	4627	539	106,2	0,39	2
		м3								
32	Е0158-24-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов - карнизных свесов	77,6	651,91	2,37	50588	184	9262	0,74	57
				111,06	0,38	8618	29	107,1	--	--
		м								
33	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	156	236,06	1,49	36826	232	5282	0,18	28
				31,05	0,56	4844	88	107,1	--	--
		м2								
34	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	156	153,65	6,16	23969	961	6006	0,21	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				33,64	2,31	5247	361	107,1	0,01	2
		м2								
35	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	15,6	8390,00	--	130884	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
36	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	83,68	6453,23	307,15	540006	25702	49757	3,12	261
				439,88	115,31	36809	9649	107,1	0,56	47
		м3								
37	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	650	168,76	19,93	109696	12951	32926	0,28	182
				39,85	7,45	25901	4842	107,1	0,04	24
		м2								
38	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	6500	5,93	0,18	38557	1138	1316	--	7
				0,13	0,06	822	406	107,1	--	2
		м2								
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	19,2	168,76	19,93	3240	383	973	0,28	5
				39,85	7,45	765	143	107,1	0,04	1
		м2								
40	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	96	5,93	0,18	569	17	19	--	--
				0,13	0,06	12	6	107,1	--	--
		м2								
41	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,178	5604,41	409,16	998	73	392	13,34	2
				2173,50	154,69	387	28	94,5	0,75	--
		1т								
42	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,178	64100,00	--	11410	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
43	Е0109-42-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	82,8	78,77	29,96	6522	2481	2860	0,22	18
				35,25	7,39	2918	612	81	0,03	2
		м2								
44	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	105,2	739,16	1,55	77760	163	19920	1,12	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				176,21	0,59	18538	62	107,1	--	--
		м2								
45	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,88	1853,35	17,27	3492	33	663	1,86	4
				298,86	6,47	563	12	115,2	0,03	--
		м2								
46	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	46,2	1923,35	17,27	88859	798	16250	1,86	86
				298,86	6,47	13807	299	115,2	0,03	1
		м2								
47	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	35,5	1894,08	13,89	67240	493	11435	1,70	60
				274,40	5,20	9741	185	115,2	0,03	1
		м2								
48	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11	1906,41	11,03	20971	121	2314	1,11	12
				178,50	4,13	1964	45	115,2	0,02	--
		м2								
49	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	29,3	1973,14	12,01	57813	352	8176	1,47	43
				237,73	4,49	6966	132	115,2	0,02	1
		м2								
50	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,35	2014,08	13,89	2719	19	435	1,70	2
				274,40	5,20	370	7	115,2	0,03	--
		м2								
51	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	51	353,08	21,20	18007	1081	13131	1,29	66
				214,63	8,86	10946	452	115,2	0,04	2
		шт								
52	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	37	388,08	21,20	14359	784	9526	1,29	48
				214,63	8,86	7941	328	115,2	0,04	1
		шт								
53	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1143,68	9,12	1144	9	116	0,59	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				97,81	2,95	98	3	115,2	0,01	--
		шт								
54	Е0120-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	2	185,01	16,18	370	32	377	0,93	2
				157,58	5,91	315	12	115,2	0,03	--
		шт								
55	Е0120-19-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	4	218,98	21,20	876	85	880	1,11	4
				182,03	8,86	728	35	115,2	0,04	--
		шт								
56	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	1,66	2731,25	41,49	4523	69	360	1,00	2
				173,88	14,77	288	24	115,2	0,08	--
		м2								
57	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2	822,56	37,38	1645	75	1843	4,41	9
				785,18	14,77	1570	30	115,2	0,07	--
		шт								
58	Прайс-лист ТОО "ЛЕКА"	Вентилятор 1500 об/мин	2	7794,67	--	15589	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				ОГРАЖДЕНИЕ						
59	Е0109-53-2 т.ч.	Демонтаж металлических конструкций ограждения	5,79	6759,27	1017,58	39136	5892	24252	32,15	186
				5076,68	94,50	29394	547	81	0,46	3
		т								
60	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	7,53	32735,87	11718,89	246501	88243	130959	104,65	788
				18837,00	2634,16	141843	19835	81	9,20	69
		т								
61	С12021-268	Сварная решетка ограждения	7,53	134000,00	--	1009020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4314865	188967			4883
			Тенге			803459	48792			215
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2616336				
	Материалы -		Тенге			652646				
	Всего заработная плата -		Тенге				600240,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			472907				
	Местные материалы -		Тенге			828377				
		Накладные расходы -	Тенге			599632				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89945,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3408926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3985
		Сметная заработная плата -	Тенге				690184,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1301180				
	Материалы -		Тенге			21389				
	Всего заработная плата -		Тенге				195149,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1009020				
		Накладные расходы -	Тенге			158071				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23711,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87555				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1546806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1145
		Сметная заработная плата -	Тенге				218860,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			397350				
	Материалы -		Тенге			222768				
	Всего заработная плата -		Тенге				56862,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			115333				
	Сдача и испытание -		Тенге			2821				
		Накладные расходы -	Тенге			65505				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9826,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27771				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			490626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							379
		Сметная заработная плата -	Тенге				66687,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5446358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5509
		Сметная заработная плата -	Тенге				975732,00			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			78428				
		Всего	Тенге			5524786				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,31%	Тенге			127623				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			55248				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			22099				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			5729755				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=1,951 МРП=1512	Тенге			11178752				
		Итого	Тенге			11178752				
		Командировочные расходы	Тенге			1800000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого	Тенге			12978752				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			259575				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			13238327				
		НДС 12%	Тенге			1588599				
		Итого				14826927				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Начальник_____Сексенбаева Ж.Б.

Технадзор
ИП Яшкин Т.А._____