Счет-фактура № 90 от 26 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 26.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №69 от 20.10.2016 год

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140009015, ГУ Актауский городской отдел строительства

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015,

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, в банке ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр г.Актау	шт	1	75 759 738,12	75 759 738,12	12%	9 091 168,58	84 850 906,70		
Всего по счету:					**75 759 738,12**		**9 091 168,58**	**84 850 906,70**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** ИИН/БИН **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №69 от 20.10.2016 год

Номер документа	Дата составления
90	26.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр г.Актау			шт	1	84 850 906,70	84 850 906,70
				Итого	1	x	84 850 906,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2017

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей(водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр.г.Актау

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2017г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
004-032-431		69	20.10.2016				
		Допсоглашение					
		4	31.03.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	688 852 753,0								**82 662 330**	**771 515 083,39**
Всего к оплате за Сентябрь		75 759 738,1							9 091 168,6	**84 850 906,70**

Заказчик: **Ақыбаев.Қ.С.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей(водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр.г.Актау**
наименование, адрес

Договор подряда — номер **№69 от 20.10.2016г.**; дата **16.02.2017**

Доп. Соглошения — номер **№4 от 31.03.2016г.**

Номер документа	Дата составления
9	25.09.2017

Отчетный период	
с	по
01.09.2017	30.09.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 Наружные сети водопровода и канализации								
			Смета: 2-1-1 Наружные сети водопровода и канализации								
			Раздел: -Земляные работы								
			Раздел: -ВОДОПРОВОД								
			ИТОГО:				0	0			0
							0	0			0
			Итого по объекту:				0				
			Объект: 2-2 Наружные сети связи								
			Смета: 2-2-1 Наружные сети связи								
1	1	**Е0101-13-1#т.ч. п-3.37#К=1,2**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	1178	26,86	25,88	31636	30491	10070	0,01	8
				м3	0,97	7,84	1145	9237	97	0,03	34
2	2	**Е0101-164-1#т.ч. п-1,55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта 1 группы вручную**	131	200,88	0	26315	0	29736	1,42	185
				м3	200,88	0	26315	0	113	0	0
3	3	**Е0101-27-2**	**Обратная засыпка грунта бульдозером**	1627	6,48	6,48	10542	10542	3320	0	0
				м3	0	2,1	0	3423	97	0,01	13
4	4	**Е0101-166-2**	**Засыпка грунта вручную**	181	134,1	0	24272	0	27427	0,97	176
				м3	134,1	0	24272	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	1	1,22	1,22	1	1	0	0	0
				м2	0	0,25	0	0	97	0	0
6	6	Е0101-145-4#т.ч. п-3.173#К=0,6	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом / насыпных грунтов/	9	9,45	0	85	0	82	0,06	1
				м2	9,45	0	85	0	97	0	0
7	11	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	4	22500,37	19258,67	90001	77035	19625	10,8	43
				муфта	2612,88	1847,38	10452	7390	110	10,71	43
8	15	СПРАЙСТОО "AlMATY IT TEIEKOM"	Муфта для ВОК 48 CLOSURE FORS 400S	3	4634,11		13902				
				шт							
9	16	СПРАЙСТОО "KAzAKHsTAn NETwOrK COnsTruCTiOn"	Муфта для ВОК 96 CLOSURE FORS 400S	1	6355,35		6355				
				шт							
10	20	Е0134-106-1	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС	7	1708,91	799,91	11962	5599	8562	5,25	37
				колодец	909	202,95	6363	1421	110	0,82	6
11	22	Е0123-24-1	Установка люков	7	5278,54	35,42	36950	248	2027	1,31	9
				шт	209,25	13,5	1465	95	130	0,07	0
12	23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19	245,44	3,82	4663	73	870	0,21	4
				м2	37,35	1,44	710	27	118	0,01	0
13	24	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	13	163,56	0	2126	0	1876	0,78	10
				канал	131,18	0	1705	0	110	0	0
14	25	Ц0110-901-4	Шкаф напольный, размер до 800х1800 мм	5	713,4	47,1	3567	236	3381	4	20
				шт	599	15,8	2995	79	110	0,09	0
15	27	Ц0110-898-13	Монтаж оптического кроса	1	1025	357	1025	357	616	3	3
				шт	477	83,3	477	83	110	0,48	0
16	29	СПРАЙСТОО "AlMATY IT TEIEKOM"	Сплиттер на 8 абонента ОПТ 8	16	5594,03		89505				
				шт							
17	30	СПРАЙСТОО "KAzAKHsTAn NETwOrK COnsTruCTiOn"	Сплиттер на 4 абонента ОПТ 4	4	2528,9		10116				
				шт							
18	31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,08	4966,87	66,01	397	5	19	1,35	0
				м3	195,75	24,93	16	2	105	0,12	0
19	32	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,09	5584,08	196,62	503	18	33	1,79	0
				м3	272,25	74,27	25	7	105	0,36	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	33	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0008	73000		61				
				т							
21	34	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,072	203956,79	85907,16	14685	6185	12009	504	36
				км	95850	32451,75	6901	2337	130	158,5	11
22	36	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,072	1043569,02	111422,27	75137	8022	5328	82,7	6
				км	14827,5	42090,75	1068	3031	130	205,57	15
23	37	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	72	244,98	0,28	17638	20	13763	0,84	61
				м	146,93	0,11	10579	8	130	0	0
24	38	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
			ИТОГО:				476063	139393			607
							95894	27149			124
			Итого по объекту:				476065				
			Объект: 2-3 Наружные сети газоснабжения								
			Смета: 2-3-1 Наружные сети газоснабжения								
			Раздел: -Земляные работы								
			Раздел: -Прокладка газопровода								
1	340	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	3,8	5136,21	2723,08	19518	10348	11376	10	38
				т	1777,5	717,22	6755	2725	120	3,14	12
			Итого по разделу: -Прокладка газопровода				19518				
			ИТОГО:				19518	10347			38
							6754	2725			12
			Итого по объекту:				19518				
			Объект: 2-5 Сети теплоснабжения								
			Смета: 2-5-1 Сети теплоснабжения								
			Раздел: -Земляные работы								
1	159	Е0123-24-1	Установка люков	2	9873,54	35,42	19747	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
2	161	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	0,288	889,5	97,07	256	28	50	0,78	0
				м3	112,5	36	32	10	118	0,18	0
3	162	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	10,2	67,86	2,62	692	27	144	0,07	1
				м2	10,51	0,99	107	10	123	0	0
4	163	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,02	5623,75	66,01	5736	67	236	1,35	1
				м3	195,75	24,93	200	25	105	0,12	0
5	174	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,633	21,55	4,52	143	30	110	0,11	1
				м3	17,03	0	113	0	97	0	0
6	175	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	12,87	25,65	5,38	330	69	253	0,13	2
				м3	20,27	0	261	0	97	0	0
7	176	Е0111-13-3К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	2,88	675,68	49,1	1946	141	347	0,53	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	79,66	18,4	229	53	123	0,09	0
8	177	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	4	408,67	272,99	1635	1092	1289	0,82	3
				шт	135,68	94,48	543	378	140	0,36	1
9	178	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
				шт	104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
10	181	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	5	538,45	233,05	2692	1165	2236	1,37	7
				шт	238,5	80,87	1193	404	140	0,31	2
11	183	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,144	2771,41	1856,11	399	267	284	4,93	1
				м3	812,93	597,97	117	86	140	2,37	0
12	186	Е0123-24-1	Установка люков	2	9873,54	35,42	19747	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
13	188	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	0,288	889,5	97,07	256	28	50	0,78	0
				м3	112,5	36	32	10	118	0,18	0
14	189	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	10,2	67,86	2,62	692	27	144	0,07	1
				м2	10,51	0,99	107	10	123	0	0
15	190	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,02	5623,75	66,01	5736	67	236	1,35	1
				м3	195,75	24,93	200	25	105	0,12	0
16	197	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	6,633	2,8	2,8	19	19	6	0	0
				м3	0	0,97	0	6	97	0	0
17	198	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,737	122,18	0	90	0	102	0,89	1
				м3	122,18	0	90	0	113	0	0
18	199	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	12,87	3,82	3,82	49	49	17	0	0
				м3	0	1,32	0	17	97	0	0
19	200	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,43	167,18	0	239	0	270	1,21	2
				м3	167,18	0	239	0	113	0	0
20	201	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,633	21,55	4,52	143	30	110	0,11	1
				м3	17,03	0	113	0	97	0	0
21	202	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	12,87	25,65	5,38	330	69	253	0,13	2
				м3	20,27	0	261	0	97	0	0
22	210	Е0123-24-1	Установка люков	2	9873,54	35,42	19747	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
23	212	Е0108-3-1	Устройство песчаной засыпки	0,288	889,5	97,07	256	28	50	0,78	0
				м3	112,5	36	32	10	118	0,18	0
24	213	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	10,2	67,86	2,62	692	27	144	0,07	1
				м2	10,51	0,99	107	10	123	0	0
25	214	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,02	5623,75	66,01	5736	67	236	1,35	1
				м3	195,75	24,93	200	25	105	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	221	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	6,633	2,8	2,8	19	19	6	0	0
				м3	0	0,97	0	6	97	0	0
27	222	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,737	122,18	0	90	0	102	0,89	1
				м3	122,18	0	90	0	113	0	0
28	223	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	12,87	3,82	3,82	49	49	17	0	0
				м3	0	1,32	0	17	97	0	0
29	224	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,43	167,18	0	239	0	270	1,21	2
				м3	167,18	0	239	0	113	0	0
30	234	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,144	2771,41	1856,11	399	267	284	4,93	1
				м3	812,93	597,97	117	86	140	2,37	0
31	237	Е0123-24-1	Установка люков	2	9873,54	35,42	19747	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
32	238	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,5	245,44	3,82	4541	71	847	0,21	4
				м2	37,35	1,44	691	27	118	0,01	0
33	239	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	0,288	889,5	97,07	256	28	50	0,78	0
				м3	112,5	36	32	10	118	0,18	0
34	240	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	10,2	67,86	2,62	692	27	144	0,07	1
				м2	10,51	0,99	107	10	123	0	0
35	241	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,02	5623,75	66,01	5736	67	236	1,35	1
				м3	195,75	24,93	200	25	105	0,12	0
36	248	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	6,633	2,8	2,8	19	19	6	0	0
				м3	0	0,97	0	6	97	0	0
37	249	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,737	122,18	0	90	0	102	0,89	1
				м3	122,18	0	90	0	113	0	0
38	250	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	12,87	3,82	3,82	49	49	17	0	0
				м3	0	1,32	0	17	97	0	0
39	251	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,43	167,18	0	239	0	270	1,21	2
				м3	167,18	0	239	0	113	0	0
40	261	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,144	2771,41	1856,11	399	267	284	4,93	1
				м3	812,93	597,97	117	86	140	2,37	0
41	264	Е0123-24-1	Установка люков	2	9873,54	35,42	19747	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
42	265	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,5	245,44	3,82	4541	71	847	0,21	4
				м2	37,35	1,44	691	27	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	266	E0108-3-1	Устройство песчаного основания	0,288	889,5	97,07	256	28	50	0,78	0
				м3	112,5	36	32	10	118	0,18	0
44	267	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	10,2	67,86	2,62	692	27	144	0,07	1
				м2	10,51	0,99	107	10	123	0	0
45	268	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,02	5623,75	66,01	5736	67	236	1,35	1
				м3	195,75	24,93	200	25	105	0,12	0
46	275	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	6,633	2,8	2,8	19	19	6	0	0
				м3	0	0,97	0	6	97	0	0
47	276	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,737	122,18	0	90	0	102	0,89	1
				м3	122,18	0	90	0	113	0	0
48	277	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	12,87	3,82	3,82	49	49	17	0	0
				м3	0	1,32	0	17	97	0	0
49	278	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,43	167,18	0	239	0	270	1,21	2
				м3	167,18	0	239	0	113	0	0
50	288	E0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,144	2771,41	1856,11	399	267	284	4,93	1
				м3	812,93	597,97	117	86	140	2,37	0
51	291	E0123-24-1	Установка люков	2	9873,54	35,42	19747	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
52	292	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,5	245,44	3,82	4541	71	847	0,21	4
				м2	37,35	1,44	691	27	118	0,01	0
53	293	E0108-3-1	Устройство песчаного основания	0,288	889,5	97,07	256	28	50	0,78	0
				м3	112,5	36	32	10	118	0,18	0
54	294	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	10,2	67,86	2,62	692	27	144	0,07	1
				м2	10,51	0,99	107	10	123	0	0
55	295	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,02	5623,75	66,01	5736	67	236	1,35	1
				м3	195,75	24,93	200	25	105	0,12	0
56	301	E0123-24-1	Установка люков	2	9873,54	35,42	19747	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
57	303	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	10,2	67,86	2,62	692	27	144	0,07	1
				м2	10,51	0,99	107	10	123	0	0
58	304	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,02	5623,75	66,01	5736	67	236	1,35	1
				м3	195,75	24,93	200	25	105	0,12	0
59	311	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	6,633	2,8	2,8	19	19	6	0	0
				м3	0	0,97	0	6	97	0	0
60	312	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,737	122,18	0	90	0	102	0,89	1
				м3	122,18	0	90	0	113	0	0
61	313	E0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	12,87	3,82	3,82	49	49	17	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0	1,32	0	17	97	0	0
62	314	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,43	167,18	0	239	0	270	1,21	2
				м3	167,18	0	239	0	113	0	0
63	315	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,633	21,55	4,52	143	30	110	0,11	1
				м3	17,03	0	113	0	97	0	0
64	316	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	12,87	25,65	5,38	330	69	253	0,13	2
				м3	20,27	0	261	0	97	0	0
65	317	Е0111-13-3К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	3,12	675,68	49,1	2108	153	376	0,53	2
				м2	79,66	18,4	249	57	123	0,09	0
66	318	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	2	408,67	272,99	817	546	644	0,82	2
				шт	135,68	94,48	271	189	140	0,36	1
67	320	Е0107-9-1	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	5	538,45	233,05	2692	1165	2236	1,37	7
				шт	238,5	80,87	1193	404	140	0,31	2
68	322	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,04	2771,41	1856,11	111	74	79	4,93	0
				м3	812,93	597,97	33	24	140	2,37	0
69	324	Е0123-24-1	Установка люков	2	9873,54	35,42	19747	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
70	325	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,4	245,44	3,82	3534	55	659	0,21	3
				м2	37,35	1,44	538	21	118	0,01	0
71	326	Е0108-3-1	Устройство песчаной засыпки	0,288	889,5	97,07	256	28	50	0,78	0
				м3	112,5	36	32	10	118	0,18	0
72	327	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	10,2	67,86	2,62	692	27	144	0,07	1
				м2	10,51	0,99	107	10	123	0	0
73	328	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,02	5623,75	66,01	5736	67	236	1,35	1
				м3	195,75	24,93	200	25	105	0,12	0
74	331	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,04	2771,41	1856,11	111	74	79	4,93	0
				м3	812,93	597,97	33	24	140	2,37	0
75	333	Е0123-24-1	Установка люков	2	9873,54	35,42	19747	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
76	334	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,5	245,44	3,82	1104	17	206	0,21	1
				м2	37,35	1,44	168	6	118	0,01	0
77	335	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	10,2	67,86	2,62	692	27	144	0,07	1
				м2	10,51	0,99	107	10	123	0	0
78	336	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,02	5623,75	66,01	5736	67	236	1,35	1
				м3	195,75	24,93	200	25	105	0,12	0
79	343	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	6,633	2,8	2,8	19	19	6	0	0
				м3	0	0,97	0	6	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	344	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,737	122,18	0	90	0	102	0,89	1
				м3	122,18	0	90	0	113	0	0
81	345	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	12,87	3,82	3,82	49	49	17	0	0
				м3	0	1,32	0	17	97	0	0
82	346	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,43	167,18	0	239	0	270	1,21	2
				м3	167,18	0	239	0	113	0	0
83	356	Е0123-24-1	Установка люков	2	9873,54	35,42	19747	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
84	358	Е0108-3-1	Устройство песчаной засыпки	0,288	889,5	97,07	256	28	50	0,78	0
				м3	112,5	36	32	10	118	0,18	0
85	359	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	10,2	67,86	2,62	692	27	144	0,07	1
				м2	10,51	0,99	107	10	123	0	0
86	360	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,02	5623,75	66,01	5736	67	236	1,35	1
				м3	195,75	24,93	200	25	105	0,12	0
87	367	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	6,633	2,8	2,8	19	19	6	0	0
				м3	0	0,97	0	6	97	0	0
88	368	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,737	122,18	0	90	0	102	0,89	1
				м3	122,18	0	90	0	113	0	0
89	369	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	12,87	3,82	3,82	49	49	17	0	0
				м3	0	1,32	0	17	97	0	0
90	370	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,43	167,18	0	239	0	270	1,21	2
				м3	167,18	0	239	0	113	0	0
91	380	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,04	2771,41	1856,11	111	74	79	4,93	0
				м3	812,93	597,97	33	24	140	2,37	0
92	382	Е0123-24-1	Установка люков	2	9873,54	35,42	19747	71	579	1,31	3
				шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
93	383	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,5	245,44	3,82	4541	71	847	0,21	4
				м2	37,35	1,44	691	27	118	0,01	0
94	384	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	0,288	889,5	97,07	256	28	50	0,78	0
				м3	112,5	36	32	10	118	0,18	0
95	385	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	10,2	67,86	2,62	692	27	144	0,07	1
				м2	10,51	0,99	107	10	123	0	0
96	386	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,02	5623,75	66,01	5736	67	236	1,35	1
				м3	195,75	24,93	200	25	105	0,12	0
97	393	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	52,92	2,8	2,8	148	148	50	0	0
				м3	0	0,97	0	51	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	394	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,88	122,18	0	718	0	812	0,89	5
				м3	122,18	0	718	0	113	0	0
99	395	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	446,832	3,82	3,82	1706	1706	574	0	0
				м3	0	1,32	0	592	97	0	2
100	396	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	49,648	167,18	0	8300	0	9379	1,21	60
				м3	167,18	0	8300	0	113	0	0
101	397	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52,92	21,55	4,52	1140	239	874	0,11	6
				м3	17,03	0	901	0	97	0	0
102	398	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	446,832	25,65	5,38	11460	2402	8786	0,13	58
				м3	20,27	0	9057	0	97	0	0
103	400	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,832	8402,92	2308,84	6991	1921	3408	13,87	12
				м3	2286	864,68	1902	719	130	4,22	4
104	406	Е0123-24-1	Установка люков	8	9873,54	35,42	78988	283	2317	1,31	10
				шт	209,25	13,5	1674	108	130	0,07	1
105	407	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,4	245,44	3,82	6725	105	1254	0,21	6
				м2	37,35	1,44	1023	39	118	0,01	0
106	408	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0236	13686,56	5475,87	322	129	140	28,9	1
				т	5040	1552,87	119	37	90	5,46	0
107	410	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	0,635	22,22	0,1	14	0	7	0,06	0
				м2	11,62	0,04	7	0	90	0	0
108	411	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	0,635	20,76	0,04	13	0	5	0,04	0
				м2	8,32	0	5	0	90	0	0
109	412	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	2	3549,82	1,57	7100	3	1348	3,01	6
				1сальник	526,5	0	1053	0	128	0	0
110	413	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	40,8	67,86	2,62	2769	107	577	0,07	3
				м2	10,51	0,99	429	40	123	0	0
111	414	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	4,08	5623,75	66,01	22945	269	945	1,35	6
				м3	195,75	24,93	799	102	105	0,12	0
			Итого по разделу: -Земляные работы				481603				
			ИТОГО:				481595	16842			296
			Итого по объекту:				45807	4927			21
							481603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-7 Электроснабжение								
			Смета: 2-7-1 Электроснабжение								
1	**2**	**СТ#ПРАЙСТ АО "AlAgEuM ElECTriK"**	**2БКТП-1000/10-0,4 кВ УХЛ1, Двух трансформаторная подстанция в бетонном корпусе полной заводской готовности с трансформаторами типа ТМГ мощностью 1000 кВа каждый, и РУНН-0,4 кВ согласно опросного листа**	**0,585**	**16368501,87**		**9575443**				
				шт							
			Отпускная цена		16368502		9575443				
			Запасные части	%	1		95754				
			Тара и упаковка	%	0,5		48356				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		116635				
			Комплектация оборудования	%	0,6		58027				
			Сметная стоимость оборудования				***9894215***				
2	**7**	**Е0101-13-4**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**1800,884**	**26,17**	**24,95**	**47122**	**44925**	**18863**	**0,01**	**15**
				м3	**1,22**	**9,58**	**2197**	**17249**	**97**	**0,04**	**70**
3	**8**	**Е0101-164-1**	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**55,316**	**167,4**	**0**	**9260**	**0**	**10464**	**1,18**	**65**
				м3	**167,4**	**0**	**9260**	**0**	**113**	**0**	**0**
4	**9**	**Е0101-28-1**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	**600**	**6,01**	**6,01**	**3605**	**3605**	**956**	**0**	**0**
				м3	**0**	**1,64**	**0**	**986**	**97**	**0,01**	**3**
5	**10**	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**20**	**122,18**	**0**	**2444**	**0**	**2761**	**0,89**	**18**
				м3	**122,18**	**0**	**2444**	**0**	**113**	**0**	**0**
6	**11**	**Ц0108-141-3**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг**	**5000**	**31,5**	**7,5**	**157500**	**37500**	**101650**	**0,12**	**600**
				м	**19,8**	**1,6**	**99000**	**8000**	**95**	**0,01**	**46**
7	**12**	**Ц0108-142-1**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**3000**	**36,7**	**27,8**	**110100**	**83400**	**44745**	**0,06**	**180**
				м	**8,8**	**6,9**	**26400**	**20700**	**95**	**0,04**	**120**
8	**13**	**Ц0108-142-2**	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	**1300**	**11,2**	**7,9**	**14560**	**10270**	**6545**	**0,02**	**26**
				м	**3,3**	**2**	**4290**	**2600**	**95**	**0,01**	**15**
9	**14**	**Ц0108-143-1**	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	**2500**	**32,4**	**23,7**	**81000**	**59250**	**34438**	**0,06**	**150**
				м	**8,6**	**5,9**	**21500**	**14750**	**95**	**0,03**	**86**
10	**15**	**Ц0108-143-2**	**На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1**	**900**	**18,8**	**14,2**	**16920**	**12780**	**6840**	**0,03**	**27**
				м	**4,5**	**3,5**	**4050**	**3150**	**95**	**0,02**	**18**
11	**29**	**Е0122-8-3**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм**	**0,265**	**70074,97**	**10674,97**	**18570**	**2829**	**18209**	**270**	**72**
				км	**48825**	**4032**	**12939**	**1068**	**130**	**19,69**	**5**
12	**30**	**Е0122-8-1**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм**	**0,069**	**62546,88**	**6788,5**	**4316**	**468**	**4327**	**253**	**17**
				км	**45675**	**2565**	**3152**	**177**	**130**	**12,52**	**1**
13	**31**	**Ц0108-148-2**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг**	**200**	**38,1**	**3,2**	**7620**	**640**	**5605**	**0,15**	**30**
				м	**28,8**	**0,7**	**5760**	**140**	**95**	**0**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	32	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	200	10,6	0,1	2120	20	1691	0,06	12
				м	8,8	0,1	1760	20	95	0	0
15	35	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	3,66	6469,41	5158,75	23678	18881	9908	6,3	23
				км	1310,66	724,68	4797	2652	133	4,2	15
			ИТОГО:				8845655	274567			1235
							197549	71492			381
			Итого по объекту:				8845655				
			Объект: 2-8 Автомобильные дороги								
			Смета: 2-8-1 Земляное полотно								
1	1	Е0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м	287,6	10,85	10,85	3120	3120	1050	0	0
				м3	0	3,76	0	1082	97	0,01	4
2	2	Е0101-35-4 К=3	Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунтов 1 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	287,6	13,23	13,23	3805	3805	1280	0	0
				м3	0	4,59	0	1320	97	0,01	1
3	3	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,65 м3 в выемки	3077	26,2	25,02	80628	76990	23686	0,01	25
				м3	1,15	6,79	3539	20881	97	0,02	71
4	4	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,65 м3 в выемки	1517	70,48	67,3	106923	102092	31434	0,02	33
				м3	3,11	18,25	4718	27688	97	0,06	95
5	5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в сосредоточенном резерве	1134	26,2	25,02	29715	28374	8729	0,01	9
				м3	1,15	6,79	1304	7695	97	0,02	26
6	7	Е0101-19-1 К=20	Ремонт исодержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1134	27,34	25,2	31008	28577	10340	0	0
				м3	0	9,4	0	10660	97	0	3
7	8	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	7552,56	23,64	23,64	178543	178543	35709	0	0
				т	0	4,73	0	35709	100	0,1	750
8	9	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1813	91,92	91,92	166651	166651	33330	0	0
				т	0	18,38	0	33330	100	0,39	700
9	10	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	10526,5	3,07	2,66	32339	28008	13478	0	29
				м3	0,39	0,93	4105	9790	97	0	32
10	11	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	3792	10,13	10,05	38422	38097	12837	0	0
				м3	0	3,49	0	13234	97	0,01	43
11	12	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	199,9	14,01	14,01	2800	2800	930	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	0	4,8	0	959	97	0,02	3
12	13	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	199,9	1,39	1,39	278	278	81	0	0
				м3	0	0,42	0	84	97	0	0
13	14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	6023,1	12,51	12,51	75335	75335	25011	0	0
				м3	0	4,28	0	25785	97	0,01	84
14	15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	6023,1	6,36	6,36	38277	38277	11174	0	0
				м3	0	1,91	0	11519	97	0	8
15	16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	18977,1	23,62	12	448191	227677	80350	0,01	232
				м3	1,62	2,75	30743	52092	97	0,01	232
16	17	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	421219	8,55	4,43	3599634	1864212	1986835	0,03	11752
				м2	4,12	0,74	1735422	312861	97	0	1053
17	18	Е0101-150-2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	24,68	1,83	1,83	45	45	13	0	0
				м3	0	0,53	0	13	97	0	0
18	19	С333-А110-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1	28,8	0		0				
				т							
			ИТОГО:				4835715	2862882			12078
							1779831	564702			3105
			Смета: 2-8-2 Улица №1								
			Раздел: Дорожная одежда								
1	1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(15см)	1400	105,75	17,83	148043	24955	21371	0,04	58
				м2	6,41	5,07	8974	7095	133	0,02	26
2	2	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1400	247,69	27,83	346768	38956	26949	0,03	46
				м2	5	9,47	7000	13263	133	0,03	47
3	3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,4	40097,59	339,59	56137	475	262	0,58	1
				т	0	140,94	0	197	133	0,58	1
4	4	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см(8см) из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	1400	337,39	16,01	472353	22409	19774	0,04	53
				м2	6,48	4,14	9072	5796	133	0,01	20
5	5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3131	40097,59	339,59	12555	106	59	0,58	0
				т	0	140,94	0	44	133	0,58	0
6	6	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1400	363,53	15,35	508948	21492	20482	0,03	47
				м2	5,94	5,06	8316	7084	133	0,02	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1400	170,14	0	238190	0	74	0	1
				м2	0,04	0	56	0	133	0	0
8	8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3518	40097,59	339,59	14106	119	66	0,58	0
				т	0	140,94	0	50	133	0,58	0
9	9	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1400	391,22	15,35	547701	21492	20482	0,03	47
				м2	5,94	5,06	8316	7084	133	0,02	25
			Итого по разделу: Дорожная одежда				2344800				
			Раздел: Тротуары								
10	12	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100,3	768,81	68,13	77112	6834	4554	0,14	14
				м3	21,38	12,76	2144	1280	133	0,04	4
11	13	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1000	99,77	42,08	99766	42080	96066	0,38	381
				м2	57,38	14,85	57380	14850	133	0,07	73
12	14	С ПРАЙС ЛИСТ	Плиты тротуарные 1П7, толщина 70 мм	2763	693,54		1916252				
				м2							
			Итого по разделу: Тротуары				2093131				
			Раздел: Пересечения и примыкания								
13	39	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	15	14,01	14,01	210	210	70	0	0
				м3	0	4,8	0	72	97	0,02	0
14	40	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	15	1,39	1,39	21	21	6	0	0
				м3	0	0,42	0	6	97	0	0
15	41	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	39	12,51	12,51	488	488	162	0	0
				м3	0	4,28	0	167	97	0,01	1
16	42	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	39	6,36	6,36	248	248	72	0	0
				м3	0	1,91	0	75	97	0	0
17	43	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	54	23,62	12	1275	648	229	0,01	1
				м3	1,62	2,75	87	148	97	0,01	1
18	44	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	76	8,55	4,43	649	336	358	0,03	2
				м2	4,12	0,74	313	56	97	0	0
19	45	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесейтолщиной 12 см(15см)	83	105,75	17,83	8777	1479	1267	0,04	3
				м2	6,41	5,07	532	421	133	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	46	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	79	247,69	27,83	19568	2198	1521	0,03	3
				м2	5	9,47	395	748	133	0,03	3
21	47	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0632	40097,59	339,59	2534	21	12	0,58	0
				т	0	140,94	0	9	133	0,58	0
22	48	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см(8см) из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	70	337,39	16,01	23618	1120	989	0,04	3
				м2	6,48	4,14	454	290	133	0,01	1
23	49	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,021	40097,59	339,59	842	7	4	0,58	0
				т	0	140,94	0	3	133	0,58	0
24	50	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	71	363,53	15,35	25811	1090	1039	0,03	2
				м2	5,94	5,06	422	359	133	0,02	1
25	51	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	71	170,14	0	12080	0	4	0	0
				м2	0,04	0	3	0	133	0	0
26	52	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0213	40097,59	339,59	854	7	4	0,58	0
				т	0	140,94	0	3	133	0,58	0
27	53	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	71	391,22	15,35	27776	1090	1039	0,03	2
				м2	5,94	5,06	422	359	133	0,02	1
28	54	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при другихвидах покрытий	22	438,34	6,63	9643	146	3231	0,7	15
				м	108,68	1,76	2391	39	133	0,01	0
29	56	С333-А110-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 110 км, класс груза 1	1678,4	0		0				
				т							
			Итого по разделу: Пересечения и примыкания				134395				
			ИТОГО:				4572326	188032			681
							106277	59498			229
			Смета: 2-8-4 Улица №3								
			Раздел: Дорожная одежда								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	800	438,34	6,63	350670	5305	117505	0,7	558
				м	108,68	1,76	86944	1405	133	0,01	5
			Итого по разделу: Дорожная одежда				350670				
			Раздел: Тротуары								
2	15	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.8 К=0,8	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм	1200	295,75	6,63	354901	7957	176257	0,7	838
				м	108,68	1,76	130416	2108	133	0,01	7
			Итого по разделу: Тротуары				354901				
			ИТОГО:				705571	13261			1396
							217360	3513			12
			Итого по стройке:				21483827				
			- оборудования				9894215				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				235044				
			На общестроительные работы				3020178				
			На металломонтажные работы				11516				
			На сантехнические работы				1348				
			Всего накладных расходов:				3268087				
			Итого с накладными				24751904				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				891462				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				25643366				
			Итого с временными, 1,5 %				25879603				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,924 %				26027308				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				26091250				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				26251104				
			Итого в текущих ценах, к = 2,82938				74274253,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1485485,06**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**75759738,1**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**9091168,6**				
			Итого с НДС				**84850906,7**				
			Всего к оплате:				**84850906,7**				

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ **Ақыбаев.Қ.С.**

Технадзор: ТОО "Batys Holding Co" _____ **Кыстаубаев К.**

Подрядчик: ТОО "Оңдасын Строй" Директор _____ **Боранбаев Б.О.**