Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		21	**03.02.2012**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)	**38068,775**	**1693,192**	**14505,839**	**649,025**				**16063,597**	**181,413**	**4078,887**
В том числе за										
отчётный месяц	**1693,192**	**1693,192**	**14505,839**	**649,025**				**16063,597**	**181,413**	**4078,887**
Авансовый платеж 30%		**-507,958**								
к оплате	**1185,234**	**1185,234**								

Заказчик **Подрядчик**

Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района" **Директор ТОО "Триэл"**
начальник **Сексенбаева Ж.Б.** **Грошев Л.П.**

Программный комплекс А[illegible]-4 (редакция 4.2.3) 39730

Наименование стройки - Детский сад №4 г. Атбасар

Форма 2

Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре, Акмолинской области (2-очередь)

Акт приемки №3

выполненных работ за апрель месяц 2012 года

Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е0109-24-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж шатров над входами и пожарной лестнице	0,431	8645,96	2815,67	3726	1214	2407	33,90	15
				5454,00	750,30	2351	323	90	2,67	1
		т								
2	Е0109-30-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж ограждений балкона	0,2359	8891,73	3865,42	2098	912	970	21,54	5
				3645,00	925,66	860	218	90	3,31	1
		т								
3	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	27,6	116,63	10,56	3219	291	3292	0,70	19
				106,07	1,67	2928	46	110,7	0,01	--
		1м2								
4	Е0107-53-11 К=0,8	Демонтаж мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	7	156,84	19,32	1098	135	1417	0,82	6
				137,52	7,06	963	49	140	0,03	--
		шт								
5	Е0107-37-2К =0,8	Демонтаж плит	2	1282,29	992,49	2565	1985	1096	1,70	3
				289,80	101,66	580	203	140	0,33	1
		м3								
6	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	1,9	4899,14	1880,99	9308	3574	7176	21,24	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3018,15	538,09	5734	1022	106,2	2,91	6
		м3								
7	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	650	51,12	22,91	33229	14893	25608	0,16	103
				28,21	8,58	18336	5574	107,1	0,04	27
		м2								
8	С11011-1198 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,15	Рулонные направляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции /ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005/ стеклохолст, пленка с двух сторон, марка 52 ХПП	734,5	306,00	--	224757	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
9	С11011-1259 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,15	Рулонные направляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции /ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005/ стеклохолст, крошка/пленка, марка 11 ХКПн	747,5	220,00	--	164450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
10	Е0112-4-3	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	81	1104,03	5,93	89426	480	9306	0,64	52
				105,05	2,22	8509	180	107,1	0,01	1
		м								
11	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича /парапеты/	0,98	8003,60	376,20	7844	369	1060	6,47	6
				1003,95	127,24	984	125	95,58	0,49	--
		м3								
12	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм /парапеты/	6,1	168,76	19,93	1029	122	309	0,28	2
				39,85	7,45	243	45	107,1	0,04	--
		м2								
13	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /парапеты/	30,5	5,93	0,18	181	5	6	--	--
				0,13	0,06	4	2	107,1	--	--
		м2								
14	Е01031-А26- 1	Погрузка строительного мусора	162,9	27,10	27,10	4415	4415	2781	--	--
				--	18,97	--	3090	90	0,11	18
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	**Е010333-А5- 1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**162,9**	**49,50**	**49,50**	**8064**	**8064**	**1451**	**--**	**--**
				--	**9,90**	**--**	**1613**	**90**	**0,21**	**34**
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**555408**	**36458**			**251**
			Тенге			**41491**	**12492**			**89**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**549584**				
	Материалы -		Тенге			**78430**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**50231,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**389207**				
	Местные материалы -		Тенге			**9334**				
		Накладные расходы -	Тенге			**53502**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8025,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**36185**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**639272**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**346**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58256,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5824**				
	Материалы -		Тенге			**488**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3752,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3377**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**507,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**552**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**9753**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4259,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**649025**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**369**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62515,00**			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			**9346**				
		Всего	Тенге			**658371**				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,31%	Тенге			**15208**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**6584**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**2633**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			**682797**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=1,951 МРП=1512	Тенге			**1332136**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого	Тенге			**1332136**				
		Командировочные расходы	Тенге			**150000**				
		Итого	Тенге			**1482136**				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**29643**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**1511779**				
		НДС 12%	Тенге			**181413**				
		ИТОГО				**1693192**				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл" _____Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Начальник _____Сексенбаева Ж.Б.

Технадзор
ИП Яшкин Т.А. _____