Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		21	03.02.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)	**49100,169**	**11031,394**	**19161,744**	**4655,905**				**16063,597**	**1181,935**	**5260,822**
В том числе за										
отчётный месяц	**11031,394**	**11031,394**	**19161,744**	**4655,905**				**16063,597**	**1181,935**	**5260,822**
Авансовый платеж 30%		**-3309,418**								
к оплате	**7721,976**	**7721,976**								

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
начальник _____ **Сексенбаева Ж.Б.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____ **Грошев Л.П.**

Наименование стройки - Детский сад №4 г. Атбасар
Наименование стройки - Детский сад №4 г. Атбасар

Форма 2

Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре, Акмолинской области (2-очередь)

Акт приемки №4
выполненных работ за май месяц 2012 года
Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ						
1	**Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	**1000**	**269,13**	**2,91**	**269126**	**2913**	**48476**	**0,30**	**299**
				50,20	**1,10**	**50198**	**1100**	**94,5**	**0,01**	**5**
		м2								
2	**Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	**1200**	**263,14**	**2,35**	**315762**	**2820**	**51789**	**0,27**	**319**
				44,77	**0,90**	**53723**	**1080**	**94,5**	**--**	**5**
		м2								
3	**Е0115-35-1**	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит**	**27,6**	**326,29**	**2,21**	**9006**	**61**	**9283**	**1,76**	**49**
				319,50	**0,83**	**8818**	**23**	**105**	**--**	**--**
		м2								
4	**С11011-651**	**Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими**	**27,6**	**1070,00**	**--**	**29532**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2								
5	**Е0115-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /ВЕНТ. КОРОБА/**	**70**	**917,68**	**6,06**	**64237**	**424**	**17070**	**1,48**	**104**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				256,29	1,76	17940	123	94,5	0,01	1
		м2								
				ДВЕРИ						
6	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	12,6	379,71	40,10	4784	505	4467	1,71	22
				313,09	15,16	3945	191	108	0,07	1
		м2								
7	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	7	25111,00	--	175777	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	Е0110-92-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	3,2	392,85	24,17	1257	77	582	0,96	3
				160,30	8,22	513	26	108	0,04	--
		м2								
9	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	3,2	13000,00	--	41600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
10	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	8,77	1112,25	36,06	9754	316	7663	5,73	50
				1066,05	12,69	9349	111	81	0,05	--
		м2								
11	ЦЕНА ТОО "Кокшеплас тинвест"=2 1)	Пластиковая перегородка с остеклением	8,77	5079,25	--	44545	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
				ТИП -ДП-2						
12	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит ДСП	195,41	428,96	4,37	83823	854	2925	0,07	14
				10,53	1,64	2058	320	123	0,01	2
		м2								
13	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	195,41	972,01	4,90	189940	958	14505	0,38	75
				58,50	1,85	11431	362	123	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
				ТИП - ДП-3						
14	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	98	1448,92	14,65	141994	1436	22014	1,22	119
				197,43	5,49	19348	538	110,7	0,03	3
		м2								
				ТИП - ДП-7						
15	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит ДСП	455,19	428,96	4,37	195258	1989	6814	0,07	33
				10,53	1,64	4793	747	123	0,01	4
		м2								
16	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	70	972,01	4,90	68041	343	5196	0,38	27
				58,50	1,85	4095	129	123	0,01	1
		м2								
				ТИП - ДП-8						
17	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	52,8	972,01	4,90	51322	259	3919	0,38	20
				58,50	1,85	3089	98	123	0,01	--
		м2								
				ПОКРЫТИЕ						
				ПОРЕБРИК						
18	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	50	134,01	6,63	6701	332	7344	0,70	35
				108,68	1,76	5434	88	133	0,01	--
		м								
19	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300	0,8	25000,00	--	20000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
				ОГРАЖДЕНИЕ						
20	Е0107-24-11	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	130	602,80	240,24	78364	31231	57354	1,42	185
				249,75	65,38	32468	8499	140	0,24	31
		м								
				ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	28,8	402,75	--	11599	--	13107	2,80	81
				402,75	--	11599	--	113	--	--
		м3								
22	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,15	2319,50	--	2672	--	752	3,24	4
				531,00	--	612	--	123	--	--
		м3								
23	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,52	8927,15	95,97	22496	242	2138	4,90	12
				771,75	36,25	1945	91	105	0,18	--
		м3								
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,072	93997,62	304,24	6768	22	2509	198,00	14
				33075,00	114,75	2381	8	105	0,56	--
		1т								
25	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	4,29	13711,47	5475,87	58822	23491	25455	28,90	124
				5040,00	1552,87	21622	6662	90	5,46	23
		т								
26	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	4,29	133700,00	--	573573	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
27	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	224,4	21,80	0,05	4891	11	1177	0,03	7
				5,81	0,02	1304	4	90	--	--
		м2								
28	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	224,4	25,65	0,02	5756	4	840	0,02	5
				4,16	--	934	--	90	--	--
		м2								
29	Е0109-29-1	Устройство стремянок	0,192	13711,47	5475,87	2633	1051	1139	28,90	6
				5040,00	1552,87	968	298	90	5,46	1
		т								
30	С12021-267	Лестницы приставные и прислоненные	0,192	133700,00	--	25670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
				НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД						
31	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	480	23,36	22,08	11212	10598	3184	0,01	4
				1,28	5,56	614	2668	97	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
32	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8	1083,90	152,52	8671	1220	2193	1,02	8
				153,68	57,15	1229	457	130	0,28	2
		м3								
33	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,06	58881,69	25695,31	3533	1542	3111	194,00	12
				33075,00	6813,45	1985	409	130	26,38	2
		км								
34	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	6	6470,00	--	38820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
35	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,02	51202,26	20326,01	1024	407	941	179,00	4
				30825,00	5353,43	617	107	130	20,64	--
		км								
36	С130804-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	2	3610,00	--	7220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
37	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	480	6,83	6,83	3276	3276	869	--	--
				--	1,87	--	896	97	0,01	3
		м3								
38	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,4	26000,00	--	10400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
39	Е0123-13-5К =0,8	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,41	2523,84	1231,08	3559	1736	3215	7,72	11
				1292,76	460,98	1823	650	130	2,25	3
		м3								
40	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,41	18250,13	1538,85	25733	2170	4018	9,66	14
				1615,95	576,23	2278	812	130	2,81	4
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	3	6610,00	--	19830	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
42	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
43	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
				288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
		шт								
44	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,40	4
				231,75	6,75	695	20	130	0,03	--
		шт								
45	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	8500,00	--	25500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
46	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
		шт								
47	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	5210,00	--	5210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
48	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,023	247994,13	49389,75	5704	1136	2435	312,70	7
				62775,00	18657,00	1444	429	130	91,12	2
		т								
49	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	492,00	--	2952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
50	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				КАНАЛИЗАЦИЯ						
51	Е0117-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5807,64	26,91	11615	54	944	2,24	4
				398,48	11,25	797	22	115,2	0,05	--
		комплект								
52	Е0117-1-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	2	5876,21	22,14	11752	44	723	1,71	3
				305,33	8,44	611	17	115,2	0,04	--
		комплект								
53	Е0117-1-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	15	5876,21	22,14	88143	332	5422	1,71	26
				305,33	8,44	4580	127	115,2	0,04	1
		комплект								
54	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	17	1320,00	--	22440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
55	Е0117-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9194,48	49,05	9194	49	535	2,55	3
				445,05	19,69	445	20	115,2	0,09	--
		комплект								
56	Е0117-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	13	7114,48	49,05	92488	638	6960	2,55	33
				445,05	19,69	5786	256	115,2	0,09	1
		комплект								
57	Е0117-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка моек на одно отделение	1	4022,73	17,38	4023	17	376	1,79	2
				320,85	5,62	321	6	115,2	0,04	--
		комплект								
58	Е0117-1-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	6	3938,73	68,37	23632	410	1498	1,14	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				191,48	25,31	1149	152	115,2	0,13	1
		комплект								
59	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей	6	1812,61	1,96	10876	12	1002	0,81	5
				144,90	--	869	--	115,2	--	--
		шт								
60	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	2898,08	9,20	5796	18	369	0,79	2
				139,50	4,50	279	9	128	0,02	--
		комплект								
61	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей	6	162,61	1,96	976	12	1002	0,81	5
				144,90	--	869	--	115,2	--	--
		шт								
62	С131101-108	Термосмесители воды ТСВБ	6	6270,00	--	37620	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
63	Е0117-8-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	10	1742,13	121,34	17421	1213	18671	9,05	91
				1575,79	45,00	15758	450	115,2	0,23	2
		комплект								
64	Прай-лист ИП Рыбинцев Г.М.	Водонагреватель "Аристон" 50л	2	6137,43	--	12275	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
65	Прай-лист ИП Рыбинцев Г.М.	Водонагреватель "Аристон" 30л	8	5290,89	--	42327	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
66	Е0101-162-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	6,7	338,96	--	2271	--	2310	2,17	15
				338,96	--	2271	--	101,7	--	--
		м3								
67	Е0116-13-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	8	764,59	1,79	6117	14	1091	0,64	5
				117,74	0,67	942	5	115,2	--	--
		м								
				ВОДОПРОВОД						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				117,74	0,67	942	5	115,2	--	--
		м								
				ВОДОПРОВОД						
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
68	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	73	521,42	49,05	38063	3581	26244	1,69	123
				292,39	19,69	21344	1437	115,2	0,09	6
		1шт								
69	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	50	328,00	--	16400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
70	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	12	371,00	--	4452	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
71	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	11	471,00	--	5181	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
72	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	521,42	49,05	4171	392	2876	1,69	14
				292,39	19,69	2339	157	115,2	0,09	1
		1шт								
73	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	584,00	--	584	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
74	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	864,00	--	864	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
75	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	1060,00	--	6360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
76	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								