Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңдасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей(водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр.г.Актау

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за февраль 2017г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
004-032-431		69	20.10.2016				
		Допсоглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав- ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	235 293 115,2								**28 235 174**	**263 528 289**
в том числе:										
за февраль		12 763 767,0							1 531 652,0	14 295 419
Удержано 5 % по договору		638 188							76 583	**714 770,95**
Всего к оплате		12 125 579							1 455 069	**13 580 648,05**

Заказчик: **Ақыбаев.Қ.С.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей(водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр.г.Актау**
наименование, адрес

Договор подряда номер **№69 от 20.10.2016г.**
дата **16.02.2017**

Номер документа	Дата составления
2	16.02.2017

Отчетный период	
с	по
01.02.2017	28.02.2017

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объект: 2-1 Наружные сети водопровода и канализации								
			Смета: 2-1-1 Наружные сети водопровода и канализации								
			Раздел: -Земляные работы								
1	1	Е0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	2001,2	18,51	17,5	37049	35027	10514	0,01	14
				м3	1,01	4,41	2021	8818	97	0,02	31
2	6	Е0123-1-1	**Устройство оснований под трубопроводы из мягкого грунта**	109,31	306,2	152,52	33471	16672	29960	1,02	111
				м3	153,68	57,15	16799	6247	130	0,28	30
3	7	Е010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (привоз грунта)**	252,512	108,2	108,2	27322	27322	5464	0	0
				т	0	21,64	0	5464	100	0,45	115
			Итого по разделу: -Земляные работы				97841				
			Раздел: -ВОДОПРОВОД								
4	53	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм**	0,4	128941,01	60473,38	51576	24189	35082	306	122
				км	51300	16165,35	20520	6466	130	63,72	25
5	77	Е0122-8-11	**Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 500 мм**	0,013	307552,18	115368,43	3998	1500	3676	857	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	162000	55530	2106	722	130	271,21	4
6	80	С130806-129 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	13,059	6655		86906				
				м							
7	88	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,013	1646296,96	145128,46	21402	1887	1283	120	2
				км	21105	54823,5	274	713	130	267,76	3
8	144	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	11	611,3	24,55	6724	270	663	0,26	3
				м2	39,83	9,2	438	101	123	0,04	0
9	149	Е0108-4-7	Гидроизоляция колодца боковая обмазочная битумная в 2 слоя	81	245,44	3,82	19881	309	3708	0,21	17
				м2	37,35	1,44	3025	117	118	0,01	1
10	733	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм	0,4	116154,76	54237,13	46462	21695	33476	296	118
				км	49950	14426,1	19980	5770	130	56,71	23
11	758	Е0122-8-11	Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 500 мм	0,013	307552,18	115368,43	3998	1500	3676	857	11
				км	162000	55530	2106	722	130	271,21	4
12	759	С130806-129 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм	13,059	6655		86906				
				м							
13	769	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,013	1646296,96	145128,46	21402	1887	1283	120	2
				км	21105	54823,5	274	713	130	267,76	3
			Итого по разделу: -ВОДОПРОВОД				349256				
			ИТОГО:				447097	132257			412
							67543	35853			239
			Итого по объекту:				447097				
			Объект: 2-3 Наружные сети газоснабжения								
			Смета: 2-3-1 Наружные сети газоснабжения								
			Раздел: -Земляные работы								
1	1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	305,546	18,51	17,5	5657	5348	1605	0,01	2
				м3	1,01	4,41	309	1346	97	0,02	5
2	3	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,254	200,88	0	252	0	285	1,42	2
				м3	200,88	0	252	0	113	0	0
3	7	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	4,29	306,2	152,52	1314	654	1176	1,02	4
				м3	153,68	57,15	659	245	130	0,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	9	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	37,236	2,8	2,8	104	104	35	0	0
				м3	0	0,97	0	36	97	0	0
			Итого по разделу: -Земляные работы				7327				
			ИТОГО:				7327	6106			8
							1220	1627			6
			Итого по объекту:				7327				
			Объект: 2-5 Сети теплоснабжения								
			Смета: 2-5-1 Сети теплоснабжения								
			Раздел: -Земляные работы								
1	1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	808,914	18,51	17,5	14976	14159	4250	0,01	6
				м3	1,01	4,41	817	3564	97	0,02	12
2	2	E0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	258,957	52,4	49,54	13568	12827	3851	0,02	5
				м3	2,86	12,47	741	3229	97	0,04	11
3	5	E0101-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	266,78	1,32	1,32	353	353	47	0	0
				м3	0	0,18	0	48	97	0	0
4	6	E010333-A15-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 4 (непригодного грунта)	32,687	216,4	216,4	7073	7073	1415	0	0
				т	0	43,28	0	1415	100	0,91	30
5	7	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	19,78	980,5	152,52	19394	3017	5421	1,02	20
				м3	153,68	57,15	3040	1130	130	0,28	6
6	8	E010333-A15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2 (привоз грунта)	38,962	134,9	134,9	5256	5256	1051	0	0
				т	0	26,98	0	1051	100	0,57	22
7	15	E0124-3-11	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0604	533623,74	200287,36	32231	12097	22379	1230	74
				км	231750	53256,44	13998	3217	130	226,7	14
8	16	E0124-3-9	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,15	381700,4	144201,27	57255	21630	42446	946	142
				км	179325	38348,59	26899	5752	130	181,39	27
			Итого по разделу: -Земляные работы				150106				
			ИТОГО:				150106	76412			247
							45495	19406			122
			Итого по объекту:				150106				
			Объект: 2-8 Автомобильные дороги								
			Смета: 2-8-1 Земляное полотно								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,65 м3 в выемки	12308	26,2	25,02	322511	307961	94746	0,01	98
				м3	1,15	6,79	14154	83522	97	0,02	286
2	4	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,65 м3 в выемки	6067	70,48	67,3	427623	408299	125715	0,02	130
				м3	3,11	18,25	18868	110735	97	0,06	379
3	5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в сосредоточенном резерве	4534	26,2	25,02	118806	113446	34902	0,01	36
				м3	1,15	6,79	5214	30768	97	0,02	105
4	6	Е0101-19-1 К=2	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	18423	2,73	2,52	50376	46426	16798	0	0
				м3	0	0,94	0	17318	97	0	42
5	7	Е0101-19-1 К=20	Ремонт исодержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	4534	27,34	25,2	123978	114257	41341	0	0
				м3	0	9,4	0	42620	97	0	10
6	8	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	23061,2	23,64	23,64	545167	545167	109033	0	0
				т	0	4,73	0	109033	100	0,1	2290
7	9	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	7255,8	91,92	91,92	666953	666953	133391	0	0
				т	0	18,38	0	133391	100	0,39	2801
8	12	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 25 см	498	14,01	14,01	6975	6975	2316	0	0
				м3	0	4,8	0	2388	97	0,02	8
9	13	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	498	1,39	1,39	694	694	203	0	0
				м3	0	0,42	0	209	97	0	1
10	14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	15056	12,51	12,51	188316	188316	62520	0	0
				м3	0	4,28	0	64454	97	0,01	211
11	15	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	15056	6,36	6,36	95681	95681	27931	0	0
				м3	0	1,91	0	28795	97	0	19
			ИТОГО:				2547080	2494176			265
							38236	623233			6150
			Итого по стройке:				3151608				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				861642				
			Всего накладных расходов:				861642				
			Итого с накладными				4013252				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СУМНИЗ				240795				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4254047				
			Итого с временными, 1,5 %				4317858				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,924 %				4357755				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4375026				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4418205				
			Итого в текущих ценах, к = 2,83226				12513497				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				250270				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12763767				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1531652				
			Итого с НДС				14295419				
			Всего:				14295419				
			Удержано 5%				714770,95				
			К оплате				13580648,05				

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ Ақыбаев.К.С.

Технадзор: ТОО "Batys Holding Co" _____ Кыстаубаев К.

Подрядчик: ТОО "Оңдасын Строй" Директор _____ Боранбаев Б.О.