Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		21	**03.02.2012**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)	**61437,947**	**12337,778**	**24418,639**	**5256,895**				**16063,597**	**1321,905**	**6582,727**
В том числе за										
отчётный месяц	**12337,778**	**12337,778**	**24418,639**	**5256,895**				**16063,597**	**1321,905**	**6582,727**
Авансовый платеж 30%		**-3701,333**								
к оплате	**8636,445**	**8636,445**								

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
начальник _____ **Сексенбаева Ж.Б.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____ **Грошев Л.П.**

Программный комплекс АР 4 (редакция 4.2.3) 39940

Наименование стройки - Детский сад №4 г. Атбасар

Форма 2

Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре, Акмолинской области (2-очередь)

Акт приемки №5
выполненных работ за май месяц 2012 года
Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Благоустройство						
1	Е0107-24-11	**Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м**	140	602,80	240,24	84392	33633	61765	1,42	199
				249,75	65,38	34965	9153	140	0,24	33
		м								
2	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	219	26,28	0,03	5755	5	849	0,02	5
				4,78	--	1048	--	81	--	--
		м2								
				КАЛИТКА - 2ШТ						
3	Е0107-25-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	**Устройство калиток с установкой столбов металлических**	2	2061,04	41,84	4122	84	4200	9,03	18
				1650,83	15,81	3302	32	126	0,08	--
		шт								
4	С12021-268	**Сварная решетка ограждения**	0,0583	134000,00	--	7812	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
5	С11011-436	**Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7**	1,6	793,00	--	1269	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
				ВОРОТА						
6	Е0107-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	1	7480,49	1466,04	7480	1466	5189	20,47	20
				3700,13	418,45	3700	418	126	1,60	2
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,0545	134000,00	--	7303	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
8	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	7	793,00	--	5551	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
9	С130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	5,05	515,00	--	2601	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
10	Калькуляци я	Металлический труба 80х80мм	97,3	592,58	--	57655	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				ВОДОПРОВОД						
11	Е0116-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4426,01	172,35	4426	172	2000	9,78	10
				1671,53	64,69	1672	65	115,2	0,31	--
		1узел								
12	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	С130801-13	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 50 мм, d водомера 40 мм	1	5700,00	--	5700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
14	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	20	521,42	49,05	10428	981	7190	1,69	34
				292,39	19,69	5848	394	115,2	0,09	2
		1шт								
15	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	15	328,00	--	4920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	371,00	--	742	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
17	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	471,00	--	1413	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	Е0118-21-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6136,10	88,56	6136	89	245	1,05	1
				178,54	33,75	179	34	115,2	0,16	--
		1фильтр								
19	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	50	523,00	--	26150	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
20	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	17	659,00	--	11203	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
21	прайс-лист АО "Тыныс"	Огнетушитель ОУ-5	10	3140,67	--	31407	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ШТ								
22	Е0116-7-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	2	707,20	12,93	1414	26	215	0,50	1
				88,49	4,84	177	10	115,2	0,02	--
		м								
				КАНАЛИЗАЦИЯ						
23	Е0117-5-2 т.ч. п-	Установка моек на три отделения	7	667,24	77,06	4671	539	3816	2,60	18
				445,05	28,13	3115	197	115,2	0,14	1
		комплект								
24	Е0117-5-1 т.ч. п-	Установка моек на одно отделение	5	4022,73	17,38	20114	87	1880	1,79	9
				320,85	5,62	1604	28	115,2	0,04	--
		комплект								
				ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
25	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	84	244,37	65,36	20527	5490	16883	0,95	79
				151,65	34,45	12739	2894	108	0,16	13
		шт								
26	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	8	2480,00	--	19840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	С151702-18	Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4	2	3540,00	--	7080	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	24	99,00	--	2376	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	24	14,00	--	336	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	С11011-424	Металлосайдинг	1544,4	1100,00	--	1698840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
31	ЦЕНА ТОО "Строитель ные	Крепежный профиль Г-образный 60х44х3000 (ОЦ-01БЦ-0.9)	830	372,48	--	309157	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	ЦЕНА ТОО	Кронштейн ККУ-120 с шайбой (ОЦ-01-БЦ-1.2)	3200	46,56	--	148991	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
33	ЦЕНА ТОО	Планка начальная сайдинга 10х20х3000	61	177,77	--	10844	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
34	ЦЕНА ТОО	Планка угла внутреннего 50х50х3000 (ПЭ-01-6002-ОН)	23	313,22	--	7204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
35	ЦЕНА ТОО	Планка угла наружнего 50х50х3000 (ПЭ-01-6002-ОН)	184	313,22	--	57633	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	ЦЕНА ТОО	Поддон для сайдинга 6000х1200мм	7	4114,20	--	28799	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	ЦЕНА ТОО	Саморез 4.2х16 цинк с прессшайбой	10000	0,85	--	8465	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	ЦЕНА ТОО	Саморез Амбер 4,8х28 цинк	6500	5,08	--	33015	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	ЦЕНА ТОО	Плитка тротуарная	409	888,87	--	363548	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ЦЕНА ТОО	Плиты минераловатные П-125	140	7464,39	--	1045014	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
41	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	74	2480,00	--	183520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	148	99,00	--	14652	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
43	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	148	14,00	--	2072	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	ЦЕНА ТОО "АЗИЯ-ВЯЗЬ МА"	Ванная 2-секционная ВМП-6-2-5 РЧ	7	38517,67	--	269624	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
45	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 /бордюр/	5,38	25000,00	--	134500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
46	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 /поребрик/	6,48	25000,00	--	162000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4855102	42573			395
			Тенге			68347	13224			51
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			308058				
	Материалы -		Тенге			2298				
	Всего заработная плата -		Тенге				15633,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			287531				
		Накладные расходы -	Тенге			16883				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2532,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19496				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			344438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				18165,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2103909				
	Материалы -		Тенге			7355				
	Всего заработная плата -		Тенге				52618,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1705660				
	Местные материалы -		Тенге			312691				
		Накладные расходы -	Тенге			72003				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10801,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2306467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							313
		Сметная заработная плата -	Тенге				63418,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15115				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15115				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			907				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16022				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2428020				
	Материалы -		Тенге			32701				
	Всего заработная плата -		Тенге				13321,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2380830				
		Накладные расходы -	Тенге			15346				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2302,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146602				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2589968				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				15623,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5256895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							498
		Сметная заработная плата -	Тенге				97206,00			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			75699				
		Всего	Тенге			5332594				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,31%	Тенге			123183				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			53326				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			21330				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			5530434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=1,951 МРП=1512	Тенге			**10789876**				
		Итого	Тенге			**10789876**				
		Командировочные расходы	Тенге			**10000**				
		Итого	Тенге			**10799876**				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			**215998**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**11015873**				
		НДС 12%	Тенге			**1321905**				
		ИТОГО	Тенге			**12337778**				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл" _____ Грошев Л.П.

Принял
Заказчик
Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Начальник _____ Сексенбаева Ж.Б.

Технадзор
ИП Яшкин Т.А._____