Заказчик: Аппарат Акима Кордайского района
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ за август 2009 года
Текущий ремонт системы отопления призывного пункта отдела по делам обороны Кордайского района

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	Текущий ремонт системы отопления призывного пункта отдела по делам обороны Кордайского района	591 000	1 379 000				1 970 000
2.	Предоплата						591 000
3.	**К оплате**						**1 379 000**
(один миллион триста семьдесят девять тысяч) тенге.							

Заказчик:
ГУ «Аппарат Акима
Кордайского района»
РНН 210400006734
БИК 195301070
ИИК 000130986
КОД 122В002 КБЕ 12
Районное управление казначейства с. Кордай

Жолдасбаев М. С.

Зав. фин-ку отдела
(Б. Камнитов)

Подрядчик:
ТОО «ПМК Бирлик»
РНН 2104000009853
БИК 191405977
ИИК 000467011
КОД 42887

Кордайский филиал АО «Kaspi bank»

Болпанкулов Ж. Н.

Акт форма №2
На оплату выполненных строительно-монтажных работ по объекту

На текущий ремонт системы отопления призывного пункта отдела по делам обороны Кордайского района

Заказчик: Аппарат Акима Кордайского района
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов до 80 кг, шт.	38	197,2 181,24	15,96 2,52	7494 6887	606 96	8044	1,21 0,02	46 1
2.	Е0165-31-1	Демонтаж отопительных котлов, котел	2	2067,3 2067,3		4135 4135		4764	13,125	26
3.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов отопления диаметром 15 мм, м.	49,73	67,96 67,46	0,5 0,09	3380 3355	25 4	3870	0,44 -	22
4.	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов отопления диаметром 40 мм, м.	187,67	100,07 99,07	1,00 0,16	48780 18592	188 30	21453	0,64 -	120 -
5.	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов отопления диаметром 50 мм, м.	91,45	100,07 11,05	1 0,16	9151 1011	91 15	1182	0,64 -	59 -
6.	Е0165-21-1	Перегруппировка секций радиаторов, секция	17	134,85 105,30	0,15 0,02	2292 1790	3 -	2062	0,656 0,0002	11 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0165-3-2	Демонтаж запорной арматуры вентилей, шт.	4	81,18 81,00	0,18 0,02	325 324	1 -	373	0,457 0,0002	2 -
8.	Е0165-20-2	Демонтаж расширительных баков до 0,9 $м^3$, прибор	1	456,47 433,94	22,53 3,56	456 434	23 4	505	2,8096 0,0306	3 -
9.	Е0165-24-1	Прочистка арматуры отопления, радиаторов, шт.	23	287,19 287,19		6605 6605		7609	1,7851	41
10.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах, толщиной в 1,5 кирпича, отверстие	3	691,17 208,13	483 185,04	2074 624	1449 355	1114	1,3689 1,02	4 3
11.	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах, толщиной в 1 кирпич, отверстие	14	475,88 143,62	332,26 127,55	6662 2011	4652 1786	3588	0,9443 0,702	13 10
12.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов, кВт	15	4352,1 124,72	43,41 16,26	65282 1871	651 244	2436	0,78 0,08	12 1
13.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, м.	49,73	327,3 60,03	4,95 1,86	16277 2985	246 92	3544	0,34 0,01	17 -
14.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, м.	187,67	598,3 60,03	4,95 1,86	112283 11266	929 349	13380	0,34 0,01	64 2
15.	Е0116-6-6	Прокладка трубонроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, м.	91,45	768,12 75,3	9,94 3,71	70245 6886	909 339	8323	0,43 0,02	39 2
16.	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях, $м^3$	34,11	251,77 251,77		8588 8588		6956	1,77	60 -
17.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, $м^3$	34,11	140,51 140,51		4793 4793		3882	1,02	35
18.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта, $м^3$	34,11	25,23 19,58	5,65 -	861 668	193	541	0,12	4
19.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, $м^3$	3,85	7629,04 225,4	82,51 31,16	29372 867	318 120	933	1,55 0,15	6 1
20.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, $м^2$	29,32	259,01 60,55	16,79 6,3	7594 1775	492 185	1676	0,41 0,02	12 1
21.	Е0111-11-2	На каждые 5 мм изменение толщины стяжки, $м^2$	293	38,95 0,72	0,84 0,31	11412 211	246 91	245	0,01 -	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0165-26-4	Притирка арматуры центрального отопления, вентиля диаметром 20 мм, шт.	38	22,41 22,41		852 852		982	0,1261	5
23.	Е0165-26-5	Притирка арматуры центрального отопления вентиля диаметром 32 мм, шт.	2	35,48 35,48		71 71		82	0,1996	
24.	Е0165-26-6	Притирка арматуры центрального отопления вентиля диаметром 50 мм, шт.	4	56,03 56,03		224 224		258	0,3151	1
25.	Цена фирмы	Сетка мак для цементной стяжки, м	30	150		4500				
26.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопровода, отверстие	17	192,80 163,35	2,32 0,36	3278 2777	39 6	2630	1,09 0,0022	19 -
27.	Е0116-15-2	Установка кранов на трубопроводе из стальных труб диаметром до 50 мм, шт.	44	521,42 292,39	49,05 19,69	22942 12865	2158 866	15818	1,69 0,09	74 4
28.	С прайс-лист	Вентиль шаровый регулировочный дл я воды диаметром 20 мм, шт.	38	312		11856				
29.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных, комплект	38	65,51 25,88		2489 983		1133	0,14	5
30.	Цена фирмы	Краны проходные сальниковые для воды диаметром 32 мм, шт.	2	985		1970				
31.	Цена фирмы	Краны проходные сальниковые для воды диаметром 50 мм, шт.	4	1965		7860				
32.	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков, вместимостью до 0,1 $м^3$, бак	1	4668,28 714,15	85,75 30,94	4668 714	86 31	858	4,17 0,16	4 -
33.	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных теплопроизводительностью до 0,21 МВТ (0,18 Гкал/ч), котел	2	14661,12 9159,75	2140,49 801,56	29322 18320	4280 1603	22951	52,9 3,91	106 8
34.	Цена фирмы	Котел отопительный газовый АОГВ-20, шт.	2	64335		128670				
35.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, 1 насос	4	3586,49 2551,28	150,21 56,25	14346 10205	601 225	12015	1495 0,28	60 1
36.	Цена фирмы	Насос центробежный с электродвигателем типа PUMPS, шт.	4	10000		40000				
37.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз, $м^2$	43,79	22,68 6,68	0,06 0,03	993 293	3 1	278	0,03 -	1 -
38.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью, $м^2$	43,79	209,2 3,13	0,09 0,02	9161 137	4 1	129	0,02 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0126-232	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм. в2 слоя, м	68,44	133,64 39,33	9,25 3,38	9146 2692	633 231	2631	0,25 0,2	17 14
40.	С11011-939	Стеклопластик рулонный толщиной 50 мм, 1000 м^2	0,039	185900		7250				
41.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм, м	328,85	12,59 12,59		4140 4140		4770	0,06	20
42.		Итого:				691799 139951	18826 6674	161015		912 47
43.		Итого с поправочным коэффициентом согласно прилож-2 СНРК 8.02-05-2002				740782 139951	25415 9010	212334		1231 63
44.		Зарплата в составе накладных расходов согласно п.4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				31850				
45.		Итого, прямых за трат				772632 139951	25415 9010	212334		1231 63
46.		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п.4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				59098				
47.		Всего по разделу локальная смета				1044064				
48.		Всего, зарплата				229794				
49.		Временные здания и сооружения (2,72%)				28399				
50.		Технадзор (0,49%)				5116				
51.		Выслуга лет (1%)				10441				
52.		Дополнительные отпуска (0,4%)				4176				
53.		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				1092196				
54.		Итого, в базовых ценах 2009 г. К=1,643				1794478				
55.		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				35890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.		Стоимость в текущем уровне цен				1759011				
57.		НДС 12%				210989				
58.		Всего по расчету				1970000				
59.		Выплачен аванс				591000				
60.		К оплате				1379000				

Заказчик:

ГУ «Аппарат Акима
Кордайского района»
РНН 210400006734
БИК 195301070
ИИК 000130986

КОД 122В002 КБЕ 12
Районное управление казначейства
с. Кордай
_____ Жолласбаев М. С.

Подрядчик:

ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
РНН 210400009853
БИК 191405977
ИИК 000467011
КОД 42887

Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
_____ Болпанкулов Ж. Н.

Технадзор:

ИП Сатыбалдиев И.Е.
РНН 210410142654
БИК 191401624
ИИК 043715709
КОД 19

Филиал Народного банка г. Тараз
_____ Сатыбалдиев И.Е.

Начальник отдела по делам обороны Кордайского района
РНН 210400006635
ул. Жибек жолы - 242

Подполковник
Джанабердиев Б. С.
_____

Зав. фин-каз отделом
_____ (Б. Камнитов)