Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		21	**03.02.2012**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)	**70579,511**	**9141,564**	**28302,677**	**3884,038**				**16063,597**	**979,453**	**7562,180**
В том числе за										
отчётный месяц	**9141,564**	**9141,564**	**28302,677**	**3884,038**				**16063,597**	**979,453**	**7562,180**
Авансовый платеж 30%		**-2742,469**								
к оплате	**6399,095**	**6399,095**								

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
и.о. Начальника _____Наймушина Н.Г.

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____Грошев Л.П.

Наименование стройки - Детский сад №4 г. Атбасар

Форма 2

Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре, Акмолинской области (2-очередь)

Акт приемки №6
выполненных работ за июль месяц 2012 года
Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Электромонтажные работы						
1	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	12	197,28	71,95	2367	863	1689	0,63	8
				99,88	44,92	1199	539	97,2	0,20	2
		шт								
2	Прайс-лист ИП Демьяненко Б.С.	Светильник потолочный защищеный VR26	12	1058,18	–	12698	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
3	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	12	24,00	–	288	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
4	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	23	509,00	–	11707	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
5	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	34	283,46	81,70	9638	2778	7187	1,09	37
				174,40	43,07	5930	1464	97,2	0,20	7
		шт								
6	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	29	2480,00	–	71920	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
7	С151702-18	Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4	5	3540,00	–	17700	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
8	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	78	99,00	–	7722	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
9	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	78	14,00	–	1092	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
				ЗАЗЕМЛЕНИЕ						
10	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм (5м)	2	353,53	30,13	707	60	233	0,81	2
				133,40	3,12	267	6	85,5	0,02	–
		шт								
11	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	66,18	4,13	1985	124	691	0,16	5
				26,45	0,50	794	15	85,5	–	–
		м								
				Полы						
				ТИП ДП-1						
12	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	138,02	1347,61	4,63	185997	638	8223	0,25	35
				52,38	1,44	7230	198	110,7	0,01	1
		м2								
				ТИП - ДП-4						
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	58,2	217,02	12,44	12631	724	4169	0,41	24
				60,03	4,67	3494	272	110,7	0,02	1
		м2								
14	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	232,8	32,06	0,84	7464	195	267	0,01	1
				0,72	0,31	169	73	110,7	–	–
		м2								
15	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	58,2	1448,92	14,65	84327	853	13074	1,22	71
				197,43	5,49	11491	319	110,7	0,03	2
		м2								
				ТИП - ДП-7						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит ДСП	50	431,63	5,46	21582	273	784	0,08	4
				12,11	2,05	605	102	110,7	0,01	1
		м2								
17	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	359,24	982,01	6,13	352777	2200	27673	0,44	158
				67,28	2,31	24168	831	110,7	0,01	4
		м2								
				ТИП - ДП-8						
18	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	23,2	982,01	6,13	22783	142	1787	0,44	10
				67,28	2,31	1561	54	110,7	0,01	–
		м2								
				ТИП - ДП-9						
19	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,34	217,02	12,44	3763	216	1242	0,41	7
				60,03	4,67	1041	81	110,7	0,02	–
		м2								
20	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	17,34	341,15	23,03	5915	399	2063	0,48	8
				98,84	8,64	1714	150	110,7	0,04	1
		м2								
21	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	17,34	225,28	11,31	3906	196	1204	0,29	5
				58,48	4,25	1014	74	110,7	0,02	–
		м2								
22	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,34	217,02	12,44	3763	216	1242	0,41	7
				60,03	4,67	1041	81	110,7	0,02	–
		м2								
23	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	86,7	32,06	0,84	2780	73	100	0,01	–
				0,72	0,31	63	27	110,7	–	–
		м2								
24	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	17,34	1448,92	14,65	25124	254	3895	1,22	21
				197,43	5,49	3423	95	110,7	0,03	–
		м2								
25	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1150	180,65	0,11	207748	129	19951	0,11	125
				17,39	0,02	19996	29	99,63	–	–
		1м								
				Отделочные работы						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	39,7	269,12	3,64	10684	145	2217	0,34	14
				57,73	1,37	2292	55	94,5	0,01	–
		м2								
27	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1051	262,17	2,94	275543	3087	52252	0,31	321
				51,48	1,13	54111	1182	94,5	0,01	6
		м2								
28	ЦЕНА ИП Рыбинцев Г.М.	Доводчик	7	4243,76	–	29706	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
29	Е0110-93-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	16,21	442,78	26,73	7177	433	3938	1,29	21
				215,67	9,29	3496	151	108	0,05	1
		м2								
30	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	16,21	13000,00	–	210730	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м2								
31	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	5,06	1112,25	36,06	5628	182	4421	5,73	29
				1066,05	12,69	5394	64	81	0,05	–
		м2								
32	ЦЕНА ТОО "Кокшепластинвес	Пластиковая перегородка с остеклением	5,06	5079,25	–	25701	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м2								
33	Е0157-23-5	Устройство галтелей	352,4	178,36	0,09	62854	32	5906	0,09	33
				15,12	0,02	5328	7	110,7	–	–
		1м								
34	ЦЕНА ТОО =21)	Порожек металлический	270	190,47	–	51427	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м2								
35	Е0110-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток радиаторных	28,8	246,48	36,58	7098	1053	4100	0,76	22
				117,99	13,81	3398	398	108	0,07	2
		м2								
36	ЦЕНА ТОО "Кокшепластинвес	Радиаторные решетки из ПХВ	28,8	761,89	–	21942	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
37	ЦЕНА ТОО "Кокшепластинвес	Вентиляционные решетки	50	169,31	–	8465	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м2								
				ПЕРИЛА						
38	Е0109-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,186	16651,41	6902,53	3097	1284	1302	41,29	8
				6986,25	1652,96	1299	307	81	5,91	1
		т								
39	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,186	133700,00	–	24868	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
40	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,5	22,68	0,06	102	–	24	0,03	–
				6,68	0,03	30	–	81	–	–
		м2								
41	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9	25,47	0,03	229	–	35	0,02	–
				4,78	–	43	–	81	–	–
		м2								
				КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА						
42	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	49,84	243,76	20,99	12149	1046	7514	0,83	42
				128,34	7,85	6396	391	110,7	0,04	2
		м2								
43	С143003-40	Плитка тротуарная	49,84	1060,00	–	52830	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м2								
				ПАНДУС (2 ШТ)						
44	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,88	8038,00	–	7073	–	635	4,21	4
				652,05	–	574	–	110,7	–	–
		м3								
45	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,792	1976,06	126,11	1565	100	160	0,98	1
				142,31	47,81	113	38	106,2	0,23	–
		м3								
46	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,6	8587,18	389,15	13739	623	989	3,24	5
				507,15	147,01	811	235	94,5	0,72	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,46	8548,00	--	29576	--	2497	4,21	15
				652,05	--	2256	--	110,7	--	--
		м3								
48	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0391	5604,41	409,16	219	16	86	13,34	1
				2173,50	154,69	85	6	94,5	0,75	--
		1т								
49	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0391	65000,00	--	2543	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
50	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /Б-15/	0,88	8548,00	--	7522	--	635	4,21	4
				652,05	--	574	--	110,7	--	--
		м3								
51	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /Б-15/	3,46	8038,00	--	27811	--	2497	4,21	15
				652,05	--	2256	--	110,7	--	--
		м3								
52	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	6,16	243,76	20,99	1502	129	929	0,83	5
				128,34	7,85	791	48	110,7	0,04	--
		м2								
53	С143003-40	Плитка тротуарная	6,16	1060,00	--	6530	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
54	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	8,8	4319,21	9,61	38009	85	4114	2,00	18
				367,43	3,62	3233	32	126	0,02	--
		м								
55	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,8	22,68	0,06	177	--	42	0,03	--
				6,68	0,03	52	--	81	--	--
		м2								
56	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	15,6	25,47	0,03	397	--	60	0,02	--
				4,78	--	75	--	81	--	--
		м2								
				ТАМБУР						