Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		21	03.02.2012				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)	**73199,140**	**2619,629**	**29417,450**	**1114,773**				**16063,597**	**280,675**	**7842,855**
В том числе за										
отчётный месяц	**2619,629**	**2619,629**	**29417,45**	**1114,773**				**16063,597**	**280,675**	**7842,855**
Авансовый платеж 30%		**-785,889**								
к оплате	**1833,740**	**1833,740**								

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
и.о. Начальника _____ **Наймушина Н.Г.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____ **Грошев Л.П.**

Наименование стройки - Детский сад №4 г. Атбасар

Форма 2

Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре, Акмолинской области (2-очередь)

Акт приемки №7
выполненных работ за июль месяц 2012 года
Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА ТИП1						
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	27,93	867,46	68,13	24226	1903	1268	0,14	4
				21,38	12,76	597	356	133	0,04	1
		м3								
2	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	558,55	477,50	17,70	266706	9888	9464	0,05	29
				7,88	4,86	4401	2715	133	0,02	10
		м2								
3	Е0127-49-7 К=10	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять или исключать	5585,5	53,82	0,39	300608	2158	1563	--	2
				0,05	0,16	279	896	133	--	4
		м2								
4	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	558,55	508,49	15,35	284016	8575	8172	0,03	19
				5,94	5,06	3318	2826	133	0,02	10
		м2								
5	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1117,1	60,64	--	67742	--	15	--	--
				0,01	--	11	--	133	--	--
		м2								
6	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,17	867,46	68,13	3613	284	189	0,14	1
				21,38	12,76	89	53	133	0,04	--
		м3								
7	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	119	559,76	6,63	66612	789	17479	0,70	83
				108,68	1,76	12933	209	133	0,01	1
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1013523	23597			137
			Тенге			21629	7055			25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1013523				
	Материалы -		Тенге			405491				
	Всего заработная плата -		Тенге				28684,00			
	Местные материалы -		Тенге			562807				
		Накладные расходы -	Тенге			38150				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5722,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1114773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				34406,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1114773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата -	Тенге				34406,00			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			16053				
		Всего	Тенге			1130826				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,31%	Тенге			26122				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			11308				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			4523				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			1172779				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=1,951 МРП=1512	Тенге			2288093				
		Итого	Тенге			2288093				
		Командировочные расходы	Тенге			5000				
		Итого	Тенге			2293093				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			45862				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			2338954				
		НДС 12%	Тенге			280675				
		ИТОГО	Тенге			2619629				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Технадзор
ИП Яшкин Т.А._____

Принял
Заказчик
Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
и.о. Начальника_____Наймушина Н.Г.