Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		21	**03.02.2012**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)	**87761,682**	**14562,542**	**35616,820**	**6199,370**				**16063,597**	**1560,272**	**9403,127**
В том числе за										
отчётный месяц	**14562,542**	**14562,542**	**35616,82**	**6199,370**				**16063,597**	**1560,272**	**9403,127**
Авансовый платеж 30%		**-4368,763**								
к оплате	**10193,779**	**10193,779**								

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел образования Атбасарского района"
и.о. Начальника _____ **Наймушина Н.Г.**

Подрядчик

Директор ТОО "Триэл"
_____ **Грошев Л.П.**

40310

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

Наименование стройки - Детский сад №4 г. Атбасар

Форма 2

Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре, Акмолинской области (2-очередь)

Акт приемки №8

выполненных работ за июль месяц 2012 года

Капитальный ремонт детского сада №4 в г. Атбасаре Акмолинской области (2-очередь)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2012 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА						
1	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	32,17	1641,68	248,35	52819	7990	4740	0,22	7
				32,18	78,59	1035	2528	133	0,27	9
		м3								
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	24,5	1651,76	68,13	40468	1669	1112	0,14	4
				21,38	12,76	524	313	133	0,04	1
		м3								
3	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки с заполнением швов песком	350	372,15	29,99	130253	10496	86879	1,18	413
				190,58	11,23	66703	3930	123	0,05	19
		м2								
4	Е0123-24-1	Установка люков	5	288,83	35,42	1444	177	1448	1,31	7
				209,25	13,50	1046	68	130	0,07	--
		шт								
5	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
				ПОРЕБРИК						
6	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	97,63	134,01	6,63	13083	647	14340	0,70	68
				108,68	1,76	10610	172	133	0,01	1
		м								
7	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	2,42	25000,00	--	60500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
				ПЕСЧАНО-ГРУНТОВОЕ ПОКРЫТИЕ						
8	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	68,18	1641,68	248,35	111934	16933	10045	0,22	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из щебня		32,18	78,59	2194	5358	133	0,27	19
		м3								
9	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 6см	51,14	1651,76	68,13	84466	3484	2322	0,14	7
				21,38	12,76	1093	653	133	0,04	2
		м3								
				ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
10	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	2038,6	12,15	--	24769	--	31952	0,07	151
				12,15	--	24769	--	129	--	--
		м2								
				ПОСАДКА ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ						
11	Е0147-11-5	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	57	832,06	15,14	47427	863	17364	1,63	93
				230,40	5,74	13133	327	129	0,02	1
		яма								
12	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	57	190,24	--	10844	--	13848	1,04	59
				188,33	--	10735	--	129	--	--
		шт								
13	С143012-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	57	2030,00	--	115710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				ПОСАДКА ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ						
14	Е0147-19-5	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	189	390,54	6,06	73812	1145	18850	0,52	98
				74,48	2,84	14077	536	129	0,01	2
		м								
15	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	189	66,92	--	12647	--	16238	0,40	76
				66,60	--	12587	--	129	--	--
		м								
16	С143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	567	649,00	--	367983	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				ГАЗОНЫ						
17	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	1015	225,58	0,34	228968	349	51550	0,27	272
				39,24	0,13	39829	132	129	--	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	750	39,58	0,34	29688	258	38091	0,27	201
				39,24	0,13	29430	98	129	--	--
		м2								
19	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	1822	69,97	--	127485	--	18733	0,05	100
				7,97	--	14521	--	129	--	--
		м2								
20	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1765	19,01	--	33553	--	18693	0,05	93
				8,21	--	14491	--	129	--	--
		м2								
				БЛАГОУСТРОЙСТВО						
				ГРУППОВЫЕ ПЛОЩАДКИ- 7 ШТ						
21	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	6	3005,91	74,49	18035	447	5571	5,20	31
				864,60	19,74	5188	118	105	0,10	1
		урна								
22	У1-43-4	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типов II и V, строительные работы	6	5717,30	152,63	34304	916	5852	5,40	32
				889,35	39,48	5336	237	105	0,19	1
		скамья								
23	У1-21-1	Качели, строительные работы	6	988,22	20,24	5929	121	763	0,70	4
				115,50	5,64	693	34	105	0,03	--
		качели								
24	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	6	24170,99	38,72	145026	232	21424	23,00	138
				3956,17	11,22	23737	67	90	0,04	--
		качели								
25	У1-38-4	Песочница типа I, строительные работы	6	8168,42	182,99	49011	1098	10384	8,50	51
				1394,25	47,94	8366	288	120	0,23	1
		песочн.								
26	У1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы	6	24550,50	2607,12	147303	15643	20894	9,80	59
				1610,40	877,02	9662	5262	140	4,30	26
		горка								
27	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	6	13910,53	22,48	83463	135	12379	13,00	78
				2284,85	7,48	13709	45	90	0,03	--
		горка								
28	У1-19-17	Качалка тип II, строительные работы	6	815,51	6,47	4893	39	139	0,10	1
				16,50	2,82	99	17	120	0,01	--
		качалка								
29	У1-19-18	Качалка тип II, монтаж металлоконструкций	6	2184,14	2,50	13105	15	1931	2,10	13
				357,54	--	2145	--	90	--	--
		качалка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ПЛОЩАДКА						
30	У1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I, строительные работы	2	5115,49	488,41	10231	977	974	1,80	4
				300,30	163,56	601	327	105	0,80	2
		стенка								
31	У1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I, монтаж металлоконструкций	2	8235,98	13,74	16472	27	2432	7,80	16
				1347,64	3,74	2695	7	90	0,01	--
		стенка								
32	У1-7-4	Балансир тип II, строительные работы	1	5161,95	118,62	5162	119	1438	8,10	8
				1338,15	31,02	1338	31	105	0,15	--
		балансир								
33	У1-6-1	Брусья параллельные, строительные работы	1	6122,01	295,80	6122	296	573	2,70	3
				447,15	98,70	447	99	105	0,48	--
		брусья								
34	У1-6-2	Брусья параллельные, монтаж металлоконструкций	1	4829,33	--	4829	--	430	2,80	3
				478,13	--	478	--	90	--	--
		брусья								
35	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	1	30333,94	768,46	30334	768	3077	17,00	17
				2739,00	191,76	2739	192	105	0,94	1
		стойка								
36	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	1	28407,58	40,59	28408	41	2525	16,00	16
				2792,59	13,09	2793	13	90	0,05	--
		стойка								
37	У1-7-3	Балансир тип III, строительные работы	1	17218,96	258,97	17219	259	1019	5,40	5
				882,75	87,42	883	87	105	0,43	--
		балансир								
38	У1-4-2	Беседка тип I, строительные работы	6	39509,66	412,10	237058	2473	47382	39,00	234
				6468,00	112,80	38808	677	120	0,60	4
		беседка								
				ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРОСБОРНИКОВ ТИП 2						
39	У1-39-7	Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	1	150095,48	3600,08	150095	3600	21053	90,00	90
				14916,00	913,68	14916	914	133	4,50	5
		площадка								
				ФАСАД						
40	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя стен	426,4	180,82	1,27	77103	542	17638	0,27	116
				43,57	0,20	18580	85	94,5	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, из Г-образного профиля	426,4	299,05	6,58	127515	2805	93549	1,38	589
				231,24	0,92	98602	393	94,5	--	1
		м2								
				ТАМБУР						
42	Е0110-49-2	Укладка брусьев 50х50мм	0,07	20772,25	387,02	1454	27	224	15,87	1
				2820,38	146,25	197	10	108	0,71	--
		м3								
43	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,07	599,34	35,14	42	2	12	0,90	--
				142,31	13,23	10	1	108	0,07	--
		м3								
44	Е0110-50-2	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного	18,4	278,65	8,39	5127	154	865	0,25	5
				40,37	3,17	743	58	108	0,02	--
		м2								
45	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /огнезащита/	18,4	21,41	1,14	394	21	115	0,03	1
				5,38	0,42	99	8	108	--	--
		м2								
46	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	18,4	128,68	42,80	2368	788	1033	0,36	7
				58,74	10,56	1081	194	81	0,04	1
		м2								
47	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	18,4	793,00	--	14591	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
48	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	6,4	385,11	156,36	2465	1001	1051	1,08	7
				165,60	37,17	1060	238	81	0,13	1
		м2								
49	Е0109-38-1	Монтаж подвесных стальных комбинированных потолков с облицовкой алюминиевыми листами	18,4	768,74	171,63	14145	3158	7835	2,88	53
				481,28	44,45	8855	818	81	0,19	3
		м2								
50	С11011-424	Металлосайдинг	24,8	1100,00	--	27280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
				НАВЕС						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,105	16234,07	5027,99	1705	528	1003	64,98	7
				10453,50	1339,83	1098	141	81	4,76	1
		т								
52	С11041-85	Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/	0,105	47200,00	--	4956	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
53	Е0110-49-2	Укладка брусьев 50х50мм	0,129	20772,25	387,02	2680	50	413	15,87	2
				2820,38	146,25	364	19	108	0,71	--
		м3								
54	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,129	599,34	35,14	77	5	22	0,90	--
				142,31	13,23	18	2	108	0,07	--
		м3								
55	Е0110-50-2	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм разреженного	18	278,65	8,39	5016	151	846	0,25	4
				40,37	3,17	727	57	108	0,02	--
		м2								
56	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /огнезащита/	18	21,41	1,14	385	20	113	0,03	1
				5,38	0,42	97	8	108	--	--
		м2								
57	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	102,8	128,68	42,80	13228	4400	5771	0,36	37
				58,74	10,56	6039	1086	81	0,04	4
		м2								
58	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	102,8	793,00	--	81520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
59	Е0109-38-1	Монтаж подвесных стальных комбинированных потолков с облицовкой алюминиевыми листами	94	768,74	171,63	72261	16133	40029	2,88	270
				481,28	44,45	45240	4178	81	0,19	18
		м2								
60	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	29,4	385,11	156,36	11322	4597	4829	1,08	32
				165,60	37,17	4869	1093	81	0,13	4
		м2								
61	С11011-424	Металлосайдинг	123,4	1100,00	--	135740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
				ТИП - ДП-8						
62	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит ДСП	76	449,03	5,46	34126	415	1191	0,08	6
				12,11	2,05	920	156	110,7	0,01	1
		м2								
				ТИП - ДП-10						
63	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12	238,84	12,44	2866	149	860	0,41	5
				60,03	4,67	720	56	110,7	0,02	--
		м2								
64	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12	32,06	0,84	385	10	14	0,01	--
				0,72	0,31	9	4	110,7	--	--
		м2								
65	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	12	1470,73	14,65	17649	176	2696	1,22	15
				197,43	5,49	2369	66	110,7	0,03	--
		м2								
				ВИТРАЖИ						
66	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	37,58	1281,18	45,07	48147	1694	37801	6,59	248
				1225,96	15,86	46071	596	81	0,06	2
		м2								
67	ЦЕНА ТОО "Кокшепластинвес	Пластиковая перегородка с остеклением	37,58	5079,25	--	190878	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
68	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	714,44	49,77	1286	90	527	1,52	3
				252,33	18,81	454	34	108	0,09	--
		м2								
69	ЦЕНА счет-фактура=21)	Дверь складывающаяся 2х0,9	1	13967,95	--	13968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				ВХОД В ПОДВАЛ						
70	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,072	16234,07	5027,99	1169	362	688	64,98	5
				10453,50	1339,83	753	96	81	4,76	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С11041-85	Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/	0,072	47200,00	--	3398	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
72	Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,02	6989,22	524,75	7129	535	1216	6,00	6
				925,42	196,88	944	201	106,2	0,95	1
		м3								
73	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	5,2	128,68	42,80	669	223	292	0,36	2
				58,74	10,56	305	55	81	0,04	--
		м2								
74	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Облицовка стен фасадов зданий профилированным листом на металлическом каркасе	4,5	2127,93	4,99	9576	22	2291	3,11	14
				537,22	1,52	2418	7	94,5	0,01	--
		м2								
75	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	9,7	793,00	--	7692	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
76	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1	436,70	50,13	437	50	409	1,97	2
				360,05	18,95	360	19	108	0,09	--
		м2								
77	калькуляция	Дверь металлическая	1	13077,72	--	13078	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				КОЗЫРЕК ВХОДА (3ШТ)						
78	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,148	16234,07	5027,99	2403	744	1414	64,98	10
				10453,50	1339,83	1547	198	81	4,76	1
		т								
79	С11041-85	Сталь угловая 40х40 мм /ГОСТ 8509-86/	0,148	47200,00	--	6986	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
80	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,6	22,68	0,06	82	--	20	0,03	--
				6,68	0,03	24	--	81	--	--
		м2								
81	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,2	25,47	0,03	183	--	28	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4,78	--	34	--	81	--	--
		м2								
82	Е0110-49-2	Укладка брусьев 50х50мм	0,06	20772,25	387,02	1246	23	192	15,87	1
				2820,38	146,25	169	9	108	0,71	--
		м3								
83	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,06	599,34	35,14	36	2	10	0,90	--
				142,31	13,23	9	1	108	0,07	--
		м3								
84	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	3,15	21,41	1,14	67	4	20	0,03	--
				5,38	0,42	17	1	108	--	--
		м2								
85	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	3,15	128,68	42,80	405	135	177	0,36	1
				58,74	10,56	185	33	81	0,04	--
		м2								
86	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3,15	793,00	--	2498	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
87	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	3,5	303,85	0,84	1063	3	84	0,14	1
				22,34	0,14	78	--	107,1	--	--
		м								
88	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	3,15	583,67	0,93	1839	3	267	0,50	2
				79,11	0,14	249	--	107,1	--	--
		м2								
89	Е0109-38-1	Монтаж подвесных стальных комбинированных потолков с облицовкой алюминиевыми листами	3,15	768,74	171,63	2422	541	1341	2,88	9
				481,28	44,45	1516	140	81	0,19	1
		м2								
90	С11011-424	Металлосайдинг	3,15	1100,00	--	3465	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
91	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	4,22	2127,93	4,99	8980	21	2148	3,11	13
				537,22	1,52	2267	6	94,5	0,01	--
		м2								
92	С11011-424	Металлосейданг	4,22	1100,00	--	4642	--	--	--	--