Заказчик: КГКП Кордайская ЦРП
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ за август 2009 года
На текущий ремонт отопительной системы, отделочные работы,
установка входной двери из ПХВ профилей здания ВА Кайнар с. Кайнар Кордайского района

«15» ееитября 2009г.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполиеиных работ (тенге)
1.	На текущий ремонт отопительной системы, отделочные работы, установка входной двери из ПХВ профилей здания ВА Кайнар с. Кайнар Кордайского района	303181	707422				1010603
2.	Предоплата						303181
3.	**К оплате**						707422
(семьсот семь тысяч четыреста двадцать два) тенге.							

Заказчик:
КГКП «Кордайская ЦРП»

РНН 210400211920
ИИК 005609886
БИК 191401624

Кордайский РФНБ 460600

Главный врач Кордайской ЦРП

_____ Корнилова К. К.

Подрядчик:
ТОО «ПМК Бирлик»
с. Кордай
Кордайского района
РНН 2104000009853
ИИК 000467011
БИК 191405977
КОД 42887
Кордайский филиал АО «Kaspi bank»

_____ Болпанкулов Ж. Н.

Акт форма №2

На оплату выполненных строительно-монтажных работ по объекту
Текущий ремонт отопительной системы, отделочные работы,
установка входной двери из ПХВ профилей здания ВА Кайнар с. Кайнар Кордайского района

Заказчик: КГКП Кордайская ЦРП
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района **«15» сентября 2009г.**

№ №	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	65-18-4	Разборка трубопровода центрального отопления диаметром до 50 мм, м	32	109,47 109,47	1,00 0,16	3503 3471	32 5	4004	0,4934 0,0014	16 -
2.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича, отверстие	26	691,17 208,13	483,04 185,04	17970 5411	12559 4811	9660	1,37 1,02	36 27
3.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, м	86	598,3 60,03	4,95 1,86	51454 5163	426 160	6132	0,34 0,01	29 1
4.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, м	14,85	327,3 60,03	4,95 1,86	4860 891	74 28	1059	0,34 0,01	5 -
5.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, м	15,09	527,3 60,03	4,95 1,86	7957 906	75 28	1076	0,34 0,01	5 -
6.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов, 1кВт	8	4352,1 124,72	43,41 16,26	34817 998	347 130	1137	0,78 0,08	5 -
7.	Е0116-15-1	Установка вентилей регулировочных диаметром до 25 мм, шт	22	521,42 292,39	49,05 19,69	11471 6433	1079 433	7910	1,69 0,09	37 2
8.	С130904-53	Вентиля диаметром 20 мм регулировочные, шт	22	1390		30580				

9.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных, комплект	22	65,51 25,88		1441 569		655	0,14	92
10.	Е0165-26-4	Притирка арматуры центрального отопления диаметром 20 мм, шт	22	22,41 22,41		493 493		568	0,1261	3
11.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода в кирпичных стенах, отверстие	26	206,22 163,35	2,32 0,36	5362 4247	60 9	4022	1,08 -	28
12.	Е0116-29-1	Гидровлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до50 мм, м	214	12,59 12,29		2694 2630		3030	0,06	13
13.	Е0162-36-4	Очистка стен от известковой и масляной краски, $м^2$	57	37,04 37,04		2111 2111		1995	0,257	15
14.	Е0115-165-8	Улучшенная масляная окраска стен, $м^2$	130,4	194,01 90,05	2,35 0,9	25299 11743	306 117	11208	0,54	70
15.	Е0115-18-3	Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами, $м^2$	122,15	387,04 74,78	2,63 0,99	47277 9134	321 121	8746	0,45	55
16.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами, $м^2$	83,4	334,53 50,2	2,91 1,1	27900 4187	243 92	4044	0,3 0,01	25 1
17.	Е0115-165-3	Улучшенная масляная окраска деревянных полов, $м^2$	52,65	191,99 90,05	2,35 0,9	10108 4741	124 47	4525	0,54	28
18.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов труб диаметром менее 50 мм, $м^2$	30,79	176,24 124,2	0,09 0,02	5426 3824	3 1	3615	0,74	23
19.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВпрофил. в наружн и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 $м^2$, $м^2$	2,63	392,85 160,3	24,17 8,22	1033 422	64 22	420	0,96 0,04	3 -
20.	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные, с комплектом фурнитуры, $м^2$	2,63	18600		48918				
21.		Итого:				347956 67374	15713 6004	73968		489 31
22.		Итого с поправочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				373638 90955	21213 8105	99650		660 42
23.		Зарплата в составе накладных расходов согласно п 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				14948				
24.		**Итого, прямых затрат**				388586 90955	21213 8105	99650		660 42
25.		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				29294				

26.		Всего по разделу локальная смета				517530				
27.		Всего, зарплата				114008				
28.		Временные здания и сооружения (2,72%)				14077				
29.		Технадзор – 0,49%				2536				
30.		Итого:				534143				
31.		Выслуга лет (1%)				5341				
32.		Доп. отпуска (0,4%)				2137				
33.		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				541621				
34.		Итого, в базовых ценах 2009г. К=1,643				889883				
35.		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				17798				
36.		Сметная стоимость в текущем уровне цен				907681				
37.		НДС – 12%				108922				
38.		Всего по сметному расчету				1010603				
39.		Выплачен аванс				303181				
40.		К оплате				707422				

(семьсот семь тысяч четыреста двадцать два) тенге.

Заказчик:
КГКП «Кордайская ЦРП»

РНН 210400211920
ИИК 005609886
БИК 191401624

Кордайский РФПК 150100

Главный врач Кордайской ЦРП

Бермашева К. К.

Подрядчик:
ТОО «ПМК Бирлик»
с. Кордай
Кордайского района
РНН 2104000009853
ИИК 000467011
БИК 191405977
КОД 42887
Кордайский филиал АО «Kaspi bank»

Балпанкулов Ж. Н.

Исполнитель:
ИП Сатыбалдиев И. Е.
РНН 210410142654
БИК 191401624
ИИК 043715709
КОД 19

Филиал Народного банка г. Тараз

Сатыбалдиев И. Е.