Заказчик: КГКП Кордайская ЦРП
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ за август 2009 года
На текущий ремонт системы водяного отопления КГКП Кордайская ЦРП

«25» сентября 2009г.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	На текущий ремонт системы водяного отопления КГКП Кордайская ЦРП	480205	1120478				1600683
2.	Предоплата						480205
3.	**К оплате**						1120478
(один миллион сто двадцать тысяч четыреста семьдесят восемь) тенге.							

Заказчик:
КГКП «Кордайская ЦРП»

РНН 210400211920
ИИК 005609886
БИК 191401624

Кордайский РФНБ 160600

Главный врач Кордайской ЦРП

_____ Бармасова К. К.

Подрядчик:
ТОО «ПМК Бирлик»
с. Кордай
Кордайского района
РНН 2104000009853
ИИК 000467011
БИК 191405977
КОД 42887
Кордайский филиал АО «Kaspi bank»

_____ Болпанкулов Ж. Н.

На оплату выполненных строительно-монтажных работ по объекту
Текущий ремонт системы водяного отопления КГКП Кордайская ЦРП

Заказчик: КГКП Кордайская ЦРП
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района **«25» сентября 2009г.**

№ №	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	65-18-4	Разборка трубопровода центрального отопления диаметром до 50 мм, м	295	109,47 108,47	1,00 0,16	32294 31999	295 47	36917	0,4934 0,0014	146 -
2.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов центрального отопления, шт	70	313,24 281,34	31,9 5,04	21927 19694	3233 353	23094	1,9078 0,0434	134 3
3.	Е0165-20-2	Демонтаж арматуры центрального отопления, прибор	2	456,47 433,94	22,53 3,56	913 868	45 7	1008	2,8096 0,0306	6 -
4.	Е0165-21-1	Перегруппировка секций радиаторов, секция	25	134,85 105,3	0,15 0,02	3371 2633	4 1	3034	0,656 0,0002	16 -
5.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах, отверстие	38	691,17 208,13	483,04 185,04	26264 7909	18356 7032	14119	1,37 1,02	52 39
6.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода в кирпичных стенах, отверстие	38	206,22 163,35	2,32 0,36	7836 6207	88 14	5879	1,08	41
7.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, м	190	768,12 75,3	9,94 3,71	145943 14307	1889 705	17294	0,43 0,02	82 4

		стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, м		60,03	1,86	6303	195	[illegible]	0,34 0,01	36 1
9.	Е0116-15-1	Установка вентилей регулировочных диаметром до 20 мм, шт	70	521,42 292,39	49,05 19,69	36499 20467	3434 1378	21845	1,69 0,09	118 6
10.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов, 1кВт	29	4352,1 124,72	43,41 16,26	126211 3617	1259 472	4711	0,78 0, 08	23 2
11.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных, комплект	29	65,51 25,88		1900 751		865	0,14	4
12.	Е0165-24-1	Прочистка радиаторов центрального отопления, шт	41	287,19 287,19		11775 11775		13565	1,7851	73
13.	Е0165-26-4	Притирка арматуры центрального отопления диаметром 20 мм, шт	29	22,41 22,41		650 650		749	0,14	4
14.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов труб диаметром менее 50 мм за 2 раза, $м^2$	89,7	176,24 124,2	0,09 0,02	15809 11141	8 2	10530	0,74	66
15.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до50 мм, м	295	12,59 12,59		3714 3626		4177	0,06	18
16.		Итого:				469473 141947	28131 10206	165273		819 55
17.		Итого с поправочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				522726 191628	37977 13778	218526		1106 74
18.		Зарплата в составе накладных расходов согласно п 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				32779				
19.		**Итого, прямых затрат**				555505 191628	37977 13778	218526		1106 74
20.		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				46442				
21.		Всего по разделу локальная смета				820473				
22.		Всего, зарплата				238185				
23.		Временные здания и сооружения (2,72%)				22317				
24.		Технадзор (0,49%)				4020				

25.										
26.		Выслуга лет (1%)				8468				
27.		Дополнительные отпуска (0,4%)				3387				
28.		Итого прочих работ и затрат				11855				
29.		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				858665				
30.		Итого, в базовых ценах 2009 г. К=1,643				1410787				
31.		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				28216				
32.		Стоимость в текущем уровне цен				1439003				
33.		НДС 12%				172680				
34.		Всего по расчету				1600683				
35.		Выплачен аванс				480205				
36.		К оплате				1120478				

(один миллион сто двадцать тысяч четыреста семьдесят восемь) тенге.

Заказчик:
КГКП «Кордайская ЦРП»

РНН 210400211920
ИИК 005609886
БИК 191401624

Кордайский РФПБ 160600

Главный врач Кордайской ЦРП

_____ Борибаева К. К.

Подрядчик:
ТОО «ПМК Бирлик»
с. Кордай
Кордайского района
РНН 2104000009853
ИИК 000467011
БИК 191405977
КОД 42887
Кордайский филиал АО «Kaspi bank»

_____ Болпанкулов Ж. Н.

Исполнитель:
ИП Сатыбалдиев И. Е.
РНН 210410142654
БИК 191401624
ИИК 043715709
КОД 19

Филиал Народного банка г. Тараз

_____ Сатыбалдиев И. Е.