Заказчик: ГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана"
Подрядчик:ТОО "Рыс-Канагат"
Наименование стройки: "Сквер по Коргалжынскому шосе в г.Астана" в г. Астана

Типовая межведомственная форма № КС - 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за август 2015г.
(представляется ежемесячно застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	источник финансирования наименова	источник финансирования код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		99	17.11.14				

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	
	С нач года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы 1				Дополнит затраты			
			СМР в сметных базисных ценах 2001года	из них		стоим пр затрат , не входящих в СМР	на приобр мат-лов	др доп расходы	за отчетный месяц	с начала года
				в отч месяце	по монт оборуд					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	41 582 657									4 455 285
в т.ч. за отчетный месяц		41 582 657							4 455 285	

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана
Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Форма 2В

АКТ

выполненных работ за август 2015 года

Наименование стройки:Создание сквера по Коргалжынскому шоссе в г.Астана
Наименование объекта -План покрытия,Озеленение,МАФЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	5370	10,93	10,93	58710	58710	18490	--	--
		м3		--	3,55	--	19061	97	0,01	73
2	Е0101-24-11К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5370	8,28	8,28	44465	44465	14003	--	--
		м3		--	2,69	--	14436	97	0,01	55
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5240	32,25	30,77	169014	161236	49633	0,01	52
		м3		1,42	8,34	7441	43728	97	0,03	149
4	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3611,8	14,01	14,01	50585	50585	16799	--	--
		м3		--	4,80	--	17319	97	0,02	57
5	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	3611,8	1,39	1,39	5031	5031	1469	--	--
		м3		--	0,42	--	1514	97	--	5
6	Е0101-30-1К=1,34	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	3610,9	0,28	0,28	1016	1016	320	--	--
		м2		--	0,09	--	330	97	--	1
7	Е0101-12-1	Погрузка лишнего грунта	1595,1	17,44	16,75	27826	26725	9685	--	8
		м3		0,69	5,57	1101	8883	97	0,02	33
8	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1914,12	49,50	49,50	94749	94749	18950	--	--
		т		--	9,90	--	18950	100	0,21	398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ Демонтажные работы.(дефектный акт)										
11	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=0,6	Демонтаж бортовых камней сечением 150х300мм при цементнобетонных покрытий	45	346,88	3,32	15610	149	3305	0,35	16
		м2		54,34	0,88	2445	40	133	--	--
12	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	123	8,57	--	1054	--	1402	0,06	7
		м2		8,57	--	1054	--	133	--	--
		ТИП Ап								
13	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	29,4	1424,53	--	41881	--	17249	2,99	88
		м3		477,00	--	14024	--	123	--	--
14	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	39,2	2783,60	--	109117	--	25603	3,24	127
		м3		531,00	--	20815	--	123	--	--
15	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	196	520,77	15,35	102070	3009	2867	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1164	992	133	0,02	3
16	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	196	564,52	15,35	110646	3009	2867	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1164	992	133	0,02	3
17	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	135	413,88	6,63	55874	895	19829	0,70	94
		м		108,68	1,76	14672	237	133	0,01	1
18	С143011-5	Камни бортовые из гранита прямоугольные термообработанные, марка 1ГП	135	4770,00	--	643950	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП Пт								
19	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	28,1	1424,53	--	40029	--	16487	2,99	84
		м3		477,00	--	13404	--	123	--	--
20	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	64,6	2783,60	--	179821	--	42192	3,24	209
		м3		531,00	--	34303	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0127-35-2	Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки 10 см	562	363,26	12,98	204153	7295	96736	0,73	411
		м2		126,45	2,97	71065	1669	133	0,01	7
22	С143011-17	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 15 мм	562	9710,00	--	5457020	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	419	413,88	6,63	173417	2778	61543	0,70	292
		м		108,68	1,76	45537	736	133	0,01	3
24	С143011-5	Камни бортовые из гранита прямоугольные термообработанные, марка 1ГП	419	4770,00	--	1998630	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ Озеленение

25	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	1560	12,15	--	18954	--	24451	0,07	116
		м2		12,15	--	18954	--	129	--	--
26	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	1560	225,58	0,34	351911	537	79229	0,27	418
		м2		39,24	0,13	61214	204	129	--	1
27	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	1560	69,97	--	109153	--	16039	0,05	85
		м2		7,97	--	12433	--	129	--	--
28	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	15,6	1018,16	68,13	15883	1063	708	0,14	2
		м3		21,38	12,76	334	199	133	0,04	1
29	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1560	19,01	--	29656	--	16522	0,05	82
		м2		8,21	--	12808	--	129	--	--
30	Е0147-39-2	Уход за партерными газонами	1560	161,42	70,80	251823	110455	211946	0,59	925
		м2		89,12	16,20	139027	25272	129	0,07	112

РАЗДЕЛ МАФЫ

36	У1-43-10	Скамья типа С-4, строительные работы	20	4464,45	--	89289	--	21726	6,30	126
		скам		1034,55	--	20691	--	105	--	--
37	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	20	1343,73	16,59	26875	332	3653	1,00	20
		урна		168,30	5,64	3366	113	105	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	20	1471,62	2,50	29432	50	6398	2,10	42
		ур		355,42	--	7108	--	90	--	--
39	Е0109-34-5	Монтаж опор освещения	3,2	9751,19	2162,21	31204	6919	9879	17,30	55
		т		3015,00	415,31	9648	1329	90	1,56	5
40	СЦЕНА фирмы	Светильник трехрожковый	18	74675,11	--	1344152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	СЦЕНА фирмы	Лампа энергосберегающая	6	1254,33	--	7526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СЦЕНА фирмы	Шар гранит диаметр 500мм	1	469882,39	--	469882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ Наружное электроосвещение								
45	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	43,38	218,93	--	9497	--	10732	1,54	67
		м3		218,93	--	9497	--	113	--	--
46	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	14,46	1424,53	--	20599	--	8484	2,99	43
		м3		477,00	--	6897	--	123	--	--
47	С143008-92	Песок природный	14,46	844,00	--	12204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	253	27,50	4,00	6958	1012	4807	0,12	30
		м		19,30	0,70	4883	177	95	--	1
49	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	263	45,00	6,70	11835	1762	8445	0,19	50
		м		32,20	1,60	8469	421	95	0,01	2
54	Ц0108-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	2	705,60	23,60	1411	47	508	1,57	3
		шт		263,00	4,20	526	8	95	0,02	--
55	С151703-20	Прожектор типа Ж001-400-01-УХЛ1	2	17100,00	--	34200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С151706-7	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б125-135-60	2	24,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	263	54,48	--	14328	--	8246	0,18	47
		м		29,03	--	7635	--	108	--	--
61	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40мм	26,3	1420,00	--	37346	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ Поливочный водопровод								
63	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	130	409,13	7,90	53187	1027	39054	1,29	168
		м		231,75	2,95	30128	384	128	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	60	404,02	5,28	24241	317	14633	1,05	63
		м		188,55	1,98	11313	119	128	0,01	1
65	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	25	545,07	6,65	13627	166	8144	1,40	35
		м		252,00	2,50	6300	63	128	0,01	--
66	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	105	710,40	9,63	74592	1011	29485	1,22	128
		м		215,78	3,60	22657	378	128	0,02	2
67	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
68	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	11	473,47	39,24	5208	432	3802	1,47	16
		1шт		254,25	15,75	2797	173	128	0,07	1
74	Ц0110-668-5	Установка сплинкеров	40	259,10	--	10364	--	8604	1,00	40
		шт		239,00	--	9560	--	90	--	--
75	СЦЕНА фирмы	Сплинклер	40	3334,32	--	133373	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130804-217-6	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	9,00	--	45	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	47	2029,57	27,87	95390	1310	11471	1,04	49
		м		180,23	10,44	8471	491	128	0,05	2
85	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	6,5	43087,64	2104,76	281362	12423	25348	13,90	82
		м3		2362,50	623,48	15427	4071	130	2,48	15
87	Е0116-27-11	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 200 мм	1	21416,29	288,09	21416	288	2460	10,40	10
		1врезка		1813,50	108,00	1814	108	128	0,53	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			13203341	599001			4111
			Тенге			659932	162083			936
	Стоимость оборудования -		Тенге			1351549				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1351549				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			549026				
	Материалы -		Тенге			11002				
	Всего заработная плата -		Тенге				31679			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6					
		Стоимость материалов и конструкций -								
		Накладные расходы -	Тенге			504130				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			30609				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				4591			15
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34778				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			614414				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				36270			190
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			10781336				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			311724				
		Материалы -	Тенге				685708			
		Всего заработная плата -	Тенге			9357795				
		Местные материалы -	Тенге			835829				
		Накладные расходы -	Тенге				125374			418
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			697030				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			12314195				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				811082			4703
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60636				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			36911				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				18085			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16277				
		Материалы -	Тенге				2442			8
		Всего заработная плата -	Тенге			4615				
		Накладные расходы -	Тенге			81528				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				20527			110
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290029				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			200532				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				86543			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			110775				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				16616			55
		Материалы -	Тенге			24048				
		Всего заработная плата -	Тенге			424853				
		Накладные расходы -	Тенге				103159			541
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			170764				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			10246				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181010				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14967548				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				971039			5544
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			13203340				
		Стоимость прочих работ -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14967547				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.	Тенге							
		Итого прямых затрат								
		Накладные расходы	**993490.5173**							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	**770716.9137**							
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.								
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**13615998,076452 X 1,5 %**	**204239,97**	**13820238,05**					
		Итого с зимними удорожаниями	**13820238,04759878 X 2,32 %**	**320629,52**	**14140867,57**					
		Итого с затратами на выслугу лет	**13820238,04759878 X 1 %**	**138202,38**	**14279069,95**					
		Итого с затратами на доп. отпуска	**13820238,04759878 X 0,4 %**	**55280,95**	**14334350,90**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		**15685900,3129694546**	**36399384,67**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**36399384,6741317673 X 2 %**	**727987,69**	**37127372,37**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**4455284,68**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**41 582 657**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя _____ **С.Исаев**

Главный специалист _____ **Сәдиев О.Т**

Руководитель отдела _____ **А.Жаматаев**

Эксперт технического надзора _____ **Г.Кыдыралин**

17.10.15.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Рыс-Канағат" _____ **Каирханов А.Т**