Заказчик: **ФРКП ЦСЭЭ по Кордайскому району**
Подрядчик: **ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района**

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ за август 2009 года
На текущий ремонт здания заборного пункта Филиала республиканского государственного казенного предприятия «Жамбылский областной центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерство здравоохранения Республики Казахстан по Кордайскому району.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	текущий ремонт здания заборного пункта ФРГКП «Жамбылский областной ЦСЭЭ» Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерство здравоохранения Республики Казахстан по Кордайскому району.		431869				431869
2.	Предоплата						
3.	**К оплате**						431869
(четыреста тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят девять) тенге.							

Заказчик:
ФРКП ЦСЭЭ
По Кордайскому району
с. Кордай ул. Казыбек би №22
РНН 210400213718
ИИК 008609957
ЖОФ Нарбанка г. Тараз
БИК 191401624
КБЕ 16
Тел 2-28-35
Заведующая
_____ Балгукова С. Т.

Подрядчик:
ТОО «ПМК Бирлик»
с. Кордай ул. Отегена №1/А
РНН 210400009853
ИИК 000467011
КБЕ 17
Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
БИК 191405977
БИН 900940000129

Директор ТОО «ПМК Бирлик»
_____ Болпанкулов Ж. Н.

Акт форма №2

На оплату выполненных строительно-монтажных работ по объекту

Текущий ремонт здания заборного пункта Филиала республиканского государственного казенного предприятия «Жамбылский областной центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерство здравоохранения Республики Казахстан по Кордайскому району.

Заказчик: **ФРКП ЦСЭЭ по Кордайскому району**

Подрядчик: **ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района**

№ №	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего / в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин / в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	58-2-4	Разборка покрытия кровли из асбестоцементных листов, $м^2$	19,27	48,37 44,01	4,36 0,68	932 848	84 13	922	0,2875 0,005	6 -
2.	54-1-3	Разборка перекрытий по деревянным балкам, $м^2$	19,27	464,75 369,47	95,28 16,04	8956 7120	1836 309	7955	2,612 0,108	50 2
3.	58-1-1	Разборка деревянных элементов крыш (обрешетки), $м^2$	19,27	24,15 21,51	2,64 0,45	465 414	51 9	453	0,1516 0,0046	3 -
4.	58-1-2	Разборка деревянных элементов крыш, стропил и стоек с подкосами из досок, $м^2$	19,27	36,77 35,10	1,67 0,29	709 679	32 6	730	0,2268 0,0029	4 -
5.	61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону, $м^2$	10,63	414,53 291,98	33,79 5,62	4406 3104	359 60	2990	1,741 0,031	19 -
6.	61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	38,93	391,01 284,92	15,70 2,43	15222 11092	611 95	10572	1,712 0,0132	67 1
7.	56-11-1	Демонтаж дверных коробок, шт	5	320,85 290,70	30,15 2,90	1604 1454	151 15	1587	1,9603 0,187	10 1
8.	56-12-1	Снятие дверных полотен, $м^2$	8,98	59,88 53,33	6,55 1,04	538 479	59 9	527	0,3628 0,0089	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	10-72-1	Установка стропил, $м^3$	0,23	4110,67 1660,50	318,13 119,25	945 382	73 27	438	11.8 0,59	3 -
11.	58-14-2	Устройство обрешетки под профнастил, $м^2$	19,27	164,33 28,78	2,55 0,41	3167 555	49 8	603	0,1959 0,0051	4 -
12.	58-17-1	Устройство покрытия кровли и оцинкованного профнастила, $м^2$	19,27	583,67 79,11	0,93 0,14	11247 1524	18 3	1635	0,5 0,0014	10 -
13.	58-14-2	Устройство обрешетки потолков под обивку листами ДВП, $м^2$	19,27	164,33 28,78	2,55 0,41	3167 555	49 8	603	0,1959 0,0051	4 -
14.	1-1-585	Древесноволокнистые плиты, $1000м^2$	0,0193	345200		6662				
15.	56-23-1	Установка дверных коробок, $м^2$	8,98	319,41 114,66	1,70 0,27	2868 1030	15 2	1115	0,7273 0,0032	7 -
16.	56-24-6	Установка дверных полотен, полотно	5	230,34 211,64	15,06 2,41	1152 1058	75 12	1156	1,14 0,0303	6 -
17.	6-2-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами, $м^2$	8,98	5960		53521				
18.	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных дверей, комплект	2	1960		3920				
19.	61-7-1	Ремонт штукатурки откосов, $м^2$	5,55	892,89 644,33	67,78 11,29	4956 3576	376 63	3439	3,852 0,0624	21 -
20.	62-1-1	Известковая окраска внутренних поверхностей, $м^2$	10,63	25,16 22,05	0,05 0,02	267 234	1 -	123	0,143 0,0001	2 -
21.	62-19-1	Известковая окраска фасадов, $м^2$	38,93	46,50 28,24	0,05 0,02	1810 1099	2 1	1040	0,1846 0,0001	7 -
22.	62-13-1	Масляная окраска потолков, $м^2$	16,33	108,38 60,64	0,07 0,02	1770 990	1 -	936	0,361 0,0001	6 -
23.	Цена фирмы	Стропила 6х0,15х0,05, м	24	320		7680				
21.		Итого:				135,964 38,028	3842 640	36824		232 4
22.		Итого с поправочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				149498 51338	5187 864	50358		313 5
23.		Зарплата в составе накладных расходов согласно п 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				7554				
24.		**Итого, прямых затрат**				157052 51338	5187 864	50358		313 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				12445				
26.		Всего по разделу локальная смета				219855				
27.		Всего, зарплата				59756				
28.		Временные здания и сооружения (2,72%)				5980				
29.		Технадзор – 0,49%				1077				
30.		Итого:				226912				
31.		Выслуга лет (1%)				2269				
32.		Доп. отпуска (0,4%)				908				
33.		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				230089				
34.		Итого, в базовых ценах 2009г. К=1,643				378036				
35.		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				7561				
36.		Сметная стоимость в текущем уровне цен				385597				
37.		НДС – 12%				46272				
38.		Всего по сметному расчету				431869				
40.		К оплате				431 869				

Заказчик:
ГУ «ФРКП ЦСЭЭ»
По Кордайскому району
РНН 210400211084
ИИК 000132007
БИК 191401624
КБЕ 16
с. Кордай ул. Казыбек би 22
ЖОФ Норбанка г. Тараз
Заведующая
Балпукова С Т.

Подрядчик:
ТОО «ПМК Бирлик»
с. Кордай
Кордайского района
РНН 2104000009853
ИИК 000467011
БИК 191405977
КОД 42887
БИН 900940000129
Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Болпанкулов Ж. Н.

Исполнитель:
ИП Сатыбалдиев И. Е.
РНН 210410142654
БИК 191401624
ИИК 043715709
КОД 19
Филиал Народного банка г. Тараз
Сатыбалдиев И. Е