Заказчик: ГУ " Управление природных ресурсов и рег рования природопользования города Аст ."

Типовая межведомственная форма № КС

Подрядчик:ТОО "Рыс-Канагат"

Наименование стройки: "Сквер по Коргалжынскому шосе в г.Астана" в г. Астана

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за октябрь 2015г.

(представляется ежемесячно застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименова	код	наименов.	код
		99	17.11.14				

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	
	С нач года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы 1				Дополнит затраты			
			СМР в сметных базисных ценах 2001года	из них		стоим пр затрат, не входящих в СМР	на приобр мат-лов	др доп расходы	за отчетный месяц	с начала года
				в отч месяце	по монт оборуд					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	73 540 722,08									7 879 363
в т.ч. за отчетный месяц		5 281 073,08							565 829	

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Форма 2В

АКТ

выполненных работ за октябрь 2015 года

Наименование стройки:Создание сквера по Коргалжынскому шоссе в г.Астана

Наименование объекта -План покрытия,Озеленение,МАФЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С143012-15	Цветы хризантемы	14	916,02	--	12824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С143012-54	Можжевельник, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 0, 2 м и выше	18	2960,00	--	53280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С143012-53	Туя обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 0,2 м и выше	8	2960,00	--	23680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С143012-77	Розы местные	30	293,13	--	8794	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С143012-77	Розы кустарниковые	20	1099,23	--	21985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С143012-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	51	4688,94	--	239136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С143012-868	Вяз мелколистный	132	455,00	--	60060	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0147-11-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	53	293,09	15,14	15534	802	9392	0,95	50
		яма		131,63	5,74	6976	304	129	0,02	1
9	Е0147-36-8	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м	53	1165,79	354,02	61787	18763	60272	5,29	280
		шт		800,55	81,00	42429	4293	129	0,36	19
10	Е0147-9-8	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м	53	1321,58	394,45	70044	20906	63879	4,83	256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		838,35	95,96	44433	5086	129	0,40	21
		Цветник Ц-2(2шт)								
13	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,176	2369,27	100,89	9894	421	798	0,85	4
		м3		123,75	38,25	517	160	118	0,18	1
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,24	5869,57	66,01	24887	280	982	1,35	6
		м3		195,75	24,93	830	106	105	0,12	1
15	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	10,4	7774,25	353,46	80852	3676	7846	3,60	37
		м3		585,00	133,52	6084	1389	105	0,65	7
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,8	245,44	3,82	4614	72	861	0,21	4
		м2		37,35	1,44	702	27	118	0,01	--
		Отделка цветника Ц1 2шт								
17	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной до40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	42,72	3581,86	12,17	153017	520	133428	14,80	632
		м2		2970,00	4,59	126878	196	105	0,02	1
18	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	42,72	10100,00	--	431472	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Отделка подставки под гранитные шары диам. 500мм 8шт								
19	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	6,8	3581,86	12,17	24357	83	21239	14,80	101
		м2		2970,00	4,59	20196	31	105	0,02	--
20	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	6,8	10100,00	--	68680	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Отделка подставки под гранитные шары диам. 1000мм 2шт								
21	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	5,47	3581,86	12,17	19593	67	17085	14,80	81
		м2		2970,00	4,59	16246	25	105	0,02	--
22	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	5,47	10100,00	--	55247	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1439736	45590			1451
			Тенге			265291	11617			51
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1019978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			29289				
	Всего заработная плата -		Тенге				276908			
	Местные материалы -		Тенге			679808				
		Накладные расходы -	Тенге			315781				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47367			158
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1415905				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				324275			1660
	Стоимость прочих работ -		Тенге			419758				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25185				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			444944				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1860849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				324275			1660
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					1439735				
	Накладные расходы		**315781,488**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**105331,0478**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1860848				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**1860847,618334 X 1,5 %**	27912,71	1888760,33					
	Итого с зимними удорожаниями		**1888760,332609 01 X 2,32 %**	43819,24	1932579,57					
	Итого с затратами на выслугу лет		**1888760,332609**	18887,60	1951467,18					
	Итого с затратами на доп. отпуска		**1888760,332609**	7555,04	1959022,22					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		**1959022,216982**	4622788,14						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**4622788,141753**	92455,76	4715243,90					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	565829,27						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					5 281 073,08				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя _____ **С.Исаев**

Главный специалист _____ **Сапиев О.Т**

Руководитель отдела _____ **А.Жанатаев**

Эксперт технического надзора _____ **Г.Кыдыралин**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Рыс-Канаат _____ **Каирханов А.Т**