Заказчик: ГУ Противотуберкулезная больница с. Кордай Кордайского района
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ за декабрь 2009 года
На текущий ремонт системы отопления здания стационара противотуберкулезной больницы с. Кордай Кордайского района

№ и/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	Текущий ремонт системы отопления здания стационара противотуберкулезной больницы с. Кордай Кордайского района		999 000				1 243 000
2.	Предоставлена скидка в размере						244 000
3.	**К оплате**						999 000
(девятьсот девяносто девять тысяч) тенге.							

Заказчик:
«ГУ Кордайская Противотуберкулезная больница»
С. Кордай ул. Толеби 54
РНН 210400010925
ИИК 000132007
БИК 195301070
Код 253В039
Управ Казначейства с. Кордай.
Главный врач

Исакова Исакова Т. А.

Подрядчик:
ТОО «ПМК Бирлик»
с. Кордай ул. Отегена 1 А
РНН 210400009853
ИИК 000467011
БИК 191405977
Код 42887 КБЕ 17
Кордайский филиал
АО «Kaspi bank»

Директор ТОО «ПМК Бирлик»
Болпанкулов Ж. Н.

Акт форма №2
На оплату выполненных строительно-монтажных работ по объекту
Текущий ремонт системы отопления здания етационара противотуберкулезной больницы
с. Кордай Кордайского района

Заказчик: **ГУ Противотуберкулезная больница с. Кордай Кордайского района**
Подрядчик: **ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района**

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих- строите/ рабочих, обслуж. машин	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинисто в	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всег
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	65-18-4	Разборка трубопровода центрального отопления диаметром до 50 мм, м	311,6	109,47 108,47	1,00 0,16	34111 33799	312 50	38994	0,4934 0,0014	154 -
2.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов центрального отопления, шт	44	313,24 281,34	31,9 5,04	13783 12379	1404 222	14516	1,9078 0,0434	84 2
3.	Е0165-20-2	Демонтаж расширительных баков до 0,9 $м^3$, прибор	1	456,47 433,94	22,53 3,56	456 434	23 4	505	2,8096 0,0306	3 -
4.	Е0165-21-1	Перегруппировка секций радиаторов, секция	35	134,85 105,3	0,15 0,02	4720 3686	5 1	4247	0,656 0,0002	23 -
5.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах, отверстие	34	691,17 208,13	483,04 185,04	23500 7076	16424 6291	12632	1,37 1,02	32 23

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода в кирпичных стенах, отверстие	34	206,22 163,35	2,32 0,36	7011 5554	79 12	5260	1,08	25
7.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, м	161,96	327,3 60,03	4,95 1,86	53010 9722	802 301	11546	0,34 0,01	55 2
8.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, м	59,73	598,3 60,03	4,95 1,86	35736 3586	296 111	4259	0,34 0,01	20 1
9.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, м	77,81	768,12 75,3	9,94 3,71	59767 5859	773 289	7082	0,43 0,02	33 2
10.	Е0116-9-2	Прокладка трубопровода отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 65мм, м	12,1	1110,78 137,52	20,59 7,71	13440 1664	249 93	2024	0,78 0,04	9 -
11.	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков, вместимостью до 0,1 $м^3$, бак	1	4668,28 714,15	85,75 30,94	4668 714	86 31	858	4,17 0,16	4 -
12.	Е0116-15-1	Установка вентилей регулировочных диаметром до 20 мм, шт	44	521,42 292,39	49,05 19,69	36499 20467	3434 1378	21845	1,69 0,09	118 6
13.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных, комплект	44	65,51 25,88		2882 1139		1312	0,14	6
14.	Е0165-26-4	Притирка арматуры центрального отопления диаметром 20 мм, шт	44	22,41 22,41			986 986	1136	0,14	6
15.	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов труб диаметром менее 50 мм за 2 раза, $м^2$	98,11	176,24 124,2	0,09 0,02	17291 12185	9 2	14039	0,74	73
16.	Е0126-232	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм в 2 слоя, м	178,8	133,64 39,33	9,25 3,38	23895 7032	1654 604	8797	0,25 0,2	45 36
17.	Цена фирмы	Рубероид для изоляции труб, м	89	380		33820				
18.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до50 мм, м	311,6	12,59 12,59		3923 3923		4519	0,06	19

.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.		Итого:				368512 129219	26536 10375	153571		709 72
20.		Итого с поправочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				417370 174446	35824 14006	202729		957 97
21.		Зарплата в составе накладных расходов согласно п. 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				30364				
22.		**Итого, прямых затрат**				447734 174446	35824 14006	202429		957 97
23.		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно н. 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				39010				
24.		Всего по разделу локальная смета				689173				
25.		Всего, зарплата				218816				
26.		Временные здания и сооружения (2,72%)				18,746				
27.		Зимнее удорожание (0,95%)				6,547				
28.		Технадзор – 0,49%				3,377				
29.		Проектно-изыскательские работы				13,783				
30.		Итого:				731,626				
31.		Выслуга лет (1%)				7,316				
32.		Доп. отпуска (0,4%)				2,927				
33.		Итого прочих работ и затрат				10,243				
34.		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				741,869				
35.		Итого, в базовых ценах 2009г. К=1,643				1218,622				
36.		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				24,378				
37.		Сметная стоимость в текущем уровне цен				1243,000				
38.		Всего по сметному расчету				1243,000				

39.		Предоставлена скидка в размере				244 000					
40.		К оплате				999 000					

Всего 999 000 (девятьсот девяносто девять тысяч) тенге.

Заказчик:
«ГУ Кордайская Противотуберкулезная больница»
С. Кордай ул. Толеби 54
РНН 210400010925
ИИК 000132007
БИК 195301070
Код 253В039
Управ Казначейства с. Кордай.
Главный врач

Исакова **Исакова Т. А.**

Подрядчик:
ТОО «ПМК Бирлик»
с. Кордай ул. Отегеиа 1 А
РИН 210400009853
ИИК 000467011
БИК 191405977
Код 42887 КБЕ 17
Кордайский филиал
АО «Kaspi bank»

Директор ТОО «ПМК Бирлик»
Болпанкулов Ж. Н.

Исполнитель:
ИП Сатыбалдиев И. Е.
РНН 210410142654
БИК 191401624
ИИК 043715709
Код 19
Филиал Народного банка г. Тараз

Сатыбалдиев. И. Е.