МАНҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШЫҒЫС № 1089-14
20 07 18

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» 07 2018 г.

Заказчик **Касымгалиев Жарас Амангельдиевич, Нуркановой Жаннур Измухановны, г.Актау 8 мкр, 5 дом, 5 кв.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))
на основании:
Декларации о соответствии **от, ТОО «Ондасын Строй», директор Боранбаев Б.О., Мангистауская обл., г. Форт-Шевченко, ул.ЖалауМынбайулы, строение 117**
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от, ТОО «Маңғыстау Инжиниринг», эксперт Абиш Марат Қабиұлы, аттестат №06654 от 18.02.2014г.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)
Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от, ТОО «Актау+НШ» в лице директора Куншигаров Е.Д., №16020001 от 29.12.2016г.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**« Строительство и эксплуатации горюче-смазочной станции, автогазозаправочной станции, автомойки, центра технического обслуживания автомвшин и магазина в Мунайлинском районе, село Мангистау, производственная зона №6 участок 15»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))
по адресу**Мунайлинский район, селоМангистау,производственная зона№6 участок 15**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **план земельного участка №286 от 31.08.2012г., договор купли-продажи земельного участка №2-7166 от 16.05.2016г.**
(наименование органа вынесшего решение)
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)
в) проекта (проектно-сметной документации)_____
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й)_____
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2017 г.;**
(месяц, год)
окончание работ **май 2018г.;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6;**
фактически, месяц: **6 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод _____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числопомещений	площадь помещений, $м^2$		числопомещений	площадь помещений, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего помещений, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуются следующими данными:

Инженерное обеспечение:Прокладка трубопроводов водопровода наружных инженерных сетей из полиэтиленовых и стальных труб.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметнойдокументации): всего тенге, в том числе строительно-монтажныхработ_____тенге, оборудования, инструмента и инвентарятенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ тенге;стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ:« Строительство и эксплуатации горюче-смазочной станции, автогазозаправочной станции, автомойки, центра технического обслуживания автомвшин и магазина в Мунайлинском районе, село Мангистау, производственная зона №6 участок 15»

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Касымгалиев Жарас Амангельдиевич**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

Заказчик **Нуркановой Жаннур Измухановны**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

Технический надзор **ТОО «Маңғыстау Инжиниринг», технадзор Әбіш М.Қ.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

Авторский надзор **ТОО «Актау+НШ» в лице директора Куншигаров Е.Д.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ондасын Строй» директор Боранбаев Б.О.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта в
эксплуатацию

форма

Технические характеристика объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведение						
		Число этажей (этаж)	Площадь Застройки (м2)	Объем здания (м3)	Общая площадь (м2)	Жилая площадь (м2)	Площадь не жилых помещений (м2)	Площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Литер А. Административное здание	м2	1	150,7	497	119,7	-	119,6	-
Литер Б. Бокс	м2	1	201,6	871	167,6	-	167,6	
Литер В. Бокс	м2	1	985,9	7986	903,1	-	903,1	
Литер Д. Магазин	м2	1	259,8	1247	222,3	-	222,3	
Г1. Служебное строение котельная	м2	1	22,8	68				
Г2. Служебное строение туалет	м2	1	3,0	8				
I. Колодец	м2	1	9,7	29				
II. Колодец	м2	1	21,9	66				
III.Ворота (металлический)	м.п	L=6.00 м.	H=2,00					
IV. Забор (ракушняк)	м.п	L=179, 01 м.п	H=2,00					
V.КТП	м2		2,3					

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопление	Благоустройства				
Фундамент	стена	кровля		Электроснабжение	Водоснабжения	Горячее Водоснабжение	Канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ленточный ж/бетон	Камень - ракушник	металлочерепица	автономная	централизованная	централизованная	автономная	-	централизованная

Заказчик **Касымгалиев Жарас Амангельдиевич**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Подпись _____М.П.

Заказчик **Нурканова Жаннур Измухановна**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Подпись _____М.П.

Авторский надзор **ТОО «Актау+НШ» в лице директора Куншигаров Б.Д.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____М.П.

Тігілді, нөмірленді
Барлығы - 6 бет
ШЫҒЫС № _
«_____»_____

Қазақстан Республикасы Көлік, құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық министрлігі
Мемлекеттік кірістер комитеті
Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті
Жылжымайтын мүлік бойынша мемлекеттік кадастр бөлімі
1

0021512682 15 203-074-115
13-203-074-115
19.09.13
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы
Мангистау п. з. 6, уч. 5
Тіркеуші Отарбаева Н.
Бөлім басшысы Берменов Е.

Шымкент қаласының коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шымкент қаласы бойынша мемлекеттік жылжымайтын мүлік бойынша мемлекеттік кадастр бөлімі
Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация по земельному кадастру и недвижимости» по городу Шымкент
Мемлекеттік кірістер комитеті
Шымкент қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы
Государственный комитет по доходам по городу Шымкент
Мекенжай: Шымкент қаласы, Ленгер ауданы, Ленгер ауылы, Ленгер к-сі, 1 үй
Адрес: г. Шымкент, Ленгер ауданы, Ленгер ауылы, Ленгер к-сі, 1 үй
Тел: 8 (7252) 55-55-55
Сайт: www.kgd.gov.kz
Email: info@kgd.gov.kz
Ленгер ауылы

Форма 2-В

Заказчик **Касымгалиев Ж.А., Нурканова Ж.И., 8 микрорайон, 5 дом, 5 кв.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй", 31Б микрорайон, 4 здание, 77 61 61**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство и эксплуатациигоряче-смазочной станции, автогазосправочной станции, автомойки, центра технического обслуживания автомашин и магазина**
(наименование, адрес)

Объект **в Мунайлинском районе, село Баянды, производстенная зона №6 участок №15"**
(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
						₹	
1	1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(почвенно-растительный слой во временный отвал)	м3 грунта	10,600	48,39	513
			Накладные расходы			*10,40*	*110*
			Сметная прибыль			*3,58*	*38*
2	2	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемешения грунта	м3 грунта	10,600	207,02	2194
			Накладные расходы			*44,51*	*472*
			Сметная прибыль			*15,34*	*163*
3	3	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9093,100	214,13	1947137
			Накладные расходы			*47,03*	*427647*
			Сметная прибыль			*15,86*	*144232*
4	4	41-020103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка недостающего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	15003,615	349,02	5236532
			Накладные расходы			*13,14*	*197220*
			Сметная прибыль			*25,85*	*387891*
5	5	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9093,100	76,20	692865
			Накладные расходы			*15,30*	*139094*
			Сметная прибыль			*5,64*	*51323*
6	6	11-010105-0505 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	9093,100	91,92	835798
			Накладные расходы			*18,45*	*167788*
			Сметная прибыль			*6,81*	*61911*
7	7	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	10400,700	83,34	866760
			Накладные расходы			*16,59*	*172524*
			Сметная прибыль			*6,17*	*64204*
8	8	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесномходу 25 т. На каждый последующий проход по одномуследу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	10400,700	35,70	371303
			Накладные расходы			*6,46*	*67141*
			Сметная прибыль			*2,64*	*27504*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10400,700	87,27	907712
			Накладные расходы			*17,09*	*177792*
			Сметная прибыль			*6,46*	*67238*
10	10	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированнойплощади	3986,000	6,37	25409
			Накладные расходы			*1,10*	*4386*
			Сметная прибыль			*0,47*	*1882*
			ИТОГО:				**10886224**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1354174**
			Сметная прибыль				**806387**
			Итого с временными, 1,5 %				**11049517**
			Зимние удорожания, 0,525%				**58 010**
			ИТОГО:				**11 107 527**
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**11 882 593**
			2017 год 100% К=1,0697784				11 882 593

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,879999945				**10 456 681,02**
			НДС 12%				1 254 801,72
			Итого с НДС				**11 711 482,75**

Заказчик:

Касымгалиев Ж.А. _____ (подпись)

Нурканова Ж.И. _____ (подпись)

Технадзор: ТОО "Маңғыстау Инжиниринг" _____ (подпись) Обіш М.Қ. (расшифровка подписи)

Подрядчик: Директор ТОО "Онласын Строй" _____ (подпись) Боранбаев Б.О. (расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик **Касымгалиев Ж.А., Нурканова Ж.И., 8 микрорайон, 5 дом, 5 кв.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй", 31Б микрорайон, 4 здание, 77 61 61**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство и эксплуатациигоряче-смазочной станции, автогазосправочной станции, автомойки, центра технического обслуживания автомашин и магазина в Мунайлинском районе, село Баянды, производстенная зона №6 участок №5"**
(наименование, адрес)

Объект **Производственная база Мунайлинском районе, село Баянды, производстенная зона №6 участок №15**
(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.06.2018	01.06.2018	31.06.2018

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	998,000	102,00	101799
			Накладные расходы			*23,15*	*23102*
			Сметная прибыль			*7,56*	*7541*
2	2	11-010101-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	321,980	285,45	91910
			Накладные расходы			*64,79*	*20860*
			Сметная прибыль			*21,14*	*6808*
3	3	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	230,996	401,28	92694
			Накладные расходы			*80,63*	*18624*
			Сметная прибыль			*29,72*	*6866*
4	4	41-020102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка не пригодного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	425,033	414,37	176121
			Накладные расходы			*15,61*	*6633*
			Сметная прибыль			*30,69*	*13046*
5	5	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	230,996	60,81	14046
			Накладные расходы			*12,17*	*2812*
			Сметная прибыль			*4,50*	*1040*
6	6	11-010203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	489,004	11,41	5581
			Накладные расходы			*2,19*	*1069*
			Сметная прибыль			*0,85*	*413*
7	7	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1056,334	29,08	30714
			Накладные расходы			*6,25*	*6603*
			Сметная прибыль			*2,15*	*2275*
8	8	11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1056,334	32,57	34403
			Накладные расходы			*7,00*	*7396*
			Сметная прибыль			*2,41*	*2548*
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,670	1510,89	49361
			Накладные расходы			*555,44*	*18146*
			Сметная прибыль			*111,92*	*3656*
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1056,334	241,30	254890
			Накладные расходы			*78,35*	*82765*
			Сметная прибыль			*17,87*	*18881*
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
11	11	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	216,060	1835,15	396503
			Накладные расходы			*244,20*	*52762*
			Сметная прибыль			*135,94*	*29371*
12	12	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	216,060	1070,11	231207
			Накладные расходы			*137,64*	*29738*
			Сметная прибыль			*79,27*	*17126*
13	13	11-110101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	216,060	883,44	190876
			Накладные расходы			*96,54*	*20858*
			Сметная прибыль			*65,44*	*14139*
14	14	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	93,000	4045,96	376274
			Накладные расходы			*1095,96*	*101925*
			Сметная прибыль			*299,70*	*27872*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	50,220	24080,33	1209314
			Накладные расходы			*906,92*	*45546*
			Сметная прибыль			*1783,73*	*89579*
16	16	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	48,000	2715,82	130359
			Накладные расходы			*734,18*	*35241*
			Сметная прибыль			*201,17*	*9656*
17	17	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12,960	25823,53	334673
			Накладные расходы			*972,58*	*12605*
			Сметная прибыль			*1912,85*	*24791*
18	18	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	126,000	1919,16	241814
			Накладные расходы			*521,98*	*65769*
			Сметная прибыль			*142,16*	*17912*
19	19	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	25,200	25823,53	650753
			Накладные расходы			*972,58*	*24509*
			Сметная прибыль			*1912,85*	*48204*
20	20	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков кл В15	м3	6,790	26460,27	179665
			Накладные расходы			*2462,30*	*16719*
			Сметная прибыль			*1960,02*	*13309*
21	21	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	49,980	28815,00	1440174
			Накладные расходы			*3011,52*	*150516*
			Сметная прибыль			*2134,44*	*106680*
22	22	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	57,905	123,84	7171
			Накладные расходы			*4,66*	*270*
			Сметная прибыль			*9,17*	*531*
23	23	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	57,905	887,12	51369
			Накладные расходы			*33,41*	*1935*
			Сметная прибыль			*65,71*	*3805*
24	24	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,150	174806,20	200976
			Накладные расходы			*6583,62*	*7569*
			Сметная прибыль			*12948,61*	*14887*
25	25	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	698,040	1008,06	703667
			Накладные расходы			*155,82*	*108769*
			Сметная прибыль			*74,67*	*52123*
26	26	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	48,000	1835,15	88087
			Накладные расходы			*244,20*	*11722*
			Сметная прибыль			*135,94*	*6525*
27	27	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	12,470	28815,00	359323
			Накладные расходы			*3011,52*	*37554*
			Сметная прибыль			*2134,44*	*26617*
28	28	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	12,719	887,12	11284
			Накладные расходы			*33,41*	*425*
			Сметная прибыль			*65,71*	*836*
29	29	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг / см2	м3	12,719	123,84	1575
			Накладные расходы			*4,66*	*59*
			Сметная прибыль			*9,17*	*117*
30	30	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197	174806,20	34426
			Накладные расходы			*6583,62*	*1297*
			Сметная прибыль			*12948,61*	*2550*
31	31	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,500	1008,06	9577
			Накладные расходы			*155,82*	*1480*
			Сметная прибыль			*74,67*	*709*
32	32	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Монолитный тумб. Устройство	м3	1,880	39211,29	73717
			Накладные расходы			*5947,77*	*11182*
			Сметная прибыль			*2904,54*	*5461*
33	33	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	176344,12	4576
			Накладные расходы			*6641,54*	*172*
			Сметная прибыль			*13062,53*	*339*
34	34	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,240	216073,52	51920
			Накладные расходы			*8137,84*	*1955*
			Сметная прибыль			*16005,45*	*3846*
35	35	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Монолитный пояс. Устройство	м3	11,140	39211,29	436814
			Накладные расходы			*5947,77*	*66258*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2904,54*	*32357*
36	36	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,180	195568,18	35114
			Накладные расходы			*7365,56*	*1322*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*2601*
37	37	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,279	174806,20	48741
			Накладные расходы			*6583,62*	*1836*
			Сметная прибыль			*12948,61*	*3610*
38	38	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,859	563063,85	483424
			Накладные расходы			*144667,27*	*124206*
			Сметная прибыль			*41708,43*	*35809*
39	39	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство бетона кл В25	м3	12,400	40642,57	503968
			Накладные расходы			*6001,68*	*74421*
			Сметная прибыль			*3010,56*	*37331*
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
40	40	11-080301-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая	м3 кладки	432,424	9309,80	4025783
			Накладные расходы			*2446,52*	*1057934*
			Сметная прибыль			*689,61*	*298206*
41	41	11-080301-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая	м3 кладки	10,347	9309,80	96332
			Накладные расходы			*2446,52*	*25315*
			Сметная прибыль			*689,61*	*7136*
42	42	ПРАЙС-ЛИСТ	Камень-ракушечник с доставкой	м3	433,916	5167,84	2242409
			Накладные расходы			*194,63*	*84454*
			Сметная прибыль			*382,80*	*166104*
43	43	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	226,780	5400,90	1224816
			Накладные расходы			*932,28*	*211422*
			Сметная прибыль			*400,07*	*90727*
44	44	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,526	343887,71	180816
			Накладные расходы			*42151,39*	*22163*
			Сметная прибыль			*25473,16*	*13394*
45	45	11-080401-0105 РСНБ РК 2015	Перегородки из легкобетонных плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой	м2 перегородок (за вычетом проемов)	33,657	1690,07	56883
			Накладные расходы			*505,75*	*17022*
			Сметная прибыль			*125,19*	*4214*
46	46	21-030301-0325 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из пенобетона В5,0, D700 ГОСТ 21520-89	м3	8,414	13864,47	116659
			Накладные расходы			*522,17*	*4394*
			Сметная прибыль			*1027,00*	*8641*
			Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА(АС-17,18,19лист)				
47	47	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	96,000	510,76	49033
			Накладные расходы			*140,08*	*13448*
			Сметная прибыль			*37,83*	*3632*
48	48	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	4,123	60376,69	248933
			Накладные расходы			*2273,93*	*9375*
			Сметная прибыль			*4472,35*	*18439*
49	49	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, кл В25.	м3	0,640	56220,34	35981
			Накладные расходы			*9497,13*	*6078*
			Сметная прибыль			*4164,47*	*2665*
50	50	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054	171858,53	9212
			Накладные расходы			*6472,60*	*347*
			Сметная прибыль			*12730,26*	*682*
51	51	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	172499,33	10605
			Накладные расходы			*6496,73*	*399*
			Сметная прибыль			*12777,73*	*786*
52	52	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	195568,18	1322
			Накладные расходы			*7365,56*	*50*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*98*
53	53	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	80,000	510,76	40861
			Накладные расходы			*140,08*	*11207*
			Сметная прибыль			*37,83*	*3027*
54	54	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,345	60376,69	201960
			Накладные расходы			*2273,93*	*7606*
			Сметная прибыль			*4472,35*	*14960*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	55	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, кл В25.	м3	0,640	56220,34	35981
			Накладные расходы			*9497,13*	*6078*
			Сметная прибыль			*4164,47*	*2665*
56	56	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,054	171858,53	9212
			Накладные расходы			*6472,60*	*347*
			Сметная прибыль			*12730,26*	*682*
57	57	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,062	172499,33	10605
			Накладные расходы			*6496,73*	*399*
			Сметная прибыль			*12777,73*	*786*
58	58	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	195568,18	1322
			Накладные расходы			*7365,56*	*50*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*98*
59	59	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Рама для перекрытий, кл В25.	м3	0,576	56220,34	32383
			Накладные расходы			*9497,13*	*5470*
			Сметная прибыль			*4164,47*	*2399*
60	60	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	171858,53	9423
			Накладные расходы			*6472,60*	*355*
			Сметная прибыль			*12730,26*	*698*
61	61	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,061	172499,33	10543
			Накладные расходы			*6496,73*	*397*
			Сметная прибыль			*12777,73*	*781*
62	62	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	195568,18	2949
			Накладные расходы			*7365,56*	*111*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*218*
63	63	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	77,000	510,76	39329
			Накладные расходы			*140,08*	*10786*
			Сметная прибыль			*37,83*	*2913*
64	64	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,232	60376,69	195137
			Накладные расходы			*2273,93*	*7349*
			Сметная прибыль			*4472,35*	*14455*
65	65	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,240	1835,15	2276
			Накладные расходы			*244,20*	*303*
			Сметная прибыль			*135,94*	*169*
66	66	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Устройство площадок и лесничных марши	м3	6,457	35750,91	230844
			Накладные расходы			*4225,87*	*27286*
			Сметная прибыль			*2648,22*	*17100*
67	67	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,089	195568,18	17398
			Накладные расходы			*7365,56*	*655*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*1289*
68	68	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	176344,12	677
			Накладные расходы			*6641,54*	*26*
			Сметная прибыль			*13062,53*	*50*
69	69	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,324	174806,20	56707
			Накладные расходы			*6583,62*	*2136*
			Сметная прибыль			*12948,61*	*4201*
70	70	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,836	172499,33	144120
			Накладные расходы			*6496,73*	*5428*
			Сметная прибыль			*12777,73*	*10676*
71	71	21-050101-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,011	191261,86	2169
			Накладные расходы			*7203,38*	*82*
			Сметная прибыль			*14167,55*	*161*
72	72	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,040	275194,09	10870
			Накладные расходы			*39670,35*	*1567*
			Сметная прибыль			*20384,75*	*805*
73	73	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж ограждение Ог1,Ог2	т конструкций	0,246	90007,93	22147
			Накладные расходы			*26284,34*	*6468*
			Сметная прибыль			*6667,25*	*1641*
74	74	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,246	337778,48	83114
			Накладные расходы			*12721,54*	*3130*
			Сметная прибыль			*25020,63*	*6157*
75	75		Перила из нержавеющий стали	шт	15,670	12214,89	191407
			Накладные расходы			*460,04*	*7209*
			Сметная прибыль			*904,81*	*14178*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Установка опорных подушек ОП-1 массой до 0,5 т	шт. сборных конструкций	1,000	1567,93	1568
			Накладные расходы			*460,63*	*461*
			Сметная прибыль			*116,14*	*116*
77	77	21-020101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,160	20711,89	3314
			Накладные расходы			*780,06*	*125*
			Сметная прибыль			*1534,21*	*245*
78	78	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003	517211,04	1634
			Накладные расходы			*118995,92*	*376*
			Сметная прибыль			*38311,93*	*121*
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА				
79	79	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	34,000	7702,72	261892
			Накладные расходы			*2230,59*	*75840*
			Сметная прибыль			*570,57*	*19399*
80	80	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22,000	5044,73	110984
			Накладные расходы			*1444,14*	*31771*
			Сметная прибыль			*373,68*	*8221*
81	81	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	348,900	7369,09	2571074
			Накладные расходы			*277,54*	*96833*
			Сметная прибыль			*545,86*	*190450*
82	82	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	монолитные участки МУ-1,2,3,4,6,7,8,	м3	6,402	37208,57	238209
			Накладные расходы			*5540,54*	*35471*
			Сметная прибыль			*2756,19*	*17645*
83	83	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058	195568,18	11380
			Накладные расходы			*7365,56*	*429*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*843*
84	84	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,252	176344,12	44503
			Накладные расходы			*6641,54*	*1676*
			Сметная прибыль			*13062,53*	*3297*
85	85	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,332	172499,33	57308
			Накладные расходы			*6496,73*	*2158*
			Сметная прибыль			*12777,73*	*4245*
86	86	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	173780,92	3284
			Накладные расходы			*6545,00*	*124*
			Сметная прибыль			*12872,66*	*243*
87	87	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	монолитные участки МУ-5	м3	1,820	37208,57	67720
			Накладные расходы			*5540,54*	*10084*
			Сметная прибыль			*2756,19*	*5016*
88	88	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	195568,18	4158
			Накладные расходы			*7365,56*	*157*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*308*
89	89	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	172499,33	1187
			Накладные расходы			*6496,73*	*45*
			Сметная прибыль			*12777,73*	*88*
90	90	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,088	224763,91	19723
			Накладные расходы			*8465,14*	*743*
			Сметная прибыль			*16649,18*	*1461*
91	91	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,285	171858,53	48980
			Накладные расходы			*6472,60*	*1845*
			Сметная прибыль			*12730,26*	*3628*
92	92	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	195568,18	3274
			Накладные расходы			*7365,56*	*123*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*243*
93	93	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	монолитные участки МУ-5	м3	1,070	37208,57	39813
			Накладные расходы			*5540,54*	*5928*
			Сметная прибыль			*2756,19*	*2949*
94	94	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	195568,18	1334
			Накладные расходы			*7365,56*	*50*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*99*
95	95	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	172499,33	1283
			Накладные расходы			*6496,73*	*48*
			Сметная прибыль			*12777,73*	*95*
96	96	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,056	224763,91	12569
			Накладные расходы			*8465,14*	*473*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16649,18*	*931*
97	97	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,095	171858,53	16327
			Накладные расходы			*6472,60*	*615*
			Сметная прибыль			*12730,26*	*1209*
98	98	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	195568,18	1091
			Накладные расходы			*7365,56*	*41*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*81*
99	99	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	монолитные участки МУ-8	м3	2,030	38639,84	78439
			Накладные расходы			*5594,44*	*11357*
			Сметная прибыль			*2862,21*	*5810*
100	100	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,181	172499,33	31153
			Накладные расходы			*6496,73*	*1173*
			Сметная прибыль			*12777,73*	*2308*
101	101	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,102	174806,20	17767
			Накладные расходы			*6583,62*	*669*
			Сметная прибыль			*12948,61*	*1316*
102	102	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	195568,18	2245
			Накладные расходы			*7365,56*	*85*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*166*
103	103	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,006	517211,04	3176
			Накладные расходы			*118995,92*	*731*
			Сметная прибыль			*38311,93*	*235*
104	104	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м АН-1,АН-2.	т	0,066	690550,18	45576
			Накладные расходы			*167760,20*	*11072*
			Сметная прибыль			*51151,86*	*3376*
105	105	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	37,000	7702,72	285001
			Накладные расходы			*2230,59*	*82532*
			Сметная прибыль			*570,57*	*21111*
106	106	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	17,000	5044,73	85760
			Накладные расходы			*1444,14*	*24550*
			Сметная прибыль			*373,68*	*6353*
107	107	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	340,500	7369,09	2509174
			Накладные расходы			*277,54*	*94501*
			Сметная прибыль			*545,86*	*185865*
108	108	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	монолитные участки МУ-1,2,4,7	м3	6,632	37208,57	246767
			Накладные расходы			*5540,54*	*36745*
			Сметная прибыль			*2756,19*	*18279*
109	109	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,060	195568,18	11630
			Накладные расходы			*7365,56*	*438*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*861*
110	110	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,257	176344,12	45293
			Накладные расходы			*6641,54*	*1706*
			Сметная прибыль			*13062,53*	*3355*
111	111	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,409	172499,33	70537
			Накладные расходы			*6496,73*	*2657*
			Сметная прибыль			*12777,73*	*5225*
112	112	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	173780,92	702
			Накладные расходы			*6545,00*	*26*
			Сметная прибыль			*12872,66*	*52*
113	113	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	монолитные участки МУ-5	м3	1,820	37208,57	67720
			Накладные расходы			*5540,54*	*10084*
			Сметная прибыль			*2756,19*	*5016*
114	114	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	195568,18	4158
			Накладные расходы			*7365,56*	*157*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*308*
115	115	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	172499,33	1187
			Накладные расходы			*6496,73*	*45*
			Сметная прибыль			*12777,73*	*88*
116	116	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,088	224763,91	19723
			Накладные расходы			*8465,14*	*743*
			Сметная прибыль			*16649,18*	*1461*
117	117	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,285	171858,53	48980
			Накладные расходы			*6472,60*	*1845*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*12730,26*	*3628*
118	118	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	195568,18	3274
			Накладные расходы			*7365,56*	*123*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*243*
119	119	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	монолитные участки МУ-5	м3	1,070	37208,57	39813
			Накладные расходы			*5540,54*	*5928*
			Сметная прибыль			*2756,19*	*2949*
120	120	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	195568,18	1334
			Накладные расходы			*7365,56*	*50*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*99*
121	121	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	172499,33	1283
			Накладные расходы			*6496,73*	*48*
			Сметная прибыль			*12777,73*	*95*
122	122	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,056	224763,91	12569
			Накладные расходы			*8465,14*	*473*
			Сметная прибыль			*16649,18*	*931*
123	123	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,095	171858,53	16327
			Накладные расходы			*6472,60*	*615*
			Сметная прибыль			*12730,26*	*1209*
124	124	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	195568,18	1091
			Накладные расходы			*7365,56*	*41*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*81*
125	125	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м АН-1,АН-2.	т	0,063	690550,18	43242
			Накладные расходы			*167760,20*	*10505*
			Сметная прибыль			*51151,86*	*3203*
126	126	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	37,000	7702,72	285001
			Накладные расходы			*2230,59*	*82532*
			Сметная прибыль			*570,57*	*21111*
127	127	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	20,000	5044,73	100895
			Накладные расходы			*1444,14*	*28883*
			Сметная прибыль			*373,68*	*7474*
128	128	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	351,000	7369,09	2586549
			Накладные расходы			*277,54*	*97416*
			Сметная прибыль			*545,86*	*191596*
129	129	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	монолитные участки МУ-2,4	м3	6,040	37208,57	224740
			Накладные расходы			*5540,54*	*33465*
			Сметная прибыль			*2756,19*	*16647*
130	130	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056	195568,18	10983
			Накладные расходы			*7365,56*	*414*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*814*
131	131	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,243	176344,12	42915
			Накладные расходы			*6641,54*	*1616*
			Сметная прибыль			*13062,53*	*3179*
132	132	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,242	172499,33	41797
			Накладные расходы			*6496,73*	*1574*
			Сметная прибыль			*12777,73*	*3096*
133	133	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	монолитные участки МУ-5	м3	1,820	37208,57	67720
			Накладные расходы			*5540,54*	*10084*
			Сметная прибыль			*2756,19*	*5016*
134	134	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	195568,18	4158
			Накладные расходы			*7365,56*	*157*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*308*
135	135	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	172499,33	1187
			Накладные расходы			*6496,73*	*45*
			Сметная прибыль			*12777,73*	*88*
136	136	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,088	224763,91	19723
			Накладные расходы			*8465,14*	*743*
			Сметная прибыль			*16649,18*	*1461*
137	137	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,285	171858,53	48980
			Накладные расходы			*6472,60*	*1845*
			Сметная прибыль			*12730,26*	*3628*
138	138	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	195568,18	3274
			Накладные расходы			*7365,56*	*123*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14486,53*	*243*
139	139	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	монолитные участки МУ-5	м3	1,070	37208,57	39813
			Накладные расходы			*5540,54*	*5928*
			Сметная прибыль			*2756,19*	*2949*
140	140	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	195568,18	1334
			Накладные расходы			*7365,56*	*50*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*99*
141	141	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	172499,33	1283
			Накладные расходы			*6496,73*	*48*
			Сметная прибыль			*12777,73*	*95*
142	142	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,056	224763,91	12569
			Накладные расходы			*8465,14*	*473*
			Сметная прибыль			*16649,18*	*931*
143	143	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,095	171858,53	16327
			Накладные расходы			*6472,60*	*615*
			Сметная прибыль			*12730,26*	*1209*
144	144	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	195568,18	1091
			Накладные расходы			*7365,56*	*41*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*81*
145	145	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м АН-1,АН-2.	т	0,031	690550,18	21200
			Накладные расходы			*167760,20*	*5150*
			Сметная прибыль			*51151,86*	*1570*
			Раздел: КРОВЛЯ				
146	146	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	12,799	97309,45	1245464
			Накладные расходы			*16448,85*	*210529*
			Сметная прибыль			*7208,11*	*92257*
147	147	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3,000	17412,48	52237
			Накладные расходы			*4355,00*	*13065*
			Сметная прибыль			*1289,81*	*3869*
148	148	21-090201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,880	13895,82	40020
			Накладные расходы			*523,35*	*1507*
			Сметная прибыль			*1029,32*	*2964*
149	149	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	6,000	316,14	1897
			Накладные расходы			*11,91*	*71*
			Сметная прибыль			*23,42*	*141*
150	150	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт.	6,000	688,53	4131
			Накладные расходы			*25,93*	*156*
			Сметная прибыль			*51,00*	*306*
151	151	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	9,843	7502,79	73851
			Накладные расходы			*753,47*	*7417*
			Сметная прибыль			*555,76*	*5470*
152	152	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	434,000	263,47	114347
			Накладные расходы			*27,77*	*12053*
			Сметная прибыль			*19,52*	*8470*
153	153	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	434,000	5068,93	2199916
			Накладные расходы			*1151,88*	*499917*
			Сметная прибыль			*375,48*	*162957*
154	154	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	19,000	1506,64	28626
			Накладные расходы			*215,51*	*4095*
			Сметная прибыль			*111,60*	*2120*
155	155	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19,000	924,35	17563
			Накладные расходы			*34,81*	*661*
			Сметная прибыль			*68,47*	*1301*
156	156	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	428,400	784,03	335877
			Накладные расходы			*125,02*	*53560*
			Сметная прибыль			*58,08*	*24880*
157	157	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	85,680	12478,45	1069154
			Накладные расходы			*2037,90*	*174607*
			Сметная прибыль			*924,33*	*79197*
158	158	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	428,400	721,31	309010
			Накладные расходы			*160,90*	*68931*
			Сметная прибыль			*53,43*	*22890*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
159	159	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	428,400	69,95	29969
			Накладные расходы			*5,82*	*2492*
			Сметная прибыль			*5,18*	*2220*
160	160	11-120101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	428,400	3301,51	1414365
			Накладные расходы			*291,01*	*124669*
			Сметная прибыль			*244,56*	*104768*
161	161	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	198,000	2087,34	413294
			Накладные расходы			*733,34*	*145201*
			Сметная прибыль			*154,62*	*30614*
162	162	ПРАЙС	Желоб водосточный 3м	шт	30,000	4115,48	123464
			Накладные расходы			*155,00*	*4650*
			Сметная прибыль			*304,85*	*9146*
163	163	ПРАЙС	Держатель желаба карнизный	шт	90,000	615,44	55390
			Накладные расходы			*23,18*	*2086*
			Сметная прибыль			*45,59*	*4103*
164	164	ПРАЙС	Соединитель желаба	шт	30,000	897,32	26920
			Накладные расходы			*33,80*	*1014*
			Сметная прибыль			*66,47*	*1994*
165	165	ПРАЙС	Заглушка желаба	шт	6,000	756,38	4538
			Накладные расходы			*28,49*	*171*
			Сметная прибыль			*56,03*	*336*
166	166	ПРАЙС	Воронка желаба	шт	12,000	1700,69	20408
			Накладные расходы			*64,05*	*769*
			Сметная прибыль			*125,98*	*1512*
167	167	ПРАЙС	Колено 67град (прим.колено сливное)	шт	24,000	1916,80	46003
			Накладные расходы			*72,19*	*1733*
			Сметная прибыль			*141,99*	*3408*
168	168	ПРАЙС	Водосточный труба Д100мм -3м	шт	36,000	5351,06	192638
			Накладные расходы			*201,53*	*7255*
			Сметная прибыль			*396,38*	*14270*
169	169	ПРАЙС	Хомут водос.трубы	шт	96,000	1113,43	106890
			Накладные расходы			*41,93*	*4026*
			Сметная прибыль			*82,48*	*7918*
170	170	ПРАЙС	колено сливное	шт	12,000	1916,80	23002
			Накладные расходы			*72,19*	*866*
			Сметная прибыль			*141,99*	*1704*
			Раздел: ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				
171	171	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	15,960	4677,63	74655
			Накладные расходы			*993,48*	*15856*
			Сметная прибыль			*346,49*	*5530*
172	172	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	15,960	17978,39	286935
			Накладные расходы			*677,11*	*10807*
			Сметная прибыль			*1331,73*	*21254*
173	173	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	70,560	3393,06	239414
			Накладные расходы			*779,60*	*55009*
			Сметная прибыль			*251,34*	*17734*
174	174	21-090201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	70,560	17658,01	1245949
			Накладные расходы			*665,04*	*46925*
			Сметная прибыль			*1308,00*	*92293*
175	175	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	70,560	1409,92	99484
			Накладные расходы			*400,75*	*28277*
			Сметная прибыль			*104,44*	*7369*
176	176	11-100106-0801 РСНБ РК 2015	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 1 м	м2 проемов	15,960	2622,98	41863
			Накладные расходы			*757,82*	*12095*
			Сметная прибыль			*194,29*	*3101*
177	177	21-090205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	65,800	1572,95	103500
			Накладные расходы			*59,24*	*3898*
			Сметная прибыль			*116,51*	*7667*
178	178	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	19,740	3276,44	64677
			Накладные расходы			*657,37*	*12977*
			Сметная прибыль			*242,70*	*4791*
179	179	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	67,200	3029,69	203595
			Накладные расходы			*745,48*	*50096*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*224,42*	*15081*
180	180	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	60,480	7090,87	428856
			Накладные расходы			*267,06*	*16152*
			Сметная прибыль			*525,25*	*31767*
181	181	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	6,720	8256,78	55486
			Накладные расходы			*310,97*	*2090*
			Сметная прибыль			*611,61*	*4110*
182	182	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	17,430	3921,11	68345
			Накладные расходы			*692,89*	*12077*
			Сметная прибыль			*290,45*	*5063*
183	183	21-090202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	10,290	24908,97	256313
			Накладные расходы			*938,13*	*9653*
			Сметная прибыль			*1845,11*	*18986*
184	184	21-090202-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-14, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,940	24927,76	73288
			Накладные расходы			*938,84*	*2760*
			Сметная прибыль			*1846,50*	*5429*
185	185	21-090202-1101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,200	40214,72	168902
			Накладные расходы			*1514,58*	*6361*
			Сметная прибыль			*2978,87*	*12511*
186	186	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	3,360	3291,82	11061
			Накладные расходы			*1158,11*	*3891*
			Сметная прибыль			*243,84*	*819*
187	187	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,360	36422,06	122378
			Накладные расходы			*1371,74*	*4609*
			Сметная прибыль			*2697,93*	*9065*
188	188	11-100107-0102 РСНБ РК 2015	Витраж металлопластик индив.изгот	м2 проемов	23,300	2511,87	58527
			Накладные расходы			*662,91*	*15446*
			Сметная прибыль			*186,06*	*4335*
189	189	21-090202-1001 РСНБ РК 2015	Витраж металлопластик индив.изгот	м2	23,300	42559,07	991626
			Накладные расходы			*1602,88*	*37347*
			Сметная прибыль			*3152,52*	*73454*
190	190	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	50,000	3584,27	179214
			Накладные расходы			*134,99*	*6750*
			Сметная прибыль			*265,50*	*13275*
			Раздел: ПОЛЫ				
191	191	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	277,480	326,03	90467
			Накладные расходы			*57,74*	*16023*
			Сметная прибыль			*24,15*	*6701*
192	192	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство кл В22,5	м2 покрытия	277,480	1402,43	389146
			Накладные расходы			*270,04*	*74930*
			Сметная прибыль			*103,88*	*28826*
193	193	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501(до 60мм)	м2 покрытия	277,480	768,70	213299
			Накладные расходы			*70,07*	*19443*
			Сметная прибыль			*56,94*	*15800*
194	194	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	277,480	1666,83	462513
			Накладные расходы			*394,04*	*109339*
			Сметная прибыль			*123,47*	*34260*
195	195	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство послелующего слоя	м2 изолируемой поверхности	277,480	1067,37	296174
			Накладные расходы			*239,87*	*66559*
			Сметная прибыль			*79,06*	*21939*
196	196	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	277,480	914,67	253803
			Накладные расходы			*238,10*	*66067*
			Сметная прибыль			*67,75*	*18800*
197	197	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до 30мм)	м2 стяжки	277,480	172,86	47966
			Накладные расходы			*13,84*	*3841*
			Сметная прибыль			*12,80*	*3553*
198	198	11-110101-3407 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	м2 покрытия	277,480	4228,17	1173231
			Накладные расходы			*399,50*	*110854*
			Сметная прибыль			*313,20*	*86906*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
199	199	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	305,228	363,93	111083
			Накладные расходы			*74,82*	*22838*
			Сметная прибыль			*26,96*	*8228*
200	200	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	36,960	1835,15	67827
			Накладные расходы			*244,20*	*9026*
			Сметная прибыль			*135,94*	*5024*
201	201	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство кл В22,5	м2 покрытия	36,960	1402,43	51834
			Накладные расходы			*270,04*	*9981*
			Сметная прибыль			*103,88*	*3840*
202	202	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501(до 50мм)	м2 покрытия	36,960	512,47	18941
			Накладные расходы			*46,71*	*1727*
			Сметная прибыль			*37,96*	*1403*
203	203	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	36,960	1666,83	61606
			Накладные расходы			*394,04*	*14564*
			Сметная прибыль			*123,47*	*4563*
204	204	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	36,960	1067,37	39450
			Накладные расходы			*239,87*	*8866*
			Сметная прибыль			*79,06*	*2922*
205	205	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,960	914,67	33806
			Накладные расходы			*238,10*	*8800*
			Сметная прибыль			*67,75*	*2504*
206	206	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	36,960	4280,87	158221
			Накладные расходы			*822,30*	*30392*
			Сметная прибыль			*317,10*	*11720*
207	207	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	40,656	736,49	29943
			Накладные расходы			*183,93*	*7478*
			Сметная прибыль			*54,55*	*2218*
208	208	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	307,230	1284,62	394675
			Накладные расходы			*306,06*	*94031*
			Сметная прибыль			*95,16*	*29235*
209	209	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	307,230	83,28	25585
			Накладные расходы			*5,35*	*1643*
			Сметная прибыль			*6,17*	*1895*
210	210	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	307,230	1666,83	512101
			Накладные расходы			*394,04*	*121062*
			Сметная прибыль			*123,47*	*37933*
211	211	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	307,230	1067,37	327928
			Накладные расходы			*239,87*	*73695*
			Сметная прибыль			*79,06*	*24291*
212	212	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	307,230	914,67	281015
			Накладные расходы			*238,10*	*73151*
			Сметная прибыль			*67,75*	*20816*
213	213	11-110101-3407 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	м2 покрытия	307,230	4228,17	1299019
			Накладные расходы			*399,50*	*122739*
			Сметная прибыль			*313,20*	*96224*
214	214	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	337,953	363,93	122993
			Накладные расходы			*74,82*	*25286*
			Сметная прибыль			*26,96*	*9111*
215	215	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,140	914,67	6531
			Накладные расходы			*238,10*	*1700*
			Сметная прибыль			*67,75*	*484*
216	216	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до 30мм)	м2 стяжки	7,140	172,86	1234
			Накладные расходы			*13,84*	*99*
			Сметная прибыль			*12,80*	*91*
217	217	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	7,140	1666,83	11901
			Накладные расходы			*394,04*	*2813*
			Сметная прибыль			*123,47*	*882*
218	218	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	7,140	1067,37	7621

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*239,87*	*1713*
			Сметная прибыль			*79,06*	*565*
219	219	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,140	914,67	6531
			Накладные расходы			*238,10*	*1700*
			Сметная прибыль			*67,75*	*484*
220	220	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,140	4280,87	30565
			Накладные расходы			*822,30*	*5871*
			Сметная прибыль			*317,10*	*2264*
221	221	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	7,854	736,49	5784
			Накладные расходы			*183,93*	*1445*
			Сметная прибыль			*54,55*	*428*
222	222	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	302,560	1284,62	388675
			Накладные расходы			*306,06*	*92602*
			Сметная прибыль			*95,16*	*28791*
223	223	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	302,560	83,28	25196
			Накладные расходы			*5,35*	*1618*
			Сметная прибыль			*6,17*	*1866*
224	224	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	302,560	1666,83	504317
			Накладные расходы			*394,04*	*119221*
			Сметная прибыль			*123,47*	*37357*
225	225	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	302,560	1067,37	322943
			Накладные расходы			*239,87*	*72575*
			Сметная прибыль			*79,06*	*23922*
226	226	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	302,560	914,67	276743
			Накладные расходы			*238,10*	*72039*
			Сметная прибыль			*67,75*	*20500*
227	227	11-110101-3407 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	м2 покрытия	302,560	4228,17	1279274
			Накладные расходы			*399,50*	*120874*
			Сметная прибыль			*313,20*	*94761*
228	228	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	332,816	363,93	121123
			Накладные расходы			*74,82*	*24902*
			Сметная прибыль			*26,96*	*8972*
229	229	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,700	914,67	7043
			Накладные расходы			*238,10*	*1833*
			Сметная прибыль			*67,75*	*522*
230	230	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101(до 30мм)	м2 стяжки	7,700	172,86	1331
			Накладные расходы			*13,84*	*107*
			Сметная прибыль			*12,80*	*99*
231	231	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	7,700	1666,83	12835
			Накладные расходы			*394,04*	*3034*
			Сметная прибыль			*123,47*	*951*
232	232	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	7,700	1067,37	8219
			Накладные расходы			*239,87*	*1847*
			Сметная прибыль			*79,06*	*609*
233	233	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,700	914,67	7043
			Накладные расходы			*238,10*	*1833*
			Сметная прибыль			*67,75*	*522*
234	234	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,700	4280,87	32963
			Накладные расходы			*822,30*	*6332*
			Сметная прибыль			*317,10*	*2442*
235	235	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,470	736,49	6238
			Накладные расходы			*183,93*	*1558*
			Сметная прибыль			*54,55*	*462*
236	236	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,960	4280,87	46918
			Накладные расходы			*822,30*	*9012*
			Сметная прибыль			*317,10*	*3475*
237	237	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	12,056	736,49	8879
			Накладные расходы			*183,93*	*2217*
			Сметная прибыль			*54,55*	*658*
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
238	238	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	314,540	892,48	280721
			Накладные расходы			*283,94*	*89311*
			Сметная прибыль			*66,11*	*20794*
239	239	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	314,540	1020,27	320915
			Накладные расходы			*313,63*	*98650*
			Сметная прибыль			*75,58*	*23772*
240	240	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	517,940	1766,86	915130
			Накладные расходы			*530,29*	*274656*
			Сметная прибыль			*130,88*	*67787*
241	241	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	517,940	830,29	430043
			Накладные расходы			*250,47*	*129729*
			Сметная прибыль			*61,50*	*31855*
242	242	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	92,810	6820,48	633009
			Накладные расходы			*1408,25*	*130700*
			Сметная прибыль			*505,22*	*46890*
243	243	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	314,370	892,48	280570
			Накладные расходы			*283,94*	*89263*
			Сметная прибыль			*66,11*	*20783*
244	244	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	314,370	1020,27	320742
			Накладные расходы			*313,63*	*98597*
			Сметная прибыль			*75,58*	*23759*
245	245	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	647,100	1766,86	1143338
			Накладные расходы			*530,29*	*343148*
			Сметная прибыль			*130,88*	*84692*
246	246	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	647,100	830,29	537284
			Накладные расходы			*250,47*	*162080*
			Сметная прибыль			*61,50*	*39799*
247	247	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	42,410	6820,48	289257
			Накладные расходы			*1408,25*	*59724*
			Сметная прибыль			*505,22*	*21426*
248	248	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	310,260	892,48	276901
			Накладные расходы			*283,94*	*88096*
			Сметная прибыль			*66,11*	*20511*
249	249	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	310,260	1020,27	316549
			Накладные расходы			*313,63*	*97308*
			Сметная прибыль			*75,58*	*23448*
250	250	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	724,960	1766,86	1280906
			Накладные расходы			*530,29*	*384436*
			Сметная прибыль			*130,88*	*94882*
251	251	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	724,960	830,29	601930
			Накладные расходы			*250,47*	*181582*
			Сметная прибыль			*61,50*	*44587*
252	252	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	45,020	6820,48	307058
			Накладные расходы			*1408,25*	*63400*
			Сметная прибыль			*505,22*	*22745*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
253	253	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,960	892,48	9782
			Накладные расходы			*283,94*	*3112*
			Сметная прибыль			*66,11*	*725*
254	254	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	10,960	1020,27	11182
			Накладные расходы			*313,63*	*3437*
			Сметная прибыль			*75,58*	*828*
255	255	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	94,020	1766,86	166121
			Накладные расходы			*530,29*	*49857*
			Сметная прибыль			*130,88*	*12305*
256	256	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	94,020	830,29	78064
			Накладные расходы			*250,47*	*23549*
			Сметная прибыль			*61,50*	*5783*
257	257	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	818,860	947,81	776126
			Накладные расходы			*253,37*	*207474*
			Сметная прибыль			*70,21*	*57491*
258	258	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм	м2	818,860	709,38	580887
			Накладные расходы			*154,15*	*126231*
			Сметная прибыль			*52,55*	*43029*
259	259	21-110203-0107 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-80 ГОСТ 10499-95	м3	67,474	13935,22	940266
			Накладные расходы			*524,83*	*35413*
			Сметная прибыль			*1032,24*	*69649*
260	260	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	818,860	11162,92	9140872
			Накладные расходы			*2048,56*	*1677484*
			Сметная прибыль			*826,88*	*677102*
261	261	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	28,100	7664,71	215378
			Накладные расходы			*1880,24*	*52835*
			Сметная прибыль			*567,76*	*15954*
262	262	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ 100мм. Устройство	м2 покрытия	0,720	3670,31	2643
			Накладные расходы			*488,41*	*352*
			Сметная прибыль			*271,87*	*196*
263	263	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,210	26944,57	5658
			Накладные расходы			*2994,89*	*629*
			Сметная прибыль			*1995,89*	*419*
264	264	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,214	887,12	190
			Накладные расходы			*33,41*	*7*
			Сметная прибыль			*65,71*	*14*
265	265	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	0,214	123,84	27
			Накладные расходы			*4,66*	*1*
			Сметная прибыль			*9,17*	*2*
266	266	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,050	1008,06	1058
			Накладные расходы			*155,82*	*164*
			Сметная прибыль			*74,67*	*78*
267	267	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж площадки	т конструкций	0,176	98568,03	17320
			Накладные расходы			*30504,33*	*5360*
			Сметная прибыль			*7301,34*	*1283*
268	268	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,176	337778,48	59352
			Накладные расходы			*12721,54*	*2235*
			Сметная прибыль			*25020,63*	*4396*
269	269	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестницы с ограждением.косоур	т конструкций	0,813	89972,23	73182
			Накладные расходы			*26282,99*	*21378*
			Сметная прибыль			*6664,61*	*5421*
270	270	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,косоур	т	0,813	337778,48	274742
			Накладные расходы			*12721,54*	*10347*
			Сметная прибыль			*25020,63*	*20351*
271	271	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	1,113	17095,14	19020
			Накладные расходы			*5281,67*	*5876*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1266,31*	*1409*
272	272	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,015	517211,04	7638
			Накладные расходы			*118995,92*	*1757*
			Сметная прибыль			*38311,93*	*566*
273	273	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,124	28296,71	3495
			Накладные расходы			*6416,44*	*793*
			Сметная прибыль			*2096,05*	*259*
274	274	21-060801-0302 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,124	409619,81	50596
			Накладные расходы			*15427,25*	*1906*
			Сметная прибыль			*30342,21*	*3748*
275	275	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,041	111,55	3351
			Накладные расходы			*23,71*	*712*
			Сметная прибыль			*8,26*	*248*
276	276	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,041	96,35	2894
			Накладные расходы			*15,69*	*471*
			Сметная прибыль			*7,14*	*214*
277	277	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	16,920	1835,15	31051
			Накладные расходы			*244,20*	*4132*
			Сметная прибыль			*135,94*	*2300*
278	278	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство крылец и ступеней из бетона кл. В7,5	м3	5,850	22649,83	132502
			Накладные расходы			*1850,81*	*10827*
			Сметная прибыль			*1677,77*	*9815*
279	279	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,967	887,12	5293
			Накладные расходы			*33,41*	*199*
			Сметная прибыль			*65,71*	*392*
280	280	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	5,967	123,84	739
			Накладные расходы			*4,66*	*28*
			Сметная прибыль			*9,17*	*55*
281	281	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,052	245269,24	12729
			Накладные расходы			*9237,42*	*479*
			Сметная прибыль			*18168,09*	*943*
282	282	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткойбитумом. Устройство	м2 покрытия	11,800	1835,15	21655
			Накладные расходы			*244,20*	*2882*
			Сметная прибыль			*135,94*	*1604*
283	283	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство крылец и ступеней из бетона кл. В7,5	м3	2,200	22649,83	49830
			Накладные расходы			*1850,81*	*4072*
			Сметная прибыль			*1677,77*	*3691*
284	284	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,244	887,12	1991
			Накладные расходы			*33,41*	*75*
			Сметная прибыль			*65,71*	*147*
285	285	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	2,244	123,84	278
			Накладные расходы			*4,66*	*10*
			Сметная прибыль			*9,17*	*21*
286	286	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,018	245269,24	4427
			Накладные расходы			*9237,42*	*167*
			Сметная прибыль			*18168,09*	*328*
287	287	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,300	1008,06	3327
			Накладные расходы			*155,82*	*514*
			Сметная прибыль			*74,67*	*246*
288	288	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Рам из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж	т конструкций	0,419	123665,02	51780
			Накладные расходы			*41734,44*	*17475*
			Сметная прибыль			*9160,37*	*3836*
289	289	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	М/к козырька из гнутосварных профилей массой до 0,1 т	т	0,419	389957,84	163279
			Накладные расходы			*14686,74*	*6149*
			Сметная прибыль			*28885,77*	*12095*
290	290	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм (ГОСТ 19903-74)	т	0,011	188732,85	1972
			Накладные расходы			*7108,13*	*74*
			Сметная прибыль			*13980,21*	*146*
291	291	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж стоек СТМ-1, закрепляемых на фундаментах	т конструкций	0,070	171495,92	12005
			Накладные расходы			*62939,08*	*4406*
			Сметная прибыль			*12703,40*	*889*
292	292	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	М/к стоек из круглых труб массой до 0,1	т	0,070	436339,00	30544

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16433,56*	*1150*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*2262*
293	293	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,489	17095,14	8355
			Накладные расходы			*5281,67*	*2581*
			Сметная прибыль			*1266,31*	*619*
294	294	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,020	275194,09	5435
			Накладные расходы			*39670,35*	*783*
			Сметная прибыль			*20384,75*	*403*
295	295	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство ОП-1	м3	0,200	28472,99	5695
			Накладные расходы			*3486,00*	*697*
			Сметная прибыль			*2109,11*	*422*
296	296	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021за один раз	м2	13,195	111,55	1472
			Накладные расходы			*23,71*	*313*
			Сметная прибыль			*8,26*	*109*
297	297	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,195	96,35	1271
			Накладные расходы			*15,69*	*207*
			Сметная прибыль			*7,14*	*94*
298	298	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие металлочерепицей . Устройство по деревяннойобрешетке с ее устройством	м2 кровли	22,610	5068,93	114609
			Накладные расходы			*1151,88*	*26044*
			Сметная прибыль			*375,48*	*8490*
299	299	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	135,000	1835,15	247746
			Накладные расходы			*244,20*	*32967*
			Сметная прибыль			*135,94*	*18352*
300	300	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки кл В15 с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,500	28796,88	388758
			Накладные расходы			*3157,61*	*42628*
			Сметная прибыль			*2133,10*	*28797*
301	301	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,403	90007,93	36239
			Накладные расходы			*26284,34*	*10583*
			Сметная прибыль			*6667,25*	*2684*
302	302	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,403	337778,48	135996
			Накладные расходы			*12721,54*	*5122*
			Сметная прибыль			*25020,63*	*10074*
303	303	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,871	111,55	1213
			Накладные расходы			*23,71*	*258*
			Сметная прибыль			*8,26*	*90*
304	304	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,871	96,35	1047
			Накладные расходы			*15,69*	*171*
			Сметная прибыль			*7,14*	*78*
			ИТОГО:				**73 888 152**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**11 619 906**
			Сметная прибыль				**5 473 196**
			Итого с временными, 1,5 %				**74996474**
			Зимние удорожания, 0,525%				**393 731**
			ИТОГО:				**75 390 206**
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**80 650 814**
			2017 год 100% К=1,0697784				80 650 814
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,879999945				**70 972 711,65**
			НДС 12%				8 516 725,40
			Итого с НДС				**79 489 437,04**

Заказчик:

Касымгалиев Ж.А. _____ (подпись)

Нурканова Ж.И. _____ (подпись)

Технадзор: ТОО "Мангыстау Инжиниринг" _____ Әбіш М.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик **Касымгалиев Ж.А., Нурканова Ж.И., 8 микрорайон, 5 дом, 5 кв.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй", 31Б микрорайон, 4 здание, 77 61 61**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство и эксплуатациигоряче-смазочной станции, автогазосправочной станции, автомойки, центра технического обслуживания автомашин и магазина в Мунайлинском районе, село Баянды, производстенная зона №6 участок №15"**
(наименование, адрес)

Объект **3-1 Гаражный бокс на 5 автомобилей**
(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	89,800	102,00	9160
			Накладные расходы			*23,15*	*2079*
			Сметная прибыль			*7,56*	*679*
2	2	11-010101-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	134,700	285,45	38450
			Накладные расходы			*64,79*	*8727*
			Сметная прибыль			*21,14*	*2848*
3	3	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	62,400	401,28	25040
			Накладные расходы			*80,63*	*5031*
			Сметная прибыль			*29,72*	*1855*
4	4	41-020102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка не пригодного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	114,816	414,37	47576
			Накладные расходы			*15,61*	*1792*
			Сметная прибыль			*30,69*	*3524*
5	5	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	62,400	60,81	3794
			Накладные расходы			*12,17*	*760*
			Сметная прибыль			*4,50*	*281*
6	6	11-010203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	72,300	11,41	825
			Накладные расходы			*2,19*	*158*
			Сметная прибыль			*0,85*	*61*
7	7	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	157,237	29,08	4572
			Накладные расходы			*6,25*	*983*
			Сметная прибыль			*2,15*	*339*
8	8	11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	157,237	32,57	5121
			Накладные расходы			*7,00*	*1101*
			Сметная прибыль			*2,41*	*379*
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,863	1510,89	7347
			Накладные расходы			*555,44*	*2701*
			Сметная прибыль			*111,92*	*544*
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	157,237	241,30	37941
			Накладные расходы			*78,35*	*12320*
			Сметная прибыль			*17,87*	*2810*
11	11	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	89,800	1835,15	164797
			Накладные расходы			*244,20*	*21929*
			Сметная прибыль			*135,94*	*12207*
12	12	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	60,000	4045,96	242758
			Накладные расходы			*1095,96*	*65758*
			Сметная прибыль			*299,70*	*17982*
13	13	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	24,560	24080,33	591413
			Накладные расходы			*906,92*	*22274*
			Сметная прибыль			*1783,73*	*43808*
14	14	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12,000	2715,82	32590
			Накладные расходы			*734,18*	*8810*
			Сметная прибыль			*201,17*	*2414*
15	15	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,382	25823,53	61512

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*972,58*	*2317*
			Сметная прибыль			*1912,85*	*4556*
16	16	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6,000	1919,16	11515
			Накладные расходы			*521,98*	*3132*
			Сметная прибыль			*142,16*	*853*
17	17	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796	25823,53	20556
			Накладные расходы			*972,58*	*774*
			Сметная прибыль			*1912,85*	*1523*
18	18	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков кл В15	м3	1,000	26460,27	26460
			Накладные расходы			*2462,30*	*2462*
			Сметная прибыль			*1960,02*	*1960*
19	19	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	22,680	28815,00	653524
			Накладные расходы			*3011,52*	*68301*
			Сметная прибыль			*2134,44*	*48409*
20	20	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	24,154	123,84	2991
			Накладные расходы			*4,66*	*113*
			Сметная прибыль			*9,17*	*222*
21	21	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	24,154	887,12	21427
			Накладные расходы			*33,41*	*807*
			Сметная прибыль			*65,71*	*1587*
22	22	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,692	174806,20	120966
			Накладные расходы			*6583,62*	*4556*
			Сметная прибыль			*12948,61*	*8960*
23	23	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	269,400	1008,06	271572
			Накладные расходы			*155,82*	*41978*
			Сметная прибыль			*74,67*	*20116*
24	24	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаный	м2 поверхности	35,920	932,90	33510
			Накладные расходы			*225,79*	*8110*
			Сметная прибыль			*69,10*	*2482*
25	25	11-080301-0204 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых при высоте этажа свыше 4 м. Кладка рядовая	м3 кладки	142,600	9366,85	1335713
			Накладные расходы			*2354,54*	*335757*
			Сметная прибыль			*693,84*	*98942*
26	26	ПРАЙС-ЛИСТ	Камень-ракушечник с доставкой	м3	139,748	5167,84	722195
			Накладные расходы			*194,63*	*27200*
			Сметная прибыль			*382,80*	*53496*
27	27	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,200	56220,34	179905
			Накладные расходы			*9497,13*	*30391*
			Сметная прибыль			*4164,47*	*13326*
28	28	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,268	171858,53	46058
			Накладные расходы			*6472,60*	*1735*
			Сметная прибыль			*12730,26*	*3412*
29	29	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,307	172499,33	53026
			Накладные расходы			*6496,73*	*1997*
			Сметная прибыль			*12777,73*	*3928*
30	30	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	195568,18	6610
			Накладные расходы			*7365,56*	*249*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*490*
31	31	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке кл В20. Устройство	м3	6,880	40007,37	275251
			Накладные расходы			*5977,76*	*41127*
			Сметная прибыль			*2963,51*	*20389*
32	32	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,118	195568,18	23077
			Накладные расходы			*7365,56*	*869*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*1709*
33	33	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,321	174806,20	56113
			Накладные расходы			*6583,62*	*2113*
			Сметная прибыль			*12948,61*	*4157*
34	34	11-070105-0104 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций	30,000	5646,14	169384
			Накладные расходы			*1739,73*	*52192*
			Сметная прибыль			*418,23*	*12547*
35	35	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	130,200	7369,09	959455
			Накладные расходы			*277,54*	*36135*
			Сметная прибыль			*545,86*	*71071*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	11-070105-0211 РСНБ РК 2015	Стаканы опорных стаканов для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	5,000	4800,63	24003
			Накладные расходы			*1502,13*	*7511*
			Сметная прибыль			*355,60*	*1778*
37	37	21-049999-0701 РСНБ РК 2015	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92	м3	4,000	63669,34	254677
			Накладные расходы			*2397,94*	*9592*
			Сметная прибыль			*4716,25*	*18865*
38	38	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,500	38639,84	135239
			Накладные расходы			*5594,44*	*19581*
			Сметная прибыль			*2862,21*	*10018*
39	39	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	195568,18	8605
			Накладные расходы			*7365,56*	*324*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*637*
40	40	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,135	174806,20	23564
			Накладные расходы			*6583,62*	*887*
			Сметная прибыль			*12948,61*	*1745*
41	41	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,249	172499,33	42952
			Накладные расходы			*6496,73*	*1618*
			Сметная прибыль			*12777,73*	*3182*
42	42	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,307	171858,53	52743
			Накладные расходы			*6472,60*	*1986*
			Сметная прибыль			*12730,26*	*3907*
43	43	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,022	517211,04	11275
			Накладные расходы			*118995,92*	*2594*
			Сметная прибыль			*38311,93*	*835*
44	44	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,200	12478,45	14974
			Накладные расходы			*2037,90*	*2445*
			Сметная прибыль			*924,33*	*1109*
45	45	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,027	690550,18	18728
			Накладные расходы			*167760,20*	*4550*
			Сметная прибыль			*51151,86*	*1387*
46	46	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство парапета монолитного	м3	1,680	40761,85	68480
			Накладные расходы			*6006,17*	*10090*
			Сметная прибыль			*3019,40*	*5073*
47	47	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	195568,18	6196
			Накладные расходы			*7365,56*	*233*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*459*
48	48	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,106	176344,12	18671
			Накладные расходы			*6641,54*	*703*
			Сметная прибыль			*13062,53*	*1383*
49	49	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	178430,84	1802
			Накладные расходы			*6720,13*	*68*
			Сметная прибыль			*13217,10*	*133*
50	50	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	159,600	784,03	125131
			Накладные расходы			*125,02*	*19954*
			Сметная прибыль			*58,08*	*9269*
51	51	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	159,600	628,46	100302
			Накладные расходы			*86,26*	*13767*
			Сметная прибыль			*46,55*	*7430*
52	52	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	35,910	12478,45	448101
			Накладные расходы			*2037,90*	*73181*
			Сметная прибыль			*924,33*	*33193*
53	53	11-120101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	159,600	729,02	116352
			Накладные расходы			*118,74*	*18951*
			Сметная прибыль			*54,00*	*8619*
54	54	11-120101-1704 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1703	м2 стяжки	159,600	2806,87	447976
			Накладные расходы			*451,01*	*71982*
			Сметная прибыль			*207,92*	*33183*
55	55	11-120101-0207 РСНБ РК 2015	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	159,600	1460,03	233020
			Накладные расходы			*198,21*	*31634*
			Сметная прибыль			*108,15*	*17261*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	11-120101-0211 РСНБ РК 2015	Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	159,600	605,39	96621
			Накладные расходы			*81,10*	*12943*
			Сметная прибыль			*44,84*	*7157*
57	57	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	57,200	2653,44	151777
			Накладные расходы			*351,34*	*20097*
			Сметная прибыль			*196,55*	*11243*
58	58	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	29,400	2087,34	61368
			Накладные расходы			*733,34*	*21560*
			Сметная прибыль			*154,62*	*4546*
59	59	ПРАЙС	Стоимость желоб	шт	7,133	4115,48	29357
			Накладные расходы			*155,00*	*1106*
			Сметная прибыль			*304,85*	*2175*
60	60	ПРАЙСТОО	Стоимость воронки	шт	2,000	1700,69	3401
			Накладные расходы			*64,05*	*128*
			Сметная прибыль			*125,98*	*252*
61	61	ПРАЙСТОО	Стоимость водосточной трубы д100мм	шт	4,000	3655,07	14620
			Накладные расходы			*137,66*	*551*
			Сметная прибыль			*270,75*	*1083*
62	62	ПРАЙСТОО	Стоимость держатель труб	шт	8,000	1113,43	8907
			Накладные расходы			*41,93*	*335*
			Сметная прибыль			*82,48*	*660*
63	63	ПРАЙСТОО	Стоимость колено сливное	шт	2,000	1916,80	3834
			Накладные расходы			*72,19*	*144*
			Сметная прибыль			*141,99*	*284*
64	64	11-100108-0101 РСНБ РК 2015	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	40,734	17458,35	711157
			Накладные расходы			*2045,46*	*83321*
			Сметная прибыль			*1293,21*	*52678*
65	65	21-060405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	2,375	304000,95	721896
			Накладные расходы			*11449,40*	*27188*
			Сметная прибыль			*22518,59*	*53474*
66	66	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,734	111,55	4544
			Накладные расходы			*23,71*	*966*
			Сметная прибыль			*8,26*	*337*
67	67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170 за два раза	м2	40,734	192,70	7849
			Накладные расходы			*31,37*	*1278*
			Сметная прибыль			*14,27*	*581*
68	68	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	142,830	1835,15	262115
			Накладные расходы			*244,20*	*34879*
			Сметная прибыль			*135,94*	*19416*
69	69	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм кл В25. Устройство	м2 покрытия	142,830	1398,83	199795
			Накладные расходы			*269,90*	*38550*
			Сметная прибыль			*103,62*	*14800*
70	70	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	142,830	1785,24	254987
			Накладные расходы			*163,18*	*23308*
			Сметная прибыль			*132,24*	*18888*
71	71	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,564	20991,46	11839
			Накладные расходы			*6696,33*	*3777*
			Сметная прибыль			*1554,92*	*877*
72	72	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,564	178431,28	100635
			Накладные расходы			*6720,15*	*3790*
			Сметная прибыль			*13217,13*	*7454*
73	73	11-150203-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	142,830	1339,58	191332
			Накладные расходы			*409,51*	*58491*
			Сметная прибыль			*99,23*	*14173*
74	74	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхностивнутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	142,830	155,15	22160
			Накладные расходы			*52,91*	*7557*
			Сметная прибыль			*11,49*	*1641*
75	75	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым растворомулучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	355,060	1512,92	537178
			Накладные расходы			*455,76*	*161822*
			Сметная прибыль			*112,07*	*39791*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	355,060	875,85	310981
			Накладные расходы			*298,89*	*106125*
			Сметная прибыль			*64,88*	*23036*
77	77	22-040201-0604 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных ивнутренних работ МА-15, бежевая ГОСТ 10503-71	кг	65,225	359,78	23467
			Накладные расходы			*13,55*	*884*
			Сметная прибыль			*26,65*	*1738*
78	78	22-040603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль"ГОСТ 32389-2013	кг	40,122	571,55	22932
			Накладные расходы			*21,53*	*864*
			Сметная прибыль			*42,34*	*1699*
79	79	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	228,750	1468,51	335923
			Накладные расходы			*435,14*	*99538*
			Сметная прибыль			*108,78*	*24883*
80	80	11-150402-0201 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	228,750	775,69	177440
			Накладные расходы			*106,51*	*24364*
			Сметная прибыль			*57,46*	*13144*
81	81	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия шебеночные с пропиткойбитумом. Устройство	м2 покрытия	53,500	1835,15	98181
			Накладные расходы			*244,20*	*13065*
			Сметная прибыль			*135,94*	*7273*
82	82	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Монолитный ж/б пандус. Устройство	м3	5,350	24174,41	129333
			Накладные расходы			*1908,23*	*10209*
			Сметная прибыль			*1790,70*	*9580*
83	83	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,230	245269,24	56412
			Накладные расходы			*9237,42*	*2125*
			Сметная прибыль			*18168,09*	*4179*
84	84	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия шебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	62,800	3670,31	230495
			Накладные расходы			*488,41*	*30672*
			Сметная прибыль			*271,87*	*17074*
85	85	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3 см. Устройство	м2 покрытия	62,800	1184,20	74368
			Накладные расходы			*137,03*	*8605*
			Сметная прибыль			*87,72*	*5509*
86	86	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2покрытия	62,800	751,10	47169
			Накладные расходы			*87,53*	*5497*
			Сметная прибыль			*55,64*	*3494*
			ИТОГО:				**13317069**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1912124**
			Сметная прибыль				**986450**
			Итого с временными, 1,5 %				**13516825**
			Зимние удорожания, 0,525%				**70 963**
			ИТОГО:				**13 587 788**
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**14 535 922**
			2017 год 100% К=1,0697784				14 535 922
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,879999945				**12 791 611,00**
			НДС 12%				1 534 993,32
			Итого с НДС				**14 326 604,32**

Заказчик:
Касымгалиев Ж.А. _____ (подпись)

Нурканова Ж.И. _____ (подпись)

Технадзор: ТОО "Маңғыстау Инжиниринг" _____ (подпись) Әбіш М.К. (расшифровка подписи)

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ (подпись) Боранбаев Б.О. (расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик **Касымгалиев Ж.А., Нурканова Ж.И., 8 микрорайон, 5 дом, 5 кв.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй", 31Б микрорайон, 4 здание, 77 61 61**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство и эксплуатациигоряче-смазочной станции, автогазосправочной станции, автомойки, центра технического обслуживания автомашин и магазина в Мунайлинском районе, село Баянды, производстенная зона №6 участок №15"**

(наименование, адрес)

Объект **3-4 Навес на 6 автомобиля**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ №4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	9,498	218,44	2075
			Накладные расходы			*51,11*	*485*
			Сметная прибыль			*16,18*	*154*
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,294	5088,52	1495
			Накладные расходы			*1870,65*	*550*
			Сметная прибыль			*376,93*	*111*
3	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,693	33,91	91
			Накладные расходы			*7,29*	*20*
			Сметная прибыль			*2,51*	*7*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,299	1510,89	452
			Накладные расходы			*555,44*	*166*
			Сметная прибыль			*111,92*	*33*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Разравнивание избыточного грунта 2-3 группы	м3 грунта	6,800	24,78	168
			Накладные расходы			*5,87*	*40*
			Сметная прибыль			*1,84*	*12*
6	6	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,520	2153,07	24803
			Накладные расходы			*256,18*	*2951*
			Сметная прибыль			*159,49*	*1837*
7	7	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты и заливка из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4. Устройство	м3	6,400	29225,96	187046
			Накладные расходы			*3514,36*	*22492*
			Сметная прибыль			*2164,89*	*13855*
8	8	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	6,528	887,12	5791
			Накладные расходы			*33,41*	*218*
			Сметная прибыль			*65,71*	*429*
9	9	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	6,528	123,84	808
			Накладные расходы			*4,66*	*30*
			Сметная прибыль			*9,17*	*60*
10	10	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,600	1008,06	25806
			Накладные расходы			*155,82*	*3989*
			Сметная прибыль			*74,67*	*1912*
11	11	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,166	174806,20	29088
			Накладные расходы			*6583,62*	*1096*
			Сметная прибыль			*12948,61*	*2155*
12	12	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,099	688290,54	68343
			Накладные расходы			*167300,08*	*16612*
			Сметная прибыль			*50984,48*	*5062*
13	13	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к стоек, закрепляемых на фундаментах	т	0,775	171495,92	132971
			Накладные расходы			*62939,08*	*48800*
			Сметная прибыль			*12703,40*	*9850*
14	14	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	М/к стоек из круглых труб массой до 0,1 т	т	0,775	436339,00	338320
			Накладные расходы			*16433,56*	*12742*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*25061*
15	15	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,935	111,55	2335

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*23,71*	*496*
			Сметная прибыль			*8,26*	*173*
16	16	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	20,935	96,35	2017
			Накладные расходы			*15,69*	*328*
			Сметная прибыль			*7,14*	*149*
17	17	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к стоек, закрепляемых на фундаментах	т	0,838	171495,92	143782
			Накладные расходы			*62939,08*	*52768*
			Сметная прибыль			*12703,40*	*10651*
18	18	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	М/к стоек из круглых труб массой до 0,1 т	т	0,838	436339,00	365827
			Накладные расходы			*16433,56*	*13778*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*27098*
19	19	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,637	111,55	2525
			Накладные расходы			*23,71*	*537*
			Сметная прибыль			*8,26*	*187*
20	20	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,637	96,35	2181
			Накладные расходы			*15,69*	*355*
			Сметная прибыль			*7,14*	*162*
21	21	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	73,500	326,03	23963
			Накладные расходы			*57,74*	*4244*
			Сметная прибыль			*24,15*	*1775*
22	22	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные кл В7,5. Устройство	м3	15,340	22649,83	347448
			Накладные расходы			*1850,81*	*28391*
			Сметная прибыль			*1677,77*	*25737*
23	23	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,244	245269,24	59951
			Накладные расходы			*9237,42*	*2258*
			Сметная прибыль			*18168,09*	*4441*
24	24	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	15,647	887,12	13881
			Накладные расходы			*33,41*	*523*
			Сметная прибыль			*65,71*	*1028*
25	25	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	м3	15,647	123,84	1938
			Накладные расходы			*4,66*	*73*
			Сметная прибыль			*9,17*	*144*
26	26	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны и балки. Монтаж	т конструкций	1,989	39131,07	77825
			Накладные расходы			*11429,42*	*22731*
			Сметная прибыль			*2898,60*	*5765*
27	27	21-060408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны и балки	т	1,989	255603,13	508354
			Накладные расходы			*9626,62*	*19146*
			Сметная прибыль			*18933,56*	*37656*
28	28	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи. Монтаж	т конструкций	0,731	123197,29	90033
			Накладные расходы			*41716,82*	*30487*
			Сметная прибыль			*9125,73*	*6669*
29	29	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	М/к связей и распорок из круглых труб массой до 0,1 т	т	0,731	436339,00	318877
			Накладные расходы			*16433,56*	*12010*
			Сметная прибыль			*32321,41*	*23620*
30	30	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки,стойки) . Электродуговая сварка при монтаже	т	2,720	17169,22	46694
			Накладные расходы			*5284,46*	*14372*
			Сметная прибыль			*1271,79*	*3459*
31	31	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	73,430	111,55	8191
			Накладные расходы			*23,71*	*1741*
			Сметная прибыль			*8,26*	*607*
32	32	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	73,430	192,70	14150
			Накладные расходы			*31,37*	*2304*
			Сметная прибыль			*14,27*	*1048*
33	33	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа. Монтаж	м2 покрытия	127,840	781,13	99859
			Накладные расходы			*245,02*	*31324*
			Сметная прибыль			*57,86*	*7397*
34	34	21-100103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	127,840	2483,05	317433
			Накладные расходы			*93,52*	*11955*
			Сметная прибыль			*183,93*	*23514*
			ИТОГО:				**3264522**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**360011**
			Сметная прибыль				**241816**
			Итого с временными, 1,5 %				**3313490**
			Зимние удорожания, 0,525%				**17 396**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**3 330 886**
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**3 563 310**
			2017 год 100% К=1,0697784				3 563 310
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,879999945				**3 135 712,19**
			НДС 12%				376 285,46
			Итого с НДС				**3 511 997,65**

Заказчик:

Касымгалиев Ж.А. _____ (подпись)

Нурканова Ж.И. _____ (подпись)

Технадзор: ТОО "Маңғыстау Инжиниринг" _____ (подпись) Әбіш М.К. (расшифровка подписи)

Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ (подпись) Боранбаев Б.О. (расшифровка подписи)