« АҚТАУ ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ » ММ
3/218-11
қабылдауға арналған - для приема и регистрации
09.07.2018
ГУ « Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства »

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«09» 07 20 18 г.

Заказчик **Дюсекенова Гульнара Кадлбековна, г.Актау 3Б мкр, 8 дом, 13 кв.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии **от , ТОО «Ондасын Строй», директор Боранбаев Б.О., Мангистауская обл., г. Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, строение 117**
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от , ТОО «Маңғыстау Инжиниринг», эксперт Абиш Марат Қабиұлы, аттестат №06654 от 18.02.2014г.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от , ТОО «Актау+НШ» в лице директора Куншигаров Е.Д., №16020001 от 29.12.2016г.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство наружных инженерных сетей водопровода в г.Актау 6 мкр. между домами № 8, 9, 12»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу **г.Актау, 6 микрорайон, между домами № 8, 9, 12**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **договор об аренде земельного участка №574 от 07.04.2017г., постановление Акимата №662 от 07.04.2017г.**
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) _____
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) _____
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2010 г.;**
(месяц, год)

окончание работ **декабрь 2010г.;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 ;**
фактически, месяц: **6 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико - экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту				Фактически		
	единицы измер.	протяженность	площадь помещений, $м^2$		число помещений	площадь помещений, $м^2$	
			общая	жилая		общая	жилая
Всего помещений, в том числе:							
однокомнатных							
водоводы (общая протяженность): - полиэтиленовых труб	пог.м	70,0					
распределительная сеть (общая протяженность): - полиэтиленовых труб	пог.м	2,0					

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Инженерное обеспечение: Прокладка трубопроводов водопровода наружных инженерных сетей из полиэтиленовых и стальных труб.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации): всего **2100000** тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство наружных инженерных сетей водопровода в г.Актау 6 мкр. между домами № 8, 9, 12»

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Дюсекенова Гульнара Кадлбековна**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

Технический надзор **ТОО «Маңғыстау Инжиниринг», технадзор Әбіш М.Қ.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

Авторский надзор **ТОО «Актау+НШ» в лице директора Куншигаров Е.Д.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ондасын Строй» директор Боранбаев Б.О.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

« АҚТАУ ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ » ММ

кабылдауға дәнәлмен для ввода в эксплуатацию

ГУ « Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства »

Заказчик : ***Дюсекенова Гульнара Кадлбековна***
Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй"***
Наименование строительства и его адрес: ***" Строительство наружных инженерных сетей водопровода в г.Актау 6мкр. между***
Адрес: ***г.Актау, 6 микрорайон, между домами №8,9,12***

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за *декабрь* без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базо-	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение мате-риалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**2 100 000,00**									
в том числе:										
за июнь 2018 года		**1 875 000,00**							**225 000,00**	**2 100 000**

Заказчик: **Дюсекенова Г. К.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик **Дюсекенова Гульнара Кадлбековна, 3б-8-13**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй", 31б-4**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство наружных инженерных сетей водопровода в г.Актау 6мкр между домами №8, 9, 12"**
наименование, адрес

Объект **6-3-1 Наружные сети водоснабжения**

Договор подряда номер
дата

Номер документа	Дата составления
1	30.06.2018

Отчетный период	
с	по
01.06.2018	30.06.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Экспл. машин	Материалов	Общая стоимость, тенге: Всего	Экспл. машин	Материалов	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ВОДОПРОВОД										
1	1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3703,96	18,51	17,5	0	68572	64831	0	19460	0,01	26
				м3	1,01	4,41	0	3741	16321	0	97	0,02	57
2	2	E0101-11-5	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	1338,095	34,18	32,29	0	45740	43211	0	13923	0,01	15
				м3	1,89	8,84	0	2529	11825	0	97	0,03	43
3	3	E0101-28-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	3703,96	6,01	6,01	0	22257	22257	0	5904	0	0
				м3	0	1,64	0	0	6086	0	97	0,01	20
4	4	E0101-150-7	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	1338,095	2,04	2,04	0	2731	2731	0	361	0	0
				м3	0	0,28	0	0	373	0	97	0	1
5	6	E0101-17-8	Разработка недостающего грунта обратной засыпки 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/недостаток грунта для устройства нижней подсыпки и верхнего защитного слоя/	1338,095	32,27	30,77	0,08	43177	41174	103	12674	0,01	13
				м3	1,42	8,34	0	1900	11166	0	97	0,03	38
6	7	E010333-A15-1	Завоз недостающего грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км	2140,952	129,84	129,84	0	277981	277981	0	55596	0	0
				т	0	25,97	0	0	55596	0	100	0,55	1168
7	16	E0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из суглинка б=0,15м	1493,04	306,2	152,52	0	457169	227718	0	409211	1,02	1523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	153,68	57,15	0	229450	85327	0	130	0,28	417
8	17	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,72	82805	36133,62	4821,38	59620	26016	3471	48169	247	178
				км	41850	9612,9	0	30132	6921	0	130	37,3	27
9	18	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	0,095	82805	36133,62	4821,38	7866	3433	458	6356	247	23
				км	41850	9612,9	0	3976	913	0	130	37,3	4
10	19	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,74	60591,69	25695,31	1821,38	44838	19015	1348	38373	194	144
				км	33075	6813,45	0	24476	5042	0	130	26,38	20
11	20	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	0,46	60591,69	25695,31	1821,38	27872	11820	838	23853	194	89
				км	33075	6813,45	0	15215	3134	0	130	26,38	12
12	23	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	727,2	982		982	714110		714110			
				м									
13	24	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	95,95	763		763	73210		73210			
				м									
14	25	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	747,4	468		468	349783		349783			
				м									
15	26	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	464,6	318		318	147743		147743			
				м									
16	30	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-100 мм	1,56	12752,75	0	4720,25	19894	0	7364	16290	51,5	80
				км	8032,5	0	0	12531	0	0	130	0	0
17	31	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,815	20476,13	0	10846,13	16688	0	8840	10203	61,8	50
				км	9630	0	0	7848	0	0	130	0	0
18	34	Е0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с пневматическим испытанием(футляр)	0,256	305272,8	142318,8	25254	78150	36434	6465	63718	729	187
				км	137700	53761,5	0	35251	13763	0	130	262,58	67
19	35	Е0122-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с пневматическим испытанием(футляр)	0,0605	258148,62	119848,99	22199,63	15618	7251	1343	12692	607	37
				км	116100	45274,5	0	7024	2739	0	130	221,12	13
20	36	Е0122-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с пневматическим испытанием(футляр)	0,101	228191,27	105803,64	19337,63	23047	10686	1953	18778	544	55
				км	103050	39969	0	10408	4037	0	130	195,2	20
21	37	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	101,404	2999		2999	304111		304111			
				м									
22	38	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	60,742	3560		3560	216242		216242			
				м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	39	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	257,024	3730		3730	958700		958700			
				м									
24	40	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	101	244,98	0,28	97,77	24742	28	9874	19306	0,84	85
				м	146,93	0,11	0	14840	11	0	130	0	0
25	41	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	316,5	282,86	0,37	126,11	89525	117	39914	64400	0,9	284
				м	156,38	0,14	0	49494	44	0	130	0	0
26	42	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	46	4618,68	559,8	2738,13	212459	25751	125954	79536	7,99	368
				футляр	1320,75	9,29	0	60755	427	0	130	0,02	1
27	43	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	1069,83	60,08	717,25	1070	60	717	403	1,68	2
				1счетчик	292,5	22,5	0	293	23	0	128	0,11	0
28	44	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	1	15600		15600	15600		15600			
				шт									
29	46	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	4	405,4	16,15	162	1622	65	648	1217	1,36	5
				шт	227,25	6,75	0	909	27	0	130	0,03	0
30	47	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,46	17,71	162	2469	106	972	1860	1,4	8
				шт	231,75	6,75	0	1391	41	0	130	0,03	0
31	48	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	6	585,99	36,99	231,75	3516	222	1391	2580	1,93	12
				шт	317,25	13,5	0	1904	81	0	130	0,07	0
32	51	С130902-66 Изм. и доп.вып.18	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	1	9821		9821	9821		9821			
				шт.									
33	52	С130902-67 Изм. и доп.вып.18	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	6	12756		12756	76536		76536			
				шт.									
34	53	С130902-69 Изм. и доп.вып.18	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	6	20654		20654	123924		123924			
				шт.									
35	56	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	272		272	544		544			
				шт									
36	57	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	12	384		384	4608		4608			
				шт									
37	58	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	12	671		671	8052		8052			
				шт									
38	60	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,101	885785,66	99484,16	773251,5	89464	10048	78098	6648	71,8	7
				км	13050	37581,75	0	1318	3796	0	130	183,54	19
39	61	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0605	1043569,02	111422,27	917319,25	63136	6741	55498	4477	82,7	5
				км	14827,5	42090,75	0	897	2546	0	130	205,57	12
40	62	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,256	1208806,68	131084,68	1061657	309455	33558	271784	21826	90,4	23
				км	16065	49518	0	4113	12677	0	130	241,85	62
41	63	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0015	121294,13	49389,75	9129,38	182	74	14	159	312,7	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т	62775	18657	0	94	28	0	130	91,12	0
42	64	С130810-120	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159х4,5-76х3,5 мм	1	408		408	408		408			
				шт									
43	65	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок	415	300,57	225,64	5,4	124736	93640	2241	69331	0,41	172
				шт	69,53	58,98	0	28855	24477	0	130	0,23	94
44	66	"SHEvrOn MunAigAz InC"	Втулка полиэтиленовая, РЕ100 SDR 17, Дн160 мм	8	3157,81		3157,81	25262		25262			
				шт									
45	67	"SHEvrOn MunAigAz InC"	Втулка полиэтиленовая, РЕ100 SDR 17, Дн110 мм	11	619,34		619,34	6813		6813			
				шт									
46	68	"SHEvrOn MunAigAz InC"	Втулка полиэтиленовая, РЕ100 SDR 17, Дн90 мм	2	883,64		883,64	1767		1767			
				шт									
47	71	"SHEvrOn MunAigAz InC"	Отвод 90°полиэтиленовый, РЕ100 SDR 17, Дн160 мм	4	3591,66		3591,66	14367		14367			
				шт									
48	72	"SHEvrOn MunAigAz InC"	Отвод 90°полиэтиленовый, РЕ100 SDR 17, Дн110 мм	3	1878,44		1878,44	5635		5635			
				шт									
49	73	"SHEvrOn MunAigAz InC"	Отвод 90°полиэтиленовый, РЕ100 SDR 17, Дн90 мм	2	1180,96		1180,96	2362		2362			
				шт									
50	76	"SHEvrOn MunAigAz InC"	Отвод 45°полиэтиленовый, РЕ100 SDR 17, Дн160 мм	48	3479,62		3479,62	167022		167022			
				шт									
51	77	"SHEvrOn MunAigAz InC"	Отвод 45°полиэтиленовый, РЕ100 SDR 17, Дн140 мм	6	3721,19		3721,19	22327		22327			
				шт									
52	78	"SHEvrOn MunAigAz InC"	Отвод 45°полиэтиленовый, РЕ100 SDR 17, Дн110 мм	24	1496,92		1496,92	35926		35926			
				шт									
53	79	"SHEvrOn MunAigAz InC"	Отвод 45°полиэтиленовый, РЕ100 SDR 17, Дн90 мм	4	924,62		924,62	3698		3698			
				шт									
54	82	"SHEvrOn MunAigAz InC"	Переход полиэтиленовый, РЕ100 SDR 17, Дн225х160 мм	2	7750,19		7750,19	15500		15500			
				шт									
55	83	"SHEvrOn MunAigAz InC"	Переход полиэтиленовый, РЕ100 SDR 17, Дн160х110 мм	4	3334,66		3334,66	13339		13339			
				шт									
56	84	"SHEvrOn MunAigAz InC"	Переход полиэтиленовый, РЕ100 SDR 17, Дн110х63 мм	4	1335,64		1335,64	5343		5343			
				шт									
57	85	"SHEvrOn MunAigAz InC"	Переход полиэтиленовый, РЕ100 SDR 17, Дн90х75 мм	5	1115,23		1115,23	5576		5576			
				шт									
58	88	"SHEvrOn MunAigAz InC"	Тройник полиэтиленовый, РЕ100 SDR 17, Дн160 мм	8	5106,24		5106,24	40850		40850			
				шт									
59	89	"SHEvrOn MunAigAz InC"	Тройник полиэтиленовый, РЕ100 SDR 17, Дн140 мм	4	5107,53		5107,53	20430		20430			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	90	"SHEvrOn MunAigAz InC"	Тройник полиэтиленовый, PE100 SDR 17, Дн110 мм	4	2061,52		2061,52	8246		8246			
				шт									
61	92	"SHEvrOn MunAigAz InC"	Тройник полиэтиленовый, PE100 SDR 17, Дн90 мм	1	1340,15		1340,15	1340		1340			
				шт									
62	93	"SHEvrOn MunAigAz InC"	Тройник полиэтиленовый, PE100 SDR 17, Дн315х225 мм	2	62916,82		62916,82	125834		125834			
				шт									
63	94	"SHEvrOn MunAigAz InC"	Тройник полиэтиленовый, PE100 SDR 17, Дн225х160 мм	2	19243,42		19243,42	38487		38487			
				шт									
64	95	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,925	146736,75	90794,12	7567,63	135731	83985	7000	81719	286	265
				км	48375	19582,83	0	44747	18114	0	130	84,07	78
65	96	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,365	82805	36133,62	4821,38	30224	13189	1760	24419	247	90
				км	41850	9612,9	0	15275	3509	0	130	37,3	14
66	97	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	0,245	82805	36133,62	4821,38	20287	8853	1181	16391	247	61
				км	41850	9612,9	0	10253	2355	0	130	37,3	9
67	98	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,397	60591,69	25695,31	1821,38	24055	10201	723	20586	194	77
				км	33075	6813,45	0	13131	2705	0	130	26,38	10
68	99	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	0,38	60591,69	25695,31	1821,38	23025	9764	692	19705	194	74
				км	33075	6813,45	0	12569	2589	0	130	26,38	10
69	102	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	934,25	1942		1942	1814314		1814314			
				м									
70	103	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	368,65	982		982	362014		362014			
				м									
71	104	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	247,45	763		763	188804		188804			
				м									
72	105	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	400,97	468		468	187654		187654			
				м									
73	106	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	383,8	318		318	122048		122048			
				м									
74	110	E0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-100 мм	0,982	12752,75	0	4720,25	12523	0	4635	10254	51,5	51
				км	8032,5	0	0	7888	0	0	130	0	0
75	111	E0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,61	20476,13	0	10846,13	12490	0	6616	7637	61,8	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км	9630	0	0	5874	0	0	130	0	0
76	112	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 225 мм	0,925	28549,88	0	18919,88	26409	0	17501	11580	61,8	57
				км	9630	0	0	8908	0	0	130	0	0
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД					8656692					
			ИТОГО:					8656690	1090960				4103
								667984	296693				2215
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					1219195					
			На сантехнические работы					403					
			Всего накладных расходов:					1219599					
			Итого с накладными					9876288					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					592577					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					10468865					
			Итого в текущих ценах k=0,17910251					1875000,00					
			Налог на добавленную сумму, 12%					225000,00					
			Итого с НДС					2100000,00					
			Всего:					2 100 000,00					

Заказчик: Дюсекенова Гульнара Кадлбековна _____

Технический надзор ТОО "Маңғыстау Инжиниринг" _____ Әбіш М.Қ.

Подрядчик: ТОО "Оңдасын Строй" Директор _____ Боранбаев Б.О.

Приложение 3
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«09» 07 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ондасын Строй» Мангистауская обл., г. Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, строение 117**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директор Боранбаев Б.О.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей водопровода в г.Актау 6 мкр. между домами №8, 9, 12»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **Дюсекенова Гульнара Кадлбековна**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**;

(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация) _____

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) _____;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем
объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$	-	-

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число помещений	площадь помещений, $м^2$		число квартир	площадь помещений, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего помещений, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Инженерное обеспечение: Прокладка трубопроводов водопровода наружных инженерных сетей из полиэтиленовых и стальных труб.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2010 г.;**
(месяц, год)

окончание работ **декабрь 2010 г.;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 ;**

фактически, месяц: **6 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство наружных инженерных сетей водопровода в г.Актау 6 мкр. между домами № 8, 9, 12»**

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ондасын Строй» директор Боранбаев Б.О.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

Приложение 1
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«09» 07 2018 г.

Технический надзор **ТОО «Маңғыстау Инжиниринг», эксперт Абиш Марат Қабиұлы**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице **эксперта Абиш Марат Қабиұлы, аттестат №06654 от 18.02.2014г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании _____

(№ договора и дата)

по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей водопровода в г.Актау 6 мкр. между домами № 8, 9, 12»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком, которого является **Дюсекенова Гульнара Кадлбековна**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Ондасын Строй» №16014905 от 26.09.2016 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Боранбаев Бердикожа Ондасынович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями **нет**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2010г.;**

(месяц, год)

окончание работ **декабрь 2010г.;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **6** месяц;

фактически **6** месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _____, в том числе строительно-монтажных работ _____, оборудования, инструмента и инвентаря _____, прочие затраты _____;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____, прочие затраты _____;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

_____

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) _____

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «Маңғыстау Инжиниринг», технадзор Әбіш М.Қ.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МАҢҒЫСТАУ ОБЛ. АҚТАУ Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Маңғыстау Инжиниринг» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ. Г.АКТАУ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Приложение 2
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту
«09» 07 20 18 г.

Авторский надзор **ТОО «Актау+НШ» в лице директора Куншигаров Е.Д.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице **директор Куншигаров Е.Д. №16020001 от 29.12.2016г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании _____

(№ договора и дата)

по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей водопровода в г.Актау 6 мкр. между домами № 8, 9, 12»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Дюсекенова Гульнара Кадлбековна**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Ондасын Строй» №16014905 от 26.09.2016 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Боранбаев Б.О.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями **нет**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице _____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2010 г.;**
(месяц, год)
окончание работ **декабрь 2010г.;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 ;**
фактически, месяц: **6 ;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) _____

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор **ТОО «Актау+НШ» в лице директора Куншигаров Е.Д.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.