Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Айыртауская ЦРБ"
Подрядчик: ТОО "Триэл"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : Капитальный ремонт 1 этажа здания "Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения" "Айыртауская центральная районная больница" в с. Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		212	**01.08.2012г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость за месяц тыс.тенге	НДС с начала строительства тыс.тенге
	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт 1 этажа здания "Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения" "Айыртауская центральная районная больница" в с. Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области	**13805,302**	**11384,940**	**4323,305**	**3888,072**				**6277,053**	**1219,815**	**1479,140**
В том числе за										
отчётный месяц	**11384,940**	**11384,940**	**4323,305**	**3888,072**				**6277,053**	**1219,815**	**1479,140**
Авансовый платеж 5%		**-569,247**								
к оплате	**10815,693**	**10815,693**								

Заказчик

Коммунальное Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Айыртауская ЦРБ"
Главный врач _____ **Молдахметов С.Г.**

Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"
_____ **Грошев Л.П.**

Наименование стройки - Капитальный ремонт 1 этажа здания "Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения"
Наименование объекта - Коммунальное Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Айыртауская ЦРБ"

Форма 2

Акт №2

выполненных работ за сентябрь месяц 2012 года

Капитальный ремонт 1 этажа здания "Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения" "Айыртауская центральная районная больница" в с. Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 01.01.2012г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0153-1-1	**Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен /декорпанель/**	213,6	20,04	2,92	4281	624	4065	0,12	26
				17,12	0,50	3657	107	108	--	1
		м2								
2	Е0115-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас**	523,6	917,68	6,06	480495	3171	127684	1,48	776
				256,29	1,76	134193	923	94,5	0,01	4
		м2								
3	Е0161-1-3	**Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм**	817,6	216,78	1,83	177239	1496	43074	0,36	292
				55,46	0,29	45344	237	94,5	--	2
		м2								
4	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	817,6	327,19	2,35	267513	1921	35286	0,27	217
				44,77	0,90	36604	736	94,5	--	4
		м2								
5	Е0162-36-1	**Очистка вручную потолков от известковой окраски**	390,2	25,70	--	10028	--	9477	0,18	69
				25,70	--	10028	--	94,5	--	--
		м2								
6	Е0161-1-7	**Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм**	390,2	238,62	1,91	93109	745	25587	0,44	173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				69,10	0,29	26963	113	94,5	--	1
		м2								
7	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	390,2	333,18	2,91	130008	1136	18915	0,30	117
				50,20	1,10	19587	429	94,5	0,01	2
		м2								
8	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм (ОТКОСОВ)	31	216,78	1,83	6720	57	1633	0,36	11
				55,46	0,29	1719	9	94,5	--	--
		м2								
9	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (ОТКОСОВ)	31	389,10	2,63	12062	81	2220	0,45	14
				74,78	0,99	2318	31	94,5	--	--
		м2								
10	ЦЕНА ТОО "Пайда"	Отбойник деревянный	295	197,75	--	58336	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
11	Е0165-29-1	Смена вентиляционных решеток /по коридору/	8	647,19	0,30	5177	2	670	0,46	4
				72,63	0,05	581	--	115,2	--	--
		шт								
12	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	151,1	116,63	10,56	17623	1596	18021	0,70	106
				106,07	1,67	16027	252	110,7	0,01	2
		1м2								
13	Е0157-15-2К =0,8	Демонтаж стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	151,1	79,84	11,21	12064	1694	11776	0,47	71
				68,63	1,77	10370	267	110,7	0,01	1
		1м2								
14	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	151,1	313,12	14,01	47312	2117	14720	0,58	88
				85,79	2,21	12963	334	110,7	0,01	2
		1м2								
15	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранита светлых тонов	151,1	1713,67	14,85	258936	2244	41193	1,54	232
				243,95	2,32	36861	351	110,7	0,02	4
		1м2								
16	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	360,8	178,36	0,09	64352	32	6047	0,09	34
				15,12	0,02	5455	7	110,7	--	--
		1м								
17	Е0156-11-1	Демонтаж ревизионных дверок	10	320,85	30,15	3209	302	3171	1,96	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				290,70	2,90	2907	29	108	0,19	2
		шт								
18	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	3,26	59,88	6,55	195	21	191	0,36	1
				53,33	1,04	174	3	108	0,01	--
		м2								
19	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,26	671,57	39,81	2189	130	826	1,32	4
				219,42	15,05	715	49	108	0,07	--
		м2								
20	С12064-7	Ревизионные дверки	3,26	13100,00	--	42706	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
21	С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	10	843,00	--	8430	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
				КАБИНЕТ ЗАВХОЗА						
22	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	45,3	216,78	1,83	9820	83	2387	0,36	16
				55,46	0,29	2512	13	94,5	--	--
		м2								
23	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	45,3	327,19	2,35	14822	106	1955	0,27	12
				44,77	0,90	2028	41	94,5	--	--
		м2								
24	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	16,2	238,62	1,91	3866	31	1062	0,44	7
				69,10	0,29	1119	5	94,5	--	--
		м2								
25	Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	16,2	333,18	2,91	5398	47	785	0,30	5
				50,20	1,10	813	18	94,5	0,01	--
		м2								
26	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	3	2011,74	2,63	6035	8	1088	2,30	7
				382,95	0,99	1149	3	94,5	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 /Заказчика/	1,6	671,57	39,81	1075	64	405	1,32	2
				219,42	15,05	351	24	108	0,07	--
		м2								
28	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов /Заказчика/	2,05	28,68	0,47	59	1	56	0,16	--
				25,09	0,09	51	--	108	--	--
		м								
29	Е0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,16	795,05	7,91	1717	17	740	2,06	4
				359,66	2,99	777	6	94,5	0,01	--
		м2								
30	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (ОТКОСОВ)	2,16	389,10	2,63	840	6	155	0,45	1
				74,78	0,99	162	2	94,5	--	--
		м2								
31	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	16,2	972,01	4,90	15747	79	1203	0,38	6
				58,50	1,85	948	30	123	0,01	--
		м2								
32	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	15,2	178,36	0,09	2711	1	255	0,09	1
				15,12	0,02	230	--	110,7	--	--
		1м								
				ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ						
33	Е0109-44-3 К=0,8	Демонтаж алюминиевых оконных блоков с нащельниками из алюминия	0,286	39874,09	14314,09	11404	4094	7428	152,80	44
				25560,00	3296,33	7310	943	90	10,98	3
		т								
34	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	7,33	11008,23	154,03	80690	1129	17251	14,63	107
				2295,00	58,50	16822	429	100	0,28	2
		м3								
35	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	13,36	327,19	2,35	4371	31	577	0,27	4
				44,77	0,90	598	12	94,5	--	--
		м2								
36	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	13,36	216,78	1,83	2896	24	704	0,36	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				55,46	0,29	741	4	94,5	--	--
		м2								
37	Е0110-91-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	29	415,36	23,43	12045	679	5726	1,05	30
				175,10	7,73	5078	224	108	0,04	1
		м2								
38	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,36	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	29	13518,40	--	392034	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
39	Е0110-92-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,4	392,85	24,17	943	58	437	0,96	2
				160,30	8,22	385	20	108	0,04	--
		м2								
40	С12061-190 Изм. и	Дверные блоки из ПХВ профилей	2,4	5450,00	--	13080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
41	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	3,8	1088,77	31,40	4137	119	2075	3,23	12
				572,99	4,86	2177	18	94,5	0,03	--
		м2								
42	Е0162-19-1	Окраска известковыми составами откосов простых по штукатурке с земли и лесов	3,8	46,56	0,05	177	--	101	0,18	1
				28,24	0,02	107	--	94,5	--	--
		м2								
43	Е0156-10-1	Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	14,4	28,68	0,47	413	7	392	0,16	2
				25,09	0,09	361	1	108	--	--
		м								
44	С12061-196 Изм. и	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	14,4	3680,00	--	52992	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
45	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	14,4	253,64	0,56	3652	8	632	0,26	4
				40,86	0,09	588	1	107,1	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0118-9-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 125 мм	33	21,21	3,93	700	130	713	0,11	4
				17,29	1,47	570	49	115,2	0,01	--
		м								
47	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	12	67,96	0,50	816	6	934	0,44	5
				67,46	0,09	810	1	115,2	--	--
		м								
48	Е0118-9-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	31,2	969,60	10,11	30252	315	1736	0,28	9
				44,51	3,80	1389	119	115,2	0,02	1
		м								
49	Е0118-22-5 т.ч. п-	Установка кранов воздушных	3	66,28	--	199	--	92	0,14	--
				26,65	--	80	--	115,2	--	--
		комплект								
50	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20 мм	9	270,27	18,18	2432	164	1303	0,66	6
				118,86	6,81	1070	61	115,2	0,03	--
		м								
51	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	40,2	12,96	--	521	--	586	0,06	2
				12,66	--	509	--	115,2	--	--
		м								
52	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	471,00	--	2826	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
53	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	10,1	169,92	0,07	1716	1	1140	0,74	7
				119,45	0,02	1206	--	94,5	--	--
		м2								
54	Е01031-А26- 1	Погрузка строительного мусора	9,75	27,10	27,10	264	264	166	--	--
				--	18,97	--	185	90	0,11	1
		т								
55	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	9,75	49,50	49,50	483	483	87	--	--
				--	9,90	--	97	90	0,21	2
		т								
				Пожарная сигнализация						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
				7155,00	--	7155	--	90	--	--
		шт								
57	Прайс-лист ТОО "Альфа-Кон	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ВЭРС-ПК24	1	8552,27	--	8552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
58	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
				936,00	--	936	--	90	--	--
		шт								
59	Прайс-лист ТОО	Источник вторичного электропитания ИМПУЛЬС-1	1	2452,49	--	2452	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	Прайс-лист ТОО	Аккумуляторная батарея 14В, 7 а/ч	1	1098,38	--	1098	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
61	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	176	153,50	--	27016	--	22810	1,00	176
				144,00	--	25344	--	90	--	--
		шт								
62	Прайс-лист ТОО	Извещатель пожарный тепловойй ИП103-5\1-А3	176	88,04	--	15495	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
63	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	66	369,90	1,60	24413	106	20612	2,00	132
				347,00	--	22902	--	90	--	--
		шт								
64	Прайс-лист ТОО	Извещатель пожарный дымовой ИП212-3С	66	670,77	--	44271	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
65	Ц0110-668-6	Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя	19	86,30	7,80	1640	148	1040	0,35	7
				60,80	--	1155	--	90	--	--
		шт								
66	Прайс-лист ТОО "Альфа-Кон тракт"	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	19	465,34	--	8841	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
67	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	10	2062,70	1,60	20627	16	17838	11,00	110
				1982,00	--	19820	--	90	--	--
		шт								
68	Прайс-лист ТОО	Звуковой пожарный оповещатель Маяк-12К	10	813,30	--	8133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
69	Ц0110-386-1 5	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	10	611,00	--	6110	--	3929	2,00	20
				389,00	--	3890	--	101	--	--
		шт								
70	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	10	457,00	--	4570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
71	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	69	92,40	--	6376	--	5589	0,50	35
				90,00	--	6210	--	90	--	--
		шт								
72	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	69	59,00	--	4071	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
73	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	1835	72,13	6,92	132361	12701	99996	0,29	525
				46,13	4,33	84649	7940	108	0,02	35
		м								
74	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	1835	9,33	0,82	17115	1499	16829	0,05	92
				7,99	0,50	14662	921	108	--	4
		м								
75	Прайс-лист ТОО	Кабель КСПВ 4х0,5 мм	1871,7	13,45	--	25169	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
76	Прайс-лист ИП	Кабель канал 10х15м	1835	43,50	--	79831	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	515	24,84	--	12793	--	12434	0,15	77
				24,84	--	12793	--	97,2	--	--
		м								
78	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0051	28900,00	--	147	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
79	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,3162	52100,00	--	16474	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
80	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,204	83600,00	--	17054	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
81	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	515	113,54	73,85	58473	38033	31421	0,26	135
				39,69	28,10	20440	14472	90	0,15	79
		м								
82	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	515	59,58	0,77	30684	397	21683	0,24	123
				46,67	0,11	24035	57	90	--	--
		м								
83	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,70	1,60	2063	2	1784	11,00	11
				1982,00	--	1982	--	90	--	--
		шт								
84	Прайс-лист ТОО	Блок речевого оповещения о пожаре "Рокот"	1	2305,76	--	2306	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
85	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	18	332,40	--	5983	--	5763	2,00	36
				317,00	--	5706	--	101	--	--
		шт								
86	Прайс-лист ТОО	Модуль акустический "Соната-3"	18	687,54	--	12376	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2988118	78229			4083
			Тенге			668088	29573			156
	Стоимость оборудования -		Тенге			103525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			103525				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			412317				
	Материалы -		Тенге			43323				
	Всего заработная плата -		Тенге				216064,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			147317				
		Накладные расходы -	Тенге			215905				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32386,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37693				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			665915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1409
		Сметная заработная плата -	Тенге				248450,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2359612				
	Материалы -		Тенге			1238293				
	Всего заработная плата -		Тенге				468106,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			509242				
	Местные материалы -		Тенге			104468				
		Накладные расходы -	Тенге			456367				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68455,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2984938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3087
		Сметная заработная плата -	Тенге				536561,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11404				
	Всего заработная плата -		Тенге				8253,00			
		Накладные расходы -	Тенге			7428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1114,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1130				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9367,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			101259				
	Материалы -		Тенге			34470				
	Всего заработная плата -		Тенге				5239,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61162				
	Местные материалы -		Тенге			2				
	Сдача и испытание -		Тенге			103				
		Накладные расходы -	Тенге			6035				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				905,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6438				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			113732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6144,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3888072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4581
		Сметная заработная плата -	Тенге				800521,00			
	РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге			102786				
		Всего	Тенге			3990858				
		Дополнительные затраты на на производство работ 2,54%	Тенге			98637				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			38816				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			15527				
		Средства, связанные с командированием работников	Тенге			590919				
		Затраты на транспортировку привозных мателлриалов	Тенге			44531				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	Тенге			4779288				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. к=2,088 МРП=1618	Тенге			9965809				
		Итого	Тенге			9965809				
		Налоги сборы, обязательные платяжи,2%	Тенге			199316				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			10165125				
		НДС 12%	Тенге			1219815				
		ИТОГО	Тенге			11384940				

Сдал
Подрядчик
Директор ТОО "Триэл"_____Грошев Л.П.

Технадзор
ТОО "Аркада Trading"_____

Принял
Заказчик
Коммунальное Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Айыртауская ЦРБ"
Главный врач _____Молдахметов С.Г.