Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«04» июля 2019 года

Заказчик: ***ГУ «Актауский городской отдел строительства»***
Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 4,72
И.о руководителя Койшыгулов Мангыстау Кылышбекович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании :
Декларации о соответствии: ***от «01» июля 2019 г. ТОО «Ондасын Строй»***
Директор Боранбаев Бердикожа Ондасынович
Тупкараганский район, Форт Шевченко, ул. Жалау Мынбайулы, строене 117
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от «01» июля 2019 года***
ИП «Абиш М.» технический надзор Абиш М.К.
№KZ KZ53VJE00036006 от 18.02.2014
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***от «01» июля 2019г***
ТОО «Актау+НШ» Куншигаров Е.Д. государственная лицензия МНС №0000377 от 21.10.2005г
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32"а" мкр. г.Актау»***
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: ***Мангистауская область, г.Актау, 32 "а" микрорайон.***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от ***24.04.2014 г. №618 постановление Акимат города Актау, акт на права на постоянного землепользования, кадастровый №13-200-043-100***
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определённых действий
ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования» по Мангистауской области от 02.09.2014г Талон №380
(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Актау+НШ» РП №37/2013***
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного ***РГП «Госэкспертиза» №15-0188/14 от 28.04.2014г.***
(переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***сентябрь 2014 год***;
(месяц, год)
окончание работ: ***июль 2019 год;***
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **13 месяцев;**

фактически, месяц: **59 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	*га*	*9,1143*		*9,1143*	
Площадь покрытий автомобильных дорог	*м2*	*53168*		*43958*	
Площадь покрытий тротуаров	*м2*	*41067*		*33496,2*	
Протяженность автомобильной дороги	*п.м*	*6220*		*5192*	
Протяженность тепловой сети	*п.м*	*3502*		3502	
Протяженность питьевого водопровода	*п.м*	*3165*		3165	
Протяженность технического водопровода	*п.м*	*3177*		*3177*	
Протяжённость Канализационной сети	*п.м*	*4160*		4160	
Протяжённость газопровода низкого давления	*п.м*	*2346*		*2346*	
Трансформаторная подстанция	*шт*	*13*		*13*	
Протяжённость кабеля 10 кВ	*п.м*	*34115*		*34115*	
Опоры освещения	*шт*	*63*		*63*	
Протяженность сетей связи	*п.м*	*7170*		*7170*	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	Площадь квартир, $м^2$		числоквартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных, трехкомнатных						

четырехкомнатных и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Генеральный план и транспорт

Рабочим проектом предусматривается строительство дорог микрорайона 32 «А» города Актау.
Проектируемые дороги предоставляют собой транспортно-дорожную сеть в жилой застройке, общей протяженностью – 5,192км.
Предусмотрены:
площадки для стоянки на один автомобиль – 3,0х6,0м;
Радиусы закруглений при сопряжении примыкающих улиц приняты 6,0 м, въездов и парковок 3м.

Вертикальная планировка

Вертикальная планировка проектируемого участка улицы решена методами красных горизонталей с обеспечением отвода поверхностной воды с проезжей части и прилегающей территории.
Дорожная одеждаПо результатам расчета в рабочем проекте следующая конструкция дорожной одежды:
Двухслойное асфальтобетонное покрытие:
верхний слой – горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа Б марки 1, на битуме БНД 60/90, толщиной – 0,05м.
нижний слой – горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки 11 на битуме БНД 60/90, толщиной -0,07м;
Основание: щебеночно-песчано-гравийная смесь, толщиной – 0,20м.
Дополнительный слой основания из природной песчано-гравийной смеси толщиной -0,25м.

Архитектурные решения

Рабочим проектом запроектированы строительные конструкций следующих сооружений:
Площадка трансформаторной подстанции БКТП;
Водопроводные колодцы;
Тепловые камеры;
Принятые объемно-планировочные решения обеспечивают безопасную эксплуатацию сооружений.
Площадка трансформаторной подстанции БКТП
БКТП представляет собой блок заводского изготовления размерами в плане 7,5х7,0 м, устанавливаемый на монолитную фундаментную плиту.
Водопроводные колодцы (ВК-2; ВК-12)
Колодцы железобетонные подземные, прямоугольной конфигурации в плане с размерами в осях 3,8х 2,1м и глубиной 1,8м.
Тепловые камеры (узел трубопроводов-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,22)
Колодцы железобетонные подземные, прямоугольной конфигурации в плане с размерами в осях 2,1х2,1 м и глубиной 1,8м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего ***2 638 823,80*** **тысяч тенге** в том числе строительно-монтажных работ ***1 654 231,39*** **тысяч тенге** оборудования, инструмента и инвентаря ***601 460,6*** **тысяч тенге** и прочих затрат ***383 131,81*** **тысяч тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***2 388 829,537*** **тысяч тенге** в том числе:

-стоимость строительно-монтажных работ ***1 752 181,997*** **тысяч тенге;**

-стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***601 460,6*** **тысяч тенге;**

-прочие затраты: -проектные работы ***22 400,000*** **тысяч тенге;**

-авторского надзора ***5 207,940*** **тысяч тенге;**

-технического надзора ***7 579,000*** **тысяч тенге.**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32а мкр. г.Актау»***

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию.

Заказчик: ***ГУ «Актауский городской отдел строительства»***
И.о. Руководителя Койшыгулов Мангыстау Кылышбекович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Технический надзор: ***ИП «Абиш М.»***
Эксперт Абиш Марат Кабиулы

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Авторский надзор: ***ТОО «Актау+НШ»***
Эксперт Иманбаев Канат Саматович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «Ондасын Строй»***
Директор Боранбаев Бердикожа Ондасынович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)
32А мкр. договор №102 от 26.08.2014г.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее - км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ …	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	км	2,095
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10кВ	км	32020
5	Площадь опор	$м^2$	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	63
	2) деревянные с деревянными приставками	Шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	Шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	34115
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	63
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
	4) светильники с светодиодом	шт	63
10	Кабели:		
	1) марки АСБ3х240	км	6,870
	2) марки АВБбШв - 4х240	км	4,980
	3) марки АВБбШв - 4х185	км	3,160
	4) марки АВБбШв - 4х150	км	16,120
	5) марки АВБбШв - 4х120	км	890
	6) марки АВБбШв - 4х4	км	2,095
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	46
13	Контуры заземления	шт	12
14	Устройства грозозащиты	шт	

Заказчик **Койшыгулов М.К.** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Иманбаев К.С.** _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)
32А мкр. договор №102 от 26.08.2014г.

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	5192	Асфальтобетон	
2	Ширина проезжей части	м	6	Асфальтобетон	
3	Ширина тротуаров	м	1,5; 2,25	Брусчатка	
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос	шт	2		
11	Дорожные знаки	шт	159		
12	Элементы освещения	шт	63	Светодиодные светильники	
13	Зеленые насаждения	шт	26500	Деревья, цветы, кустарники	
14	Дорожное покрытие	м2	43958	Асфальтобетон	
15	Электроосвещение	шт	63	Опора освещения	Однорожковый

Заказчик **Койшыгулов М.К.** _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор **Иманбаев К.С.** _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Приложение 12
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)
32А мкр. договор №102 от 26.08.2014г.

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	$м^2$		
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	$м^2$		
5	Деревья	шт	1026	
6	Кусты	шт		
7	кустарники	шт	20500	Бирючина
8	цветники	шт	120	Розы
9	Газоны	$м^2$	20 000	
10	порода деревьев	шт	7	Карагач, Айлант, Ива, Акация, Тополь, Клен, Ясень.
11	Возраст	год		

Заказчик **Койшыгулов М.К.** М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор **Иманбаев К.С.** М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Приложение 13
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)
32А мкр. договор №102 от 26.08.2014г.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	6342	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	6342	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	6342	
	1) из стальных труб	м	835	футляр
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	6342	
3	Смотровой колодец	шт	76	
4	Задвижки	шт		
	« d-200	шт	6	
	« d-150	шт	8	
	« d-100	шт	12	
	« d-80	шт	6	
	« d-65	шт	5	
	« d-50	шт	93	
5	Вентили d-	шт		
	« d-	шт		
	« d-	шт		
6	Кран d-	шт		
	« d-	шт		
	« d-	шт		
7	Гидрант	шт	8	
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	4160	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м	301,5	футляр

	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)из полиэтиленовых труб	м	4160	
3	Смотровой колодец	шт	93	
	Выпуск	шт		

Заказчик **Койшыгулов М.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Иманбаев К.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 14
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)
32А мкр. договор №102 от 26.08.2014г.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	3502	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	3502	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	3502	
2	Количество колодцев (камер)	шт	21	
3	Количество компенсаторов	шт	62	
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек	шт	46	

Заказчик **Койшыгулов М.К.** _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор **Иманбаев К.С.** _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Приложение 15
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)
32А мкр. договор №102 от 26.08.2014г.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	2346	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	2346	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	2346	
2	Количество колодцев (камер)	шт	7	
3	Количество компенсаторов	шт	14	
4	Количество вводов	шт	24	
5	Количество задвижек	шт	45	
	d 50	шт	11	
	d100	шт	18	
	d150	шт	16	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____, марка _____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик **Койшыгулов М.К.** _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор **Иманбаев К.С.** _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Приложение 16
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии связи)
32А мкр. договор №102 от 26.08.2014г.

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка	км	
	2) марка	км	
	3) марка	км	
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	7,170
	1) марка ВОК 72	км	0,45
	2) марка ВОК 48	км	1,110
	3) марка ВОК 32	км	1,775
	4) марка ВОК 16	км	0,245
	5) марка ВОК 8	км	3,590
	6) марка ВОК 4	км	2,694
3	Опоры, в том числе:	шт	
	1) металлические	шт	
	2) деревянные	шт	
	3) анкерные	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	55
	1) ККС 1	шт	55
	2) ККС 2	шт	
	3) ККС 3	шт	
	4) ККС 4	шт	
	5) ККС 5	шт	
5	Муфты соединительные	шт	10
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		
	1) керамические	км	
	2) бетонные	км	
	3) асбесто-цементные	км	
	4) пластмассовые	км	6,350
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	

Заказчик **Койшыгулов М.К.** М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор **Иманбаев К.С.** М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Заказчик **ГУ "Актауский городской отдел строительста"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А"**
наименование, адрес

Договор подряда

номер	№102
дата	26.08.2014г.
	№10

Доп соглашения

Номер документа	Дата составления
19	14.05.2018

Отчетный период	
с	по
01.05.2018	14.05.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Автомобильная дорога								
1	17	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	600	947,44	6,63	568464	3978	88129	0,7	419
				м	108,68	1,76	65208	1054	133	0,01	4
2	18	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ6665-91/ М-400	32,4	27100		878040				
				м3							
3	19	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	21,66	3248,8	0	70369	0	14147	3,24	70
				м3	531	0	11501	0	123	0	0
4	20	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	600,6	3188,73	73,75	1915153	44296	26399	0,14	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	21,38	11,67	12841	7008	133	0,04	25
5	21	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 из щебеночно-песчано-гравийных смесей	1925	25,29	17,83	48674	34313	29385	0,04	80
				м2	6,41	5,07	12339	9755	133	0,02	35
6	22	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм	143,22	2140		306491				
				м3							
7	23	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	334,18	2530		845475				
				м3							
8	24	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,938	40097,59	339,59	77693	658	363	0,58	1
				т	0	140,94	0	273	133	0,58	1
9	25	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2422	475,92	15,35	1152682	37181	35434	0,03	81
				м2	5,94	5,06	14387	12255	133	0,02	43
10	26	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2422	339,77	0	822918	0	193	0	1
				м2	0,06	0	145	0	133	0	0
11	27	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,207	40097,59	339,59	48382	410	226	0,58	1
				т	0	140,94	0	170	133	0,58	1
12	28	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4022	613,78	15,35	2468629	61744	58842	0,03	135
				м2	5,94	5,06	23891	20351	133	0,02	71
13	29	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4022	147,66	0	593889	0	107	0	1
				м2	0,02	0	80	0	133	0	0
14	30	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	383,04	3188,73	73,75	1221413	28251	16837	0,14	55
				м3	21,38	11,67	8189	4470	133	0,04	16
15	31	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 из щебеночно-песчано-гравийных смесей	1368	25,29	17,83	34590	24385	20883	0,04	57
				м2	6,41	5,07	8769	6932	133	0,02	25
16	32	С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм	101,779	2140		217807				
				м3							
17	33	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	237,485	2530		600837				
				м3							
18	34	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,094	40097,59	339,59	43883	372	205	0,58	1
				т	0	140,94	0	154	133	0,58	1
19	35	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1368	475,92	15,35	651061	21001	20014	0,03	46
				м2	5,94	5,06	8126	6922	133	0,02	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	36	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1368	339,77	0	464803	0	109	0	1
				м2	0,06	0	82	0	133	0	0
21	37	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,5904	40097,59	339,59	23674	200	111	0,58	0
				т	0	140,94	0	83	133	0,58	0
22	38	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1968	613,78	15,35	1207922	30212	28792	0,03	66
				м2	5,94	5,06	11690	9958	133	0,02	35
23	39	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1968	147,66	0	290595	0	52	0	0
				м2	0,02	0	39	0	133	0	0
			Итого по разделу: Автомобильная дорога				14553442				
			Раздел: Бульварная часть								
24	70	Е0127-34-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.8 К=0,8	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при цементнобетонных видах покрытий	562	566,58	6,63	318418	3726	82547	0,7	392
				м	108,68	1,76	61078	987	133	0,01	3
25	72	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	14,387	3248,8	0	46741	0	9397	3,24	47
				м3	531	0	7640	0	123	0	0
26	73	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	106,35	3188,73	73,75	339122	7844	4675	0,14	15
				м3	21,38	11,67	2274	1241	133	0,04	4
27	74	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	709	100,61	42,08	71329	29835	68111	0,38	270
				м2	57,38	14,85	40682	10529	133	0,07	51
28	75	С ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость брусчатки	709	936,04		663650				
				м2							
			Итого по разделу: Бульварная часть				1439261				
			Раздел: Транспорт материалов								
			Раздел: Озеленение								
			Раздел: Малые архитектурные формы								
29	101	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	44	3005,91	74,49	132260	3278	40857	5,2	229
				урна	864,6	19,74	38042	869	105	0,1	4
30	103	У1-43-21	Скамья типа II, строительные работы	36	12389,94	303,6	446038	10930	74300	11	396
				скамья	1881	84,6	67716	3046	105	0,41	15
			Итого по разделу: Малые архитектурные формы				578298				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**16571002**	**342611**			**2451**
							394719	**96057**			**358**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**620113**				
			Всего накладных расходов:				**620113**				
			Итого с накладными				**17191115**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1031467**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**18222582**				
			Итого с временными, 1,5 %				**18495921**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,924 %				**18666823**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**18740807**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**18925766**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,40561				**45527936**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**910559**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**46438495**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5572619**				
			Итого с НДС				**52011114**				
			Удержано 5%				**2600555,7**				
			Всего:				**49410558,3**				

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства" Руководитель _____ Ақыбаев.Қ.С.

Технадзор: ИП "Абиш М." _____ Абиш М.К.

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ Боранбаев Б.О.