Счет-фактура № 00000000497 от 25.12.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №102 от 26.08.2014г. Доп.соглаш.№1 от 21.11.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, (10а)

ИИК получателя: KZ180705034672752001 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы за декабрь 2014 год по "Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей(водоснабжение, электроснабжение, канализация, тенплоснабжение, газоснабжение,телефонизация) и авто дорог, проездных зон, тротуаров,благоустройства придорожных территорий в 32 А мкр города Актау."	вып/раб	1	28 110 902,68	28 110 902,68	12%	3 373 308,32	31 484 211,00		
Всего по счету:					**28 110 902,68**		**3 373 308,32**	**31 484 211,00**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства,** **050140009015**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира** **060440009800**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №102 от 26.08.2014г. Доп.соглаш.№1 от 21.11.2014г.

Номер документа	Дата составления
00000000497	25.12.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполненные работы за декабрь 2014 год по "Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей(водоснабжение, электроснабжение, канализация, тенплоснабжение, газоснабжение,телефонизация) и авто дорог, проездных зон, тротуаров,благоустройства придорожных территорий в в 32 А микр.города Актау"			вып/раб	1	31 484 211,00	31 484 211,00
				Итого	**1**	**x**	**31 484 211,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) / /
должность подпись расшифровка подписи *должность подпись расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2014

М.П. М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь -1 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672752		102	26.08.2014				
		Допсоглашение					
		№1	21.11.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за декабрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	562 218 045,5								67 466 165	629 684 211
в том числе:										
за декабрь 2014 г.		28 110 903							3 373 308	31 484 211,0
Удержано 5 % по договору		1 405 545							168 665	1 574 210,6
Всего к оплате		26 705 358							3 204 643	29 910 000,0

Заказчик: Тажигараев Ш.Б.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, т/ф 8(7292)41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А"
наименование, адрес

Объект Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей в 32 "А"

Договор подряда		
номер	102	
дата	26.08.2014	
доп. соглашение	№1	от 21.11. 2014 г.

Номер документа	Дата составления
4	25.12.2014

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж электрооборудование								
7	Ц0108-25-3	-Подстанция блочная по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 кВА	3	326210 / 161100	106280 / 23850,29	978630 / 483300	318840 / 71551	527108 / 95	911 / 138,33	11843 / 1798
		подстанц								
21	С ПРАЙСТ	-Лента сигнальная ЛСЭ-300 1 ролик-100м	61	3194,05 / -	- / -	194837 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

		ролик							
27	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм м	524,45	819 -	- -	429530 -	- -	- -	- -	-
28	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм м	183	306 -	- -	55998 -	- -	- -	- -	-
32	С151601-552 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х240 мм2 1000м	4,98	1757900 -	- -	8754342 -	- -	- -	- -	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		11030789
Временные здания и сооружения 1,5%				1110782
итого с временными				11196251
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,924%				
Затраты на выслугу лет 1%				111963
Затраты на допотпуска 0,4%				44785
итого по доп.затратам				
Итого в базовых ценах 2001 г.				11456452
Итого в ценах 2014 г.	2,405606			27559709
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				551194

Итого с налогами				28110903
НДС 12%				3373308
Итого с НДС				31484211
Удержано 5%				1574211
к оплате				29910000

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" Тажигараев Ш.Б.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" Боранбаев Б.О.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР ИП «Абиш М.» Абиш М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000488 от 18.12.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №102 от 26.08.2014г. Доп.соглаш.№1 от 21.11.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, (10а)

ИИК получателя: KZ180705034672752001 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ВЫполненные работы за декабрь 2014 год по "Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей(водоснабжение, электроснабжение, канализация, тенплоснабжение, газоснабжение,телефон изация) и авто дорог, проездных зон, тротуаров,благоустройсва придорожных территорий в 32 А микр. города Актау	вып/раб	1	188 714 744,38	188 714 744,38	12%	22 645 769,32	211 360 513,70		
Всего по счету:					**188 714 744,38**		**22 645 769,32**	**211 360 513,70**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** **050140009015**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** **060440009800**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №102 от 26.08.2014г. Доп.соглаш.№1 от 21.11.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000488	18.12.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы в декабре 2014 год по"Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей(водоснабжение, электроснабжение, канализация, тенплоснабжение, газоснабжение,телефонизация) и авто дорог, проездных зон, тротуаров,благоустройства придорожных территорий в 32 А микр-не города Актау		вып/раб	1	211 360 513,70	211 360 513,70	22 645 769,32	211 360 513,70
			Итого	1	x	211 360 513,70	22 645 769,32	211 360 513,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) / *должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*
М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672752		**102**	**26.08.2014**				
		Допсоглашение					
		№1	**21.11.2014г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								**Налог на добав-ленную стоимость**	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	**в отчетном месяце за декабрь без НДС**	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	**534 107 143,0**								**64 092 857**	**598 200 000**
в том числе:										
за декабрь 2014 г.		**188 714 744**							**22 645 769**	**211 360 513,7**
Удержано 5 % по договору		**9 435 737**							**1 132 288**	**10 568 025,7**
Всего к оплате		**179 279 007**							**21 513 481**	**200 792 488,0**

Заказчик: **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, т/ф 8(7292)41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А"
наименование, адрес

Объект Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей в 32 "А"

Договор подряда			
	номер	102	
	дата	26.08.2014	
	доп. соглашение	№1	от 21.11. 2014 г.

Номер документа	Дата составления
4	12.12.2014

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Тепловые сети										
		Земляные работы										
1	Е0101-11-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	902 м3	12,55	11,86	11321	10699	3444	-	4		
				0,69	3,25	622	2928	97	0,01	11		
2	Е0101-11-5	-Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами	290	34,18	32,29	9913	9365	3018	0,01	3		

		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3		1,89	8,84	548	2563	97	0,03	9
3	E0101-150-7-	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 290	2,04	2,04	592	592	78	-	-
				-	0,28	-	81	97	-	-
4	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 600	32,27	30,77	19360	18462	5683	0,01	6
				1,42	8,34	852	5007	97	0,03	17
5	E010333-A15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3 1118	129,84	129,84	145161	145161	29032	-	-
				-	25,97	-	29032	100	0,55	610
6	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т 677	3,8	3,24	2573	2196	1051	-	2
				0,48	1,12	325	758	97	-	3
7	E0101-17-11-	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 2897	70,54	67,3	204365	194963	60029	0,02	62
				3,11	18,25	9010	52876	97	0,06	181
8	E010333-A15-1,	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3 5042	129,84	129,84	654653	654653	130931	-	-
				-	25,97	-	130931	100	0,55	2750
9	E0101-20-4	-Работа на отвале 5-6 группы грунтов	т 2897	10,2	10,05	29552	29105	9807	-	-
				-	3,49	-	10111	97	0,01	33
10	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 810	32,27	30,77	26137	24924	7672	0,01	8
				1,42	8,34	1150	6759	97	0,03	23
11	E010333-A15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	м3 1378	129,84	129,84	178920	178920	35784	-	-
				-	25,97	-	35784	100	0,55	751

	расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
		т							
12	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	810	3,8	3,24	3079	2628	1257	-	3
				0,48	1,12	389	907	97	-	3
		м3								
13	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	810	2825,2	152,52	2268412	123541	222004	1,02	826
				153,68	57,15	124481	46292	130	0,28	226
		м3								
					Укладка трубопровода					
14	E0124-8-7	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 200 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,05	505799,48	143701,1	25290	7185	13486	930	47
				173475	34006,84	8674	1700	130	154,55	8
		км								
15	E0124-8-6	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,04	431347,79	124901,29	17254	4996	9727	845	34
				156600	30463,49	6264	1219	130	139,72	6
		км								
16	E0124-8-3	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,124	298873,72	72768,22	37060	9023	22801	671	83
				121500	19947,99	15066	2474	130	94,56	12
		км								
17	E0124-8-2	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,38	276434,19	71409,94	105045	27136	66319	632	240
				114300	19947,99	43434	7580	130	94,56	36
		км								
18	E0124-8-1	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,12	268408,8	70902,3	32209	8508	20381	619	74
				110700	19947,99	13284	2394	130	94,56	11
		км								
19	E0124-8-1	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,018	268408,8	70902,3	4831	1276	3057	619	11
				110700	19947,99	1993	359	130	94,56	2

20	E0124-11-1	-Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм	км	4	777,3	95,55	3109	382	3100	3,05	12
					587,25	9	2349	36	130	0,04	-
21	E0124-11-1	-Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	6	777,3	95,55	4664	573	4651	3,05	18
					587,25	9	3524	54	130	0,04	-
22	E0124-11-2	-Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 150 мм	шт	7	2125,39	1042,01	14878	7294	10743	4,83	34
					949,5	231,08	6647	1618	130	0,94	7
23	E0124-11-3	-Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм	шт	1	3085,09	1525,84	3085	1526	2185	6,9	7
					1334,25	346,5	1334	346	130	1,42	1
						Тепловая камера					
24	E0101-11-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	шт	18,9	12,55	11,86	237	224	72	-	-
					0,69	3,25	13	61	97	0,01	-
25	E0101-11-5	-Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	37,8	34,18	32,29	1292	1221	393	0,01	-
					1,89	8,84	71	334	97	0,03	1
26	E0101-150-7	-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	16,38	2,04	2,04	33	33	4	-	-
					-	0,28	-	5	97	-	-
27	E0101-17-11	-Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	21,42	70,54	67,3	1511	1442	444	0,02	-
					3,11	18,25	67	391	97	0,06	1
28	E010333-A15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3	37,2708	129,84	129,84	4839	4839	968	-	-
					-	25,97	-	968	100	0,55	20

29	Е0101-20-4	-Работа на отвале 5-6 группы грунтов м3	21,42	10,2	10,05	219	215	73	-	-
				-	3,49	-	75	97	0,01	-
30	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м3	11,52	687,86	24,55	7924	283	695	0,26	3
				39,83	9,2	459	106	123	0,04	1
31	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м2	1,73	7236,22	196,62	12519	340	629	1,79	3
				272,25	74,27	471	128	105	0,36	1
32	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм м3 т	0,08552	67700	-	5790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т шт	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
				104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
34	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	10	408,67	272,99	4087	2730	3222	0,83	8
				135,68	94,48	1357	945	140	0,36	4
35	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	7,206	143	-	1030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	1,44	11593,52	241,1	16695	347	2077	8,06	12
				1282,5	91,08	1847	131	105	0,44	1
37	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00848	50600	-	429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,09516	68200	-	6490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	004								
39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,20652	65900 -	- -	13610 -	- -	- -	- -
40	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм т	0,02288	42500 -	- -	972 -	- -	- -	- -
41	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,048488	133700 -	- -	6483 -	- -	- -	- -
42	Спрайс	-Люк полимерный шт	2	2700,11 -	- -	5400 -	- -	- -	- -
					Тепловые камеры УТ2,8				
43	Е0101-11-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 м3	37,8	12,55 0,69	11,86 3,25	474 26	448 123	144 97	- 0,01	- -
44	Е0101-11-5	-Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 м3	75,6	34,18 1,89	32,29 8,84	2584 143	2441 668	787 97	0,01 0,03	1 2
45	Е0101-150-7	-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м м3	32,76	2,04 -	2,04 0,28	67 -	67 9	9 97	- -	- -
46	Е0101-17-11	-Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	42,84	70,54 3,11	67,3 18,25	3022 133	2883 782	888 97	0,02 0,06	1 3
47	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, м3	74,5416	129,84 -	129,84 25,97	9678 -	9678 1936	1936 100	- 0,55	- 41

		класс груза 1							
48	Е0101-20-4	-Работа на отвале 5-6 группы грунтов	т 42,84	10,2	10,05	437	430	145	-	-
				-	3,49	-	150	97	0,01	-
49	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3 23,04	687,86	24,55	15848	566	1389	0,26	6
				39,83	9,2	918	212	123	0,04	1
50	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м2 3,46	7236,22	196,62	25037	680	1259	1,79	6
				272,25	74,27	942	257	105	0,36	1
51	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м3 0,17104	67700	-	11579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	т 8	302,09	197,24	2417	1578	1930	0,65	5
				104,85	67,51	839	540	140	0,25	2
53	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт 18	408,67	272,99	7356	4914	5800	0,83	15
				135,68	94,48	2442	1701	140	0,36	7
54	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	шт 13,7	143	-	1959	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3 0,01696	50600	-	858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т 0,19032	68200	-	12980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С12041-73 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	т 0,41304	65900	-	27219	-	-	-	-

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
58	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм т	0,04576	42500 -	- -	1945 -	- -	- -	- -	-
59	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,096976	133700 -	- -	12966 -	- -	- -	- -	-
60	Спрайс	-Люк полимерно песчаный шт	4	2700,11 -	- -	10800 -	- -	- -	- -	-
		Тепловая камера УТ4								
61	Е0101-11-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 м3	18,9	12,55 0,69	11,86 3,25	237 13	224 61	72 97	- 0,01	- -
62	Е0101-11-5	-Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 м3	37,8	34,18 1,89	32,29 8,84	1292 71	1221 334	393 97	0,01 0,03	- 1
63	Е0101-150-7	-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м м3	16,38	2,04 -	2,04 0,28	33 -	33 5	4 97	- -	- -
64	Е0101-17-11	-Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	21,42	70,54 3,11	67,3 18,25	1511 67	1442 391	444 97	0,02 0,06	- 1
65	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	37,2708	129,84 -	129,84 25,97	4839 -	4839 968	968 100	- 0,55	- 20

66	Е0101-20-4	-Работа на отвале 5-6 группы грунтов	т	21,42	10,2	10,05	219	215	73	-	-
					-	3,49	-	75	97	0,01	-
67	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3	11,52	687,86	24,55	7924	283	695	0,26	3
					39,83	9,2	459	106	123	0,04	1
68	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м3	0,08552	67700	-	5790	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
69	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	т	7,258	143	-	1038	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	м3	0,02288	42500	-	972	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
71	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,048488	133700	-	6483	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
72	Спрайс	-Люк полимерно песчаный	т	2	2700,11	-	5400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						Тепловая	камера УТ6				
73	Е0101-11-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	шт	18,9	11,86	11,86	224	224	60	-	-
					-	3,25	-	61	97	0,01	-
74	Е0101-11-5	-Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	37,8	34,18	32,29	1292	1221	393	0,01	-
					1,89	8,84	71	334	97	0,03	1
75	Е0101-150-7	-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	16,38	2,04	2,04	33	33	4	-	-
					-	0,28	-	5	97	-	-

76	Е101-17-11	-Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	21,42	70,54	67,3	1511	1442	444	0,02	-
					3,11	18,25	67	391	97	0,06	1
77	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3	37,2708	129,84	129,84	4839	4839	968	-	-
					-	25,97	-	968	100	0,55	20
78	Е0101-20-4	-Работа на отвале 5-6 группы грунтов	т	21,42	10,2	10,05	219	215	73	-	-
					-	3,49	-	75	97	0,01	-
79	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3	11,52	687,86	24,55	7924	283	695	0,26	3
					39,83	9,2	459	106	123	0,04	1
80	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	м2	0,048488	133700	-	6483	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
81	Спрайс	-Люк полимерно песчаный	т	2	2700,11	-	5400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						Тепловые камеры УТ3,16					
82	Е0101-11-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	шт	27,104	12,55	11,86	340	321	103	-	-
					0,69	3,25	19	88	97	0,01	-
83	Е0101-11-5	-Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	54,208	34,18	32,29	1853	1751	564	0,01	1
					1,89	8,84	102	479	97	0,03	2
84	Е0101-150-7	-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	30,02	2,04	2,04	61	61	8	-	-
					-	0,28	-	8	97	-	-
85	Е0101-17-11	-Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	24,2	70,54	67,3	1707	1629	501	0,02	1
					3,11	18,25	75	442	97	0,06	2

		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3							
86	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3	42,108	129,84	129,84	5467	5467	1093	-	-
					-	25,97	-	1093	100	0,55	23
87	Е0101-20-4	-Работа на отвале 5-6 группы грунтов	т	24,2	10,2	10,05	247	243	82	-	-
					-	3,49	-	84	97	0,01	-
88	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3	13,52	687,86	24,55	9300	332	815	0,26	4
					39,83	9,2	539	124	123	0,04	1
89	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	м2	0,096976	133700	-	12966	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
90	Спрайс	-Люк полимерно песчаный	т	4	2700,11	-	10800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт			Тепловая	камера УТ5				
91	Е0101-11-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3		13,552	12,55	11,86	170	161	52	-	-
					0,69	3,25	9	44	97	0,01	-
92	Е0101-11-5	-Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	27,104	34,18	32,29	926	875	282	0,01	-
					1,89	8,84	51	240	97	0,03	1
93	Е0101-150-7	-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	15,01	2,04	2,04	31	31	4	-	-
					-	0,28	-	4	97	-	-
94	Е0101-17-11	-Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	12,1	70,54	67,3	854	814	251	0,02	-
					3,11	18,25	38	221	97	0,06	1
95	Е010333-А15	-Перевозка грузов	м3	21,054	129,84	129,84	2734	2734	547	-	-

-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1		-	25,97	-	547	100	0,55	11
96	E0101-20-4 -Работа на отвале 5-6 группы грунтов	т 12,1	10,2	10,05	123	122	41	-	-
			-	3,49	-	42	97	0,01	-
97	E0111-13-3 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3 6,76	687,86	24,55	4650	166	408	0,26	2
			39,83	9,2	269	62	123	0,04	-
98	C12021-267 -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	м2 0,048488	133700	-	6483	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
99	Спрайс -Люк полимерно песчаный	т 2	2700,11	-	5400	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт		Тепловые камеры УТ7,10					
100	E0101-11-1 -Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	27,104	12,55	11,86	340	321	103	-	-
			0,69	3,25	19	88	97	0,01	-
101	E0101-11-5 -Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 54,208	34,18	32,29	1853	1751	564	0,01	1
			1,89	8,84	102	479	97	0,03	2
102	E0101-150-7-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 30,02	2,04	2,04	61	61	8	-	-
			-	0,28	-	8	97	-	-
103	E0101-17-11-Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 24,2	70,54	67,3	1707	1629	501	0,02	1
			3,11	18,25	75	442	97	0,06	2
104	E010333-A15-1 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3 42,108	129,84	129,84	5467	5467	1093	-	-
			-	25,97	-	1093	100	0,55	23

105	Е0101-20-4	-Работа на отвале 5-6 группы грунтов	т	24,2	10,2	10,05	247	243	82	-	-
					-	3,49	-	84	97	0,01	-
106	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3	13,52	687,86	24,55	9300	332	815	0,26	4
					39,83	9,2	539	124	123	0,04	1
107	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м2	0,1007	67700	-	6817	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
108	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,096976	133700	-	12966	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
109	Спрайс	-Люк полимерно песчаный	т	4	2700,11	-	10800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						Тепловые камеры УТ9,11,13					
110	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	шт	0,145464	133700	-	19449	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
111	Спрайс	-Люк полимерно песчаный	т	6	2700,11	-	16201	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						Тепловые камеры УТ12,14,17,18,19,21					
112	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	шт	0,290928	133700	-	38897	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
113	Спрайс	-Люк полимерно песчаный	т	12	2700,11	-	32401	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						Тепловые камеры УТ15,20					
114	Спрайс	-Люк полимерно песчаный	шт	4	2700,11	-	10800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						Тепловые камеры УТ15,20					
115	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/	м3	2,752	11500	-	31648	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
116	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,		0,096976	133700	-	12966	-	-	-	-

	пожарные лестницы			-	-	-	-	-	-	-
117 Спрайс	-Люк полимерно песчаный	т 4	2700,11	-	10800	-	-	-	-
	ОСНОВАНИЕ ПОД БКТПБ 2х1000	шт		-	-	-	-	-	-
118 Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	46,956	9,24	9,24	434	434	137	-	-
			-	3	-	141	97	0,01	1
119 Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3 3	687,86	24,55	2064	74	181	0,26	1
			39,83	9,2	119	28	123	0,04	-
120 Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м2 67,29	8744,51	196,62	588418	13231	24483	1,79	120
			272,25	74,27	18320	4998	105	0,36	24
121 С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3 2,247	65900	-	148077	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
122 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	т 67,29	143	-	9622	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
123 Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3 20,76	245,44	3,82	5095	79	950	0,21	4
			37,35	1,44	775	30	118	0,01	-
				Оборудование					
124 СТ прайс	-Двухтрансформаторная подстанция в бетонном корпусе полной заводской готовности с трансформаторами тип ТМГ мощностью 1000ква РУНН-0,4 согласно опросного листа	м2 2	17138499,6	-	34276999	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		39440668	1554101			1684
	Стоимость оборудования -		Тенге		34276999	-	-		-
	Запасные части -		Тенге		342770	-	-		-
	Тара и упаковка -		Тенге		173099	-	-		-
	Заготов.-складские расходы -		Тенге		417514	-	-		-
	Комплектация -		Тенге		207719	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		35418101	-	-		-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4903324	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	729027	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	337941	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5970292	-	-	-	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	136140	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	136140	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8168	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	144308	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7452	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	131657	-	-	-	
ИТОГО	Тенге	41664359	-	-	-	

Благоустройство

==========

Автомобильная дорога

	Земляное полотно								
125	E0101-24-6 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	566	6,01	6,01	3400	3400	1144	-	-
				-	2,08	-	1179	97	0,01	4
126	E0101-24-14-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	566	4,75	4,75	2691	2691	906	-	-
				-	1,65	-	934	97	0,01	3
127	E0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	566	32,27	30,77	18263	17416	5361	0,01	6
				1,42	8,34	804	4723	97	0,03	16
128	E0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	566	3,8	3,24	2151	1836	878	-	2
				0,48	1,12	272	634	97	-	2
129	E010333-A1--1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	м3	934	23,64	23,64	22080	22080	4416	-	-
				-	4,73	-	4416	100	0,1	93
130	E0101-16-14-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	т	12228	26,02	25,16	318181	307699	96625	0,01	66
				0,78	7,37	9538	90076	97	0,03	320
131	E010333-A15--1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	м3	10180	129,84	129,84	1321771	1321771	264354	-	-

	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1		-	25,97	-	264354	100	0,55	5551
132	E0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т 12228	3,8	3,24	46481	39668	18978	-	41
			0,48	1,12	5869	13695	97	-	45
133	E0101-145-1-2 Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3 28157	8,55	4,43	240623	124616	132813	0,03	786
			4,12	0,74	116007	20914	97	-	70
134	E0101-130-2-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м2 13680	12,51	12,51	171105	171105	56806	-	-
			-	4,28	-	58563	97	0,01	191
135	E0101-130-8-К=5 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3 13680	6,36	6,36	86936	86936	25378	-	-
			-	1,91	-	26163	97	0,01	86
136	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 13680	23,62	12	323087	164126	57922	0,01	167
			1,62	2,75	22162	37552	97	0,01	167
	Дорожная одежда	м3							
	Установка бортового камня								
137	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1257,9	947,44	6,63	1191786	8341	184762	0,7	878
			108,68	1,76	136709	2210	133	0,01	8
138	E0111-2-4 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м 23	3248,8	-	74722	-	15022	3,24	75
			531	-	12213	-	123	-	-
	Устройство дорожной одежды по проездам тип 1	м3							
139	E0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	83,3595	3188,73	73,75	265811	6148	3664	0,14	12
			21,38	11,67	1782	973	133	0,04	3
140	E0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м3 267,463	25,29	17,83	6763	4768	4083	0,04	11
			6,41	5,07	1714	1355	133	0,02	5
	Устройство дорожной одежды на парковках для автомобилей тип1	м2							

141	С143008-26	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм	556,4748	2140	-	1190856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	м3 1562,80946	2530	-	3953908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Устройство дорожной одежды на площадках для мусора тип-1	м3							
143	С143008-26	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм	13,02	2140	-	27863	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	м3 30,38	2530	-	76861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	м3 Тенге			9345340	2282599			2042
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9345340	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23523	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	834810	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6732148	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			873112	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			613107	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10831559	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			10831559				
			Бульварная часть							
145	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3 120,9792	27100	-	3278536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Устройство дорожной одежды на пешеходном тротуаре								
146	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1231,02	3188,73	73,75	3925395	90792	54110	0,14	177
				21,38	11,67	26319	14365	133	0,04	50
147	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м3 3084,4	100,6	42,08	310306	129792	296306	0,38	1175
				57,38	14,85	176983	45803	133	0,07	224
148	С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость брусчатки	м2 8213,4	936,04	-	7688048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	Е010333-А13-4 К=10	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 4	м2 2085,888	1911	1911	3986132	3986132	797226	-	-
				-	382,2	-	797226	100	8,03	16742

ИТОГО	Тенге	19188417			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19188417	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	14778399	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1147642	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1220164	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21556222	-	-	-
ИТОГО	Тенге	21556222	-	-	-
ИТОГО	Тенге	67974425			
Стоимость оборудования -	Тенге	34276999	-	-	-
Запасные части -	Тенге	342770	-	-	-
Тара и упаковка -	Тенге	173099	-	-	-
Заготов.-складские расходы -	Тенге	417514	-	-	-
Комплектация -	Тенге	207719	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	35418101	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	33437081	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	243529	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2749780	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2171212	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	38358073	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8168	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	144308	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	124205	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	124205	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7452	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	131657	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	74052139,7	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**74052139,7**
Временные здания и сооружения 1,5%				1110782,096
итого с временными				75162921,8
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,924%				694505,4
Затраты на выслугу лет 1%				751629,22
Затраты на допотпуска 0,4%				300651,7
итого по доп.затратам				1746786,3
Итого в базовых ценах 2001 г.				76909708,1
Итого в ценах 2014 г.	2,405606			185014455,3
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				3700289,1
Итого с налогами				188714744,4
НДС 12%				22645769,3

Итого с НДС				211360513,7
Удержано 5%				10568025,7
к оплате				200792488

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" (подпись) Тажигараев Ш.Б.
(должность) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" (подпись) Боранбаев Б.О.
(должность) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР ИП «Абиш М.» (подпись) Абиш М.
(должность) (расшифровка подписи)