Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4672752		102	26.08.2014				
		Допсоглашение					
		№1	21.11.2014г.				
		№2	10.03.2015г.				
		№3	28.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: В отчетном месяце за	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобр-е матер-в	дополнительные затраты: другие дополн. расходы	Налог на добав-ленную стоимость	Всего
Всего по объекту:	1 050 935 473,2								126 112 257	1 177 047 729,95
в том числе:										
за май		375 939 850							45 112 782	421 052 631,6
Удержано 5 % по договору		18 796 992							2 255 639	21 052 631,6
Всего к оплате		357 142 857							42 857 143	400 000 000,00

Заказчик: **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик	ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35 организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик	ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, т/ф 8(7292)41-28-04 организация, адрес, телефон, факс
Стройка	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" наименование, адрес
Объект	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей в 32 "А"

Договор подряда		
номер	102	
дата	26.08.2014	
доп. соглашение	№1	от 21.11. 2014 г.
	№2	10.03.2015г.
	№3	28.04.2015г.

Номер документа	Дата составления
7	18.05.2015

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Автомобильная дорога								
		Земляное полотно								
1	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в корыте	566,85 м3	6,01 / -	6,01 / 2,08	3407 / -	3407 / 1179	1144 / 97	- / 0,01	- / 26
2	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	566,85	4,75 / -	4,75 / 1,65	2693 / -	2693 / 935	907 / 97	- / 0,01	- / 20

3	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	566,85	32,27	30,77	18292	17442	5367	0,01	37
					1,42	8,34	805	4728	97	0,03	108
4	Е0101-19-2 К=2	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	566,85	3,2	2,74	1814	1553	561	-	-
					-	1,02	-	578	97	-	19
5	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	566,85	3,8	3,24	2154	1837	880	-	13
					0,48	1,12	272	635	97	-	14
6	Е010333-А1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	м3	992	23,64	23,64	23451	23451	4692	-	-
					-	4,73	-	4692	100	0,1	675
7	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из корыты	т	850,35	12,61	12,61	10723	10723	3613	-	-
					-	4,38	-	3725	97	0,01	81
8	Е0101-35-5 К=3	-Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	850,35	15,21	15,21	12934	12934	4355	-	-
					-	5,28	-	4490	97	0,02	98
9	Е0101-16-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	12263,4	26,02	25,16	319094	308547	96948	0,01	441
					0,78	7,37	9565	90381	97	0,03	2136
10	Е0101-19-2 К=6	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	12263,4	9,61	8,22	117851,3	100805	36400	-	-
					-	3,06	-	37526	97	0,01	1202
11	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3	22074,12	129,84	129,84	2866104	2866104	573265	-	-
					-	25,97	-	573265	100	0,55	80251
12	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т	12263,4	3,8	3,24	46601	265218	19032	-	271
					0,48	1,12	5886	13735	97	-	303
13	Е0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3	28157	8,55	4,43	240742	124736	132738	0,03	5237
					4,12	0,74	116007	20836	97	-	469
14	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м2	13681	12,51	12,51	171149	171149	56798	-	-
					-	4,28	-	58555	97	0,01	1276
			м3								

15	Е0101-130-8-К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	13681	6,36	6,36	87009	87009	25347	-	-
				-	1,91	-	26131	97	0,01	570
		м3								
16	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13681	23,62	12	323136	164172	57992	0,01	1113
				1,62	2,75	22163	37623	97	0,01	1113
		м3								
		Дорожная одежда								
		Установка бортового камня								
17	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	3242	947,44	6,63	3071600	83408	476202	0,7	8780
				108,68	1,76	352341	5706	133	0,01	77
		м								
18	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	243	27100	-	6585300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	45	3248,8	-	146196	-	29391	3,24	1471
				531	-	23895	-	123	-	-
		м3								
		Устройство дорожной одежды по проездам тип 1								
20	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1270	3188,73	73,75	4049687	93663	55826	0,14	1715
				21,38	11,67	27153	14821	133	0,04	488
		м3								
21	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 из щебеночно-песчано-гравийных смесей	4973	25,29	17,83	125767	88669	75930	0,04	1589
				6,41	5,07	31877	25213	133	0,02	698
		м2								
22	С143008-26	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм	413	2140	-	883820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	995	2530	-	2517350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Бульварная часть								
		Устройство тротуара								
70	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК	-Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при цементнобетонных видах покрытий	744	566,58	6,63	421536	4933	109283	0,7	17592
				108,68	1,76	80858	1309	133	0,01	154
		м								
		Устройство дорожной одежды на пешеходном тротуаре								
74	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1620	100,61	42,08	162988	1728099	155627	0,38	15647
				57,38	14,85	92956	24057	133	0,07	2981
		м2								

		Устройство покрытия площадок из песчано-гравийной смеси							
78	Е0127-21-4	-Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см из песчано-гравийных смесей	500	404,85	17,55	202425	61704	7834	0,04	155
		м2		6,75	5,03	3375	2515	133	0,02	64
		Транспорт материалов								
79	Е010333-А13-5-1	-Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 135 км, класс груза 1	968	623,88	623,88	603916	603916	120787	-	-
				-	124,78	-	120787	100	2,62	22774
		Посадка отдельных кустов								
87	Е0147-6-5	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	300	370,58	-	111174	-	56076	1,01	1949
				144,9	-	43470	-	129	-	-
		яма								
88	Е0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	300	831,3	218,24	249390	422294	129115	2,96	5722
				507,83	53,19	152349	15957	129	0,22	432
		шт								
89	С143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцыбыстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	300	3760	-	1128000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	Е0101-18-5	-Погрузка грунт от устройства посадочных мест с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	450	56,25	52,36	25313	151978	10153	0,03	78
				3,89	19,37	1751	8717	97	0,08	225
		м3								
91	Е0101-19-2 К=10	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	450	16,02	13,7	7209	6165	2226	-	-
				-	5,1	-	2295	97	0,02	71
		м3								
92	Е010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	765	54	54	41310	41310	8262	-	-
				-	10,8	-	8262	100	0,23	1185
		т								
93	Е0101-20-2	-Выгрузка из автосамосвалов	450	3,8	3,24	1710	1458	698	-	10
				0,48	1,12	216	504	97	-	11
		м3								

итого: 21510245
Накладные расходы 2200651
ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 1422654
Итого выполнено: **25 133 550**

		Электроснабжение Основание под БКТПБ 2х1000								
1	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	75,13	9,24	9,24	694	694	219	219	-
				-	3	-		225,4	97	0,01	2
2	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3 5	687,86	24,55	3439		123	301	0,26	3
				39,83	9,2	199		46	123	0,04	1
3	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м2 107	8744,51	196,62	935663		210	383932	32	1,79	522
				272,25	74,27	29131		7947	105	0,36	106
4	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3 7,49	65900	-	493591		-	-	-	-
				-	-	-		-	-	-	-
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	т 107	143	-	15301		-	-	-	-
				-	-	-		-	-	-	-
6	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3 33	245,44	3,82	8100	126		1511	0,21	19
				37,35	1,44	1233	48		118	0,01	1
		Монтаж электрооборудование									
7	Ц0108-25-3	-Подстанция блочная по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 кВА	м2 2	326210	106280	652420	212560		351406	11	843
				161100	23850,29	322200	47701		95	138,33	1798
8	СТ ПРАЙСТ	-Двух трансформаторная подстанция в бетонном корпусе полной заводской готовности с трансформаторами типа ТМГ мощностью 1000 кВа каждый, и РУНН-0,4 кВ согласно опросного листа	подстанц 2	17666312,2	-	35332624,4	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
9	СТ ПРАЙСТ	-Двух трансформаторная подстанция в бетонном корпусе полной заводской готовности с трансформаторами типа ТМГ мощностью 1000 кВа каждый, и РУНН-0,4 кВ согласно опросного листа	3	17138499,6	-	51415499	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-
		Земляные работы	шт								
12	Е0101-13-4	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	1500	26,17	24,95	39255	37425		15714	0,01	34
				1,22	9,58	1830	14370		97	0,04	155

	лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3								
13	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	50	218,93	-	10947	-	12370	1,54	190
					218,93	-	10947	-	113	-	-
14	Е0101-28-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	1000	6,01	6,01	6010	6010	1591	-	-
					-	1,64	-	1640	97	0,01	21
15	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	50	134,1	-	6705	-	6865	0,97	120
					134,1	-	6705	-	113	-	-
16	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м3	4000	31,5	7,5	126000	30000	81320	0,12	1453
					19,8	1,6	79200	6400	95	0,01	112
17	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	4000	36,7	27,8	146800	111200	59660	0,06	726
					8,8	6,9	35200	27600	95	0,04	484
18	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	8000	11,2	7,9	89600	63200	40280	0,02	440
					3,3	2	26400	16000	95	0,01	255
19	Ц0108-142-1-	Устройство сигнальной ленты	м	1000	36,7	27,8	36700	27800	14915	0,06	365
					8,8	6,9	8800	6900	95	0,04	243
20	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	4800	32,4	23,7	155520	113760	66120	0,06	726
					8,6	5,9	41280	28320	95	0,03	414
22	С143006-33 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20	-Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/ 250x120x88 мм, М-100	м	156,125	25700	-	4012413	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	1000шт	1,2	70074,97	10674,97	84090	12810	82457	270	767
					48825	4032	58590	4838	130	19,69	56
25	Ц0108-148-2-	Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	км	1200	38,1	3,2	45720	9680	33630	0,15	454
					28,8	0,7	34560	840	95	-	12
26	Ц0108-412-2-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1200	10,6	0,1	12720	120	10146	0,06	182
					8,8	0,1	10560	120	95	-	2
27	С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100x4,5 мм	м	680	819	-	556920	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

02, СН РК	м							
29 Ц0108-172-2-	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 120 мм2	46	3076,6	1,6	141524	74	129789	14	644
	шт		2970	-	136620	-	95	-	-
31 С151610-54	-Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗКНТпН 1х70-120	46	3540	-	162840	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 РК	комплект		-	-	-	-	-	-	-
33 С151601-551-	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х185 мм2	3,16	1374600	-	4343736	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004, СН	1000м		-	-	-	-	-	-	-
34 С151601-550-	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х150 мм2	4,4954	1135400	-	5104084	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004, СН	1000м		-	-	-	-	-	-	-
35 С151601-549-	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х120 мм2	0,89	940900	-	837401	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004, СН	1000м		-	-	-	-	-	-	-
36 С151601-541-	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	2,095	143800	-	301261	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 004, СН	1000м		-	-	-	-	-	-	-
37 С151601-224-	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2 1000м	6,87	1194200	-	8204154	-	-	-	-
	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ			-	-	-	-	-	-
53 СПрайс-лист ТОО "РИГ"	-Декоративная опора освещения RGL-C85 с лампой	63	35641,41	-	2245409	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

итого: 115 527 140
Накладные расходы 1292226
ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 7009162
Итого выполнено: 123 828 528

ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		148 962 078
Временные здания и сооружения 1,5%				2 234 431

итого с временными				151 196 509
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,924%				1 397 056
Затраты на выслугу лет 1%				13 971
Затраты на допотпуска 0,4%				604 786
итого по доп.затратам				2 015 812
Итого в базовых ценах 2001 г.				153 212 322
Итого в ценах 2014 г.	2,405606			368 568 480
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				7 371 370
Итого с налогами				375 939 850
НДС 12%				45 112 782
Итого с НДС				421 052 631,6
Удержано 5%				21 052 632
к оплате				400 000 000

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" (подпись) Тажигараев Ш.Б.
(должность) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" (подпись) Боранбаев Б.О.
(должность) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР ИП «Абиш М.» (подпись) Абиш М.
(должность) (расшифровка подписи)