Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672752		102	26.08.2014				
		Допсоглашение					
		№1	21.11.2014г.				
		№2	10.03.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за март без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	97 879 699,3								11 745 564	109 625 263,16
в том числе:										
за март 2015 г.		97 879 699							11 745 564	109 625 263,16
Удержано 5 % по договору		4 893 985							587 278	5 481 263,16
Всего к оплате		92 985 714							11 158 286	104 144 000,00

Заказчик: Тажигараев Ш.Б.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, т/ф 8(7292)41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А"
наименование, адрес

Объект Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей в 32 "А"

Договор подряда

номер	102	
дата	26.08.2014	
доп. соглашение	№1	от 21.11. 2014 г.
	№2	

Номер документа	Дата составления
5	05.03.2014

АКТ
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Тепловые сети								
		Земляные работы								
1	Е0101-11-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	3909,77	12,55 / 0,69	11,86 / 3,25	49072 / 2698	46374 / 12691	14927 / 97	- / 0,01	16 / 46
2	Е0101-11-5	Разработка грунта 5 группы в м3	1258,132	34,18	32,29	43007	40629	13091	0,01	14

		отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3		1,89	8,84	2378	11118	97	0,03	40
3	Е0101-150-7	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 1258,132	2,04	2,04	2568	2568	340	-	-
				-	0,28	-	350	97	-	1
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 1335,165	32,27	30,77	43082	41083	12647	0,01	13
				1,42	8,34	1896	11142	97	0,03	38
5	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3 1978,264	129,84	129,84	256858	256858	51372	-	-
				-	25,97	-	51372	100	0,55	1079
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т 1258,165	3,8	3,24	4783	4082	1953	-	4
				0,48	1,12	604	1409	97	-	5
7	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 5381,485	70,54	67,3	379629	362165	111511	0,02	116
				3,11	18,25	16736	98223	97	0,06	336
8	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3 9362,5639	129,84	129,84	1215635	1215635	243127	-	-
				-	25,97	-	243127	100	0,55	5106
9	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	т 5381,485	10,2	10,05	54897	54066	18218	-	-
				-	3,49	-	18781	97	0,01	62
10	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 1505,49	32,27	30,77	48578	46324	14260	0,01	15
				1,42	8,34	2138	12563	97	0,03	43
11	Е010333-А15-	Перевозка грузов	м3 2326,784	129,84	129,84	302110	302110	60422	-	-

	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1		-	25,97	-	60422	100	0,55	1269
12	E0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т 1505,49	3,8	3,24	5723	4884	2337	-	5
			0,48	1,12	723	1686	97	-	6
13	E0123-1-1 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3 1505,49	2825,2	152,52	4253310	229617	412623	1,02	1536
			153,68	57,15	231364	86039	130	0,28	420
				Укладка трубопровода					
14	E0124-8-9 -Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 300 мм предизолированных при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150гр.С	м3 0,82	780447,13	214427,13	639967	175830	314335	1300	1066
			245250	49623,06	201105	40691	130	205,82	169
15	E0124-8-8 -Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 250 мм предизолированных при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150гр.С	км 0,54	644775,28	187984,28	348179	101512	189325	1170	632
			227250	42443,75	122715	22920	130	191,99	104
16	E0124-8-7 -Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 200 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км 0,21	505799,48	143701,1	106218	30177	56643	930	195
			173475	34006,84	36430	7141	130	154,55	32
17	E0124-8-6 -Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км 0,19	431347,79	124901,29	81956	23731	46205	845	161
			156600	30463,49	29754	5788	130	139,72	27
18	E0124-8-5 -Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 125 мм предизолированных при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км 0,914	392807,17	89172,79	359026	81504	203795	812	742
			148725	22790,99	135935	20831	130	108,72	99
19	E0124-8-4 -Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм	км 1,24	345384,58	79946,33	428277	99133	246073	722	895
			132525	20125,75	164331	24956	130	95,42	118

		предизолированных при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150гр.С								
20	Е0124-8-3	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,431	298873,72	72768,22	128815	31363	79253	671	289
					121500	19947,99	52367	8598	130	94,56	41
21	Е0124-8-2	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	1,32	276434,19	71409,94	364893	94261	230370	632	834
					114300	19947,99	150876	26331	130	94,56	125
22	Е0124-8-1	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,434	268408,8	70902,3	116489	30772	73712	619	269
					110700	19947,99	48044	8657	130	94,56	41
23	Е0124-8-1	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 50 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,062	268408,8	70902,3	16641	4396	10530	619	38
					110700	19947,99	6863	1237	130	94,56	6
24	Е0124-11-1	-Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм	км	4	777,3	95,55	3109	382	3100	3,05	12
					587,25	9	2349	36	130	0,04	-
25	Е0124-11-1	-Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	6	777,3	95,55	4664	573	4651	3,05	18
					587,25	9	3524	54	130	0,04	-
26	Е0124-11-2	-Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 150 мм	шт	7	2125,39	1042,01	14878	7294	10743	4,83	34
					949,5	231,08	6647	1618	130	0,94	7
27	Е0124-11-3	-Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм	шт	1	3085,09	1525,84	3085	1526	2185	6,9	7
					1334,25	346,5	1334	346	130	1,42	1
28	Е0124-11-4	-Установка стартовых	шт	6	5071,85	2543,97	30431	15264	21774	11,4	68

		компенсаторов из труб диаметром 250 мм			2223	568,58	13338	3411	130	2,32	14
29	Е0124-11-5	-Установка стартовых компенсаторов из труб диаметром 300 мм	шт	8	5301,96	2589,58	42416	20717	30296	12	96
					2340	573,08	18720	4585	130	2,34	19
30	Е0122-8-8	-Укладка стальных в одопроводных труб диам. 300 мм (в камерах)	шт	0,013	203956,79	85907,16	2651	1117	2168	504	7
					95850	32451,75	1246	422	130	158,5	2
31	Е0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм (в камерах)	км	0,018	174224,44	71861,81	3136	1294	2578	441	8
					83025	27146,25	1494	489	130	132,58	2
32	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм (в камерах)	км	0,003	154577,68	66009,8	464	198	371	376	1
					70200	24936,75	211	75	130	121,79	-
33	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (в камерах)	км	0,01	115456,32	31953,19	1155	320	1020	360	4
					66375	12071,25	664	121	130	58,95	1
34	Е0122-8-4	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм (в камерах)	км	0,018	82713,01	12499,51	1489	225	1500	328	6
					59400	4722,75	1069	85	130	23,06	-
35	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (в камерах)	км	0,009	70074,97	10674,97	631	96	618	270	2
					48825	4032	439	36	130	19,69	-
36	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм (в камерах)	км	0,014	70074,97	10674,97	981	149	962	270	4
					48825	4032	684	56	130	19,69	-
37	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм (в камерах)	км	0,013	64200,36	8122,48	835	106	828	254	3
					45900	3069	597	40	130	14,99	-
38	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм (в камерах)	км	0,009	62546,88	6788,5	563	61	564	253	2
					45675	2565	411	23	130	12,52	-
39	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. до	км	0,0225	62546,88	6788,5	1407	153	1411	253	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 мм (в камерах)		45675	2565	1028	58	130	12,52	-
40	Е0113-16-6	км -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	89,66	21,8	0,05	1954	4	470	0,03	3
				5,81	0,02	521	2	90	-	-
41	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	89,66	40,72	0,04	3651	4	671	0,04	4
				8,32	-	746	-	90	-	-
		м2 ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ1			Тепловая камера					
42	Е0101-28-2	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	18,9	6,83	6,83	129	129	34	-	-
				-	1,87	-	35	97	0,01	-
43	Е0101-28-3	м3 -Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	16,38	7,51	7,51	123	123	33	-	-
				-	2,05	-	34	97	0,01	-
44	Е0101-28-3	м3 -Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	16,38	7,51	7,51	123	123	33	-	-
				-	2,05	-	34	97	0,01	-
45	Е0106-1-20	м3 -Устройство монолитных участков	1,3	7922,51	311,32	10299	405	763	2,82	4
				441	117,61	573	153	105	0,57	1
46	Е0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,96	245,44	3,82	6126	95	1142	0,21	5
				37,35	1,44	932	36	118	0,01	-
47	Е0109-29-1	м2 -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,048488	13711,47	5475,87	665	266	288	28,9	1
				5040	1552,87	244	75	90	5,46	-
48	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических	1,309176	21,8	0,05	29	-	7	0,03	-

		поверхностей перил грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	8	-	90	-	-
49	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2 1,309176	40,72	0,04	53	-	10	0,04	-
				8,32	-	11	-	90	-	-
50	Е0123-24-1	-Установка люков	м2 2	313,07	35,42	626	71	579	1,31	3
				209,25	13,5	418	27	130	0,07	-
51	Е0112-1-2	-Устройство покрытия из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	шт 10,2	335,37	7,62	3421	78	524	0,24	2
				40,28	2,86	411	29	119	0,01	-
52	Е0106-1-13	-Устройство бетонных опор ОП-1	м2 0,1	8403,89	95,97	840	10	85	4,9	-
				771,75	36,25	77	4	105	0,18	-
					Тепловые	камеры УТ2,8				
53	Е0101-28-2	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3 37,8	6,83	6,83	258	258	68	-	-
				-	1,87	-	71	97	0,01	-
54	Е0101-28-3	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3 32,76	7,51	7,51	246	246	65	-	-
				-	2,05	-	67	97	0,01	-
55	Е0101-28-3	-Обратная засыпка траншей и котловано в бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3 32,76	7,51	7,51	246	246	65	-	-
				-	2,05	-	67	97	0,01	-
56	Е0106-1-20	-Устройство монолитных участков	м3 2,4	7922,51	311,32	19014	747	1408	2,82	7
				441	117,61	1058	282	105	0,57	1
57	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади доб м	м3 2,88	11593,52	241,1	33389	694	4154	8,06	23
				1282,5	91,08	3694	262	105	0,44	1
58	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	м3 49,92	245,44	3,82	12252	191	2285	0,21	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	1865	72	118	0,01	-
59	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	м 2 0,096976	13711,47 5040	5475,87 1552,87	1330 489	531 151	575 90	28,9 5,46	3 1
60	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей перил грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 2,618352	21,8 5,81	0,05 0,02	57 15	- -	14 90	0,03 -	- -
61	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2 2,618352	40,72 8,32	0,04 -	107 22	- -	20 90	0,04 -	- -
62	Е0123-24-1	-Установка люков	м2 4	313,07 209,25	35,42 13,5	1252 837	142 54	1158 130	1,31 0,07	5 -
63	Е0112-1-2	-Устройство покрытия из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	шт 20,4	335,37 40,28	7,62 2,86	6842 822	155 58	1047 119	0,24 0,01	5 -
64	Е0106-1-13	-Устройство бетонных опор ОП-1	м2 0,2	8403,89 771,75	95,97 36,25	1681 154	19 7	170 105	4,9 0,18	1 -
		ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ4								
65	Е0101-28-2	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3 18,9	6,83 -	6,83 1,87	129 -	129 35	34 97	- 0,01	- -
66	Е0101-28-3	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3 16,38	7,51 -	7,51 2,05	123 -	123 34	33 97	- 0,01	- -
67	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3 1,73	7236,22 272,25	196,62 74,27	12519 471	340 128	629 105	1,79 0,36	3 1
			м3							

68	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
				104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
		шт								
69	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	8	408,67	272,99	3269	2184	2578	0,83	7
				135,68	94,48	1085	756	140	0,36	3
		шт								
70	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,44	11593,52	241,1	16695	347	2077	8,06	12
				1282,5	91,08	1847	131	105	0,44	1
		м3								
71	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхностибутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,96	245,44	3,82	6126	95	1142	0,21	5
				37,35	1,44	932	36	118	0,01	-
		м2								
72	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,048488	13711,47	5475,87	665	266	288	28,9	1
				5040	1552,87	244	75	90	5,46	-
		т								
73	Е0113-16-6	-Отрунтовка металлических поверхностей перил грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,309176	21,8	0,05	29	-	7	0,03	-
				5,81	0,02	8	-	90	-	-
		м2								
74	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,309176	40,72	0,04	53	-	10	0,04	-
				8,32	-	11	-	90	-	-
		м2								
75	Е0123-24-1	-Установка люков	2	313,07	35,42	626	71	579	1,31	3
				209,25	13,5	418	27	130	0,07	-
		шт								
76	Е0112-1-2	- Устройство покрытия из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	10,2	335,37	7,62	3421	78	524	0,24	2
				40,28	2,86	411	29	119	0,01	-
		м2								
77	Е0106-1-13	-Устройство бетонных опор ОП-1	0,1	8403,89	95,97	840	10	85	4,9	-
				771,75	36,25	77	4	105	0,18	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Тепловая камера УТ6					
78	Е0101-28-3	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	16,38	7,51	7,51	123	123	33	-	-
				-	2,05	-	34	97	0,01	-
79	Е0101-28-3	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	16,38	7,51	7,51	123	123	33	-	-
				-	2,05	-	34	97	0,01	-
80	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (м3)	1,73	7236,22	196,62	12519	340	629	1,79	3
				272,25	74,27	471	128	105	0,36	1
81	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов онструкций до 0,5 т (м3)	5	302,09	197,24	1510	986	1207	0,65	3
				104,85	67,51	524	338	140	0,25	1
82	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных ф ундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т (шт)	8	408,67	272,99	3269	2184	2578	0,83	7
				135,68	94,48	1085	756	140	0,36	3
83	Е0106-1-20	-Устройство монолитных участков (шт)	1,83	7922,51	311,32	14498	570	1073	2,82	5
				441	117,61	807	215	105	0,57	1
84	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади доб м (м3)	1,44	11593,52	241,1	16695	347	2077	8,06	12
				1282,5	91,08	1847	131	105	0,44	1
85	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (м3)	24,96	245,44	3,82	6126	95	1142	0,21	5
				37,35	1,44	932	36	118	0,01	-
86	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (м)	0,048488	13711,47	5475,87	665	266	288	28,9	1
				5040	1552,87	244	75	90	5,46	-
87	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических (т)	1,309176	21,8	0,05	29	-	7	0,03	-

	поверхностей перил грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	8	-	90	-	-
88	Е0113-26-6 К=2 -Окраска металлическихогрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2 1,309176	40,72	0,04	53	-	10	0,04	-
			8,32	-	11	-	90	-	-
89	Е0123-24-1 -Установка люков	м2 2	313,07	35,42	626	71	579	1,31	3
			209,25	13,5	418	27	130	0,07	-
90	Е0112-1-2 -Устройство покрытия из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравияна битумной мастике	шт 10,2	335,37	7,62	3421	78	524	0,24	2
			40,28	2,86	411	29	119	0,01	-
91	Е0106-1-13 -Устройство бетонных опор ОП-1	м2 0,1	8403,89	95,97	840	10	85	4,9	-
			771,75	36,25	77	4	105	0,18	-
				Тепловые	камеры УТ3,16				
92	Е0101-28-2 -Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), приперемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3 27,1	6,83	6,83	185	185	49	-	-
			-	1,87	-	51	97	0,01	-
93	Е0101-28-3 -Обратная засыпка траншей и котловано в бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3 30,02	7,51	7,51	225	225	60	-	-
			-	2,05	-	62	97	0,01	-
94	Е0101-28-3 -Обратная засыпка траншей и котловано в бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3 30,02	7,51	7,51	225	225	60	-	-
			-	2,05	-	62	97	0,01	-
95	Е0106-1-16 -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3 2,2	7236,22	196,62	15920	433	800	1,79	4
			272,25	74,27	599	163	105	0,36	1
96	Е0107-1-1 -Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	м3 16	302,09	197,24	4833	3156	3861	0,65	10
			104,85	67,51	1678	1080	140	0,25	4
		шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	10	408,67	272,99	4087	2730	3222	0,83	8
				135,68	94,48	1357	945	140	0,36	4
		шт								
98	Е0106-1-20	-Устройство монолитных участков	1,4	7922,51	311,32	11092	436	821	2,82	4
				441	117,61	617	165	105	0,57	1
		м3								
99	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,76	11593,52	241,1	20405	424	2538	8,06	14
				1282,5	91,08	2257	160	105	0,44	1
		м3								
100	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обманая битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	37,44	245,44	3,82	9189	143	1714	0,21	8
				37,35	1,44	1398	54	118	0,01	-
		м2								
101	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,096976	13711,47	5475,87	1330	531	575	28,9	3
				5040	1552,87	489	151	90	5,46	1
		т								
102	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей перил грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,618352	21,8	0,05	57	-	14	0,03	-
				5,81	0,02	15	-	90	-	-
		м2								
103	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,618352	40,72	0,04	107	-	20	0,04	-
				8,32	-	22	-	90	-	-
		м2								
104	Е0123-24-1	-Установка люков	4	313,07	35,42	1252	142	1158	1,31	5
				209,25	13,5	837	54	130	0,07	-
		шт								
105	Е0112-1-2	-Устройство покрытия из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	11,52	335,37	7,62	3863	88	591	0,24	3
				40,28	2,86	464	33	119	0,01	-
		м2								
106	Е0106-1-13	-Устройство бетонных опор ОП-1	0,2	8403,89	95,97	1681	19	170	4,9	1
				771,75	36,25	154	7	105	0,18	-
		м3			Тепловая	камера УТ5				
107	Е0101-28-2	-Обратная засыпка траншей и	13,55	6,83	6,83	92	92	25	-	-

		котлованов бульдозерами							
		мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при еремещении грунтов 2 группы до 5 м		-	1,87	-	25	97	0,01	-
108	E0101-28-3	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при еремещении грунтов 3 группы до 5 м	м3 15,01	7,51	7,51	113	113	30	-	-
				-	2,05	-	31	97	0,01	-
109	E0101-28-3	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при еремещении грунтов 3 группы до 5 м	м3 15,01	7,51	7,51	113	113	30	-	-
				-	2,05	-	31	97	0,01	-
110	E0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	м3 8	302,09	197,24	2417	1578	1930	0,65	5
				104,85	67,51	839	540	140	0,25	2
111	E0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт 5	408,67	272,99	2043	1365	1611	0,83	4
				135,68	94,48	678	472	140	0,36	2
112	E0106-1-20	-Устройство монолитных учтков	шт 0,7	7922,51	311,32	5546	218	411	2,82	2
				441	117,61	309	82	105	0,57	-
113	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостйкого цемента	м3 4,728	143	-	676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	E0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до м	м3 0,88	11593,52	241,1	10202	212	1269	8,06	7
				1282,5	91,08	1129	80	105	0,44	-
115	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обма зочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхност и бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3 18,72	245,44	3,82	4595	72	857	0,21	4
				37,35	1,44	699	27	118	0,01	-
116	E0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с	м2 0,048488	13711,47	5475,87	665	266	288	28,9	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ограждением		5040	1552,87	244	75	90	5,46	-
117	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей перил грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 1,309176	21,8	0,05	29	-	7	0,03	-
				5,81	0,02	8	-	90	-	-
118	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2 1,309176	40,72	0,04	53	-	10	0,04	-
				8,32	-	11	-	90	-	-
119	Е0123-24-1	-Установка люков	м2 2	313,07	35,42	626	71	579	1,31	3
				209,25	13,5	418	27	130	0,07	-
120	Е0112-1-2	-Устройство покрытия из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	шт 5,76	335,37	7,62	1932	44	296	0,24	1
				40,28	2,86	232	16	119	0,01	-
121	Е0106-1-13	-Устройство бетонных опор ОП-1	м2 0,1	8403,89	95,97	840	10	85	4,9	-
				771,75	36,25	77	4	105	0,18	-
					Тепловые	камеры УТ7,10				
122	Е0101-28-2	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при премещении грунтов 2 группы до 5 м	м3 27,1	6,83	6,83	185	185	49	-	-
				-	1,87	-	51	97	0,01	-
123	Е0101-28-3	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при еремещении грунтов 3 группы до 5 м	м3 30,02	7,51	7,51	225	225	60	-	-
				-	2,05	-	62	97	0,01	-
124	Е0101-28-3	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при еремещении грунтов 3 группы до 5 м	м3 30,02	7,51	7,51	225	225	60	-	-
				-	2,05	-	62	97	0,01	-
125	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3 2,2	7236,22	196,62	15920	433	800	1,79	4
				272,25	74,27	599	163	105	0,36	1
126	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит	м3 16	302,09	197,24	4833	3156	3861	0,65	10

	ленточных фундаментов при		---	---	---	---	---	---	---
	глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т		104,85	67,51	1678	1080	140	0,25	4
		шт							
127	Е0107-1-2 -Укладка блоков и плит ленточных фндаментов при	10	408,67	272,99	4087	2730	3222	0,83	8
	глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т		135,68	94,48	1357	945	140	0,36	4
		шт							
128	Е0106-1-20 -Устройство монолитных участков	1,4	7922,51	311,32	11092	436	821	2,82	4
			441	117,61	617	165	105	0,57	1
		м3							
129	С143001-54 -Надбавка ксметной стоимости бетона за применение сульфатосто йкого цемента	9,456	143	-	1352	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
130	Е0106-22-1 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади доб м	1,76	11593,52	241,1	20405	424	2538	8,06	14
			1282,5	91,08	2257	160	105	0,44	1
		м3							
131	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	37,44	245,44	3,82	9189	143	1714	0,21	8
			37,35	1,44	1398	54	118	0,01	-
		м2							
132	Е0109-29-1 -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,096976	13711,47	5475,87	1330	531	575	28,9	3
			5040	1552,87	489	151	90	5,46	1
		т							
133	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей перил грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,618352	21,8	0,05	57	-	14	0,03	-
			5,81	0,02	15	-	90	-	-
		м2							
134	Е0113-26-6 К=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,618352	40,72	0,04	107	-	20	0,04	-
			8,32	-	22	-	90	-	-
		м2							
135	Е0123-24-1 -Установка люков	4	313,07	35,42	1252	142	1158	1,31	5
			209,25	13,5	837	54	130	0,07	-
		шт							
136	Е0112-1-2 -Устройство покрытия из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из	11,52	335,37	7,62	3863	88	591	0,24	3
			40,28	2,86	464	33	119	0,01	-
	травия на битумной мастике								

137	E0106-1-13	-Устройство бетонных опор ОП-1	м2	0,2	8403,89	95,97	1681	19	170	4,9	1
					771,75	36,25	154	7	105	0,18	-
						ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ УТ9,11,13					
138	E0101-11-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	40,656	12,55	11,86	510	482	155	-	-
					0,69	3,25	28	132	97	0,01	-
139	E0101-11-5	-Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	81,312	34,18	32,29	2779	2626	846	0,01	1
					1,89	8,84	154	719	97	0,03	3
140	E0101-28-2	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	40,65	6,83	6,83	277	277	74	-	-
					-	1,87	-	76	97	0,01	-
141	E0101-150-7	-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	45,03	2,04	2,04	92	92	12	-	-
					-	0,28	-	13	97	-	-
142	E0101-28-3	-Обратная засыпка траншей и котловано в бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	45,03	7,51	7,51	338	338	90	-	-
					-	2,05	-	92	97	0,01	-
143	E0101-28-3	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	45,03	7,51	7,51	338	338	90	-	-
					-	2,05	-	92	97	0,01	-
144	E0101-17-11	-Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,65 м3(вывоз лишнего грунта)	м3	36,3	70,54	67,3	2561	2443	752	0,02	1
					3,11	18,25	113	663	97	0,06	2
145	E010333-A15-1	-Вывоз непригодного грунта автомобилями-самосвалами,	м3	63,162	129,84	129,84	8201	8201	1640	-	-

	расстояние перевозки 15 км		-	25,97	-	1640	100	0,55	34
146	E0101-20-4 -Работа на отвале 5-6 группы грунтов	т 36,3	10,2	10,05	370	365	123	-	-
			-	3,49	-	127	97	0,01	-
147	E0111-13-3 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 50 мм	м3 20,28	687,86	24,55	13950	498	1223	0,26	5
			39,83	9,2	808	187	123	0,04	1
148	E0106-1-16 -Устройство фундаментныхплит железобетонных плоских	м2 3,3	7236,22	196,62	23880	649	1201	1,79	6
			272,25	74,27	898	245	105	0,36	1
149	E0107-1-1 -Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	м3 24	302,09	197,24	7250	4734	5791	0,65	16
			104,85	67,51	2516	1620	140	0,25	6
150	E0107-1-2 -Укладка блоков и плит ленточныхфундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт 15	408,67	272,99	6130	4095	4833	0,83	12
			135,68	94,48	2035	1417	140	0,36	5
151	E0106-1-20 -Устройство монолитных участков	шт 2,1	7922,51	311,32	16637	654	1232	2,82	6
			441	117,61	926	247	105	0,57	1
152	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3 14,184	143	-	2028	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
153	E0106-22-1 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади дом	м3 2,64	11593,52	241,1	30607	637	3808	8,06	21
			1282,5	91,08	3386	240	105	0,44	1
154	E0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхност и бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3 56,16	245,44	3,82	13784	215	2571	0,21	12
			37,35	1,44	2098	81	118	0,01	-
155	E0109-29-1 -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	м2 0,145464	13711,47	5475,87	1995	797	863	28,9	4
			5040	1552,87	733	226	90	5,46	1
156	E0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей перил грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 3,927528	21,8	0,05	86	-	21	0,03	-
			5,81	0,02	23	-	90	-	-

157	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,927528	40,72	0,04	160	-	29	0,04	-
					8,32	-	33	-	90	-	-
158	Е0123-24-1	-Установка люков	м2	6	313,07	35,42	1878	213	1737	1,31	8
					209,25	13,5	1256	81	130	0,07	-
159	Е0112-1-2	-Устройство покрытия из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	шт	17,28	335,37	7,62	5795	132	887	0,24	4
					40,28	2,86	696	49	119	0,01	-
160	Е0106-1-13	-Устройство бетонных опор ОП-1	м2	0,3	8403,89	95,97	2521	29	255	4,9	1
					771,75	36,25	232	11	105	0,18	-
		ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ УТ12,14,17,18,19,21									
161	Е0101-11-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	81,312	12,55	11,86	1021	964	310	-	-
					0,69	3,25	56	264	97	0,01	1
162	Е0101-11-5	-Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	162,624	34,18	32,29	5559	5252	1692	0,01	2
					1,89	8,84	307	1437	97	0,03	5
163	Е0101-28-2	-Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	81,3	6,83	6,83	555	555	147	-	-
					-	1,87	-	152	97	0,01	-
164	Е0101-150-7	-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	90,06	2,04	2,04	184	184	24	-	-
					-	0,28	-	25	97	-	-
165	Е0101-28-3	-Обратная засыпка траншей и котловано в бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	90,06	7,51	7,51	676	676	179	-	-
					-	2,05	-	185	97	0,01	1
166	Е0101-28-3	-Обратная засыпка траншей и	м3	90,06	7,51	7,51	676	676	179	-	-

		котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м		-	2,05	-	185	97	0,01	1
167	E0101-17-11	-Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(вывоз лишнего грунта) м3	72,6	70,54	67,3	5121	4886	1504	0,02	2
				3,11	18,25	226	1325	97	0,06	5
168	E010333-A15-1	-Вывоз непригодного грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км м3	126,324	129,84	129,84	16402	16402	3280	-	-
				-	25,97	-	3280	100	0,55	69
169	E0101-20-4	-Работа на отвале 5-6 группы грунтов т	72,6	10,2	10,05	741	729	246	-	-
				-	3,49	-	253	97	0,01	1
170	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 50 мм м3	40,56	687,86	24,55	27900	996	2446	0,26	11
				39,83	9,2	1616	373	123	0,04	2
171	E0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м2	6,6	7236,22	196,62	47759	1298	2401	1,79	12
				272,25	74,27	1797	490	105	0,36	2
172	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,3021	67700	-	20452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
173	E0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т шт	48	302,09	197,24	14500	9468	11583	0,65	31
				104,85	67,51	5033	3240	140	0,25	12
174	E0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	30	408,67	272,99	12260	8190	9667	0,83	25
				135,68	94,48	4070	2834	140	0,36	11
175	E0106-1-20	-Устройство монолитных участков шт	4,2	7922,51	311,32	33275	1308	2463	2,82	12
				441	117,61	1852	494	105	0,57	2
176	C143001-54	-Надбавка ксметной стоимости бетона за применение м3	28,368	143	-	4057	-	-	-	-

	сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
177	E0106-22-1 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до6 м	м3	5,28	11593,52	241,1	61214	1273	7615	8,06	43
				1282,5	91,08	6772	481	105	0,44	2
178	E0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхност и бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3	112,32	245,44	3,82	27568	429	5141	0,21	24
				37,35	1,44	4195	162	118	0,01	1
179	E0109-29-1 -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	м2	0,290928	13711,47	5475,87	3989	1593	1726	28,9	8
				5040	1552,87	1466	452	90	5,46	2
180	C12021-267 -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,290928	-133700	-	-38897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
181	E0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей перил грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	7,855056	21,8	0,05	171	-	41	0,03	-
				5,81	0,02	46	-	90	-	-
182	E0113-26-6 -Окраска металлическихогрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2	м2	7,855056	40,72	0,04	320	-	59	0,04	-
				8,32	-	65	-	90	-	-
183	E0123-24-1 -Установка люков	м2	12	313,07	35,42	3757	425	3475	1,31	16
				209,25	13,5	2511	162	130	0,07	1
184	E0112-1-2 -Устройство покрытия из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	шт	34,56	335,37	7,62	11590	263	1774	0,24	8
				40,28	2,86	1392	99	119	0,01	-
185	E0106-1-13 -Устройство бетонных опор ОП-1	м2	0,6	8403,89	95,97	5042	58	509	4,9	3
				771,75	36,25	463	22	105	0,18	-
					Тепловые камеры УТ15,20					
186	E0101-11-1 -Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	27,104	12,55	11,86	340	321	103	-	-
				0,69	3,25	19	88	97	0,01	-
187	E0101-11-5 -Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами	м3	54,208	34,18	32,29	1853	1751	564	0,01	1

		"Драглайн" или "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 2,5 м3		1,89	8,84	102	479	97	0,03	2
188	E0101-28-2	-Обратная засыпка траншей и котловано в бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	27,1	6,83 / -	6,83 / 1,87	185 / -	185 / 51	49 / 97	- / 0,01	- / -
189	E0101-150-7	-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина в бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	30,02	2,04 / -	2,04 / 0,28	61 / -	61 / 8	8 / 97	- / -	- / -
190	E0101-17-11	-Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(вывоз лишнего грунта)	м3	24,2	70,54 / 3,11	67,3 / 18,25	1707 / 75	1629 / 442	501 / 97	0,02 / 0,06	1 / 2
191	E010333-A15-1	-Вывоз непригодного грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км	м3	42,108	129,84 / -	129,84 / 25,97	5467 / -	5467 / 1093	1093 / 100	- / 0,55	- / 23
192	E0101-20-4	-Работа на отвале 5-6 группы грунтов	т	24,2	10,2 / -	10,05 / 3,49	247 / -	243 / 84	82 / 97	- / 0,01	- / -
193	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 50 мм	м 3	13,52	687,86 / 39,83	24,55 / 9,2	9300 / 539	332 / 124	815 / 123	0,26 / 0,04	4 / 1
194	E0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м2	2,2	7236,22 / 272,25	196,62 / 74,27	15920 / 599	433 / 163	800 / 105	1,79 / 0,36	4 / 1
195	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м3 / т	0,1007	67700 / -	- / -	6817 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
196	E0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при		16	302,09	197,24	4833	3156	3861	0,65	10

		глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т		104,85	67,51	1678	1080	140	0,25	4
197	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточныхфундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт 10	408,67	272,99	4087	2730	3222	0,83	8
				135,68	94,48	1357	945	140	0,36	4
198	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/	шт 2,752	-11500	-	-31648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
199	Е0106-1-20	-Устройство монолитных участков	м3 1,4	7922,51	311,32	11092	436	821	2,82	4
				441	117,61	617	165	105	0,57	1
200	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	м3 9,456	143	-	1352	-	-	-	-
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
201	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3 1,76	11593,52	241,1	20405	424	2538	8,06	14
				1282,5	91,08	2257	160	105	0,44	1
202	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3 37,44	245,44	3,82	9189	143	1714	0,21	8
				37,35	1,44	1398	54	118	0,01	-
203	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	м2 0,096976	13711,47	5475,87	1330	531	575	28,9	3
				5040	1552,87	489	151	90	5,46	1
204	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей перил грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 2,618352	21,8	0,05	57	-	14	0,03	-
				5,81	0,02	15	-	90	-	-
205	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлическихогрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2 2,618352	40,72	0,04	107	-	20	0,04	-
				8,32	-	22	-	90	-	-
206	Е0123-24-1	-Установка люков	м2 4	313,07	35,42	1252	142	1158	1,31	5

207	E0112-1-2 -Устройство покрытия из кровельных рулонных матер иалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	шт	11,52	209,25 335,37 --- 40,28	13,5 7,62 --- 2,86	837 3863 --- 464	54 88 --- 33	130 591 --- 119	0,07 0,24 --- 0,01	- 3 --- -
208	E0106-1-13 -Устройство бетонных опор ОП-1	м2	0,2	8403,89 --- 771,75	95,97 --- 36,25	1681 --- 154	19 --- 7	170 --- 105	4,9 --- 0,18	1 --- -
	ИТОГО	м3	Тенге			10230271	3465863			7784
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10255207	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4229395	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2662809	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				775081	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13693097	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				-24935	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге				6042	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-1134	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-20027	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			13673069	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

209	E0101-12-7 -Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1481,58	18,51 --- 1,01	17,5 --- 4,41	27429 --- 1496	25932 --- 6528	7784 --- 97	0,01 --- 0,02	10 --- 23
210	E0101-11-5 -Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	535,238	34,18 --- 1,89	32,29 --- 8,84	18296 --- 1012	17284 --- 4730	5569 --- 97	0,01 --- 0,03	6 --- 17
211	E0101-28-1 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	2889,09	6,01 --- -	6,01 --- 1,64	17361 --- -	17361 --- 4747	4605 --- 97	- --- 0,01	- --- 16
212	E0101-150-7-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	535,255	2,04 --- -	2,04 --- 0,28	1093 --- -	1093 --- 149	145 --- 97	- --- -	- --- -

213	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	1500,952	129,84	129,84	194884	194884	38977	-	-
					-	25,97	-	38977	100	0,55	819
214	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2895,005	70,54	67,3	204224	194829	59988	0,02	62
					3,11	18,25	9003	52840	97	0,06	181
215	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	2895,005	10,2	10,05	29532	29085	9800	-	-
					-	3,49	-	10104	97	0,01	33
216	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1493,04	32,27	30,77	48177	45941	14142	0,01	15
					1,42	8,34	2120	12459	97	0,03	43
217	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3	2388,864	129,84	129,84	310170	310170	62034	-	-
					-	25,97	-	62034	100	0,55	1303
218	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т	1493,04	3,8	3,24	5675	4843	2317	-	5
					0,48	1,12	717	1672	97	-	6
219	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1493,04	306,2	152,52	457169	227718	409211	1,02	1523
					153,68	57,15	229450	85327	130	0,28	417
					Водопровод питьевой воды						
220	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,32	82805	36133,62	26498	11563	21409	247	79
					41850	9612,9	13392	3076	130	37,3	12
221	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,045	82805	36133,62	3726	1626	3011	247	11
					41850	9612,9	1883	433	130	37,3	2
222	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,27	60591,69	25695,31	16360	6938	14001	194	52
					33075	6813,45	8930	1840	130	26,38	7

223	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,26	60591,69	25695,31	15754	6681	13482	194	50
					33075	6813,45	8600	1771	130	26,38	7
224	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,19	51962,26	20326,01	9873	3862	8936	179	34
					30825	5353,43	5857	1017	130	20,64	4
225	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,45	51962,26	20326,01	23383	9147	21164	179	81
					30825	5353,43	13871	2409	130	20,64	9
226	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,001	65180,36	8122,48	65	8	64	254	-
					45900	3069	46	3	130	14,99	-
227	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	км	1	384	-	384	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
228	Е0122-9-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с пневматическим испытанием	м	0,176	305272,8	142318,8	53728	25048	43806	729	128
					137700	53761,5	24235	9462	130	262,58	46
229	Е0122-9-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с пневматическим испытанием	км	0,0405	258148,62	119848,99	10455	4854	8496	607	25
					116100	45274,5	4702	1834	130	221,12	9
230	Е0122-9-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с пневматическим испытанием	км	0,071	228191,27	105803,64	16202	7512	13201	544	39
					103050	39969	7317	2838	130	195,2	14
231	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	км	101	244,98	0,28	24742	28	19306	0,84	85
					146,93	0,11	14840	11	130	-	-
232	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	316,5	282,86	0,37	89525	117	64400	0,9	284
					156,38	0,14	49494	44	130	-	-
233	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	м	46	4618,68	559,8	212459	25751	79536	7,99	368
					1320,75	9,29	60755	427	130	0,02	1
234	С131102-11	-Счетчики /водомеры/ холодной	футляр	1	15600	-	15600	-	-	-	-

		воды турбинные СТВ-65		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
235	E0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт 53	242,08	6,95	12830	368	10077	0,88	47
				144	2,25	7632	119	130	0,01	1
236	E0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт 4	405,4	16,15	1622	65	1217	1,36	5
				227,25	6,75	909	27	130	0,03	-
237	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт 6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,4	8
				231,75	6,75	1391	41	130	0,03	-
238	E0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт 6	585,99	36,99	3516	222	2580	1,93	12
				317,25	13,5	1904	81	130	0,07	-
		Детали трубопроводов	шт							
239	E0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0015	121294,13	49389,75	182	74	159	312,7	-
				62775	18657	94	28	130	91,12	-
240	C130810-120	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159x4,5-76x3,5 мм	т 1	408	-	408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
241	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов,колен, патрубков, переходов,втулок	шт 415	300,57	225,64	124736	93640	69331	0,41	172
				69,53	58,98	28855	24477	130	0,23	94
		Водопровод питьевой воды В3								
242	E0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,415	146736,75	90794,12	60896	37680	36663	286	119
				48375	19582,83	20076	8127	130	84,07	35
243	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км 0,155	82805	36133,62	12835	5601	10370	247	38
				41850	9612,9	6487	1490	130	37,3	6
244	E0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км 0,115	82805	36133,62	9523	4155	7694	247	28
				41850	9612,9	4813	1105	130	37,3	4
			км							

245	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,147	60591,69	25695,31	8907	3777	7623	194	29
					33075	6813,45	4862	1002	130	26,38	4
246	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,13	60591,69	25695,31	7877	3340	6741	194	25
					33075	6813,45	4300	886	130	26,38	3
247	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,175	51962,26	20326,01	9093	3557	8231	179	31
					30825	5353,43	5394	937	130	20,64	4
248	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,66	51962,26	20326,01	34295	13415	31041	179	118
					30825	5353,43	20345	3533	130	20,64	14
249	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,001	65180,36	8122,48	65	8	64	254	-
					45900	3069	46	3	130	14,99	-
250	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	км	1	509	-	509	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
251	Е0122-9-10	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с пневматическим испытанием	м	0,2685	331679,14	156130,76	89056	41921	72342	775	208
					148275	58979,25	39812	15836	130	288,06	77
252	Е0122-9-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с пневматическим испытанием	км	0,051	305272,8	142318,8	15569	7258	12694	729	37
					137700	53761,5	7023	2742	130	262,58	13
253	Е0122-9-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с пневматическим испытанием	км	0,028	258148,62	119848,99	7228	3356	5874	607	17
					116100	45274,5	3251	1268	130	221,12	6
254	Е0122-9-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с пневматическим испытанием	км	0,07	228191,27	105803,64	15973	7406	13015	544	38
					103050	39969	7214	2798	130	195,2	14
255	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	км	70	244,98	0,28	17148	20	13381	0,84	59
					146,93	0,11	10285	8	130	-	-
			м								

256	E0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	347,5	282,86	0,37	98294	129	70708	0,9	312
				156,38	0,14	54342	49	130	-	-
		м								
257	E0116-26-3	-Установка счетчиков /водомеров/диам. до 80 мм	1	1069,83	60,08	1070	60	403	1,68	2
				292,5	22,5	293	23	128	0,11	-
		1счетчик								
258	C131102-11	-Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	1	15600	-	15600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
259	E0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	40	242,08	6,95	9683	278	7605	0,88	35
				144	2,25	5760	90	130	0,01	-
		шт								
260	E0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
				144	2,25	288	5	130	0,01	-
		шт								
261	E0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	5	405,4	16,15	2027	81	1521	1,36	7
				227,25	6,75	1136	34	130	0,03	-
		шт								
262	E0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,4	8
				231,75	6,75	1391	41	130	0,03	-
		шт								
263	E0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
				317,25	13,5	635	27	130	0,07	-
		шт								
264	E0122-35-6	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	6	1230,66	466,78	7384	2801	5370	3,04	18
				513	175,5	3078	1053	130	0,86	5
		шт								
				Водопроводный колодец В-2,ВК-12						
265	E0101-11-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	18,788	12,55	11,86	236	223	72	-	-
				0,69	3,25	13	61	97	0,01	-
		м3								
266	E0101-11-5	-Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	34,892	34,18	32,29	1193	1127	363	0,01	-
				1,89	8,84	66	308	97	0,03	1
		м3								
267	E0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при	37,56	6,83	6,83	256	256	68	-	-
				-	1,87	-	70	97	0,01	-

		перемещении грунтов 2 группы до 5 м							
268	Е0101-150-7-	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	15,22	2,04	2,04	31	31	4	-	-
					-	0,28	-	4	97	-	-
269	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	30,44	7,51	7,51	229	229	61	-	-
					-	2,05	-	63	97	0,01	-
270	Е0101-17-11-	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	19,68	70,54	67,3	1388	1324	408	0,02	-
					3,11	18,25	61	359	97	0,06	1
271	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3	68,4864	129,84	129,84	8892	8892	1778	-	-
					-	25,97	-	1778	100	0,55	37
272	Е0101-20-4	-Работа на отвале 5-6 группы грунтов	т	39,36	10,2	10,05	402	395	133	-	-
					-	3,49	-	137	97	0,01	-
273	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3	22,36	687,86	24,55	15381	549	1348	0,26	6
					39,83	9,2	891	206	123	0,04	1
274	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м2	2,6	7236,22	196,62	18814	511	946	1,79	5
					272,25	74,27	708	193	105	0,36	1
275	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	м3	20	302,09	197,24	6042	3945	4826	0,65	13
					104,85	67,51	2097	1350	140	0,25	5
276	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	16	408,67	272,99	6539	4368	5156	0,83	13
					135,68	94,48	2171	1512	140	0,36	6
277	Е0106-1-20	-Устройство ленточных	шт	2,6	7922,51	311,32	20599	809	1525	2,82	7

	фундаментов бетонных								
			441	117,61	1147	306	105	0,57	1
	м3								
278 С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,208	143	-	2032	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
279 Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	5,3	11593,52	241,1	61446	1278	7644	8,06	43
			1282,5	91,08	6797	483	105	0,44	2
	м3								
280 Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	52	245,44	3,82	12763	199	2380	0,21	11
			37,35	1,44	1942	75	118	0,01	-
	м2								
281 Е0123-24-1	-Установка люков	2	8373,07	35,42	16746	71	579	1,31	3
			209,25	13,5	418	27	130	0,07	-
	шт								
	ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Ду 2000/65шт, Ду 1500/9 шт/								
282 Е0101-11-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	396	12,55	11,86	4970	4697	1512	-	2
			0,69	3,25	273	1285	97	0,01	5
	м3								
283 Е0101-11-5	-Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	265	34,18	32,29	9058	8558	2757	0,01	3
			1,89	8,84	501	2342	97	0,03	8
	м3								
284 Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	653	6,83	6,83	4457	4457	1182	-	-
			-	1,87	-	1219	97	0,01	4
	м3								
285 Е0101-150-7	-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	265	2,04	2,04	541	541	72	-	-
			-	0,28	-	74	97	-	-
	м3								
286 Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	355	7,51	7,51	2666	2666	707	-	-

	(130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м		-	2,05	-	729	97	0,01	2
287	Е0101-17-11- Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 515,82	70,54	67,3	36388	34714	10688	0,02	11
			3,11	18,25	1604	9415	97	0,06	32
288	Е010333-А15-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3 1309,3172	129,84	129,84	170002	170002	34000	-	-
			-	25,97	-	34000	100	0,55	714
289	Е0101-20-4 - Работа на отвале 5-6 группы грунтов	т 782,78	10,2	10,05	7985	7864	2650	-	-
			-	3,49	-	2732	97	0,01	9
290	Е0111-13-3 - Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3 239,39	687,86	24,55	164666	5877	14437	0,26	63
			39,83	9,2	9535	2202	123	0,04	11
291	Е0122-41-1 - Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м2 87,4	32357,97	1879,87	2828087	164301	224278	8,86	774
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК		1435,5	538,43	125463	47059	130	2,06	180
292	С143001-54 - Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3 86,97	143	-	12437	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
293	Е0146-26-14- Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.125 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	156	495,38	242,43	77279	37819	58405	1,24	193
			231,75	142,64	36153	22252	100	0,23	35
294	Е0116-30-2 - Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	отверст 222	2017,57	1,57	447901	349	111888	2,36	524
			393,75	-	87413	-	128	-	-
295	Е0108-4-7 - Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	сальник 532,97116	245,44	3,82	130812	2036	24395	0,21	113
			37,35	1,44	19906	767	118	0,01	4

	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			6475918	1869874		6022
	Материалы -		Тенге			854133	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			1727020	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			463288	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8184754	-	-	-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			481471	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			112291	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			35626	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			629388	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			8814142	-	-	-
	РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ								
296	Е0101-12-8 -м3	2472,04		23,36	22,08	57745	54581	16398	0,01	22
				1,28	5,56	3164	13741	97	0,02	48
297	Е0101-11-5 -Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 м3	2286,6		34,18	32,29	78163	73841	23793	0,01	26
				1,89	8,84	4322	20207	97	0,03	73
298	Е0101-28-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	4864,08		6,83	6,83	33202	33202	8807	-	-
				-	1,87	-	9079	97	0,01	30
299	Е0101-150-7-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м м3	2286,6		2,04	2,04	4667	4667	618	-	-
				-	0,28	-	637	97	-	2
300	Е0101-28-3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	4678,64		7,51	7,51	35130	35130	9318	-	-
				-	2,05	-	9606	97	0,01	31
301	Е0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	2807,24		32,27	30,77	90583	86380	26590	0,01	28
				1,42	8,34	3986	23426	97	0,03	80
302	Е010333-А15-1 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 м3	7485,824		129,84	129,84	971959	971959	194392	-	-
				-	25,97	-	194392	100	0,55	4082

303	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т	2807,24	3,8	3,24	10671	9107	4357	-	9
					0,48	1,12	1347	3144	97	-	10
304	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	4678,64	6,83	6,83	31936	31936	8471	-	-
					-	1,87	-	8733	97	0,01	29
305	Е0101-17-11	-Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4450	70,54	67,3	313919	299478	92209	0,02	96
					3,11	18,25	13840	81221	97	0,06	278
306	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3	8617,926	129,84	129,84	1118952	1118952	223790	-	-
					-	25,97	-	223790	100	0,55	4700
307	Е0101-20-4	-Работа на отвале 5-6 группы грунтов	т	5517,9	10,2	10,05	56288	55436	18680	-	-
					-	3,49	-	19257	97	0,01	63
308	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2040,1	306,2	152,52	624679	311156	559149	1,02	2081
					153,68	57,15	313523	116592	130	0,28	569
309	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	м3	1,08	146736,75	90794,12	158476	98058	95413	286	309
					48375	19582,83	52245	21149	130	84,07	91
310	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	1,8	82805	36133,62	149049	65041	120423	247	445
					41850	9612,9	75330	17303	130	37,3	67
311	Е0122-9-10	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с пневматическим испытанием	км	0,2155	331679,14	156130,76	71477	33646	58062	775	167
					148275	58979,25	31953	12710	130	288,06	62
312	Е0122-9-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с пневматическим испытанием	км	0,086	305272,8	142318,8	26253	12239	21405	729	63
					137700	53761,5	11842	4623	130	262,58	23
313	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр	км	86	282,86	0,37	24326	32	17499	0,9	77

	стальных труб диам. 150 мм		---	---	---	---	---	---	---
			156,38	0,14	13449	12	130	-	-
314	E0122-47-3 -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м 215,5	313,94	0,42	67654	91	43855	0,9	194
			---	---	---	---	---	---	---
			156,38	0,16	33700	34	130	-	-
315	E0122-48-1 -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	м 20	4618,68	559,8	92374	11196	34581	7,99	160
			---	---	---	---	---	---	---
			1320,75	9,29	26415	186	130	0,02	-
		футляр							
	КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ Ду1500/55шт/, Ду 1000/138шт/								
316	E0101-11-1 -Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	538,05	12,55	11,86	6753	6382	2054	-	2
			---	---	---	---	---	---	---
			0,69	3,25	371	1746	97	0,01	6
317	E0101-11-5 -Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 308,37	34,18	32,29	10541	9958	3209	0,01	4
			---	---	---	---	---	---	---
			1,89	8,84	583	2725	97	0,03	10
318	E0101-28-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при	м3 646,05	6,83	6,83	4410	4410	1170	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	1,87	-	1206	97	0,01	4
	перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
319	E0101-150-7-Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 308,37	2,04	2,04	629	629	83	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	0,28	-	86	97	-	-
320	E0101-28-3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3 616,67	7,51	7,51	4630	4630	1228	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	2,05	-	1266	97	0,01	4
321	E0101-17-11-Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 616,67	70,54	67,3	43502	41501	12778	0,02	13
			---	---	---	---	---	---	---
			3,11	18,25	1918	11255	97	0,06	38
322	E010333-A15-Перевозка грузов	м3 2754,9942	129,84	129,84	357708	357708	71542	-	-

-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1		-	25,97	-	71542	100	0,55	1502
323	E0101-20-4 -Работа на отвале 5-6 группы грунтов	т 1583,33	10,2	10,05	16152	15907	5360	-	-
			-	3,49	-	5526	97	0,01	18
324	E0111-13-3 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3 195,93	687,86	24,55	134772	4810	11816	0,26	52
			39,83	9,2	7804	1803	123	0,04	9
325	E0123-13-3 -Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК	м2 80,57	23736,79	2308,84	1912473	186023	330005	13,87	1117
			2286	864,68	184183	69667	130	4,22	340
326	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3 80,588	143	-	11524	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
327	E0127-56-1 -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м3 1022,9	405,6	12,52	414890	12806	57713	0,24	249
			38,03	4,39	38901	4493	133	0,02	18
328	E0127-56-2 -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	м2 1022,9	-30,25	-	-30944	-	-1129	-0,01	-6
			-0,83	-	-849	-	133	-	-
329	E0146-26-14-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.125 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	м2 386	495,38	242,43	191216	93578	144515	1,24	479
			231,75	142,64	89456	55059	100	0,23	87
330	E0116-30-2 -Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	отверст 386	2017,57	1,57	778782	606	194544	2,36	911
			393,75	-	151988	-	128	-	-
331	E0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1сальник 595,06466	245,44	3,82	146053	2273	27237	0,21	126
			37,35	1,44	22226	857	118	0,01	4

	м2							
ИТОГО		Тенге		8020592	4047348			6622
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7241810	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		2245391	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		569232	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		10056433	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		194544	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		58400	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1031726	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		11088158	-	-		-
РАЗДЕЛ 4. Электроснабжение								
Монтаж электрооборудования								
332 С151601-550- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 4х150 мм2 1000м	4,0084182	1135400	4551158	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		4551158	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		273069	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		4824228	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		4824228	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		29277939	9383084			20428
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		273069	-	-		-
Местные материалы -		Тенге		8399868	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		6635219	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1807601	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		31934283	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		6042	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-1134	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		-20027	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1260253	-	-		-
Материалы -		Тенге		987045	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		32501	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		306835	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		94025	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1661114	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		38399597,98	-	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		38 399 597,98
Временные здания и сооружения 1,5%				584765,45
итого с временными				38 984 363,43
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,924%				360 215,52
Затраты на выслугу лет 1%				389843,63

Затраты на допотпуска 0,4%				155 937,45
итого по доп.затратам				905 996,61
Итого в базовых ценах 2001 г.				39 890 360,042
Итого в ценах 2014 г.	2,405606			95 960 489,46
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 919 209,79
Итого с налогами				**97 879 699,25**
НДС 12%				**11 745 563,91**
Итого с НДС				**109 625 263,16**
Удержано 5%				**5 481 263,16**
к оплате				**104 144 000**

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" Тажигараев Ш.Б.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" Боранбаев Б.О.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР ИП «Абиш М.» Абиш М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Счет фактура №99 от 12.03.2015

Поставщик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 060440009800, г.Актау, 27 мкр, 44 дом, 1 квартира

ИИК поставщика KZ5384903KZ000976677 АО Нурбанк БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №102 от 26.08.2014г. ДС № 1 от 21.11.2014. ДС №2 от 10.03.2015

Условия оплаты по договору(контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товаро-транспортная накладная

Грузоотправитель

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения покупателя: БИН 050140009015, г.Актау, 4 мкр

ИИК получателя: KZ180705034672752001 в ГУ "Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы за март 2015 год по объекту: "Строительство внутри микрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территорий в 32 "А" микрорайоне города Актау".	вып/раб	1	97 879 699,00	97 879 699,00	12%	11 745 564,00	109 625 263,16		
	Всего по счету:				**97 879 699,00**		**11 745 564,00**	**109 625 263,16**		

Руководитель организации Боранбаев Б.О.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

М.П.

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр)- покупателю. Копия(второй экземпляр)-поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050140009015
060440009800

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства"
полное наименование, адрес , данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"
полное наименование, адрес , данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №102 от 26.08.2014г. ДС № 1 от 21.11.2014. ДС №2 от 10.03.2015

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
99	12.03.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

№ п\п	Наименование работ (услуг)	Сведение о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество единиц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы за март 2015 год по объекту: "Строительство внутри микрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройство придорожных территорий в 32 "А" микрорайоне города Актау".		вып/раб	1	109 625 263,16	109 625 263,16	11 745 564,00	109 625 263,16
2	Удержание 5% по договору				5 481 263,16	5 481 263,16	587 278,00	5 481 263,16
			Итого	**1**		**104 144 000,00**	**11 158 285,00**	**104 144 000,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от Заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П