Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 1 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4672752		102	26.08.2014				
		Допсоглашение					
		№1	21.11.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	112 777 578,0								13 533 309	126 310 887,37
в том числе:										
за март 1 2015 г.		14 897 879							1 787 745	16 685 624,2
Удержано 5 % по договору		744 894							89 387	834 281,211
Всего к оплате		14 152 985							1 698 358	15 851 343,00

Заказчик: **Тажигараев Ш.Б.** **Подрядчик:** **Боранбаев Б.О.**

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, т/ф 8(7292)41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А"
наименование, адрес

Объект Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей в 32 "А"

Договор подряда

номер	102	
дата	26.08.2014	
доп. соглашение	№1	от 21.11. 2014 г.

Номер документа	Дата составления
6	18.03.2015

АКТ
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	-0,5	18,51 / 1,01	17,5 / 4,41	9,26 / 0,51	8,75 / 2,21	2,63 / 97	0,01 / 0,02	26 / 57
		м3								

Тепловые сети

		Земляные работы							
1	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6015	6,83	6,83	41058	41058	10891	-	-
				-	1,87	-	11228	97	0,01	37
			м3							
2	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1935,165	7,51	7,51	14530	14530	3854	-	-
				-	2,05	-	3973	97	0,01	13
			м3							
3	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3870,33	6,83	6,83	26418	26418	7008	-	-
				-	1,87	-	7224	97	0,01	24
			м3							
		Тепловая камера УТ4								
4	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	16,38	7,51	7,51	123	123	33	-	-
				-	2,05	-	34	97	0,01	-
			м3							
		Тепловая камера УТ6								
5	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	18,9	6,83	6,83	129	129	34	-	-
				-	1,87	-	35	97	0,01	-
			м3							
6	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,596	143	-	1086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м3							
				Тепловые камеры УТ3,16					
7	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,456	143	-	1352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3							
				Тепловая камера УТ5					
8	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,1	7236,22	196,62	7960	216	400	1,79	2
				272,25	74,27	299	82	105	0,36	-
		м3							
				Тепловые камеры УТ15,20					
9	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	30,02	7,51	7,51	225	225	60	-	-
				-	2,05	-	62	97	0,01	-
		м3								
10	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	30,02	7,51	7,51	225	225	60	-	-
				-	2,05	-	62	97	0,01	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			93108	82926			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93108	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			22339	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6927	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122374	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			122374	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Благоустройство

		Устройство дорожной одежды по проездам тип1							
11	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы	435	3188,73	73,75	1387099	32083	19120	0,14	63
				21,38	11,67	9300	5076	133	0,04	18
		м3								
12	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 из щебеночно-песчано-гравийных	491,2	25,29	17,83	12420	8756	7498	0,04	20
				6,41	5,07	3149	2489	133	0,02	9

	смесей								
	м2								
13	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	4,2	40097,59	339,59	168410	1426	787	0,58	2
				---	---	---	---	---	---	---
	т			-	140,94	-	592	133	0,58	2
14	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4505,875	475,92	15,35	2144443	69172	65921	0,03	151
				---	---	---	---	---	---	---
				5,94	5,06	26765	22800	133	0,02	80
	м2									
15	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4505,875	339,77	-	1530952	-	360	-	2
				---	---	---	---	---	---	---
				0,06	-	270	-	133	-	-
	м2									
16	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,554	40097,59	339,59	62312	528	291	0,58	1
				---	---	---	---	---	---	---
	т			-	140,94	-	219	133	0,58	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	5305635	111964		240
Накладные расходы -	Тенге	93978	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	323977	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5723590	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	5723590	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	5398743	194890		242
Накладные расходы -	Тенге	116317	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	330904	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5845965,04	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5845965,04	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		5845965,04
Временные здания и сооружения 1,5%				87689,48
итого с временными				5933654,5
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,924%				360 215,5
Затраты на выслугу лет 1%				59336,55

Затраты на допотпуска 0,4%				23734,6
итого по доп.затратам				905 996,6
Итого в базовых ценах 2001 г.				6071552,65
Итого в ценах 2014 г.	2,405606			14605763,48
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				292115,27
Итого с налогами				14897878,8
НДС 12%				1787745,5
Итого с НДС				16 685 624,2
Удержано 5%				**5 481 263,2**
к оплате				15 851 343

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" Тажигараев Ш.Б.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" Боранбаев Б.О.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР ИП «Абиш М.» Абиш М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)