Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672752		102	26.08.2014				
		Допсоглашение					
		№1	21.11.2014г.				
		№2	10.03.2015г.				
		№3	28.04.2015г.				
		№4					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	1 656 684 533,0								198 802 144	1 855 486 677
в том числе:										
за ноябрь		58 481 805							7 017 817	65 499 622
Удержано 5 % по договору		2 924 090							350 891	3 274 981
Всего к оплате		55 557 715							6 666 926	62 224 641

Заказчик: **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик	ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
	организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик	ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, т/ф 8(7292)41-28-04
	организация, адрес, телефон, факс
Стройка	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проезжих зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А"
	наименование, адрес
Объект	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей в 32 "А"

Договор подряда		
номер	102	
дата	26.08.2014	
доп. соглашение	№1	от 21.11.2014 г.
	№2	10.03.2015г.
	№3	28.04.2015г.
	№4	

Номер документа	Дата составления
13	24.011.2015

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

К ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электроснабжение								
		Монтаж электрооборудование								
7	Ц0108-25-3	-Подстанция блочная по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 кВА	-1	326210	106280	-326210	106280	-17703	911	11843
				161100	23850,29	161100	23850,29	95	138,33	1798

подстанц

Земляные работы

12 Е0101-13-4	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	792,52	26,17	24,95	20740	19773	8303	0,01	34
			1,22	9,58	967	7592	97	0,04	155
		м3							
13 Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	25	218,93	-	5473	-	6185	1,54	190
			218,93	-	5473	-	113	-	-
		м3							
14 Е0101-28-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	398	6,01	6,01	2392	2392	633	-	-
			-	1,64	-	653	97	0,01	21
		м3							
15 Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	43	134,1	-	5766	-	6516	0,97	120
			134,1	-	5766	-	113	-	-
		м3							
16 Ц0108-141-3	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	4235	31,5	7,5	133403	90788	86098	0,12	1453
			19,8	1,6	83853	6776	95	0,01	112
		м							
17 Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	4235	36,7	27,8	155425	336519	41842	0,06	726
			8,8	6,9	37268	6776	95	0,04	484
		м							
18 Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	7703	11,2	7,9	86274	60854	38785	0,02	449
			3,3	2	25429	15406	95	0,01	255
		м							
19 Ц0108-142-1	-Устройство сигнальной ленты	2080	36,7	27,8	76336	57824	31023	0,06	365
			8,8	6,9	18304	14352	95	0,04	243
		м							
20 Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	4235	32,4	23,7	137214	286889	58337	0,06	726
			8,6	5,9	36421	24987	95	0,03	414
		м							
23 Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	1	70074,97	10674,97	70074,97	10674,97	68714	270	767
			48825	4032	48825	4032	130	19,69	56
		км							
24 Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,083	62946,88	6788,5	5225	563	5205	253	46
			45675	2565	3791	213	130	12,52	2

		км							
25	Ц0108-148-2	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	1055	38,1	3,2	40196	9680	29566	0,15	454
				28,8	0,7	30384	739	95	-	12
		м								
26	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1055	10,6	0,1	11183	393	8920	0,06	182
				8,8	0,1	9284	106	95	-	2
		м								
		Заземление								
38	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншеях полосовой стали, сечение 160 мм2	66	61,9	3,3	4085	218	1467	0,14	58
				23	0,4	1518	26,4	95	-	1
		м								
39	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	15	330,1	24,1	4952	1326	1689	0,7	39
				116	2,5	1740	38	95	0,01	1
		шт								
40	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,52416	46400	-	24321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,63	687,86	24,55	433	15	38	0,26	-
				39,83	9,2	25	6	123	0,04	-
		м2								
49	Е0133-28-1	-Установка сборных железобетонных фундаментов под массой до 1,5 т	4,599	2025,38	1231,13	9315	5662	5482	4,5	21
				794,25	341,06	3653	1569	105	1,26	6
		1м3								
50	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 С04	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; баймаки и подплитники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	4,599	25600	-	117734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	157,5	245,44	3,82	38657	602	7209	0,21	33
				37,35	1,44	5883	227	118	0,01	1
		м2								
52	Е0109-56-1	-Монтаж опор парового типа	9,009126	20023,69	10689,51	180396	96303	71485	35,3	318
		т		6435	2381,36	57974	21454	90	7,99	72

57 С ПРАЙСТ ТОО "ЕржасПром компани"	-Автомат выключатель ВА 21-29 6,3А шт	63	2808,11 -	- -	176911 -	- -	- -	- -	- -

итого выполнено: 980 296 тенге
Накладные расходы: 459 794 тенге
некормируемые и непредвиденные затраты6%: 86 405 тенге
Всего: 1 526 495 тенге

Телефонизация

11 Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. В СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон8 муфта	10	22500,37 2612,88	19258,67 1847,38	225004 26129	192587 18474	49063 110	10,8 10,71	108 107

Монтаж оборудования связи

26 Ц0110-901-3	-Шкаф напольный, размер до 700x1500 мм шт	1	544,5 464	26,2 9	545 464	26 9	520 110	3 0,05	3 -
28 Ц0110-898-2 2	-Монтаж патч-панели шт	1	563,1 504	- -	563 504	- -	554 110	2,92 -	3 -
30 Ц0110-898-1 3	-Монтаж оптического кроса шт	1	1025 477	357 83,3	1025 477	357 83	616 110	3 0,48	3 -

Перенос сетей связи

-Демонтажные работы

7 Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3 К=0,5	-Демонтаж существующего кабеля мкабеля	450	29,34 14,99	14,35 3,65	13201 6743	6458 1642	8302 99	0,07 0,02	32 10

-Прокладка кабеля

8 Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	-Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода мкабеля	615	59,83 29,97	28,7 7,3	36795 18432	17651 4489	25213 110	0,14 0,04	86 26

12 Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. В СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон8 муфта	2	22500,37 2612,88	19258,67 1847,38	45001 5226	38517 3695	9813 110	10,8 10,71	22 21

итого выполнено: 322 134 тенге
Накладные расходы: 45 018 тенге
ненормируемые и непредвиденные затраты6%: 22 029 тенге
Всего: 389 181 тенге

Благоустройство

Дорожная одежда
Установка бортового камня

17	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	550	947,44	6,63	521092	3647	80787	0,7	8780
				108,68	1,76	59774	968	133	0,01	77
18	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3	29,7	27190	-	804870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	19,84	3248,8	-	64456	-	12958	3,24	1471
				531	-	10535	-	123	-	-

итого 1 390 418 тенге
накладные расходы 93 745 тенге
ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 89 050 тенге
итого:1 573 213 тенге

Устройство дорожной одежды по проездам тип 1

20	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	380	3186,73	73,75	1211717	878295	16704	0,14	1715
				21,38	11,67	8127	4435	133	0,04	488
21	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 из щебеночно-песчано-гравийных смесей м3	1218	25,29	17,83	30803	21715	18596	0,04	1589
				6,41	5,07	7807	6175	133	0,02	698
22	С143008-26	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм м2	175,25	2140	-	375035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные м3	410	2530	-	1037300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,35	40097,59	339,59	14034	119	66	0,58	18
				-	140,94	-	49	133	0,58	18
25	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной	1218	475,92	15,35	579 671	18696	17819	0,03	1284

	4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			5,94	5,06	7235	6163	133	0,02	675
26	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1218 м2	339,77	-	413840	-	97	-	21
				0,06	-	73	-	133	-	-
27	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,3654 м2	40097,59	339,59	14652	44	69	0,58	7
				-	140,94	-	52	133	0,58	7
28	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1218 т	613,78	15,35	747584	18696	17819	0,03	1284
				5,94	5,06	7235	6163	133	0,02	675
29	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1218 м2	147,66	-	180252	-	32	-	7
				0,02	-	24	-	133	-	-

м2

итого 4 604 888 тенге
накладные расходы 71 202 тенге
ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 280 565 тенге
итого: **4 956 655** тенге

Вульварная часть

Устройство тротуара

70	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	-Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при цементнобетонных видах покрытий	2425 м	566,58	6,63	1373957	12663	356197	0,7	17592
				108,68	1,76	263549	4268	133	0,01	154
71	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	31,7 м3	27190	-	859070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

02, СН РК 8.02-04С-2 004									
72 Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	87,05	3248,8	-	282808	-	56856	3,24	2090
			531	-	46224	-	123	-	-
	м3								
	Устройство дорожной одежды на пешеходном тротуаре								
73 К0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	352	3188,73	73,75	1122433	454330	15473	0,14	887
			21,38	11,67	7526	4108	133	0,04	253
	м3								
74 К0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	5001	100,61	42,08	503 161	210442	480425	0,38	15647
			57,38	14,85	286957	74265	133	0,07	2981
	м2								
75 С ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость брусчатки	2844,6	936,04	-	2662659	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	
	Транспорт материалов								
79 К010333-А13-5-1	-Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 135 км, класс груза 1	1935	623,88	623,88	1207208	965766	241449	-	-
			-	124,78	-	241449	100	2,62	22774
	т								
80 Е010333-А5--1	-Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	493	54	54	26622	26622	5324	-	-
			-	10,8	-	5324	100	0,23	3423
	т								

итого: 8 037 918 тенге
накладные расходы: 1 155 724 тенге
ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 551 619 тенге
итого: **9 745 261** тенге

Малые архитектурные формы

101 У1-49-2	-Урна типа 2, строительные работы	32	3005,91	74,49	96189	2384	29714	5,2	2938
			864,6	19,74	27667	632	105	0,1	54
	урна								
103 У1-43-21	-Скамья типа II, строительные работы	32	12389,94	303,6	396478	9715	66044	11	4268
			1881	84,6	60192	2707	105	0,41	160
	скамья								

итого выполнено: 492 667 тенге

накладные расходы: 95 758 тенге
ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 70611 тенге
Всего: **659 036** тенге

Автомобильная дорога

Земляное полотно

1	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) хВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в корыте	м3	377,95	6,01	6,01	2271,5	22698	763	-	-
					-	2,08	-	786	97	0,01	26
2	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) хВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	377,95	4,75	4,75	1795	1795	605	-	-
					-	1,65	-	623	97	0,01	20
3	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	377,95	32,27	30,77	12196	11630	3578	0,01	37
					1,42	8,34	537	3152	97	0,03	108
4	E0101-19-2 K=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	377,95	3,2	2,74	1209	1036	374	-	-
					-	1,02	-	386	97	-	19
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	377,95	3,8	3,24	1436	1225	586	-	13
					0,48	1,12	181	423	97	-	14
6	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	м3	679,5	23,64	23,64	16063	16063	3214	-	-
					-	4,73	-	3214	100	0,1	675
7	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м из корыта	т	2268	12,61	12,61	28599	28599	9636	-	-
					-	4,38	-	9934	97	0,01	81
8	E0101-35-5 K=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	2268	15,21	15,21	34496	34496	11616	-	-
					-	5,28	-	11975	97	0,02	98
9	E0101-16-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	16226,2	26,02	25,16	422206	408251	128276	0,01	441
					0,78	7,37	12656	119587	97	0,03	2136

		экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3							
10	Е0101-19-2 К=6	-Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3 16226,8	9,61	8,22	155934	133379	48164	-	-
				-	3,06	-	49654	97	0,01	1202
11	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3 10662	129,84	129,84	1384364	1384364	2276892	-	-
				-	25,97	-	276892	100	0,55	80251
12	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т 16226,2	3,8	3,24	61660	52573	25183	-	271
				0,48	1,12	7789	18173	97	-	303
13	Е0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3 22225,5	8,55	4,43	190028	830772	90419	0,03	5237
				4,12	0,74	91569	1647	97	-	469
14	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м2 18240,8	12,51	12,51	228192	228192	75729	-	-
				-	4,28	-	78071	97	0,01	1276
15	Е0101-130-8- К-5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3 18240,8	6,36	6,36	116011	116011	33795	-	-
				-	1,91	-	34840	97	0,01	570
16	Е0101-135-1-	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 18240,8	23,62	12	430848	218890	77321	0,01	1113
				1,62	2,75	29550	50162	97	0,01	1113

Прямые затраты: 3 087 309 тенге
Накладные: 779 347 тенге
ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 231 999 тенге
Итого: 4 098 655 тенге

ИТОГО ПО СМЕТЕ:		22 948 496		
Временные здания и сооружения 1,5%		344 227		

итого с временными		23 292 723		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,924%		215 188		
Затраты на выслугу лет 1%		232 888		
Затраты на вахтовоуска 0,4%		93 155		
итого по доп.затратам		541 231		
Итого в базовых ценах 2001 г.		23 833 954		
Итого в ценах 2014 г.	2,405606	57 335 103		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		1 146 702		
Итого с налогами		58 481 805		
НДС 12%		7 017 817		
Итого с НДС		65 499 622		
Удержано 5%		3 274 981		
к оплате		62 224 641		

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" Тажигараев Ш.Б.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" Боранбаев В.О.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР ИП «Абиш М.» Абиш М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)