Счет-фактура № 00000000382 от 29.09.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №102 от 26.08.2014г. Доп.соглаш.№3 от 28.04.2015г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, (10а)

ИИК получателя: KZ180705034672752001 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей(водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,телефонизация) и авто дорог, проездных зон, тротуаров,благоустройс в 3	вып/раб	1	109 965 560,71	109 965 560,71	12%	13 195 867,29	123 161 428,00		
Всего по счету:					**109 965 560,71**		**13 195 867,29**	**123 161 428,00**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства,** | **050140009015**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира** | **060440009800**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №102 от 26.08.2014г. Доп.соглаш.№3 от 28.04.2015г.

Номер документа	Дата составления
00000000378	29.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей(водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,телефонизация) и авто дорог, проездных зон, тротуаров,благоустройс в 3			вып/раб	1	123 161 428,00	123 161 428,00
				Итого	**1**	**x**	**123 161 428,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) / /
должность подпись расшифровка подписи *должность подпись расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2015

М.П. М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А" г.Актау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672752		102	26.08.2014				
		Допсоглашение					
		№1	21.11.2014г				
		№2	10.03.2015г				
		№3	28.04.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	1 528 377 223,2								183 405 267	1 711 782 490
в том числе:										
за сентябрь		109 965 561							13 195 867	123 161 428
Удержано 5 % по договору		5 498 278							659 793	6 158 071
Всего к оплате		104 467 283							12 536 074	117 003 357

Заказчик: **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик	ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
	организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик	ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, т/ф 8(7292)41-28-04
	организация, адрес, телефон, факс
Стройка	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение. газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 32 "А"
	наименование, адрес
Объект	Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей в 32 "А"

Договор подряда	номер	102
	дата	26.08.2014
доп. соглашение	№1	от 21.11. 2014 г.
	№2	10.03.2015г.
	№3	28.04.2015г.

Номер документа	Дата составления
11	29.09.2015

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Электроснабжение												
1	Е0101-24-2	Основание под БКТПБ 2х1000 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	41,39	9,24	9,24	382,4	382,4	120	-	-		

	(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м			-	3	-	124	97	0,01	2
2	Е0111-13-3 -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м3	2	687,86	24,55	1375,7	49,1	120,6	0,26	3
				39,83	9,2	79,66	18,4	123	0,04	1
3	Е0106-1-16 -Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м2	44,86	8744,51	196,62	392278,7	8820,4	16321,9	1,79	522
				272,25	74,27	12213	3331,7	105	0,36	106
5	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	117,3	143	-	16773,9	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	36,2	245,44	3,82	8884,9	138,3	221	0,21	19
				37,35	1,44	135,2	52	118	0,01	1
	Монтаж электрооборудование									
7	Ц0108-25-3 -Подстанция блочная по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 кВА	подстанц	3	326210	106280	978630	318840	527107,5	911	11843
				161100	23850,29	483300	71550	95	138,33	1798
	Земляные работы									
12	Е0101-13-4 -Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1700	26,17	24,95	44489	42415	17809,2	0,01	34
				1,22	9,58	2074	16286	97	0,04	155
13	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	48,48	218,93	-	10613,7	-	11993	1,54	190
				218,93	-	10613,7	-	113	-	-
14	Е0101-28-1 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	2594,52	6,01	6,01	15593	15593	4127	-	-
				-	1,64	-	4255	97	0,01	21
15	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	30,48	134,1	-	4087	-	4618,3	0,97	120
				134,1	-	4087	-	113	-	-
16	Ц0108-141-3-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса	м3	3870	31,5	7,5	121905	29025	78677	0,12	1453
				19,8	1,6	76626	6192	95	0,01	112

	1 м до 3 кг							
		м						
17 Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	3870	36,7	27,8	142029	107586	57721	0,06	726
			8,8	6,9	34056	26703	95	0,04	484
		м							
18 Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	6370	11,2	7,9	71344	50323	32073	0,02	440
			3,3	2	21021	12740	95	0,01	255
		м							
19 Ц0108-142-1	Устройство сигнальной ленты	3000	36,7	27,8	110100	83400	44745	0,06	365
		м	8,8	6,9	26400	20700	95	0,04	243
20 Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	3070	32,4	23,7	99468	72759	42289	0,06	726
			8,6	5,9	26402	18113	95	0,03	414
		м							
23 Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,642	70074,97	10674,97	44988	6853	44114,3	270	767
			48825	4032	31345,6	2588,5	130	19,69	56
		км							
24 Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,1	62946,88	6788,5	6294,7	678,85	6271,2	253	46
			45675	2565	4567,5	256,5	130	12,52	2
		км							
25 Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	770	38,1	3,2	29337	2464	21579	0,15	454
			28,8	0,7	22176	539	95	-	12
		м							
26 Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	770	10,6	0,1	8162	77	25576	0,06	182
			8,8	0,1	6776	77	95	-	2
		м							
27 С130806-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	1637,55	819	-	1341153,4	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
30 Ц0108-163-2	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 120 мм2	70	376,4	-	26348	-	26395	2	184
			302	-	21140	-	95	-	-
		шт							

		Заземление								
38	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншееиз полосовой стали, сечение 160 мм2	150	61,9	3,3	9285	495	9248	0,14	58
				23	0,4	3450	60	95	-	1
		м								
39	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	330,1	24,1	3301	13260	23,75	0,7	39
				116	2,5	1160	25	95	0,01	1
		шт								
41	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Круг, d 16 мм	0,4345	44300	-	19248,3	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
		Наружное освещение - 63 шт.								
42	Е0101-13-4	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, глубина траншеи 0,7 м, ширина режущей кромки экскаватора 0,8м	51,66	26,17	24,95	1351,9	1288,9	541	0,01	1
				1,22	9,58	63	494,9	97	0,04	5
		м3								
43	Е0101-164-1	-Доработка грунта вручную	1,764	200,88	-	354,3	-	400	1,42	6
		т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3	200,88	-	354,3	-	113	-	-
44	Е0101-27-4	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	34,83	2,8	2,8	97,5	97,5	32,8	-	-
				-	0,97	-	33,8	97	-	-
		м3								
46	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта трамбовками	34,83	21,55	4,52	750,6	157,4	575,3	0,11	10
				17,03	-	593,1	-	97	-	-
		м3								
47	Е0101-24-6	-Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	36,98	6,01	6,01	222	222	74,6	-	-
				-	2,08	-	76,9	97	0,01	1
		м3								

Прямые затраты: 3508848
Накладные: 972774,45

6%: 268897,3
Итого:4750519,75

Телефонизация

		Земляные работы							
3	Е0101-27-2	-Обратная засыпка грунта бульдозером	3947,418	6,48	6,48	25577	25577	8055	-	-
				-	2,1	-	8304	97	0,01	32
		м3								
4	Е0101-166-2	-Засыпка грунта вручную	438,602	134,1	-	58817	-	66463	0,97	426
		м3		134,1	-	58817	-	113	-	-
		Устройство колодцев								
20	Е0134-106-1	-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС	55	1708,91	799,91	93990	43995	67273	5,25	289
				909	202,95	49995	11162	110	0,82	45
		колодец								
23	Е0123-24-1	-Установка люков	55	13713,07	35,42	754219	1948	15927	1,31	72
		шт		209,25	13,5	11509	743	130	0,07	4
		канал								
		Монтаж оборудования связи								
26	Ц0110-901-3	-Шкаф напольный, размер до 700х1500 мм	1	544,5	26,2	545	26	520	3	3

Прямые затраты:874331
Накладные: 158238
6%:61954
Итого:1094523

Перенос сетей связи

		-Земляные работы							
1	Е0101-13-1 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	956,4006	26,86	25,88	25685	24755	8176	0,01	6
				0,97	7,84	930	7499	97	0,03	28
		м3								
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Доработка грунта 2 группы вручную	29,5794	262,72	-	7771	-	8781	1,85	55
		м3		262,72	-	7771	-	113	-	-
3	Е0101-27-2	-Обратная засыпка грунта бульдозером	886,14	6,48	6,48	5742	5742	1808	-	-
				-	2,1	-	1864	97	0,01	7
		м3								
4	Е0101-166-2	-Засыпка грунта вручную	98,46	134,1	-	13203	-	14920	0,97	96

	бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
		м2								
20	Е0134-112-1-Устройство ввода труб в колодцы	1	177,68	-	178	-	144	0,78	1
			131,18	-	131	-	110	-	-
		канал								

Прямые затраты: 331819
Накладные: 36844
6%:22119,8
Итого:390782,8

Наружные сети водоснабжения и канализации

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД

	Детали трубопроводов									
153	Е0122-34-1 -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок	433	300,57	225,64	130146,81	110692,12	72338,3	0,41	188
			69,53	58,98	30106,49	25538,34	130	0,23	102
		шт								
183	Е0122-33-2 -Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,57376	17757,36	3488,98	10188	2002	4676	32,7	19
			4950	1318,5	2840	757	130	6,44	4
		т								
		футляр								
	Антикоррозийная изоляция									
262	Е0122-27-9 -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,086	1208806,68	131084,68	103957	11273	7332	90,4	8
			16065	49518	1382	4259	130	241,85	21
		км								
263	Е0122-27-10-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,2155	1360115,02	133892,77	293105	28854	19055	98,3	21
			17437,5	50580	3758	10900	130	247,03	53
		км								

Прямые затраты: 537396,81
Накладные: 103401,3
6%:38447,9
Итого:679245,9

Благоустройство

РАЗДЕЛ 1. Автомобильная дорога

			Земляное полотно						
9	E0101-16-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	8240,6	26,02	25,16	2114420,4	207333,5	65146	0,01	441
				0,78	7,37	6427,67	60733,2	97	0,03	2136
			м3							
10	E0101-19-2 К=6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	16473,2	9,61	8,22	158307,45	135409,7	48895,76	-	-
				-	3,06	-	50408	97	0,01	1202
			м3							
11	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	27152,56	129,84	129,84	3525488,39	3525488,39	705152	-	-
				-	25,97	-	705152	100	0,55	80251
			т							
12	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	16473,2	3,8	3,24	62598,16	53373,17	25566,43	-	271
				0,48	1,12	7907,14	18450	97	-	303
			м3							
14	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	9129	12,51	12,51	114203,79	114203,79	37900	-	-
				-	4,28	-	39072	97	0,01	1276
			м3							
15	E0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	9129	6,36	6,36	58060	58060	16913,3	-	-
				-	1,91	-	17436,4	97	0,01	570
			м3							
16	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	9129	23,62	12	215627	109548	38696,94	0,01	1113
				1,62	2,75	14789	25104,75	97	0,01	1113
			м3							
			Дорожная одежда							
21	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 из щебеночно-песчано-гравийных смесей	5234,337	25,29	17,83	132376,4	93328,2	79919,7	0,04	1589
				6,41	5,07	33552	26538	133	0,02	698
			м2							
24	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	10	40097,59	339,59	400975,9	3395,9	1874,5	0,58	18
				-	140,94	-	1409,4	133	0,58	18
			т							
25	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов	11700,125	475,92	15,35	5568323,5	179596,9	171172,7	0,03	1284
				5,94	5,06	69498,7	59202,6	133	0,02	675

	2,5-2,9 т/м3									
		м2								
26	E0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	11606	339,77	-	3943370,6	-	926,2	-	21
				0,06	-	696,4	-	133	-	-
		м2								
27	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	3,6087	40097,59	339,59	144700	1225,5	676,44	0,58	7
		т		-	140,94	-	508,6	133	0,58	7
28	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	11700,125	613,78	15,35	7181302,7	179596,9	171173	0,03	1284
				5,94	5,06	69499	59202,6	133	0,02	675
		м2								
29	E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	11700,125	147,66	-	1727640	-	311,2	-	7
				0,02	-	234	-	133	-	-
		м2								
		Устройство дорожной одежды на парковках для автомобилей тип1								
30	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	354,295	3188,73	73,75	1129751	26129,3	5499	0,14	605
				21,38	11,67	7574,8	4134,6	133	0,04	172
		м3								
31	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 из щебеночно-песчано-гравийных смесей	1863	25,29	17,83	47115,3	33217,3	28445,2	0,04	622
				6,41	5,07	11942	9445,4	133	0,02	273
		м2								
33	C143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	-523,99006	2530	-	-1325694,8518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	3,1	40097,59	339,59	124302,5	1052,7	581	0,58	7
		т		-	140,94	-	436,9	133	0,58	7
35	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов	3863	475,92	15,35	1838479	59297	56515,7	0,03	503
				5,94	5,06	22946	19547	133	0,02	264

		2,5-2,9 т/м3								
36	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3863	339,77 0,06	- -	1312531,5 231,8	- -	308,3 133	- -	-	8
37	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	м2	1,2777	40097,59 -	339,59 140,94	51232,7 -	433,9 180	239,4 133	0,58 0,58	-	3 3
38	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	т	2741	613,78 5,94	15,35 5,06	1682371 16281,5	42074,3 13869,5	40100,8 133	0,03 0,02	-	503 264
39	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2741	147,66 0,02	- -	404736 54,82	- -	72,9 133	- -	-	3
		Устройство дорожной одежды на площадках для мусора тип-1	м2									
40	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	34,02	3188,73 21,38	73,75 11,67	108480,6 727,34	2509 397	1495,4 133	0,14 0,04	-	8 2
41	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 20 из щебеночно-песчано-гравийных смесей	м3	105	25,29 6,41	17,83 5,07	2655,4 673	1872,15 532,3	1603 133	0,04 0,02	-	7 3
42	С143008-26	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм	м2	7,812	2140 -	- -	16717,7 -	- -	- -	- -	- -	
43	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	м3	18,225	2530 -	- -	46109 -	- -	- -	- -	- -	
44	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	м3	0,084	40097,59 -	339,59 140,94	3368,2 -	28,5 11,8	15,7 133	0,58 0,58	-	
45	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной	т	105	475,92	15,35	49971,6	1611,75	1536,15	0,03		6

	4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		5,94	5,06	623,7	531,3	133	0,02	3
		м2							
46	Е0127-54-6 -Нормы для корректировки табл. К=6	105	339,77	-	35675,8	-	8,4	-	-
	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		0,06	-	6,3	-	133	-	-
		м2							
47	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	0,0315	40097,59	339,59	1263	10,7	5,85	0,58	-
		т	-	140,94	-	4,4	133	0,58	-
48	Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	105	613,78	15,35	64446,9	1611,7	1536,15	0,03	6
			5,94	5,06	623,7	531,3	133	0,02	3
		м2							
49	Е0127-54-1 -Нормы для корректировки табл. К=2	105	147,66	-	15504	-	2,8	-	-
	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		0,02	-	2,1	-	133	-	-
		м2							
	РАЗДЕЛ 2. Бульварная часть								
	Устройство тротуара								
72	Е0111-2-4 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	82,169	3248,8	-	266950,6	-	53667	3,24	2090
			531	-	43632	-	123	-	-
		м3							
	Устройство дорожной одежды на пешеходном тротуаре								
74	Е0127-57-2 -Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1848,6	100,61	42,08	186017,8	77789	177587,4	0,38	15647
			57,38	14,85	106072,7	27451,7	133	0,07	2981
		м2							
	Площадки под мусорные баки								
76	Е0111-2-3 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных	9,66	3715,4	-	35890,8	-	5640,8	3,1	50
			474,75	-	4586	-	123	-	-
		м3							
77	Е0111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,бетон В15	3,21	8109,12	-	26030,3	-	238,6	3,66	20
			567	-	1820	-	123	-	-
		м3							
	Устройство покрытия площадок из песчано-гравийной смеси								

78	E0127-21-4	-Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см из песчано-гравийных смесей	61	404,85 6,75	17,55 5,03	24695,85 411,7	1070,5 306,8	955,6 133	0,04 0,02	155 64
			м2							
		РАЗДЕЛ 3. Транспорт материалов								
79	E010333-A13-5-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 135 км, класс груза 1	791,312	623,88 -	623,88 124,78	493683,7 -	493683,7 98739,9	98739,9 100	- 2,62	- 22774
			т							
80	E010333-A5--1	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	5491	54 -	54 10,8	296514 -	296514 59302,8	59302,8 100	- 0,23	- 3423
			т							

Прямые затраты: 32286193,7 тенге
Накладные: 1898421,02 тенге
6%: 2051076,9 тенге
Итого: 36235692 тенге
Всего выполнено: 37538588,51тенге
Накладные расходы: 3169678,47тенге
ненормируемые и непредвиденные затраты 6%: 2442496тенге
Итого: 43150763 тенге

ИТОГО ПО СМЕТЕ:		43 150 763		
Временные здания и сооружения 1,5%		647 261,45		
итого с временными		43 798 024		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,924%		404693,75		
Затраты на выслугу лет 1%		437980,24		
Затраты на допотпуска 0,4%		175 192		
итого по доп.затратам		1 017 866		

Итого в базовых ценах 2001 г.		44 815 890		
Итого в ценах 2014 г.	2,405606	107 809 374		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2 156 187		
Итого с налогами		109 965 561		
НДС 12%		13 195 867		
Итого с НДС		123 161 428		
Удержано 5%		6 158 071		
к оплате		117003357		

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" Тажигараев Ш.Б.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" Боранбаев Б.О.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР ИП «Абиш М.» Абиш М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)